Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«23» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агропромремстрой», Карагандинская область , Шетский район, п. Акшатау, ул. Шахтеров 8
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жолдыбаева С. А.
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Аксу», руководитель Мұздыбаев Т.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Павлодарэнергопроект» №742-17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Аксу» приказ №1-06/03 от 03.01.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Эксплуатационная скважина	шт.	2	2
Здание насосной станции НС I	шт.	2	2
Здание насосной станции НС II	шт.	1	1
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 110x6,6	м	8148,5	8400
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 63x3,8	м	101	180,7
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 50x3	м	537,1	628,9
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100	м	552	644,5

SDR17 40x2,4			
Пожарные гидранты	шт.	35	35
Водопроводные колодцы ж/б	шт.	124	122
Погружной многоступенчатый насос Willo Q26,60 м3/ч	К-т	2	2
Установка очистки воды комбинированная «ДВУ100-267/С» производительностью 2266,42 м3/час	К-т	1	1
Резервуар чистой воды пластиковый СПИРОЛАЙН SN2 2800x17320 мм V100/103,4	шт.	2	2
Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем Q26,6 м3/ч	шт.	1	1
Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки мщностью 160кВА, 2КТПН-160/10/0,4 У1	К-т	1	1
Дизельная генераторная установка мощностью 120 кВа	К-т	1	1
Опоры электрические	шт.	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вода насосной станцией I подъема подается на водоочистные сооружения, затем под остаточным напором - в резервуары чистой воды. Забор воды из резервуаров и подача к потребителю осуществляется насосной станцией II подъема. Для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды на территории водозаборных сооружений предусмотрена установка двух резервуаров чистой воды объемом 2x100 м3. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) диаметрами 32, 40, 50, 63, 110 мм PE100, SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2-2004. Проектируемый водопровод – кольцевой, обеспечивающий подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды и наружное пожаротушение зданий. Для подключения вновь устанавливаемого оборудования, на территории насосной станции второго подъема предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, киоскового типа, с сухими трансформаторами мощностью 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Проектом предусматривается устройство освещения в помещениях насосных станций и наружное освещение территории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 г.;

месяц, год

окончание работ июль 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5 ;

фактически, месяц: 6,5 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жолдыбаев С.А.« 23 » июля 2019 г.

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата