Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А от 22.07.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименовани	Организационно- правовая форма код
		114	18.06.2018			ТОО	17
		доп.соглашение					
		114/01	13.07.2018				
		114/02	23.10.2018				
		114/03	28.01.2019				
		114/04	18.03.2019				
		114/05	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	202 152 400									
Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области	202 152 400	49 679 666	49 679 666	49 679 666					5 961 560	55 641 226
в том числе за месяц	202 152 400	49 679 666	49 679 666	49 679 666					5 961 560	55 641 226
удержание 5%	10 107 620	2 483 983	2 483 983	2 483 983					298 078	2 782 061
Итого к оплате										52 859 165

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу" — Муздыбаев Т.У.

Технический надзор — Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" — Карагужинов М.К.

Авторский надзор — Эксперт авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект" — Ушаков И.М.

Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А.

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Доп.соглашение 114/05 от 29.03.2019г. к договору о государственных закупках № 114 от 18.06.2018г.

АКТ № 8 от 22.07.2019 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
			ОТМОСТКА								
1	вкл	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	2,952	23172,44	5,20	68405	15	7526	3,66	11
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	7563	--	60,9	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			68405	15			11
				Тенге			7563	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68405				
			Материалы -	Тенге			60826				
			Всего заработная плата -	Тенге				7563			
			Накладные расходы -	Тенге			7526				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4606		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2920		
			Сметная прибыль -	Тенге			6075				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82006				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7563			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82006				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7563			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-4-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
			ОТМОСТКА								
2	вкл	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	3,2	23172,44	5,20	74152	17	8159	3,66	12
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	8199	--	60,9	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	вкл	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=?	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	45	538,30	3,80	24224	171	10120	0,46	21
			м2 окрашиваемой поверхности		355,01	1,80	15975	81	54,8	--	--
4	196	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	45	-3989,46	-12,73	-179526	-573	-47738	-2,00	-90
			м2 поверхности облицовки		-1575,04	-6,33	-70877	-285	54,8	-0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-81150	-385			-57
				Тенге			-46703	-204			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-81150				
		Материалы -		Тенге			-34062				
		Всего заработная плата -		Тенге				-46907			
			Накладные расходы -	Тенге			-29459				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-25205		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-4254		
			Сметная прибыль -	Тенге			-8849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-119458				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-58
			Сметная заработная плата -	Тенге				-46907			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-119458				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-58
			Сметная заработная плата -	Тенге				-46907			
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-4-6.ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.								
			ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
			ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ								
5	1	Прайс-лист ТОО "Эгида Group"	Пульт контроля и управления с двухстрочными ЖКИ индикатором, интерфейсом RS-485. интерфейс RS-232 С2000М	1	30325,22	--	30325	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	2	Ц13-100701-0104 13-100701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	10026,92	2,72	10027	3	4525	11,00	11
			шт.		9767,56	--	9768	--	40,6	--	--
7	3	Ц13-100408-0504 13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	1	3039,37	--	3039	--	1356	4,00	4
			шт.		2923,32	--	2923	--	40,6	--	--
8	4	С Т Прайс-лист ТОО "Intant"	Блок защиты линии БЗЛ	1	2458,03	--	2458	--	98	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	5	Ц13-100408-0504 13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	1	3039,37	--	3039	--	1356	4,00	4
			шт.		2923,32	--	2923	--	40,6	--	--
10	6	С Т Прайс-лист ТОО "Intant"	Блок защитный сетевой БЗС	1	3400,64	--	3401	--	136	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	7	Ц13-100701-0104 13-100701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	10026,92	2,72	10027	3	4525	11,00	11
			шт.		9767,56	--	9768	--	40,6	--	--
12	8	С123-080303-1101 23-080303-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1	9972,86	--	9973	--	399	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	9	Ц13-100701-0104 13-100701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	2	10026,92	2,72	20054	5	9051	11,00	22
			шт.		9767,56	--	19535	--	40,6	--	--
14	10	С Т Прайс-лист ТОО "Эгида Group"	Прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный интерйфейс RS-485, напряжение пита- от 10,2 до 28,4 В С2000-4	2	9771,46	--	19543	--	782	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	11	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015 примен.	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	2	2906,89	900,14	5814	1800	1951	2,00	4
			коробка		1650,22	280,54	3300	561	42,8	0,34	1
16	12	С Т Прайс-лист ТОО "Эгида Group"	Устройство коммутационное УК-ВК/02	2	3537,94	--	7076	--	283	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	20	Прайс-лист ТОО "Intant"	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на Din рейки, содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО ШПС	1	77317,51	--	77318	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	21	Ц13-100412-0201 13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	1	4801,01	--	4801	--	1934	5,00	5
			шт.		4125,55	--	4126	--	40,6	--	--
19	22	Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1013,31	282,48	1013	282	435	1,00	1
			шт.		730,83	132,02	731	132	44	0,16	--
20	23	С123-080306-0301 23-080306-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блок питания Квант-20	1	4826,70	--	4827	--	193	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	24	С123-080306-0210 23-080306-0210 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч/Аккумулятор 12В 17/Ач	2	6275,17	--	12550	--	502	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	25	С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор TP 12-7/Аккумулятор 12В 7/Ач	2	2596,03	--	5192	--	208	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	26	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//2ШТ В РЕЗЕРВЕ/	6	1746,07	1,50	10476	9	4600	2,00	12
			шт		1650,22	--	9901	--	40,6	--	--
24	27	С123-080302-0304 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	8	911,02	--	7288	--	292	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	28	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//1ШТ В РЕЗЕРВЕ/	2	1746,07	1,50	3492	3	1533	2,00	4
			шт		1650,22	--	3300	--	40,6	--	--
26	29	С123-080302-0305 23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	3	1184,38	--	3553	--	142	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	30	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//1ШТ В РЕЗЕРВЕ/	2	872,41	0,56	1745	1	767	1,00	2
			шт.		825,11	--	1650	--	40,6	--	--
28	31	С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	3	683,48	--	2050	--	82	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	32	Прайс-лист ТОО "Эгида Group"	Кнопка с фиксацией /тревожная кнопка/ EGS-PO1	2	252,71	--	505	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	33	Ц13-100411-0207 13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении//1ШТ В РЕЗЕРВЕ/	1	1745,21	--	1745	--	727	2,00	2
			шт.		1556,56	--	1557	--	40,6	--	--
31	34	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	6	1746,07	1,50	10476	9	4600	2,00	12
			шт.		1650,22	--	9901	--	40,6	--	--
32	35	С Т Прайс-лист ТОО "Эгида Group"	Световое табло "Выход" питание 12В мА Янтарь С	3	589,66	--	1769	--	71	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	36	С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	3	2259,54	--	6779	--	271	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	37	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	1746,07	1,50	6984	6	3067	2,00	8
			шт.		1650,22	--	6601	--	40,6	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	38	С Т Прайс-лист ТОО "Intant"	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1 шт	4	382,43 --	-- --	1530 --	-- --	61 --	-- --	-- --
36	39	Прайс-лист ТОО "Company Spec"	Стационарная радиостанция Vertex Standart VX-2100 в комплекте:радиостанция 403-470MHz 45W-1шт;выносной микрофон-1шт;кабель питания с предохранителем-1шт;монтажный комплект -1шт; блок питания 13,8V (15A)-1шт; антенна стационарная 403-470МГц 6,5дБи; кабель коаксиальный 30,0; грозоразрядник-1шт комплект	1	134778,73 --	-- --	134779 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	40	Ц13-100201-0101 13-100201-0101 РСНБ РК 2015	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М. Монтаж оборудования статив	1	129815,73 99013,20	18555,54 4496,85	129816 99013	18556 4497	48899 40,6	120,00 5,45	120 5
38	41	Ц13-100205-0606 13-100205-0606 РСНБ РК 2015	Станция. Проверка, комплексное испытание направление связи	1	112885,44 112885,44	-- --	112885 112885	-- --	52180 40,6	102,00 --	102 --
39	42	Прайс-лист ТОО "Company Spec"	Радиостанция портативная Vertex Standart VZ-30 в комплекте:радиостанция 403-470MHz 4W-1шт; антенна-1шт; аккумуляторная батарея-1шт; зарядное устройство-1шт; клипса-1шт комплект	2	29482,85 --	-- --	58966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
40	43	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	342	202,64 82,51	87,94 29,46	69302 28219	30076 10075	19817 42,8	0,10 0,04	34 13
41	44	Ц13-080201-1001 13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе м кабеля	8	794,75 115,52	544,33 154,01	6358 924	4355 1232	1214 42,8	0,14 0,17	1 1
42	45	С Т Прайс-лист ТОО "Intant"	Кабель, с медными однопроволочными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опастности, огнестойкий 4х0,5мм КСРВнг(А)-FRLS м	130	77,50 --	-- --	10075 --	-- --	403 --	-- --	-- --
43	46	С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E км	0,22	68343,73 --	-- --	15036 --	-- --	601 --	-- --	-- --
44	48	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,02	209489,32 --	-- --	4190 --	-- --	168 --	-- --	-- --
45	49	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям м	20	370,08 314,34	2,87 0,58	7402 6287	57 12	3100 42,8	0,39 --	8 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	50	С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,02	167764,10 --	-- --	3355 --	-- --	134 --	-- --	-- --
			МАТЕРИАЛЫ								
47	51	Ц13-080206-0103 13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования//Кабельный короб с крышкой м	20	202,18 165,87	2,57 0,07	4044 3317	51 1	1639 42,8	0,20 --	4 --
48	52	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Короб кабельный с крышкой 70х22 07200 м	20	1472,46 --	-- --	29449 --	-- --	1178 --	-- --	-- --
49	53	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Угол внутренний 07251 шт	4	1145,62 --	-- --	4582 --	-- --	183 --	-- --	-- --
50	54	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Угол плоский 07203 шт	4	1422,76 --	-- --	5691 --	-- --	228 --	-- --	-- --
51	55	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Накладка на стык 07204 шт	10	128,04 --	-- --	1280 --	-- --	51 --	-- --	-- --
52	56	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования//МИНИКАНАЛ С КРЫШКОЙ м	40	152,54 132,91	2,06 0,07	6101 5316	83 3	244 --	0,16 --	7 --
53	57	С123-061710-0502 23-061710-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Миниканал ТМС 25х17 м	40	220,45 --	-- --	8818 --	-- --	353 --	-- --	-- --
54	58	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Накладка на стык ТМС 25х17 00591 шт	20	245,13 --	-- --	4903 --	-- --	196 --	-- --	-- --
55	59	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой коробка	10	2906,89 1650,22	900,14 280,54	29069 16502	9001 2805	9757 42,8	2,00 0,34	20 3
56	60	С123-080306-0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П//КС-4/ шт.	10	100,09 --	-- --	1001 --	-- --	40 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	61	С123-080505-0612 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13//РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ НА КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПОД ВИНТ, С ПЛАСТИКОВЫМ КОЛПАЧКОМ шт.	2	97,06 --	-- --	194 --	-- --	8 --	-- --	-- --
58	62	С121-050307-0406 21-050307-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 кг	0,278	325,01 --	-- --	90 --	-- --	4 --	-- --	-- --
			ОХРАННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ								
59	вкл	Прайс-лист ТОО "INTANT-Astana"	Hikvision DS-2CD2T43G0-18 (4мм) сетевая видеокамера, 4МП, EasyIP 2.0 Plus шт	13	46466,65 --	-- --	604066 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	64	Ц13-101001-0101 13-101001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж камера	13	2509,94 2504,14	5,80 --	32629 32554	75 --	15796 42,8	2,67 --	35 --
61	65	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой коробка	13	2906,89 1650,22	900,14 280,54	37790 21453	11702 3647	12684 42,8	2,00 0,34	26 4
62	66	С Т Прайс-лист ТД"I-TECH"	Монтажная коробка для камер PTZ, размеры 115x160x37мм, PFA120 шт	13	3849,62 --	-- --	50045 --	-- --	2002 --	-- --	-- --
63	вкл	Прайс-лист ТОО "DSSL первоисточник видеонаблюдения"	Hikvision DS-7716NI-I4/16P сетевой видеорегистратор на 16 каналов шт	1	183636,03 --	-- --	183636 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	68	Ц13-100410-0114 13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования устройство	1	6395,12 6226,24	-- --	6395 6226	-- --	2885 40,6	8,00 --	8 --
65	69	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 6 Tb Western Digital Purple WD60PURX SATA 6Mb Western Digital Purple WD60PURZ шт	2	77959,39 --	-- --	155919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	70	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Монитор Full HD, разрешение 1920x1080, 1 выход HDMI 1 вход VGA. 1 аудио вход, встроенный блок, AC100-240V, 50-60 Hz, 23W, подстветка в комплекте DHL22F600 шт	1	39011,70 --	-- --	39012 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	71	Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе шт.	1	1013,31 730,83	282,48 132,02	1013 731	282 132	435 44	1,00 0,16	1 --
68	72	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Шкаф климатический навесной F-1 9U 600x600 шт	1	216267,64 --	-- --	216268 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	73	Ц13-100902-0902 13-100902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600x2. Монтаж при установке в готовой нише	1	14838,52	2356,26	14839	2356	4824	12,00	12

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шкаф		8769,96	734,35	8770	734	42,8	0,89	1
70	80	Ц13-100603-0114 13-100603-0114 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 7х4	4	18931,77	--	75727	--	26440	16,30	65
			муфта		13861,19	--	55445	--	40,6	--	--
71	81	С123-061703-0225 23-061703-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, /примени-но как, Муфта полиэтиленовая МПС 7/13/	4	5958,79	--	23835	--	953	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	82	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Шкаф напольный 32U, м/к 600x800x1600,цвет черный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 2 полки, блок вентилятора. ножки и ролики, набор крепежа NCN32-68-BAA-C	1	111213,52	--	111214	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
73	83	Ц13-100902-1204 13-100902-1204 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800x1800 мм. Монтаж оборудования	1	4763,00	204,70	4763	205	1470	4,00	4
			шт.		2800,08	74,26	2800	74	42,8	0,09	--
74	вкл	Прайс-лист ТОО "DSSL первоисточник видеонаблюдения"	Сетевой коммутатор PFS3110-8P-96	2	27208,46	--	54417	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	85	Ц13-100302-0102 13-100302-0102 РСНБ РК 2015	Коммутатор производственного контроля старшей телефонистки, контроля кредитоспособности или кабинный	2	15125,97	2593,39	30252	5187	12232	17,00	34
			шт		12424,11	627,08	24848	1254	40,6	0,76	2
76	вкл	Прайс-лист ТОО "DSSL первоисточник видеонаблюдения"	Модуль PFT3970 SFP	1	13343,09	--	13343	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
77	вкл	Прайс-лист ТОО "DSSL первоисточник видеонаблюдения"	Модуль PFT3960 SFP	1	9771,46	--	9771	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
78	87	Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе, /Монтаж модуля/	2	1013,31	282,48	2027	565	871	1,00	2
			шт.		730,83	132,02	1462	264	44	0,16	--
79	88	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм, /Монтаж patch panel/	1	1041,50	--	1041	--	337	1,00	1
			шт		700,02	--	700	--	40,6	--	--
80	89	С Т Прайс-лист ТД"Белый ВетерKZ"	Patch panel 24-port, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e, SHIP P197-24	1	9013,33	--	9013	--	361	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	92	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТД"Белый ВетерKZ"	Сетевой фильтр для шкафов и стоек 19 дюймов на 9 розеток, 2 м, 16А, 4000W, SHIP 700509102	2	9687,22	--	19374	--	775	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	93	Прайс-лист ТД"I-TECH"	UPS, 2000VA (1800W),стоечный 19 дюймов 4U RT-серия, On-Line LCD/ rs-232 USB, диапозон работы AVR110-288В, бат.12В/7,5Ачх8шт SVC RT-2KL-LCD	1	155947,42	--	155947	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
83	94	Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе, /Монтаж UPS/	1	1013,31	282,48	1013	282	435	1,00	1
			шт.		730,83	132,02	731	132	44	0,16	--
84	95	С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор TP 12-7, /примени-но как, Аккумулятор SVS AV7,5-12,7.5Ah/12V/	8	2596,03	--	20768	--	831	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	100	С Т Прайс-лист ТОО"Белый Ветер KZ"	Мышь Gigabyte Aire M58, Wireless Optical, 1000dpi, Black, 2xAAA	1	4456,12	--	4456	--	178	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
86	101	Прайс-лист ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани"	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220В и 24В, корпус пластик под 2шт. АКБ 12В/7-12Ач, наружной установки в комплекте:Термостат АКБ 12/12,12В,12А/ч - 2шт; Защитное устройство Альбатрос-220/500 -1шт; Защитное устройство Альбатрос-24/70 -1шт	1	89071,90	--	89072	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
87	102	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, /Монтаж источника бесперебойного питания/	1	11548,78	1486,12	11549	1486	4226	9,00	9
			шт		8551,80	363,05	8552	363	40,6	0,44	--
			КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
88	103	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3250	202,64	87,94	658571	285807	188323	0,10	325
			м кабеля		82,51	29,46	268161	95742	42,8	0,04	123
89	104	С123-060409-0201 23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	1,9	191312,87	--	363494	--	14540	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
90	105	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	93718,75	--	23430	--	937	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
91	107	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Кабель оптоволоконный, SHIP, D173S-4, SM, ПБТ трубка, армирован гофрированной стальной лентой, чёрный	1100	198,80	--	218678	--	8747	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
92	109	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	370,08	2,87	7402	57	3100	0,39	8
			м		314,34	0,58	6287	12	42,8	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	110	С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,02	167764,10 --	-- --	3355 --	-- --	134 --	-- --	-- --
94	111	Ц13-100105-0133 13-100105-0133 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение конец кабеля	6	412,56 412,56	-- --	2475 2475	-- --	1144 40,6	0,50 --	3 --
95	112	С Т Прайс-лист ТД"БельйВетерКZ"	Кабель HDMI-HDMI, 10m, OEM, Ship SH6031-10P шт	1	6730,51 --	-- --	6731 --	-- --	269 --	-- --	-- --
96	113	С Т Прайс-лист ТД"БельйВетерКZ"	Кабель питания, 3m, C13 Delux DLW-3075 шт	2	1255,13 --	-- --	2510 --	-- --	100 --	-- --	-- --
			МАТЕРИАЛЫ								
97	114	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	1100	371,94 233,74	23,33 6,38	409134 257117	25664 7013	133935 42,8	0,29 0,01	319 7
98	вкл	С Т Прайс-лист	Труба гофрированная, д.42,5 (внешний), с протяжкой PA613643F2 м	1100	252,71 --	-- --	277981 --	-- --	11119 --	-- --	-- --
99	116	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Муфта труба-коробка IP66/IP68 PAM36M40N шт	200	1766,44 --	-- --	353289 --	-- --	14132 --	-- --	-- --
100	117	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Держатель оцинкованный двусторонний 53361 шт	1800	85,92 --	-- --	154659 --	-- --	6186 --	-- --	-- --
101	118	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Втулка соединительная PADM40 шт	80	1326,73 --	-- --	106138 --	-- --	4246 --	-- --	-- --
102	119	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Прокладка уплотнительная PAPM40 шт	70	745,49 --	-- --	52185 --	-- --	2087 --	-- --	-- --
103	120	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Кольцо уплотнительное (код PAR29) шт	300	278,82 --	-- --	83647 --	-- --	3346 --	-- --	-- --
104	124	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене шт	44	422,02 418,72	-- --	18569 18424	-- --	8522 40,6	0,50 --	22 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	125	С123-070202-0109 23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм шт.	30	3569,06 --	-- --	107072 --	-- --	4283 --	-- --	-- --
106	126	С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм//Коробка ответвительная с кабельными вводамиIP55 165х124х84мм 54000 шт.	14	881,36 --	-- --	12339 --	-- --	494 --	-- --	-- --
107	127	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене шт	17	422,02 418,72	-- --	7174 7118	-- --	3293 40,6	0,50 --	9 --
108	128	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2//КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ НАБОРНЫМИ, ЛАТУННЫЙ ВВОД КНЗС-16 УХЛ1,5IР65/КНЗС-08 УХЛ1,5IР65 шт.	17	3388,50 --	-- --	57605 --	-- --	2304 --	-- --	-- --
109	129	С123-061709-0410 23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP шт.	28	28,57 --	-- --	800 --	-- --	32 --	-- --	-- --
110	130	С123-061709-0410 23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP//РАЗЪЕМ RJ45 НА КАБЕЛЬ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА" шт.	100	28,57 --	-- --	2857 --	-- --	114 --	-- --	-- --
111	131	С123-080505-0612 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13//РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР шт.	13	97,06 --	-- --	1262 --	-- --	50 --	-- --	-- --
112	134	Прайс-лист ТД"Intant"	Устройство грозозащиты цепей видео. 1 вход /1выход, SP003 шт	26	6478,65 --	-- --	168445 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	135	Ц13-080103-2901 13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования, /Монтаж устройства грозозащиты/ шт.	26	1072,57 825,11	222,91 77,27	27887 21453	5796 2009	11559 42,8	1,00 0,08	26 2
114	136	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий, /Прокладка трубы жесткой из ПНД Ду 110мм/ канало-километр трубопровода	0,03	97783,31 96381,11	-- --	2933 2891	-- --	1985 62,1	133,00 --	4 --
115	137	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД Ду 110мм (код 160911) м	30	1237,44 --	-- --	37123 --	-- --	1485 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	138	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Муфта соединительная для диам.110мм (код 015110) шт	3	1489,31 --	-- --	4468 --	-- --	179 --	-- --	-- --
117	139	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Заглушка для диам.110мм (код 023110) шт	3	673,05 --	-- --	2019 --	-- --	81 --	-- --	-- --
118	140	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Уплотнительное кольцо для диам.110мм (код 016110) шт	6	143,20 --	-- --	859 --	-- --	34 --	-- --	-- --
119	141	Ц13-080206-1908 13-080206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола, /применн-но как, Монтаж трубы гибкой диам.110мм в земле/ м	800	293,48 169,26	25,11 8,50	234788 135410	20089 6800	72692 42,8	0,21 0,01	168 7
120	142	С123-010603-0201 23-010603-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011, /примени-но как, Труба гибкая двустенная гофрированная труба диам.110мм (код 121911)/ м	800	1093,26 --	-- --	874608 --	-- --	34984 --	-- --	-- --
121	143	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Муфта соединительная для диам.110мм (код 015110) шт	20	1489,31 --	-- --	29786 --	-- --	1191 --	-- --	-- --
122	144	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Заглушка для диам.110мм (код 023110) шт	10	673,05 --	-- --	6731 --	-- --	269 --	-- --	-- --
123	145	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Уплотнительное кольцо для диам.110мм (код 016110) шт	40	143,20 --	-- --	5728 --	-- --	229 --	-- --	-- --
124	146	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100//(код 020110) шт.	4	352,51 --	-- --	1410 --	-- --	56 --	-- --	-- --
125	147	С Т Прайс-лист ТОО "South Network Group, Ltd"	Кластер (держатель расстояния), двойной (код 025112) шт	1600	1283,77 --	-- --	2054028 --	-- --	82161 --	-- --	-- --
126	148	С121-050307-0406 21-050307-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74, /Проволока сталь диам.1,5мм/ кг	12,51	325,01 --	-- --	4066 --	-- --	163 --	-- --	-- --
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	149	Е11-460302-0305 11-460302-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	10	1232,33	542,23	12323	5422	5378	0,88	9
			шт.		690,10	234,50	6901	2345	50,8	0,28	3
128	150	Ц13-100902-0701 13-100902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	34	108,13	--	3676	--	1770	0,13	4
			пар		107,26	--	3647	--	42,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9317687	429277			1492
				Тенге			1252604	139839			174
		Стоимость оборудования -		Тенге			2103002				
		Накладные расходы -		Тенге			84120				
		Сметная прибыль -		Тенге			174970				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2362092				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			5617630				
		Материалы -		Тенге			379759				
		Всего заработная плата -		Тенге				1380306			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3571205				
			Накладные расходы -	Тенге			827098				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					579223		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					247875		
			Сметная прибыль -	Тенге			515578				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6960306				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1651
			Сметная заработная плата -	Тенге				1380306			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1597054				
		Материалы -		Тенге			42				
		Всего заработная плата -		Тенге				12137			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1581797				
			Накладные расходы -	Тенге			70634				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6493		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64141		
			Сметная прибыль -	Тенге			133415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1801104				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
			Сметная заработная плата -	Тенге				12137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11123502				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1666
			Сметная заработная плата -	Тенге				1392443			
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-6.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ											
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В0,В1								
129	вкл	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	850,54	17,65	851	18	471	0,88	1
			задвижка или клапан		668,08	8,25	668	8	62,1	0,01	--
130	вкл	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1427,48	52,96	8565	318	4557	1,40	8
			задвижка или клапан		1062,85	24,75	6377	149	62,1	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	вкл	С123-040102-1002 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	38289,70	--	38290	--	1532	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	вкл	С123-040105-0902 23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	1	3043,76	--	3044	--	122	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	вкл	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	6	39693,88	--	238163	--	9527	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	вкл	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100	6	5445,66	--	32674	--	1307	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	вкл	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,012	109317,16	--	1312	--	52	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	вкл	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,002	54659,74	--	109	--	4	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	53	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0295	43491,12	--	1283	--	768	51,50	2
			км трубопровода		37637,75	--	1110	--	62,1	--	--
138	54	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,083	39107,31	--	3246	--	2147	51,50	4
			км трубопровода		37637,75	--	3124	--	62,1	--	--
139	64	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,7572	43491,12	--	32931	--	19723	51,50	39
			км трубопровода		37637,75	--	28499	--	62,1	--	--
			КОЛОДЦЫ								
140	67	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	0,105	-44125,98	-5897,30	-4633	-619	-1088	-13,90	-1
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		-11074,96	-2235,07	-1163	-235	62,1	-2,23	--
141	70	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	9	-11475,93	--	-103283	--	-4131	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	72	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	-14384,22	--	-14384	--	-575	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	76	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	-2035,84	--	-8143	--	-326	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	вкл	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	6	14032,84	--	84197	--	3368	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	вкл	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а	1	19405,80	--	19406	--	776	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ И ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К17								
146	вкл	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	2	2072,39	123,58	4145	247	2181	1,93	4
			задвижка или клапан		1502,08	57,76	3004	116	62,1	0,07	--
147	вкл	С123-040102-1007 23-040102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	75089,47	--	150179	--	6007	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	вкл	С123-040105-0905 23-040105-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	2	6521,47	--	13043	--	522	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	вкл	С123-021101-0126 23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,004	163972,24	--	656	--	26	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	105	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,046	58615,59	--	2696	--	1450	61,80	3
			км трубопровода		45165,29	--	2078	--	62,1	--	--
151	106	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,011	43491,12	--	478	--	287	51,50	1
			км трубопровода		37637,75	--	414	--	62,1	--	--
			КОЛОДЦЫ								
152	109	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2,535	-44125,98	-5897,30	-111859	-14950	-26266	-13,90	-35

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		-11074,96	-2235,07	-28075	-5666	62,1	-2,23	-6
153	110	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	-13538,76	--	-27078	--	-1083	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	111	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6, КС15.6а	8	-11475,93	--	-91807	--	-3672	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	113	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2	2	-13128,12	--	-26256	--	-1050	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	114	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	-2035,84	--	-6108	--	-244	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	115	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	6	-2967,82	--	-17807	--	-712	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	вкл	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	3	14032,84	--	42099	--	1684	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	118	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-3,С-4,С-1/	0,04076	-299943,06	--	-12226	--	-489	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
160	119	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	11,304	-204,80	-11,68	-2315	-132	-1135	-0,21	-2
			м2 поверхности		-172,96	-1,65	-1955	-19	50,8	--	--
161	120	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой	1,412	-253,22	-25,31	-358	-36	-221	-0,24	--
			м2 изолируемой поверхности		-227,90	-3,38	-322	-5	60,9	--	--
162	121	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	1,412	-180,06	-26,25	-254	-37	-151	-0,16	--
			м2 изолируемой поверхности		-153,81	-3,77	-217	-5	60,9	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	122	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 т	0,0324	-118212,40 --	-- --	-3830 --	-- --	-153 --	-- --	-- --
164	123	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,0156	-54217,08 --	-- --	-846 --	-- --	-34 --	-- --	-- --
165	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	1	-19137,65 --	-- --	-19138 --	-- --	-766 --	-- --	-- --
166	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	1	-30558,51 --	-- --	-30559 --	-- --	-1222 --	-- --	-- --
			ОТМОСТКА								
167	132	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	9,244	-185,62 -48,93	-22,13 -7,26	-1716 -452	-205 -67	-398 60,9	-0,07 -0,01	-1 --
168	133	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	0,5548	-23172,44 -2562,07	-5,20 --	-12856 -1421	-3 --	-1415 60,9	-3,66 --	-2 --
169	134	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ м3	0,023	-22805,15 -3222,96	-1021,41 -240,74	-525 -74	-23 -6	-61 48,5	-4,41 -0,29	-- --
			НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
170	вкл	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	42,39	-204,80 -172,96	-11,68 -1,65	-8681 -7332	-495 -70	-4258 50,8	-0,21 --	-9 --
171	вкл	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 т	0,2436	-118212,40 --	-- --	-28797 --	-- --	-1152 --	-- --	-- --
172	вкл	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,1172	-54217,08 --	-- --	-6354 --	-- --	-254 --	-- --	-- --
			Выгребная емкость V=5м3								
173	вкл	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство выгребной емкости. Грунты сухие	0,162	22641,47	4491,07	3668	728	983	8,06	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 конструкций колодца		6274,49	1714,98	1016	278	62,1	1,72	--
174	вкл	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	2035,84	--	2036	--	81	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	вкл	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	14384,22	--	28768	--	1151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	137	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	-2967,82	--	-2968	--	-119	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	139	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	-19405,80	--	-19406	--	-776	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			149652	-15189			11
				Тенге			5279	-5522			-5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149652				
		Материалы -		Тенге			-75424				
		Всего заработная плата -		Тенге				-243			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234987				
			Накладные расходы -	Тенге			6973				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					949		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6024		
			Сметная прибыль -	Тенге			12530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169156				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				-243			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			169156				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				-243			

РАЗДЕЛ 5.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД 2-7

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ВОДООТЛИВ

178	вкл	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	0,828	322,55	322,55	267	267	11	--	--
			маш.-ч		--	200,58	--	166	--	--	--
179	вкл	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00207	1452203,82	51428,72	3006	106	447	254,00	1
			км трубопровода		225541,84	19165,45	467	40	62,1	21,14	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	вкл	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	66,37179	87,73	83,52	5823	5543	1589	0,01	--
			м3 грунта		4,14	29,11	275	1932	59,1	0,03	2
181	вкл	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	114,159479	157,47	--	17977	--	719	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
182	вкл	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	916,782921	63,26	60,07	57997	55067	16175	--	4
			м3 грунта		3,20	21,39	2930	19612	59,1	0,02	19
183	вкл	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	1,182867	69,59	66,07	82	78	23	0,01	--
			м3 грунта		3,52	23,53	4	28	59,1	0,02	--
184	вкл	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	72,502808	1077,77	--	78141	--	51154	1,50	109
			м3 грунта		1077,77	--	78141	--	59,1	--	--
185	вкл	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0890169	1185,54	--	106	--	69	1,65	--
			м3 грунта		1185,54	--	106	--	59,1	--	--
186	вкл	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	14,7131	1032,86	--	15197	--	9948	1,44	21
			м3 грунта		1032,86	--	15197	--	59,1	--	--
187	вкл	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	0,982422	578,07	--	568	--	372	0,89	1
			м3 грунта		578,07	--	568	--	59,1	--	--
188	вкл	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	13,052178	18,80	18,80	245	245	62	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	86	59,1	0,01	--
189	вкл	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	13,052178	10,53	10,53	137	137	35	--	--
			м3 грунта		--	3,68	--	48	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	вкл	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	14,0346	2055,91	--	28854	--	1154	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
191	вкл	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	15,1524	3093,74	118,21	46878	1791	9145	1,02	15
			м3 основания		714,02	28,88	10819	438	62,1	0,04	1
192	вкл	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	64,1748045	578,07	--	37098	--	24286	0,89	57
			м3 грунта		578,07	--	37098	--	59,1	--	--
193	вкл	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,0890169	635,88	--	57	--	37	0,97	--
			м3 грунта		635,88	--	57	--	59,1	--	--
194	вкл	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	934,900644	18,80	18,80	17575	17575	4476	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	6138	59,1	0,01	6
195	вкл	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	934,900644	10,53	10,53	9843	9843	2507	--	--
			м3 грунта		--	3,68	--	3438	59,1	--	4
196	вкл	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА 2Х ЯМ/	1,7894	18,80	18,80	34	34	9	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	12	59,1	0,01	--
197	вкл	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА 2Х ЯМ/	1,7894	10,53	10,53	19	19	5	--	--
			м3 грунта		--	3,68	--	7	59,1	--	--
198	вкл	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	934,900644	116,96	50,41	109343	47125	55061	0,11	101
			м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	62218	20249	59,1	0,03	25
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
199	22	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	12	-1427,48	-52,96	-17130	-636	-9114	-1,40	-17
			задвижка или клапан		-1062,85	-24,75	-12754	-297	62,1	-0,03	--
200	23	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	8	-850,54	-17,65	-6804	-141	-3767	-0,88	-7
			задвижка или клапан		-668,08	-8,25	-5345	-66	62,1	-0,01	--
201	24	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	12	-39693,88	--	-476327	--	-19053	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	25	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100	12	-5445,66	--	-65348	--	-2614	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	26	С123-040102-1004 23-040102-1004 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	8	-35600,00	--	-284800	--	-11392	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
204	27	С123-040105-0902 23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	8	-3043,76	--	-24350	--	-974	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ВОЗДУХОСБОРНИК								
205	58	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	7	-1493,56	-35,31	-10455	-247	-6193	-1,62	-11
			шт.		-1260,81	-16,50	-8826	-116	62,1	-0,02	--
206	59	С123-051206-1702 23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	7	-49033,92	--	-343237	--	-13729	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	60	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	7	-829,32	-17,65	-5805	-124	-3290	-0,88	-6
			задвижка или клапан		-668,08	-8,25	-4677	-58	62,1	-0,01	--
208	61	С123-040102-1002 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	7	-38289,70	--	-268028	--	-10721	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	62	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	7	-924,09	-157,75	-6469	-1104	-3736	-0,94	-7
			фильтр		-746,80	-43,94	-5228	-308	60,4	-0,05	--
210	63	С123-041013-0206 23-041013-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	7	-7732,24	--	-54126	--	-2165	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	64	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	-875,80	--	-12261	--	-490	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	65	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,014	-54659,74	--	-765	--	-31	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	68	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	4	-1973,50	-115,36	-7894	-461	-3873	-1,82	-7
			шт.		-1330,11	-46,89	-5320	-188	62,1	-0,05	--
214	69	С123-030103-0906 23-030103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	6	-65650,93	--	-393906	--	-15756	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	70	С123-030103-0907 23-030103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	14	-66570,86	--	-931992	--	-37280	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	вкл	С123-030103-0908 23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	4	47655,36	--	190621	--	7625	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	вкл	С123-030103-0909 23-030103-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	12	77517,27	--	930207	--	37208	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0288	1775493,47	61216,26	51134	1763	5290	194,00	6
			км трубопровода		154571,44	19858,44	4452	572	62,1	26,83	1
219	73	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	8,7318	43491,12	--	379756	--	227442	51,50	450
			км трубопровода		37637,75	--	328645	--	62,1	--	--
220	вкл	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,446	789333,26	48102,00	352043	21453	59633	179,00	80
			км трубопровода		142620,04	15520,59	63609	6922	62,1	21,05	9
221	75	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,566	39107,31	--	22135	--	14644	51,50	29
			км трубопровода		37637,75	--	21303	--	62,1	--	--
222	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,423	572414,02	42618,76	242131	18028	51099	173,00	73
			км трубопровода		137839,48	13752,16	58306	5817	62,1	18,65	8
223	77	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,581	39107,31	--	22721	--	15032	51,50	30
			км трубопровода		37637,75	--	21868	--	62,1	--	--
224	79	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,24	39107,31	--	9386	--	6209	51,50	12
			км трубопровода		37637,75	--	9033	--	62,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	80	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,116	-318621,22	-42618,76	-36960	-4944	-12835	-173,00	-20
			км трубопровода		-137839,48	-13752,16	-15989	-1595	62,1	-18,65	-2
226	вкл	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,7818	17756,20	12321,19	13882	9633	3355	6,30	5
			км кабеля		5435,01	2609,42	4249	2040	42,8	9,04	7
227	вкл	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	781,8	48,98	--	38293	--	1532	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
228	136	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,082	39107,31	--	3207	--	2122	51,50	4
			км трубопровода		37637,75	--	3086	--	62,1	--	--
			КОЛОДЦЫ								
229	142	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	33,514	-25828,32	-5848,05	-865610	-195992	-226585	-8,86	-297
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		-6644,38	-2224,35	-222680	-74547	62,1	-2,22	-74
230	143	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	9	-13538,76	--	-121849	--	-4874	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	144	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	6	-19299,55	--	-115797	--	-4632	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	вкл	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	11475,93	--	57380	--	2295	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	146	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	37	-14032,84	--	-519215	--	-20769	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	147	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а	42	-14384,22	--	-604137	--	-24165	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	148	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а шт.	19	-19405,80 --	-- --	-368710 --	-- --	-14748 --	-- --	-- --
236	149	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	9	-13128,12 --	-- --	-118153 --	-- --	-4726 --	-- --	-- --
237	150	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	6	-18922,72 --	-- --	-113536 --	-- --	-4541 --	-- --	-- --
238	152	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	23	-2035,84 --	-- --	-46824 --	-- --	-1873 --	-- --	-- --
239	153	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	8	2967,82 --	-- --	23743 --	-- --	950 --	-- --	-- --
240	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	13	-19137,65 --	-- --	-248789 --	-- --	-9952 --	-- --	-- --
241	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	2	-30558,51 --	-- --	-61117 --	-- --	-2445 --	-- --	-- --
242	вкл	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-4,С-5/ т	0,3	-299943,06 --	-- --	-89983 --	-- --	-3599 --	-- --	-- --
			ОТМОСТКА								
243	вкл	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	58,65	-185,62 -48,93	-22,13 -7,26	-10887 -2870	-1298 -426	-2523 60,9	-0,07 -0,01	-4 -1
244	вкл	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	5,865	-23172,44 -2562,07	-5,20 --	-135906 -15027	-31 --	-14953 60,9	-3,66 --	-21 --
245	вкл	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	1,2	4492,75 595,02	1143,55 455,57	5391 714	1372 547	882 50,8	0,85 0,54	1 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	вкл	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,6	21220,43	647,68	76394	2332	8633	3,94	14
			м3		2855,20	216,51	10279	779	48,5	0,23	1
247	вкл	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107	191652,49	--	20507	--	820	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
248	вкл	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	1143,47	531,80	4574	2127	1591	0,48	2
			шт. сборных конструкций		356,97	188,08	1428	752	62,1	0,20	1
249	вкл	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	7	1622,62	746,30	11358	5224	3917	0,67	5
			шт. сборных конструкций		500,95	264,92	3507	1854	62,1	0,28	2
250	вкл	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	14	2434,64	1180,97	34085	16534	11704	0,94	13
			шт. сборных конструкций		720,01	423,63	10080	5931	62,1	0,45	6
251	вкл	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,78	20303,36	--	15837	--	633	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
252	вкл	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,855	16796,57	--	31158	--	1246	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
253	вкл	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	7,602	15455,24	--	117491	--	4700	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
254	вкл	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен и других конструкций.	0,009324	244260,82	1358,21	2277	13	304	56,40	1
			т металлических изделий		42817,75	445,56	399	4	50,8	0,54	--
255	вкл	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	31,68	726,26	11,68	23008	370	3843	0,21	7
			м2 поверхности		172,96	1,65	5480	52	50,8	--	--
			Асфальтирование улиц								
256	вкл	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//УСТРОЙСТВА КОРЫТА	1615,8537	26,77	26,77	43257	43257	11016	--	--
			м3 грунта		--	9,35	--	15108	59,1	0,01	16
257	вкл	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10757,523	654,31	157,10	7038752	1690046	744299	0,03	355
			м2 основания		23,10	45,49	248506	489390	60,3	0,04	477

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	вкл	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	10757,523	1734,20	66,01	18655744	710091	1054436	0,03	361
			м2 покрытия		27,72	17,96	298238	193225	60,3	0,02	181
259	вкл	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	43030,084	204,96	0,02	8819481	730	354783	--	4
			м2 покрытия		0,07	--	3195	--	60,3	--	--
			УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ ЩЕБНЕМ								
260	вкл	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	2689,3505	125,66	103,47	337957	278278	95987	0,03	85
			м2 покрытия обочин		22,19	26,71	59678	71826	60,3	0,03	77
261	вкл	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	268,9	2113,66	--	568363	--	22735	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ								
262	206	С123-041001-0203 23-041001-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	277	-11114,68	--	-3078766	--	-123151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
263	вкл	С123-041001-2801 23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	277	2950,97	--	817419	--	32697	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	вкл	С123-020301-0203 23-020301-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	277	246,90	--	68391	--	2736	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	вкл	С123-020301-0201 23-020301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	277	135,72	--	37594	--	1504	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
266	222	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,444	-318621,22	-42618,76	-141468	-18923	-49128	-173,00	-77
			км трубопровода		-137839,48	-13752,16	-61201	-6106	62,1	-18,65	-8
267	223	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	9,201	39107,31	--	359826	--	238051	51,50	474
			км трубопровода		37637,75	--	346305	--	62,1	--	--
268	вкл	С Т прайс-лист ИП Алматерм KZ	Седельные компрессионные устройства	35	1532,27	--	53629	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30320971	2715184			1845
				Тенге			1350323	763308			756

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			13882				
			Всего заработная плата -	Тенге				6289			
			Накладные расходы -	Тенге			3355				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2692		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					663		
			Сметная прибыль -	Тенге			1379				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18615				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата -	Тенге				6289			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30259929				
			Материалы -	Тенге			31585263				
			Всего заработная плата -	Тенге				2112876			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-5396161				
			Транспортные расходы -	Тенге			17977				
			Накладные расходы -	Тенге			2538940				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1277445		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1261495		
			Сметная прибыль -	Тенге			2623910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35422779				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2597
			Сметная заработная плата -	Тенге				2112876			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-6469				
			Материалы -	Тенге			-137				
			Всего заработная плата -	Тенге				-5535			
			Сдача и испытание -	Тенге			-184				
			Накладные расходы -	Тенге			-3736				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-3343		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-393		
			Сметная прибыль -	Тенге			-816				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-11021				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7
			Сметная заработная плата -	Тенге				-5535			
			Стоимость прочих работ -	Тенге			53629				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53629				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			53629				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35484003				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2602
			Сметная заработная плата -	Тенге				2113630			
			РАЗДЕЛ 6.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОЩАДКА №1								
			ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I								
269	1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	34,94	-2938,80	-783,95	-102682	-27391	-9261	-0,14	-5
			м3 материала основания в плотном теле		-98,94	-136,27	-3457	-4761	60,3	-0,14	-5
270	2	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12(24) см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	903,45	-461,58	-147,28	-417017	-133057	-52715	-0,04	-36
			м2 основания		-27,86	-35,74	-25171	-32289	60,3	-0,03	-31
271	3	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство**	903,45	-386,79	-97,07	-349446	-87695	-37246	-0,02	-19
			м2 основания		-15,05	-26,02	-13597	-23507	60,3	-0,03	-23

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	4	Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	903,45	-1495,58	-85,13	-1351185	-76912	-92066	-0,06	-55
			м2 покрытия		-42,65	-24,45	-38535	-22090	60,3	-0,02	-22
			ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I								
273	вкл	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	554,1	495,22	139,23	274399	77149	32731	0,04	22
			м2 основания		27,86	34,74	15438	19252	60,3	0,03	18
274	вкл	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	554,1	1734,20	66,01	960923	36575	54312	0,03	19
			м2 покрытия		27,72	17,96	15362	9953	60,3	0,02	9
275	вкл	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2216,4	204,96	0,02	454275	38	18274	--	--
			м2 покрытия		0,07	--	165	--	60,3	--	--
276	5	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	69	-1268,54	-19,74	-87529	-1362	-25695	-0,70	-48
			м бортового камня		-505,82	-7,08	-34902	-489	60,3	-0,01	--
277	6	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,869	-25452,09	--	-73022	--	-2921	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
278	вкл	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 применит. в ценах IV квартала 2017 года	Поребрик из бетона класса В22,5	0,096	25452,09	--	2443	--	98	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП II								
279	вкл	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//УСТРОЙСТВА КОРЫТА	855,246	26,77	26,77	22895	22895	5831	--	--
			м3 грунта		--	9,35	--	7997	59,1	0,01	8
280	вкл	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	203,64	2938,80	783,95	598457	159643	53976	0,14	29
			м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,27	20148	27750	60,3	0,14	28
281	вкл	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	2625	495,22	139,23	1299940	365485	155058	0,04	104
			м2 основания		27,86	34,74	73135	91205	60,3	0,03	87
282	вкл	Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	2036,4	1495,58	85,13	3045607	173361	207520	0,06	123
			м2 покрытия		42,65	24,45	86859	49790	60,3	0,02	50

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	9	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12(24) см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство м2 основания	588,6	-461,58 -27,86	-147,28 -35,74	-271688 -16399	-86687 -21036	-34344 60,3	-0,04 -0,03	-23 -20
284	10	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство м2 основания	588,6	-386,79 -15,05	-97,07 -26,02	-227665 -8859	-57134 -15315	-24266 60,3	-0,02 -0,03	-13 -15
			УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ ЩЕБНЕМ								
285	вкл	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см м2 покрытия обочин	292,4	125,66 22,19	103,47 26,71	36744 6489	30256 7809	10436 60,3	0,03 0,03	9 8
286	вкл	С121-010201-0401 21-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 м3	2,19	2604,72 --	-- --	5704 --	-- --	228 --	-- --	-- --
287	вкл	С121-010201-0402 21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 м3	3,361	2338,15 --	-- --	7859 --	-- --	314 --	-- --	-- --
288	вкл	С121-010201-0403 21-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	36,844	2113,66 --	-- --	77876 --	-- --	3115 --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге** **Тенге**			3906889 76675	395165 94270			108 92
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3906889				
			Материалы -	Тенге			3414189				
			Всего заработная плата -	Тенге				170945			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20860				
			Накладные расходы -	Тенге			263379				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					102984		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					160395		
			Сметная прибыль -	Тенге			333621				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4503889				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
			Сметная заработная плата -	Тенге				170945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4503889				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
			Сметная заработная плата -	Тенге				170945			
			РАЗДЕЛ 7.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОЩАДКА №2								
			АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД								
			ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I								
289	вкл	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле	13,525	2938,80 98,94	783,95 136,27	39747 1338	10603 1843	3585 60,3	0,14 0,14	2 2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	вкл	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	704,25	495,22	139,23	348755	98054	41600	0,04	28
			м2 основания		27,86	34,74	19621	24469	60,3	0,03	23
291	вкл	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	704,25	1734,20	66,01	1221313	46487	69030	0,03	24
			м2 покрытия		27,72	17,96	19524	12650	60,3	0,02	12
292	вкл	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2817	204,96	0,02	577375	48	23226	--	--
			м2 покрытия		0,07	--	209	--	60,3	--	--
293	2	Е11-270403-0502 11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12(24) см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	568,6	-461,58	-147,28	-262456	-83742	-33177	-0,04	-23
			м2 основания		-27,86	-35,74	-15842	-20322	60,3	-0,03	-20
294	3	Е11-270403-0504 11-270403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	568,6	-386,79	-97,07	-219929	-55192	-23442	-0,02	-12
			м2 основания		-15,05	-26,02	-8558	-14794	60,3	-0,03	-15
295	4	Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	568,6	-1495,58	-85,13	-850389	-48405	-57943	-0,06	-34
			м2 покрытия		-42,65	-24,45	-24253	-13902	60,3	-0,02	-14
296	вкл	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	98,5	1268,54	19,74	124951	1944	36681	0,70	69
			м бортового камня		505,82	7,08	49823	697	60,3	0,01	1
297	вкл	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,493	25452,09	--	88904	--	3556	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
298	вкл	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 применит. в ценах IV квартала 2017 года	Поребрик из бетона класса В22,5	0,464	25452,09	--	11810	--	472	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1080081	-30203			53
				Тенге			41864	-9359			-11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1080081				
		Материалы -		Тенге			967707				
		Всего заработная плата -		Тенге				32505			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100714				
			Накладные расходы -	Тенге			63588				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19600		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43988		
			Сметная прибыль -	Тенге			91494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235163				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				32505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1235163				43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32505			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44762535	3493864			3463
			Тенге			2687605	982332			1005
		Стоимость оборудования -	Тенге			2103002				
		Накладные расходы -	Тенге			84120				
		Сметная прибыль -	Тенге			174970				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2362092				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5631512				
		Материалы -	Тенге			379759				
		Всего заработная плата -	Тенге				1386595			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3571205				
		Накладные расходы -	Тенге			830452				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					581915		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					248537		
		Сметная прибыль -	Тенге			516957				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6978921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1663
		Сметная заработная плата -	Тенге				1386595			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36980860				
		Материалы -	Тенге			35918541				
		Всего заработная плата -	Тенге				2288877			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-3457803				
		Транспортные расходы -	Тенге			17977				
		Накладные расходы -	Тенге			2921582				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1386873		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1534709		
		Сметная прибыль -	Тенге			3192195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43094638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2813
		Сметная заработная плата -	Тенге				2288877			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-6469				
		Материалы -	Тенге			-137				
		Всего заработная плата -	Тенге				-5535			
		Сдача и испытание -	Тенге			-184				
		Накладные расходы -	Тенге			-3736				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-3343		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-393		
		Сметная прибыль -	Тенге			-816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-11021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5535			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			53629				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53629				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			53629				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			52483366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4469
		Сметная заработная плата -	Тенге				3669937			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			50121274				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			1 002 425				
		ИТОГО	Тенге			51 123 699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			**1 687 082**				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**55 172 873**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**58 479 841**				
		НДС-12%	Тенге			**7 017 581**				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**65 497 422**				
		С понижающим коэфициентом К=0,8495178	Тенге			**55 641 226**				

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

_____ Музлыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО "Бестау С."

_____ Карагужинов М.К.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ Ушаков И.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____ Жолдыбаев С.А.