Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес", БИН 051140008585, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Al-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Июль 2022 (месяц, год) на 02-01 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, 02-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	403,4	154,17 8,28	145,89 36,69	62192,20 3340,20	58852,00 14800,80		13061,40 6020,20	81273,80
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	12,6	1988,45 1988,45	0,00 0,00	25054,40 25054,40	0,00 0,00		18039,20 3447,40	46541,00
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	120	786,76 786,76	0,00 0,00	94411,20 94411,20	0,00 0,00		67976,00 12991,00	175378,20
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	296	15,40 0,00	15,40 6,05	4558,40 0,00	4558,40 1790,80		1289,40 467,80	6315,60
5	5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,08892	549508,98 219191,00	74426,82 21054,25	48862,40 19490,40	6618,00 1872,20	22753,80	21149,00 5601,00	75612,40
6	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	14	1428,31 506,32	921,99 252,46	19996,50 7088,50	12908,00 3534,50		10516,50 2441,00	32954,00
7	8	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	ШТ.	14	363,00		5082,00		5082,00	406,50	5488,50
			Итого по разделу "Водопровод"					**260157,10** **149384,70**	**82936,40** **21998,30**	**27835,80** **0,00**	**132031,50** **31374,90**	**423563,50**
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ									
8	9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	89,2	154,17 8,28	145,89 36,69	13752,00 738,60	13013,40 3272,80		2888,20 1331,20	17971,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	2,8	1988,45 1988,45	0,00 0,00	5567,60 5567,60	0,00 0,00		4008,80 766,20	10342,60
10	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	26	786,76 786,76	0,00 0,00	20455,80 20455,80	0,00 0,00		14728,20 2814,80	37998,80
11	12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	66	15,40 0,00	15,40 6,05	1016,40 0,00	1016,40 399,20		287,40 104,40	1408,20
12	13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М3 ГРУНТА	64,8	154,17 8,28	145,89 36,69	9990,30 536,40	9453,60 2377,50		2098,20 967,20	13055,70
13	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	1,2	1988,45 1988,45	0,00 0,00	2386,20 2386,20	0,00 0,00		1718,10 328,20	4432,50
14	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	60	15,40 0,00	15,40 6,05	924,00 0,00	924,00 363,00		261,50 95,00	1280,50
15	16	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ (ПВХ-О). ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,018	2103705,44 47564,10	5185,10 2528,90	37866,70 856,20	93,30 45,50	36917,20	892,70 3100,70	41860,10
16	17	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,18	44817,40 27515,80	0,00 0,00	8067,00 4953,00	0,00 0,00	3114,00	4903,00 1038,00	14008,00
17	18	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	25745390,28 897900,00	832862,82 268798,07	308945,00 10775,00	9995,00 3226,00	288176,00	13860,00 25824,00	348629,00
18	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ВРУЧНУЮ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М3 ГРУНТА	30	786,76 786,76	0,00 0,00	23603,00 23603,00	0,00 0,00		16994,00 3247,50	43844,50
19	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	8	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	218537,60 10065,60	8780,60 1930,40	199691,20	10916,40 18356,40	247810,40
20	24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,32	41908,16 16961,79	10796,56 4246,60	181043,20 73275,00	46641,20 18345,40	61127,20	90704,00 21739,80	293487,00
21	30	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	5,72	36382,27 11808,06	7159,18 2911,39	208106,60 67542,20	40950,60 16653,20	99614,00	83353,40 23316,80	314776,80
22	45	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1	М3 КЛАДКИ	0,16	34339,85 6924,61	2173,68 479,16	5494,40 1108,00	347,80 76,60	4038,60	1101,60 527,60	7123,60
23	46	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	57,286	1274,24 794,95	73,94 59,26	72996,10 45539,50	4235,80 3394,80	23220,90	39147,40 8971,50	121115,00
24	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	102,88	874,07 277,93	19,81 2,66	89924,30 28593,40	2038,10 273,70	59292,80	26846,40 9341,70	126112,40
			Итого по разделу "Канализация"					**1208676,20**	**137489,80**	**775191,90**	**314709,30**	**1645256,50**
								295995,50	**50358,10**	**0,00**	**121871,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ					**1468833,30**	**220426,20**	**803027,70**	**446740,80**	**2068820,00**
								445380,20	**72356,40**	**0,00**	**153245,90**	
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
			Раздел 5: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	63,48	1657,04	0,00	105188,80	0,00		75736,00	195398,80
						1657,04	0,00	105188,80	0,00		14474,00	
2	86	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	236	483,45	403,59	114094,40	95247,20		40974,40	167474,40
						79,86	161,28	18846,80	38062,00		12405,60	
3	87	РК 2015	ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ	236	348,59	155,51	82267,20	36700,40	11014,00	33115,60	124613,60
						146,41	48,48	34552,80	11441,20		9230,80	
4	88	2306-0137-0602 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х6 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,236	308053,00		72700,39		72700,39	5816,08	78516,47
5	97	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП. УСТАНОВКА В НИШЕ ЦОКОЛЯ	ШТ.	16	3092,64	1051,44	49482,00	16823,00	5792,00	24184,00	79559,00
						1679,18	420,16	26867,00	6723,00		5893,00	
6	98	ТПРАЙС	ВВОДНЫЙ ЩИТОК "NTB-1"	ШТ	16	27058,23		432932,00		432932,00	34635,00	467567,00
7	99	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 ШТ.	0,54	6013,00		3247,00		3247,00	260,00	3507,00
8	100	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,529	28302,24	19431,84	14972,00	10280,00		4270,00	20781,00
						8870,40	4362,07	4692,00	2308,00		1539,00	
			Итого по разделу "Наружное электроосвещение"					**874883,79**	**159050,60**	**525685,39**	**178280,00**	**1137417,27**
								190147,40	**58534,20**	**0,00**	**84253,48**	
			ИТОГО по ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ					**874883,79**	**159050,60**	**525685,39**	**178280,00**	**1137417,27**
								190147,40	**58534,20**	**0,00**	**84253,48**	
			ИТОГО					**2343717,09**	**379476,80**	**1328713,09**	**625020,80**	**3206237,27**
								635527,60	**130890,60**	**0,00**	**237499,38**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**384748,47**
			ИТОГО									**3590985,74**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темакасес", БИН 051140008585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тлеубаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.