Форма по приложению 4-1 Приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2025 год

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы	код
210540038761	30140000622	4873501	1582801	№68	24.07.2025	МБ	038 028 431
				Доп.сог.№68/1	25.07.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)	**28 571 428,57**	**28 571 428,57**	**25 510 204,08**				**3 061 224,49**	**28 571 428,57**
Удержание аванса	**8 571 428,57**	**8 571 428,57**	**7 653 061,22**				**918 367,35**	**8 571 428,57**
ИТОГО по справке	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**				**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран" Қанағат А.Д.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "JANA KZ QURYLY" Гилажева Ж.Б.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Технический надзор: **Директор: ТОО "ЗКА Проект" Абишев А.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Технадзор : ТОО «ЗКА Проект»
Авторский надзор: ТОО «Улмад»
Дополнительное соглашение №68/1 от 25.07.2025г. к договору о государственных закупках работ №68 от 24.07.2025г.
Наименование обьекта: «Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)»

АКТ №1
приёмки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1. Газопровод среднего давления													
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка													
1	111	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		2	686 988,19	282 915,45	1373976	565831	--	1015975	2581147
			НР - 99%; СП - 8%				404 072,74	109 045,99	808145	218092		191196	
2	112	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		5 998,816	1 272	--	7630494	--	7630494	--	8240934
			СП - 8%				--	--	--	--		610440	
			Тронйик										
3	127	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.		50	2 135,72	178,58	106786	8929	--	96905	219986
			НР - 99%; СП - 8%				1 957,14	0,54	97857	27		16295	
4	128	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.		50	3 919	--	195950	--	195950	--	211626
			СП - 8%				--	--	--	--		15676	
			Отводы										
5	143	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.		11	2 135,72	178,58	23493	1964	--	21319	48397
			НР - 99%; СП - 8%				1 957,14	0,54	21529	6		3585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	144	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	11	3 250	--	35750	--	35750	--	38610
			СП - 8%			--	--	--	--		2860	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -483шт									
7	245	241-210-0611 РСНБ РК 2022 прим	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	223	4 337	--	967151	--	967151	--	1044523
			СП - 8%			--	--	--	--		77372	
8	246	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	223	1 314	--	293022	--	293022	--	316464
			СП - 8%			--	--	--	--		23442	
9	247	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	223	3 250	--	724750	--	724750	--	782730
			СП - 8%			--	--	--	--		57980	
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -26шт									
10	333	Прайс лист	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	12	56 919,64	--	683036	--	683036	--	737679
			СП - 8%			--	--	--	--		54643	
11	335	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	1 314	--	31536	--	31536	--	34059
			СП - 8%			--	--	--	--		2523	
			Футляр из труб ПЭ100 SDR 11 Д110х10мм.для газопровода из труб ПЭ100 SDR 11 Д63х5,8мм.-212шт/1856м/									
12	426	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	240	3 840	--	921600	--	921600	--	995328
			СП - 8%			--	--	--	--		73728	
13	438	241-215-0304 РСНБ РК 2022 прим	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт.	95	11 731	--	1114445	--	1114445	--	1203601
			СП - 8%			--	--	--	--		89156	
14	439	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	95	1 085	--	103075	--	103075	--	111321
			СП - 8%			--	--	--	--		8246	
15	440	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	95	2 060	--	195700	--	195700	--	211356
			СП - 8%			--	--	--	--		15656	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	466	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		2 000	10,48	1,02	20960	2040	--	14386	38173
			НР - 72%; СП - 8%				9,46	0,53	18920	1060		2828	
17	467	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		2 000	17	--	34000	--	34000	--	36720
			СП - 8%				--	--	--	--		2720	
18	468	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км		2	113 925,17	50 349,45	227850	100699	--	101637	355846
			НР - 61%; СП - 8%				63 575,72	19 733,19	127151	39466		26359	
19	469	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км		2	560 344	--	1120688	--	1120688	--	1210343
			СП - 8%				--	--	--	--		89655	
			Прочее										
20	538	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык		172	1 356,36	23,9	233294	4111	17867	128903	391172
			НР - 61%; СП - 8%				1 228,58	--	211316	--		28976	
			Земляные работы										
21	543	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$		2 851,9771371	300,99	300,99	858417	858416	--	183514	1125286
			НР - 72%; СП - 8%				--	89,37	--	254881		83354	
22	544	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		88,2054785	4 011,05	--	353797	--	--	254734	657213
			НР - 72%; СП - 8%				4 011,05	--	353797	--		48682	
23	545	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		43,8564958	3 342,54	--	146592	--	--	105546	272309
			НР - 72%; СП - 8%				3 342,54	--	146592	--		20171	
24	546	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$		587,7489395	1 588,61	--	933704	--	--	672267	1734448
			НР - 72%; СП - 8%				1 588,61	--	933704	--		128478	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	547	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2 389,6074484	42,41	42,41	101343	101344	--	25068	136524
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	34817		10113	
26	548	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2 389,6074484	18,75	18,75	44805	44805	--	11080	60356
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,44	--	15389		4471	
27	549	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$		73,905385	1 588,61	--	117407	--	--	84533	218095
			НР - 72%; СП - 8%				1 588,61	--	117407	--		16155	
28	550	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		47,9545618	94,23	94,23	4519	4519	--	1001	5962
			НР - 72%; СП - 8%				--	29	--	1391		442	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					18598140	1692658	14069064	2716868	23020208
		Стоимость монтажных работ		тенге					2836418	565129	--	1705202	
		Материалы		тенге					482104				
		Всего заработная плата		тенге					17867				
			Накладные расходы	тенге						397913			
			Сметная прибыль	тенге					244926				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					58163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					785193				
			Сметная заработная плата	тенге									150
		Стоимость общестроительных работ		тенге						397913			
		Всего заработная плата		тенге					17433000				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						3003634			
			Накладные расходы	тенге					13368161				
			Сметная прибыль	тенге					2471942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1592396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21497338				
			Сметная заработная плата	тенге									1425
		Стоимость сантехнических работ		тенге						3003634			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					683036				
			Сметная прибыль	тенге					683036				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					54643				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					737679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23020209				
			Сметная заработная плата	тенге									1575
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						3401547			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										**23020209**
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					2836418				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1692658			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						565129			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							14069064		
			- Накладные расходы	тенге								2716868	
			- Сметная прибыль	тенге								1705202	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО										**23 020 209**
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования										**23 020 209**
			Временные здания и сооружения 1,3%										**299 263**
			Итого:										**23 319 472**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажныж работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 0,31%										**72 290**
			Непредвиденные работы и затраты -2%										**467 835**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**23 859 597**
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,075										**20 519 254**
			Поправочнй коэфициент 2025 20% к=1,155										**5 511 567**
			Итого										**26 030 820**
			Поправочный коэфицент к=0,98										**25 510 204,08**
			НДС 12%										**3 061 224,49**
			ИТОГО:										**28 571 428,57**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **Канағат А.Д.**

Представитель технического надзора:
ТОО «ЗКА Проект»

_____ **Жайлаубаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____ **Гилажева Ж.Б.**

_____ **Альшеров М.А.**

Представитель авторского надзора:
ТОО «Улмад»

_____ **Арманова А.А.**