ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"**

Казахстан, Область Абай,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN 7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция 3)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25 декабря 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№84	26.10.2023г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		№84/1	30.01.2024г				
		№84/2	07.02.2024г				
		№84/3	08.04.2024г				
		№84/4	21.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз области Абай (позиция 3)	1 021 167 281,44	104849592	91355512,44	91355512,44	12 749 847,71	744 231,85			11952853,52	111 559 966,23
Аванс 30%										33 467 989,87
Итого к оплате										**78 091 976,36**

ЗАКАЗЧИК:
Вр.И.О Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"
_____ **Д.М.Саиллауов**

ТЕХНАДЗОР:
Экспер технического надзора ТОО "Аймереке"
_____ **Е. К.Кенжебаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Ж.Г.Аралова**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Аягозского района области Абай"

Казахстан, область Абай, Аягозский район, г. Аягоз, Б. МОМЫШУЛЫ, 62 поч инд 070200

БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN7103010

БИК KKMFKZ2A

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 г.

№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г. Семей

Область Абай, г. Семей, ул. Би-Боранбая, 19

БИН 980240001295

ИИК KZ456017261000001059

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

КБЕ 17

Договор: №84от 26.10.2023г; доп соглаш №84/1 от 30.01.2024г;№84/2 от 07.02.2024г;№84/3 от 08.04.2024г;№84/4 от 21.05.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в г.Аягоз области Абай (Позиция 3)

АКТ №7

приемки выполненных работ за декабрь месяц от25 декабря 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-02-01				
		на Общестроительные работы(подземная строительная часть здания)				**1135 702**
		Раздел 5. Кронштейн КР1, ИТОГО:	тенге			**41 161**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**41 161**

47	1109-0701-0132 Кклим = 1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (КР л.15),	т конструкций	0,0316	781093	24 683
48	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (L50x5)	1 т	0,0316	479041	15 138
49	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,0316	7791	246
50	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,6432	262	431
51	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,6432	404	664
		Раздел 6. Рама РМ1, ИТОГО:	тенге			**203 777**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**203 777**
52	1109-0701-0127 Кклим = 1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,15846	696463	110 362
53	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	1 т	0,09732	539525	52 507
54	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,09732	7791	758
55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0435	479041	20 838
56	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01764	398388	7 028
57	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,06114	7791	476
58	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	17,7306	262	4 645
59	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	17,7306	404	7 163

		Раздел 10. Подпольный канал, ИТОГО:	тенге			**176 292**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**176 292**
66	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки (КР л.12 в таблице)	м3	0,5	9546	4 773
		неучтенные ресурсы				
66.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	31603	16 118
67	1106-1001-0107 Кклим = 1,12	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,05	58131	61 038
68	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,789	4704	8 415
69	1109-0304-0301 Кклим = 1,12	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж Щ1	т конструкций	0,06928	177608	12 305
70	222-509-1201	Стальные настилы и щиты /прим.	1 т	0,06928	1053295	72 972
71	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,66272	404	672
		Раздел 11. Неподвижные опоры, ИТОГО:	тенге			**225 684**
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**225 684**
72	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки (КР л.14)	м3	0,6	9546	5 728
		неучтенные ресурсы				
72.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	31603	19 341
73	6103-0101-0201 Кклим = 1,12	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 (неподвижная опора Н1, Н2, Н3, Н4)	м3	1,55	72581	112 501
74	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01431	362730	5 191
75	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг МН129-1	т	0,02244	1453627	32 619

76	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,694	4704	50 305
		Раздел 12. Опорные подушки ОП1-ОП23, ИТОГО:	тенге			**421 673**
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**421 673**
77	6103-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного плиты плоской (КР л.14)	м3	3,69	7764	28 649
		неучтенные ресурсы				
77.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7638	33236	125 094
78	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг МН129-1	т	0,1683	1453627	244 645
79	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,95	4704	23 285
		Раздел 13. Гильзы, ИТОГО:	тенге			**67 114**
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**67 114**
80	6114-0102-0510 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм.	м	1,6	41946	67 114

		Локальная смета № 2-01-02-02				
		(Локальный сметный расчет)				
		на Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)				
		ВСЕГО по смете:				**41132 217**
		Раздел 2. Перекрытие-покрытие /л.24,25 КР/, ИТОГО:	тенге			**198 431**
		Подраздел 2.1. на отм. -0,300, ИТОГО	тенге			**39 686**
43	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7,2	3965	28 548
		неучтенные ресурсы				
43.1	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	7,2	1547	11 138

		Подраздел 2.2. на отм. +2,500, ИТОГО				**39 686**
67	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7,2	3965	28 548
		неучтенные ресурсы				
67.1	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	7,2	1547	11 138
		Подраздел 2.3. на отм. +5.300, ИТОГО				**39 686**
88	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7,2	5512	39 686
		Подраздел 2.4. на отм. +8.100, ИТОГО				**39 686**
109	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7,2	5512	39 686
		Подраздел 2.5. на отм. +10.900, ИТОГО				**39 686**
130	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7,2	5512	39 686
		Раздел 4. Двери /л.7 АР/, ИТОГО:	тенге			**13868 178**
		Подраздел 4.1. 1-5 этажы, техподполье, чердак., ИТОГО	тенге			**13868 178**
204	223-201-0103 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10	1 м2	12,30984	11629	143 151
206	223-207-0103 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	7,7724	34121	265 202
		неучтенные ресурсы				
207.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,96887	0	0
207.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
208	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	1 м2	7,96887	12320	98 176
209	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (поз.3, поз.4)	м2	106,488	11556	1230 575
210	223-207-0103 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	106,488	34121	3633 477
214	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9	1 м2	189,18585	15357	2905 327
216	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7	1 м2	166,5084	14746	2455 333
218	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	5,78772	52373	303 120

220	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	3,195	52373	167 332
222	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	6	55191	331 146
224	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	1 м2	22,11768	11629	257 207
226	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	8,77944	52373	459 806
227	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	738	508	374 904
228	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	306	3507	1073 142
229	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ /ДГ8, ДГ9	1 шт.	120	1419	170 280
		Раздел 7. Полы /л.8 АР/, ИТОГО:	тенге			**6939 597**
		Подраздел 7.2. 1 этаж тип 2, ИТОГО				389 859
281	6109-0306-0102 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	43,35	5867	254 334
282	233-202-0103 Коб=3	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	44,217	3065	135 525
		Подраздел 7.3. 1 этаж тип 3, ИТОГО				631 869
286	6109-0306-0102 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	70,26	5867	412 215
287	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=3	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	71,6652	3065	219 654
		Подраздел 7.5. 2-5 этажи тип 5, ИТОГО	тенге			**3155 411**
293	6111-0403-0101 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	173,4	5751	997 223
294	6111-0403-0102 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	173,4	3453	598 750
295	6109-0306-0102 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	173,4	5867	1017 338
296	233-202-0103 Коб=3	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	176,868	3065	542 100
		Подраздел 7.6. 2-5 этажи тип 6, ИТОГО	тенге			**1745 315**

299	6109-0306-0102 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	297,48	5867	1745 315
		Подраздел 7.8. Плинтуса, ИТОГО	тенге			**1017 143**
309	6109-0401-0401 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	567,27	1328	753 335
310	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=3	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	34,37656	3065	105 364
311	6109-0401-0201 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	252,3	628	158 444
		Раздел 8. Внутреняя отделка /л.5 АР/, ИТОГО:	тенге			**1375 939**
		Подраздел 8.1. Потолок, ИТОГО	тенге			**1261 108**
318	6112-0301-0103 Кклим = 1,06	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных панелей (затирка)	м2	4011,33	298	1195 376
		неучтенные ресурсы				
318.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,406798	27311	65 732
		Подраздел 8.3. Утепление стен тамбура (АР л.10), ИТОГО				**114 831**
335	6107-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (АР л.10,пп.13)	м2	14,34	6365	91 274
		неучтенные ресурсы				
335.1	232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	14,7702	1015	14 992
336	234-101-0201 (основной ресурс)	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	0,717	11945	8 565
		Раздел 10.Разные работы. Итого				**14985 799**
		Подраздел 10.1. Обшивка ГКЛ распределительного узла /л.10-11 п.5 АР/, ИТОГО	тенге			**4760 747**
345	6107-0204-0101 Кклим = 1,12 Коб =3	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	607,5	4556	2767 770
		неучтенные ресурсы				
345.1	222-529-0102	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	487,3365	223	108 676
345.2	222-529-0304	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1325,808	343	454 752

345.3	232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	637,875	1015	647 443
346	234-101-0203 (основной ресурс) Коб=3	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	25,029	31248	782 106
		Подраздел 10.7. Крыльцо КР1-КР3 /л.44 КР/, ИТОГО	тенге			**317 664**
393	6109-0101-0101 Кклим = 1,06 Коб =3	Уплотнение грунта гравием	м2	18,06	927	16 742
394	6103-0101-0211 Кклим = 1,12 Коб =3	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,96	42857	169 714
395	214-403-0101 Коб=3	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С1	1 т	0,07311	310546	22 704
396	6103-0101-0106 Кклим = 1,12 Коб =3	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,48	46099	22 128
397	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =3	Установка детали закладной, вес до 20 кг МН535	т	0,05952	299070	17 801
		неучтенные ресурсы				
397.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05952	1152130	68 575
		Подраздел 10.9. Козырек входа К1 /лАР-16 прим. 1/, ИТОГО	тенге			**786 488**
408	6109-0201-0101 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	91,02	1503	136 803
		неучтенные ресурсы				
408.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,856808	32418	60 194
409	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	91,02	32	2 913
		неучтенные ресурсы				
409.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,464202	32418	15 049
410	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =3	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2949	61052	18 004
411	214-401-0104 Коб=3	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	91,02	1762	160 377
412	6111-0403-0107 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2	91,26	4308	393 148
		Подраздел 10.16. Ограждение лоджии (АР л.20), ИТОГО	тенге			**9080 554**
451	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	304,2	2818	857 236
		неучтенные ресурсы				

451.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6,35778	1145627	7283 644
459	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	304,2	3089	939 674
		Подраздел 10.17. Продухи (КР л.6, пп.2), ИТОГО	тенге			**40 346**
460	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07381	282719	20 867
461	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1 м2	3,36	1192	4 005
462	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10)	1 т	0,0415	326643	13 556
463	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	1 т	0,0052	368779	1 918
		Раздел 11.Лестницы Л-1 /л.28-38КР/ ,ИТОГО				**3764 274**
486	6106-0304-0201 Кклим = 1,12 Коб =3	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород ЛО1-ЛО4	м	100,2	13624	1365 125
		неучтенные ресурсы				
486.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,09418	1145627	2399 149

Локальная смета 2-01-04-06

на Поквартирная разводка горячей воды

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 325 020**
		Раздел 1. Поквартирная разводка, ИТОГО:	тенге			**3 325 020**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 325 020**
6	6114-0502-0101 Кклим = 1,06	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	60	2497	149 820
7	244-301-0406 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	60	4018	241 080
24	6115-0104-0102 Кклим = 1,06	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	60	15051	903 060
		неучтенные ресурсы				
24.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	60	13690	821 400
26	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	60	9944	596 640
27	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	60	4793	287 580
28	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	60	5424	325 440

Локальная смета №2-01-04-07

на Бытовая канализацияК1

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 385 045**
		Раздел 1. Бытовая канализация К1, ИТОГО:	тенге			**9 385 045**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 385 045**
5	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	7	330	2 310
6	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	24	802	19 248
7	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	802	9 624
9	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	60	8653	519 180
10	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	60	1553	93 180
11.1	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14800	888 000
11.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	2261	135 660
12	244-101-0302 (основной ресурс)	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	60	61791	3 707 460
13	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	60	2774	166 440
15	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	60	7843	470 580
16	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	60	1553	93 180
18	244-102-0201 (основной ресурс)	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	1 шт.	60	33849	2 030 940
19	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	60	1366	81 960
20	241-212-0102 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	4842	14 526
21	241-209-0202 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	3800	11 400

22	241-209-1006 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	81	3992	323 352
23	241-209-1101 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х50х125 мм	1 шт.	45	10988	494 460
24	241-208-1505 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	57	2031	115 767
25	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	49	2012	98 588
26	234-303-0322 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	1 м	53,9	1962	105 752
27	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки /на упоры	м3	0,081	10481	849
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,08262	31331	2 589
		Локальная смета № 2-01-04-11 на Тепловой узел				2 445 791
4	245-301-0305 (основной ресурс)	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32	1 шт.	2	131454	262 908
6	294-800-5400 (основной ресурс) (кпл)	Проходной клапан с электроприводом тип ETVS/RVAN24 DN 20, Kvs 6,3	1 шт	1	232940,87	111 803
7	294-800-5401 (основной ресурс) (кпл)	Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 DN 32, Kvs 16	1 шт	1	143208,74	143 209
11	511-401-0131 (основной ресурс)	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	1 шт.	2	365263	730 526
13	245-501-0114 (основной ресурс)	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 32	1 шт.	1	93362	93 362
15	245-601-0101 (основной ресурс)	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В EH203 OUTMAN	1 шт.	1	44749	44 749
27	511-401-0131 (основной ресурс)	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	1 шт.	2	365263	730 526

38	6116-0602-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	27418	54 836
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-302-0302	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	56387	112 774
39	245-404-0103 (основной ресурс)	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 65	1 шт.	2	80549	161 098

Локальная смета №2-01-04-12
на Узлы управления №1-2-3

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 317 340**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 317 340**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 317 340**
1	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	6	2860	17 160
2	242-303-1106 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	6	63375	380 250
3	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	3	2505	7 515
4	242-303-1102 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	21892	65 676
5	242-204-1806 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	6	19175	115 050
6	242-204-1802 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	12199	36 597
7	242-207-0803 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	6	5117	30 702
8	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	12	2008	24 096

9	245-713-0101 (основной ресурс)	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	12	5585	67 020
10	1312-0901-0103 Кклим = 1,09	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	20809	249 708
11	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	18	1438	25 884
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	18	2870	51 660
12	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /отборное устройство	шт.	18	4208	75 744
13	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. (коллектор)	м	3	4722	14 166
		неучтенные ресурсы				
13.1	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3	3518	10 554
15	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	1,5	1852	2 778
		неучтенные ресурсы				
15.1	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,5	724	1 086
16	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3	1852	5 556
		неучтенные ресурсы				
16.1	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3	680	2 040
17	6114-0102-0502 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	6	3542	21 252
		неучтенные ресурсы				
17.1	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	1983	11 898
19	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,132	105079	13 870
20	234-202-0204 (основной ресурс) Коб=1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,13596	21608	2 938
21	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	1,26	281	354

22	261-301-0330 (основной ресурс)	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	1 м	30	1577	47 310
23	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	1 шт.	6	5210	31 260

Локальная смета №2-01-04-13
на Отопление

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 476 247**
		Раздел2, выше отм,0,000 ИТОГО:	тенге			**2 441 353**
		Подраздел 2.2. Блок секция Б в осях II-III, ИТОГО				**524 019**
65	245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	1 шт.	55	493	27 115
66	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	127,26	3110	395 779
68	242-207-3802 (основной ресурс) Коб=56	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	56	331	18 536
69	261-404-0564 Коб=56	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,6	208	1 165
70	261-301-0218 Коб=56	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	1 комплект	112	727	81 424
		Подраздел 2.3. Блок секция В в осях III-IV, ИТОГО	тенге			**1 917 334**
88	245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	1 шт.	66	493	32 538
89	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	127,26	3110	395 779
90	245-102-0105 (основной ресурс)	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	614	2231	1 369 834
91	242-207-3802 (основной ресурс) Коб=66	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	66	331	21 846
92	261-404-0564 Коб=66	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,6	208	1 373

93	261-301-0218 Коб=66	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	1 комплект	132	727	95 964
		Раздел 4. Отопление лестничных клеток, ИТОГО:	тенге			**34 894**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**34 894**
120	**6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**11,22**	**3110**	**34 894**
		неучтенные ресурсы				
120.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	29,172	1069	353 706
120.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	11,22	0	0

Локальная смета №2-01-04-15
на Электрооборудование и электроосвещение

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**24 114 563**
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**7 968 574**
		Подраздел 1.1. ШВ, ИТОГО	тенге			**1 777 257**
1	6119-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58880	58 880
2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377
		Подраздел 1.2. РУ, ИТОГО	тенге			**1 149 259**
3	6119-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58880	58 880
4	515-301-0313	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А (прим.ВРУ1-48-02УХЛ4 с предохранителями ППН-35, ППН-33)	1 шт.	1	1090379	1 090 379
		Подраздел 1.3. ЩЭ, ИТОГО	тенге			**4 990 440**
5	6119-0602-0110 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 30 кг	шт.	15	22461	336 915
6	247-201-1203 (основной ресурс) Коб=15	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	15	67707	1 015 605
14	247-301-0122 (основной ресурс) Коб=15	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	1 шт.	60	60632	3 637 920

		Подраздел 1.4. ШУ №1, ШУ №2, ИТОГО	тенге			**384 938**
15	6119-0602-0104 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	2	28175	56 350
16	247-201-0505 (основной ресурс)	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	2	21672	43 344
17	1311-0301-0101 Кклим = 1,09 Коб =2	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	2874	11 496
18	247-204-0758 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2332	4 664
19	247-204-0711 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	700	1 400
20	6119-0602-0201 Кклим = 1,09 Коб =2	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2455	4 910
21	247-301-0226 (основной ресурс) Коб=2	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	2	122346	244 692
22	6124-0303-0404 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	17009	17 009
23	299-300-5000 (основной ресурс) (кпл)	Корпус пластиковый КМПн 2/5 IP55 белый IEK	1 шт	1	1073,31	1 073
		Подраздел 1.5. ЯТП, ИТОГО	тенге			**51 618**
24	1308-0305-1301 Кклим = 1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	6908	13 816
25	247-203-0103 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	2	18901	37 802
		Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			**3 967 012**
		Подраздел 2.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**3 967 012**
27	247-102-1419 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 8/1000 4-5K, IP65	1 шт.	87	13072	1 137 264
28	247-102-1432 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 Авто L 4-5K, IP65	1 шт.	92	20238	1 861 896
29	247-104-0501 (основной ресурс)	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52, типа Diora Light NSP 7/600 4,5K	1 шт.	18	26628	479 304

30	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	3	5398	16 194
31	247-103-0605 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 120, мощность 148 Вт, IP67	1 шт.	3	156490	469 470
32	247-104-2501 (основной ресурс)	Светильник специального назначения переносной с ручкой из каучука с выкл.2P+PE 1x16A 220-240В, IP54 (прим. РВО-42У2)	1 шт.	1	2884	2 884
		Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			**11 032 048**
		Подраздел 3.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**11 032 048**
38	6125-0602-0503 Кклим = 1,09	Монтаж секундомера электронного с таймерным выходом, тип СТЦ-1	шт.	15	6289	94 335
39	245-601-0116 (основной ресурс)	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход. (прим. АВ-02-2,5/220УХЛ4)	1 шт.	15	61840	927 600
43	247-212-0301 (основной ресурс)	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54 прим.БК2ВР-008В-б	1 шт.	45	1780	80 100
47	521-301-3015-0005	Электрическая плита HANSA FCEW 66069, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 62 л, тип духовки электрическая	1 шт.	60	135049	8 102 940
49	247-214-0401 (основной ресурс)	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 РШ 40А	1 шт.	60	1149	68 940
50	247-214-0702 (основной ресурс)	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32A 2P+E, IP44 ВШ 40А	1 шт.	60	1094	65 640
53	247-213-0103 (основной ресурс)	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	135	192	25 920
54	247-213-0202 (основной ресурс)	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	30	118	3 540
55	243-906-2202 (основной ресурс)	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	1 шт.	240	2349	563 760
56	243-907-4323 (основной ресурс)	Кронштейн для светильников ANTARES / SPUTNIK поворотный AR1Размер: 232x104x68 (прим.)	1 шт.	240	3644	874 560
60	6125-0405-0102 Кклим = 1,09	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	1	2513	2 513
61	290-085-6015 (основной ресурс) (кпл)	Фотореле ФР-2	1 шт	1	7013,73	7 014

62	247-202-0602 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	393	40	15 720
63	247-202-0502 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	573	101	57 873
64	247-202-0603 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	525	123	64 575
65	247-202-0504 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	150	229	34 350
66	247-202-0414 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	35	208	7 280
67	252-207-5900 (основной ресурс)	Разветвительная коробка У994	1 шт.	20	1175	23 500
68	243-907-4323 (основной ресурс)	Кронштейн для светильников ANTARES / SPUTNIK поворотный AR1Размер: 232x104x68 (прим.)	1 шт.	3	3644	10 932
69	291-015-0003 (основной ресурс) (кпл)	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	1 шт	1	955,94	956
		Раздел 6. Материалы для дополнительной системы уравнивания потенциалов, ИТОГО:	тенге			**90 075**
		Подраздел 6.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**90 075**
122	247-202-0104 (основной ресурс)	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 КУП2603	1 шт.	60	1130	67 800
124	241-207-0301 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм (прим.)	1 м	495	45	22 275
		Раздел 7. Электроснабжение оборудования теплового узла(л.7), ИТОГО:	тенге			**705 602**
		Подраздел 7.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**705 602**
125	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757
126	295-058-0890 (основной ресурс) (кпл)	Щиток распределительный навесного исполнения КМПн 18 IP55 /прим.КМПн2/19	1 комплект	1	13482,71	13 483
127	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2874	34 488
128	247-204-1826 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	1 шт.	1	10888	10 888

129	247-204-0609 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	9	937	8 433
130	247-204-0611 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	845	1 690
131	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5	2413	12 065
132	243-142-0309 (основной ресурс) Коб=1,03	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	1 км	0,00515	233522	1 203
133	292-580-4440 (основной ресурс) (кпл)	Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-20-У2-С ИЭК	1 шт	1	900,09	900
134	6124-0103-2004 Кклим = 1,09	Монтаж блок-контактора	шт.	1	9024	9 024
135	247-208-2403 (основной ресурс)	Пускатель электромагнитный ПМ12 80100, 230В 2NC+4NO (прим. ПМ12-010230 У2)	1 шт.	1	52501	52 501
136	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	30	461	13 830
137	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	28	324	9 072
138	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	109	1590	173 310
139	243-106-0903 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,04896	1274152	62 382
140	243-106-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,12138	319368	38 765
141	6119-0301-0105 Кклим = 1,12	Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	22	667	14 674
142	241-101-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	22,44	462	10 367
143	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2	912	1 824
144	241-207-0302 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2,02	54	109

145	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	28	1177	32 956
146	243-907-0103 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	18,54	101	1 873
147	243-907-0106 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	10,3	159	1 638
148	1308-0206-2101 Кклим = 1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2358	14 148
149	243-904-0102 (основной ресурс)	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	1 м	6	228	1 368
150	6119-0602-0104 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	28175	28 175
151	247-201-0505 (основной ресурс)	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 /прим.	1 шт.	1	21672	21 672
152	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2874	2 874
153	247-204-0758 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2332	2 332
154	6119-0602-0201 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2455	2 455
155	247-301-0226 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	122346	122 346
		Раздел 8. Электроснабжение водосборных воронок с электроподогревом(л.8), ИТОГО:	тенге			**351 252**
		Подраздел 8.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**351 252**
156	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2874	2 874
157	245-712-0203 (основной ресурс)	Терморегулятор с датчиком модели ТР 515 (прим. ТР 218)	1 шт.	1	23945	23 945
158	252-207-3980 (основной ресурс)	Разветвительная коробка У994	1 шт.	6	1175	7 050
159	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	80	461	36 880
160	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	10	324	3 240
161	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	25	1590	39 750

162	243-106-0502 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,0255	491703	12 538
163	243-106-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,07038	319368	22 477
164	243-403-0302 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	1 м	21,42	3274	70 129
165	6119-0301-0105 Кклим = 1,12	Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	80	667	53 360
166	241-101-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	81,6	462	37 699
167	6124-0201-2001 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	3	6518	19 554
168	243-906-2104 (основной ресурс)	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	1 шт.	3	2982	8 946
169	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	10	1177	11 770
170	243-907-0103 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	10,3	101	1 040

ИТОГО ПО АКТУ	**85331924**
- т.ч. оборудование	**12484 551**
- СМР	**72847373**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке(7%)	**5099316**
Итого	**77946690**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска(зона повышенного радиционного риска)0,00935099	**728 746**
Сметная прибыль (5%)	**3897 334**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**2477183**

Итого по акту в текущих ценах с 01.07.2023г г	**97534504**
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1,075	**104849592**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,95	**99607112,71**
НДС 12%	**11952853,52**
ИТОГО ПО АКТУ	**111559966,23**

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Д.М Сайлауов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж. Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

М. Ж. Урунтаев

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

Е. К. Кенжебаев