Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП в с.Камысты Жанибекского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 1

за июль 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 2023/118 от 16.05. 2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	56438470									
В том числе за июль 2023	56438470	50391491,07							6046978,93	56438470
Удержание оплаченного аванса 30%										16931541
К оплате										39506929

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Антазиев Алибек Сайнович

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «ARTERIA» Наурызбаев Базарбай

Программный комплекс АВС (редакция 2022.10.1)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысКотло Монтаж»
Объект: Строительство ФАП в с.Камысты Жанибекского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 2023/118 от 16.05. 2023г.

Акт выполненных работ №1
За июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м 3 НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	320		100,17 4,34	95,83 17,90	32054 1389	30666 5728	--	5123 2973	40150
2	1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР - 72%, СП - 8%	м 3 уплотненного грунта	320		272,20 --	272,20 77,22	87104 --	87104 24710	--	17792 8390	113286
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	430		54,61 --	54,61 15,35	23482 --	23483 6601	--	4752 2258	30491
4	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	430		83,87 --	83,87 20,57	36064 --	36064 8845	--	6368 3393	45825
		Фундаменты										
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м 3 основания	7,14		6496,44 1243,53	2600,91 1058,32	46385 8879	18570 7556	18936	15285 4934	66603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
6	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	41	4154,94 663,50	1694,26 360,88	170353 27204	69465 14796	73684	49560 17593	237506
7	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка ФБС-24.4.6т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	27	5188,20 1009,80	2158,27 459,72	140081 27265	58273 12412	54543	46819 14952	201852
8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка ФБС-24.6.6т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	74	8351,79 1538,17	3785,38 806,30	618032 113825	280118 59666	224089	204719 65820	888571
9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,84	62618,91 6166,49	1365,58 518,17	52600 5180	1147 435	46273	5110 4617	62327
10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м 3	88,4	68679,00 --	-- --	6071224 --	-- --	6071224	-- 485698	6556922
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	230,4	1185,65 397,69	28,84 3,81	273174 91628	6645 878	174901	86029 28735	387939
		Фундаменты под перегородку									
12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м 3	27,16	57250,49 4582,61	2060,85 433,85	1554923 124464	55972 11783	1374487	123985 134313	1813221
		Монолитные перемычки Прм-1-11									
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,50552	349794,00 --	-- --	176828 --	-- --	176828	-- 14146	190974
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11133	376202,00 --	-- --	41883 --	-- --	41883	-- 3351	45234
		Балка Б-1									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,07696	349794,00 --	-- --	26920 --	-- --	26920	-- 2154	29074
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01071	376202,00 --	-- --	4029 --	-- --	4029	-- 322	4351
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03957	455717,00	--	18033	--	18033	--	19476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
		Перекрытие									
18	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м 2	239,76	13593,00	--	3259058	--	3259058	--	3519783
		СП - 8%			--	--	--	--		260725	
		Монолитный участок /УМ-1/									
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06376	329247,00	--	20993	--	20993	--	22672
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02088	376202,00	--	7855	--	7855	--	8483
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
		Антисейсмопояс									
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м 3	35	73540,66	7156,21	2573923	250468	1826981	495878	3315385
		НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	496474	48447		245584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015 35,525	46998,00				1669604		
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2531088	349794,00	--	88536	--	88536	--	95619
		СП - 8%			--	--	--	--		7083	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047034	376202,00	--	17694	--	17694	--	19110
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
		Стены и перегородки									
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	125	76250,87	4398,45	9531359	549807	7833354	1186509	11575298
		НР - 93%; СП - 8%			9185,58	1020,95	1148198	127619		857430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	213-101-0703	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38 47,5	134637,00				6395258		
25	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	4,8404	48866,00	--	236531	--	236531	--	255453
		СП - 8%			--	--	--	--		18922	
		Наружные сети электроснабжения									
		ВЛ-0,4 кВ									
26	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%			4971,69	4785,61	4972	4786		1990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2147158,00 --	-- --	2147158 --	-- --	2147158	-- --	2147158
28	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147,00 --	-- --	1169147 --	-- --	1169147	-- --	1169147
29	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1820,68 1674,37	109,05 45,00	1821 1674	109 45	38	1238 245	3304
30	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	19919,00 --	-- --	19919 --	-- --	19919	-- 1594	21513
				Ограждение							
31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м 3 грунта	0,144	3735,82 3735,82	-- --	538 538	-- --	--	387 74	999
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м 3	0,144	57988,54 7810,40	1767,40 381,28	8350 1125	255 55	6970	1073 754	10177
33	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,55728	83647,52 74278,54	3611,96 688,38	46615 41394	2013 384	3208	28827 6035	81477
34	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,55728	1018274,00 --	-- --	567464 --	-- --	567464	-- 45397	612861
				Развертка фундаментов							
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м 3	0,444	44233,50 1801,20	1688,99 345,33	19640 800	750 153	18090	867 1641	22148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,56	61969,50 7029,36	2668,66 556,35	34703 3936	1495 312	29272	3866 3085	41654
37	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/ФБС 24.4.6/ НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	4868,13 2042,86	2825,27 1085,96	9736 4086	5651 2172	--	7384 1370	18490
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01464	1163022,95 346593,06	1939,89 808,09	17027 5074	29 12	11924	4628 1732	23388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1 0,01464	814490,00				11924		
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00366	349794,00 --	-- --	1280 --	-- --	1280	-- 102	1382
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01035	376202,00 --	-- --	3894 --	-- --	3894	-- 311	4205
		Опора со светильником /ЭСН-8/ - 6шт									
41	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР - 80%; СП - 8%	опора	6	13496,77 4304,76	9192,01 3871,46	80981 25829	55152 23229	--	39246 9618	129845
42	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м 3	2,1	50600,66 2359,06	31,30 --	106261 4954	66 --	101241	3963 8818	119042
43	261-107-0236 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
44	241-116-0201 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 10 мм СП - 8%	шт.	6	446,00 --	-- --	2676 --	-- --	2676	-- 214	2890
45	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	0,06732	990060,00 --	-- --	66651 --	-- --	66651	-- 5332	71983
46	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	6	2740,79 2457,14	258,74 114,29	16445 14743	1553 686	149	12343 2303	31091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
47	247-103-0221 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 СП - 8%	шт.	6	207031,00 --	-- --	1242186 --	-- --	1242186	-- 99375	1341561
48	247-106-0105 РСНБ РК 2022 прим	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W СП - 8%	шт.	6	553,00 --	-- --	3318 --	-- --	3318	-- 265	3583
49	1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2297,95 2139,48	11,28 --	13788 12837	68 --	883	9243 1842	24873
50	247-207-0603 РСНБ РК 2022 прим	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А СП - 8%	шт.	6	823,00 --	-- --	4938 --	-- --	4938	-- 395	5333
51	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	72	427,98 185,33	185,35 64,08	30815 13344	13345 4614	4126	12930 3499	47244
52	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,072	371741,00 --	-- --	26765 --	-- --	26765	-- 2141	28906
53	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	12	479,10 394,65	18,35 4,95	5749 4736	220 59	793	3453 736	9938
54	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм СП - 8%	м	12	111,00 --	-- --	1332 --	-- --	1332	-- 107	1439
				Наружный контур заземления и молниезащита							
55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	30	974,30 251,14	31,36 9,90	29229 7534	941 297	20754	5639 2789	37657
56	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	4752,72 1255,72	212,47 63,01	47527 12557	2125 630	32845	9495 4562	61584
				ВЛЗ-10кВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	10893,31	4958,67	21787	9918	1727	11653	36115
		ПР - 80%; СП - 8%			5071,12	2211,92	10142	4424		2675	
58	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	103220,00	--	206440	--	206440	--	222955
		СП - 8%			--	--	--	--		16515	
59	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м 3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3532,38	1939,45	7065	3879	--	3789	11723
		ПР - 80%; СП - 8%			1592,93	775,39	3186	1551		868	
60	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м 3	0,1	72251,00	--	7225	--	7225	--	7803
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
61	252-207-0545 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ2002/	шт.	1	52509,00	--	52509	--	52509	--	56710
		СП - 8%			--	--	--	--		4201	
62	252-207-0545 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ2003/	шт.	1	52509,00	--	52509	--	52509	--	56710
		СП - 8%			--	--	--	--		4201	
63	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
64	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003052	813201,00	--	2482	--	2482	--	2681
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
65	252-108-0501 РСНБ РК 2022 прим	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37/IF27/	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
66	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
67	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	8	952,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
68	252-106-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	3	9132,00	--	27396	--	27396	--	29588
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
69	252-207-1109 РСНБ РК 2022 прим	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)/DN70/	шт.	3	1268,00	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	252-207-1208 СпрСЦ 10.2022 прим	Зажим плашечный Al 6-35/CD35/	шт.	3	1721,00	--	5163	--	5163	--	5576
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
71	252-201-0218 РСНБ РК 2022	Ушко типа УС-7-16 специальное	шт.	3	3448,00	--	10344	--	10344	--	11172
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
72	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5025,62	843,80	5026	844	475	2908	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3706,56	332,06	3707	332		635	
73	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
					--	--	--	--	186876	--	
74	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9697,76	251,19	9698	252	2033	5403	16309
		НР - 72%; СП - 8%			7413,12	91,53	7413	92		1208	
75	Прайс лист	Привод ПРНЗ-10 У1 для РЛНД	шт.	1	6830,36	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
76	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008214	813201,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
				Наружный водопровод и канализация							
				Водоснабжение В1							
				Земляные работы							
78	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3	$м^3$ грунта	162,5	125,89	120,20	20457	19533	--	3531	25907
		НР - 72%; СП - 8%			5,69	24,49	925	3980		1919	
79	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	152,5	37,39	37,39	5702	5702	--	1135	7384
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	1577		547	
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	152,5	236,80	116,20	36112	17721	--	18732	59231
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	18392	7625		4387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	152,5	83,87 –	83,87 20,57	12790 –	12790 3137	–	2259 1203	16252
82	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м 3 основания	10	12033,31 1492,24	254,97 66,67	120333 14922	2550 667	102861	15433 10861	146628
				Трубопроводы							
83	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,065	527043,33 283892,70	243150,63 76992,60	34258 18453	15805 5005	–	23223 4598	62079
84	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм *СП - 8%*	м	65,65	139,00 –	– –	9125 –	– –	9125	– 730	9855
85	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	4127,55 3616,55	215,62 95,24	4128 3617	215 95	296	3675 624	8427
86	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	37572,00 –	– –	37572 –	– –	37572	– 3006	40578
87	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1533,99 1365,97	87,11 –	3068 2732	174 –	162	2705 462	6234
88	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	4249,00 –	– –	8498 –	– –	8498	– 680	9178
89	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/ *СП - 8%*	шт.	2	4249,00 –	– –	8498 –	– –	8498	– 680	9178
90	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1715,41 1449,04	266,37 1,33	3431 2898	533 3	–	2872 504	6807
91	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	2452,00 –	– –	4904 –	– –	4904	– 392	5296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3667,05 2901,01	267,28 111,56	3667 2901	268 112	498	2982 532	7181
93	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм СП - 8%	шт.	1	94966,00 --	-- --	94966 --	-- --	94966	-- 7597	102563
94	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	1449,87 1099,83	-- --	1450 1100	-- --	350	1188 211	2849
95	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 СП - 8%	100 шт.	0,01	152037,00 --	-- --	1520 --	-- --	1520	-- 122	1642
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0045	1428431,90 711895,95	691807,82 213869,97	6428 3204	3113 962	111	4124 844	11396
97	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	1	2882,00 --	-- --	2882 --	-- --	2882	-- 231	3113
98	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	2120585,37 1052866,08	952369,22 325359,18	14844 7370	6667 2278	807	9551 1952	26347
99	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм СП - 8%	м	7,028	15564,00 --	-- --	109384 --	-- --	109384	-- 8751	118135
100	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	7	2410,53 1727,62	18,53 5,71	16874 12093	130 40	4651	12012 2311	31197
101	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=325:800=0,4062	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	17613,42 5580,35	2224,45 38,69	17613 5580	2225 39	9808	5563 1854	25030
102	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1485,76 1357,66	128,10 0,38	2972 2715	256 1	--	2689 453	6114
103	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	2	488,00 --	-- --	976 --	-- --	976	-- 78	1054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0006	1494604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	897 231	666 158	--	385 103	1384
105	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм СП - 8%	м	0,606	10266,00 --	-- --	6221 --	-- --	6221	-- 498	6719
106	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,065	93160,10 82088,94	-- --	6055 5336	-- --	719	5282 907	12244
107	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,065	649999,25 528522,06	98332,45 35864,46	42250 34354	6391 2331	1505	36318 6285	84854
108	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	10648,88 4346,18	5828,07 1917,89	10649 4346	5828 1918	475	6201 1348	18198
109	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	1275913,37 374273,13	53483,71 190,48	10207 2994	428 2	6785	2966 1054	14227
110	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-57x3,0 мм СП - 8%	шт.	1	1065,00 --	-- --	1065 --	-- --	1065	-- 85	1150
		Колодец Д1500мм									
111	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,305	72255,05 25195,56	13391,49 5391,71	94293 32880	17476 7036	43937	39517 10705	144515
112	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	56390,00 --	-- --	56390 --	-- --	56390	-- 4511	60901
113	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	2	25946,00 --	-- --	51892 --	-- --	51892	-- 4151	56043
114	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	1	42018,00 --	-- --	42018 --	-- --	42018	-- 3361	45379
115	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	58811,00 --	-- --	58811 --	-- --	58811	-- 4705	63516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	5041,00 --	-- --	5041 --	-- --	5041	-- 403	5444
117	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м 3	0,05	43770,00 --	-- --	2189 --	-- --	2189	-- 175	2364
118	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л СП - 8%	комплект	1	6048,00 --	-- --	6048 --	-- --	6048	-- 484	6532
119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	8,47	1185,65 397,69	28,84 3,81	10042 3368	244 32	6430	3163 1056	14261
		Канализация К1									
		Земляные работы									
120	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	254	125,89 5,69	120,20 24,49	31976 1445	30530 6220	--	5519 3000	40495
121	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	244	37,39 --	37,39 10,34	9123 --	9123 2523	--	1815 876	11814
122	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м 3 уплотненного грунта	244	236,80 120,60	116,20 50,00	57779 29426	28353 12200	--	29971 7020	94769
123	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	244	83,87 --	83,87 20,57	20464 --	20464 5019	--	3614 1925	26003
124	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м 3 основания	10	12033,31 1492,24	254,97 66,67	120333 14922	2550 667	102861	15433 10861	146628
		Трубопроводы									
125	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,079	77706,14 68032,90	8193,46 3619,04	6139 5375	647 286	117	5604 939	12682
126	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	79	4425,00 --	-- --	349575 --	-- --	349575	-- 27966	377541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,079	1167047,42 752047,20	327994,18 116307,61	92197 59412	25911 9188	6874	67914 12809	172920
		Колодец Д1500мм - 2шт.									
128	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,77	72255,05 25195,56	13391,49 5391,71	200146 69792	37094 14935	93260	83879 22722	306748
129	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	56390,00 --	-- --	112780 --	-- --	112780	-- 9022	121802
130	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	4	25946,00 --	-- --	103784 --	-- --	103784	-- 8303	112087
131	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	58811,00 --	-- --	117622 --	-- --	117622	-- 9410	127032
132	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	5041,00 --	-- --	10082 --	-- --	10082	-- 807	10889
133	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м 3	0,9	43770,00 --	-- --	39393 --	-- --	39393	-- 3151	42544
134	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м 3 кладки	0,048	50061,13 9185,58	4398,45 1020,95	2403 441	211 49	1751	456 229	3087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38 0,01824	67660,00				1234		
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	16,94	1185,65 397,69	28,84 3,81	20085 6737	489 65	12859	6325 2113	28523
		Колодец Д1000мм - 3шт.									
136	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7	72255,05 25195,56	13391,49 5391,71	195089 68028	36157 14558	90904	81760 22148	298997
137	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	3	26551,00 --	-- --	79653 --	-- --	79653	-- 6372	86025
138	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	24901,00	--	74703	--	74703	--	80679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5976	
139	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	21555,00	--	43110	--	43110	--	46559
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
140	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5041,00	--	10082	--	10082	--	10889
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
141	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	1,08	43770,00	--	47272	--	47272	--	51054
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
142	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
		Генплан									
		Ограждение									
143	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	65	75910,00	2525,00	4934150	164125	4399265	395004	5755486
		НР - 91%; СП - 8%			5704,00	974,00	370760	63310		426332	
		Выгреб 6м^3									
		Земляные работы									
144	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.	м^3 грунта	222,8652	206,76	196,14	46080	43713	--	9042	59532
		НР - 72%; СП - 8%			10,62	45,73	2367	10192		4411	
145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	16,7748	2845,13	--	47726	--	--	34363	88656
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	47726	--		6567	
146	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м 3 грунтовой подушки	12,28	720,40	717,90	8847	8816	4	1847	11550
		НР - 72%; СП - 8%			2,16	206,75	27	2539		856	
147	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	18,252	1237,52	--	22587	--	--	16263	41958
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	22587	--		3108	
148	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м 3	164,268	236,80	116,20	38899	19088	--	20177	63802
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	19811	8213		4726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м 3	0,85	44233,50	1688,99	37598	1436	34631	1660	42399
					1801,20	345,33	1531	294		3141	
		НР - 91%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
150	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон В20 W6 F100/ . Устройство	$м^3$	13,13	70345,35	4258,68	923634	55916	710125	162271	1172777
					12002,55	1578,55	157593	20726		86872	
		НР - 91%; СП - 8%									
151	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	455717,00	--	200839	--	200839	--	216906
					--	--	-	--		16067	
		СП - 8%									
152	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05086	349794,00	--	17791	--	17791	--	19214
					--	--	--	--		1423	
		СП - 8%									
153	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	349794,00	--	4114	--	4114	--	4443
					--	--	--	--		329	
		СП - 8%									
154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	376202,00	--	29073	--	29073	--	31399
					--	--	--	--		2326	
		СП - 8%									
155	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный р-р М100/	м 3	0,12	57673,35	6150,73	6921	738	5327	908	8455
					7135,47	1177,30	856	141		626	
		НР - 91%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ /АС-5/									
156	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174	349794,00	--	41066	--	41066	--	44351
					--	--	--	--		3285	
		СП - 8%									
157	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1174	28641,13	1351,09	3362	158	45	2924	6789
					26906,04	462,50	3159	54		503	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ГОРЛОВИНА, КРЫШКА									
158	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
159	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	36368,00 --	-- --	36368 --	-- --	36368	-- 2909	39277
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
161	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/ НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,2	61957,67 7135,47	6150,73 1177,30	12392 1427	1230 235	9735	1513 1112	15017
162	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,00184	349794,00 --	-- --	644 --	-- --	644	-- 51	695
163	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	4330,19 637,02	61,90 18,92	4330 637	62 19	3631	643 398	5371
164	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	3,87	708,00 --	-- --	2740 --	-- --	2740	-- 219	2959
165	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000264	813201,00 --	-- --	215 --	-- --	215	-- 17	232
166	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР - 91%; СП - 8%	м 3 емкости	6	304,14 113,04	3,88 1,71	1825 678	23 10	1124	627 196	2648
167	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм/ НР - 94%; СП - 8%	м 3 подстилающего слоя	0,801	54978,58 5065,07	11,59 --	44038 4057	9 --	39972	3814 3828	51680
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								47603298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3298292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2182722			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					581750			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31769519		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3503181		
		- Накладные расходы	тенге							3582922	
		- Сметная прибыль	тенге							3266666	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							47603298	

СТОИМОСТЬ СМР:	44100117
ОБОРУДОВАНИЕ	3503181
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	661502
ИТОГО	44761619
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	0
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	44761619
ИТОГО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				895232					
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ				49160032					
		ИТОГО С К=1,079				53043675					
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95				50391491					
		НДС, 12%				6046979					
		ИТОГО ПО АКТУ				56438470					

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Антазиев Алибек Сайнович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП ТОО «ВИБО-Строй» Жулекбаев Нурсултан Ерденович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «ARTERIA» Наурызбаев Базарбай
Место печати (при наличии)