Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 10034019001, г. Уральск, ул. Бухарская, 5

Субподрядчик: ТОО "БАТЫС ЭЛЕКТРО МОНТАЖ", БИН:190140003232, УРАЛЬСК, УЛ. ЕЛИЗАРОВА 48/2

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Октябрь 2024г. №5 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2024/266	24.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
Б А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	131 451 654,88									
Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	84 906 841,8	25 730 287,85							3 087 634,54	28 817 922,39
Удержание оплаченного аванса 30%	25 472 052,54	7 719 086,36							926 290,36	8 645 376,76
К оплате	59 434 789,26	18 011 201,49							2 161 344,18	20 172 545,67

Генподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Субподрядчик: ТОО "Батыс Электро Монтаж", БИН:190140003232, Ешмухамбетов Н.Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "БатысКотлоМонтаж", БИН 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул.Бухарская 5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "БАТЫС ЭЛЕКТРО МОНТАЖ", БИН:190140003232, УРАЛЬСК, УЛ. ЕЛИЗАРОВА 48/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/266 от 24.06.2024

Акт выполненных работ №5

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э68603: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]							
1	1	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	4,1	5 334,0 3 838,0	60,0 17,0	21 869,0 15 736,0	246,0 70,0	5888,00
2	2	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	4,715	3 656,0		17 238,0	0,0	17238,00
3	3	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	3,92	7 651,0 4 567,0	36,0 8,0	29 992,0 17 903,0	141,0 31,0	11 948,0
4	4	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	8,67	888,0 810,0	46,0 15,0	7 699,0 7 023,0	399,0 130,0	277,00
5	5	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м²	8,67	2 561,0		22 204,0		22204,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	108	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	3 538,0 3 063,0	269,0 89,0	15 744,0 13 630,0	1 197,0 396,0	917,0
7	109	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09	32 710,0		2 944,0		2 944,0
8	110	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	4,539	2 865,0		13 004,0		13 004,0
9	111	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	5	2 978,0 2 277,0	234,0 71,0	14 890,0 11 385,0	1 170,0 355,0	2 335,0
10	112	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 146 761,0		43 760,0		43 760,0
11	113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	254,0 178,0	4,0 0,0	362,0 253,0	6,0 0,0	102,0
12	114	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	393,0 208,0	7,0 2,0	559,0 296,0	10,0 3,0	253,0
13	115	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509,0		1 572,0		1 572,0
14	116	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,033	1 251,0		41,0		41,0
15	129	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	212 850,0 94 041,0	624,0 142,0	23 414,0 10 345,0	69,0 16,0	13 000,0
16	130	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 947,0 3 772,0	174,0 54,0	434,0 415,0	19,0 6,0	
17	131	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0
18	132	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0
19	133	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0
20	134	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 334,0 3 838,0	60,0 17,0	76 810,0 55 267,0	864,0 245,0	20 678,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	135	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 656,0		60 543,0		60 543,0
22	136	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 651,0	36,0	73 450,0	346,0	29 261,0
						4 567,0	8,0	43 843,0	77,0	
23	137	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	888,0	46,0	33 478,0	1 735,0	1 206,0
						810,0	15,0	30 537,0	566,0	
24	138	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	2 561,0		96 550,0		96 550,0
25	139	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 538,0	269,0	128 217,0	9 748,0	7 465,0
						3 063,0	89,0	111 003,0	3 225,0	
26	140	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	32 710,0		19 953,0		19 953,0
27	141	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	36,9648	2 865,0		105 904,0		105 904,0
28	142	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 978,0	234,0	109 888,0	8 635,0	17 232,0
						2 277,0	71,0	84 021,0	2 620,0	
29	143	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761,0		349 051,0		349 051,0
30	144	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	254,0	4,0	2 884,0	45,0	817,0
						178,0	0,0	2 021,0	0,0	
31	145	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	393,0	7,0	4 462,0	80,0	2 021,0
						208,0	2,0	2 362,0	23,0	
32	146	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,12	1 251,0		150,0		150,0
			ИТОГО по смете Э68603: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]					1 277 688,0	24 710,0	846 936,0
								406 040,0	7 763,0	0,0
			Смета Э68613: Общестроительные работы по чертежам АР [02-01-03-01]							
33	29	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 264,0	380,0	495 608,0	30 065,0	131 102,0
						4 227,0	120,0	334 440,0	9 494,0	
34	30	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3 513,0		283 508,0		283 508,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	55	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	10 817,0 9 222,0	144,0 45,0	56 248,0 47 954,0	749,0 234,0	7 545,0
36	56	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 909,0 4 106,0	42,0 13,0	35 029,0 24 340,0	249,0 77,0	10 440,0
37	57	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	42 023,0		218 520,0		218 520,0
38	58	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	2	2 203,0		4 406,0		4 406,0
39	59	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823,0		200 503,0		200 503,0
40	88	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,6754	6 546,0 5 393,0	106,0 32,0	17 513,0 14 428,0	284,0 86,0	2 801,0
41	89	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,6754	119 322,0		319 234,0		319 234,0
42	90	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	6,070896	-10 673,0		-64 795,0		-64 795,0
43	91	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2)	$м^2$	6,070896	3 006,0		18 249,0		18 249,0
44	92	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 397,0 922,0	15,0 5,0	72 111,0 15 121,0	246,0 82,0	56 744,0
45	93	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 608,0		42 771,0		42 771,0
46	98	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	119,01	1 298,0 1 246,0	9,0 3,0	154 475,0 148 286,0	1 071,0 357,0	5 117,0
47	99	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,082117	199 032,0		16 344,0		16 344,0
48	100	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	19,86	766,0 738,0	8,0 2,0	15 213,0 14 657,0	159,0 40,0	397,0
49	101	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01132	199 032,0		2 253,0		2 253,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	102	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	6 709,0 5 543,0	50,0 13,0	51 055,0 42 182,0	381,0 99,0	8 493,0
51	103	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,399525	31 847,0		12 724,0		12 724,0
52	104	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6 568,0 6 360,0	96,0 33,0	49 982,0 48 400,0	730,0 251,0	852,0
53	105	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	22 744,0		5 539,0		5 539,0
54	106	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1 069,0		8 786,0		8 786,0
55	112	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	6 709,0 5 543,0	50,0 13,0	243 872,0 201 488,0	1 818,0 473,0	40 567,0
56	113	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,908375	31 847,0		60 776,0		60 776,0
57	114	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	7 689,0 5 803,0	0,0 0,0	279 495,0 210 939,0	0,0 0,0	68 556,0
58	117	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	7 885,0 7 279,0	44,0 14,0	1 095 936,0 1 011 708,0	6 116,0 1 946,0	78 112,0
59	118	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 546,0		360 946,0		360 946,0
60	119	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	215,85	1 159,0 1 107,0	9,0 3,0	250 170,0 238 946,0	1 943,0 648,0	9 282,0
61	120	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,135986	199 032,0		27 065,0		27 065,0
62	121	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	75,91	688,0 661,0	8,0 2,0	52 226,0 50 177,0	607,0 152,0	1 442,0
63	122	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,039473	199 032,0		7 856,0		7 856,0
64	123	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита		25	1 268,0	32,0	31 700,0	800,0	3 350,0

№ п/п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м		1 102,0	9,0	27 550,0	225,0	
65	124	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	1 977,0		49 919,0		49 919,0
66	130	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	25,87	1 159,0	9,0	29 983,0	233,0	1 112,0
						1 107,0	3,0	28 638,0	78,0	
67	131	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,016298	199 032,0		3 244,0		3 244,0
68	132	1113-1001-0302 *РСНБ РК 2022*	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция штукатурная из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство (2 слоя)	$м^2$ поверхности	838,34	2 545,0	133,0	2 133 575,0	111 500,0	260 723,0
						2 101,0	37,0	1 761 352,0	31 019,0	
69	133	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	419,17	2 483,0	49,0	1 040 799,0	20 540,0	799 777,0
						526,0	16,0	220 483,0	6 707,0	
70	134	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	440,1285	145,0		63 819,0		63 819,0
71	135	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	419,17	3 237,0	27,0	1 356 853,0	11 318,0	70 840,0
						3 041,0	9,0	1 274 696,0	3 773,0	
72	136	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 257,51	569,0		715 523,0		715 523,0
73	137	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	3 364,0	120,0	111 348,0	3 972,0	
						3 244,0	54,0	107 376,0	1 787,0	
74	138	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	23 064,0		14 429,0		14 429,0
75	139	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	452,27	661,0	2,0	298 950,0	904,0	23 066,0
						608,0	1,0	274 980,0	452,0	
76	140	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	497,0		87 663,0		87 663,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	141	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3 237,0 3 041,0	27,0 9,0	30 376,0 28 537,0	253,0 84,0	1 586,0
78	142	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569,0		16 018,0		16 018,0
79	143	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	661,0 608,0	2,0 1,0	6 203,0 5 705,0	18,0 9,0	479,0
80	144	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	497,0		1 819,0		1 819,0
81	145	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,6	531,0 461,0	2,0 1,0	69 880,0 60 668,0	264,0 132,0	8 949,0
82	146	231-304-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921,0		153 311,0		153 311,0
83	147	231-304-0103 *СпрСЦ 02.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,5	3 360,0		310 800,0		310 800,0
84	148	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	9,47	4 115,0 4 026,0	50,0 13,0	38 969,0 38 126,0	473,0 123,0	369,0
85	149	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	78,0		9 470,0		9 470,0
86	150	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	186	3 478,0 3 055,0	29,0 7,0	646 908,0 568 230,0	5 394,0 1 302,0	73 284,0
87	151	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	17,556	66 535,0		1 168 088,0		1 168 088,0
88	152	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,57	44 064,0		157 308,0		157 308,0
89	153	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	2 531,0 2 099,0	130,0 42,0	266 772,0 221 239,0	13 702,0 4 427,0	31 831,0
			ИТОГО по смете Э68613: Общестроительные работы по чертежам АР [02-01-03-01]					13 207 345,0	213 789,0	5 972 912,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								7 020 646,0	64 057,0	0,0
			Смета Э68643: силовое электрооборудование и электрическое освещение [02-01-04-03]							
90	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 353,0 9 262,0	157,0 46,0	11 353,0 9 262,0	157,0 46,0	1 934,0
91	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0
			ИТОГО по смете Э68643: силовое электрооборудование и электрическое освещение [02-01-04-03]					152 168,0 9 262,0	157,0 46,0	142 749,0 0,0
			Смета Э68673: тепломеханические решения [02-01-04-06]							
92	1	6117-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч	шт.	2	34 723,0 34 578,0	83,0 27,0	69 446,0 69 156,0	166,0 54,0	124,0
93	2	513-104-0425 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт	комплект	2	117 384,0		234 768,0		234 768,0
94	3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	77 823,0 69 847,0	1 060,0 279,0	155 646,0 139 694,0	2 120,0 558,0	13 832,0
95	4	511-403-0602 *СборСЦ 02.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0
96	5	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	19 976,0 18 157,0	1 698,0 451,0	19 976,0 18 157,0	1 698,0 451,0	121,0
97	6	513-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	41 028,0		41 028,0		41 028,0
98	7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 534,0 4 097,0	351,0 92,0	4 534,0 4 097,0	351,0 92,0	86,0
99	8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч	шт.	1	22 215,0		22 215,0		22 215,0
100	9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9 106,0		63 742,0		63 742,0

№ п/п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	8	5 588,0		44 704,0		44 704,0
102	11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	3 807,0		11 421,0		11 421,0
103	12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	2	5 608,0		11 216,0		11 216,0
104	13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	1	4 013,0		4 013,0		4 013,0
105	14	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0
106	15	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	8 678,0 7 406,0	173,0 27,0	8 678,0 7 406,0	173,0 27,0	1 099,0
107	16	242-313-0603 *РСНБ РК 2022*	**Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м³/ч**	шт.	1	50 047,0		50 047,0		50 047,0
108	17	6125-1001-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	5 399,0 5 340,0	0,0 0,0	5 399,0 5 340,0	0,0 0,0	59,0
109	18	245-501-0901 *СборСЦ 02.2024*	**Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.**	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0
110	19	6114-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	36	2 068,0 1 997,0	54,0 14,0	74 448,0 71 892,0	1 944,0 504,0	612,0
111	20	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	18	1 172,0		21 096,0		21 096,0
112	21	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	10	649,0		6 490,0		6 490,0
113	22	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	8	483,0		3 864,0		3 864,0
114	23	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36	352,0 347,0	2,0 0,0	12 672,0 12 492,0	72,0 0,0	108,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	24	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6	1 811,0 1 783,0	0,0 0,0	10 866,0 10 698,0	0,0 0,0	168,0
116	25	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870,0		17 220,0		17 220,0
117	26	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	1 798,0 1 693,0	0,0 0,0	12 586,0 11 851,0	0,0 0,0	735,0
118	27	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	3 039,0		21 273,0		21 273,0
119	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,0		8 496,0		8 496,0
120	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 /за 2 раза/	$м^2$	0,25	508,0 356,0	9,0 2,0	127,0 89,0	3,0 1,0	36,0
121	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	0,25	393,0 208,0	7,0 2,0	98,0 52,0	2,0 1,0	45,0
122	31	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	5 088,0 3 498,0	378,0 121,0	12 720,0 8 745,0	946,0 303,0	3 030,0
123	32	234-304-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	2,75	7 645,0		21 024,0		21 024,0
124	33	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2	2 313,0		463,0		463,0
125	34	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,208196	72 274,0 30 075,0	29 448,0 7 423,0	15 047,0 6 261,0	6 131,0 1 545,0	2 655,0
126	35	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	14,6	5 279,0		77 073,0		77 073,0
			ИТОГО по смете Э68673: тепломеханические решения [02-01-04-06]					1 244 869,0 365 930,0	13 606,0 3 536,0	450 126,0 415 210,0
			Смета Э68753: Благоустройство [07-01-01-01]							
127	14	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	59,9775	6 321,0 615,0	2 546,0 486,0	379 118,0 36 886,0	152 703,0 29 149,0	189 529,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	15	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	399,85	805,0 146,0	658,0 151,0	321 879,0 58 378,0	263 101,0 60 377,0	400,0
129	16	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,99775	12 544,0		75 236,0		75 236,0
130	17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	75,57165	12 544,0		947 971,0		947 971,0
131	20	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	$м^2$	399,85	460,0 97,0	361,0 50,0	183 931,0 38 785,0	144 345,0 19 992,0	800,0
132	21	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	38,86542	25 770,0		1 001 562,0		1 001 562,0
133	22	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	$м^2$	1 599,4	9,0 9,0	0,0 0,0	14 395,0 14 395,0	0,0 0,0	
134	23	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	4,7982	25 770,0		123 650,0		123 650,0
135	24	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,119955	235 838,0 0,0	6 216,0 1 955,0	28 290,0 0,0	746,0 235,0	27 544,0
136	25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,3734	6 995,0 615,0	2 640,0 507,0	9 607,0 845,0	3 625,0 696,0	5 137,0
137	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	114,45	3 584,0 3 304,0	87,0 26,0	410 189,0 378 143,0	9 957,0 2 976,0	22 089,0
138	27	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	4,92135	2 768,0		13 622,0		13 622,0
139	28	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,29475	35 076,0		220 795,0		220 795,0
140	29	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	4,92135	6 920,0		34 056,0		34 056,0
141	30	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	60,6	805,0 146,0	658,0 151,0	48 783,0 8 848,0	39 875,0 9 151,0	61,0
142	31	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	12,3624	14 946,0		184 768,0		184 768,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	32	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	60,6	-132,0 0,0	-132,0 -31,0	-7 999,0 0,0	-8 000,0 -1 879,0	
144	33	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,8178	-14 946,0		-57 061,0		-57 061,0
145	34	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	60,6	3 684,0 3 423,0	261,0 62,0	223 250,0 207 434,0	15 816,0 3 757,0	
146	35	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	3,4845	13 391,0		46 661,0		46 661,0
147	36	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм (60) серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	59,6304	3 843,0		229 160,0		229 160,0
148	37	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,04988	6 995,0 615,0	2 640,0 507,0	7 344,0 646,0	2 771,0 532,0	3 927,0
149	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	87,49	3 573,0 3 304,0	87,0 26,0	312 602,0 289 067,0	7 612,0 2 275,0	15 923,0
150	39	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1,39984	1 252,0		1 753,0		1 753,0
151	40	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,79968	35 076,0		98 202,0		98 202,0
152	41	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1,39984	7 535,0		10 548,0		10 548,0
153	58	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	561 405,0 51 494,0	14 063,0 4 069,0	561 405,0 51 494,0	14 063,0 4 069,0	495 848,0
154	59	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128 102,0 23 316,0	447,0 120,0	128 102,0 23 316,0	447,0 120,0	104 339,0
			ИТОГО по смете Э68753: Благоустройство [07-01-01-01]					5 551 819,0 1 108 237,0	647 061,0 131 450,0	3 796 520,0 0,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по суммарной смете					**21 433 889,0**	**899 323,0**	**11 209 243,0**
								8 910 115,0	**206 852,0**	**415 210,0**
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**415 210,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,7%)							1828625,07
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							23262514,07
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							1142365,20
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							465250,28
			Итого с непредвиденными работами и затратами							2487012955,00
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557							26255395,77
			Итого с договорным коэффициентом, к=0,98							25730287,85
			НДС (12%)							3087634,54
			Итого с НДС							28817922,39

Генподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Субподрядчик: ТОО "БАТЫС ЭЛЕКТРО МОНТАЖ", БИН:190140003232, Директор: Ешмухамбетов.Н.Г

(наменование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)