Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "Целинстрой"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания борьбы и бокса расположенного по адресу: "Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Турсынбай Батыр, строение 69А

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2018 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-1-3. Внутренний водопровод и канализация					
		Раздел 2. В-1					
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.8 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,2000		1053,31	9690
		Итого оплата труда:				**291,43**	**2681**
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**132**
		Итого материалов:				**753,01**	**6928**
		Накладные расходы	%	--		220,28	2027
		Сметная прибыль	%	8		101,89	937
		Сметная стоимость:				**1375,48**	**12654**
2	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 п.9	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**337,31**	**1687**
		Накладные расходы	%	--		12,14	61
		Сметная прибыль	%	8		27,96	140
		Сметная стоимость:				**377,41**	**1887**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	п.10 Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,0000		419,56	420
		Итого оплата труда:				396,07	396
		Итого эксплуатация машин:				22,25	22
		Итого материалов:				11,70	12
		Накладные расходы	%	--		262,94	263
		Сметная прибыль	%	8		54,60	55
		Сметная стоимость:				737,10	737
4	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.11 Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,0000		2541,30	2541
		Накладные расходы	%	--		91,49	91
		Сметная прибыль	%	8		210,62	211
		Сметная стоимость:				2843,41	2843
5	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	п.12 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8600		72,96	63
		Итого оплата труда:				31,62	27
		Итого эксплуатация машин:				1,31	1
		Итого материалов:				40,24	35
		Накладные расходы	%	--		20,38	18
		Сметная прибыль	%	8		7,47	6
		Сметная стоимость:				100,82	87
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	п.13 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7200		60,41	104
		Итого оплата труда:				19,55	34
		Итого эксплуатация машин:				1,03	2
		Итого материалов:				40,04	69
		Накладные расходы	%	--		13,15	23
		Сметная прибыль	%	8		5,89	10
		Сметная стоимость:				79,45	137

Раздел 3. Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	п.14 Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,0000		2748,86	2749
		Итого оплата труда:				2183,93	2184
		Итого эксплуатация машин:				142,99	143
		Итого материалов:				492,42	492
		Накладные расходы	%	--		1465,54	1466
		Сметная прибыль	%	8		337,15	337
		Сметная стоимость:				4551,55	4552
8	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.15 Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000		10859,25	10859
		Накладные расходы	%	--		390,93	391
		Сметная прибыль	%	8		900,01	900
		Сметная стоимость:				12150,20	12150
9	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	п.16 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,0000		2162,57	2163
		Итого оплата труда:				1912,52	1913
		Итого эксплуатация машин:				71,96	72
		Итого материалов:				213,16	213
		Накладные расходы	%	--		1274,60	1275
		Сметная прибыль	%	8		274,97	275
		Сметная стоимость:				3712,14	3712
10	23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.17 Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		4972,10	4972
		Накладные расходы	%	--		179,00	179
		Сметная прибыль	%	8		412,09	412
		Сметная стоимость:				5563,18	5563

1	2	3	4	5	6	7	8
11	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.18 Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		2876,32	2876
		Накладные расходы	%	--		103,55	104
		Сметная прибыль	%	8		238,39	238
		Сметная стоимость:				**3218,26**	**3218**
12	**23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.19 Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**3513,72**	**3514**
		Накладные расходы	%	--		126,49	126
		Сметная прибыль	%	8		291,22	291
		Сметная стоимость:				3931,43	3931
13	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.20 Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		547,14	547
		Накладные расходы	%	--		19,70	20
		Сметная прибыль	%	8		45,35	45
		Сметная стоимость:				**612,18**	**612**
14	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**п.21 Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**1319,96**	**2640**
		Итого оплата труда:				**1039,37**	**2079**
		Итого эксплуатация машин:				**178,16**	**356**
		Итого материалов:				**188,64**	**377**
		Накладные расходы	%	--		697,90	1396
		Сметная прибыль	%	8		161,43	323
		Сметная стоимость:				**2179,29**	**4359**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.22 Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,0000		8538,08	17076
		Накладные расходы	%	--		307,37	615
		Сметная прибыль	%	8		707,64	1415
		Сметная стоимость:				**9553,09**	**19106**
16	**23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.23 Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**610,59**	**1221**
		Накладные расходы	%	--		21,98	44
		Сметная прибыль	%	8		50.61	101
		Сметная стоимость:				683.18	1366
17	23-030102-1253 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.24 Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000		4099,61	8199
		Накладные расходы	%	--		147,59	295
		Сметная прибыль	%	8		339,78	680
		Сметная стоимость:				**4586,97**	**9174**
		Раздел 4. ТЗ					
18	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.25 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,3000**		**1053,31**	**8743**
		Итого оплата труда:				**291,43**	**2419**
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**119**
		Итого материалов:				**753,01**	**6250**
		Накладные расходы	%	--		220,28	1828
		Сметная прибыль	%	8		101,89	846
		Сметная стоимость:				**1375,48**	**11417**

		3	4	5	6	7	8
19	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.26 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		337,31	675
		Накладные расходы	%	--		12,14	24
		Сметная прибыль	%	8		27,96	56
		Сметная стоимость:				**377,41**	**755**
20	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	**п.29 Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**69370,43**	**69370**
		Итого оплата труда:				**7565,60**	**7566**
		Итого эксплуатация машин:				**366,18**	**366**
		Итого материалов:				**61602,56**	**61603**
		Накладные расходы	%	--		7231,46	7231
		Сметная стоимость:	%	8		6128,15	6128
						82730,04	82730
21	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**п.30 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,4500**		**1291,13**	**9619**
		Итого оплата труда:				**1291,13**	**9619**
		Накладные расходы	%	--		837,01	6236
		Сметная прибыль	%	8		170,25	1268
		Сметная стоимость:				**2298,39**	**17123**
22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**п.31 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,4500**		**740,83**	**5519**
		Итого оплата труда:				**740,83**	**5519**
		Накладные расходы	%	--		480,26	3578
		Сметная прибыль	%	8		97,69	728
		Сметная стоимость:				**1318,79**	**9825**
23	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**п.32 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,2100**		**582,82**	**3619**
		Итого оплата труда:				**579,83**	**3601**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,06	7
		Итого материалов:				2,27	14
		Накладные расходы	%	--		383,81	2383
		Сметная прибыль	%	8		77,33	480
		Сметная стоимость:				1043,95	6483
24	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**п.33 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,4000		563,49	8114
		Итого оплата труда:				**556,47**	**8013**
		Итого эксплуатация машин:				**2,57**	**37**
		Итого материалов:				5,25	76
		Накладные расходы	%	--		368,50	5306
		Сметная прибыль	%	8		74,56	1074
		Сметная стоимость:				**1006,54**	**14494**
25	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.34 Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	6,1976		263,70	1634
		Накладные расходы	%	--		9,49	59
		Сметная прибыль	%	8		21,86	135
		Сметная стоимость:				**295,05**	**1829**
26	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.35 Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**14,3712**		**802,86**	**11538**
		Накладные расходы	%	--		28,90	415
		Сметная прибыль	%	8		66,54	956
		Сметная стоимость:				**898,30**	**12910**
27	23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.36 Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1338,51**	**2677**
		Накладные расходы	%	--		48,19	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		110,94	222
		Сметная стоимость:				1497,63	2995
28	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.37 Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3498,60	6997
		Накладные расходы	%	--		125,95	252
		Сметная прибыль	%	8		289,96	580
		Сметная стоимость:				3914,51	7829
29	23-020302-1206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.38 Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		990,59	991
		Накладные расходы	%	--		35,66	36
		Сметная прибыль	%	8		82,10	82
		Сметная стоимость:				1108,35	1108
30	23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.39 Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		858,08	1716
		Накладные расходы	%	--		30,89	62
		Сметная прибыль	%	8		71,12	142
		Сметная стоимость:				960,09	1920
31	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.40 Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		1462,43	4387
		Накладные расходы	%	--		52,65	158
		Сметная прибыль	%	8		121,21	364
		Сметная стоимость:				1636,28	4909

1	2	3	4	5	6	7	8
32	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.41 Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		442,00	442
		Накладные расходы	%	--		15,91	16
		Сметная прибыль	%	8		36,63	37
		Сметная стоимость:				**494,54**	**495**
				Общестроительные работы			
				Дополнительная смета № 1. Замены работ и материалов, дополнительные работы			
				Кровля (замена утеплителя П-160)			
33	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**п.54 Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**17,9673**		**11240,71**	**201965**
		Итого оплата труда:				10464,32	188016
		Итого эксплуатация машин:				1404,30	25232
		Накладные расходы	%	--		6399,76	114986
		Сметная прибыль	%	8		1411,24	25356
		Сметная стоимость:				**19051,71**	**342308**
				Устройство бетонных полов в спортзале (дополнительные работы)			
34	**11-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**п.39 Фундаменты ленточные. Устройство**	**м3 кладки**	**0,8700**		**11886,19**	**10341**
		Итого оплата труда:				**3432,22**	**2986**
		Итого эксплуатация машин:				**355,50**	**309**
		Итого материалов:				**8255,72**	**7182**
		Накладные расходы	%	--		2234,24	1944
		Сметная прибыль	%	8		1129,63	983
		Сметная стоимость:				**15250,06**	**13268**
35	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**п.40 Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,9200**		**4718,51**	**37371**
		Итого оплата труда:				**2756,25**	**21830**
		Итого эксплуатация машин:				**860,67**	**6817**

14210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1415,54	11211
		Накладные расходы	%	--		1908,85	15118
		Сметная прибыль	%	8		530,19	4199
		Сметная стоимость:				**7157,55**	**56688**
36	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**п.41 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1680**		**7538,99**	**23884**
		Итого оплата труда:				**3222,09**	**10208**
		Итого эксплуатация машин:				**1472,21**	**4664**
		Итого материалов:				3420,28	10835
		Накладные расходы	%	--		2304,29	7300
		Сметная прибыль	%	8		787,46	2495
		Сметная стоимость:				**10630,75**	**33678**
37	**11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**п.42 Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2пола**	**26,4000**		**3694,53**	**97536**
		Итого оплата труда:				303,95	8024
		Итого эксплуатация машин:				188,35	4972
		Итого материалов:				3221,87	85057
		Накладные расходы	%	--		324,77	8574
		Сметная прибыль	%	8		321,54	8489
		Сметная стоимость:				**4340,85**	**114598**
38	**11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**п.43 Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406**	**м2 пола**	**26,4000**		**829,75**	**21905**
		Итого оплата труда:				67,58	1784
		Итого эксплуатация машин:				23,26	614
		Итого материалов:				745,80	19689
		Накладные расходы	%	--		72,51	1914
		Сметная прибыль	%	8		72,18	1906
		Сметная стоимость:				**974,44**	**25725**
39	**11-110101-1507 РСНБ РК 2015**	**п.44 Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**26,4000**		**693,45**	**18307**
		Итого оплата труда:				**648,49**	**17120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				63,95	1688
		Итого материалов:				2,88	76
		Накладные расходы	%	--		434,11	11461
		Сметная прибыль	%	8		90,21	2381
		Сметная стоимость:				**1217,77**	**32149**
		Дополнительная смета № 1а. Устройство оконного блока					
40	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**п.1 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**0,6400**		**2824,24**	**1808**
		Итого оплата труда:				**1274,87**	**816**
		Итого эксплуатация машин:				**137,27**	**88**
		Итого материалов:				**1477,45**	**946**
		Накладные расходы	%	--		891,49	571
		Сметная прибыль	%	8		297,26	190
		Сметная стоимость:				**4012,99**	**2568**
41	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.2 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,6400		12442,88	7963
		Накладные расходы	%	--		447,94	287
		Сметная прибыль	%	8		1031,27	660
		Сметная стоимость:				**13922,09**	**8910**
		Устройство пола из линолеума					
42	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**п.3 Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**8,4000**		**1863,29**	**15652**
		Итого оплата труда:				**240,91**	**2024**
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**148**
		Итого материалов:				**1612,91**	**13548**
		Накладные расходы	%	--		219,08	1840
		Сметная прибыль	%	8		166,59	1399
		Сметная стоимость:				**2248,95**	**18891**
		Отмостка (замена асфальтобетона. доп.работы)					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	п.61 Грунт. уплотнение щебнем	М2 площади уплотнения	5,0000		224,78	1124
		Итого оплата труда:				**66,30**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**27,71**	**139**
		Итого материалов:				**139,97**	**700**
		Накладные расходы	%	--		49,92	250
		Сметная прибыль	%	8		21,98	110
		Сметная стоимость:				**296,68**	**1483**
44	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	п.62 Слои подстилающие щебеночные. устройство с уплотнением трамбовками	М3 подстилающего слоя	0,5000		7908,91	3954
		Итого оплата труда:				**3222,09**	**1611**
		Итого эксплуатация машин:				**1472,21**	**736**
		Итого материалов:				3790,20	1895
		Накладные расходы	%	--		2317,61	1159
		Сметная прибыль	%	8		818,12	409
		Сметная стоимость:				**11044,64**	**5522**
45	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**п.63 Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,6000**		**910,63**	**46078**
		Итого оплата труда:				**315,56**	**15967**
		Итого эксплуатация машин:				**84,95**	**4298**
		Итого материалов:				**538,86**	**27266**
		Накладные расходы	%	--		231,87	11733
		Сметная прибыль	%	8		91,40	4625
		Сметная стоимость:				**1233,91**	**62436**
46	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**п.64 Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**50,6000**		**379,67**	**19211**
		Итого оплата труда:				**40,10**	**2029**
		Итого эксплуатация машин:				**13,78**	**697**
		Итого материалов:				**332,84**	**16842**
		Накладные расходы	%	--		38,97	1972
		Сметная прибыль	%	8		33,49	1695
		Сметная стоимость:				**452,13**	**22878**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	13-030501-0502 РСНБ РК 2015	п.76 Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования	лифт	1,0000	Дополнительные работы Подъемник	99445,83	99446
		Итого оплата труда:				**87979,48**	**87979**
		Итого эксплуатация машин:				**5188,78**	**5189**
		Итого материалов:				**7625,17**	**7625**
		Накладные расходы	%	--		40585,63	40586
		Сметная прибыль	%	8		11202,52	11203
		Сметная стоимость:				151233,98	151234
48	ПРАЙС	**п.77 Подъемник для инвалидов**	**шт**	**1,0000**		**450000,00**	**450000**
		Накладные расходы	%	--		16200,00	16200
		Сметная прибыль	%	8		37296,00	37296
		Сметная стоимость:				503496,00	503496
49	ПРАЙС	**п.78 Пандус**	**шт**	**1,0000**		**150000,00**	**150000**
		Накладные расходы	%	--		5400,00	5400
		Сметная прибыль	%	8		12432,00	12432
		Сметная стоимость:				**167832,00**	**167832**
50	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.81 Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**153,0000**	Вывоз мусора (доп.работы)	**73,00**	**11169**
		Накладные расходы	%	--		2,63	402
		Сметная прибыль	%	8		6,05	926
		Сметная стоимость:				**81,68**	**12497**
51	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.82 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**153,0000**		**405,91**	**62104**
		Накладные расходы	%	--		14,61	2236
		Сметная прибыль	%	8		33,64	5147
		Сметная стоимость:				**454,16**	**69487**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	11-010101-0214 РСНБ РК 2015	п.1 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	49,3000		63,78	3144
		Итого оплата труда:				**21,28**	**1049**
		Итого эксплуатация машин:				**60,90**	**3002**
		Накладные расходы	%	--		15,33	756
		Сметная прибыль	%	8		6,33	312
		Сметная стоимость:				**85,43**	**4212**
53	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**п.2 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,9000**		**1122,72**	**6624**
		Итого оплата труда:				1122,72	6624
		Накладные расходы	%	--		727,83	4294
		Сметная прибыль	%	8		148,04	873
		Сметная стоимость:				1998,60	11792
54	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**п.3 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45,0900		21,91	988
		Итого оплата труда:				7,77	350
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**988**
		Накладные расходы	%	--		5,55	250
		Сметная прибыль	%	8		2,20	99
		Сметная стоимость:				29,66	1337
55	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**п.4 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,4000**		**644,20**	**902**
		Итого оплата труда:				644,20	902
		Накладные расходы	%	--		417,62	585
		Сметная прибыль	%	8		84,95	119
		Сметная стоимость:				1146,77	1605
56	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**п.5 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,7700**		**1624,62**	**2876**
		Итого оплата труда:				219,56	389
		Итого эксплуатация машин:				105,95	188

		3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:					14210
		Накладные расходы	%			1330,22	2354
		Сметная прибыль	%	--		197,01	349
		Сметная стоимость:		8		145,73	258
57	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**п.6 Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие /Демонтаж/**	**м3 конструкций колодца**	**6,2820**		**1967,36**	**3482**
		Итого оплата труда:				**5464,21**	**34326**
		Итого эксплуатация машин:					
		Накладные расходы				**3796,92**	**23852**
		Сметная прибыль	%	--		**2719,41**	**17083**
		Сметная стоимость:	%	8		2639,49	16581
58	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.7 Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,8700**		648,30	4073
		Итого оплата труда:				**8751,99**	**54980**
		Итого эксплуатация машин:				**22659,37**	**42373**
		Итого материалов:				9377,99	17537
		Накладные расходы				**4532,35**	**8475**
		Сметная прибыль	%	--		**10502,57**	**19640**
		Сметная стоимость:	%	8		6849,12	12808
59	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.8 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		2360,68	4414
						31869,17	**59595**
		Накладные расходы				**3952,88**	**3953**
		Сметная прибыль	%	--		142,30	142
		Сметная стоимость:	%	8		327,61	328
60	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.9 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**1,0000**		**4422,80**	**4423**
						6491,74	**6492**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		233,70	234
		Сметная прибыль	%	8		538,04	538
		Сметная стоимость:				7263,48	7263
61	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.10 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**9959,12**	**19918**
		Накладные расходы	%	--		358,53	717
		Сметная прибыль	%	8		825,41	1651
		Сметная стоимость:				**11143,06**	**22286**
62	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.11 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,0000		12997,09	12997
		Накладные расходы	%	--		467,90	468
		Сметная прибыль	%	8		1077,20	1077
		Сметная стоимость:				**14542,18**	**14542**
63	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.12 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1493,37**	**2987**
		Накладные расходы	%	--		53,76	108
		Сметная прибыль	%	8		123,77	248
		Сметная стоимость:				**1670,90**	**3342**
64	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.13 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**6253,75**	**6254**
		Накладные расходы	%	--		225,13	225
		Сметная прибыль	%	8		518,31	518
		Сметная стоимость:				**6997,20**	**6997**

1	2	3	4	5	6	7	8
							14210
65	21-040302-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.14 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	1,0000		15544,61	15545
		Накладные расходы	%	--		559,61	560
		Сметная прибыль	%	8		1288,34	1288
		Сметная стоимость:				**17392,55**	**17393**
66	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I** квартала 2017 года	**п.15 Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**12282,86**	**12283**
		Накладные расходы	%	--		442,18	442
		Сметная прибыль	%	8		1018,00	1018
		Сметная стоимость:				13743,05	13743
67	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I **квартала 2017 года**	п.16 Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		10020,70	10021
		Накладные расходы	%	--		360,75	361
		Сметная прибыль	%	8		830,52	831
		Сметная стоимость:				**11211,96**	**11212**
68	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**п.17 Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0098**		**311410,97**	**3064**
		Итого оплата труда:				**156702,88**	**1542**
		Итого эксплуатация машин:				**841,61**	**8**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1517**
		Накладные расходы	%	--		89947,72	885
		Сметная прибыль	%	8		32108,70	316
		Сметная стоимость:				**433467,39**	**4265**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.18 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,0000		812,26	18682
		Итого оплата труда:				**552,75**	**12713**
		Итого эксплуатация машин:				**51,25**	**1179**
		Итого материалов:				**247,72**	**5697**
		Накладные расходы	%	--		343,05	7890
		Сметная прибыль	%	8		92,43	2126
		Сметная стоимость:				**1247,74**	**28698**
70	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	п.19 Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	23,0000		94,36	2170
		Итого оплата труда:				**83,58**	**1922**
		Итого эксплуатация машин:				2,59	60
		Итого материалов:				8,99	207
		Накладные расходы	%	--		56,13	1291
		Сметная прибыль	%	8		12,04	277
		Сметная стоимость:				**162,54**	**3738**
71	11-070106-0403 РСНБ РК 2015 прим	**п.20 Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов /пенекритом/**	**м шва**	**15,0000**		**260,26**	**3904**
		Итого оплата труда:				**125,56**	**1883**
		Итого эксплуатация машин:				**52,08**	**781**
		Итого материалов:				**82,62**	**1239**
		Накладные расходы	%	--		90,15	1352
		Сметная прибыль	%	8		28,03	420
		Сметная стоимость:				**378,44**	**5677**
72	22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.21 Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**1,5000**		**1239,33**	**1859**
		Накладные расходы	%	--		44,62	67
		Сметная прибыль	%	8		102,72	154
		Сметная стоимость:				**1386,66**	**2080**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	11-130301-0101 РСНБ РК 2015 прим	п.22 Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой /пенетрон/	м2	0,3900		38,77	15
		Итого оплата труда:				**37,89**	**15**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**–**
		Накладные расходы	%	--		22,67	9
		Сметная прибыль	%	8		4,92	2
		Сметная стоимость:				**66,36**	**26**
74	**22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.23 Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**0,4290**		**1444,23**	**620**
		Накладные расходы	%	--		51,99	22
		Сметная прибыль	%	8		119,70	51
		Сметная стоимость:				**1615,92**	**693**
75	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	п.24 Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024		394844,82	928
		Итого оплата труда:				**286009,99**	**672**
		Итого эксплуатация машин:				**2266,53**	**5**
		Итого материалов:				**107500,20**	**253**
		Накладные расходы	%	--		198220,66	466
		Сметная прибыль	%	8		47445,24	111
		Сметная стоимость:				**640510,72**	**1505**
76	**23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.25 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,3500**		**848,81**	**1995**
		Накладные расходы	%	--		30,56	72
		Сметная прибыль	%	8		70,35	165
		Сметная стоимость:				**949,72**	**2232**
77	**11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.26 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,1600**		**637,95**	**2654**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				569,92	2371
		Итого эксплуатация машин:				48,17	200
		Итого материалов:				38,42	160
		Накладные расходы	%	--		379,59	1579
		Сметная прибыль	%	8		81,40	339
		Сметная стоимость:				**1098,94**	**4572**
78	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**п.27 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,1600**		**1453,79**	**6048**
		Накладные расходы	%	--		52,34	218
		Сметная прибыль	%	8		120,49	501
		Сметная стоимость:				**1626,62**	**6767**
				Локальная смета №2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение			
				НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
79	13-080304-0203 РСНБ РК 2015 п.6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		4566,60	4567
		Итого оплата труда:				**1921,69**	**1922**
		Итого эксплуатация машин:				**694,65**	**695**
		Итого материалов:				**2146,27**	**2146**
		Накладные расходы	%	--		1016,49	1016
		Сметная прибыль	%	8		446,65	447
		Сметная стоимость:				**6029,74**	**6030**
80	**ПРАЙС-ЛИСТ №3 стр 10**	**п.7 Вводно-распределительный Щит на 22 модуля ЩРУЭ-4**	**шт**	**1,0000**		**3691,07**	**3691**
		Накладные расходы	%	--		132,88	133
		Сметная прибыль	%	8		305,92	306
		Сметная стоимость:				**4129,87**	**4130**
81	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**п.8 Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**811,95**	**812**
		Итого оплата труда:				**770,27**	**770**
		Итого эксплуатация машин:				**55,78**	**56**
		Итого материалов:				**5,50**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		370,78	371
		Сметная прибыль	%	8		94,62	95
		Сметная стоимость:				1277,35	1277
82	23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.9 Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**12386,47**	**12386**
		Накладные расходы	%	--		445,91	446
		Сметная прибыль	%	8		1026,59	1027
		Сметная стоимость:				13858,97	13859
83	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.10 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,0000		1764,97	22945
		Итого оплата труда:				827,83	10762
		Итого эксплуатация машин:				23,57	306
		Итого материалов:				913,56	11876
		Накладные расходы	%	--		430,61	5598
		Сметная прибыль	%	8		175,65	2283
		Сметная стоимость:				2371,22	30826
84	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**п.11 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2937,51**	**5875**
		Итого оплата труда:				1675,26	3351
		Итого эксплуатация машин:				84,89	170
		Итого материалов:				1196,95	2394
		Накладные расходы	%	--		848,57	1697
		Сметная прибыль	%	8		302,89	606
		Сметная стоимость:				4088,97	8178
85	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.12 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**382,36**	**2677**
		Накладные расходы	%	--		13,76	96

1	2	3	4	5	6	7	8
							14210
		Сметная прибыль	%	8		31,69	222
		Сметная стоимость:				**427,81**	**2995**
86	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.13 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		382,36	1147
		Накладные расходы	%	--		13,76	41
		Сметная прибыль	%	8		31,69	95
		Сметная стоимость:				**427,81**	**1283**
87	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.14 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1186,12	2372
		Накладные расходы	%	--		42,70	85
		Сметная прибыль	%	8		98,31	197
		Сметная стоимость:				1327,13	2654
88	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.15 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1246,30	1246
		Накладные расходы	%	--		44,87	45
		Сметная прибыль	%	8		103,29	103
		Сметная стоимость:				**1394,46**	**1394**
89	23-070204-1439 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	п.16 Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		6353,63	6354
		Накладные расходы	%	--		228,73	229
		Сметная прибыль	%	8		526,59	527
		Сметная стоимость:				**7108,95**	**7109**
90	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	п.17 Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		994,59	995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				902,04	902
		Итого эксплуатация машин:				114,59	115
		Итого материалов:				17,16	17
		Накладные расходы	%	--		435,78	436
		Сметная прибыль	%	8		114,43	114
		Сметная стоимость:				**1544,80**	**1545**
91	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.18 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,90**	**6824**
		Накладные расходы	%	--		245,66	246
		Сметная прибыль	%	8		565,56	566
		Сметная стоимость:				**7635,13**	**7635**
92	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.19 Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,32**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		142,64	143
		Сметная прибыль	%	8		328,40	328
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**4433**
93	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.20 Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		18,73	2
		Сметная прибыль	%	8		43,11	4
		Сметная стоимость:				**581,97**	**58**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
94	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**п.21 Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**264,53**	**1323**
		Итого оплата труда:				**251,01**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**11**
		Итого материалов:				**12,07**	**60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		120,82	604
		Сметная прибыль	%	8		30,83	154
		Сметная стоимость:				416,18	2081
95	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.22 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5,0000		201,05	1005
		Накладные расходы	%	--		7,24	36
		Сметная прибыль	%	8		16,66	83
		Сметная стоимость:				224,95	1125
96	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**п.23 Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	7,0000		714,94	5005
		Итого оплата труда:				588,69	4121
		Итого эксплуатация машин:				13,83	97
		Итого материалов:				114,38	801
		Накладные расходы	%	--		286,77	2007
		Сметная прибыль	%	8		80,14	561
		Сметная стоимость:				1081,85	7573
97	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**п.24 Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	7,0000		423,36	2964
		Накладные расходы	%	--		15,24	107
		Сметная прибыль	%	8		35,09	246
		Сметная стоимость:				473,69	3316
98	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**п.25 Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	9,0000		316,00	2844
		Итого оплата труда:				294,15	2647
		Итого эксплуатация машин:				2,23	20
		Итого материалов:				20,41	184
		Накладные расходы	%	--		141,80	1276
		Сметная прибыль	%	8		36,62	330
		Сметная стоимость:				494,43	4450