Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Основное здание комплекса.Архитектурные решения работы 2-1-2**

Договор подряда (контракт) № от 70/20 от 17.06.2020г.

Акт выполненных работ №26

за ноябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинис	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 13. Кровля									
1	**4**	**Е11-120101-1504**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**		**104,551**	**289,81**	**10,84**	**30300**	**1133**	**17480**	**10889**	**44485**
			м2 изолируемой поверхности			**111,79**	**1,42**	**11687**	**149**		**3295**	
	4.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	83,6408	136				11375,15		
	4.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0627	53700				3368,63		
2	**5**	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		**104,551**	**931,97**	**52,82**	**97439**	**5522**	**34572**	**53974**	**163526**
			м2 утепляемого покрытия			**548,48**	**12,65**	**57344**	**1323**		**12113**	
	5.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	210,1475	136				28580,06		
3	**6**	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**16,15313**	**20683**		**334095**		**334095**	**26728**	**360823**
4	**7**	**Е11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**		**10,196**	**16292,28**	**1743,66**	**166116**	**17778**	**121591**	**29015**	**210741**
			м3 утеплителя			**2623,28**	**469,88**	**26747**	**4791**		**15610**	
	7.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	10,5019	11578				121590,77		
5	**8**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**104,551**	**591,91**	**103,55**	**61885**	**10826**	**26466**	**25204**	**94056**
			м2 стяжки			**235,22**	**26,81**	**24593**	**2803**		**6967**	
	8.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,5996	13242				21182,3		
6	**9**	**Е11-120101-1702 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**104,551**	**1352,15**	**130,02**	**141369**	**13593**	**120033**	**10513**	**164032**
			м2 стяжки			**74,05**	**35,24**	**7742**	**3684**		**12150**	
	9.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,0646	13242				120033,06		

7	**10**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**23,1**	**591,91**	**103,55**	**13673**	**2392**	**5847**	**5569**	**20781**
			м2 стяжки			**235,22**	**26,81**	**5434**	**619**		**1539**	
	10.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,3534	13242				4680,12		
8	**11**	**Е11-120101-1702 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**23,1**	**1352,15**	**130,02**	**31235**	**3003**	**26521**	**2323**	**36242**
			м2 стяжки			**74,05**	**35,24**	**1711**	**814**		**2685**	
	11.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,0028	13242				26520,68		
9	**12**	**Е11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**		**102,057**	**112,04**	**1,11**	**11434**	**113**	**5849**	**5085**	**17841**
			м2 кровли			**53,61**	**0,55**	**5471**	**56**		**1322**	
	12.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0255	104676				2670,73		
	12.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0592	53700				3178,67		
10	**13**	**Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**		**102,057**	**1300,29**	**7,91**	**132704**	**807**	**120972**	**10275**	**154416**
			м2 кровли			**107,04**	**2,39**	**10924**	**244**		**11438**	
	13.1	2110-0403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	117,3655	1026				120417,05		
	13.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,4699	160				555,19		
11	**14**	**Е11-120101-0211**	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике**		**102,057**	**611,38**	**88,25**	**62396**	**9006**	**42056**	**12151**	**80511**
			м2 кровли			**111,05**	**18,36**	**11334**	**1874**		**5964**	
	14.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	309,2327	136				42055,65		
12	**15**	**С121-010203-0101 прим.**	**Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89(крошка мраморная)**		**8,1664**	**8907**		**72738**		**72738**		**78557**
				т							**5819**	
13	**16**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**66**	**3010,52**	**14,17**	**198694**	**935**	**123536**	**68513**	**288584**
			м2 покрытия			**1124,6**	**3,73**	**74224**	**246**		**21377**	
	16.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до	т	0,3762	323725				121785,35		
14	**17**	**С121-050106-2401**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005(для костыля кровельного)**		**0,1428128**	**305462**		**43624**		**43624**		**47114**
				т							**3490**	

15	**18**	**Е11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**		**130,2**	**614,86**	**16,35**	**80055**	**2129**	**35497**	**39640**	**129270**
			м примыканий			**325,88**	**5,05**	**42429**	**658**		**9576**	
	18.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,664	13959				9269,06		
	18.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	31,248	446				13936,61		
	18.3	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	76,818	160				12290,88		
16	**19**	**С121-100403-2206**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97**		**195,3**	**1363**		**266194**		**266194**		**287489**
				м2							**21296**	
17	**20**	**Е11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**		**0,135**	**749,41**	**51,42**	**101**	**7**	**37**	**54**	**168**
			м2 утепляемого покрытия			**424,63**	**12,65**	**57**	**2**		**12**	
	20.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,2714	136				36,9		
18	**21**	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		**80,0928**	**20683**		**1656559**		**1656559**		**1789084**
				м3							**132525**	
19	**22**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**23,1**	**591,91**	**103,55**	**13673**	**2392**	**5847**	**5569**	**20781**
			м2 стяжки			**235,22**	**26,81**	**5434**	**619**		**1539**	
	22.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,3534	13242				4680,12		
20	**23**	**Е11-120101-1702 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**23,1**	**1352,15**	**130,02**	**31235**	**3003**	**26521**	**2323**	**36242**
			м2 стяжки			**74,05**	**35,24**	**1711**	**814**		**2685**	
	23.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,0028	13242				26520,68		
21	**24**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**44,45**	**3496,33**	**21,69**	**155412**	**964**	**123058**	**29215**	**199397**
			м2 кровли			**706,18**	**8,23**	**31390**	**366**		**14770**	
	24.1	2105-0109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм	м2	51,1175	2347				119972,77		
	24.2	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой	1000	0,3156	5422				1711,16		
	24.3	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,889	1091				969,9		

22	**25**	**Е11-090401-0204**	**Покрытие кровельное из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м. Монтаж**		**15,47**	**1381,49**	**234,85**	**21372**	**3633**	**10914**	**5378**	**28889**
			м2 покрытия			**441,13**	**62,67**	**6824**	**969**		**2140**	
	25.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной	т	0,0093	473532				4395,32		
	25.2	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,7846	2248				6259,78		
23	**26**	**С121-050101-0402**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**		**0,3788912**	**277088**		**104986**		**104986**		**113385**
				т							**8399**	
24	**27**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**9,1079625**	**84,49**	**2,43**	**770**	**22**	**326**	**293**	**1147**
				м2		**46,29**	**0,28**	**422**	**3**		**85**	
	27.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	349597				286,57		
25	**28**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**9,1079625**	**145,6**	**3,44**	**1326**	**31**	**802**	**343**	**1803**
				м2		**54,1**	**0,55**	**493**	**5**		**134**	
	28.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0016	415648				681,43		
26	**29**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**15,47**	**591,91**	**103,55**	**9157**	**1602**	**3916**	**3729**	**13917**
			м2 стяжки			**235,22**	**26,81**	**3639**	**415**		**1031**	
	29.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,2367	13242				3134,26		
27	**30**	**Е11-120101-1702 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**15,47**	**556,77**	**53,54**	**8613**	**828**	**7313**	**641**	**9994**
			м2 стяжки			**30,49**	**14,51**	**472**	**224**		**740**	
	30.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,5523	13242				7313,28		
28	**31**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,0289289**	**15662,82**	**1421,46**	**453**	**41**	**1**	**390**	**911**
				т		**14210**	**619,88**	**411**	**18**		**67**	
	31.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0081	112				0,91		
29	**32**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,0300861**	**287486**		**8649**		**8649**		**9341**
				т							**692**	
30	**33**	**Е11-150112-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Проемы и арки. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**		**15,47**	**15466,9**	**238,13**	**239273**	**3684**	**64596**	**138060**	**407519**
				м2		**11053,21**	**102,21**	**170993**	**1581**		**30187**	
	33.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1346	26662				3588,41		
	33.2	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	78,7423	58				4567,05		

	33.3	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0356	287486				10229,04		
			Итого по разделу: 13. Кровля									**4811046**
			Раздел: 14. Парапет(лист 25 Узел 2)									
31	**34**	**Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны(Профилированная мембрана PLANTER geo)**		**66,82**	**249,68**	**0,22**	**16684**	**15**	**14225**	**1961**	**20136**
			м2 поверхности облицовки			**36,58**	**0,1**	**2444**	**7**		**1492**	
	34.1	2110-0404-0105	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	68,8246	140				9635,44		
	34.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	269,9528	17				4589,2		
32	**35**	**Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		**1,908**	**68564,09**	**1272,01**	**130820**	**2427**	**79580**	**37779**	**182088**
			м3 изоляции			**25583,36**	**469,88**	**48813**	**897**		**13488**	
	35.1	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,8698	31626				59135,56		
	35.2	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,1336	108047				14430,76		
	35.3	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,4412	326				2425,83		
33	**36**	**Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады. Устройство геотекстильного(Геотекстиль иглопробивной 500гр/м2)**		**93,2**	**631,81**	**0,22**	**58885**	**21**	**55455**	**2735**	**66549**
			м2 поверхности облицовки			**36,58**	**0,1**	**3409**	**9**		**4930**	
	36.1	2108-0102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	95,996	511				49053,96		
	36.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	376,528	17				6400,98		
34	**37**	**Е11-150109-0401**	**Фасады. Устройство гидроизоляционной мембраны**		**93,2**	**499,36**	**0,45**	**46540**	**42**	**39681**	**5469**	**56171**
			м2 поверхности облицовки			**73,15**	**0,2**	**6818**	**19**		**4161**	
	37.1	2110-0404-0105	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая	м2	191,992	140				26878,88		
	37.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с	шт.	753,056	17				12801,95		
35	**38**	**Прайс**	**Габионы**		**14,6**	**1785,71**		**26071**		**26071**		**28157**
				м2							**2086**	
			Итого по разделу: 14. Парапет(лист 25 Узел 2)									**353101**
			Раздел: 15. Внутренняя отделка									
36	**39**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**103,722**	**569,39**	**5,59**	**59059**	**580**	**12350**	**37143**	**103898**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**444,74**	**2,89**	**46129**	**300**		**7696**	
	39.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,6223	19844				12349,56		

37	**40**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**103,722**	**1453,68**	**19,78**	**150779**	**2052**	**47822**	**81259**	**250600**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**972,84**	**6,45**	**100905**	**669**		**18563**	
	40.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1180,875	38				44873,25		
38	**41**	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная водно-дисперсионной краской по штукатурке**		**103,722**	**764,24**	**3,28**	**79268**	**340**	**17280**	**49454**	**139021**
			м2 окрашиваемой поверхности			**594,36**	**1,64**	**61648**	**170**		**10298**	
	41.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0078	502636				3910,08		
	41.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,7206	613				7184,72		
	41.3	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,0537	315				6001,93		
39	**42**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**2,19**	**569,39**	**5,59**	**1247**	**12**	**261**	**784**	**2194**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**444,74**	**2,89**	**974**	**6**		**162**	
	42.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0131	19844				260,75		
40	**43**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**2,19**	**1453,68**	**19,78**	**3184**	**43**	**1010**	**1716**	**5291**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**972,84**	**6,45**	**2131**	**14**		**392**	
	43.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	24,9332	38				947,46		
41	**44**	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**2,19**	**782,24**	**3,28**	**1713**	**7**	**404**	**1044**	**2978**
			м2 окрашиваемой поверхности			**594,36**	**1,64**	**1302**	**4**		**221**	
	44.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	502636				82,56		
	44.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2475	613				151,7		
	44.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4023	413				166,15		
42	**45**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**21,832**	**3515,12**	**35,08**	**76742**	**766**	**42737**	**26894**	**111927**
			м2 поверхности облицовки			**1522,51**	**17,3**	**33239**	**378**		**8291**	
	45.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	21,832	1694				36983,41		
43	**46**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**35,13**	**569,39**	**5,59**	**20003**	**196**	**4183**	**12580**	**35190**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**444,74**	**2,89**	**15624**	**102**		**2607**	
	46.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,2108	19844				4182,72		

44	**47**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**35,13**	**1453,68**	**19,78**	**51068**	**695**	**16197**	**27522**	**84877**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**972,84**	**6,45**	**34176**	**226**		**6287**	
	47.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	399,9551	38				15198,29		
45	**48**	**Е11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по**		**35,13**	**782,24**	**3,28**	**27480**	**115**	**6485**	**16750**	**47768**
			м2 окрашиваемой поверхности			**594,36**	**1,64**	**20880**	**57**		**3538**	
	48.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0026	502636				1324,32		
	48.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,9697	613				2433,42		
	48.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,4534	413				2665,25		
46	**49**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**171,456**	**569,39**	**5,59**	**97626**	**958**	**20414**	**61399**	**171747**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**444,74**	**2,89**	**76253**	**496**		**12722**	
	49.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,0287	19844				20414,24		
47	**50**	**Е11-150203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими**		**171,456**	**1453,68**	**19,78**	**249242**	**3392**	**79052**	**134323**	**414251**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**972,84**	**6,45**	**166799**	**1105**		**30685**	
	50.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1952,0266	38				74177,01		
48	**51**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**171,456**	**3515,12**	**35,08**	**602688**	**6015**	**335630**	**211208**	**879008**
			м2 поверхности облицовки			**1522,51**	**17,3**	**261043**	**2967**		**65112**	
	51.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	171,456	1694				290446,46		
49	**52**	**Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**		**131,73**	**1022,31**	**4,76**	**134669**	**627**	**38618**	**76580**	**228149**
			м2			**724,39**	**2,29**	**95424**	**301**		**16900**	
	52.1	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	329,325	90				29639,25		
	52.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого	кг	38,2017	235				8977,4		
50	**53**	**Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**677,19**	**90,74**	**2,46**	**61449**	**1666**	**10944**	**39761**	**109306**
			м2 отделываемой поверхности			**72,12**	**1,27**	**48839**	**862**		**8097**	
	53.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,4063	19844				8062,9		
	53.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,0112	575				2881,44		
51	**54**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		**677,19**	**838,95**	**4,85**	**568127**	**3282**	**186648**	**303417**	**941268**
			м2 отделываемой поверхности			**558,48**	**1,59**	**378197**	**1074**		**69724**	
	54.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1892,7461	86				162776,16		
52	**55**	**Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная водно-дисперсионной краской по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**170,08**	**625,75**	**1,61**	**106428**	**274**	**32713**	**58862**	**178514**

			м2 окрашиваемой поверхности			**431,8**	**0,81**	**73441**	**137**		**13223**	
55.1		2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0151	502636				7608,46		
55.2		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	22,1104	613				13553,68		
55.3		2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35,7168	315				11250,79		
53	**56**	**Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**97,49**	**646,33**	**1,61**	**63011**	**157**	**20758**	**33740**	**104491**
			м2 окрашиваемой поверхности			**431,8**	**0,81**	**42096**	**79**		**7740**	
56.1		2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0087	502636				4361,18		
56.2		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,6737	613				7768,98		
56.3		2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,4729	413				8455,31		
54	**57**	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**462,62**	**106,58**	**0,78**	**49307**	**361**	**3789**	**36271**	**92424**
			м2 окрашиваемой поверхности			**97,61**	**0,39**	**45157**	**181**		**6846**	
57.1		2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0786	31785				2499,74		
57.2		2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,4019	88				651,37		
55	**58**	**Е11-150108-2002 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки натяжные многоуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**1129,31**	**8130,46**	**7,83**	**9181815**	**8838**	**8465330**	**566117**	**10527766**
						626,62	**0**	**707646**	**0**		**779835**	
58.1		2203-0301-0604	Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	1106,7238	7649				8465330,35		
56	**106**	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**6,72**	**2563,16**	**551,52**	**17224**	**3706**	**5707**	**7917**	**27153**
						1162,41	**146,63**	**7811**	**985**		**2011**	
106.1		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,9808	226				1351,66		
106.2		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,903	1080				3135,28		
57	**107**	**С121-090102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**4,41**	**5643**		**24886**		**24886**	**1991**	**26876**
58	**108**	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**2,31**	**4459**		**10300**		**10300**	**824**	**11124**
59	**109**	**Е11-150108-2002 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки натяжные многоуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**10,1**	**8130,46**	**7,83**	**82118**	**79**	**75710**	**5063**	**94155**
						626,62	**0**	**6329**	**0**		**6974**	

109.1		2203-0301-0604	Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	9,898	7649				75709,8		
60	**110**	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву (окраска золотисой краской и белой краской)**		**5,9538**	**472,79**	**1,61**	**2815**	**10**	**980**	**1464**	**4621**
			м2 окрашиваемой поверхности			**306,51**	**0,81**	**1825**	**5**		**342**	
110.1		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5001	613				306,57		
110.2		2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6075	413				663,91		
61	**117**	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**		**3,78**	**2563,16**	**551,52**	**9689**	**2085**	**3210**	**4453**	**15273**
				м2		**1162,41**	**146,63**	**4394**	**554**		**1131**	
117.1		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,3642	226				760,31		
117.2		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,633	1080				1763,6		
62	**118**	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**3,78**	**4459**		**16855**		**16855**	**1348**	**18203**
63	**119**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**55,3**	**2621,46**	**14,47**	**144967**	**800**	**74244**	**63214**	**224835**
			м2 потолка			**1264,42**	**5,71**	**69923**	**315**		**16654**	
119.1		2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	98,434	60				5906,04		
119.2		2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	56,959	522				29732,6		
119.3		2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,977	917				4563,91		
119.4		2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	158,346	138				21851,75		
64	**120**	**Е11-150108-2002 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки натяжные многоуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**		**12,1**	**8130,46**	**7,83**	**98379**	**95**	**90702**	**6066**	**112800**
				м2		**626,62**	**0**	**7582**	**0**		**8356**	
120.1		2203-0301-0604	Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	11,858	7649				90701,84		
65	**131**	**Прайс**	**Зеркало**		**3**	**24801,59**		**74405**		**74405**		**80357**
				м2							**5952**	
66	**132**	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**		**7,56**	**2563,16**	**551,52**	**19377**	**4169**	**6420**	**8907**	**30547**
				м2		**1162,41**	**146,63**	**8788**	**1108**		**2263**	
132.1		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	6,7284	226				1520,62		
132.2		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,2659	1080				3527,19		

67	**133**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**7,56**	**1666,97**	**78,6**	**12602**	**594**	**3145**	**8219**	**22487**
				м2		**1172,31**	**35,7**	**8863**	**270**		**1666**	
133.1		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8144	1080				1959,55		
133.2		2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	22,9068	41				939,18		
68	**134**	**Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**3,78**	**1406,64**	**109,08**	**5317**	**412**	**1130**	**3573**	**9601**
				м2		**998,73**	**51,51**	**3775**	**195**		**711**	
134.1		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6804	1080				734,83		
134.2		2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	6,6906	41				274,31		
69	**135**	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		**7,56**	**4459**		**33710**		**33710**		**36407**
				м2							**2697**	
70	**136**	**С121-090102-0122**	**Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		**3,78**	**5783**		**21860**		**21860**		**23609**
				м2							**1749**	
			Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка									**15168716**
			Раздел: 18. Крыльца									
71	**197**	**Е11-110101-3107**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**		**100,1**	**3218,82**	**96,57**	**322203**	**9667**	**55426**	**245132**	**612722**
				м2 покрытия		**2568,54**	**36,64**	**257111**	**3668**		**45387**	
197.1		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,5025	20310				50825,78		
72	**198**	**Е11-150108-1001**	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**		**6,6**	**26499,09**	**3291,37**	**174894**	**21723**	**16234**	**123913**	**322711**
				м2 облицовки		**20748**	**2720,35**	**136937**	**17954**		**23905**	
198.1		2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,2376	19844				4714,93		
198.2		2105-0307-1023	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	1,782	1039				1851,5		
198.3		2110-0501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	5,28	1512				7983,36		
73	**199**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**0,5**	**1752,05**	**134,46**	**876**	**67**	**259**	**546**	**1536**
				м2 покрытия		**1100,54**	**62,05**	**550**	**31**		**114**	
199.1		2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,825	58				221,85		
74	**200**	**С122-010101-0327**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**		**82,5**	**12929**		**1066643**		**1066643**		**1151974**

				м2							85331	
75	201	С122-010101-0703	**Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-2012**		24,2	89753		2172023		2172023		2345784
				м2							173762	
76	210	Е11-110101-3107	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**		10,65	3218,82	96,57	34280	1028	5897	26080	65190
				м2 покрытия		2568,54	36,64	27355	390		4829	
210.1		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2663	20310				5407,54		
77	211	С122-010101-0327	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**		10,65	12929		137694		137694		148709
				м2							11016	
78	214	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**		4	277,45	3,27	1110	13	207	616	1864
				болт		222,5	0,69	890	3		138	
214.1		2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002	622632				104,6		
214.2		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,24	230				55,2		
214.3		2204-0301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,056	708				39,65		
79	215	С121-130205-0902	**Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл**		4	16599		66396		66396		71708
				шт.							5312	
80	216	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,212	84,49	2,43	102	3	43	39	153
				м2		46,29	0,28	56	0		11	
216.1		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	349597				38,13		
81	217	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,212	145,6	3,44	176	4	107	46	240
				м2		54,1	0,55	66	1		18	
217.1		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	415648				90,68		
			Итого по разделу: 18. Крыльца									4722591
			Раздел: 22. Отмостка									
82	262	Е11-270601-0403	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство**		31,2	4090,59	68,52	127627	2138	124588	1461	139415
				м2 покрытия		28,85	14,52	900	453		10327	
262.1		2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	7,644	16248				124199,71		
83	263	Е11-270601-0301	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**		31,2	15,08	0,6	471	19	0	497	1045
				м2 покрытия		14,48	0,26	452	8		77	
84	264	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,06656	287486		19135		19135		20666
				т							1531	
			Итого по разделу: 22. Отмостка									161126
			ИТОГО:									25216580

Всего	Тенге		**25 216 580,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**378 248,70**
Итого :	Тенге		**25 594 828,70**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**563 086,23**
ИТОГО:			**26 157 914,93**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**523 158,30**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**26 681 073,23**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**3 201 728,79**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**29 882 802,02**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**29 882 802,02**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Электромонтажные работы смета 2-1-5**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №38

за ноябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	29	Ц13-080303-1011 Изм. и доп. вып. 17	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне		11	6322,81	109,25	69551	1202	37945	22157	99044
				пускатель		2764	33,56	30404	369		7337	
2	36	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		19	1997,46	785,99	37952	14934	2569	22058	64811
				шт.		1076,25	536,21	20449	10188		4801	
3	38	Ц13-080305-0317 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам		24	2140,57	585,49	51374	14052	3571	31281	89267
				шт.		1406,3	403,92	33751	9694		6612	
4	42	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		13	1997,46	785,99	25967	10218	1758	15093	44344
				шт.		1076,25	536,21	13991	6971		3285	
5	44	Ц13-080305-0406 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)		7	2344,1	782,31	16409	5476	1289	9615	28105
				шт.		1377,6	530,04	9643	3710		2082	
6	46	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		52	1997,46	785,99	103868	40872	7031	60370	177377
				шт.		1076,25	536,21	55965	27883		13139	
7	49	Ц13-080305-0410 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках		5	6915,17	1041,43	34576	5207	9924	16616	55287

				шт.		3888,85	726,71	19444	3634		4095	
8	51	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		170	1997,46	785,99	339567	133619	22986	197365	579887
				шт.		1076,25	536,21	182963	91156		42955	
9	59	Ц13-080305-0411 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках		26	7837,32	1303,48	203770	33890	51607	102179	330426
				шт.		4548,95	909,36	118273	23643		24476	
10	61	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 17	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования		15	1143,75	61,52	17156	923	951	11062	30475
				шт.		1018,85	5,37	15283	81		2257	
11	65	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		4	1620,82	167,82	6483	671	72	4326	11674
				шт.		1435	67,12	5740	268		865	
12	67	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		4	3941,81	86,23	15767	345	3942	8362	26060
				шт.		2870	33,56	11480	134		1930	
13	70	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		65	432,31	3,28	28100	213	837	19539	51450
				шт.		416,15	1,34	27050	87		3811	
14	72	Ц13-080305-0104 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		10	541,15	4,18	5411	42	60	3833	9983
				шт.		530,95	1,34	5310	13		740	
15	74	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		20	1102,64	16,98	22053	340	2197	14100	39045
				шт.		975,8	3,36	19516	67		2892	
16	76	Ц13-080303-1405 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель универсальный взрывозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне		28	6184,22	107,22	173158	3002	57764	81599	275137
				шт.		4014	33,56	112392	940		20381	
17	78	С123-070218-1804	прим. Светорегулятор 600 W TEKSAN		26	1006		26156		26156		28248
				шт.							2092	
18	79	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		80	516,31	3,28	41305	263	2010	28180	75044
				шт.		487,9	1,34	39032	107		5559	
19	81	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		43	1099,15	18,62	47263	801	4503	30335	83807
				шт.		975,8	4,03	41959	173		6208	
20	83	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		4	971,65	9,85	3887	39	116	2698	7111
				шт.		932,75	4,03	3731	16		527	

21	85	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		60	708,14	0	42489	0	249	25766	73715
				шт.		704	0	42240	0		5460	
22	98	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2725,86	25,13	21807	201	10718	7839	32018
				шт.		1361	0	10888	0		2372	
23	104	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		9	6253,22	47,81	56279	430	19723	26011	88873
				шт.		4014	0	36126	0		6583	
24	108	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		220	333,72	149,41	73418	32869	10145	29462	111111
				м кабеля		138,2	47,8	30404	10516		8230	
25	134	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		115	39,34	9,03	4524	1038	307	2594	7687
				шт.		27,64	3,69	3179	425		569	
26	142	Ц13-080201-2702 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		15	10580,05	82,09	158701	1231	12359	104842	284626
				шт.		9674	33,56	145110	503		21083	
27	178	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		226	503,37	21,95	113761	4960	60419	35873	161604
				м		214,08	6,38	48382	1441		11971	
28	180	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		80	685,41	26,87	54833	2150	33416	14356	74724
				м		240,84	8,39	19267	671		5535	
29	182	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		750	373,27	15,38	279953	11535	97823	124822	437157
				м		227,46	3,69	170595	2769		32382	
30	184	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		62	500,01	21,95	31000	1361	14708	11036	45399
				м		240,84	6,38	14932	395		3363	
31	186	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		5	6253,22	47,81	31266	239	10957	14450	49374
				шт.		4014	0	20070	0		3657	
			Итого по разделу: 2. Силовое электрооборудование и электроосвещение									3472870

			ИТОГО:					2137804	322122	508112	1077819	3472870

Всего	Тенге		**3 472 870,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**52 093,05**
Итого :	Тенге		**3 524 963,05**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**77 549,19**
ИТОГО:			**3 602 512,24**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**72 050,24**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**3 674 562,48**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**440 947,50**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**4 115 509,98**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**4 115 509,98**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Освещение фасадов работы смета 2-1-7**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №40

за ноябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Видеонаблюдение									
1	15	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	276384		165830		165830	13266	179097
2	16	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,045	253895		11425		11425	914	12339
3	18	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	345	90		31050		31050	2484	33534
4	20	С123-061705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	211,42	200		42284		42284	3383	45667
			ИТОГО:									270637,23

Всего	Тенге		**270 637,23**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**4 059,56**
Итого :	Тенге		**274 696,79**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**6 043,33**
ИТОГО:			**280 740,12**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**5 614,80**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**286 354,92**

НДС 12%	Тенге	**12%**	**34 362,59**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**320 717,51**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**320 717,51**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Транспорт строительных материалов (по основному договору) смета 2-3-2**

Доп.соглашение №3 от 28.04.2021год к договору подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №45

за май 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинис	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Атомобильные перевозки в пределах г.Жезказгана									
1	1	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /40 км/	т·км	379699,1352	24		9112779			729022	9841802
2	2	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /40 км/	т·км	93682,91016	30		2810487			224839	3035327
3	3	С3412-401-0219	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /55 км/	т·км	195042,7964	37		7216584			577327	7793911
4	4	С3411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /55 км/	т·км	277491,5786	26		7214781			577182	7791964
5	5	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /40 км/	т·км	3500,99988	30		105030			8402	113432

6	6	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /40 км/	т·км	1552,99956	30		46590			3727	50317
7	7	С3411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /55 км/	т·км	56,07063	26		1458			117	1574
8	8	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /40 км/	т·км	2722,69032	30		81681			6535	88216
			Итого по разделу: 4. Атомобильные перевозки в пределах г.Жезказгана									**28716539**
			Раздел: 5. Атомобильные перевозки в пределах Карагандинской области									
9	9	С3411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км /540 км/	т·км	264290,5843	23		6078683			486294	6564978
			Итого по разделу: 5. Атомобильные перевозки в пределах Карагандинской области									**6564978**
			Раздел: 6. Железнодорожные перевозки									
10	10	С3422-301-0117	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 201 до 220 км	вагон	136,71	145175		19846874			1587750	21434624
11	11	С3421-202-0715	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1301 до 1350 км, загрузка вагона 15 т /1311 км/	т	979,98936	23413		22944491			1835559	24780050
12	12	С3424-201-0106	Погрузка груза всякого на поддонах или в готовых пакетах при железнодорожных перевозках	т	979,98936	642		629153			50332	679485

13	13	С3424-201-0206	Разгрузка груза всякого на поддонах или в готовых пакетах при железнодорожных перевозках	т	979,98936	625		612493				661493
											48999	
14	14	С3421-202-0615	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1251 до 1300 км, загрузка вагона 15 т /1273 км/	т	79,420047	22663		1799897				1943888
											143991	
15	15	С3424-201-0106	Погрузка груза всякого на поддонах или в готовых пакетах при железнодорожных перевозках	т	79,420047	642		50988				55067
											4079	
16	16	С3424-201-0206	Разгрузка груза всякого на поддонах или в готовых пакетах при железнодорожных перевозках	т	79,420047	625		49637				53609
											3971	
17	17	С3421-202-0615	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных	т	37,907079	22663		859088				927816
											68727	
18	18	С3424-201-0106	Погрузка груза всякого на поддонах или в готовых пакетах при железнодорожных перевозках	т	37,907079	642		24336				26283
											1947	
19	19	С3424-201-0206	Разгрузка груза всякого на поддонах или в готовых пакетах при железнодорожных перевозках	т	37,907079	625		23692				25587
											1895	
20	20	С3422-201-0140	Провозная плата за перевозку цемента в специализированных вагонах (хоппер-цементовоз) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 921 до 960 км	т	413	22182		9161166				9922835,64
											761669,64	
21	21	С3424-201-0101	Погрузка строительных грузов в мешках и кулях от 31 до 50 кг при железнодорожных перевозках	т	413	1192		492296				531769,405
											39473,405	
22	22	С3424-201-0201	Разгрузка строительных грузов в мешках и кулях от 31 до 50 кг при железнодорожных перевозках	т	413	1037		428281				462553
											34272	
			Итого по разделу: 6. Железнодорожные перевозки									61505060,05
			Всего					Тенге				**96 786 577,05**

Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**1 451 798,66**
Итого :	Тенге		**98 238 375,70**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**2 161 244,27**
ИТОГО:			**100 399 619,97**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**2 007 992,40**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**102 407 612,37**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**12 288 913,48**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**114 696 525,85**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**114 696 525,85**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел стройтельства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Водопровод и канализация работы смета 2-1-3**

Договор подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №54

за июнь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинис	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		61	999,31	0,14	60958	9	1938	57831	128292
				шт.		967,4	0	59011	0		9503	
2	2	С123-030102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96		61	7603		463783		463783		500886
				шт.							37103	
3	3	Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды		10	6234,33	148,84	62343	1488	47	60316	132472
				комплект		6080,8	73,92	60808	739		9813	
4	4	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		2	2549,5	68,25	5099	137	651	4293	10143
				комплект		2155,92	34,39	4312	69		751	
5	5	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94		2	4827		9654		9654		10426
				шт.							772	
6	6	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка		5	1538,91	64,32	7695	321	1151	6256	15067
				комплект		1244,34	32,3	6222	161		1116	
7	7	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96		5	10916		54580		54580		58946
				шт.							4366	
8	8	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	2091,46	30,56	31372	458	337	29974	66254
				м трубопровода		2038,45	0,6	30577	9		4908	

9	9	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,85	513		7618		7618		8227
											609	
10	10	Е11-160603-0103 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	612,74	8,14	613	8	17	577	1285
						587,96	1,24	588	1		95	
11	11	С123-040103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	25078		25078		25078		27084
											2006	
12	12	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36,08	812,44	3,4	29313	122	196	28453	62387
						803,6	1,09	28994	39		4621	
13	13	С123-010805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN110, толщиной стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	36,08	1486		53615		53615		57904
											4289	
14	14	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,56	841,81	1,4	8890	15	25	8678	18973
						838,04	0,47	8850	5		1405	
15	15	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	10,56	400		4224		4224		4562
											338	
16	16	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	707		10605		10605		11453
											848	
17	17	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	202	142		28684		28684		30979
											2295	
18	18	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	78	97		7566		7566		8171
											605	
19	19	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	3002,11	90,49	66046	1991	4768	59082	135138
						2694,9	45,44	59288	1000		10010	

20	20	С123-030102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	22	8942		196724		196724		212462
											15738	
21	21	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	1100		24200		24200		26136
											1936	
22	22	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13	3733,78	180,21	48539	2343	6918	39651	95245
						3021,42	90,92	39278	1182		7055	
23	23	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	19794		257322		257322		277908
											20586	
24	24	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	1850,38	223,73	20354	2461	2843	15960	39219
						1368,18	112,3	15050	1235		2905	
25	25	С123-030102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	11	28559		314149		314149		339281
											25132	
26	26	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	11	766		8426		8426		9100
											674	
27	27	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	593,96	27,79	594	28	18	551	1237
						548,58	13,82	549	14		92	
28	28	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	42103		42103		42103		45471
											3368	
29	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1919,23	18,47	384	3	298	82	503
						410,45	7,32	82	1		37	
30	30	С123-040905-1204	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4427		8854		8854		9562
											708	
31	31	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып.	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2875,16	0	2875	0	2426	441	3581
						449,57	0	450	0		265	
32	32	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19393,74	231,59	19394	231	17930	1281	22329
						1232,55	74,22	1233	74		1654	

33	33	С123-020301-1016	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x1/2x50, PN 16	шт.	2	1062		2124		2124	170	2294
34	34	С123-020401-1109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32	шт.	1	96		96		96	8	104
35	35	С123-021104-2801	Ниппель, d=42 мм	кг	2	1585		3170		3170	254	3424
36	36	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	20557		61671		61671	4934	66605
			ИТОГО:									2443110

Всего	Тенге		**2 443 110,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**36 646,65**
Итого :	Тенге		**2 479 756,65**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**54 554,65**
ИТОГО:			**2 534 311,30**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**50 686,23**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**2 584 997,52**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**310 199,70**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**2 895 197,22**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**2 895 197,22**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Освещение фасадов работы смета 2-1-7**

Договор подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №58

за июнь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинис	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080305-0903 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	7105,04	337,54	7105	337	1028	4229	12241
				шт.		5740	134,24	5740	134		907	
2	2	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	6106		6106		6106		6594
				шт.							488	
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		10	1447,68	0	14477	0	127	10332	26794
				шт.		1435	0	14350	0		1985	
4	4	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1545		1545		1545		1669
				шт.							124	
5	5	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1089		1089		1089		1176
				шт.							87	
6	6	С123-070208-0118	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО		1	3575		3575		3575		3861
				шт.							286	
7	7	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		7	4122		28854		28854		31162
				шт.							2308	

8	8	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	64	8064,71 4305	2551,35 1772,62	516141 275520	163287 113448	77335	280057 63696	859894
9	9	Прайс-лист ТОО "КазСветГрупп " г.Алматы 2020г.	Светильник прожекторного типа светодиодный, марки WALLWASH R LED 30 35Вт IP 65	шт.	24	145625		3495000		3495000	279600	3774600
10	10	Прайс-лист ТОО "КазСветГрупп " г.Алматы 2020г.	Светильник прожекторного типа светидиодный, марки VIZOR LED 30D30 2700K 26Вт IP 65	шт.	16	109491,07		1751857		1751857	140149	1892006
11	11	Прайс-лист ТОО "КазСветГрупп " г.Алматы 2020г.	Светильник прожекторного типа светодиодный, марки TETRA LED 2/13 D12 26Вт IP 65	шт.	24	143616,07		3446786		3446786	275743	3722529
12	12	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	6253,22 4014	47,81 0	375193 240840	2869 0	131485	173405 43888	592486
13	13	С123-070202-0521	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	60	887		53220		53220	4258	57478
14	14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	815	333 138,2	149,41 47,8	271395 112633	121769 38957	36993	109145 30443	410983
15	15	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	276384		46985		46985	3759	50744
			ИТОГО:									

Всего	Тенге		**11 444 466,03**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**171 666,99**
Итого :	Тенге		**11 616 133,02**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**255 554,93**

ИТОГО:			**11 871 687,95**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**237 433,76**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**12 109 121,71**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**1 453 094,60**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**13 562 216,31**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**13 562 216,31**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации работы смета 6-1-1**

Договор подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №64

за июнь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата	эксплуата зарплата	Всего зарплата	эксплуат зарплата	материал оборудов	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с		0,1418	62489	0	8861	0	412	8365	18604
			км трубопровода			59585,5	0	8449	0		1378	
			ИТОГО:									18604

Всего	Тенге		**18 604,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**279,06**
Итого :	Тенге		**18 883,06**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**415,43**
ИТОГО:			**19 298,49**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**385,97**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**19 684,46**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**2 362,13**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**22 046,59**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**22 046,59**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)