Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52/21 от 21.04.2021года**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Акт выполненных работ №4

за июнь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ										
18	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		291,150796	62801,27	3918,07	18284640	1140749	14059532	3103309	23098984
		ИР - 92% , СП - 8%				10593,68	867,36	3084358	252533		1711036	
19	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		575,18	-441,75	0,00	-254086	0	0	-236300	-529616
		ИР - 92% , СП - 8%				-441,75	0,00	-254086	0		-39231	3
20	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные/УЗЕЛ А/ЛИСТ 26/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160	м3		51,7662	49780,00	0,00	2576921	0	2576921	0	2783075
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		206154	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,353	560589,68	3621,55	758478	4900	617174	128227	957641
		ИР - 93% , СП - 8%				100816,13	1089,24	136404	1474		70936	
22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ЗП-1/. Установка	т		0,589375	369015,19	2002,39	217488	1180	0	197299	447971
		ИР - 92% , СП - 8%				367012,80	855,69	216308	504		33183	

23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,589375	456152,00	0,00	268845	0	268845	0	290352
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		21508	
24	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		10,049	204433,59	2730,85	2054353	27442	199822	1265746	3585707
		ПР - 60%, СН - 8%				181818,00	728,93	1827089	7325		265608	
25	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		10,049	435218,00	0,00	4373506	0	4373506	0	4723386
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		349880	
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		708,8	22965,60	4514,37	16278017	3199785	6538262	6794869	24918714
		ПР - 93%, СН - 8%				9226,82	1081,18	6539970	766340		1845829	
27	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1143,55	ПЕРЕГОРОДКИ						
		ПР - 93%, СН - 8%				4097,98	415,55	4686245	475202	1191545	2911753	8205840
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитный участок МП-1/ЛИСТ 26/ Пояса без опалубки.Устройство	м3		11,78	2640,46	97,43	3019498	111416		607843	
		ПР - 91%, СН - 8%				49574,88	6479,44	583992	76328	418690	94332	732589
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,899	7553,00	1246,75	88974	14687		54266	
		СН - 8%				389901,00	0,00	350521	0	350521	0	378563
30	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т		1,054	0,00	0,00	0	0		28042	
		ПР - 91%, СН - 8%				1328637,19	2002,39	1400384	2111	1011442	352837	1893479
31	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К ПЛИТЕ Пояса без опалубки./из раствора м50/ Устройство	м3		3,6	367012,80	855,69	386831	902		140258	
		ПР - 91%, СН - 8%				35578,03	6479,44	128081	23326	77564	28828	169462
						7553,00	1246,75	27191	4488		12553	

32	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,111	425973,00	0,00	47283	0	47283	0	51066
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		3783	
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,214	1143808,90	10410,06	244775	2228	222692	23953	290226
		НР - 118%, СН - 8%				92778,56	2077,63	19855	445		21498	
34	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций		ПЕРЕМЫЧКИ							
		НР - 118%, СН - 8%			477	898,06	387,94	428375	185047	119680	191205	669146
35	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		22,516	259,22	80,48	123648	38389		49565	
		СН - 8%				129097,00	0,00	2906748	0	2906748	0	3139288
36	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций		835	0,00	0,00	0	0		232540	
		НР - 118%, СН - 8%				898,06	387,94	749880	323930	209501	334710	1171355
37	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		33,446	259,22	80,48	216449	67201		86765	
		СН - 8%				129097,00	0,00	4317778	0	4317778	0	4663200
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20/	м3		Балка монолитная Б-1/10шт/							
		НР - 91%, СН - 8%			60	91666,46	9964,33	5499988	597860	3414804	1459798	7516568
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7332	24788,74	1947,48	1487324	116849		556783	
		СН - 8%				391464,00	0,00	287021	0	287021	0	309983
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1012	0,00	0,00	0	0		22962	
		СН - 8%				408502,00	0,00	41340	0	41340	0	44647
41	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0924	0,00	0,00	0	0		3307	
		СН - 8%				498437,00	0,00	46056	0	46056	0	49740
						0,00	0,00	0	0		3684	

42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,8344	29846,41	1769,63	24904	1477	320	21465	50078
		НР - 91%; СП - 8%				27692,78	576,13	23107	481		3709	
43	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильзы/Лист 10/ Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,58128	1156695,54	26575,95	672364	15448	607084	50820	781038
		НР - 91%; СП - 8%				85727,60	10346,15	49832	6014		57855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66973897	6077013	43904131	16722851	90392482
								16992753	1389048	0	6695738	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ

44	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций		353	5608,48	1448,72	1979793	511398	1013530	655295	2845896
		НР - 118%; СП - 8%				1288,57	284,62	454865	100471		210808	
45	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		2293,494	14431,00	0,00	33097412	0	33097412	0	35745205
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2647793	
46	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов		0,3733	803090,93	18658,77	299794	6966	154940	163659	500529
		НР - 118%; СП - 8%				369376,00	2158,32	137888	806		37076	
		УМ-1/2+2+2+2+3шт/										
47	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3		2,97	57870,08	4183,41	171874	12425	126574	32179	220377
		НР - 91%; СП - 8%				11068,86	837,36	32875	2487		16324	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11968	408502,00	0,00	48890	0	48890	0	52801
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3911	
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,65208	391464,00	0,00	255266	0	255266	0	275687
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20421	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,77176	29846,41	1769,63	23034	1366	296	19853	46318

		НР - 91%; СП - 8%											
		УМ-2/6+6+6+6+6шт/				**27692,78**	**576,13**	**21372**	**445**		**3431**		
51	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м3**		**4,5**	**57870,08**	**4183,41**	**260415**	**18825**	**191780**	**48756**	**333905**	
		НР - 91%; СП - 8%				**11068,86**	**837,36**	**49810**	**3768**		**24734**		
52	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1512**	**408502,00**	**0,00**	**61766**	**0**	**61766**	**0**	**66707**	
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**4941**		
53	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,08**	**391464,00**	**0,00**	**422781**	**0**	**422781**	**0**	**456603**	
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**33822**		
54	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2312**	**29846,41**	**1769,63**	**36747**	**2178**	**474**	**31672**	**73893**	
		НР - 91%; СП - 8%				**27692,78**	**576,13**	**34095**	**709**		**5474**		
		УМ-3/2+2+2+2+2шт/											
55	**Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м3**		**6,7**	**57870,08**	**4183,41**	**387730**	**28029**	**285540**	**72592**	**497148**	
		НР - 91%; СП - 8%				**11068,86**	**837,36**	**74161**	**5610**		**36826**		
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,52**	**408502,00**	**0,00**	**212421**	**0**	**212421**	**0**	**229415**	
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**16994**		
57	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,578**	**391464,00**	**0,00**	**617730**	**0**	**617730**	**0**	**667148**	
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**49418**		
58	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,1764**	**331233,00**	**0,00**	**58430**	**0**	**58430**	**0**	**63104**	
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**4674**		
59	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,098**	**29846,41**	**1769,63**	**62618**	**3713**	**806**	**53970**	**125915**	

		ПР - 91%, СП - 8%											
		УМ-4-1шт				27692,78	576,13	58099	1209		9327		
61	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3		1,5	56385,13	4183,41	84578	6275	61700	16252	108896	
		ПР - 91%, СП - 8%				11068,86	837,36	16603	1256		8066		
62	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,13114	331233,00	0,00	43438	0	43438	0	46913	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3475		
63	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т		4,48	1122311,19	2002,39	5027954	8970	4537345	441780	5907313	
		ПР - 91%, СП - 8%				107508,80	855,69	481639	3833		437579		
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03197	389901,00	0,00	12465	0	12465	0	13462	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		997		
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,15215	391464,00	0,00	59561	0	59561	0	64326	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4765		
66	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0,6	21340,35	2598,56	12804	1559	8949	2491	16519	
		ПР - 92%, СП - 8%				3827,39	685,82	2296	411		1224		
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/Хомут Х-2,Х-3/	т		0,021036	391464,00	0,00	8235	0	8235	0	8894	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		659		
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,18	ВЫХОД НА ЧЕРДАК							
		ПР - 90%, СП - 8%				195112,54	1674,61	35120	302	28218	6058	44472	
69	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,18	36666,00	726,16	6600	131		3294		
		ПР - 90%, СП - 8%				10181,93	64,12	1833	12	1227	539	2561	
						3297,37	27,66	594	5		190		

70	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		2	4001,00	0,00	8002	0	8002	0	8642
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		640	
71	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций		0,0261	109179,37	37273,15	2850	973	404	1245	4423
		НР - 69% СН - 8%				56449,79	12693,95	1473	331		328	
72	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0261	1004968,00	0,00	26230	0	26230	0	28328
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		2098	
73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,7569	1237,99	1,53	937	2	108	662	1727
		НР - 80% СН - 8%				1092,88	0,73	827	1		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					43320708	602993	41344518	1547003	48457127
								1373197	121473	0	3589417	
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА										
		Ступень ЛС-1,ЛСВ-1-1										
74	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3		1,074	51545,54	1402,87	55360	1506	46840	6919	67261
		НР - 91% СН - 8%				6530,94	548,60	7014	589		4982	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01056	408502,00	0,00	4314	0	4314	0	4659
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		345	
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,036	1328637,19	2002,39	47831	72	34547	12051	64673
		НР - 91% СН - 8%				367012,80	855,69	13212	31		4791	
77	Сб.тех.часть СТСБ.ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на марку стали С245	тн		0,036	5772,00	0,00	208	0	208	0	225
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		17	
		Лестничная площадка ЛМ-1										
78	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		26,712	85748,90	2937,05	2290525	78455	1494734	668257	3195484
		НР - 91% СН - 8%				26854,46	636,85	717336	17012		236703	
79	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,34986	354275,00	0,00	123947	0	123947	0	133863

		СП - 8%											
80	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,47594	0,00	0,00	0	0		9916		
		СП - 8%				456152,00	0,00	673253	0	673253	0	727113	
		Ог-1, Ог-2, Л-1				0,00	0,00	0	0		53860		
81	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций		0,69711	109179,37	37273,15	76110	25983	10775	33259	118118	
		ПР - 69%; СП - 8%				56449,79	12693,95	39352	8849		8749		
82	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,69711	1139868,00	0,00	794613	0	794613	0	858182	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		63569		
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		20,21619	95,55	2,25	1932	46	1131	527	2655	
		ПР - 69%; СП - 8%				37,37	0,38	755	8		197		
84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		30,2	4179,80	93,99	126230	2839	70252	51340	191776	
		ПР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	53139	1479		14205		
85	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2		3	51198,23	848,26	153595	2545	144933	6050	172417	
		ПР - 90%; СП - 8%				2038,85	202,05	6117	606		12772		
86	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения		73,5	5765,75	134,84	423783	9910	146020	320883	804239	
		ПР - 115%; СП - 8%				3644,26	55,53	267853	4081		59573		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4771701	121356	3545567	1099286	6340665	
								1104778	32655	0	469679		
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ											
87	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		500	18876,26	83,28	9438130	41640	9239520	153320	10358765	
		ПР - 92%; СП - 8%				313,94	19,36	156970	9680		767315		
88	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм.Устройство	м2 стяжки		500	1088,66	153,64	544330	76820	295915	175865	777810	
		ПР - 92%; СП - 8%				343,19	39,13	171595	19565		57615		

89	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		500	122,66	11,37	61330	5685	52480	4305	70885
		НР - 92%; СП - 8%				6,33	3,03	3165	1515		5250	
90	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		4,52	29656,27	2047,08	134046	9253	34770	84583	236120
		НР - 90%; СП - 8%				19916,51	875,86	90023	3959		17490	
91	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		4,52	136835,00	0,00	618494	0	618494	0	667974
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		49480	
92	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,87	174425,18	2005,06	326175	3749	270372	48289	404421
		НР - 90%; СП - 8%				27836,26	855,69	52054	1600		29957	
93	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		12,835	195112,54	1674,61	2504269	21493	2012168	431935	3171101
		НР - 90%; СП - 8%				36666,00	726,16	470608	9320		234896	
94	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		19,225	10181,93	64,12	195748	1233	131123	57531	273542
		НР - 90%; СП - 8%				3297,37	27,66	63392	532		20262	
95	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		6,114	140678,00	0,00	860105	0	860105	0	928913
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		68808	
96	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		916,6	412,65	4,13	378235	3786	327831	43438	455404
		НР - 90%; СП - 8%				50,86	1,79	46618	1641		33731	
97	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная /ТАК/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		916,6	140,95	19,23	129195	17627	0	106582	254641

		НР - 92%; СП - 8%											
98	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		1008,26	121,72	4,67	111569	4281		18864		
						137,00	0,00	138132	0	138132	0	149183	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11051		
99	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		916,6	5968,11	34,76	5470370	31861	3885862	1433902	7456615	
		НР - 92%; СП - 8%				1693,92	6,48	1552647	5940		552343		
100	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		158,52	1160,53	39,27	183967	6225	129748	45066	247356	
		НР - 92%; СП - 8%				302,76	6,25	47994	991		18323		
101	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		112	6942,42	40,49	777551	4535	502692	245121	1104486	
		НР - 90%; СП - 8%				2413,61	18,15	270324	2033		81814		
102	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки.Подшивка досками обшивки	м2 потолков		90,16	3906,71	33,95	352229	3061	267530	74662	461043	
		НР - 90%; СП - 8%				905,48	14,64	81638	1320		34152		
103	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		145	1177,00	0,00	170665	0	170665	0	184318	
						0,00	0,00	0	0		13653		
		СП - 8%											
104	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		30	1989,00	0,00	59670	0	59670	0	64444	
						0,00	0,00	0	0		4774		
		СП - 8%											
105	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.		2	1261,00	0,00	2522	0	2522	0	2724	
						0,00	0,00	0	0		202		

106	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		86,45	251,45	19,23	21738	1663	9552	10052	34334
		НР - 92%; СП - 8%				121,72	4,67	10523	404		2543	
107	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2		86,45	293,00	0,00	25330	0	25330	0	27356
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2026	
108	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения		100	151,38	36,72	15138	3672	920	10587	27783
		НР - 92%; СП - 8%				105,46	9,62	10546	962		2058	
109	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3797	973588,00	0,00	369671	0	369671	0	399245
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		29574	
110	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		11,0113	1237,99	1,53	13632	17	1581	9634	25127
		НР - 80%; СП - 8%				1092,88	0,73	12034	8		1861	
111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/МС-1,2,3/Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,55677	1143808,90	10410,06	636838	5796	579386	62319	755090
		НР - 118%; СП - 8%				92778,56	2077,63	51656	1157		55933	
112	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	ВОДОСТОК	427,75	2204,34	142,74	942906	61057	27688	800684	1883079
		НР - 92%; СП - 8%				1996,87	37,75	854161	16148		139489	
113	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка		36	6994,31	194,45	251795	7000	236371	9086	281751
		НР - 92%; СП - 8%				233,99	40,34	8424	1452		20871	
114	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		74,16	5641,03	22,57	418339	1674	295000	112304	573095
		НР - 92%; СП - 8%				1640,58	5,45	121665	404		42451	
115	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,33447	1143808,90	10410,06	382570	3482	348056	37437	453608

		НР - 118%; СП - 8%										
		Слуховое окно СО-1 -2шт				**92778,56**	**2077,63**	**31032**	**695**		**33601**	
116	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**		**2**	**12459,51**	**1274,84**	**24919**	**2550**	**1845**	**19441**	**47909**
		НР - 90%; СП - 8%				**10262,07**	**538,75**	**20524**	**1078**		**3549**	
117	**С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**		**0,2163**	**136835,00**	**0,00**	**29597**	**0**	**29597**	**0**	**31965**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**2368**	
118	**С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**		**0,26**	**140678,00**	**0,00**	**36576**	**0**	**36576**	**0**	**39502**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**2926**	
119	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,4763**	**11830,12**	**89,09**	**5635**	**42**	**4953**	**592**	**6725**
		НР - 90%; СП - 8%				**1342,72**	**38,61**	**640**	**18**		**498**	
120	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**		**11,4**	**6469,95**	**31,05**	**73757**	**354**	**61653**	**10936**	**91468**
		НР - 92%; СП - 8%				**1030,67**	**12,01**	**11750**	**137**		**6775**	
121	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,1158**	**195112,54**	**1674,61**	**22594**	**194**	**18154**	**3897**	**28610**
		НР - 96%; СП - 8%				**36666,00**	**726,16**	**4246**	**84**		**2119**	
122	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**		**8**	**389,00**	**0,00**	**3112**	**0**	**3112**	**0**	**3361**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**249**	
123	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**		**4**	**1090,00**	**0,00**	**4360**	**0**	**4360**	**0**	**4709**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**349**	
124	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА.Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0276**	**195112,54**	**1674,61**	**5385**	**46**	**4327**	**929**	**6819**
		НР - 90%; СП - 8%				**36666,00**	**726,16**	**1012**	**20**		**505**	

125	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0276	10181,93	64,12	281	2	188	83	393
		НР - 90%; СП - 8%				3297,37	27,66	91	1		29	
					Обвязочный пояс, МС1/Лист 65/							
126	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке.Устройство	м3		4,5	62736,07	7533,35	282312	33900	180844	67489	377785
		НР - 91%; СП - 8%				15015,00	1465,83	67568	6596		27984	
127	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,3085	331233,00	0,00	102185	0	102185	0	110360
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8175	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,141	408502,00	0,00	57599	0	57599	0	62207
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4608	
129	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,/МС-1/ периметром более 3 м.Устройство	м3		0,3	55163,30	7459,23	16549	2238	11654	2835	20934
		НР - 91%; СП - 8%				8857,30	1526,14	2657	458		1551	
130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02502	389901,00	0,00	9755	0	9755	0	10535
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					26097736	350655	21419956	4062904	32573495
								4327126	91999	0	2412852	
		РАЗДЕЛ 6. Проемы										
					Оконные проемы лист-19И							
138	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		61,92	3439,47	255,04	212972	15792	86036	107062	345637
		НР - 90%; СП - 8%				1794,96	126,19	111144	7814		25603	
139	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		61,92	36727,00	0,00	2274136	0	2274136	0	2456067
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		181931	

140	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		132,68	3034,58	252,17	402628	33458	179162	185895	635605
		НР - 90%; СП - 8%				1432,08	124,67	190008	16541		47082	
141	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		45,04	4006,97	255,99	180474	11530	81092	84121	285762
		НР - 90%; СП - 8%				1950,54	124,67	87852	5615		21168	
142	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		177,72	34956,00	0,00	6212380	0	6212380	0	6709371
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		496990	
143	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2		38,4	2317,84	259,16	89005	9952	21793	55895	156492
		НР - 90%; СП - 8%				1491,15	126,19	57260	4846		11592	
144	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2022	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9,однопольные,с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		38,4	64014,00	0,00	2458138	0	2458138	0	2654789
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		196651	
145	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных	п/м		173,92	1311,23	9,87	228049	1717	163923	56901	307746
		НР - 90%; СП - 8%				358,84	4,68	62409	814		22796	
146	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		173,92	1238,00	0,00	215313	0	215313	0	232538
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17225	
147	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		52,6	5279,25	22,57	277689	1187	190207	79655	385931
		НР - 92%; СП - 8%				1640,58	5,45	86295	287		28587	
149	С1223-203-0504 223-203-0504 РСНБ РК 2022	ВИТРАЖИ Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13,двупольные,с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		243,7427	91128,00	--	22211786	--	22211786	--	23988729

		СН - 8%											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	--	--		1776943		
								12550783	73635	11882179	569528	38158665	
								594969	35916	0	1049625		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге										
								153714826	7225653	122096351	24001572	215922434	
								24392823	1671091	0	14217311		
		2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение											
		Кабель											
47	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		395	192,04	2,44	75856	964	9705	47056	132744	
		НР - 72%, СН - 8%				165,03	0,43	65187	170		9832		
48	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		270	156,54	1,72	42266	464	4018	27230	75055	
		НР - 72%, СН - 8%				139,94	0,13	37784	35		5559		
49	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км		0,05	2996848,00	0,00	149842	0	149842	0	161829	
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		11987		
50	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01	1252713,00	0,00	12527	0	12527	0	13529	
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1002		
51	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,3	1067581,00	0,00	320274	0	320274	0	345896	
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		25622		
52	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,035	460164,00	0,00	16106	0	16106	0	17394	
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1288		
53	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,27	307513,00	0,00	83029	0	83029	0	89671	
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		6642		
54	Е11-210101-0107 1121-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		40	311,53	9,70	12461	388	3500	6284	20245	
		НР - 72%, СН - 8%				214,32	3,89	8573	156		1500		

55	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м		40,4	143,00	0,00	5777	0	5777	0	6239
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		462	
56	Е11-210101-0106 1121-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		50	277,43	7,85	13872	393	4371	6670	22185
		НР - 72%, СН - 8%				182,15	3,11	9108	156		1644	
57	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		50,5	65,00	0,00	3283	0	3283	0	3546
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		263	
58	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		615	249,38	4,94	153369	3039	52508	71248	242587
		НР - 72%, СН - 8%				159,06	1,84	97822	1132		17970	
59	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		313,1	44,00	0,00	13776	0	13776	0	14878
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1102	
60	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		308,05	31,00	0,00	9550	0	9550	0	10314
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		764	
61	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		20	769,82	30,77	15396	615	8698	4510	21499
		НР - 72%, СН - 8%				304,15	9,06	6083	181		1593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					927384	5863	696964	162998	1177611
								224557	1830	0	87230	
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование квартир										
		Кабель										
93	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		300	192,04	2,44	57612	732	7371	35739	100818
		НР - 72%, СН - 8%				165,03	0,43	49509	129		7467	
94	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		4600	156,54	1,72	720084	7912	68448	463910	1278708
		НР - 72%, СН - 8%				139,94	0,13	643724	598		94714	
95	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,3	2948282,00	0,00	884485	0	884485	0	955244
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		70759	

96	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,45	1085280,00	0,00	488376	0	488376	0	527446
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		39070	
97	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2,7	472179,00	0,00	1274883	0	1274883	0	1376874
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		101991	
98	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,45	303475,00	0,00	440039	0	440039	0	475242
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		35203	
99	Е11-210101-0106 1121-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		4900	277,43	7,85	1359407	38465	428407	653611	2174081
		НР - 7%, СН - 8%				182,15	3,11	892535	15239		161063	
100	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		303	65,00	0,00	19695	0	19695	0	21271
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1576	
101	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		454,5	44,00	0,00	19998	0	19998	0	21598
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1600	
102	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		4191,5	31,00	0,00	129937	0	129937	0	140332
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		10395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5394516	47109	3761639	1153260	7071618
								1585768	15966	0	523838	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					6321900	52972	4458603	1316258	8249229
								1810325	17796	0	611068	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге				160036726	7278625	126554954	25317830	224171663	
	в том числе оборудование		Тенге				26203148	1688887	0	14828379		
	в том числе СМР		Тенге				224171662,90					
	Временные здания и сооружения0,9%		Тенге				0,00					
	Итого с временными		Тенге			0,9%	224171662,90					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				2017544,97					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР		Тенге			1,7%	226189207,86					
	Итого в базовых ценах 2021г. оборудование		Тенге				3845216,53					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование		Тенге				230034424,40					
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				0,00					
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			2%	230034424,40					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге				4600688,49					
							234635112,89					
							234635112,89					

	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге			1,0	234635115,81						
	НДС	Тенге			12%	28156212,26						
	Стоимость строительства с НДС	Тенге				262 791 328,07						

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Аймереке"

(наименование организации)

Шеров К.У.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самға"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ТОО "СуҚұрылысПроект"

Абдикеримов О.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)