Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Технический надзор: ТОО " Аймереке"
Авторский надзор: ТОО "СуКурылысПроект"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52/21	21.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н	497,907,937.47	19,029,865.51		21,313,449.37					2,283,583.86	21,313,449.37
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	149,372,381.24	16,292,657.95		18,247,776.90					1,955,118.95	18,247,776.90
Удержание резерва (по договору) 5%	24,895,396.87	951,493.28		1,065,672.47					114,179.19	1,065,672.47
ИТОГО к оплате:	**323,640,159.36**	**1,785,714.29**		**2,000,000.00**					**214,285.71**	**2,000,000.00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байділдэ А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО " Аймереке"
(наименование организации)
Шеров К.У.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО "СуКурылысПроект"
(наименование организации)
Абдикеримов О.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(организация,адрес телефон)

Подрядчик : ТОО "Самга"

Стройка : Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52/21 от 21.04.2021года. Доп.соглашение №6 от 13.10.2022 года

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
		ПР-[illegible]	**м3 грунта**		**1008**	**68.53**	**68.53**	**69078**	**69078**	**0**	**14243**	**89984**
						0.00	**19.62**	**0**	**19777**		**6663**	
2	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		ПР-[illegible]	**м3 грунта**		**1008**	**54.24**	**54.24**	**54674**	**54674**	**0**	**11269**	**71215**
						0.00	**15.53**	**0**	**15654**		**5272**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
		ПР-[illegible]	**м3 грунта**		**528**	**68.53**	**68.53**	**36184**	**36183**	**0**	**7461**	**47135**
						0.00	**19.62**	**0**	**10359**		**3490**	
4	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ЗА ПРЕДЕЛЫ**										
		ПР-[illegible]	**м3 грунта**		**166.54**	**68.53**	**68.53**	**11413**	**11413**	**0**	**2353**	**14867**
						0.00	**19.62**	**0**	**3268**		**1101**	
5	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		ПР-[illegible]	**м3 грунта**		**166.54**	**54.24**	**54.24**	**9033**	**9033**	**0**	**1862**	**11766**
						0.00	**15.53**	**0**	**2586**		**871**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**180382**	**180381**	**0**	**37188**	**234967**
								0	**51644**	**0**	**17397**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ										

		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=(1222,61)м2										
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 К=1,2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см/18СМ. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1222.61	1825.54	424.18	2231923	518606	1638322	253410	2684154
		ПР - 108%, СП - 8%				61.34	130.58	74995	159648		198821	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0.5244997	190439.75	3147.64	99886	1651	98235	792	108732
		ПР - 108%, СП - 8%				0.00	1397.94	0	733		8054	
8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1222.61	2929.14	244.07	3581196	298403	3241285	93224	3968372
		ПР - 108%, СП - 8%				33.95	36.65	41508	44809		293952	
9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		1222.61	1326.70	0.10	1622037	122	1607293	15796	1768860
		ПР - 108%, СП - 8%				11.96	0.00	14622	0		131027	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1222.61	2898.88	257.60	3544200	314945	3187747	92050	3927146
		ПР - 108%, СП - 8%				33.95	35.76	41508	43721		290896	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м		322.27	3383.53	45.05	1090410	14518	703026	409093	1619465
		ПР - 108%, СП - 8%				1157.00	18.38	372866	5923		119962	
12	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		13.85761	61071.00	0.00	846298	0	846298	0	914002
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		67704	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2, S=21,73 м2										
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2.173	12251.97	1502.67	26624	3266	22890	1357	30219
		ПР - 108%, СП - 8%				215.15	362.97	468	789		2238	
14	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		21.73	3429.17	243.03	74516	5281	25068	42987	126904

		НР - 94% СП - 8%				2032.55	71.97	44167	1564		9400	
15	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		21.73	3754.00	0.00	81574	0	81574	0	88100
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		6526	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		21.09	2456.62	45.05	51810	950	26459	26772	84868
		НР - 108% СП - 8%				1157.00	18.38	24401	388		6287	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		0.33744	61071.00	0.00	20608	0	20608	0	22257
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		1649	
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=174,99 м2										
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15	м3		26.2485	43042.22	12.72	1129794	334	988624	132386	1363154
		НР - 94% СП - 8%				5365.49	0.00	140836	0		100974	
19	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные ~~однослойные из литой мелкозернистой~~ асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		174.99	2338.92	4.26	409288	745	360169	52542	498776
		НР - 108% СП - 8%				276.44	1.58	48374	276		36946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14810164	1158821	12847598	1120409	17205009
								803745	257851	0	1274436	
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
20	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма		4.4	1850.75	120.29	8143	529	1735	5345	14567
		НР - 88% СП - 8%				1336.06	44.38	5879	195		1079	
21	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма		17.6	2928.10	0.00	51535	0	6942	39242	98039
		НР - 88% СП - 8%				2533.70	0.00	44593	0		7262	
22	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		22	2027.29	226.23	44600	4977	3190	33116	83933
		НР - 88% СП - 8%				1656.05	54.46	36433	1198		6217	
23	С1254-101-0102 254-101-0102 РСНБ РК 2022	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.		22	22926.00	0.00	504372	0	504372	0	544722
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		40350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					608650	5506	516239	77703	741261
								86905	1393	0	54908	

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				15599196	1344708	13363837	1235300	18181237	
							890650	310888	0	1346741		
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			18,181,237.000					
	в том числе оборудование			Тенге			0.000					
	в том числе СМР			Тенге			18,181,237.000					
	Временные здания и сооружения0,9%			Тенге		0.9%	163,631.13					
	Итого с временными			Тенге			18,344,868.13					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7%			Тенге		1.7%	311,862.76					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			18,656,730.891					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			18,656,730.89					
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	373,134.62					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						19,029,865.51					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			19,029,865.51					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		1.0	19,029,865.509					
	НДС			Тенге		12%	2,283,583.861					
	Стоимость строительства с НДС			Тенге			21,313,449.37					

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байділдә А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО "Аймереке"
(наименование организации)
Шеров К.У.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО "СуКурылысПроект"
Абдикеримов О.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)