**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

**Подрядчик:** ТОО "Самга"

**Технический надзор:** ТОО " Аймереке"

**Авторский надзор:** ТОО "СуКурылысПроект"

**Наименование строительства:** Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за октябрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 6 | 13.10.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обектов | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр.I | | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н | 494 664 488,11 | 117 114 518,69 | | 131 168 260,93 | | | | | | 14 053 742,24 | 131 168 260,93 |
| Удержание резерва (по договору) 5% | 24 733 224,41 | 5 855 725,93 | | 6 558 413,05 | | | | | | 702 687,11 | 6 558 413,05 |
| **ИТОГО к оплате:** | **469 931 263,70** | **111 258 792,76** | | **124 609 847,89** | | | | | | **13 351 055,13** | **124 609 847,89** |

**Заказчик**

**Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

(наименование организации)

**Келмаганбетова М.К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Самга"**

(наименование организации)

**Байділдә А.Б.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА**

**ТОО " Аймереке"**

(наименование организации)

**Шеров К.У.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "Самға"

Стройка : Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34Н

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 13.10.2022года

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии

# Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 год

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Проемы | | | | | | | | | | |
| | | ВИТРАЖИ | | | | | | | | | | |
| **129** | **Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | **м2** | **220** | | **11055,22** | **616,98** | **2432148** | **135736** | **1789** | **1635848** | **4393437** |
| | | | | | | **10430,11** | **346,23** | **2294624** | **76171** | | **325440** | |
| | | | | | | ДВЕРИ | | | | | | |
| 131 | Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах | м2 | 5,46 | | 3873,28 | 73,24 | 21148 | 400 | 2825 | 12489 | 36328 |
| | | | | | | 3282,64 | 32,30 | 17923 | 176 | | 2691 | |
| 132 | С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 5,46 | | 70278,00 | 0,00 | 383718 | 0 | 383718 | 0 | 414415 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 30697 | |
| 133 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах | м2 | 66,78 | | 4241,12 | 69,35 | 283222 | 4631 | 42955 | 163986 | 482985 |
| | | | | | | 3528,54 | 30,33 | 235636 | 2025 | | 35777 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | С1223-207-0101<br>223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | | 66,78 | 55181,00 | 0,00 | 3684987 | 0 | 3684987 | 0 | 3979786 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 294799 | |
| 135 | С1223-502-0304<br>223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | | 35 | 5075,00 | 0,00 | 177625 | 0 | 177625 | 0 | 191835 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 14210 | |
| 136 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | | 253,44 | 2471,26 | 123,76 | 626316 | 31366 | 161416 | 402065 | 1110653 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | 1710,60 | 52,10 | 433534 | 13204 | | 82272 | |
| 137 | С1223-201-0112<br>223-201-0112 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | 151,2 | 11025,00 | 0,00 | 1666980 | 0 | 1666980 | 0 | 1800338 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 133358 | |
| 138 | С1223-201-0115<br>223-201-0115 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | 50,4 | 16706,00 | 0,00 | 841982 | 0 | 841982 | 0 | 909341 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 67359 | |
| 139 | С1223-201-0102<br>223-201-0102 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | 44,1 | 9366,00 | 0,00 | 413041 | 0 | 413041 | 0 | 446084 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 33043 | |
| 140 | С1261-104-0303<br>261-104-0303 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП,ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 | м2 | | 7,74 | 39743,00 | 0,00 | 307611 | 0 | 307611 | 0 | 332220 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 24609 | |
| 141 | С1223-502-0304<br>223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | | 135 | 5075,00 | 0,00 | 685125 | 0 | 685125 | 0 | 739935 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 54810 | |
| 142 | С1223-502-0902<br>223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | | 135 | 3246,00 | 0,00 | 438210 | 0 | 438210 | 0 | 473267 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 35057 | |
| 143 | С1223-502-0201<br>223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | | 270 | 527,00 | 0,00 | 142290 | 0 | 142290 | 0 | 153673 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 11383 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков | м2 | | 1 | 51198,23 | 848,26 | 51198 | 848 | 48311 | 2017 | 57472 |
| | | ЗП - 90%, СП - 8% | | | | 2038,85 | 202,05 | 2039 | 202 | | 4257 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 12155601 | 172981 | 8998865 | 2216405 | 15521769 |
| | | | | | | | | 2983756 | 91778 | 0 | 1149762 | |

## РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

### ПОТОЛКИ

**Техподполье,лестничная площадка**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ | м2 отделываемой поверхности | 447,82 | 546,38 | 2,87 | 244680 | 1285 | 9284 | 187919 | 467206 |
| | | ЗП - 80%, СП - 8% | | | 522,78 | 1,76 | 234111 | 788 | | 34608 | |
| 146 | Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 144,8 | 1674,61 | 103,30 | 242484 | 14958 | 54791 | 148032 | 421757 |
| | | ЗП - 80%, СП - 8% | | | 1192,92 | 84,98 | 172735 | 12305 | | 31241 | |
| 147 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 592,62 | 146,31 | 1,11 | 86706 | 658 | 6121 | 64199 | 162976 |
| | | ЗП - 80%, СП - 8% | | | 134,87 | 0,54 | 79927 | 320 | | 12072 | |

### СТЕНЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1148,6 | 1650,84 | 103,30 | 1896155 | 118650 | 467756 | 1125881 | 3263793 |
| | | ЗП - 80%, СП - 8% | | | 1140,30 | 84,98 | 1309749 | 97608 | | 241757 | |
| 149 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 744,8 | 146,31 | 1,11 | 108972 | 827 | 7694 | 80684 | 204828 |
| | | ЗП - 80%, СП - 8% | | | 134,87 | 0,54 | 100451 | 402 | | 15172 | |
| 150 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 120 | 1103,80 | 4,91 | 132456 | 589 | 33346 | 79034 | 228409 |
| | | ЗП - 80%, СП - 8% | | | 821,01 | 2,26 | 98521 | 271 | | 16919 | |
| | | ПОТОЛКИ | | 1-ЭТАЖ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 546,38 | 2,87 | 229578 | 1206 | 8710 | 176320 | 438370 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 522,78 | 1,76 | 219662 | 740 | | 32472 | |
| 152 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 1451,11 | 9,79 | 609727 | 4113 | 183531 | 338825 | 1024436 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 1004,53 | 3,44 | 422083 | 1445 | | 75885 | |
| 153 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 420,18 | 677,62 | 4,49 | 284722 | 1887 | 94657 | 151240 | 470837 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 447,85 | 2,07 | 188178 | 870 | | 34875 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 154 | Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1001,3 | 1752,94 | 82,79 | 1755219 | 82898 | 487653 | 1003523 | 2979438 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 1183,13 | 69,65 | 1184668 | 69741 | | 220697 | |
| 155 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 116,4 | 1650,84 | 103,30 | 192158 | 12024 | 47403 | 114098 | 330755 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 1140,30 | 84,98 | 132731 | 9892 | | 24500 | |
| 156 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 1043,45 | 793,26 | 6,26 | 827727 | 6532 | 317981 | 404399 | 1330701 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 482,26 | 2,19 | 503214 | 2285 | | 98575 | |
| 157 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 994,45 | 937,87 | 6,87 | 932665 | 6832 | 257781 | 536973 | 1587212 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 671,78 | 3,18 | 668052 | 3162 | | 117574 | |
| 158 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 49 | 1103,80 | 4,91 | 54086 | 241 | 13616 | 32272 | 93267 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 821,01 | 2,26 | 40229 | 111 | | 6909 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 74,25 | 5006,06 | 21,71 | 371700 | 1612 | 175765 | 156043 | 569962 | |
| | | | | | | 2617,15 | 9,84 | 194323 | 731 | | 42219 | | |
| | | ПОТОЛКИ | | | 2-ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 160 | Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 420,18 | 546,38 | 2,87 | 229578 | 1206 | 8710 | 176320 | 438370 | |
| | | | | | | 522,78 | 1,76 | 219662 | 740 | | 32472 | | |
| 161 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 420,18 | 1451,11 | 9,79 | 609727 | 4113 | 183531 | 338825 | 1024436 | |
| | | | | | | 1004,53 | 3,44 | 422083 | 1445 | | 75885 | | |
| 162 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 420,18 | 677,62 | 4,49 | 284722 | 1887 | 94657 | 151240 | 470837 | |
| | | СТЕНЫ | | | | 447,85 | 2,07 | 188178 | 870 | | 34875 | | |
| 163 | Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 1001,3 | 1752,94 | 82,79 | 1755219 | 82898 | 487653 | 1003523 | 2979438 | |
| | | | | | | 1183,13 | 69,65 | 1184668 | 69741 | | 220697 | | |
| 164 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 116,4 | 1650,84 | 103,30 | 192158 | 12024 | 47403 | 114098 | 330755 | |
| | | | | | | 1140,30 | 84,98 | 132731 | 9892 | | 24500 | | |
| 165 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 1043,45 | 793,26 | 6,26 | 827727 | 6532 | 317981 | 404399 | 1330701 | |
| | | | | | | 482,26 | 2,19 | 503214 | 2285 | | 98575 | | |
| 166 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 994,45 | 937,87 | 6,87 | 932665 | 6832 | 257781 | 536973 | 1587212 | |
| | | | | | | 671,78 | 3,18 | 668052 | 3162 | | 117574 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 49 | 1103,80 | 4,91 | 54086 | 241 | 13616 | 32272 | 93267 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 821,01 | 2,26 | 40229 | 111 | | 6909 | |
| 168 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 74,25 | 5006,06 | 21,71 | 371700 | 1612 | 175765 | 156043 | 569962 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 2617,15 | 9,84 | 194323 | 731 | | 42219 | |
| | | ПОТОЛКИ | | | 3-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 169 | Е11-150206-0104<br>1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 546,38 | 2,87 | 229578 | 1206 | 8710 | 176320 | 438370 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 522,78 | 1,76 | 219662 | 740 | | 32472 | |
| 170 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 1451,11 | 9,79 | 609727 | 4113 | 183531 | 338825 | 1024436 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 1004,53 | 3,44 | 422083 | 1445 | | 75885 | |
| 171 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 420,18 | 677,62 | 4,49 | 284722 | 1887 | 94657 | 151240 | 470837 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 447,85 | 2,07 | 188178 | 870 | | 34875 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-150203-0105<br>1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1001,3 | 1752,94 | 82,79 | 1755219 | 82898 | 487653 | 1003523 | 2979438 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 1183,13 | 69,65 | 1184668 | 69741 | | 220697 | |
| 173 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 116,4 | 1650,84 | 103,30 | 192158 | 12024 | 47403 | 114098 | 330755 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 1140,30 | 84,98 | 132731 | 9892 | | 24500 | |
| 174 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 1043,45 | 793,26 | 6,26 | 827727 | 6532 | 317981 | 404399 | 1330701 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | | 482,26 | 2,19 | 503214 | 2285 | | 98575 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 994,45 | 937,87 | 6,87 | 932665 | 6832 | 257781 | 536973 | 1587212 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 671,78 | 3,18 | 668052 | 3162 | | 117574 | |
| 176 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 49 | 1103,80 | 4,91 | 54086 | 241 | 13616 | 32272 | 93267 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | 821,01 | 2,26 | 40229 | 111 | | 6909 | |
| 177 | Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 74,25 | 5006,06 | 21,71 | 371700 | 1612 | 175765 | 156043 | 569962 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2617,15 | 9,84 | 194323 | 731 | | 42219 | |
| | | ПОТОЛКИ | | | 4-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 178 | Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 546,38 | 2,87 | 229578 | 1206 | 8710 | 176320 | 438370 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | 522,78 | 1,76 | 219662 | 740 | | 32472 | |
| 179 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 1451,11 | 9,79 | 609727 | 4113 | 183531 | 338825 | 1024436 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | 1004,53 | 3,44 | 422083 | 1445 | | 75885 | |
| 180 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 420,18 | 677,62 | 4,49 | 284722 | 1887 | 94657 | 151240 | 470837 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | 447,85 | 2,07 | 188178 | 870 | | 34875 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 181 | Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1001,3 | 1752,94 | 82,79 | 1755219 | 82898 | 487653 | 1003523 | 2979438 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | 1183,13 | 69,65 | 1184668 | 69741 | | 220697 | |
| 182 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 116,4 | 1650,84 | 103,30 | 192158 | 12024 | 47403 | 114098 | 330755 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | 1140,30 | 84,98 | 132731 | 9892 | | 24500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 1043,45 | 793,26 | 6,26 | 827727 | 6532 | 317981 | 404399 | 1330701 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 482,26 | 2,19 | 503214 | 2285 | | 98575 | |
| 184 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 994,45 | 937,87 | 6,87 | 932665 | 6832 | 257781 | 536973 | 1587212 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 671,78 | 3,18 | 668052 | 3162 | | 117574 | |
| 185 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 49 | 1103,80 | 4,91 | 54086 | 241 | 13616 | 32272 | 93267 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 821,01 | 2,26 | 40229 | 111 | | 6909 | |
| 186 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 74,25 | 5006,06 | 21,71 | 371700 | 1612 | 175765 | 156043 | 569962 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 2617,15 | 9,84 | 194323 | 731 | | 42219 | |
| | | ПОТОЛКИ | | | 5-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 187 | Е11-150206-0104<br>1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 546,38 | 2,87 | 229578 | 1206 | 8710 | 176320 | 438370 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 522,78 | 1,76 | 219662 | 740 | | 32472 | |
| 188 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 420,18 | 1451,11 | 9,79 | 609727 | 4113 | 183531 | 338825 | 1024436 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 1004,53 | 3,44 | 422083 | 1445 | | 75885 | |
| 189 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 420,18 | 677,62 | 4,49 | 284722 | 1887 | 94657 | 151240 | 470837 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 447,85 | 2,07 | 188178 | 870 | | 34875 | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 190 | Е11-150203-0105<br>1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1001,3 | 1752,94 | 82,79 | 1755219 | 82898 | 487653 | 1003523 | 2979438 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 1183,13 | 69,65 | 1184668 | 69741 | | 220697 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 116,4 | 1650,84 | 103,30 | 192158 | 12024 | 47403 | 114098 | 330755 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 1140,30 | 84,98 | 132731 | 9892 | | 24500 | |
| 192 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 1043,45 | 793,26 | 6,26 | 827727 | 6532 | 317981 | 404399 | 1330701 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 482,26 | 2,19 | 503214 | 2285 | | 98575 | |
| 193 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 994,45 | 937,87 | 6,87 | 932665 | 6832 | 257781 | 536973 | 1587212 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 671,78 | 3,18 | 668052 | 3162 | | 117574 | |
| 194 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 49 | 1103,80 | 4,91 | 54086 | 241 | 13616 | 32272 | 93267 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 821,01 | 2,26 | 40229 | 111 | | 6909 | |
| 195 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 74,25 | 5006,06 | 21,71 | 371700 | 1612 | 175765 | 156043 | 569962 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 2617,15 | 9,84 | 194323 | 731 | | 42219 | |
| 196 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | ОТКОСЫ<br>236,048 | 2365,38 | 28,25 | 558343 | 6668 | 210250 | 274968 | 899975 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 1446,42 | 9,68 | 341425 | 2285 | | 66665 | |
| 197 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 236,048 | 937,87 | 6,87 | 221382 | 1622 | 61188 | 127459 | 376749 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | | 671,78 | 3,18 | 158572 | 751 | | 27908 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 29779088 | 731982 | 8785915 | 16656641 | 50150583 |
| | | | | | | | | 20261191 | 559615 | 0 | 3714872 | |
| | | | | | РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ | | | | | | | |
| 198 | Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | УЗЕЛ 175-418.86м2<br>20,943 | 17139,10 | 2536,11 | 358944 | 53114 | 210654 | 110136 | 506607 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 4544,54 | 1049,98 | 95176 | 21990 | | 37527 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 подстилающего слоя | | 33,5088 | 43042,22 | 12,72 | 1442293 | 426 | 1262076 | 169004 | 1740200 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 5365,49 | 0,00 | 179791 | 0 | | 128904 | |
| 200 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 418,86 | 997,66 | 35,52 | 417880 | 14878 | 195943 | 202624 | 670143 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 207059 | 8499 | | 49639 | |
| 201 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 418,86 | 515,63 | 24,36 | 215977 | 10203 | 195545 | 14899 | 249348 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 10229 | 5621 | | 18472 | |
| 202 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия бетонные,толщина 30 мм/20мм.Устройство | м2 покрытия | | 418,86 | 1948,17 | 131,28 | 816010 | 54988 | 551056 | 217698 | 1116404 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 501,28 | 51,63 | 209966 | 21626 | | 82696 | |
| 203 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | | 418,86 | -389,38 | -10,34 | -163096 | -4331 | -146673 | -13755 | -191000 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | -28,87 | -6,07 | -12092 | -2542 | | -14149 | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА-10м2 | | | 1-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 204 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м3 подстилающего слоя | | 0,8 | 46179,74 | 12,72 | 36944 | 10 | 32642 | 4035 | 44257 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 5365,49 | 0,00 | 4292 | 0 | | 3278 | |
| 205 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | | 0,0222 | 22895,24 | 2118,01 | 508 | 47 | 1 | 437 | 1021 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | | 20735,23 | 904,67 | 460 | 20 | | 76 | |
| 206 | С1261-102-0251<br>261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,0222 | 354275,00 | 0,00 | 7865 | 0 | 7865 | 0 | 8494 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 629 | |
| 207 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М200/ | м2 стяжки | | 10 | 1028,71 | 35,52 | 10287 | 355 | 4989 | 4838 | 16335 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 4943 | 203 | | 1210 | |
| 208 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 10 | 4236,96 | 93,99 | 42370 | 940 | 23834 | 17000 | 64120 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 17596 | 490 | | 4750 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЕТАЛЬ 62-3,72м2 | | | | | | | | | | |
| 209 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 3,72 | 1028,71 | 35,52 | 3827 | 132 | 1856 | 1800 | 6077 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 1839 | 75 | | 450 | |
| 210 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 3,72 | 4236,96 | 93,99 | 15761 | 350 | 8865 | 6324 | 23852 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 6546 | 182 | | 1767 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-121,02м2 | | | | | | | | | | |
| 211 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 121,02 | 997,66 | 35,52 | 120737 | 4298 | 56614 | 58543 | 193623 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 59825 | 2455 | | 14342 | |
| 212 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 121,02 | 515,63 | 24,36 | 62402 | 2948 | 56499 | 4305 | 72044 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 2955 | 1624 | | 5337 | |
| 213 | Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | | 121,02 | 4012,07 | 30,27 | 485541 | 3663 | 411754 | 67639 | 597435 |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | 579,44 | 15,14 | 70124 | 1832 | | 44255 | |
| 216 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 217 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-125,16м2 | | | | | | | | | | |
| 218 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 125,16 | 997,66 | 35,52 | 124867 | 4445 | 58550 | 60546 | 200246 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 61872 | 2539 | | 14833 | |
| 219 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 125,16 | 515,63 | 24,36 | 64536 | 3049 | 58431 | 4452 | 74507 |
| | | ИР - 94%; СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 3056 | 1680 | | 5520 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 24,96 | 2254,25 | 117,33 | 56266 | 2929 | 29189 | 23109 | 85725 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 967,46 | 17,49 | 24148 | 437 | | 6350 | |
| 223 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 224 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-80.52м2 | | | | | | | | | | |
| 225 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 80,52 | 997,66 | 35,52 | 80332 | 2860 | 37668 | 38952 | 128826 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 39804 | 1634 | | 9542 | |
| 226 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 80,52 | 515,63 | 24,36 | 41519 | 1962 | 37591 | 2864 | 47934 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 1966 | 1081 | | 3551 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24.96м2 | | | | | | | | | | |
| 229 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 24,96 | 2254,25 | 117,33 | 56266 | 2929 | 29189 | 23109 | 85725 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 967,46 | 17,49 | 24148 | 437 | | 6350 | |
| 230 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 231 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 62-3.72м2 | | | 2-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 232 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 3,72 | 1028,71 | 35,52 | 3827 | 132 | 1856 | 1800 | 6077 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 1839 | 75 | | 450 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | 3,72 | 4236,96 | 93,99 | 15761 | 350 | 8865 | 6324 | 23852 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 1759,56 | 48,96 | 6546 | 182 | | 1767 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-121,02м2 | | | | | | | | | |
| 234 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | 121,02 | 997,66 | 35,52 | 120737 | 4298 | 56614 | 58543 | 193623 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 494,34 | 20,29 | 59825 | 2455 | | 14342 | |
| 235 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 121,02 | 515,63 | 24,36 | 62402 | 2948 | 56499 | 4305 | 72044 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 24,42 | 13,42 | 2955 | 1624 | | 5337 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | |
| 239 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 240 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамичееких для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-125,16м2 | | | | | | | | | |
| 241 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | 125,16 | 997,66 | 35,52 | 124867 | 4445 | 58550 | 60546 | 200246 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 494,34 | 20,29 | 61872 | 2539 | | 14833 | |
| 242 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 125,16 | 515,63 | 24,36 | 64536 | 3049 | 58431 | 4452 | 74507 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 24,42 | 13,42 | 3056 | 1680 | | 5520 | |
| 243 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 125,16 | 4012,07 | 30,27 | 502151 | 3789 | 425839 | 69953 | 617873 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 579,44 | 15,14 | 72523 | 1895 | | 45769 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | |
| 246 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ИР - 94%, СП - 8% | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-80,52м2 | | | | | | | | | | |
| 248 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 80,52 | 997,66 | 35,52 | 80332 | 2860 | 37668 | 38952 | 128826 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 39804 | 1634 | | 9542 | |
| 249 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 80,52 | 515,63 | 24,36 | 41519 | 1962 | 37591 | 2864 | 47934 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 1966 | 1081 | | 3551 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 252 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 24,96 | 2254,25 | 117,33 | 56266 | 2929 | 29189 | 23109 | 85725 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 967,46 | 17,49 | 24148 | 437 | | 6350 | |
| 253 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 254 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 62-3,72м2 | | | 3-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 255 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 3,72 | 1028,71 | 35,52 | 3827 | 132 | 1856 | 1800 | 6077 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 1839 | 75 | | 450 | |
| 256 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 3,72 | 4236,96 | 93,99 | 15761 | 350 | 8865 | 6324 | 23852 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 6546 | 182 | | 1767 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-121,02м2 | | | | | | | | | | |
| 257 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 121,02 | 997,66 | 35,52 | 120737 | 4298 | 56614 | 58543 | 193623 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 59825 | 2455 | | 14342 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 121,02 | 515,63 | 24,36 | 62402 | 2948 | 56499 | 4305 | 72044 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 2955 | 1624 | | 5337 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24.96м2 | | | | | | | | | | |
| 261 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 24,96 | 2254,25 | 117,33 | 56266 | 2929 | 29189 | 23109 | 85725 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 967,46 | 17,49 | 24148 | 437 | | 6350 | |
| 262 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 263 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-125,16м2 | | | | | | | | | | |
| 264 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 125,16 | 997,66 | 35,52 | 124867 | 4445 | 58550 | 60546 | 200246 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 61872 | 2539 | | 14833 | |
| 265 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 125,16 | 515,63 | 24,36 | 64536 | 3049 | 58431 | 4452 | 74507 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 3056 | 1680 | | 5520 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 269 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 270 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-80,52м2 | | | | | | | | | | |
| 271 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 80,52 | 997,66 | 35,52 | 80332 | 2860 | 37668 | 38952 | 128826 |
| | | ИР - 94%; СИ - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 39804 | 1634 | | 9542 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 80,52 | 515,63 | 24,36 | 41519 | 1962 | 37591 | 2864 | 47934 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 1966 | 1081 | | 3551 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 276 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 277 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 62-3,72м2 | | | 4-ЭТАЖ | | | | | | | |
| 278 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 3,72 | 1028,71 | 35,52 | 3827 | 132 | 1856 | 1800 | 6077 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 1839 | 75 | | 450 | |
| 279 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 3,72 | 4236,96 | 93,99 | 15761 | 350 | 8865 | 6324 | 23852 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 6546 | 182 | | 1767 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-121,02м2 | | | | | | | | | | |
| 280 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 121,02 | 997,66 | 35,52 | 120737 | 4298 | 56614 | 58543 | 193623 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 59825 | 2455 | | 14342 | |
| 281 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 121,02 | 515,63 | 24,36 | 62402 | 2948 | 56499 | 4305 | 72044 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 2955 | 1624 | | 5337 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 285 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 286 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ПР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-125,16м2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 125,16 | 997,66 | 35,52 | 124867 | 4445 | 58550 | 60546 | 200246 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 61872 | 2539 | | 14833 | |
| 288 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06<br>К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 125,16 | 515,63 | 24,36 | 64536 | 3049 | 58431 | 4452 | 74507 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 3056 | 1680 | | 5520 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 291 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 24,96 | 2254,25 | 117,33 | 56266 | 2929 | 29189 | 23109 | 85725 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 967,46 | 17,49 | 24148 | 437 | | 6350 | |
| 292 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 293 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ДЕТАЛЬ 60-80,52м2 | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| 294 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 80,52 | 997,66 | 35,52 | 80332 | 2860 | 37668 | 38952 | 128826 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 39804 | 1634 | | 9542 | |
| 295 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06<br>К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 80,52 | 515,63 | 24,36 | 41519 | 1962 | 37591 | 2864 | 47934 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 1966 | 1081 | | 3551 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 299 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 300 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 62-3,72м2 | | | 5-ЭТАЖ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 3,72 | 1028,71 | 35,52 | 3827 | 132 | 1856 | 1800 | 6077 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 1839 | 75 | | 450 | |
| 302 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 3,72 | 4236,96 | 93,99 | 15761 | 350 | 8865 | 6324 | 23852 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 6546 | 182 | | 1767 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-121,02м2 | | | | | | | | | | |
| 303 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 121,02 | 997,66 | 35,52 | 120737 | 4298 | 56614 | 58543 | 193623 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 59825 | 2455 | | 14342 | |
| 304 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 121,02 | 515,63 | 24,36 | 62402 | 2948 | 56499 | 4305 | 72044 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 2955 | 1624 | | 5337 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 308 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 309 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-125,16м2 | | | | | | | | | | |
| 310 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 125,16 | 997,66 | 35,52 | 124867 | 4445 | 58550 | 60546 | 200246 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 61872 | 2539 | | 14833 | |
| 311 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 125,16 | 515,63 | 24,36 | 64536 | 3049 | 58431 | 4452 | 74507 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 3056 | 1680 | | 5520 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 315 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ДЕТАЛЬ 60-80,52м2 | | | | | | | | | | |
| 317 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство | м2 стяжки | | 80,52 | 997,66 | 35,52 | 80332 | 2860 | 37668 | 38952 | 128826 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 39804 | 1634 | | 9542 | |
| 318 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 80,52 | 515,63 | 24,36 | 41519 | 1962 | 37591 | 2864 | 47934 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 24,42 | 13,42 | 1966 | 1081 | | 3551 | |
| | | ДЕТАЛЬ 134-24,96м2 | | | | | | | | | | |
| 321 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 24,96 | 2254,25 | 117,33 | 56266 | 2929 | 29189 | 23109 | 85725 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 967,46 | 17,49 | 24148 | 437 | | 6350 | |
| 322 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200/.Устройство | м2 стяжки | | 24,96 | 1028,71 | 35,52 | 25677 | 886 | 12452 | 12074 | 40772 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 494,34 | 20,29 | 12339 | 506 | | 3020 | |
| 323 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | м2 покрытия | | 24,96 | 4236,96 | 93,99 | 105755 | 2346 | 59490 | 42432 | 160042 |
| | | ЗП - 94%; СН - 8% | | | | 1759,56 | 48,96 | 43919 | 1222 | | 11855 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 9052655 | 304356 | 6010159 | 2709682 | 12703342 |
| | | | | | | | | 2738140 | 144526 | 0 | 940991 | |

## РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ФАСАДА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Цоколь | | | | | | | | | | | |
| **324** | **Е11-150201-0502 1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **169** | **6813,80** | **49,66** | **1151532** | **8392** | **156236** | **794707** | **2101939** |
| | | ЗП - 80%; СН - 8% | | | **5839,67** | **38,34** | **986904** | **6479** | | **155700** | |
| **325** | **Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,силикатная** | **м2 фасада** | **169** | **577,33** | **5,16** | **97569** | **872** | **59946** | **29710** | **137461** |
| | | ЗП - 80%; СН - 8% | | | **217,46** | **2,29** | **36751** | **387** | | **10182** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 98,586 | 780,83 | 1,11 | 76979 | 109 | 16644 | 48181 | 135172 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 610,90 | -- | 60226 | -- | | 10012 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1326080 | 9373 | 232826 | 872598 | 2374572 |
| | | | | | | | 1083881 | 6866 | -- | 175894 | |
| | | РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | | | | ВХОД В ПОДВАЛ /2/ | | | | | | |
| 327 | Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В12,5ССЦ/ | м3 | 14,72 | 63758,91 | 4029,38 | 938531 | 59312 | 647118 | 222746 | 1254180 |
| | | НР - 91%,СП - 8% | | | 15767,74 | 861,08 | 232101 | 12675 | | 92902 | |
| 328 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2759 | 567060,00 | 0,00 | 156452 | 0 | 156452 | 0 | 168968 |
| | | СП - 8% | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 12516 | |
| 329 | Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 4,32 | 23335,02 | 4514,37 | 100807 | 19502 | 39291 | 43416 | 155761 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 9725,36 | 1081,18 | 42014 | 4671 | | 11538 | |
| 330 | Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 39,2 | 5442,54 | 51,20 | 213348 | 2007 | 32501 | 144425 | 386394 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 4562,24 | 43,13 | 178840 | 1691 | | 28622 | |
| 331 | Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стропила.Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,144 | 202738,56 | 1179,81 | 29194 | 170 | 23823 | 4738 | 36646 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 36115,36 | 441,80 | 5201 | 64 | | 2715 | |
| 332 | С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,144 | 136835,00 | 0,00 | 19704 | 0 | 19704 | 0 | 21280 |
| | | СП - 8% | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1576 | |
| 333 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м3 древесины в конструкции | 0,08 | 195112,54 | 1674,61 | 15609 | 134 | 12542 | 2692 | 19765 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 36666,00 | 726,16 | 2933 | 58 | | 1464 | |
| 334 | С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,08 | 140678,00 | 0,00 | 11254 | 0 | 11254 | 0 | 12154 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 900 | | |
| 335 | С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 0,00768 | 968090,00 | 0,00 | 7435 | 0 | 7435 | 0 | 8030 | |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 595 | | |
| 336 | Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж | м2 покрытия | | 18,24 | 936,87 | 224,51 | 17089 | 4095 | 2853 | 7934 | 27025 | |
| | | НР - 69%; СН - 8% | | | | 555,99 | 74,42 | 10141 | 1357 | | 2002 | | |
| 337 | С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022 | Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | | 18,24 | 3633,00 | 0,00 | 66266 | 0 | 66266 | 0 | 71567 | |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 5301 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 1575689 | 85220 | 1019239 | 425951 | 2161770 | |
| | | | | | | | | 471230 | 20516 | 0 | 160131 | | |

## РАЗДЕЛ 11. Крыльцо,Пандус

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крыльцо Кр-1/2шт/(АС-77) | | | | | | | | | | | |
| 338 | Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В10F50W4ССЦ/ | м3 | | 8,7 | 51309,81 | 2792,23 | 446395 | 24293 | 357345 | 63594 | 550788 | |
| | | НР - 91%; СН - 8% | | | | 7443,37 | 589,17 | 64757 | 5126 | | 40799 | | |
| 339 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,10828 | 567060,00 | 0,00 | 61401 | 0 | 61401 | 0 | 66313 | |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 4912 | | |
| 340 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство/В15F50W4ССЦ/ | м2 стяжки | | 21,5 | 1303,13 | 34,36 | 28017 | 739 | 16760 | 10297 | 41379 | |
| | | НР - 94%; СН - 8% | | | | 489,22 | 20,29 | 10518 | 436 | | 3065 | | |
| 341 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/В15F50W4ССЦ/ | м2 стяжки | | 21,5 | 763,64 | 24,36 | 16418 | 524 | 15388 | 747 | 18538 | |
| | | НР - 94%; СН - 8% | | | | 23,53 | 13,42 | 506 | 289 | | 1373 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | 552231 | 25556 | 450894 | 74638 | 677018 | |
| | | | | | | | | 75781 | 5851 | 0 | 50149 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 54441344 | 1329468 | 25497898 | 22955915 | 83589054 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 27613979 | 829152 | 0 | 6191799 | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

## РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы холодной воды(В1)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Трубы | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 647 | 1674,46 | 2,95 | 1083376 | 1908 | 2434 | 1057631 | 2312288 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | | 1667,75 | 0,28 | 1079034 | 181 | | 171280 | |
| 2 | С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | | 640,53 | 157,00 | 0,00 | 100563 | 0 | 100563 | 0 | 108608 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 8045 | |
| 3 | Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | | 45 | 3070,16 | 747,60 | 138157 | 33642 | 1337 | 110917 | 269000 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | | 2292,84 | 222,29 | 103178 | 10003 | | 19926 | |
| 4 | С1241-205-1306 241-205-1306 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные | м | | 42,57 | 1193,00 | 0,00 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 54849 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 4063 | |
| 5 | С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | | 972 | 8,00 | 0,00 | 7776 | 0 | 7776 | 0 | 8398 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 622 | |
| 6 | С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 | шт. | | 69 | 66,00 | 0,00 | 4554 | 0 | 4554 | 0 | 4918 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 364 | |
| 7 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 647 | 123,38 | 1,64 | 79827 | 1061 | 460 | 76741 | 169094 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | | 121,03 | 0,00 | 78306 | 0 | | 12526 | |
| 8 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 0,692 | 90617,72 | 0,00 | 62707 | 0 | 2556 | 59550 | 132037 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | | 86923,76 | 0,00 | 60151 | 0 | | 9781 | |
| | | Водомерный узел(по квартирно) | | | | | | | | | | |
| 19 | С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20/ZENNER 20/ | шт. | | 30 | 7980,00 | 0,00 | 239400 | 0 | 239400 | 0 | 258552 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 19152 | |
| 20 | С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 30 | 111,00 | 0,00 | 3330 | 0 | 3330 | 0 | 3596 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 266 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1770476 | 36611 | 413196 | 1304839 | 3321340 |
| | | | | | | | | 1320669 | 10184 | 0 | 246025 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы горячей воды (ТЗ) | | | | | | | | | | |
| | | Трубы | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 250 | 1426,09 | 2,95 | 356523 | 738 | 940 | 347818 | 760688 |
| | | НР - 98%, СН - 8% | | | | 1419,38 | 0,28 | 354845 | 70 | | 56348 | |
| 26 | С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 247,5 | 485,00 | 0,00 | 120038 | 0 | 120038 | 0 | 129641 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 9603 | |
| 27 | Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 95 | 1422,88 | 2,52 | 135174 | 240 | 237 | 132041 | 288592 |
| | | НР - 98%, СН - 8% | | | | 1417,86 | 0,42 | 134697 | 40 | | 21377 | |
| 28 | С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2022 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 94,05 | 1499,00 | 0,00 | 140981 | 0 | 140981 | 0 | 152259 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 11278 | |
| 29 | Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 130 | 1391,55 | 12,24 | 180902 | 1592 | 325 | 175488 | 384902 |
| | | НР - 98%, СН - 8% | | | | 1376,81 | 0,65 | 178985 | 85 | | 28512 | |
| 30 | С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2022 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | | 128,7 | 860,00 | 0,00 | 110682 | 0 | 110682 | 0 | 119537 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 8855 | |
| 32 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 475 | 123,38 | 1,64 | 58606 | 779 | 338 | 56340 | 124142 |
| | | НР - 98%, СН - 8% | | | | 121,03 | 0,00 | 57489 | 0 | | 9196 | |
| 33 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 0,525 | 90617,72 | 0,00 | 47574 | 0 | 1939 | 45179 | 100173 |
| | | НР - 99%, СН - 8% | | | | 86923,76 | 0,00 | 45635 | 0 | | 7420 | |
| | | Фитинги | | | | | | | | | | |
| 35 | С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | | 380 | 8,00 | 0,00 | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 3283 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 243 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | | 145 | 12,00 | 0,00 | 1740 | 0 | 1740 | 0 | 1879 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 139 | |
| 37 | С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | | 195 | 17,00 | 0,00 | 3315 | 0 | 3315 | 0 | 3580 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 265 | |
| 38 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 8,95 | 708,00 | 0,00 | 6337 | 0 | 6337 | 0 | 6844 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 507 | |
| 43 | С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 5 | 600,00 | 0,00 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3240 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 240 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1167912 | 3349 | 392912 | 756866 | 2078760 |
| | | | | | | | | 771651 | 195 | 0 | 153983 | |

## РАЗДЕЛ 3. Канализация (К1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ТРУБЫ | | | | | | | |
| 54 | Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | | 8 | 19494,32 | 75,42 | 155955 | 604 | 143591 | 11728 | 181098 |
| | | ПР - 98%; СП - 8% | | | | 1469,98 | 25,96 | 11760 | 208 | | 13415 | |
| 55 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | | 157 | 1119,81 | 4,95 | 175810 | 778 | 757 | 171020 | 374577 |
| | | ПР - 98%; СП - 8% | | | | 1110,03 | 1,50 | 174275 | 236 | | 27747 | |
| 56 | С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | | 156,686 | 1735,00 | 0,00 | 271850 | 0 | 271850 | 0 | 293598 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 21748 | |
| 57 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 150 | 1161,70 | 2,01 | 174255 | 302 | 313 | 170264 | 372080 |
| | | ПР - 98%; СП - 8% | | | | 1157,60 | 0,65 | 173640 | 98 | | 27561 | |
| 58 | С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | | 149,7 | 314,00 | 0,00 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 50766 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3760 | |
| | | | | | Фитинги | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С1241-208-3603<br>241-208-3603 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | | 12 | 319,00 | 0,00 | 3828 | 0 | 3828 | 0 | 4134 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 306 | |
| 60 | С1241-208-3601<br>241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | 90 | 94,00 | 0,00 | 8460 | 0 | 8460 | 0 | 9137 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 677 | |
| 61 | С1241-208-3503<br>241-208-3503 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | | 56 | 260,00 | 0,00 | 14560 | 0 | 14560 | 0 | 15725 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1165 | |
| 62 | С1241-209-2406<br>241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | | 70 | 488,00 | 0,00 | 34160 | 0 | 34160 | 0 | 36893 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2733 | |
| 63 | С1241-209-2401<br>241-209-2401 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | | 40 | 147,00 | 0,00 | 5880 | 0 | 5880 | 0 | 6350 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 470 | |
| 64 | С1241-209-2506<br>241-209-2506 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | | 30 | 583,00 | 0,00 | 17490 | 0 | 17490 | 0 | 18889 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1399 | |
| 65 | С1241-212-0402<br>241-212-0402 РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | | 20 | 797,00 | 0,00 | 15940 | 0 | 15940 | 0 | 17215 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1275 | |
| 66 | С1241-220-0204<br>241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | | 30 | 846,00 | 0,00 | 25380 | 0 | 25380 | 0 | 27410 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2030 | |
| 67 | С1241-210-1102<br>241-210-1102 РСНБ РК 2022 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | | 60 | 176,00 | 0,00 | 10560 | 0 | 10560 | 0 | 11405 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 845 | |
| 68 | С1241-211-3003<br>241-211-3003 РСНБ РК 2022 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | | 60 | 279,00 | 0,00 | 16740 | 0 | 16740 | 0 | 18079 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1339 | |
| 69 | С1241-211-3001<br>241-211-3001 РСНБ РК 2022 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 | шт. | | 25 | 85,00 | 0,00 | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 2295 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 170 | |
| 70 | С1241-216-0203<br>241-216-0203 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | | 240 | 212,00 | 0,00 | 50880 | 0 | 50880 | 0 | 54950 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 4070 | |
| 71 | С1241-216-0201<br>241-216-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | | 150 | 65,00 | 0,00 | 9750 | 0 | 9750 | 0 | 10530 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 780 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Упор бетонный. Устройство/В7,5/ | | | | | | | | | | | |
| | | | м3 | | 0,162 | 47284,89 | 2792,23 | 7660 | 452 | 6002 | 1184 | 9552 | |
| | | ЗП - 91%, СП - 8% | | | | 7443,37 | 589,17 | 1206 | 95 | | 708 | | |
| 73 | Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы/Гильзы/ водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160/200 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | | 1 | 2866,11 | 717,60 | 2866 | 718 | 6 | 2311 | 5591 | |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | | 2142,49 | 215,95 | 2142 | 216 | | 414 | | |
| 74 | С1241-404-0707 241-404-0707 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | м | | 1 | 6628,00 | 0,00 | 6628 | 0 | 6628 | 0 | 7158 | |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 530 | | |
| 75 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | Санитарные приборы | | | | | | | | | | |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | комплект | | 30 | 4118,47 | 127,28 | 123554 | 3818 | 8056 | 111292 | 253634 | |
| 76 | С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм | | | | 3722,67 | 62,77 | 111680 | 1883 | | 18788 | | |
| | | СП - 8% | комплект | | 30 | 14550,00 | 0,00 | 436500 | 0 | 436500 | 0 | 471420 | |
| 77 | С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 34920 | | |
| | | СП - 8% | шт. | | 30 | 5326,00 | 0,00 | 159780 | 0 | 159780 | 0 | 172562 | |
| 78 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Мойки на одно отделение. Установка | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 12782 | | |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | комплект | | 30 | 2021,78 | 26,13 | 60653 | 784 | 8556 | 50629 | 120185 | |
| 79 | С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | | | | 1710,43 | 11,65 | 51313 | 350 | | 8903 | | |
| | | СП - 8% | шт. | | 30 | 6467,00 | 0,00 | 194010 | 0 | 194010 | 0 | 209531 | |
| 80 | С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 15521 | | |
| | | СП - 8% | шт. | | 60 | 922,00 | 0,00 | 55320 | 0 | 55320 | 0 | 59746 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 4426 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | | 30 | 3299,21 | 83,72 | 98976 | 2512 | 8495 | 87345 | 201227 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 2932,31 | 38,62 | 87969 | 1159 | | 14906 | |
| 82 | С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | | 30 | 19691,00 | 0,00 | 590730 | 0 | 590730 | 0 | 637988 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 47258 | |
| 83 | С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | | 30 | 14807,00 | 0,00 | 444210 | 0 | 444210 | 0 | 479747 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 35537 | |
| 84 | Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Ванны купальные чугунные. Установка | комплект | | 30 | 6457,89 | 617,75 | 193737 | 18533 | 9116 | 171472 | 394426 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 5536,27 | 296,12 | 166088 | 8884 | | 29217 | |
| 85 | С1244-102-0101 244-102-0101 РСНБ РК 2022 | Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1500х700х400 мм | шт. | | 30 | 97762,00 | 0,00 | 2932860 | 0 | 2932860 | 0 | 3167489 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 234629 | |
| 86 | С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | | 30 | 1583,00 | 0,00 | 47490 | 0 | 47490 | 0 | 51289 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3799 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 6395603 | 28501 | 5587029 | 777245 | 7746676 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 780073 | 13129 | 0 | 573828 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 9333991 | 68461 | 6393137 | 2838950 | 13146776 |
| | | | | | | | | 2872393 | 23508 | 0 | 973836 | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Отопление жилой части | | | | | | | | | | |
| 3 | С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 110 | 320,00 | 0,00 | 35200 | 0 | 35200 | 0 | 38016 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2816 | |
| 4 | Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 435 | 1426,09 | 2,95 | 620349 | 1283 | 1636 | 605202 | 1323596 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 1419,38 | 0,28 | 617430 | 122 | | 98045 | |
| 5 | С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х4,1 PN 25 армированные | м | | 430,65 | 273,00 | 0,00 | 117567 | 0 | 117567 | 0 | 126972 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 9405 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 1290 | 1422,88 | 2,52 | 1835515 | 3251 | 3225 | 1792984 | 3918775 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 1417,86 | 0,42 | 1829039 | 542 | | 290276 | |
| 7 | С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные | м | | 1277,1 | 401,00 | 0,00 | 512117 | 0 | 512117 | 0 | 553086 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 40969 | |
| 8 | Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | | 50 | 1391,55 | 12,24 | 69578 | 613 | 124 | 67496 | 148040 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 1376,81 | 0,65 | 68841 | 33 | | 10966 | |
| 9 | С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные | м | | 49,5 | 701,00 | 0,00 | 34700 | 0 | 34700 | 0 | 37476 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2776 | |
| 10 | Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | | 20 | 4637,68 | 84,36 | 92754 | 1688 | 65546 | 25486 | 127699 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 1275,99 | 24,33 | 25520 | 487 | | 9459 | |
| 11 | Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 70 | 3118,77 | 51,50 | 218314 | 3605 | 164997 | 50066 | 289851 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 710,17 | 19,66 | 49712 | 1376 | | 21470 | |
| 12 | Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | | 22 | 2734,90 | 27,90 | 60168 | 614 | 47080 | 12443 | 78419 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 566,99 | 10,12 | 12474 | 223 | | 5809 | |
| 13 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 2559,06 | 27,90 | 25591 | 279 | 19642 | 5656 | 33746 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 566,99 | 10,12 | 5670 | 101 | | 2500 | |
| 14 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1777,77 | 27,90 | 17778 | 279 | 11829 | 5656 | 25308 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 566,99 | 10,12 | 5670 | 101 | | 1875 | |
| 15 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 1887 | 123,38 | 1,64 | 232818 | 3095 | 1339 | 223817 | 493167 |
| | | ИР - 98%, СП - 8% | | | | 121,03 | 0,00 | 228384 | 0 | | 36532 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 20 | 124,13 | 1,64 | 2483 | 33 | 29 | 2372 | 5244 |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | | 121,03 | 0,00 | 2421 | 0 | | 388 | |
| | | Фитинги | | | | | | | | | | |
| 17 | С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 4 | 268,00 | 0,00 | 1072 | 0 | 1072 | 0 | 1158 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 86 | |
| 18 | С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | | 252 | 23,00 | 0,00 | 5796 | 0 | 5796 | 0 | 6260 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 464 | |
| 19 | С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 | шт. | | 420 | 42,00 | 0,00 | 17640 | 0 | 17640 | 0 | 19051 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1411 | |
| 20 | С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 | шт. | | 220 | 65,00 | 0,00 | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 15444 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1144 | |
| 21 | С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 | шт. | | 108 | 18,00 | 0,00 | 1944 | 0 | 1944 | 0 | 2100 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 156 | |
| 22 | С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 | шт. | | 325 | 28,00 | 0,00 | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 9828 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 728 | |
| 23 | С1241-211-1601 241-211-1601 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2" | шт. | | 220 | 351,00 | 0,00 | 77220 | 0 | 77220 | 0 | 83398 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 6178 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 4002004 | 14740 | 1142103 | 2791178 | 7336634 |
| | | | | | | | | 2845161 | 2985 | 0 | 543453 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт | | | | | | |
| 54 | Ц13-080301-0123 1308-0301-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | | 1 | 6103,47 | 44,21 | 6103 | 44 | 1982 | 2935 | 9761 |
| | | ЗП - 92%, СП - 8% | | | | 4076,60 | 0,00 | 4077 | 0 | | 723 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 6103 | 44 | 1982 | 2935 | 9761 |
| | | | | | | | | 4077 | 0 | 0 | 723 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Узел управления | | | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-180701-0102<br>1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм/65 мм. Установка | шт. | | 1 | 16096,07 | 311,16 | 16096 | 311 | 10989 | 4746 | 22509 |
| | | НР - 98%; СН - 8% | | | | 4796,46 | 46,35 | 4796 | 46 | | 1667 | |
| 65 | С1245-404-0103<br>245-404-0103 РСНБ РК 2022 | Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65 | шт. | | 1 | 96992,00 | 0,00 | 96992 | 0 | 96992 | 0 | 104751 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 7759 | |
| 66 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | | 3 | 3325,58 | 0,00 | 9977 | 0 | 0 | 1282 | 12160 |
| | | НР - 98%; СН - 8% | | | | 436,08 | 0,00 | 1308 | 0 | | 901 | |
| 67 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | | 2 | 692,16 | 0,00 | 1384 | 0 | 238 | 1123 | 2708 |
| | | НР - 98%; СН - 8% | | | | 573,08 | 0,00 | 1146 | 0 | | 201 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 124449 | 311 | 108219 | 7151 | 142128 |
| | | | | | | | | 7250 | 46 | 0 | 10528 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 4132556 | 15095 | 1252304 | 2801264 | 7488523 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 2856488 | 3031 | 0 | 554704 | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | | | |
| | | ВРУ-1/ВРУ1-26-63/(1комплект) | | | | | | | | | | |
| 9 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 5 | 3747,88 | 35,27 | 18739 | 176 | 8900 | 6957 | 27752 |
| | | НР - 72%; СН - 8% | | | | 1932,57 | 0,00 | 9663 | 0 | | 2056 | |
| 14 | С1247-207-0202<br>247-207-0202 РСНБ РК 2022 | Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3 | шт. | | 6 | 1248,00 | 0,00 | 7488 | 0 | 7488 | 0 | 8087 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 599 | |
| 15 | С1247-207-0201<br>247-207-0201 РСНБ РК 2022 | Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3 | шт. | | 15 | 617,00 | 0,00 | 9255 | 0 | 9255 | 0 | 9995 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 740 | |
| | | ЩЭ-1.1(10комплектов) | | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-210502-0108<br>1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 30 | 4963,90 | 83,10 | 148917 | 2493 | 32374 | 82835 | 250293 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | | | |
| 17 | С1247-201-1201<br>247-201-1201 РСНБ РК 2022 | пр.Щиты этажные модели ЩЭ-2-1/ЩЭ-1.1/ 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 30 | 3801,67<br>62160,00 | 33,30<br>0,00 | 114050<br>1864800 | 999<br>0 | 1864800 | 18540<br>0 | 2013984 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 149184 | |
| 19 | С1247-204-0718<br>247-204-0718 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 50A 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 30 | 746,00 | 0,00 | 22380 | 0 | 22380 | 0 | 24170 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1790 | |
| 20 | С1247-204-0719<br>247-204-0719 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 63A 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 30 | 780,00 | 0,00 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 25272 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1872 | |
| 21 | Ц13-080305-1001<br>1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | | 30 | 845,22 | 114,94 | 25357 | 3448 | 1118 | 15999 | 44664 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 693,02 | 47,67 | 20791 | 1430 | | 3308 | |
| 23 | Е11-210502-0108<br>1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 4963,90 | 83,10 | 4964 | 83 | 1079 | 2761 | 8343 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 3801,67 | 33,30 | 3802 | 33 | | 618 | |
| 26 | С1247-204-0785<br>247-204-0785 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 4P 63A 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 1 | 3841,00 | 0,00 | 3841 | 0 | 3841 | 0 | 4148 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 307 | |
| 27 | С1247-204-0784<br>247-204-0784 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 4P 50A 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 3 | 3841,00 | 0,00 | 11523 | 0 | 11523 | 0 | 12445 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 922 | |
| 28 | С1247-204-0763<br>247-204-0763 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P 63A 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 3 | 2278,00 | 0,00 | 6834 | 0 | 6834 | 0 | 7381 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 547 | |
| 29 | Е11-210202-0201<br>1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 24 | 505,54 | 0,49 | 12133 | 11 | 2894 | 6648 | 20283 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 384,50 | 0,22 | 9228 | 5 | | 1502 | |
| 30 | С1247-214-0116<br>247-214-0116 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | | 4 | 532,00 | 0,00 | 2128 | 0 | 2128 | 0 | 2298 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 170 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С1243-905-0202<br>243-905-0202 РСНБ РК 2022 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44 | шт. | | 15 | 144,00 | 0,00 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 2333 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 173 | |
| 40 | С1247-101-0108<br>247-101-0108 РСНБ РК 2022 | пр.Светильники, тип РСП05-250-022/MD160 1x23/ IP20 ГОСТ 17677-82 | шт. | | 2 | 10803,00 | 0,00 | 21606 | 0 | 21606 | 0 | 23334 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1728 | |
| 41 | С1247-105-0509<br>247-105-0509 РСНБ РК 2022 | пр.Светильник/TN100/ | шт. | | 2 | 37146,00 | 0,00 | 74292 | 0 | 74292 | 0 | 80235 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 5943 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2259817 | 6211 | 2096072 | 115200 | 2565017 |
| | | | | | | | | 157534 | 2467 | 0 | 189999 | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование квартир | | | | | | | | | | |
| | | ЩК (30комплектов) | | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-210502-0108<br>1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | | 30 | 4963,90 | 83,10 | 148917 | 2493 | 32374 | 82835 | 250293 |
| | | НР - 22%; СН - 8% | | | | 3801,67 | 33,30 | 114050 | 999 | | 18540 | |
| 63 | С1247-201-1002<br>247-201-1002 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый IP41 | шт. | | 30 | 1573,00 | 0,00 | 47190 | 0 | 47190 | 0 | 50965 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3775 | |
| 64 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 60 | 7111,35 | 177,24 | 426681 | 10634 | 184139 | 169033 | 643372 |
| | | НР - 22%; СН - 8% | | | | 3865,14 | 47,67 | 231908 | 2860 | | 47657 | |
| 67 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 60 | 3747,88 | 35,27 | 224873 | 2116 | 106803 | 83487 | 333029 |
| | | НР - 22%; СН - 8% | | | | 1932,57 | 0,00 | 115954 | 0 | | 24669 | |
| 68 | С1247-204-0613<br>247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 30 | 700,00 | 0,00 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 22680 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1680 | |
| 69 | С1247-204-0615<br>247-204-0615 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | | 30 | 635,00 | 0,00 | 19050 | 0 | 19050 | 0 | 20574 |
| | | СН - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1524 | |
| 73 | Е11-210401-0110<br>1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Патроны подвесные. Установка | шт. | | 60 | 564,71 | 15,03 | 33883 | 902 | 1000 | 23302 | 61760 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | |
| 74 | С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2022 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | | | | 533,02 | 6,37 | 31981 | 382 | | 4575 | |
| | | | шт. | | 60 | 174,00 | 0,00 | 10440 | 0 | 10440 | 0 | 11275 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 835 | |
| 75 | Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Патроны настенные или потолочные. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | 22 | 640,04 | 17,70 | 14081 | 390 | 660 | 9499 | 25466 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 592,30 | 7,35 | 13031 | 162 | | 1886 | |
| 76 | С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022 | Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | 22 | 248,00 | 0,00 | 5456 | 0 | 5456 | 0 | 5892 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 436 | |
| 86 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | 597 | 505,54 | 0,49 | 301807 | 292 | 71968 | 165369 | 504548 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 384,50 | 0,22 | 229547 | 131 | | 37372 | |
| 89 | С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | 350 | 532,00 | 0,00 | 186200 | 0 | 186200 | 0 | 201096 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 14896 | |
| 90 | С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | 60 | 699,00 | 0,00 | 41940 | 0 | 41940 | 0 | 45295 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3355 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1481518 | 16827 | 728220 | 533525 | 2176245 |
| | | | | | | | | 736471 | 4534 | 0 | 161200 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 3741335 | 23038 | 2824292 | 648725 | 4741262 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 894005 | 7001 | 0 | 351199 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 СЕТИ СВЯЗИ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Домофон | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | 2 | 8796,84 | 8,48 | 17594 | 17 | 0 | 10724 | 30583 |
| | | ПР - 61%; СП - 8% | | | | 8788,36 | 1,77 | 17577 | 4 | | 2265 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Аудиодомофон Цифрал CCD-20/TC | шт | | 2 | 40374,27 | 0,00 | 80749 | 0 | 80749 | 0 | 87209 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 6460 | |
| 3 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Коммутатор Цифрал КМГ-100 | шт | | 2 | 9653,57 | 0,00 | 19307 | 0 | 19307 | 0 | 20852 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1545 | |
| 4 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Блок питания Цифрал БП-2 | шт | | 2 | 11394,81 | 0,00 | 22790 | 0 | 22790 | 0 | 24613 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1823 | |
| 5 | С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | | 2 | 12485,00 | 0,00 | 24970 | 0 | 24970 | 0 | 26968 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1998 | |
| 6 | С1247-208-0901 247-208-0901 РСНБ РК 2022 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | | 2 | 8427,00 | 0,00 | 16854 | 0 | 16854 | 0 | 18202 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1348 | |
| 7 | Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств | шт. | | 30 | 1032,16 | 0,94 | 30965 | 28 | 0 | 18871 | 53823 |
| | | НР - 61%, СП - 8% | | | | 1031,22 | 0,00 | 30937 | 0 | | 3987 | |
| 8 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Устройство аббонентское Цифрал КМ-2 | шт | | 30 | 3873,47 | 0,00 | 116204 | 0 | 116204 | 0 | 125500 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 9296 | |
| 9 | Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования | шт. | | 90 | 1966,69 | 0,00 | 177002 | 0 | 14646 | 99037 | 298122 |
| | | НР - 61%, СП - 8% | | | | 1803,95 | 0,00 | 162356 | 0 | | 22083 | |
| 10 | С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2022 | Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 | шт. | | 90 | 221,00 | 0,00 | 19890 | 0 | 19890 | 0 | 21481 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1591 | |
| 11 | С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | | 10 | 15367,00 | 0,00 | 153670 | 0 | 153670 | 0 | 165964 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 12294 | |
| 12 | Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Доводчики дверные. Установка | шт. | | 2 | 1919,26 | 3,04 | 3839 | 6 | 0 | 2644 | 7002 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | | 1916,22 | 0,00 | 3832 | 0 | | 519 | |
| 13 | С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2022 | Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | | 2 | 5073,00 | 0,00 | 10146 | 0 | 10146 | 0 | 10958 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 812 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% СП - 8% | м | | 150 | 316,10 | 2,55 | 47415 | 383 | 7495 | 28476 | 81963 |
| 15 | С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5 | | | | 263,58 | 0,09 | 39537 | 14 | | 6072 | |
| | | СП - 8% | км | | 0,15 | 39741,00 | 0,00 | 5961 | 0 | 5961 | 0 | 6438 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 477 | |
| | | | Тенге | | | | | 747356 | 434 | 492682 | 159752 | 979678 |
| | | | | | | | | 254239 | 18 | 0 | 72570 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Телевидение** | | | | | | | | | | |
| 16 | Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Антенна Г-образная. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%, СП - 8% | шт. | | 2 | 79873,30 | 0,00 | 159747 | 0 | 90932 | 41977 | 217862 |
| 17 | С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2022 | Антенны эфирные модели DELTA 375 | | | | 34407,38 | 0,00 | 68815 | 0 | | 16138 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 2 | 27670,00 | 0,00 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 59767 |
| 18 | С1248-101-0201 248-101-0201 РСНБ РК 2022 | Мачта/телевизионная мт-5.1/ составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 4427 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 2 | 15900,00 | 0,00 | 31800 | 0 | 31800 | 0 | 34344 |
| 19 | С1243-907-4702 243-907-4702 РСНБ РК 2022 | Делитель DM12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2544 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 8 | 726,00 | 0,00 | 5808 | 0 | 5808 | 0 | 6273 |
| 20 | С1247-202-0418 247-202-0418 РСНБ РК 2022 | Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 465 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 10 | 759,00 | 0,00 | 7590 | 0 | 7590 | 0 | 8197 |
| 21 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 607 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 30 | 505,54 | 0,49 | 15166 | 15 | 3616 | 8310 | 25354 |
| 22 | С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 | | | | 384,50 | 0,22 | 11535 | 7 | | 1878 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 30 | 395,00 | 0,00 | 11850 | 0 | 11850 | 0 | 12798 |
| 23 | С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022 | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 948 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 30 | 41,00 | 0,00 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 1328 |
| 24 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 98 | |
| | | | м кабеля | | 220 | 448,89 | 195,28 | 98756 | 42961 | 12607 | 41846 | 151851 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 25 | Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | | | | 196,31 | 67,87 | 43188 | 14931 | | 11249 | |
| | | НР - 61% СП - 8% | м кабеля | | 100 | 875,38 | 97,65 | 87538 | 9765 | 18243 | 38146 | 135739 |
| 26 | С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | | | | 595,30 | 30,04 | 59530 | 3004 | | 10055 | |
| | | СП - 8% | км | | 0,06 | 220884,00 | 0,00 | 13253 | 0 | 13253 | 0 | 14313 |
| 27 | С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1060 | |
| | | СП - 8% | км | | 0,26 | 112896,00 | 0,00 | 29353 | 0 | 29353 | 0 | 31701 |
| 28 | Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2348 | |
| | | НР - 72% СП - 8% | м | | 220 | 484,41 | 4,66 | 106570 | 1026 | 3121 | 73766 | 194764 |
| 29 | С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | | | | 465,56 | 0,13 | 102423 | 29 | | 14428 | |
| | | СП - 8% | м | | 222,2 | 26,00 | 0,00 | 5777 | 0 | 5777 | 0 | 6239 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 462 | |
| | | | Тенге | | | | | 629778 | 53767 | 290520 | 204045 | 900530 |
| | | | | | | | | 285491 | 17971 | 0 | 66707 | |
| | | | РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение | | | | | | | | | |
| 30 | Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | НР - 61% СП - 8% | камера | | 4 | 6159,54 | 7,17 | 24638 | 29 | 0 | 15012 | 42822 |
| 31 | С1248-402-0201 248-402-0201 РСНБ РК 2022 | Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /DS-2CE17U8T-IT/ | | | | 6152,37 | 0,00 | 24609 | 0 | | 3172 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 2 | 35686,00 | 0,00 | 71372 | 0 | 71372 | 0 | 77082 |
| 32 | С1248-402-0105 248-402-0105 РСНБ РК 2022 | Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI/DS-2CE17U8T-IT/ | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 5710 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 2 | 72828,00 | 0,00 | 145656 | 0 | 145656 | 0 | 157308 |
| 33 | Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Монтаж видеоконтрольного устройства | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 11652 | |
| | | НР - 61% СП - 8% | шт | | 1 | 4754,70 | 63,34 | 4755 | 64 | 0 | 2874 | 8239 |
| 34 | С1248-403-0102 248-403-0102 РСНБ РК 2022 | Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2/DS-7204HQHI-K1/, типа EverFocus | | | | 4691,36 | 19,63 | 4691 | 20 | | 610 | |
| | | СП - 8% | шт. | | 1 | 48089,00 | 0,00 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 51936 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3847 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С1248-404-0303<br>248-404-0303 РСНБ РК 2022 | Диск жесткий HDD Uniview на 3Тб | шт. | | 1 | 44354,00 | 0,00 | 44354 | 0 | 44354 | 0 | 47902 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3548 | |
| 36 | С1248-306-0305<br>248-306-0305 РСНБ РК 2022 | Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood | шт. | | 1 | 20353,00 | 0,00 | 20353 | 0 | 20353 | 0 | 21981 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1628 | |
| 37 | С1247-211-0902<br>247-211-0902 РСНБ РК 2022 | пр.Коннектор/Разъем NPC32/ F 6 Quick | шт. | | 8 | 380,00 | 0,00 | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 3283 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 243 | |
| 38 | С1247-211-0401<br>247-211-0401 РСНБ РК 2022 | Разъем угловой BNC18 | шт. | | 8 | 479,00 | 0,00 | 3832 | 0 | 3832 | 0 | 4139 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 307 | |
| 39 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | | 140 | 448,89 | 195,28 | 62845 | 27339 | 8023 | 26629 | 96633 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 196,31 | 67,87 | 27483 | 9502 | | 7158 | |
| 40 | С1243-301-0123<br>243-301-0123 РСНБ РК 2022 | Кабели связи ТППэп 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012/видеонаблюдения VSC 312 | км | | 0,14 | 190950,00 | 0,00 | 26733 | 0 | 26733 | 0 | 28872 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 2139 | |
| 41 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | | 130 | 484,41 | 4,66 | 62973 | 606 | 1844 | 43589 | 115087 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 465,56 | 0,13 | 60523 | 17 | | 8525 | |
| 42 | С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | | 131,3 | 31,00 | 0,00 | 4070 | 0 | 4070 | 0 | 4396 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 326 | |
| 43 | Е11-210101-0203<br>1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | | 10 | 602,23 | 5,49 | 6022 | 55 | 425 | 3994 | 10817 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 554,19 | 0,52 | 5542 | 5 | | 801 | |
| 44 | С1241-207-0305<br>241-207-0305 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | | 10,1 | 99,00 | 0,00 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1080 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 80 | |
| 45 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | | 1 | 6188,24 | 1988,59 | 6188 | 1989 | 122 | 3486 | 10448 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4076,60 | 765,54 | 4077 | 766 | | 774 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С1247-201-0827 247-201-0827 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели/LINKBASIC/ ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | | 1 | 46119,00 | 0,00 | 46119 | 0 | 46119 | 0 | 49809 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3690 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 582039 | 30082 | 425032 | 95584 | 731834 |
| | | | | | | | | 126925 | 10310 | 0 | 54210 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Телефонизация | | | | | | | | | | |
| 47 | Ц13-100901-1110 1310-0901-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении | шт. | | 1 | 5737,38 | 860,36 | 5737 | 861 | 950 | 2730 | 9145 |
| | | ПР - 61%, СП - 8% | | | | 3926,18 | 549,67 | 3926 | 550 | | 677 | |
| 48 | С1261-302-0436 261-302-0436 РСНБ РК 2022 | Муфта оптическая/FOSC 400 A8/ МТОК 96-01-IV | комплект | | 1 | 48865,00 | 0,00 | 48865 | 0 | 48865 | 0 | 52774 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3909 | |
| 49 | С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2022 | пр.Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12/Оптический сплиттер PLC с деленирем 1x2/ | шт. | | 1 | 20388,00 | 0,00 | 20388 | 0 | 20388 | 0 | 22019 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1631 | |
| 50 | Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | | 10 | 5440,77 | 1044,72 | 54408 | 10448 | 4698 | 28021 | 89023 |
| | | ПР - 61%, СП - 8% | | | | 3926,18 | 667,45 | 39262 | 6675 | | 6594 | |
| 51 | С1247-202-1001 247-202-1001 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная проходная ОРКП | шт. | | 8 | 36,00 | 0,00 | 288 | 0 | 288 | 0 | 311 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 23 | |
| 52 | С1248-306-0201 248-306-0201 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная /ОК-КРЗ-16SC/ | шт. | | 2 | 19092,00 | 0,00 | 38184 | 0 | 38184 | 0 | 41239 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 3055 | |
| 53 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 40 | 448,89 | 195,28 | 17956 | 7811 | 2293 | 7608 | 27610 |
| | | ПР - 22%, СП - 8% | | | | 196,31 | 67,87 | 7852 | 2715 | | 2045 | |
| 54 | С1243-501-0132 243-501-0132 РСНБ РК 2022 | Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 | км | | 0,04 | 523321,00 | 0,00 | 20933 | 0 | 20933 | 0 | 22608 |
| | | СП - 8% | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 1675 | |
| 55 | Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | | 40 | 439,05 | 6,45 | 17562 | 258 | 2307 | 10825 | 30658 |
| | | ПР - 22%, СП - 8% | | | | 374,92 | 0,96 | 14997 | 38 | | 2271 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | | 40.4 | 431.00 | 0.00 | 17412 | 0 | 17412 | 0 | 18805 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | 1393 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 241733 | 19378 | 156318 | 49184 | 314192 |
| | | | | | | | | 66037 | 9978 | 0 | 23273 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 2200906 | 103661 | 1364552 | 508565 | 2926234 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 732692 | 38277 | 0 | 216760 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 73850132 | 1539723 | 37332183 | 29753419 | 111891848 | |
| | ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | | | Тенге | | | 34969557 | 900969 | 0 | 8288297 | | |
| | в том числе оборудование | | | Тенге | | | 111 891 848,077 | | | | | |
| | в том числе СМР | | | Тенге | | | 0.000 | | | | | |
| | Временные здания и сооружения0.9% | | | Тенге | | | 111 891 848,077 | | | | | |
| | Итого с временными | | | Тенге | | 0.9% | 1 007 026,63 | | | | | |
| | Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7% | | | Тенге | | | 112 898 874,71 | | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2020г СМР | | | Тенге | | 1.7% | 1 919 280,87 | | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2020г оборудование | | | Тенге | | | 114 818 155,580 | | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование | | | Тенге | | | - | | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | Тенге | | | 114 818 155,58 | | | | | |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | 2% | 2 296 363,11 | | | | | |
| | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | Тенге | | | 117 114 518,69 | | | | | |
| | Сметная стоимость с понижающим коэффициентом | | | Тенге | | 1,0 | 117 114 518,692 | | | | | |
| | НДС | | | Тенге | | 12% | 14 053 742,243 | | | | | |
| | Стоимость строительства с НДС | | | Тенге | | | 131 168 260,93 | | | | | |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байділдә А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Аймерек"

(наименование организации)

Шеров К.У.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ТОО "СуКурылысПроект"

Абдикеримов О.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)