Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов со сносом существующих домов севернее ул. Богенбай Батыра, восточнее ул. Кошевого в Медеуском районе г. Алматы. Наружные инженерные сети».

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь 2017 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№165	02.12.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено в том числе:	30 514 058,00	7 355 534,82							882 664,18	8 238 199,00
Снос деревьев	168 103,00	150 091,96							18 011,04	168 103,00
Наружные сети водоснабжения и канализации	24 176 162,00	5 295 193,75							635 423,25	5 930 617,00
Наружные сети теплоснабжения	4 032 391,00	1 441 341,96							172 961,04	1 614 303,00
Наружные сети газоснабжения	2 137 402,00	468 907,14							56 268,86	525 176,00

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»

Директор _____ Мапаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сункар»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов со сносом существующих домов севернее ул. Богенбай Батыра, восточнее ул. Кошевого в Медеуском районе г. Алматы. Наружные инженерные сети».
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 165 от 02.12.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	14,55 м3 грунт	121,89	112,91	1774	1643	678	0,01	-
				8,98	58,29	131	848	59,1	0,05	1
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,45	1363,13	-	613	-	404	1,54	1
				1363,13	-	613	-	59,1	-	-
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5,4 м3 грунт	21,42	21,42	116	116	36	-	-
				-	9,43	-	51	59,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунт 0,6	782,15	-	469	-	309	0,97	1
				782,15	-	469	-	59,1	-	-
5	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	м3 грунт 14,4	202	-	2909	-	123	-	-
	в ценах III квартала 2016 года		т	-	-	-	-	-	-	-
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т 14,4	583	-	8395	-	356	-	-
	в ценах III квартала 2016 года			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14276	1759			1
			Тенге			1213	899			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14276	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2112	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			11304	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1907	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1248		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	659		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1295	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17477	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17477	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2112	-		-

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

152	Е11-240103--0105 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	0,025	1478535,97	303557,83	36963	7589	19653	968	24
				1014076,8	103476,54	25352	2587	62,1	82,7	2
155	С123-010402-0108	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст	км трубо 25	9018,01	-	225450	-	9559	-	-
	в ценах			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2016 года	133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
158	С123-020201-4908 в ценах III квартала 2016 года	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	4	42960,48	-	171842	-	7286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С123-020201-4905 в ценах III квартала 2016 года	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	5	25392,54	-	126963	-	5383	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С123-020201-0108 в ценах III квартала 2016 года	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	8	31383,26	-	251066	-	10645	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			812284	7589			24
			Тенге			25352	2587			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4023	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27939	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19653	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	17350		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2303		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27939	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			775321	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			775321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32874	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			64656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			872850	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			933996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27939	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УТ-1 /ТС-6/								
164	С123-020103-	Металлическая заглушка	4	1477,26	-	5909	-	251	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2808 п. в ценах III квартала 2016 года	изоляции 76х3-1ППУ-ПЭ шт.		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
165	С123-020103-2809 п. в ценах III квартала 2016 года	Металлическая заглушка изоляции 108х4-1ППУ-ПЭ шт.	2	2111,95 - -	- - -	4224 - -	- - -	179 - -	- - -	- - -
166	Е11-240106--0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка комплект	2	5577,28 2891,38	2512,2 919,45	11155 5783	5024 1839	5407 62,1	2,76 0,71	6 1
167	Е11-240106--0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка комплект	2	3502,06 1812,35	1567,86 578,84	7004 3625	3136 1158	3393 62,1	1,73 0,45	3 1
169	С123-040601-0912 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	24725,29 - -	- - -	49451 - -	- - -	2097 - -	- - -	- - -
170	С123-040601-0901 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	16394,8 - -	- - -	32790 - -	- - -	1390 - -	- - -	- - -
171	С123-020101-0713 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	4	939,02 - -	- - -	3756 - -	- - -	159 - -	- - -	- - -
172	С123-020101-0163 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	690,03 - -	- - -	2760 - -	- - -	117 - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С123-020101-0202 в ценах III квартала 2016 года	шт. Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1765,09	-	3530	-	150	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Е11-240103--0104 Изм. и доп. вып. 2	шт. Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0,002	1315827,61	270570,59	2632	541	1393	858	2
				898840,8	90845,41	1798	182	62,1	72,26	-
175	Е11-240103--0102 Изм. и доп. вып. 2	км трубо Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,002	1127247,27	245021,34	2254	490	1203	744	1
				767555,04	87944,01	1535	176	62,1	69,45	-
176	Е11-240103--0101 Изм. и доп. вып. 2	км трубо Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,004	1102936,47	241395,37	4412	966	2350	726	3
				748985,16	86266,81	2996	345	62,1	67,8	-
177	С123-010402-0107 в ценах III квартала 2016 года	км трубо Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	6890,76	-	13782	-	584	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С123-010402-0105 в ценах III квартала 2016 года	м Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	4510,13	-	9020	-	382	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	С123-010402-0102 в ценах	м Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст	2	3169,48	-	6339	-	269	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2016 года	38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м								
180	С123-010402-0101 в ценах III квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 18х2,2-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	2	3077,23	-	6154	-	261	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С123-020201-5208 в ценах III квартала 2016 года	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	2968,16	-	17809	-	755	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	С123-020203-3506 в ценах III квартала 2016 года	Комплект для изоляции стыка теплоизолированных труб DN 133 мм шт.	20	21898,57	-	437971	-	18570	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	620952	10157			15
	Тенге	15736	3699			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27457	-	-		-
Материалы -	Тенге	1563	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19435	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13745	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	12069		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1676		-
Сметная прибыль -	Тенге	3296	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19435	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	593495	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	593495	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25164	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	49493	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	668152	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	712650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19435	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1447512	19504			41
	Тенге	42301	7185			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49487	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			11304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35305	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	30668		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4637		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49487	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1368816	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1368816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58038	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			114148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1541002	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1664123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49487	-		-
		Итого с временными 0,8 %				1677436				
		Итого с зимними удорожаниями 1,08 %				1694391				
		Итого с НДС 12 %				1897718				
		Итого с тендерной скидкой				1616540				
		Возврат от временных				2237				
		Итого с оплате				1614303				

«Алматы қаласы өкімдігінің құрылыс кешенін басқару» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.
копы

Принял:

Для форм №2

Тех.надзор:

Музтау

Сдал:

СУНКАР

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сункар»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов со сносом существующих домов севернее ул. Богенбай Батыра, восточнее ул. Кошевого в Медеуском районе г. Алматы. Наружные инженерные сети».
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 165 от 02.12.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ОБЬЕДИНЕННЫЙ								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	13,58	121,89	112,91	1655	1533	633	0,01	-
				8,98	58,29	122	792	59,1	0,05	1
		м3 грунт								
2	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0,252	2336,8	-	589	-	388	2,64	1
				2336,8	-	589	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,168	1672,93	-	281	-	185	1,89	-
				1672,93	-	281	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунт 12,6	21,42	21,42	270	270	85	-	-
				-	9,43	-	119	59,1	0,01	-
5	E11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунт 1,4	782,15	-	1095	-	721	0,97	1
				782,15	-	1095	-	59,1	-	-
6	С341-310104--0101 в ценах III квартала 2016 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	м3 грунт 22,4	202	-	4525	-	192	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
7	С341-020102--1030 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т 22,4	583	-	13059	-	554	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубопроводы								
9	E11-220301--0106 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,009	758243,62	290384,53	6824	2613	3412	376	3
				411310,16	124610,64	3702	1121	62,1	107,34	1
13	С123-010401--0202 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	км трубо 41,385884	5899,23	-	244145	-	10352	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	E11-221401--0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м 39,9	1116,47	12,67	44547	506	25489	0,9	36
				911,78	1,93	36380	77	62,1	-	-
57	E11-221201--0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	м трубы, 2	1948,38	158,31	3897	317	2346	1,43	3
				1673,93	10,16	3348	20	62,1	0,01	-
58	E11-221201--0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец 4	1236,4	94,77	4946	379	2964	0,9	4
				1053,52	10,16	4214	41	62,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
60	С123-020103-0713 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	12690,72	-	25381	-	1076	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
61	С123-020103-0712 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	9113,25	-	36453	-	1546	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
71	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	12067,68	5209,51	12068	5210	4637	3,64	4
				4205,66	2167,71	4206	2168	62,1	1,89	2
		врезка								
		Восстановление тротуара и дорожного покрытия								
92	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной до 12 см. Устройство	616	250,79	90,77	154487	55917	32047	0,04	26
				36,82	29,03	22682	17881	60,3	0,02	15
		м2 основ								
95	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	616	1060,46	70,35	653243	43333	49490	0,03	21
				34,15	22,13	21039	13631	60,3	0,02	10
		м2 покры								
96	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	616	238,96	0,03	147202	15	6312	-	-
				0,18	-	113	-	60,3	-	-
		м2 покры								
97	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	304	1439,3	19,7	437546	5988	139290	0,7	212
				623,13	8,72	189432	2652	60,3	0,01	2
		м бортов								
98	С121-040508-9901 в ценах III	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	13,68	28287,22	-	386969	-	16407	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2179182	116081			310
			Тенге			287203	38501			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1873202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1065366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	325704	-		-
		Местные материалы -	Тенге			386969	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			17584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			285150	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	197358		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	87792		-
		Сметная прибыль -	Тенге			172668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2331021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325704	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			305979	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			305979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12974	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			25516	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			344469	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2675490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325704	-		-

РАЗДЕЛ 2. Временный вынос сети водопровода из под паркинга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубо	0,0669	1506590,55	50465,13	100791	3376	17329	254	17
				277853,14	23610,52	18588	1580	62,1	21,14	1
146	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубо	0,013	1144702,51	40826,79	14881	531	3117	253	3
				276759,23	18633,89	3598	242	62,1	16,57	-
147	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубо	0,002	326271,83	40826,79	653	82	410	253	1
				276759,23	18633,89	554	37	62,1	16,57	-
148	С123-010201-0112 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	2,008	250,29	-	503	-	21	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	E11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубо	0,0669	1039819,88	21776,4	69564	1457	11745	204	14
				202561,8	538,86	13551	36	62,1	0,43	-
150	E11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубо	0,015	834434,02	21672,32	12517	325	2493	203	3
				201568,85	508,37	3024	8	62,1	0,4	-
151	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубо	0,015	48422,21	-	726	-	481	51,5	1
				46367	-	696	-	62,1	-	-
152	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией км трубо	0,0669	50984,66	-	3411	-	2153	51,5	3
				46367	-	3102	-	62,1	-	-
153	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка задвижка	1	2066,47	97,03	2066	97	1395	2,03	2
				1969,45	50,82	1969	51	62,1	0,05	-
154	С123-040102-1813 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 5762-2002 шт.	1	42326,17	-	42326	-	1795	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка	3	1096,3	58,22	3289	175	2215	1,07	3
				1038,08	30,49	3114	91	62,1	0,03	-
156	С123-040902-3112 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	11498,16	-	11498	-	488	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С123-040902-3109 в ценах III квартала	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	3056,73	-	6113	-	259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года	шт.								
158	Е11-220801--0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0073	654531,37	270745,24	4778	1976	2452	312,7	2
				366040,37	110048,22	2672	803	62,1	94,3	1
		т фасонн								
159	С123-020101--0716 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	939,02	-	939	-	40	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
160	С123-020101--1034 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	472,95	-	473	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
161	С123-020101--1005 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	236,83	-	474	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
162	С123-020101--0169 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	7	963,04	-	6741	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
163	С123-020101--0159 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	965,89	-	1932	-	82	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
164	Е11-221201--0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80	2	622,42	39,9	1245	80	750	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм. Приварка		538,47	-	1077	-	62,1	-	-
165	С123-020103-2509 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80 фланец	2	13149,71	-	26299	-	1115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С123-021101-0118 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 комплект	0,002	81991,98	-	164	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С121-130201-0508 в ценах III квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 1000 шт.	0,00076	178751,94	-	136	-	6	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е11-221101--0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб т	2	4099,27	1827,76	8199	3656	4056	1,86	4
				2091,16	772,88	4182	1546	62,1	0,68	1
169	С123-010201-0162 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 врезка м	0,8	1162,05	-	930	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Е11-221101--0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	2867,76	1286,22	8603	3859	4261	1,3	4
				1461,56	544,93	4385	1635	62,1	0,48	1
171	С123-010201-0145 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 врезка м	0,4	815,17	-	326	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С123-010201-0112 в ценах III	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	0,8	250,29	-	200	-	8	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года	м								
173	Е11-221301--0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 желез	1,7608	27620,13 / 8185,49	5964,72 / 2740,24	48634 / 14413	10503 / 4825	14515 / 62,1	8,86 / 2,22	16 / 4
174	С121-020101-0601 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	1,21	12973,5 / -	- / -	15698 / -	- / -	666 / -	- / -	- / -
175	С121-040302-0102 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	1	14348,11 / -	- / -	14348 / -	- / -	608 / -	- / -	- / -
176	С121-040302-0110 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 шт.	1	19022,51 / -	- / -	19023 / -	- / -	807 / -	- / -	- / -
177	С121-040301-0110 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт.	2	9877,64 / -	- / -	19755 / -	- / -	838 / -	- / -	- / -
178	С121-040301-0201 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	1	1093,55 / -	- / -	1094 / -	- / -	46 / -	- / -	- / -
179	С123-030101-0314 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99 комплект	1	21120,98 / -	- / -	21121 / -	- / -	896 / -	- / -	- / -
180	Е11-270402--0101 Изм. и доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной до 12	40	236,62 / 36,82	90,77 / 29,03	9465 / 1473	3631 / 1161	2057 / 60,3	0,04 / 0,02	2 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	см. Устройство								
181	E11-270602-0304	м2 основ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	40	1093,81	70,35	43752	2814	3270	0,03	1
				34,15	22,13	1366	885	60,3	0,02	1
182	E11-270602-0404 К=6	м2 покры Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	40	736,21	0,08	29448	3	1262	-	-
				0,55	-	22	-	60,3	-	-
183	E11-270602-0302	м2 покры Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	40	1060,46	70,35	42418	2814	3214	0,03	1
				34,15	22,13	1366	885	60,3	0,02	1
184	E11-270602-0402 К=2	м2 покры Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	40	238,96	0,03	9559	1	410	-	-
				0,18	-	7	-	60,3	-	-
185	E11-060101-0113	м2 покры Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,35	19712,25	720,73	26612	973	4278	4,9	7
				4411,62	202,81	5956	274	48,5	0,2	-
186	E11-090302-0112	м3 Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,206272	18919,41	8715,5	3903	1798	1232	5,88	1
				5566,24	2580,46	1148	532	60,9	2,21	-
187	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2016 года	т констр Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,206272	387553,58	-	79941	-	3390	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	E11-130301-1406	т Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	18,56448	63,54	0,85	1180	16	266	0,02	-
				20,42	0,2	379	4	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
189	E11-260101--0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,999349	49368,49	1455,42	49336	1454	24444	36,31	36
				38038,36	762,36	38014	762	55,3	0,75	1
		м3 изоля								
190	С121-110206--0108 в ценах III квартала 2016 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	1,0293294	18394,07	-	18934	-	803	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С121-050104--0106 в ценах III квартала 2016 года	Сталь оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,0484684	245209,84	-	11885	-	504	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Временное переключение по ул.Кастеева								
192	E11-220301--0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,165	375477,49	65644,15	61954	10831	37466	270	45
				295355,7	30824,98	48734	5086	62,1	27,65	5
		км трубо								
193	E11-220301--0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,034	326271,83	40826,79	11093	1388	6972	253	9
				276759,23	18633,89	9410	634	62,1	16,57	1
		км трубо								
194	С123-010201--0186 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	165,66	1812,02	-	300179	-	12728	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
195	С123-010201--0145 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	5,02	815,17	-	4092	-	174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
196	С123-010201--0120 в ценах III квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5,02	386,81	-	1942	-	82	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
197	С123-010201-0112 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	24,096	250,29	-	6031	-	256	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубо	0,165	1392011,14	22838,66	229682	3768	31545	205	34
				203554,75	608,77	33587	100	62,1	0,49	-
199	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубо	0,034	834434,02	21672,32	28371	737	5650	203	7
				201568,85	508,37	6853	17	62,1	0,4	-
200	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией км трубо	0,165	54553,02	-	9001	-	5334	51,5	8
				46367	-	7651	-	62,1	-	-
201	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубо	0,034	48422,21	-	1646	-	1090	51,5	2
				46367	-	1576	-	62,1	-	-
202	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3	6,15	19712,25	720,73	121230	4433	19487	4,9	30
				4411,62	202,81	27131	1247	48,5	0,2	1
203	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж тконстру	0,9581	18919,41	8715,5	18127	8350	5724	5,88	6
				5566,24	2580,46	5333	2472	60,9	2,21	2
204	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,9581	387553,58	-	371315	-	15744	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза м2	86,229	63,54	0,85	5479	73	1237	0,02	2
				20,42	0,2	1761	18	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е11-260101--0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3,651192	49368,49	1455,42	180254	5314	89307	36,31	133
				38038,36	762,36	138885	2784	55,3	0,75	3
		м3 изоля								
207	С121-110206--0108 в ценах III квартала 2016 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	4,9133966	18394,07	-	90377	-	3832	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
208	С121-050104--0106 в ценах III квартала 2016 года	Сталь оцинкованная углеродистая,толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,231359	245209,84	-	56732	-	2405	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2293386	74514			397
	Тенге	405577	27715			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1387817	-	-		-
Материалы -	Тенге	676375	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	423806	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178063	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	69917	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	315177	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	245907		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	69270		-
Сметная прибыль -	Тенге	136240	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1839234	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		411
Сметная заработная плата -	Тенге	-	423806	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	473286	-	-		-
Материалы -	Тенге	5400	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9486	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	451257	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26089	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	5777		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	20312		-
Сметная прибыль -	Тенге	39950	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	539325	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9486	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	432284	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	432284	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18329	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			36049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			486661	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2865220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	433292	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж временного водопровода								
209	Е12-150101-- 0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	66,9	726,59	5,68	48609	380	29783	0,76	51
		м трубоп		670,28	2,34	44842	157	59,1	-	-
210	Е12-150101-- 0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	18	571,41	4,08	10285	73	6255	0,6	11
		м трубоп		523,2	1,53	9418	28	59,1	-	-
211	Е12-150101-- 0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	31	332,18	2,39	10297	74	6263	0,35	11
		мтрубопр		304,16	0,9	9429	28	59,1	-	-
212	Е12-150101-- 0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	165	726,59	5,68	119888	938	73455	0,76	126
		м трубоп		670,28	2,34	110596	386	59,1	-	-
213	Е11-221301-- 0101	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж	0,5508	12957,26	4771,77	7137	2628	4003	8,86	5
	Изм. и доп. вып. 6	м3 желез		8185,49	2192,19	4509	1207	62,1	2,22	1
214	Е12-160101-- 0801	Люки чугунные. Демонтаж	1	1886,94	-	1887	-	1242	2,27	2
		люк		1886,94	-	1887	-	59,1	-	-
215	Е11-460401-- 0102	Фундаменты бетонные. Разборка	7,5	13167,35	5432,83	98755	40746	46370	8,27	62
		м3		7734,52	2886,8	58009	21651	50,8	2,84	21
216	Е11-090302-- 0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	1,164372	9440,6	6100,85	10992	7104	4270	3,53	4
	ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	т констр		3339,75	1806,32	3889	2103	60,9	2,21	3
217	Е12-160101-- 2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	69	167,61	-	11565	-	7615	0,19	13
		м2 наруж		167,61	-	11565	-	59,1	-	-
218	С341-310104-	Мусор строительный. Погрузка	25,199839	77	-	1940	-	82	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0501 в ценах III квартала 2016 года	т		-	-	-	-	-	-	-
219	С341-020101-1030 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т	25,199839	986,71	-	24865	-	1054	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				346222	51943			285
		Тенге				254143	25560			26
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				335230	-	-		-
	Материалы -	Тенге				13330	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	273711	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				26805	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				176122	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	155323		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	-	20799		-
	Сметная прибыль -	Тенге				40908	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				552260	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		304
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	273711	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10992	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5992	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4270	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	3649		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	-	621		-
	Сметная прибыль -	Тенге				1221	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16483	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5992	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				568744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		311
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	279703	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				4818790	242538			992
		Тенге				946923	91776			81
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3596249	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1755071	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1023221	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				178063	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				456887	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				44389	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			776450	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	598588		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	177862		-
		Сметная прибыль -	Тенге			349816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4722515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1023221	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			484278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30359	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	9426		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	20933		-
		Сметная прибыль -	Тенге			41171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			555808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15478	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			738263	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			738263	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31302	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			61565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			831130	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6109453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1073
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1038699	-		-
		Итого с временными 0,8 %				6158329				
		Итого с зимними удорожаниями 1,08 %				6224839				
		Итого с НДС 12 %				6971819				
		Итого с тендерной скидкой				5938828				
		Возврат от временных				8211				
		Итого с оплате				5930617				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.
қолы

Принял:

Для форм №2

Сдал:

Тех.надзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сункар»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов со сносом существующих домов севернее ул. Богенбай Батыра, восточнее ул. Кошевого в Медеуском районе г. Алматы. Наружные инженерные сети».
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 165 от 02.12.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ										
51	Е11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.Демонтаж	0,032	456429,24	87781,57	14606	2809	9197	337	11		
	Изм. и доп. вып. 1	км трубо		368647,67	45435,27	11797	1454	62,1	72,41	2		
52	Е11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	0,027	449536,06	81982,3	12137	2214	7680	336	9		
	Изм. и доп. вып. 1	км трубо		367553,76	42437,09	9924	1146	62,1	67,82	2		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26743	5023			20		
			Тенге			21721	2600			4		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26743	-	-		-		
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24320	-		-		
	Накладные расходы -		Тенге			16877	-	-		-		
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	15103		-		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1774		-		
	Сметная прибыль -		Тенге			3490	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24320	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24320	-		-

РАЗДЕЛ 2.

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ от Уз.1 до Уз.14

==========

ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

63	Е11-010102--0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,6	206,57	181,53	537	472	208	0,03	-
				24,94	90,6	65	236	59,1	0,08	-
64	С341-020101--2030 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	м3 грунт 4,16	1160,84	-	4829	-	205	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е11-010102--0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	т 2,6	14,68	11,85	38	31	14	-	-
				2,73	5	7	13	59,1	-	-
66	Е11-010201--0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунт 0,5	132,58	50,6	66	25	36	0,11	-
				81,99	26,68	41	13	59,1	0,03	-
67	Е11-010104--0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 уплот 1,88	25,03	25,03	47	47	15	-	-
				-	11,03	-	21	59,1	0,01	-
68	Ц13-100904--0101 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабел 0,002	18183,09	11487,52	36	23	10	6,3	-
				6695,58	3214,63	13	6	42,8	9,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С121-130809-0101 п.	Лента сигнальная	2	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
70	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0011	257316,72	64050,25	283	70	165	194	-
				190422,64	24464,18	209	27	62,1	26,83	-
		км трубо								
71	С123-010502-0812 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2,02	1513,59	-	3057	-	130	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	936,93	539,99	937	540	429	0,41	-
				396,94	203,86	397	204	62,1	0,23	-
		шт.								
73	С123-020302-2609 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2223,48	-	2223	-	94	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
74	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1381,08	795,26	1381	795	632	0,61	1
				585,82	300,31	586	300	62,1	0,33	-
		шт.								
75	С123-020301-1116 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110х90х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5646,56	-	5647	-	239	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
76	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	1	5626,16	1372,1	5626	1372	2372	2,74	3
				2720,68	574,64	2721	575	62,1	0,48	-
		шт.								
77	С123-051204-0101 в ценах III квартала 2016 года	Ковер	1	385,23	-	385	-	16	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
78	Е11-220301-0106 Изм. и	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	0,0009	744908,48	286640,83	670	258	341	376	-
				411310,16	124610,64	370	112	62,1	107,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1	км трубо								
79	С123-010201-0230 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,9036	3895,61	-	3520	-	149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
80	Е11-221401--0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1010,56	12,29	910	11	539	0,84	1
				857,91	1,73	772	2	62,1	-	-
		м трубы,								
81	Е11-221401--0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	1	9138,15	526,05	9138	526	5293	7,99	8
				7563,65	13,93	7564	14	62,1	0,05	-
		футляр								
82	Е11-220801--0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	936,93	539,99	937	540	429	0,41	-
				396,94	203,86	397	204	62,1	0,23	-
		шт.								
83	С123-020302-8209 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	828,8	-	829	-	35	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
84	С123-020103-0310 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные свободные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	2391,58	-	2392	-	101	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
				НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД						
85	Е11-220301--0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,1065	557494,83	160358,74	59373	17078	34749	352	37
				385056,32	82472,33	41008	8783	62,1	78,46	8
		км трубо								
86	Е11-220301--0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,031	525027,61	146302,61	16276	4535	9607	337	10
				368647,67	75725,45	11428	2347	62,1	72,41	2
		км трубо								
87	С123-010201-0169 в ценах	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	106,926	1129,75	-	120800	-	5122	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2016 года	м								
88	С123-010201-0162 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	31,124	1162,05	-	36168	-	1534	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е11-220801--0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонн	0,0219	654531,37	270745,24	14334	5929	7357	312,7	7
				366040,37	110048,22	8016	2410	62,1	94,3	2
90	С123-020101-0164 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	5	683,81	-	3419	-	145	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С123-020101-0174 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	8	866,26	-	6930	-	294	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С123-020101-0619 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	1911,31	-	1911	-	81	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С123-020101-1028 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	438,02	-	438	-	19	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С123-020301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10	1	2163,85	-	2164	-	92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2016 года	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
95	С123-020301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10	1	2163,85	-	2164	-	92	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
96	Е11-090305--0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж т констр	0,165	82392,45	5609,44	13595	926	8001	73,6	12
				70566,94	312,61	11644	52	60,9	0,27	-
97	С123-021104-0404	Кронштейны КР1-РС стальных спаренных	75	524,28	-	39321	-	1667	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	комплект		-	-	-	-	-	-	-
98	Е11-130301--0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	58,99	68,68	1,07	4051	63	1284	0,03	2
				33,17	0,2	1956	12	54,2	-	-
99	Е11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	58,99	106,66	1,7	6292	100	961	0,02	1
				20,42	0,41	1205	24	54,2	-	-
100	Ц13-390201--0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	5	628,29	17,22	3141	86	1339	0,5	3
				569,73	-	2849	-	40,6	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			373866	33429			86
			Тенге			91248	15355			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3178	-	-		-
	Материалы -		Тенге			207	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2868	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1349	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1165		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	184		-
		Сметная прибыль -	Тенге			362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2868	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125726	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92039	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64635	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	56892		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7743		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92039	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11695	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8001	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7122		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	879		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11695	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231368	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9810	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			19294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260472	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			494274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106603	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			400609	38452			106
			---			---	---			---
			Тенге			112969	17954			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3178	-	-		-
		Материалы -	Тенге			207	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2868	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1349	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1165		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	184		-
		Сметная прибыль -	Тенге			362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2868	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152469	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116360	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81512	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	71995		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9517		-
		Сметная прибыль -	Тенге			18719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116360	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11695	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8001	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7122		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	879		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11695	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231368	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9810	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			19294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260472	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			541384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130923	-		-
		Итого с временными 0,8 %				545715				
		Итого с зимними удорожаниями 1,08 %				551231				
		Итого с НДС 12 %				617379				
		Итого с тендерной скидкой				525904				
		Возврат от временных				728				
		Итого с оплате				525176				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кешіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.
жолы

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Тех.надзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик: ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сункар»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов со сносом существующих домов севернее ул. Богенбай Батыра, восточнее ул. Кошевого в Медеуском районе г. Алматы. Наружные инженерные сети».
(наименование, адрес)

Объект: Снос зеленых насаждений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 165 от 02.12.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е11-010207-0101	Деревья мягких пород,диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	34	52,93	1,2	1800	41	1160	0,05	2		
				51,73	-	1759	-	59,1	-	-		
2	Е11-010207-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня дерево	3	85,95	1,95	258	6	166	0,08	-		
				84	-	252	-	59,1	-	-		
3	Е11-010207-0104	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня дерево	7	102,62	2,33	718	16	463	0,1	1		
				100,29	-	702	-	59,1	-	-		
4	Е11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка корня дерево	7	136,28	3,23	954	23	614	0,13	1		
				133,06	-	931	-	59,1	-	-		
5	Е11-010207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см.Валка с корня дерево	17	208,27	4,72	3541	80	2282	0,21	3		
				203,55	-	3460	-	59,1	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E11-010207--0201	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	дерево 34	327,66	205,76	11141	6996	4833	0,15	5
				121,9	86,3	4145	2934	59,1	0,08	3
7	E11-010207--0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост 10	571,19	358,69	5712	3587	2478	0,26	3
				212,5	150,44	2125	1504	59,1	0,15	1
8	E11-010207--0203	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост 24	926,77	581,65	22242	13960	9653	0,42	10
				345,11	243,96	8283	5855	59,1	0,24	6
9	E11-010207--0302	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	хвост 34	121,7	3,09	4138	105	2660	0,13	5
				118,61	-	4033	-	59,1	-	-
10	E11-010207--0304	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево 3	261,55	6,63	785	20	504	0,29	1
				254,92	-	765	-	59,1	-	-
11	E11-010207--0305	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	дерево 7	350,56	8,89	2454	62	1577	0,39	3
				341,67	-	2392	-	59,1	-	-
12	E11-010207--0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево 7	440,46	11,17	3083	78	1982	0,49	3
				429,3	-	3005	-	59,1	-	-
13	E11-010207--0307	Древесина, полученная от валки леса.Разделка. Мягкие породы. кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево 17	743,29	18,53	12636	315	8126	0,81	14
				724,77	-	12321	-	59,1	-	-
14	С341-310102--0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	дерево 29,26	368	-	10768	-	457	-	-
	в ценах III		т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года									
15	С341-310102-0102 в ценах III квартала 2016 года	Лесоматериал круглый. Разгрузка т	29,26	261 -	- -	7637 -	- -	324 -	- -	- -
16	С341-010102-1030 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемностью 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т	29,26	1154,06 -	- -	33768 -	- -	1432 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			121633	25288			50
			Тенге			44172	10293			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121633	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	54466	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			52172	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38711	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	32189		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	6522		-
	Сметная прибыль -		Тенге			12828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54466	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			173172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54466	-		-
	Итого с временными 0,8 %					174557				
	Итого с зимними удорожаниями 1,08 %					176443				
	Итого с НДС 12 %					197616				
	Итого с тендерной скидкой					168335				
	Возврат от временных					232				
	Итого с оплате					168103				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс басқармасы» ЖШС-і мемлекеттік мекемесінің Ф.И.О. Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы» копы

Принял: Сдал:

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

Тех.надзор: