Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу,040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая 295, тел.: +7 778 520 7888** — **231241003096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью АБЗ КАРЬЕР ДРСУ,041500, Республика Казахстан, Жетісу область, Сарканский р-он, г.Саркан, ул.Қулаков Амирбек Нурлыбекұлы, дом № 34, тел.: +727 (70) 3-02-32** — **151240022416**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/250636/00 от 28.05.2025 г., доп.сог.№090140000306/250636/01 от 16.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
82	02.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ06 «Гр. РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай –Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» в области Жетысу (ремонт объездной дороги п/п «Нур Жолы» и устройство площадки отдыха)			Работа	1	695 256 042,43	695 256 042,43	74 491 718,83
				Итого	1	x	695 256 042,43	74 491 718,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капаев Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор филиала / _____ / Акылтаев Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2025

М.П.

к Правилам организации деятельности и осуществления

Приложение 4-1
функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ06 «Гр. РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай –Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» в области Жетысу (ремонт объездной дороги п/п «Нур Жолы» и устройство площадки отдыха)»

СПРАВКА № 02 от " 02 " 09 2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	151240022416	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250636/00	28.05.2025 г.	Программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				ДС №090140000306/250636/01	16.06.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	695 256 042,43	695 256 042,43	620 764 323,60				74 491 718,83	695 256 042,43
Выплата аванса								
Удержание аванса		0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	34 762 802,12	34 762 802,12	31 038 216,18				3 724 585,94	34 762 802,12
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Предоплата за приобретение материалов	968 879 049,54	968 879 049,54						
Удержание предоплаты за приобретение материалов	268 205 898,36	268 205 898,36	239 469 552,11				28 736 346,25	268 205 898,36
Итого к оплате:	**1 361 166 391,49**	**1 361 166 391,49**	**350 256 555,31**				**42 030 786,64**	**392 287 341,95**

Заказчик:
Директор филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ **Мыктаев Н. Д.**
М.П.

Служба технического надзора:
ТОО «ТК и З»
Главный эксперт
БИН/ИИН 850108201836
№ аттестата KZ56VJB00022896

_____ **Кожахметов Р. Н.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «АБЗ КАРЬЕР ДРСУ»

_____ **Капаев Е.С.**
М.П.

Договор №090140000306/250636/00 от 28 мая 2025 г.
Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТК и З"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ06 «Гр. РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай –Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» в области Жетысу (ремонт объездной дороги п/п «Нур Жолы» и устройство площадки отдыха)»

Акт выполненных работ №2 от "02" 09 2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены.			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Количество	Расценка за единицу измерения, тенге	Стоимость, тенге	Кол-во	Общая стоимость, тенге	Кол-во	Общая стоимость, тенге	Кол-во	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Переустройство инженерных ограждений и сетей. пограничная сетка ограждения и кабель связи КНБ РК				**9 325 957,50**		**0,00**		**9 325 957,50**		**9 325 957,50**	**100,00%**
1.1	Демонтаж существующего ограждения	100 м ограждения	5,30	173 025,94	917 037,48			5,30	917 037,48	5,30	917 037,48	100,00%
1.2	Устройство ограждения из сетки	м	530,00	6 506,33	3 448 354,90			530,00	3 448 354,90	530,00	3 448 354,90	100,00%
1.3	Переустройство подземного кабеля связи	м	112,00	44 290,76	4 960 565,12			112,00	4 960 565,12	112,00	4 960 565,12	100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство земляного полотна				**331 998 581,06**		**0,00**		**331 998 581,06**		**331 998 581,06**	**100,00%**
2.1	Снятие растительного грунта	м3	3 180,00	195,07	620 322,60			3 180,00	620 322,60	3 180,00	620 322,60	100,00%
2.2	Возведение насыпи из дренирующего грунта	м3 уплотненного грунта	45 840,00	3 181,25	145 828 500,00			45 840,00	145 828 500,00	45 840,00	145 828 500,00	100,00%
	Песчано гравийный смесь	м3	55 924,80	2 700,18	151 007 026,46			55 924,80	151 007 026,46	55 924,80	151 007 026,46	100,00%
2.4	Послойное уплотнение земляного полотна	м3	45 840,00	753,55	34 542 732,00			45 840,00	34 542 732,00	45 840,00	34 542 732,00	100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды				**621 435 417,19**		**0,00**		**279 439 785,04**		**279 439 785,04**	
3.1	Устройство подстилающего слоя из ПГС h = 0,20 м.	м3	7 016,00	10 014,47	70 261 521,52		0,00	7 016,00	70 261 521,52	7 016,00	70 261 521,52	100,00%
3.2	Устройство основание из щебеночно-песчаной смеси С-4 h = 0,20 м.	м2	35 080,00	4 091,13	143 516 840,40			35 080,00	143 516 840,40	35 080,00	143 516 840,40	100,00%
3.3	Подгрунтовка основание, расходом 0,8л/м2	тонн	23,456	228 065,39	5 349 501,79			8,00	1 824 523,12	8,00	1 824 523,12	34,11%
3.4	Устройство (ремонт) нижнего слоя покрытия из горячей к/з асфальтобетонной смеси h = 0,09 м.	м2	29 320,00	6 383,69	187 169 790,80			10 000,00	63 836 900,00	10 000,00	63 836 900,00	34,11%
3.5	Подгрунтовка по нижнему слою покрытия, расходом 0,3л/м2	тонн	8,796	228 065,38	2 006 063,08				-	-	0,00	0,00%
3.6	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 h = 0,06 м.	м2	29 320,00	6 925,83	203 065 335,60							0,00%
3.7	Укрепление обочин из ПГС h = 0,15 м.	м2	9 200,00	1 094,17	10 066 364,00							0,00%
	РАЗДЕЛ 4. Ремонт водопропускной трубы				**5 520 765,21**							
4.1	Земляные работы	м3	44,50	1 718,48	76 472,36							0,00%
4.2	Устройство тело трубы	м3	11,24	247 878,69	2 786 156,48							0,00%
4.3	Устройство портальных стен	м3	3,12	122 829,46	383 227,92							0,00%
4.4	Устройство откосных стенок	м3	3,92	164 879,82	646 328,89							0,00%
4.5	Гидроизоляция поверхности ж/б изделий двухслойной битумной мастикой	м2	62,02	8 565,96	531 260,84							0,00%
4.6	Обратная засыпка и уплотнение пневматической трамбовкой	м3	38,80	9 184,55	356 360,54							0,00%
4.7	Укрепительные работы монолитным бетоном толщиной 8 см.	м2	39,62	18 701,62	740 958,18							0,00%
	РАЗДЕЛ 5. Устройство наружного освещения				**32 244 568,40**							0,00%
5.1	Устройство фундаментов опор освещения с закладными деталями	шт	70,00	117 680,42	8 237 629,40							
5.2	Устройство опор освещения со светильниками	шт	70,00	299 328,20	20 952 974,00							0,00%
5.3	Устройство кабеля СИП	м	3 100,00	985,15	3 053 965,00							0,00%
	РАЗДЕЛ 6. Обустройство дороги				**106 312 492,86**							0,00%
6.1	Установка дорожных знаков.	шт	7,00	107 433,23	752 032,61							0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2.1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, сплошная (Разметка 1.1, 1.2)	км линии	4,78	492 883,77	2 355 984,42							0,00%
6.2.2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, прерывистая, шаг 1:1	км линии	2,21	259 741,28	574 028,23							0,00%
6.2.3	Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования	$м^2$ разметки	75,00	8 005,14	600 385,50							0,00%
6.3	Устройство сетки ограждения на пограничной зоны.	м	5 400,00	18 858,33	101 834 982,00							0,00%
6.4	Устройство калиток	шт	2,00	97 540,05	195 080,10							0,00%
	РАЗДЕЛ 7. Видеонаблюдение. Охранная сигнализация.				**166 890 430,63**							**0,00%**
7.1	Устройство цифровой регистрации	комплект	1,00	957 294,29	957 294,29							0,00%
7.2	Видеорегистратор типа Hikvision 256-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96256NI-I16	шт	1,00	3 620 336,86	3 620 336,86							0,00%
7.3	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг	комплект	2,00	871 837,76	1 743 675,52							0,00%
7.4	АРМ на базе ПК: Intel Core i9-10900K 3,5 ГГц/32 GB/Windows 10/1000 GB SSD/Intel UHD Graphics 750 N/клавиатура/ мышь P Z2 G8 Tower	шт	2,00	1 206 327,64	2 412 655,28							0,00%
7.5	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ)	шт	100,00	4 885,14	488 514,00							0,00%
7.6	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт	1,00	289 328,94	289 328,94							0,00%
7.7	Коммутатор модели Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	шт	99,00	106 697,03	10 563 005,97							0,00%
7.8	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт	200,00	4 885,14	977 028,00							0,00%
7.9	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт	200,00	45 980,52	9 196 104,00							0,00%
7.10	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт	70,00	61 729,46	4 321 062,20							0,00%
7.11	PTZ-камера типа Hikvision скоростная поворотная сетевая с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, объектив 4,8 - 120 мм, 4 Мп, модели DS-2DE4425IW-DE(T5)	шт	61,00	292 397,54	17 836 249,94							0,00%
7.12	Видеокамера PTZ типа Dahua DH-SD5A432GB-HNR-DTK, 4MП с оптическим зумом 32х и функциями аналитики инфракрасная подсветка 150 м	шт	9,00	1 120 782,12	10 087 039,08							0,00%
7.13	Шкаф (пульт) управления навесной, установка.	шт	25,00	585 539,37	14 638 484,25							0,00%
7.13.1	Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный 12U, 600x300, IP65 ШТВ-Н-12.6.3-4ААА-Т1	шт	25,00	405 614,63	10 140 365,75							0,00%
7.14	Монтаж шкафа блока управления.	шт	1,00	745 810,60	745 810,60							0,00%
7.14.1	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 BA 230 SRT3000RMXLI	шт	1,00	1 658 822,91	1 658 822,91							0,00%
7.14.2	Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВ·А	шт	4,00	572 361,87	2 289 447,48							0,00%
7.15	Монтаж приемно-контрольного охранно-пожарного прибора	шт	23,00	46 562,40	1 070 935,20							0,00%
7.15.1	Преобразователь интерфейсов раз.150x103x35мм скорость передачи - 10 мбит/с, напряжение питания - 12-24В, потребляемый ток - не более 50мА, степень защиты - IP20 "С2000М	шт	24,00	18 986,91	455 685,84							0,00%
7.16	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей	шт	1,00	398 563,95	398 563,95							0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.17	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт	32,00	77 399,58	2 476 786,56							0,00%
7.17.1	Обогреватель для извещателя ABE-150 AN -201	шт	64,00	2 365,73	151 406,72							0,00%
7.18	Установка замерного столбика для линии связи	шт	17,00	24 476,33	416 097,61							0,00%
7.19	Разработка и обратная засыпка траншеи для прокладки кабеля	м3	4 375,80	2 896,48	12 674 417,18							0,00%
7.20	Устройство песчаного основания под кабеля	м3	729,30	17 377,46	12 673 381,58							0,00%
7.21	Монтаж кабеля разных типов	м	10 980,00	1 021,58	11 216 948,40							0,00%
7.22	Кабель связи оптический подземный небронированный	м	3 000,00	220,51	661 530,00							0,00%
7.23	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), марки ОКК-3 П-С-М1/4Е2-3/2,7	м	4 980,00	200,37	997 842,60							0,00%
7.24	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5Е 4x2x24AWG LSZH	м	3 000,00	514,17	1 542 510,00							0,00%
7.25	Монтаж провода для сигнализации	м	7 380,00	354,14	2 613 553,20							0,00%
7.26	Кабели для монтажа систем сигнализации	м	8 055,00	841,03	6 774 496,65							0,00%
7.27	Ручная разработка и обратная засыпка траншеи для прокладки трубопроводов	м3	258,00	27 822,39	7 178 176,62							0,00%
7.28	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	48,00	15 093,76	724 500,48							0,00%
7.29	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб	канало-километр трубопровода	11,05	759 701,93	8 394 706,33							0,00%
7.30	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	600,00	199,31	119 586,00							0,00%
7.31	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	4 900,00	253,37	1 241 513,00							0,00%
7.32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x8,6 мм	м	152,00	1 227,65	186 602,80							0,00%
7.33	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	900,00	3 010,72	2 709 648,00							0,00%
7.34	Устройство колодца полимерпесчанного	шт	2,00	123 158,42	246 316,84							0,00%
	РАЗДЕЛ 8. Площадки отдыха с двух сторон				**709 588 419,28**							**0,00%**
8.1	Устройство земляной насыпи из ПГС	м3	48 000,00	3 811,57	182 955 360,00							0,00%
8.2	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС h = 0,15 м	м2	32 000,00	3 590,53	114 896 960,00							0,00%
8.3	Устройство щебеночного основания С-4 h = 0,15 м	м2	35 080,00	1 812,93	63 597 584,40							0,00%
8.4	Подгрунтовка основание, расходом 0,8л/м2	тонн	12,16	228 065,36	2 773 274,78							0,00%
8.5	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного асфальтобетона тип Б марки I h = 0,07 м	м2	15 200,00	5 131,99	78 006 248,00							0,00%
8.6	Подгрунтовка по нижнему слою покрытия, расходом 0,3л/м2	тонн	4,56	228 065,36	1 039 978,04							0,00%
8.7	Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона тип Б марки I h = 0,05 м	м2	15 200,00	4 259,64	64 746 528,00							0,00%
8.8	Устройство бордюра БР 100.30.18	п.м.	1 760,00	9 447,99	16 628 462,40							0,00%
8.9	Установка дорожных знаков.	шт	16,00	111 383,99	1 782 143,84							0,00%
8.10.1	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, сплошная (Разметка 1.1, 1.2)	км линии	2,40	492 883,90	1 182 921,36							0,00%
8.10.2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, прерывистая, шаг 1:1	км линии	1,20	259 741,22	311 689,46							0,00%
8.10.3	Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования (Разметка 1.16.2/3, 1.19.1, 1.18)	м2 разметки	300,00	8 005,14	2 401 542,00							0,00%
8.11	Утройство барьерного ограждения ип 11ДО	п.м.	600,00	27 741,97	16 645 182,00							0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.12.1	Устройство фундаментов опор освещения с закладными деталями	шт	52,00	117 680,42	6 119 381,84							0,00%
8.12.2	Устройство опор освещения со светильниками	шт	52,00	299 328,20	15 565 066,40							0,00%
8.12.3	Устройство кабеля СИП	м	2 200,00	905,02	1 991 044,00							0,00%
8.13.1	Установка транформаторной подстанции	комплект	1,00	1 463 357,79	1 463 357,79							0,00%
8.13.2	Подстанция комплектная, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	комплект	1,00	3 296 034,06	3 296 034,06							0,00%
8.14	Устройство эстакады	шт	1,00	71 451 470,21	71 451 470,21							0,00%
8.15	Устройство санитарногигиенических узлов											
8.15.1	- Фундамент	м3	74,25	96 888,22	7 193 950,34							0,00%
8.15.2	- Санитарно-гигиенический узель с торговыми площадкми.	шт	1,00	45 801 118,50	45 801 118,50							0,00%
8.15.3	- Канализация	комплект	1,00	654 777,19	654 777,19							0,00%
8.15.4	- Скважина (1шт)	комплект	1,00	8 462 856,53	8 462 856,53							0,00%
8.15.4.1	- Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м3/ч, H 60 м вод.ст., I 5,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-60)	шт	2,00	310 744,07	621 488,14							0,00%
	РАЗДЕЛ 9. Непредвиденные работы и затраты 2%				36 968 269,57							0,00%
	Итого	тенге			2 020 284 901,70		0,00		620 764 323,60		620 764 323,60	30,73%
	НДС 12%	тенге			242 434 188,20		0,00		74 491 718,83		74 491 718,83	30,73%
	Всего с учетом НДС	тенге			2 262 719 089,90		0,00		695 256 042,43		695 256 042,43	30,73%

ЗАКАЗЧИК:

Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Заместитель директора _____ **Калтаев Ж.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТК и З"

Главный эксперт _____ **Кожахметов Р. Н.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АБЗ КАРЬЕР ДРСУ»

Директор _____ **Капаев Е.С.**

Представитель Филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу:
Главный специалист ОЭиБД

_____ **Тұрдымаханбет А.Б.**

Реестр к Акту выполненных работ от "02" 09 2025 года

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ06 «Гр. РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе (с северным обходом) – Карабутак – Кызылорда – Шымкент (с северным обходом) – Тараз (с обходом) – Кордай –Алматы – Хоргос – гр. КНР (п/п Нур Жолы)» в области Жетысу (ремонт объездной дороги п/п «Нур Жолы» и устройство площадки отдыха)»

№	Наименование работ	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Жетісу						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего к/з плотного асфальтобета, толщиной Н - 9 см	км	2,39	0,00	0%	0,00
2	**Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20,** толщиной Н - 6 см	км	2,39	0,00	0%	0,00

Заказчик:

Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Заместитель директора Калтаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АБЗ КАРЬЕР ДРСУ»

Капаев Е.С.