Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32
Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Август 2025 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 32	05.04.2024г.			ГУ	
		Д/с № 32/1	30.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные ра- боты по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 273 519 504,57									
В том числе В текущем месяце - за май	417 563 196,93	372 824 282,97							44 738 913,96	417 563 196,93
Выдача аванса	703 978 306,83									
Удержание аванса	291 733 914,94	111 847 284,89							13 421 674,19	125 268 959,08
Итого к оплате:	**981 785 589,63**	**260 976 998,08**							**31 317 239,77**	**292 294 237,85**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 — **Сейтов М.Н.**

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252 — **Кенжеев Р.К.**

Эксперт авторского надзора ТОО "MIRAS-2019", БИН 070840007137 — **Шукеев А.Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119 — **Токтамысов А.А.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
от 25 Августа 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Ктто и Ктм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА	м³ грунта	2 100		80,58	80,58	169218	169218	–	41474	227548
						–	27,43	–	57603		16855	
2	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктто и Ктм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	2 100		147,94	147,94	310674	310674	–	78579	420393
						–	51,97	–	109137		31140	
3	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Ктто и Ктм=1,11	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7 901,25		169,21	169,21	1336971	1336971	–	327681	1797824
						–	57,6	–	455112		133472	
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Ктто и Ктм=1,11	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³ группа грунта 2 ПРИГОДНЫЙ ГРУНТ	м³	13 827,1875		325,89	310,59	4506142	4294586	–	1030601	5979683
						15,3	88,22	211556	1219834		442939	
5	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	926 421,5625		18	–	16675588	–	–	–	18009635
						–	–	–	–	–	1334047	
6	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктто и Ктм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	7 901,25		147,94	147,94	1168911	1168911	–	295652	1581728
						–	51,97	–	410628		117165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24167504	7280360	–	1773987	28016811
								211556	2252314	–	2075318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24167504				
	Всего заработная плата		Тенге						2463878			
	Транспортные расходы		Тенге					16675588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1773987				
		Сметная прибыль	Тенге				2075318				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				28016809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747
		Сметная заработная плата	Тенге					2463870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28016809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747
		Сметная заработная плата	Тенге					2463870			
		РАЗДЕЛ 2. ПК0+00- ПК184+73.2									
		Дорожная одежда									
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4 005	2 275,48 309,98	1 972,19 507,56	9113297 1205425	7898621 2032778	9251	3497259 1008845	13619400
8	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	22 800	395,25 71,51	322,75 106,27	9011700 1630428	7358700 2422956	22572	4377655 1071148	14460503
9	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	22 800	91,14 –	91,14 31,01	2077992 –	2077992 707028	–	763590 227327	3068909
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	33,00206	170 007,73 –	3 933,62 1 955,22	5610605 –	129817 64526	5480788	69688 454423	6134717
11	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	50 772,4	345,38 47,51	295,34 50,01	17535772 2412197	14995121 2539128	128454	5347430 1830656	24713859
12	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м² покрытия	50 772,4	18,08 16,69	0,1 –	917965 847391	5077 –	65497	915183 146652	1979799
13	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7 052,28636	29 883 –	– –	210743473 –	– –	210743473	– 16859478	227602951
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				255010804 6095441	32465328 7766416	216450035 –	14970805 21598529	291580138
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255010804				
	Материалы		Тенге				5706562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					13861857			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210743473				
		Накладные расходы	Тенге				14970805				
		Сметная прибыль	Тенге				21598529				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				291580138				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5158
		Сметная заработная плата	Тенге					13861857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				291580138				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5158
		Сметная заработная плата	Тенге					13861857			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								319596947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6306997				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39745688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10018730			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216450035		
		- Перевозка грузов	Тенге				16675588				
		- Накладные расходы	Тенге							16744792	
		- Сметная прибыль	Тенге							23673847	

Сметная стоимость общая		319 596 947
Временные здания и сооружения (1.04%)	1,04%	3 323 808
Итого:	тенге	322 920 755
Непредвиденные работы и затраты 2%	2,0%	6 458 415
Итого:	тенге	329 379 170
2025 года 75% (К= 1,155)	1.155	380 432 942
2026 года 25% (К= 1,239)		0
Итого:		380 432 942
Итого с договорной скидкой, без учета НДС	2%	372 824 282,97
НДС 12%	12%	44 738 913,96
Итого к оплате		417 563 196,93

Подрядчик:
Директор "Управления строительство и ремонта автомобильных дорог"
ТОО "Темиржол-жондеу"
_____ Кембаев Р.К

Заказчик:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Руководитель _____ Сисенов М.И

Эксперт технического надзора:
ТОО "PremierExpert", аттестат №KZ33VJI00073226
Эксперт _____ Азербаев Ж.М

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "MIRAS-2019"
Главный инженер проекта _____ Шукеев А.Н