Уч 4

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2022 г.

Заказчик **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кентау" в лице руководителя Мусабаев К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стац. помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **27.12.2022 г. ТОО «Prof-Facade», директор Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич, РК, город Шымкент, БОЗ-АРЫК-2, уч.218.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о соответствии выполненных работ проекту **27.12.2022г. ТОО "Энерготеплопроект", директор Аширбаев С.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **27.12.2022 г. ТОО " Аттестационный центр-Феникс ", директор Оразалы Ш., эксперт Имамбердиев Б., Аттестат №KZ16VJE00065384 от 12.05.2021 года; Аттестат №KZ43VJE00065383 от 12.05.2021года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»,** II уровня (нормального) ответственности, не относящихся к технически сложным
наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу **Туркестанская область, г. Кентау, село Хантагы, ул. Ильича, 20**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__" ____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ29REA00301629 от 19.10.2022 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Энерготеплопроект», лицензия ГСЛ №001424 от 25.02.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ТОО «Проект 2050 kz» № SM-0099/19 от 26.12.2019

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **27 сентября 2022 г**;

месяц, год

окончание работ **27 декабря 2022 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяцев**;

фактически, месяц: **3 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м²	1726	1726	1726	1726
Площадь застройки	м²	282,06	282,06	282,06	282,06
Общая площадь	м²	208,67	208,67	208,67	208,67
Полезная площадь	м²	204,03	204,03	204,03	204,03
Строительный объем	м³	1396,38	1396,38	1396,38	1396,38

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	208,67	208,67
Число этажей	этаж	1	1

Площадь застройки	$м^2$	282,06	282,06
Общий строительный объем	$м^3$	1396,38	1396,38
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая площадь – 208,67м2 , Площадь застройки – 282,06м2 , Строительный объем – 1396,38м3. Здание представляет собой одноэтажное здания без подвала. Обшивка фасада из металлического садинга с утеплением. Кровля из металлочерепицы по деревянному каркасу. Внутренный отделка из сухих смесей с покраской. Полы из линолеума и керамической плиткой. Проемы: окны из металлопластика и двери из лиминированное пвх, входные двери металлические. Вокруг здания устраивается бетонные отмостки по щебеночной подготовке. По благоустройству установлен метталлические ограждение, беседка, тратуары и асфальтобетонная строянка. Все материалы и работы соответствует по проекту. По сметному документацию было изменение по соглосаванию сторон.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего 46950707 тенге без НДС, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 44603171.65 тенге без НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область» **принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мусабаев К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись _____ М.П.

Авторский надзор **Аширбаев С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись _____ М.П.

Технический надзор **Оразалы Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись _____ М.П.

Технический надзор **Имамбердиев Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись _____ М.П.

Подрядчик **Жаимбетов Т.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись _____ М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prof-Facade» г.Шымкент, д.м. БОЗ-АРЫК-2, уч.218.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кентау" в лице руководителя Мусабаев К.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «TABS QURYLYS»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Энерготеплопроект», лицензия ГСЛ №001424 от 25.02.2019 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

ТОО «Проект 2050 kz» № SM-0099/19 от 26.12.2019;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м²	1726	1726	1726	1726
Площадь застройки	м²	282,06	282,06	282,06	282,06
Общая площадь	м²	208,67	208,67	208,67	208,67
Полезная площадь	м²	204,03	204,03	204,03	204,03
Строительный объем	м³	1396,38	1396,38	1396,38	1396,38

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	208,67	208,67
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	м²	282,06	282,06
Общий строительный объем	м³	1396,38	1396,38
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно пристроенных помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая площадь – 208,67м2 , Площадь застройки – 282,06м2 , Строительный объем – 1396,38м3. Здание представляет собой одноэтажное здания без подвала. Обшивка фасада из металлического садинга с утеплением. Кровля из металлочерепицы по деревянному каркасу. Внутренный отделка из сухих смесей с покраской. Полы из линолеума и керамической плиткой. Проемы: окны из металлопластика и двери из лиминированное пвх, входные двери металлические. Вокруг здания устраивается бетонные отмостки по щебеночной подготовке. По благоустройству установлен метталлические ограждение, беседка, тратуары и асфальтобетонная строянка. Все материалы и работы соответствует по проекту. По сметному документацию было изменение по соглосаванию сторон.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **27 сентября 2022 г**;

месяц, год

окончание работ **27 декабря 2022 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяцев**;

фактически, месяц: **3 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау. Туркестанская область» **готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Prof-Facade» директор Жаимбетов Т.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.

Субподрядчик

ТОО «TABS QURYLYS» директор Жанибеков Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кентау"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558562203110597318, АО "Банк ЦентрКредит"
Технадзор: ТОО "Аттестационный центр-Феникс"

Стройка: «Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»

Объект: «Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»

СПРАВКА №2 от 29.11.2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	25.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»	49 955 552,25	18 085 314,51							2 170 237,44	**20 255 552,25**
Итого к оплате:	49 955 552,25	18 085 314,51							2 170 237,44	**20 255 552,25**

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кентау"

Руководитель _____ **Мусабаев К.**

Технадзор:

ТОО "Аттестационный центр-Феникс"

Директор _____ **Оразалы Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Аттестационный центр-Феникс"
Авторский надзор: ТОО "Энерготеплопроект"
Договор № 38 от 2022-08-25
Наименование «Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»
Наименование объекта - «Капитальный ремонт здания дом творчества по ул. Ильича, 20 село Хантагы, г.Кентау, Туркестанская область»

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 201 9 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		27,36	1093,70	15,98	29924	437	11951	12729	46065
		НР - 72%; СП - 8%				640,93	5,25	17536	144		3412	
2	С123-051001-0201	Радиаторы отопления алюминиевыес межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85Вт ГОСТ 31311-2005	секция		151	1416,00	–	213816	–	213816	–	230921
		СП - 8%				--	–	–	–		17105	
3	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.		19	91,00	–	1729	–	1729	–	1867
		СП - 8%				--	–	–	–		138	
4	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорныхполимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		30,55	1263,14	19,03	38589	581	369	27106	70950
		НР - 72%; СП - 8%				1232,06	0,24	37639	7		5256	
5	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорныхполимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		55	1482,73	25,04	81550	1377	1140	56925	149554
		НР - 72%; СП - 8%				1436,96	0,55	79033	30		11078	
6	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочныедиаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		38	576,18	2,26	21895	86	2701	13773	38521
		НР - 72%; СП - 8%				502,84	0,55	19108	21		2853	

		Узел управление										
		УЗЕЛ ВВОДА										
7	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.		2	2113,22	121,90	4226	244	595	2475	7237
		НР - 72%; СП - 8%				1693,44	25,08	3387	50		536	
8	C123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	26209,00	--	52418	--	52418	--	56611
		СП - 8%				--	--	--	--		4193	
9	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		7	2779,87	38,23	19459	268	14244	3631	24937
		НР - 72%; СП - 8%				706,73	13,67	4947	96		1847	
10	E11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.		1	53973,05	235,79	53973	236	50493	2358	60838
		НР - 72%; СП - 8%				3244,01	31,36	3244	31		4507	
11	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.		2	2086,92	95,60	4174	191	596	2457	7161
		НР - 72%; СП - 8%				1693,44	12,54	3387	25		530	
12	C123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1320,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
13	E11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		8	448,99	--	3592	--	491	2233	6291
		НР - 72%; СП - 8%				387,63	--	3101	--		466	
14	C123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.		8	1682,00	--	13456	--	13456	--	14532
		СП - 8%				--	--	--	--		1076	
15	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		14	2490,28	--	34864	--	30734	2974	40865
		НР - 72%; СП - 8%				295,03	--	4130	--		3027	
16	E11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		7	4278,76	113,42	29951	794	20408	6363	39219
		НР - 72%; СП - 8%				1249,92	12,54	8749	88		2905	
17	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныеиа трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.		14	2113,22	121,90	29585	1707	4170	17323	50660
		НР - 72%; СП - 8%				1693,44	25,08	23708	351		3753	
18	C123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		6	20551,00	--	123306	--	123306	--	133170
		СП - 8%				--	--	--	--		9864	

19	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18283,00	--	73132	--	73132	--	78983
		СП - 8%			--	--	--	--		5851	
20	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13431,00	--	53724	--	53724	--	58022
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
21	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,67	173,98	3,30	291	6	203	60	378
		НР - 72%; СП - 8%			49,08	0,50	82	1		28	
22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,67	87,56	2,33	146	4	72	51	213
		НР - 72%; СП - 8%			42,01	0,25	70	--		16	
23	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	53564,98	1099,72	5356	110	2837	1772	7698
		НР - 72%; СП - 8%			24090,30	514,14	2409	51		570	
24	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,43	519,53	27,06	1782	93	515	860	2853
		НР - 72%; СП - 8%			342,19	5,89	1174	20		211	
25	С121-160401-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м2	3,43	115,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
26	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,28	537,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
27	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	3641,92	289,30	3642	289	80	2456	6586
		НР - 72%; СП - 8%			3273,00	137,94	3273	138		488	
28	С123-070502-0201	Тепловычислители модели ТСР-033, Q3,4 м3/ч, на один расходомер, DN 10, типа Взлет	комплект	1	221926,00	--	221926	--	221926	--	239680
		СП - 8%			--	--	--	--		17754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1120229	6422	898827	155546	1377831
							214978	1054	--	102060	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				225568				
	Материалы		Тенге				80				
	Всего заработная плата		Тенге					3411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221926				
		Накладные расходы	Тенге				2456				
		Сметная прибыль	Тенге				18242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				246266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

		Стоимость материалов и конструкции	Тенге					226089				
		Сметная прибыль	Тенге					18087				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					244176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					5151525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632
		Сметная заработная плата	Тенге						673398			
		РАЗДЕЛ 10. Беседка										
		Фундамет										
265	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		1,3	20210,54	978,22	26274	1272	19726	4118	32823
		НР - 72%; СП - 8%				4058,20	340,98	5276	443		2431	
266	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		2,03	19987,16	978,22	40574	1986	30350	6430	50764
		НР - 72%; СП - 8%				4058,20	340,98	8238	692		3760	
267	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,050966	14268,44	1349,48	727	69	1	494	1318
		НР - 72%; СП - 8%				12887,60	562,44	657	29		98	
268	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,000976	221225,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
269	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Бр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,04999	287262,00	--	14360	--	14360	--	15509
		СП - 8%				--	--	--	--		1149	
270	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладныевесом до 20 кг. Установка**	т		0,01488	677131,00	1275,00	10076	19	9063	722	11661
		НР - 72%; СП - 8%				66816,00	531,99	994	8		864	
271	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0036	214266,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
272	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ535-2005**	т		0,01128	223137,00	--	2517	--	2517	--	2718
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
		Стойка Ст-1										
273	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций		0,12138	24621,67	12328,82	2989	1496	685	870	4167
		НР - 72%; СП - 8%				6656,16	3298,41	808	400		309	
274	С123-010201-0179	**Трубы стальные электросварныеприямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80**	м		14,28	2132,00	--	30445	--	30445	--	32881
		СП - 8%				--	--	--	--		2436	
275	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций		0,33797	73402,74	23531,59	24808	7953	2623	12151	39916
		НР - 72%; СП - 8%				42110,70	7823,41	14232	2644		2957	
276	С121-050206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т		0,015664	275978,00	--	4323	--	4323	--	4669
		СП - 8%				--	--	--	--		346	

277	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,03894	251727,00	--	9802	--	9802	--	10586
		СП - 8%				--	--	--	--		784	
278	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00235	223137,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
279	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доскиходовые. Укладка	м ходов		32,7	42,32	4,91	1384	160	68	878	2443
		НР - 72%; СП - 8%				35,35	1,93	1156	63		181	
280	С121-070203-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,131	55913,00	--	7325	--	7325	--	7911
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
281	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорныеМ10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		90	29,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
282	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,171396	86,99	1,65	450	9	314	92	586
		НР - 72%; СП - 8%				24,54	0,25	127	1		43	
283	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,171396	87,56	2,33	453	12	224	157	659
		НР - 72%; СП - 8%				42,01	0,25	217	1		49	
		Кровля										
284	Е11-460201-0401	Металлоконструкции покрытия. Монтаж	тмонтируемых конструкций		0,40033	53569,77	13149,49	21446	5264	5215	8950	32827
		НР - 72%; СП - 8%				27394,40	3655,26	10967	1463		2432	
285	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,28271	262181,00	--	74121	--	74121	--	80051
		СП - 8%				--	--	--	--		5930	
286	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерамиот 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,11762	263030,00	--	30938	--	30938	--	33413
		СП - 8%				--	--	--	--		2475	
287	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли		21,9	2270,22	98,25	49718	2152	7496	29261	85297
		НР - 72%; СП - 8%				1829,70	26,01	40070	570		6318	
288	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытияот 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		21,9	1859,00	--	40712	--	40712	--	43969
		СП - 8%				--	--	--	--		3257	
289	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		16,8	857,09	11,27	14399	189	8985	3796	19651
		НР - 72%; СП - 8%				311,04	2,78	5225	47		1456	
290	С121-100102-0113	Планка конька трапециевидногодля кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		16,8	1247,00	--	20950	--	20950	--	22626
		СП - 8%				--	--	--	--		1676	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					432910	20581	324364	67919	540896
								87968	6362	–	40068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					374669				
	Материалы		Тенге					81440				
	Всего заработная плата		Тенге						76245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					209169				
		Накладные расходы	Тенге					54897				
		Сметная прибыль	Тенге					34365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					463930				70
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						76245			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27797				
	Материалы		Тенге					3307				
	Всего заработная плата		Тенге						18085			
		Накладные расходы	Тенге					13021				
		Сметная прибыль	Тенге					3265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					44083				15
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						18085			
		Сметная заработная плата	Тенге									
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					30445				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30445				
		Сметная прибыль	Тенге					2436				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					32881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					540894				84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						94330			
		Сметная заработная плата	Тенге					8506145	294879	7171135	803866	10054811
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1040150	76346	–	744800	
								8221814				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5181499				
	Материалы		Тенге						1098392			
	Всего заработная плата		Тенге					209169				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1520626				
	Местные материалы		Тенге					790842				
		Накладные расходы	Тенге					721012				
		Сметная прибыль	Тенге					9733669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч									1017
		Нормативная трудоемкость	Тенге						1098392			
		Сметная заработная плата	Тенге					253886				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3307				
	Материалы		Тенге						18085			
	Всего заработная плата		Тенге					226089				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13021				
		Накладные расходы	Тенге					21353				
		Сметная прибыль	Тенге					288259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч									15
		Нормативная трудоемкость	Тенге						18085			
		Сметная заработная плата	Тенге					30445				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					30445				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2436				
		Сметная прибыль	Тенге					32881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10054808				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	чел.-ч									1031
		Нормативная трудоемкость										

		Сметная заработная плата	Тенге						1116476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17446796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2436599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						461496			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						134232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11349926		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							75866		
		- Накладные расходы	Тенге								1836180	
		- Сметная прибыль	Тенге								1286735	
		Итого по АКТу						17 446 796				
		Итого с временными, 1,2 %						17 655 247				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						17 778 303				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %						354 049				
		Всего						18 132 352				
		Итого с к-1,049901						19 037 174				
		Итого с К-0,95						18 085 314,51				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2 170 237,74				
		Итого с НДС						20 255 552,25				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта города Кентау"

Руководитель _____ Ескараев К.Т.

Технадзор:

ТОО "Аттестационный центр "Шымкент"

Эксперт _____

Авторский надзор:

ТОО "Энерготеплопроект"

Директор _____ **Аширбаев С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанмбетов Т.З.**