Смсн

Republic of Kazakhstan
JSC "National Company "KazAutoZhol"

Республика Казахстан
АО Национальная Компания "КазАвтоЖол"

Reconstruction Project under Center – South corridor
"Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Проект реконструкции корридора Центр-Юг
"Астана-Караганда-Балхаш-Капчагай-Алматы" участок 2152-2214 км

Contract: / Контракт: **EBRD/CW-02/2016**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work #33

For the period from ber November 01, 2024 till November 29, 2024

Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

За период с 01 ноября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.

Financed by: **European Bank for Reconstruction and Development**
Финансируется: **Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Employer: **JSC "National Company "KazAutoZhol"**
Заказчик: **АО Национальная Компания "КазАвтоЖол"**

Engineer (Supervision Consultant): **IRD Engineering S.r.l (Italy)**
Консультант по надзору за строительством (КНС): **IRD Engineering S.r.l (Italy)**

Подрядчик: **СП Todini Costruzioni Generali & СинеМидасСтрой**
Contractor: **JV Todini Costruzioni Generali & SineMidaStroy**

Roads Project: "Kurty-Burylbaital" road reconstruction project, km 2152-2214 Under "Center-South" corridor /
Проект реконструкции участка дороги КМ 2152-2214 "Курты-Бурылбайтал" в рамках коридора "Центр-ЮГ"

Contract: EBRD/CW-02/2016 (Section 2: Km 2152-2214) / Контракт:EBRD/CW-02/2016 (участок 2: км 2152-2214)

Date of submission to the / Дата подачи сертификата: 29 November 2024 / 29 ноября 2024 года

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

Advance to the Contractor:

Pay	Period / период: from 01.11.2024 to 29.11.2024 / с 01.11.2024 по 29.11.2024		Contract Amount	Accumulated amount up to end of previous month	Adjustment of amount up to the end of previous month	Accumulated amount up to end of previous month with adjustment	Amount this month	Accumulated amount up to end of this month	% of BOQ
			Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	
Pay Item/ Статья оплаты	Item Description	Наименование статьи оплаты	Сметная стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца	Корректировка суммы до конца предыдущею месяца	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца с учетом корректировки	Сумма за текущий месяц	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от BOP
			Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= I/D
I	**Payment Value**	**Размер выплаты**							
1	Total of Bills (BOQ Items)	Итого по BOP	**16 833 347 508,00**	**15 885 125 708,14**		**15 885 125 708,14**	**750 437 691,57**	**16 635 563 399,71**	**98,83%**
2	Materials brought on Site	материалы на стройплощадке		**5 324 087 877,81**		**5 324 087 877,81**	**0,00**	**5 324 087 877,81**	
3	Variation Orders	Заявки на изменения в Контракте		**680 634 846,83**		**680 634 846,83**	**-483 866 810,87**	**196 768 035,96**	
4	Advanced Payment 15%	Аванс на мобилизацию 15%		**2 828 002 381,35**		**2 828 002 381,35**	**0,00**	**2 828 002 381,35**	
5	Adjust of price	Корректировка стоимости		**5 996 123 693,17**		**5 996 123 693,17**	**192 037 423,58**	**6 188 161 116,75**	
6	Contingency	Непредвиденные расходы							
7	Other Payables to the Contractor (DB Payment)	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)	**3 288 784 842,29**	**3 288 784 842,29**		**3 288 784 842,29**	**0,00**	**3 288 784 842,29**	
II	**Sub-Total I: Payment Value**	**Совокупный Итог I: Размер Платежа (Выплаты)**	**20 122 132 350,29**	**34 002 759 349,59**		**34 002 759 349,59**	**458 608 304,28**	**34 461 367 653,87**	
III	**Tax (II-6-9)*12%**	**НДС (II-6-9)*12%**	**2 414 655 882,03**	**3 102 080 290,85**		**3 102 080 290,85**	**55 032 996,51**	**3 157 113 287,36**	
IV	**Total including Tax, (II + III)**	**Итого включая НДС, (II + III)**	**22 536 788 232,32**	**37 104 839 640,44**		**37 104 839 640,44**	**513 641 300,79**	**37 618 480 941,23**	
V	**Deductions**	**Вычеты**							
6	Recovery of Materials (without VAT)	Возврат материалов (без НДС)		**5 324 087 877,81**		**5 324 087 877,81**	**0,00**	**5 324 087 877,81**	
7	Repayment of Advance Payment, (II + III)*25%	Возврат аванса на мобилизацию, (II + III)*25%	**2 828 002 381,35**	**2 828 002 381,35**		**2 828 002 381,35**	**0,00**	**2 828 002 381,35**	
8	Retention Money 10% (max 5%)	Процентная ставка удержания 10% (макс. 5%)	**931 795 671,18**	**931 795 671,18**		**931 795 671,18**	**0,00**	**931 795 671,18**	
9	Specified Provisional Sums	Указанные резервные суммы							
VI	**Sub-Total II: Deduction**	**Совокупный Итог II: Вычеты**		**9 083 885 930,34**		**9 083 885 930,34**	**0,00**	**9 083 885 930,34**	
VII	**Release Retention**	**Возврат Удержаний**				**931 795 671,18**		**931 795 671,18**	
VIII	**Amount of this Interim Certificate**	**Сумма данного промежуточного сертификата**		**28 020 953 710,10**		**28 952 749 381,28**	**513 641 300,79**	**29 466 390 682,07**	**130,75%**
	Amount of this Interim Certificate in words	Сумма данного промежуточного сертификата прописью	**Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста тенге семьдесят девять тиын Five hundred and thirteen million, six hundred and fourty-one thousand, three hundred tenge and seventy-nine tiyn**						

Contractor / Подрядчик	Engineer / Инженер	Employer / Заказчик
JV Todini Costruzioni Generali & SineMidaStroy	**Construction Supervision Consultant (CSC) IRD Engineering S.r.l (Italy)**	**JSC "National Company "KazAutoZhol" of the Republic of Kazakhstan**
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan / Гокхан Каан Эркан	**Resident Engineer: Mr. Nemchenko Yu.V. / Немченко Ю.В.**	
Signature/Подпись: **Date:** 29.11.2024	**Signature/Подпись:** **Date:** 29.11.2024	**Signature / Подпись:** **Approval/Одобрение** **Date/Дата:**
Title/Название :	**Title/Название :**	**Title/Название :**

Roads Project: "Kurty-Burylbaital" road reconstruction project, km 2152-2214 Under "Center-South" corridor /
Проект реконструкции участка дороги КМ 2152-2214 "Курты-Бурыбайтал" в рамках коридора "Центр-ЮГ"

Contract: EBRD/CW-02/2016 (Section 2: Km 2152-2214) / Контракт:EBRD/CW-02/2016 (участок 2: км 2152-2214)

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES/ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ			Value up to the end of Measurement Period	Value Previous Measurement Period	Value this Measurement Period
General Summary	Общая смета	Summ (tenge)/ Сумма (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчётный период
Bill No 100 - General Requirements no retention	Ведомость №100 - Общие положения без вычета	194 139 094,00	192 323 455,00	192 323 455,00	0,00
Bill No 100 - General Requirements with retention	Ведомость №100 - Общие положения с вычетом	196 017 669,50	181 880 213,00	180 821 441,00	1 058 772,00
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории	38 670 324,48	38 670 324,48	37 629 630,64	1 040 693,84
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы	2 713 152 979,00	2 678 327 122,00	2 655 479 843,88	22 847 278,12
Bill No 600 - Culverts, Drainage and Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения	494 195 748,33	478 071 393,17	476 177 274,33	1 894 118,84
Bill No 700 - Granural Pavement Materials	Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия	1 803 907 312,00	1 796 022 014,60	1 783 375 151,00	12 646 863,60
Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию	8 058 310 670,00	8 054 176 630,96	7 857 672 459,59	196 504 171,37
Bill No 900 - Concrete Works	Ведомость №900 – Бетонные работы	605 239 243,70	605 239 243,70	576 102 916,90	29 136 326,80
Bill No 1000 - Prestressed Concrete	Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон	484 427 210,00	484 427 210,00	471 055 072,00	13 372 138,00
Bill No 1100 - Concrete Remedial Work	Ведомость №1100 – Ремонт бетона		0,00	0,00	0,00
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость №1200 – Разные мостовые работы	129 013 867,80	129 013 867,80	128 915 823,80	98 044,00
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги	1 291 373 683,00	1 278 380 001,00	1 094 957 730,00	183 422 271,00
Bill No 1400 - Road Traffic Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка	195 987 977,00	193 093 175,00	193 093 175,00	0,00
Bill No 1500 - Road Lighting and External Power Supply	Ведомость №1500 - Освещение и внешнее электроснабжение	237 155 868,00	237 155 868,00	237 062 260,00	93 608,00
Bill No 1700 – Stationary Post of Road Patrol Service	Ведомость №1700 - Стационарный пост дорожно-патрульной службы	288 323 407,00	288 323 406,00	0,00	288 323 406,00
Daywork	Поденные работы	103 432 455,00	459 475,00	459 475,00	0,00
Total (NO RETENTION)	Итого без вычета	**194 139 094,00**	**192 323 455,00**	**192 323 455,00**	**0,00**
Total (WITH RETENTION)	Итого с вычетом	**16 639 208 414,81**	**16 443 239 944,71**	**15 692 802 253,14**	**750 437 691,57**
Sub-total for the Bill	Итого по ведомости	**16 833 347 508,81**	**16 635 563 399,71**	**15 885 125 708,14**	**750 437 691,57**
Variations Orders	Изменения по Ордерам	**201 932 578,06**	**196 768 035,96**	**680 634 846,83**	**-483 866 810,87**
Specified Provisional Sums *	Указанные резервные суммы	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Tender Price carried to Form of Tender	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**	**17 035 280 086,87**	**16 832 331 435,67**	**16 565 760 554,97**	**266 570 880,70**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	1	117 653 407,00	117 653 407,00	1,00	117 653 407,00	1,00	117 653 407,00	0,00	0,00
2	Insurances	Страховые полисы	LS/ПС	1	58 100 448,00	58 100 448,00	1,00	58 100 448,00	1,00	58 100 448,00	0,00	0,00
3	Protection of the Environment	Защита окружающей среды	LS/ПС	1	29 050 224,00	29 050 224,00	1,00	29 050 224,00	1,00	29 050 224,00	0,00	0,00
4	Removal and relocation of existing utilities	Удаление и перенос существующих коммуникаций										
4.1	Offset and rearrangement of power transmission line, 10 KW (2 rearrangement 0,214 km)	Вынос и переустройство ЛЭП 10 кВ - (2 переустройства -0,214км)	шт	2	711 779,00	1 423 558,00	2,00	1 423 558,00	2,00	1 423 558,00	0,00	0,00
4.2	Rearrangement of power transmission line, 0,4 KW (0.664 km)	Переустройство ВЛ 0,4 кВ - (0,664 км)	шт	4	676 190,00	2 704 760,00	4,00	2 704 760,00	4,00	2 704 760,00	0,00	0,00
4.3	Rearrangement of communication lines (laying of reserve pipes) - (653m)	Переустройство линий связи (прокладка резервных труб) - (653м)	шт	2	569 423,00	1 138 846,00	2,00	1 138 846,00	2,00	1 138 846,00	0,00	0,00
4.4	Rearrangement of overhead transmission line (0,095km) at PK581+82,3	Переустройство воздушной ЛС (0,095км) на ПК 581+82,3	шт	1	574 762,00	574 762,00	1,00	574 762,00	0,00	0,00	1,00	574 762,00
4.5	Rearrangement and protection of water pipeline (0,066km)	Переустройство и защита водопровода (0,066км)	шт	1	484 010,00	484 010,00	1,00	484 010,00	0,00	0,00	1,00	484 010,00
5	Provision and Control of Traffic Safety Measures with constuction of temporary bypass road	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения с устройством временной объездной дороги	LS/ПС	1	49 750 794,00	49 750 794,00	1,00	49 750 794,00	1,00	49 750 794,00	0,00	0,00
6	Land acquisition for temporal use including reimbursement of agricultural losses at land allocation	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель	ha/га	138	120 000,00	16 569 600,00	138,08	16 569 600,00	138,08	16 569 600,00	0,00	0,00
7	Recultivation of temporarily occupied lands	Рекультивация временно занимаемых земель	ha/га	63,50	324 999,00	20 637 436,50	20,00	6 499 980,00	20,00	6 499 980,00	0,00	0,00
8	Construction of temporary water intake	Устройство временного водозабора	шт	1	3 631 278,00	3 631 278,00	1,00	3 631 278,00	1,00	3 631 278,00	0,00	0,00
9	Progress photographs (maximum number of photographs per set 150)	Фотографии по ходу выполнения работ (максимум 150 фотографий на набор)	LS/ПС	1	272 346,00	272 346,00	1,00	272 346,00	1,00	272 346,00	0,00	0,00
10	Signboards with inscriptions	Щиты с надписями	No./шт.	2	1 270 947,00	2 541 894,00	2,00	2 541 894,00	2,00	2 541 894,00	0,00	0,00
11	Protective Clothing	Защитная одежда	LS/ПС	1	2 178 767,00	2 178 767,00	1,00	2 178 767,00	1,00	2 178 767,00	0,00	0,00
12	Radio Communications System	Система радиосвязи	LS/ПС	1	1 597 762,00	1 597 762,00	1,00	1 597 762,00	1,00	1 597 762,00	0,00	0,00
13	Provision and Maintenance of the Engineer's Site Office as well as Access and Maintenance of the Laboratory	Обеспечение и содержание офиса Инженера на площадке, а также доступ к и содержание лаборатории										0,00
13.1	Site Offfice, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес.	39	746 740,00	29 122 860,00	39,00	29 122 860,00	39,00	29 122 860,00	0,00	0,00
13.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес.	39	761 637,00	29 703 843,00	39,00	29 703 843,00	39,00	29 703 843,00	0,00	0,00
14	International Telephone Calls	Международные телефонные звонки	PS/PC	1	1 815 639,00	1 815 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provision and Maintenance of the Engineer's Survey Equipment	Обеспечение и содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес.	39	258 845,00	10 094 955,00	39,00	10 094 955,00	39,00	10 094 955,00	0,00	0,00
16	Provision and Maintenance of the Engineer's Radio Equipment	Обеспечение и содержание радиооборудования Инженера	month/мес.	39	93 986,00	3 665 454,00	39,00	3 665 454,00	39,00	3 665 454,00	0,00	0,00
17	Protection of existing services	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	1	1 089 383,00	1 089 383,00	1,00	1 089 383,00	1,00	1 089 383,00	0,00	0,00
18	Performance of works over or near railway	Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей (1 шт)	шт	1	907 820,00	907 820,00	1,00	907 820,00	1,00	907 820,00	0,00	0,00

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
19	Archaeological researches (burial mound #1)	Археологические исследования (курганный могильник №1)	LS/ПС	1	5 446 917,00	5 446 917,00	1,00	5 446 917,00	1,00	5 446 917,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 100(no retention)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 без вычета**				**194 139 094,00**		**192 323 455,00**		**192 323 455,00**		**0,00**
	TOTAL FOR BILL 100 (with retention)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 с вычетом**				**196 017 669,50**		**181 880 213,00**		**180 821 441,00**		**1 058 772,00**
	TOTAL FOR BILL 100	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100**				**390 156 763,50**		**374 203 668,00**		**373 144 896,00**		**1 058 772,00**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE **ВЕДОМОСТЬ № 400 – РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Site clearance (61,84km)	Расчистка территории (61,84км)	LS/ПС	1	5072 526,00	5072 526,00	1,00	5072 526,00	1,00	5072 526,00	0,00	0,00
2	Removal of road signs	Удаление дорожных знаков	no./шт	248,00	1 560,00	386 880,00	248,00	386 880,00	248,00	386 880,00	0,00	0,00
3	Removal of kilometer posts	Удаление километровых столбов	no./шт	61,00	1 560,00	95 160,00	61,00	95 160,00	61,00	95 160,00	0,00	0,00
4	Removal of road-marker posts	Удаление сигнальных столбиков	no./шт	543,00	624,00	338 832,00	543,00	338 832,00	543,00	338 832,00	0,00	0,00
5	Removal of metal guard rail	Удаление транспортных ограждений на дороге	l.m./пог.м	2 893,00	763,00	2 207 359,00	2 893,00	2 207 359,00	2 893,00	2 207 359,00	0,00	0,00
6	Full demolition of bridges	Полная разборка мостов	LS/ПС	4,00	5 718 879,00	22 875 516,00	4,00	22 875 516,00	4,00	22 875 516,00	0,00	0,00
7	Demolition of bus shelters	Разборка автобусных павильонов	no./шт	5,00	55 480,00	277 400,00	5,00	277 400,00	4,00	221 920,00	1,00	55 480,00
8	Demolition of existing reinforced concrete pipes, elements and protection	Разборка существующих железобетонных труб, их элементов и укрепления	m3/м3	707,01	5 548,00	3 922 491,48	707,01	3 922 491,48	529,43	2 937 277,64	177,58	985 213,84
9	Relocation of metal monument (present-day burying place and memorials)	Перенос металлического памятника (современное кладбище и современные поминальные памятники)	no./шт	1,00	443 840,00	443 840,00	1,00	443 840,00	1,00	443 840,00	0,00	0,00
10	Fencing of burial mounds (single)	Ограждение курганов (одиночный курган)	l.m./пог.м	560,00	5 447,00	3 050 320,00	560,00	3 050 320,00	560,00	3 050 320,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 400	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400**				**38 670 324,48**		**38 670 324,48**		**37 629 630,64**		**1 040 693,84**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.

Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Removal of topsoil and humic layer	Удаление растительного и гуммусированного слоя почвы	m3/м3	281 111	105,00	29 516 655,00	281 111,00	29 516 655,00	281 111,00	29 516 655,00	0,00	0,00
2	Excavation of soil	Разработка выемки										
2.1	Excavation in soil suitable for embankment fill	Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3/м3	234 656	258,00	60 541 248,00	234 656,00	60 541 248,00	204 538,44	52 770 917,52	30 117,56	7 770 330,48
2.2	Excavation in rocky soil	Разработка выемки в скальных грунтах	m3/м3	484 107	1 520,00	735 842 640,00	484 107,00	735 842 640,00	484 107,00	735 842 640,00	0,00	0,00
2.3	Reworking of bottom dredging in rocky soil by mudcapping and cleaning of slopes of the hung stones and fragments of breed	Доработка выемки дна в скальном грунте накладными зарядами и очистка откосов выемки от нависших камней и обломков породы	m3/м3	12 159	1 976,00	24 026 184,00	12 159,00	24 026 184,00	12 159,00	24 026 184,00	0,00	0,00
2.4	Shelter of exploded areas	Укрытие взрываемых площадей	m2/м2	6 450	198,00	1 277 100,00	6 450,00	1 277 100,00	6 450,00	1 277 100,00	0,00	0,00
3	Cutting of shoulders and existing embankment	Срезка обочин существующей насыпи	m3/м3	160 682	134,00	21 531 388,00	160 682,00	21 531 388,00	160 682,00	21 531 388,00	0,00	0,00
4	Loosening of embankment base on sites of new construction, slopes of existing embankment with height up to 3,0m and cutting of benches on slopes of existing embankment higher than 3,0m	Рыхление основания насыпи на участках нового строительства, откосов существующей насыпии при высоте до 3,0м и нарезка уступов на откосах существующей насыпи при высоте более 3,0м	m3/м3	559 162	76,00	42 496 312,00	559 162,00	42 496 312,00	360 781,11	27 419 364,36	198 380,89	15 076 947,64
5	Structural excavation for foundation of piers in suitable soils for embankment backfilling	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, пригодных для обратной засыпки насыпи	m3/м3	11 245	229,00	2 575 105,00	11 245,00	2 575 105,00	11 245,00	2 575 105,00	0,00	0,00
5a	Excavation of ditches for the foundations of bridge supports in rocky soils by means of mechanisms	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в скальных грунтах при помощи механизмов	m3/м3	985	458,00	451 130,00	985,00	451 130,00	985,00	451 130,00	0,00	0,00
6	Excavation of ditches for foundation piers of bridges in unsuitable soils for backfilling of embankment	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, непригодных для обратной засыпки насыпи	m3/м3	2 245	229,00	514 105,00	2 245,00	514 105,00	2 245,00	514 105,00	0,00	0,00
7	Backfilling of embankment from borrow pits	Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m3/м3	3 068 508,00	389,00	1 193 649 612,00	2 998 000,00	1 166 222 000,00	2 998 000,00	1 166 222 000,00	0,00	0,00
8	Backfilling of draining soil adjacent of the bridge with embankment and cones	Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью и конусов	m3/м3	20 170	1 271,00	25 636 070,00	20 170,00	25 636 070,00	20 170,00	25 636 070,00	0,00	0,00
9	Backfilling of ditches	Обратная засыпка котлованов и прогалов	m3/м3	25 949	425,00	11 028 325,00	25 949,00	11 028 325,00	25 949,00	11 028 325,00	0,00	0,00
10	Disposal of surplus suitable material	Утилизация излишков пригодного материала	m3/м3	3 128	334,00	1 044 752,00	3 128,00	1 044 752,00	3 128,00	1 044 752,00	0,00	0,00
11	Compaction of soil in embankments	Уплотнение грунта в насыпи	m3/м3	3 771 230,00	84,00	316 783 320,00	3 698 000,00	310 632 000,00	3 698 000,00	310 632 000,00	0,00	0,00
12	Recompaction of existing embankment	Доуплотнение существующей насыпи	m3/м3	514 465	67,00	34 469 155,00	514 465,00	34 469 155,00	514 465,00	34 469 155,00	0,00	0,00
13	Compaction of draining soil on adjacent of bridge with embankment and cones and regulating structures	Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	m3/м3	20 170	109,00	2 198 530,00	20 170,00	2 198 530,00	20 170,00	2 198 530,00	0,00	0,00
14	Completion of formation level	Завершающая отделка земляного полотна	m2/м2	3 310 002,00	25,00	82 750 050,00	3 260 125,00	81 503 125,00	3 260 125,00	81 503 125,00	0,00	0,00
15	Construction of new ditches in soils	Устройство новых кюветов в обычных грунтах	m3/м3	38 739	218,00	8 445 102,00	38 739,00	8 445 102,00	38 739,00	8 445 102,00	0,00	0,00
15a	Construction of new ditches in rock soils	Устройство новых кюветов в скальных грунтах	m3/м3	35 081	1 520,00	53 323 120,00	35 081,00	53 323 120,00	35 081,00	53 323 120,00	0,00	0,00
16	Clearing and profiling of the existing water current	Расчистка и профилирование существующих водотоков	m3/м3	4 231	218,00	922 358,00	4 231,00	922 358,00	4 231,00	922 358,00	0,00	0,00
17	Topsoil spreading	Укладка растительного слоя	m3/м3	259 540	247,00	64 106 380,00	259 540,00	64 106 380,00	259 540,00	64 106 380,00	0,00	0,00
18	Construction of drainage ditch at PK 580+96 in earthy course	Устройство водоотводной канавы на ПК 580+96 в земляном русле	lm/пм	86	283,00	24 338,00	86,00	24 338,00	86,00	24 338,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 500	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500**				**2 713 152 979,00**		**2 678 327 122,00**		**2 655 479 843,88**		**22 847 278,12**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.

Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS

ВЕДОМОСТЬ №600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Precast Concrete Culverts (metal)	Водопропускные трубы из сборного железобетона (метал.)										
1.1	Round Pipe RPL diameter 0.5m	Кругл. ЗКЦ диаметр 0.5м	l.m./пм	11,77	52 719,00	620 502,63	11,77	620 502,63	11,77	620 502,63	0,00	0,00
1.2	Round Pipe RL 4.100 diameter 1.0m	Кругл. ЗК 4.100 диаметр 1.0м	l.m./пм	7,00	87 865,00	615 055,00	6,00	527 190,00	6,00	527 190,00	0,00	0,00
1.3	Round Pipe RL 4.200 diameter 1.0m	Кругл. ЗК 4.200 диаметр 1.0м	l.m./пм	180,00	87 865,00	15 815 700,00	139,40	12 248 381,00	138,00	12 125 370,00	1,40	123 011,00
1.4	Round Pipe RL 9.100 diameter 1.5m	Кругл. ЗК9.100 диаметр 1.5м	l.m./пм	21,00	97 144,00	2 040 024,00	21,00	2 040 024,00	21,00	2 040 024,00	0,00	0,00
1.5	Round Pipe RL 9.200 diameter 1.5m	Кругл. ЗК9.200 диаметр 1.5м	l.m./пм	1 714,00	97 144,00	166 504 816,00	1 616,86	157 068 247,84	1 602,00	155 624 688,00	14,86	1 443 559,84
1.6	Round block No.71 diameter 1.5m	Кругл. Блок №71 диаметр 1.5м	l.m./пм	61,00	145 716,00	8 888 676,00	61,00	8 888 676,00	61,00	8 888 676,00	0,00	0,00
1.7	Box BL 10.100 hole 2.0x2.0	Прям. ЗП10.100 отв. 2,0x2,0	l.m./пм	280,00	163 774,00	45 856 720,00	280,00	45 856 720,00	278,00	45 529 172,00	2,00	327 548,00
1.8	Box BL 19.100 hole 4.0x2.5	Прям. ЗП19.100 отв. 4,0x2,5	l.m./пм	43,00	354 224,00	15 231 632,00	43,00	15 231 632,00	43,00	15 231 632,00	0,00	0,00
1.9	Box BL 20.100 hole 4.0x2.5	Прям. ЗП20.100 отв. 4,0x2,5	l.m./пм	28,00	478 202,00	13 389 656,00	28,00	13 389 656,00	28,00	13 389 656,00	0,00	0,00
2	Asbestos cement pipe with diameter 0.4 m	Асбоцементная труба диаметр 0.4м	l.m./пм	14,00	42 175,00	590 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tray links LZK-250 (for pipe with diameters 0.4 m and 0.5 m)	Лотковые звенья ЛЖК-250 (для труб диаметром 0.4м и 0.5м)	no./шт	9,00	64 780,00	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Metal loop-hole door with grating (for pipe diameter 0,4m and 0.5 m)	Металлический люк с решеткой (для трубы диаметром 0,4м и 0.5м)	no./шт	9,00	27 763,00	249 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Precast concrete headwall elements for new and replaced culverts	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и заменяемых труб										
4.1	Round ST10 diameter 1.0m	Кругл. СТ 10 диаметр 1.0м	no./шт	20,00	94 368,00	1 887 360,00	16,00	1 509 888,00	16,00	1 509 888,00	0,00	0,00
4.2	Round ST12 diameter 1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 1.5м	no./шт	100,00	116 759,00	11 675 900,00	98,00	11 442 382,00	98,00	11 442 382,00	0,00	0,00
4.3	Box BL P35 hole 2.0x2.0	Прямоуг. ЗП35 отв. 2,0x2,0	no./шт	18,00	174 257,00	3 136 626,00	18,00	3 136 626,00	18,00	3 136 626,00	0,00	0,00
4.4	Box BL 38 hole 4,0x2,5	Прямоуг. ЗП38 отв. 4,0x2,5	no./шт	4,00	323 429,00	1 293 716,00	4,00	1 293 716,00	4,00	1 293 716,00	0,00	0,00
4.5	curb БР100.30.18 for pipe headwall with d=0,5m	дорожный бордюр БР 100.30.18 для оголовка труб диаметром 0,5м	no./шт	4,00	5 372,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Precast concrete wing wall elements for new and replaced culverts	Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых и заменяемых труб										
5.1	Round ST4 diameter 1.0m	Кругл. СТ 4 диаметр 1.0м	no./шт	40,00	72 854,00	2 914 160,00	32,00	2 331 328,00	32,00	2 331 328,00	0,00	0,00
5.2	Round ST6 diameter 1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 1.5м	no./шт	200,00	98 489,00	19 697 800,00	196,00	19 303 844,00	196,00	19 303 844,00	0,00	0,00
5.3	Box No.57 2.0x2.0m	Прямоуг. № 57 2.0x2.0м	no./шт	36,00	105 711,00	3 805 596,00	36,00	3 805 596,00	36,00	3 805 596,00	0,00	0,00
5.4	Box No.58 4.0x2.5m	Прямоуг. № 58 4.0x2.5м	no./шт	8,00	150 698,00	1 205 584,00	8,00	1 205 584,00	8,00	1 205 584,00	0,00	0,00
5.5	Box No.59	Прямоуг. № 59	no./шт	44,00	76 735,00	3 376 340,00	44,00	3 376 340,00	44,00	3 376 340,00	0,00	0,00
6	Precast/ in situ concrete protection of embankment slopes, bells, regulating constructions	Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	m3/м3	617,00	37 415,00	23 085 055,00	617,00	23 085 055,00	617,00	23 085 055,00	0,00	0,00
7	Toe beam at slope foot	Упор у подошвы откосов	m3/м3	89,10	26 797,00	2 387 612,70	89,10	2 387 612,70	89,10	2 387 612,70	0,00	0,00
8	Stone Rip Rap	Каменная рисберма	m3/м3	304,00	7 269,00	2 209 776,00	304,00	2 209 776,00	304,00	2 209 776,00	0,00	0,00
9	Trays for collection of water on subgrade	Приемные устройства на обочине для сбора воды с земляного полотна	no./шт	179,00	37 363,00	6 687 977,00	179,00	6 687 977,00	179,00	6 687 977,00	0,00	0,00
10	Concrete drainage trays in shoulder	Лотки для водосброса на обочине дороги	l.m./пм	14 991,00	7 661,00	114 846 051,00	14 991,00	114 846 051,00	14 991,00	114 846 051,00	0,00	0,00
11	Concrete drainage trays down subgrade slope	Лотки для водосбора по откосу земляного полотна	l.m./пм	1 670,00	5 864,00	9 792 880,00	1 670,00	9 792 880,00	1 670,00	9 792 880,00	0,00	0,00
12	Damper to fill-slope toe	Гаситель у подошвы насыпи	no./шт	179,00	58 774,00	10 520 546,00	179,00	10 520 546,00	179,00	10 520 546,00	0,00	0,00
13	Concrete filling of gaps, insitu concrete of tray	Заполнение пазух бетоном, монолитный бетон лотка	m3/м3	168,00	26 797,00	4 501 896,00	168,00	4 501 896,00	168,00	4 501 896,00	0,00	0,00

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS

ВЕДОМОСТЬ №600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
14	Concrete tray of drainage at PK 580+96	Бетонный лоток водоотводной канавы на ПК 580+96	l.m./пм	34,00	22 449,00	763 266,00	34,00	763 266,00	34,00	763 266,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 600	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600**				**494 195 748,33**		**478 071 393,17**		**476 177 274,33**		**1 894 118,84**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Bridge/ Artificial Structures Enginee: Ibragimov E.

Инженер по мостам и искусственным сооружениям: Ибрагимов Э.

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS ВЕДОМОСТЬ № 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Subbase	Подстилающий слой	m3/м3	355 526	1 520,00	540 399 520,00	355 526,00	540 399 520,00	355 526,00	540 399 520,00	0,00	0,00
2	Shoulder strengthening	Материал обочин	m3/м3	225 750	1 456,00	328 692 000,00	225 750,00	328 692 000,00	225 750,00	328 692 000,00	0,00	0,00
3	Crushed stone base on bridges	Основание из щебня на мостах	m3/м3	262	2 660,00	696 920,00	262,00	696 920,00	262,00	696 920,00	0,00	0,00
3.1	Crushed stone base	Основание из щебеночной смеси	m3/м3	256 862	2 660,00	683 252 920,00	256 862,00	683 252 920,00	252 107,54	670 606 056,40	4 754,46	12 646 863,60
4	Base of sand gravel mix	Основание из песчано-гравиной смеси	m3/м3	816	1 520,00	1 240 320,00	816,00	1 240 320,00	816,00	1 240 320,00	0,00	0,00
5	Crescent profile coating by Crushed stone-gravel C4 mixture	Покрытие серповидного профиля из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	m3/м3	378	2 660,00	1 005 480,00	378,00	1 005 480,00	378,00	1 005 480,00	0,00	0,00
6	Strengthening of shoulders by milled material	Укрепление обочин из фрезерованного материала	m3/м3	46 790	694,00	32 472 260,00	46 790,00	32 472 260,00	46 790,00	32 472 260,00	0,00	0,00
7	Filling of median strip by sand gravel mix(natural)	Засыпка разделительной полосы из ГПС (природная)	m3/м3	132 177	1 520,00	200 909 040,00	132 177,00	200 909 040,00	132 177,00	200 909 040,00	0,00	0,00
7.1	Strengthening of median strip top by milled material H=10cm	Укрепление верха разделительной полосы из фрезерованного материала H=10см	m3/м3	21 958	694,00	15 238 852,00	10 595,90	7 353 554,60	10 595,90	7 353 554,60	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 700	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700**				**1 803 907 312,00**		**1 796 022 014,60**		**1 783 375 151,00**		**12 646 863,60**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.

Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL NO 800
BITUMINOUS PAVEMENT WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 800
БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Milling of existing bituminous pavement layers to the median thickness 200 mm	Фрезирование существующих слоев битумного покрытия толщ. до 200мм	m3/м3	69 882,00	1 160,00	81 063 120,00	69 882,00	81 063 120,00	69 882,00	81 063 120,00	0,00	0,00
2	Prime coating of base	Подгрунтовка основания	m2/м2	1 410 761,00	62,00	87 467 182,00	1 403 480,97	87 015 820,14	1 403 480,97	87 015 820,14	0,00	0,00
3	Tack coating of pavement	Подгрунтовка покрытия	m2/м2	2 524 114,00	33,00	83 295 762,00	2 483 859,54	81 967 364,82	2 483 859,54	81 967 364,82	0,00	0,00
4	Highly porous bituminous concrete for top layer of asphalt concrete	Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона	m3/м3	157 302,00	17 637,00	2 774 335 374,00	157 302,00	2 774 335 374,00	155 350,07	2 739 909 184,59	1 951,93	34 426 189,41
5	Coarse asphalt concrete for lower layer of base	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия	m3/м3	127 001,00	21 152,00	2 686 325 152,00	127 001,00	2 686 325 152,00	123 067,77	2 603 129 471,04	3 933,23	83 195 680,96
6	Coarse asphalt concrete for bridges	Крупнозернистый асфальтобетон для мостов	m3/м3	185,00	21 152,00	3 913 120,00	185,00	3 913 120,00	176,10	3 724 867,20	8,90	188 252,80
7	Fine-bituminous asphalt concrete for top layer of base	Мелкозернистый асфальтобетон для верхнего слоя покрытия	m3/м3	575,00	25 590,00	14 714 250,00	483,00	12 359 970,00	13,00	332 670,00	470,00	12 027 300,00
7.1	Fine grained asphalt concrete for bridges	Мелкозернистый асфальтобетон для мостов	m3/м3	779,00	25 590,00	19 934 610,00	779,00	19 934 610,00	779,00	19 934 610,00	0,00	0,00
8	SMA-20 for top layer of pavement	ШМА-20 для верхнего слоя покрытия	m3/м3	63 224,00	35 620,00	2 252 038 880,00	63 224,00	2 252 038 880,00	61 352,39	2 185 372 131,80	1 871,61	66 666 748,20
9	Fine grained asphalt concrete for median strip (at sites of median strip width from 1,0 up to 3,0m)	Мелкозернистый асфальтобетон для разделительной полосы (на участках ширины разделительной полосы от 1,0 до 3,0м)	m3/м3	2 158,00	25 590,00	55 223 220,00	2 158,00	55 223 220,00	2 158,00	55 223 220,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 800	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800**				**8 058 310 670,00**		**8 054 176 630,96**		**7 857 672 459,59**		**196 504 171,37**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL NO 900 - CONCRETE WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 900 - БЕТОННЫЕ РАБОТЫ**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Monolithic reinforced concrete class B30. F300 W8for retaining v	Монолитный железобетон класса B30 F300 W8 для шкафных стенок, открылков, парапетов	m3/м3	24,60	45 316,00	1 114 773,60	24,60	1 114 773,60	24,60	1 114 773,60	0,00	0,00
1a	Monolithic reinforced concrete class B30. F300 W6 for retaining walls, wingwalls, parapets	Монолитный железобетон класса B30 F300 W6 для шкафных стенок, открылков, парапетов	m3/м3	264,20	45 316,00	11 972 487,20	264,20	11 972 487,20	245,00	11 102 420,00	19,20	870 067,20
2	Caps of supports by monolithic reinforced concrete class B30, F3	Насадки опор из монолитного железобетона класса B30 F300 W6	m3/м3	512,40	46 791,00	23 975 708,40	512,40	23 975 708,40	512,40	23 975 708,40	0,00	0,00
3	Monolithic reinforced concrete of crossbar, bed stones B30 F300 W8 concrete	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F300 W8	m3/м3	218,80	46 791,00	10 237 870,80	218,80	10 237 870,80	218,80	10 237 870,80	0,00	0,00
3a	Monolithic reinforced concrete crossbar, bed-stones B30 F300 W6 concrete	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F300 W6	m3/м3	246,40	46 791,00	11 529 302,40	246,40	11 529 302,40	246,20	11 519 944,20	0,20	9 358,20
4	Monolithic reinforced concrete class B30 F300 W8 for foundations (grillage)	Монолитный железобетон класса B30 F300 W8 для фундаментов (ростверка)	m3/м3	675,20	36 636,00	24 736 627,20	675,20	24 736 627,20	675,20	24 736 627,20	0,00	0,00
4a	Monolithic reinforced concrete class B25 F300 W6 for foundatior	Монолитный железобетон класса B25 F300 W6 для фундаментов (ростверка)	m3/м3	1 074,00	28 580,00	30 694 920,00	1 074,00	30 694 920,00	1 072,00	30 637 760,00	2,00	57 160,00
4b	Monolithic reinforced concrete class B25 F300 W8 for foundations (grillage)	Монолитный железобетон класса B25 F300 W8 для фундаментов (ростверка)	m3/м3	17,00	28 580,00	485 860,00	17,00	485 860,00	17,00	485 860,00	0,00	0,00
5	Pillar posts by precast concrete class B30 F300 W6	Стойки опор из сборного железобетона класса B30 F300 W6	m3/м3	180,00	103 995,00	18 719 100,00	180,00	18 719 100,00	0,00	0,00	180,00	18 719 100,00
5a	Pillar posts by monolithic reinforced concrete class B30 F300 W8	Стойки опор из монолитного железобетона класса B30 F300 W8	m3/м3	196,00	103 995,00	20 383 020,00	196,00	20 383 020,00	196,00	20 383 020,00	0,00	0,00
5b	Pillar posts by monolithic reinforced concrete class B30 F300 W6	Стойки опор из монолитного железобетона класса B30 F300 W6	m3/м3	165,60	103 995,00	17 221 572,00	165,60	17 221 572,00	165,60	17 221 572,00	0,00	0,00
6	In situ reinforced concrete of bridge deck B35 F300 W6 (W8)	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F300 W6 (W8)	m3/м3	1 833,80	34 613,00	63 473 319,40	1 833,80	63 473 319,40	1 814,00	62 787 982,00	19,80	685 337,40
7	In situ reinforced concrete of protective layer B30 F300 W8	Монолитный железобетон защитного слоя B30 F300 W8	m3/м3	287,20	32 882,00	9 443 710,40	287,20	9 443 710,40	287,20	9 443 710,40	0,00	0,00
8	Reinforcement and embedded details	Арматура и закладные детали	tons/тонн	539,00	166 201,00	89 582 339,00	539,00	89 582 339,00	539,00	89 582 339,00	0,00	0,00
9	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F300 W8	Переходные плиты из сборного железобетона B30 F300 W8	m3/м3	67,00	83 631,00	5 603 277,00	67,00	5 603 277,00	67,00	5 603 277,00	0,00	0,00
9a	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F300 W6	Переходные плиты из сборного железобетона B30 F300 W6	m3/м3	370,20	83 631,00	30 960 196,20	370,20	30 960 196,20	370,20	30 960 196,20	0,00	0,00
10	Grouting of approach slabs class B30, F300 W8 concrete	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F300 W8	m3/м3	10,10	38 853,00	392 415,30	10,10	392 415,30	10,10	392 415,30	0,00	0,00
10a	Grouting of approach slabs class B30, F300 W6 concrete	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F300 W6	m3/м3	82,90	38 853,00	3 220 913,70	82,90	3 220 913,70	82,90	3 220 913,70	0,00	0,00
11	Approach slabs on sidewalks, B30, F300 W8 reinforced concrete	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F300 W8	m3/м3	0,90	83 631,00	75 267,90	0,90	75 267,90	0,90	75 267,90	0,00	0,00
11a	Approach slabs on sidewalks, B30, F300 W6 reinforced concrete	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F300 W6	m3/м3	3,60	83 631,00	301 071,60	3,60	301 071,60	3,60	301 071,60	0,00	0,00
12	Bored piles with diameter 1,50m by monolithic reinforced concrete	Буровые сваи диаметром 1,5м из монолитного железобетона	m3/м3	2 121,60	65 000,00	137 904 000,00	2 121,60	137 904 000,00	2 121,60	137 904 000,00	0,00	0,00
13	Concrete trays for discharge (drainage from carriageway within conjugacy)	Бетонные лотки для водосброса (водоотвод с проезжей части в пределах сопряжений	lm/пог.м	227,20	13 886,00	3 154 899,20	227,20	3 154 899,20	227,20	3 154 899,20	0,00	0,00
13a	Water intake designs at shoulder	Водоприемные устройства на обочине	no/шт	22,00	37 363,00	821 986,00	22,00	821 986,00	22,00	821 986,00	0,00	0,00
13b	Damper to fill-slope toe	Гаситель у подошвы насыпи	no/шт	22,00	58 774,00	1 293 028,00	22,00	1 293 028,00	22,00	1 293 028,00	0,00	0,00
14	Stair descents on the slopes of the overpass precast reinforced concrete Class B22,5 (B25) F300 W6	Лестничные сходы на откосах путепровода из сборного железобетона класса B22,5 (B25) F300 W6	lm/пог.м	108,20	102 865,00	11 129 993,00	108,20	11 129 993,00	108,20	11 129 993,00	0,00	0,00
15	Protection of slopes, cones regulating structures and channels by precast/in situ concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	m2/м2	6 130,80	7 483,00	45 876 776,40	6 130,80	45 876 776,40	6 130,80	45 876 776,40	0,00	0,00
16	Toe beam at slope foot	Упор у подошвы откосов	m3/м3	441,00	26 797,00	11 817 477,00	441,00	11 817 477,00	441,00	11 817 477,00	0,00	0,00
17	Stone Rip Rap	Рисберма из камня	m3/м3	1 236,00	7 269,00	8 984 484,00	1 236,00	8 984 484,00	1 236,00	8 984 484,00	0,00	0,00
18	Construction of Tensar reinforcing retaining wall	Устройство армогрунтовой подпорной стенки "Тенсар"	m2/м2	756,00	11 634,00	8 795 304,00	756,00	8 795 304,00	0,00	0,00	756,00	8 795 304,00

BILL NO 900 - CONCRETE WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 900 - БЕТОННЫЕ РАБОТЫ**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
19	Concrete of preparatory layer B20	Бетон подготовительного слоя B20	m3/м3	52,00	25 722,00	1 337 544,00	52,00	1 337 544,00	52,00	1 337 544,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 900	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900**				**605 239 243,70**		**605 239 243,70**		**576 102 916,90**		**29 136 326,80**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Bridge/ Artificial Structures Enginee: Ibragimov E.

Инженер по мостам и искусственным сооружениям: Ибрагимов Э.

BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE **ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	*Description*	*Описание*	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**Amount** Стоимость	**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	**Amount** Стоимость	**Quantity** Количество	**Amount** Стоимость	**Quantity** Количество	**Amount** Стоимость
1	T-Beam of precast pretension reinforced concrete L=21m	Балки таврового сечения из сборного предварительно напряженного железобетона длиной L=21,0м	no./шт	160,00	1 412 047,00	225 927 520,00	160,00	225 927 520,00	160,00	225 927 520,00	0,00	0,00
2	T-Beam of precast pretension reinforced concrete L=24m	Балки таврового сечения из сборного предварительно напряженного железобетона длиной L=24,0м	no./шт	40,00	1 777 931,00	71 117 240,00	40,00	71 117 240,00	40,00	71 117 240,00	0,00	0,00
3	T-Beam of precast pretension reinforced concrete L=33m, 80^0	Балки таврового сечения из сборного предварительно напряженного железобетона длиной L=33,0м 80^0	no./шт	20,00	3 013 044,00	60 260 880,00	20,00	60 260 880,00	20,00	60 260 880,00	0,00	0,00
3a	T-Beam of precast pretension reinforced concrete L=33m, 45^0	Балки таврового сечения из сборного предварительно напряженного железобетона длиной L=33,0м 45^0	no./шт	20,00	3 013 044,00	60 260 880,00	20,00	60 260 880,00	20,00	60 260 880,00	0,00	0,00
4	T-Beam of precast reinforced concrete L=42m,	Балки таврового сечения из сборного железобетона длиной L=42,0м	no./шт	10,00	6 686 069,00	66 860 690,00	10,00	66 860 690,00	8,00	53 488 552,00	2,00	13 372 138,00
	TOTAL FOR BILL 1000	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000**				**484 427 210,00**		**484 427 210,00**		**471 055 072,00**		**13 372 138,00**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Bridge/ Artificial Structures Enginee: Ibragimov E.

Инженер по мостам и искусственным сооружениям: Ибрагимов Э.

BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	Bridge bearing parts	Опорные части на мосту	no./шт	500,00	24 511,00	12 255 500,00	500,00	12 255 500,00	496,00	12 157 456,00	4,00	98 044,00
2	Expansion joints rubble-mastic	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	394,00	46 623,00	18 369 462,00	394,00	18 369 462,00	394,00	18 369 462,00	0,00	0,00
3	Maurer system type expansion joints	Деформационные швы системы Маурер	l.m./пм	139,20	97 386,00	13 556 131,20	139,20	13 556 131,20	139,20	13 556 131,20	0,00	0,00
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	m2/м2	9 302,00	2 774,00	25 803 748,00	9 302,00	25 803 748,00	9 302,00	25 803 748,00	0,00	0,00
5	Steel Pedestrian handrail	Перильное ограждение из стали	l.m./пм	690,00	15 940,00	10 998 600,00	690,00	10 998 600,00	690,00	10 998 600,00	0,00	0,00
6	Vehicular metal guard-rails	Транспортые ограждения из стали	l.m./пм	1 280,20	16 663,00	21 331 972,60	1 280,20	21 331 972,60	1 280,20	21 331 972,60	0,00	0,00
7	Drainage gutter with drain	Водоотводный желоб с водостоком	l.m./пм	694,00	11 003,00	7 636 082,00	694,00	7 636 082,00	694,00	7 636 082,00	0,00	0,00
8	Painting of concrete surface with perchlorovinyl paint	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	m2/м2	26 698,00	714,00	19 062 372,00	26 698,00	19 062 372,00	26 698,00	19 062 372,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 1200	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200**				**129 013 867,80**		**129 013 867,80**		**128 915 823,80**		**98 044,00**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Bridge/ Artificial Structures Enginee: Ibragimov E.

Инженер по мостам и искусственным сооружениям: Ибрагимов Э.

BILL 1300 - ROAD FURNITURE

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	**Marker Posts**	**Маркировочные столбики**										
1.1	New signal posts of reset action	Новые сигнальные столбики возвратного действия	no./шт	2 922,00	2 542,00	7 427 724,00	2 922,00	7 427 724,00	2 922,00	7 427 724,00	0,00	0,00
1.2	Kilometer posts	Километровые столбы	no./шт	124,00	31 229,00	3 872 396,00	124,00	3 872 396,00	124,00	3 872 396,00	0,00	0,00
2	**Permanent road signs**	**Постоянные дорожные знаки**										
2a	< 1 m²	< 1 м²	no./шт	503,00	52 654,00	26 484 962,00	498,00	26 221 692,00	368,00	19 376 672,00	130,00	6 845 020,00
2b	1 m² to 2 m²	1 м² to 2 м²	no./шт	93,00	131 635,00	12 242 055,00	87,00	11 452 245,00	29,00	3 817 415,00	58,00	7 634 830,00
2c	2 m² to 5 m²	2 м² to 5 м²	no./шт	21,00	260 000,00	5 460 000,00	18,00	4 680 000,00	18,00	4 680 000,00	0,00	0,00
2d	> 5 m²	> 5 м²	no./шт	19,00	707 373,00	13 440 087,00	19,00	13 440 087,00	19,00	13 440 087,00	0,00	0,00
3	**Vehicular rails**	**Транспортные ограждения**										
3a	11DO-MM.1	11ДО-ММ.1	l.m./пм	480,00	10 894,00	5 229 120,00	480,00	5 229 120,00	480,00	5 229 120,00	0,00	0,00
3b	11DO-MM.2	11ДО-ММ.2	l.m./пм	44 446,00	9 441,00	419 614 686,00	44 174,00	417 046 734,00	36 589,00	345 436 749,00	7 585,00	71 609 985,00
3c	11DO-MM.(H-K)	11ДО-ММ.(Н-К)	l.m./пм	5 016,00	12 273,00	61 561 368,00	4 782,00	58 689 486,00	2 934,00	36 008 982,00	1 848,00	22 680 504,00
3d	11DD-MM.1	11ДД-ММ.1	l.m./пм	50 051,00	12 709,00	636 098 159,00	50 051,00	636 098 159,00	50 051,00	636 098 159,00	0,00	0,00
3e	11DD-MM.2 (transistion)	11ДД-ММ.2 (переходный)	l.m./пм	92,00	12 074,00	1 110 808,00	92,00	1 110 808,00	52,00	627 848,00	40,00	482 960,00
3f	11DD-MM.(H-K)	11ДД-ММ.(Н-К)	l.m./пм	60,00	12 709,00	762 540,00	60,00	762 540,00	60,00	762 540,00	0,00	0,00
4	**Expandable guard rails**	**Раздвижные барьеры безопасности**	l.m./пм	150,00	19 064,00	2 859 600,00	150,00	2 859 600,00	150,00	2 859 600,00	0,00	0,00
5	**Concrete border stone**	**Бетонный бортовой камень**										
5a	БР 100.20.8	БР 100.20.8	l.m./пм	3 174,00	2 851,00	9 049 074,00	2 330,00	6 642 830,00	450,00	1 282 950,00	1 880,00	5 359 880,00
5b	БР 100.30.18	БР 100.30.18	l.m./пм	2 710,00	5 372,00	14 558 120,00	2 093,00	11 243 596,00	450,00	2 417 400,00	1 643,00	8 826 196,00
6	**Bus shelters**	**Автобусные павильоны**	no./шт	4,00	2 905 022,00	11 620 088,00	4,00	11 620 088,00	4,00	11 620 088,00	0,00	0,00
7	**Rest areas with trestle bridge for cars in case of emergency**	**Устройство эстакады для автомобилей на случай аварийной ситуации**	no./шт	4,00	10 893 834,00	43 575 336,00	4,00	43 575 336,00	0,00	0,00	4,00	43 575 336,00
8	**Toilets for two places**	**Туалет на два очка**	no./шт	8,00	1 997 203,00	15 977 624,00	8,00	15 977 624,00	0,00	0,00	8,00	15 977 624,00
9	**Installation of trash cans**	**Установка мусорных баков**	no./шт	16,00	26 871,00	429 936,00	16,00	429 936,00	0,00	0,00	16,00	429 936,00
	TOTAL FOR BILL 1300	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1300**				**1 291 373 683,00**		**1 278 380 001,00**		**1 094 957 730,00**		**183 422 271,00**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.

Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL 1400 ROAD MARKING **ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	**Road marking (thermoplastic) - white line**	**Дорожная разметка (термопластиком) - белые линии**										
1.1	Continuous 150 mm	Сплошная шириной 150 мм	l.m./пм	237 018,00	544,50	129 056 301,00	235 069,00	127 995 070,50	235 069,00	127 995 070,50	0,00	0,00
1.2	Continuous 100 mm	Сплошная шириной 100 мм	l.m./пм	1 482,00	363,00	537 966,00	1 382,00	501 666,00	1 382,00	501 666,00	0,00	0,00
1.3	Continuous 150 mm (yellow)	Сплошная шириной 150 мм (желтая)	l.m./пм	30 787,00	572,00	17 610 164,00	30 787,00	17 610 164,00	30 787,00	17 610 164,00	0,00	0,00
1.4	Continuous 100 mm (yellow)	Сплошная шириной 100 мм (желтая)	l.m./пм	5 230,00	381,00	1 992 630,00	5 230,00	1 992 630,00	5 230,00	1 992 630,00	0,00	0,00
1.5	Dash 150 mm (1: 3)	Прерывистая шириной 150 мм (1: 3)	l.m./пм	123 419,00	136,00	16 784 984,00	123 419,00	16 784 984,00	123 419,00	16 784 984,00	0,00	0,00
1.6	Dash 150 mm (3: 1)	Прерывистая шириной 150 мм (3: 1)	l.m./пм	625,00	408,00	255 000,00	625,00	255 000,00	625,00	255 000,00	0,00	0,00
1.7	Dash 150 mm (1: 1)	Прерывистая шириной 150 мм (1: 1)	l.m./пм	68,00	272,00	18 496,00	68,00	18 496,00	68,00	18 496,00	0,00	0,00
1.8	Dash 400 mm (1: 3)	Прерывистая шириной 400 мм (1 : 3)	l.m./пм	13 532,00	363,00	4 912 116,00	13 116,00	4 761 108,00	13 116,00	4 761 108,00	0,00	0,00
2	**Road marking - symbols (manually)**	**Дорожная разметка - символы (вручную)**	m2/м2	2 080,00	5 810,00	12 084 800,00	1 796,65	10 438 536,50	1 796,65	10 438 536,50	0,00	0,00
3	**Rumble strip construction**	**Устройство шумовых полос**	m2/м2	2 192,00	5 810,00	12 735 520,00	2 192,00	12 735 520,00	2 192,00	12 735 520,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 1400	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1400**				**195 987 977,00**		**193 093 175,00**		**193 093 175,00**		**0,00**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.

Инженер дорожник: Байботаев С.

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING **ВЕДОМОСТЬ №1500 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ**

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	**Installation of electric power supply and external lightning**	**Устройство электроснабжения и наружного освещения**										
1.1	Lighting of Transport Intersection at PK 20+49 and at bridge across r.Karasay at PK39+60	Освещение транспортной развязки на ПК 20+49 и моста ч/р Карасай на ПК 39+60	km/км	8,85	23 402 000,00	207 107 700,00	8,85	207 107 700,00	8,85	207 107 700,00	0,00	0,00
1.2	Lightning of overpass across r/w at PK 580+96.38	Освещение путепровода через ж/д на ПК 580+96,38	km/км	1,284	23 402 000,00	30 048 168,00	1,284	30 048 168,00	1,280	29 954 560,00	0,004	93 608,00
	TOTAL FOR BILL 1500	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1500**				**237 155 868,00**		**237 155 868,00**		**237 062 260,00**		**93 608,00**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Bridge/ Artificial Structures Enginee: Ibragimov E.
Инженер по мостам и искусственным сооружениям: Ибрагимов Э.

BILL 1700 – STATIONARY POST OF ROAD PATROL SERVICE

ВЕДОМОСТЬ №1700 - СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
1	**Earthworks**	**Земляные работы**										
1.1	Removal of topsoil	Снятие растительного грунта	m3/м³	8 430	105,00	885 150,00	8 430,00	885 150,00	0,00	0,00	8 430,00	885 150,00
1.2	Excavat on in ground suitable for embankment fill	Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3/м³	2 919	258,00	753 102,00	2 919,00	753 102,00	0,00	0,00	2 919,00	753 102,00
1.3	Backfilling of embankment from borrow pits	Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m3/м³	59 523	389,00	23 154 447,00	59 523,00	23 154 447,00	0,00	0,00	59 523,00	23 154 447,00
1.5	Final finishing of subgrade	Завершающая отделка земляного полотна	m2/м²	49 957	25,00	1 248 925,00	49 957,00	1 248 925,00	0,00	0,00	49 957,00	1 248 925,00
1.6	Compaction of fill in embankments	Уплотнение грунта в насыпи	m3/м³	62 442	84,00	5 245 128,00	62 442,00	5 245 128,00	0,00	0,00	62 442,00	5 245 128,00
2	**Road pavement (parking for motor transport and auto trucks)**	**Дорожная одежда (стоянка легкового и грузового автотранспорта)**										
2.1	Subbase	Подстилающий слой	m3/м³	4 712	1 520,00	7 162 240,00	4 712,00	7 162 240,00	0,00	0,00	4 712,00	7 162 240,00
2.2	Base course by crushed stone	Основание из щебня	m3/м³	3 534	2 660,00	9 400 440,00	3 534,00	9 400 440,00	0,00	0,00	3 534,00	9 400 440,00
2.3	Prime coating of base	Подгрунтовка основания	m2/м²	23 556	62,00	1 460 472,00	23 556,00	1 460 472,00	0,00	0,00	23 556,00	1 460 472,00
2,4	Tack coating of pavement	Подгрунтовка покрытия	m2/м²	23 556	33,00	777 348,00	23 556,00	777 348,00	0,00	0,00	23 556,00	777 348,00
2,5	Coarse-grained asphalt concrete for lower layer	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя	m3/м³	2 356	21 152,00	49 834 112,00	2 356,00	49 834 112,00	0,00	0,00	2 356,00	49 834 112,00
2.6	SMA-20 for top layer	ЩМА-20 для покрытия	m3/м³	1 178	35 620,00	41 960 360,00	1 178,00	41 960 360,00	0,00	0,00	1 178,00	41 960 360,00
2.7	Concrete curbs БР 100.30.18	Бетонные бордюры БР 100.30.18	l.m./пм	1 718	5 372,00	9 229 096,00	1 718,00	9 229 096,00	0,00	0,00	1 718,00	9 229 096,00
3	**Road pavement of sidewalks**	**Дорожная одежда тротуаров**										
3.1	Subbase layer	Подстилающий слой	m3/м³	24	1 520,00	36 480,00	24,00	36 480,00	0,00	0,00	24,00	36 480,00
3.2	Tack coating of base	Подгрунтовка основания	m2/м²	160	62,00	9 920,00	160,00	9 920,00	0,00	0,00	160,00	9 920,00
3.3	Fine-grained asphalt concrete for pavement	Мелкозернистый асфальтобетон для покрытия	m3/м³	24	25 590,00	614 160,00	24,00	614 160,00	0,00	0,00	24,00	614 160,00
3.4	Concrete curbs БР 100.20.8	Бетонные бордюры БР 100.20.8	l.m./пм	293	2 851,00	835 343,00	293,00	835 343,00	0,00	0,00	293,00	835 343,00
4	**Road pavement of reserve territory**	**Дорожная одежда резервной территории**										
4.1	Subbase layer	Подстилающий слой	m3/м³	4 042	1 520,00	6 143 840,00	4 042,00	6 143 840,00	0,00	0,00	4 042,00	6 143 840,00
4.2	Crushec stone coating	Покрытие из щебня	m3/м³	3 031	2 660,00	8 062 460,00	3 031,00	8 062 460,00	0,00	0,00	3 031,00	8 062 460,00
5	**Gardening**	**Озеленение**										
5.1	Planting of trees of deciduous breeds (poplar)	Посадка деревьев лиственных пород (тополь)	по/шт	13	12 216,00	158 808,00	13,00	158 808,00	0,00	0,00	13,00	158 808,00
5.2	Landing of a lawn	Посадка газона	m2/м²	8 568	49,00	419 832,00	8 568,00	419 832,00	0,00	0,00	8 568,00	419 832,00
6	**Installation IAF**	**Установка МАФ**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Fire board	Пожарный щит	по/шт	3	29 558,00	88 674,00	3,00	88 674,00	0,00	0,00	3,00	88 674,00
6.2	Boxes with sand, capacity 1,0 m3	Ящики с песком , емкостью 1,0 м3	по/шт	3	21 497,00	64 491,00	3,00	64 491,00	0,00	0,00	3,00	64 491,00
6.3	Refuse cans	Контейнеры для ТБО	по/шт	8	26 871,00	214 968,00	8,00	214 968,00	0,00	0,00	8,00	214 968,00
6.4	Cans, type 3	Урны, тип 3	по/шт	7	13 436,00	94 052,00	7,00	94 052,00	0,00	0,00	7,00	94 052,00
6.5	Benches	Скамьи	по/шт	8	32 245,00	257 960,00	8,00	257 960,00	0,00	0,00	8,00	257 960,00
7	**Extra works (protection of Fiber optic cable)**	**Дополнительные работы (защита кабеля ВОЛС)**										
7.1	Reinforced concrete slabs of ПП7	Железобетонные плиты ПП7 (180пм)	по/шт	72	17 161,00	1 235 592,00	72,00	1 235 592,00	0,00	0,00	72,00	1 235 592,00
7.2	Reinforced concrete tray of ЛК 300.30.30-1	Железобетонный лоток ЛК 300.30.30-1 (0,2м3)	по/шт	1	12 258,00	12 258,00	1,00	12 258,00	0,00	0,00	1,00	12 258,00
8	**Combined acceleration-deceleration lane**	**Переходно-скоростные полосы и остановочные полосы**										
	Road topping	*Дорожная одежда*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Subbase layer	Подстилающий слой	m3/м³	1 032	1 520,00	1 568 640,00	1 032,00	1 568 640,00	0,00	0,00	1 032,00	1 568 640,00
8.2	Crushed stone base	Основание из щебня	m3/м³	743	2 660,00	1 976 380,00	743,00	1 976 380,00	0,00	0,00	743,00	1 976 380,00
8.3	Prime coating of base	Подгрунтовка основания	m2/м²	4 125	62,00	255 750,00	4 125,00	255 750,00	0,00	0,00	4 125,00	255 750,00
8.4	Tack coating of pavament	Подгрунтовка покрытия	m2/м²	4 125	33,00	136 125,00	4 125,00	136 125,00	0,00	0,00	4 125,00	136 125,00
8.5	High-porous asphalt concrete	Высокопористый асфальтобетон	m3/м³	495	17 637,00	8 730 315,00	495,00	8 730 315,00	0,00	0,00	495,00	8 730 315,00
8..6	Coarse-grained porous asphalt concrete	Крупнозернистый пористый асфальтобетон	m3/м³	413	21 152,00	8 735 776,00	413,00	8 735 776,00	0,00	0,00	413,00	8 735 776,00
8.7	SMA-20 for top layer	ЩМА-20 для верхнего слоя поарытия	m3/м³	207	35 620,00	7 373 340,00	207,00	7 373 340,00	0,00	0,00	207,00	7 373 340,00
9	**Traffic management**	**Организация движения**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Permanent road signs	Постоянные дорожные знаки	по/шт	31	52 654,00	1 632 274,00	31,00	1 632 274,00	0,00	0,00	31,00	1 632 274,00
9.2	Automatic barrier L=5 m	Автоматический шлагбаум L=5м	по/шт	2	310 474,00	620 948,00	2,00	620 948,00	0,00	0,00	2,00	620 948,00
9.3	Automatic barrier L=6 m	Автоматический шлагбаум L=6м	по/шт	1	326 815,00	326 815,00	1,00	326 815,00	0,00	0,00	1,00	326 815,00
9.4	Traffic lights	Светофоры	по/шт	2	108 938,00	217 876,00	2,00	217 876,00	0,00	0,00	2,00	217 876,00
9.5	Traffic signage	Информационное табло	по/шт	2	1 089 383,00	2 178 766,00	2,00	2 178 766,00	0,00	0,00	2,00	2 178 766,00
9.6	Metal frame construction	Металлическая рамная конструкция	по/шт	1	1 332 316,00	1 332 316,00	1,00	1 332 316,00	0,00	0,00	1,00	1 332 316,00

BILL 1700 – STATIONARY POST OF ROAD PATROL SERVICE

ВЕДОМОСТЬ №1700 - СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
9.7	Concrete blocks "Jersey" (on median strip)	Бетонные блоки "Джерси" (по разделительной полосе) (250шт)	lm/пм	122	15 775,00	1 924 550,00	122,00	1 924 550,00	0,00	0,00	122,00	1 924 550,00
9.8	Road marking	Дорожная разметка	lm/пм	2 340	544,50	1 274 130,00	2 340,00	1 274 130,00	0,00	0,00	2 340,00	1 274 130,00
10	**Stationary post of road patrol service (2-storey building)**	**Стационарный пост ДПС (2-х этажное здание)**										
10.1	Excavation of ditches for post of road patrol service building in soils suitable for backfilling	Разработка котлованов под фундамент здания поста ДПС в грунтах, пригодных для обратной засыпки	m3/м³	1 186	229,00	271 594,00	1 186,00	271 594,00	0,00	0,00	1 186,00	271 594,00
10.2	Backfilling of ditches	Обратная засыпка котлована	m3/м³	1 192	425,00	506 600,00	1 192,00	506 600,00	0,00	0,00	1 192,00	506 600,00
10.3	Monolithic foundation, B-25 concrete	Монолитный фундамент, бетон Б-25	object/объект	1	571 600,00	571 600,00	1,00	571 600,00	0,00	0,00	1,00	571 600,00
10.4	Monolithic cores and lintels	Сердечники и перемычки из монолитного бетона	m3/м³	21,54	36 636,00	789 139,00	21,54	789 139,44	0,00	0,00	21,54	789 139,44
10.5	Precast reinforced concrete lintels	Перемычки из сборного железобетона	no./шт	86	20 799,00	1 788 714,00	86,00	1 788 714,00	0,00	0,00	86,00	1 788 714,00
10.6	Floor structure of 1 (on level. +3.20)	Перекрытие 1 этажа (на отм. +3.20)	object/объект	1	1 247 940,00	1 247 940,00	1,00	1 247 940,00	0,00	0,00	1,00	1 247 940,00
10.7	Staircase Лм-1	Лестница Лм-1	no/шт	2	617 190,00	1 234 380,00	2,00	1 234 380,00	0,00	0,00	2,00	1 234 380,00
10.8	Walls	Стены	object/объект	1	3 119 850,00	3 119 850,00	1,00	3 119 850,00	0,00	0,00	1,00	3 119 850,00
10.9	Floor structure of 2	Перекрытие 2 этажа	object/объект	1	1 247 940,00	1 247 940,00	1,00	1 247 940,00	0,00	0,00	1,00	1 247 940,00
10.9.1	Roof	Кровля	object/объект	1	416 100,00	416 100,00	1,00	416 100,00	0,00	0,00	1,00	416 100,00
10.10	Lintels	Проемы	object/объект	1	308 595,00	308 595,00	1,00	308 595,00	0,00	0,00	1,00	308 595,00
10.11	Dog kennel	Вольер для служебных собак	object/объект	1	81 705,00	81 705,00	1,00	81 705,00	0,00	0,00	1,00	81 705,00
10.12	Floors	Полы	object/объект	1	555 471,00	555 471,00	1,00	555 471,00	0,00	0,00	1,00	555 471,00
10.13	Ceilings	Потолок	object/объект	1	444 377,00	444 377,00	1,00	444 377,00	0,00	0,00	1,00	444 377,00
10.14	Finishing of façade	Отделка фасада	object/объект	1	888 754,00	888 754,00	1,00	888 754,00	0,00	0,00	1,00	888 754,00
11	**Internal lighting**	**Внутреннее освещение**	object/объект	1	245 115,00	245 115,00	1,00	245 115,00	0,00	0,00	1,00	245 115,00
12	**Fire alarm system**	**Пожарная сигнализация**	object/объект	1	65 364,00	65 364,00	1,00	65 364,00	0,00	0,00	1,00	65 364,00
13	**Heating and ventilation**	**Отопление и вентиляция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Heating	Отопление	object/объект	1	261 456,00	261 456,00	1,00	261 456,00	0,00	0,00	1,00	261 456,00
	Ventilation	Вентиляция	object/объект	1	65 364,00	65 364,00	1,00	65 364,00	0,00	0,00	1,00	65 364,00
14	**Water supply and sewerage**	**Водоснабжение и канализация:**										
	water pipeline B1	водопровод B1	object/объект	1	318 650,00	318 650,00	1,00	318 650,00	0,00	0,00	1,00	318 650,00
	sewerage	канализация	object/объект	1	302 718,00	302 718,00	1,00	302 718,00	0,00	0,00	1,00	302 718,00
15	**Trestle bridge for vehicles inspection**	**Эстакада для осмотра автомобилей**	no./шт	2	7 625 683,80	15 251 368,00	2,00	15 251 367,60	0,00	0,00	2,00	15 251 367,60
16	**External sewage**	**Наружные сети канализации**	object/объект	1	1 210 872,00	1 210 872,00	1,00	1 210 872,00	0,00	0,00	1,00	1 210 872,00
17	**Latrine for two places**	**Туалет на два очка**	no./шт	2	1 997 203,00	3 994 406,00	2,00	3 994 406,00	0,00	0,00	2,00	3 994 406,00
18	**External lightning networks**	**Наружные сети электроснабжения**										
18.1	External lightning	Наружное освещение	object/объект	1	7 020 600,00	7 020 600,00	1,00	7 020 600,00	0,00	0,00	1,00	7 020 600,00
18.2	Onsite cable networks	Внутриплощадочные кабельные сети	object/объект	1	1 404 120,00	1 404 120,00	1,00	1 404 120,00	0,00	0,00	1,00	1 404 120,00
18.3	Electric installation works	Электромонтажные работы	object/объект	1	982 884,00	982 884,00	1,00	982 884,00	0,00	0,00	1,00	982 884,00
19	**Videosurveillance system and control vehicular traffic system**	**Система видеонаблюдения и управления движением транспорта:**										
	- server cabinet of 19 Ship 124 series 47U 600*800*2200mm Ш*Г*В, IP20	- серверный шкаф 19 Ship124 серия 47U 600*800*2200мм Ш*Г*В, IP20	set/к-т	1	196 577,00	196 577,00	1,00	196 577,00	0,00	0,00	1,00	196 577,00
	cabinet electromounting 445X400X150 122 holes, IP54	- шкаф электромонтажный 445x400x150 122 отверстия IP 54	no/шт	8	176 919,00	1 415 352,00	8,00	1 415 352,00	0,00	0,00	8,00	1 415 352,00
	software package of APC "POTOK - traffic regulations" AWP "ORION PRO"	- пакет программого обеспечения для системы СКУД АРМ "ОРИОН ПРО"	no/шт	5	786 307,00	3 931 535,00	5,00	3 931 535,00	0,00	0,00	5,00	3 931 535,00
	software package – Video Stream of "MACROSCOP"	- пакет программого обеспечения - Видео-Поток "MACROSCOP"	no/шт	8	786 307,00	6 290 456,00	8,00	6 290 456,00	0,00	0,00	8,00	6 290 456,00
	package of the software for licence plate	- пакет программного обеспечения распознавания автомобильных номеров	no/шт	4	786 307,00	3 145 228,00	4,00	3 145 228,00	0,00	0,00	4,00	3 145 228,00
	network equipment	*Сетевое оборудование*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AWP Intel Pentium Quad Core i7 base unit	- АРМ системный блок Intel Pentium Quad Core i7	set/к-т	6	294 865,00	1 769 190,00	6,00	1 769 190,00	0,00	0,00	6,00	1 769 190,00
	server for the ntegrated CTV and Diagnostics monitoring and control system Intel Pentium Quad Core i7 systems	- сервер для интегрированных систем СТВ и СКУД. Intel Pentium Quad Core i7	set/к-т	1	294 865,00	294 865,00	1,00	294 865,00	0,00	0,00	1,00	294 865,00
	LED monitor, diagonal is 23 LED. LG/SAMSUNG	- LED Монитор, диагональ 23 LED LG/SAMSUNG	set/к-т	7	196 577,00	1 376 039,00	7,00	1 376 039,00	0,00	0,00	7,00	1 376 039,00
	media converter Optical 1 port with intellectual functions	- медиаконвертер Оптический 1 портовый с интеллектуальными функциями	set/к-т	16	123 843,00	1 981 488,00	16,00	1 981 488,00	0,00	0,00	16,00	1 981 488,00

BILL 1700 – STATIONARY POST OF ROAD PATROL SERVICE

ВЕДОМОСТЬ №1700 - СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость	Quantity Количество	Amount Стоимость
	network switch TP-LinkTL=SG-1024D	- сетевой коммутатор TP-LinkTL=SG-1024D	no/шт	1	157 262,00	157 262,00	1,00	157 262,00	0,00	0,00	1,00	157 262,00
	uninterruptible power supply unit for the server 3000VA/RT-3KL	- источник бесперебойного питания для сервера 3000VA/RT-3KL	no/шт	1	196 577,00	196 577,00	1,00	196 577,00	0,00	0,00	1,00	196 577,00
	uninterruptible power supply unit for AWP, V-1500-FVALCD. SVC, V-1500-FVA	- источник бесперебойного потания для АРМ, V-1500-FVALCD, SVC, V-1500FVA	no/шт	6	176 919,00	1 061 514,00	6,00	1 061 514,00	0,00	0,00	6,00	1 061 514,00
	video facilities	*Видеооборудование*	no/шт					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	megapixel IP camera, 3,2 Megapx, color Z218	- мегапиксельная IP камера, 3,2 Мегапикс цветная z218	no/шт	8	196 577,00	1 572 616,00	8,00	1 572 616,00	0,00	0,00	8,00	1 572 616,00
	automatic diaphragm DC-drive, LD 0310	- автоматическая диафрагма DC-привод, LD0310	no/шт	8	123 843,00	990 744,00	8,00	990 744,00	0,00	0,00	8,00	990 744,00
	thermocasing for video cameras with heating and ventilation for outside application	- термокожух для видеокамер с подогревом и вентиляцией для наружного применения DC 12V	no/шт	8	157 262,00	1 258 096,00	8,00	1 258 096,00	0,00	0,00	8,00	1 258 096,00
	bracket for video cameras / thermo BM-250 casing	- кронштейн для видеокамер/термо корпусов BM-250	no./шт	8	31 452,00	251 616,00	8,00	251 616,00	0,00	0,00	8,00	251 616,00
	impulsive power supply 12V60A70WPC1270	- импульсивный источник питания 12V60A70WPC1270	no./шт	8	62 904,00	503 232,00	8,00	503 232,00	0,00	0,00	8,00	503 232,00
	Floodlight IR an effective distance of lighting to 30 m of SL201	- ИК прожектор эфективная дистанция освещения до 30м SL-201		8	157 260,00	1 258 080,00	8,00	1 258 080,00	0,00	0,00	8,00	1 258 080,00
	pigtail fiber optic (semi-cord) 1,5-SC/UPC	- пигтейл оптоволоконный (полушнур) 1,5-SC/UPC	no./шт	16	22 016,00	352 256,00	16,00	352 256,00	0,00	0,00	16,00	352 256,00
	Subsystem Diagnostics monitoring and control system	*Подсистема СКУД*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	access controller, control by two-wire, regulation by remoute controller panel C2000	-контролер доступа, контроль по двухпроводной, управление от пульта "С2000"	set/к-т	3	123 843,00	371 529,00	3,00	371 529,00	0,00	0,00	3,00	371 529,00
	Switching device УК-ВК/02	- устройство коммутационное УА-ВК/02	no./шт	4	62 904,00	251 616,00	4,00	251 616,00	0,00	0,00	4,00	251 616,00
	power supply unit of IVEPR 12/3,5 2x7 K1	- блок питания ИВЭПР 12/3,5 2x7 К1	no./шт	3	123 843,00	371 529,00	3,00	371 529,00	0,00	0,00	3,00	371 529,00
	rechargeable battery withcapacity of 12 V on 12A.h.	- аккумуляторная батарея 12В емкостью по 12А.ч	no./шт	6	31 452,00	188 712,00	6,00	188 712,00	0,00	0,00	6,00	188 712,00
	repeater of RS-485 interface with galvanic isolation S2000-PI	- повторитель интерфейса RS -485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	no./шт	3	62 904,00	188 712,00	3,00	188 712,00	0,00	0,00	3,00	188 712,00
	Wire cable	*Кабель провода*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cables of 5th category for local computer networks (UTP) КВПнг(А)-HF6e	- кабель категории 5е для локальных компьютерных сетей (UTP) КВПнг(А)-HF-5e	m/м	350	3 145,00	1 100 750,00	350,00	1 100 750,00	0,00	0,00	350,00	1 100 750,00
	FTP cable for local networks LAN204	- FTP кабель для локальных сетей LAN 204	m/м	300	3 145,00	943 500,00	300,00	943 500,00	0,00	0,00	300,00	943 500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fiber optic cable, the number of fibers 8 ИК-М6П-А8-3,1	- кабель волоконно-оптический, количество волокон 8 ИК-М6П-А8-3,1	m/м	1 605	943,50	1 514 318,00	1 605,00	1 514 317,50	0,00	0,00	1 605,00	1 514 317,50
	signal cable 2x2x1.0 КПСВВнг(А)-SL	- кабель сигнальный 2x2x1,0 КПСВВнг(А)-SL	m/м	1 330	471,75	627 428,00	1 330,00	627 427,50	0,00	0,00	1 330,00	627 427,50
	cable channel 60x40 "ELEKER"	- кабель-канал 60x40 "Элекор"	m/м	20	471,75	9 435,00	20,00	9 435,00	0,00	0,00	20,00	9 435,00
	cable channel 40x25 "Elekor"	- кабель-канал 40x25 "Элекор"	m/м	120	471,75	56 610,00	120,00	56 610,00	0,00	0,00	120,00	56 610,00
20	**Installation of telecommunications network**	**Телефонизация**	object/объект	1	2 457 210,00	2 457 210,00	1,00	2 457 210,00	0,00	0,00	1,00	2 457 210,00
	TOTAL FOR BILL 1700	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №1700**				**288 323 407,00**		**288 323 406,00**		**0,00**		**288 323 406,00**

Подрядчик / Contractor: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan

Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Инженер / Engineer: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.

Инженер дорожник: Байботаев С.

DAYWORKS / Поденные работы:

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 / Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

1. LABOUR / ТРУД

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Certified quantity	TOTAL AMOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Foreman	Бригадир	h / ч	500	2 179	1 089 500,00	27,00	58 833,00	27,00	58 833,00	0,00	0,00
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч	1000	1 271	1 271 000,00	12,00	15 252,00	12,00	15 252,00	0,00	0,00
c	Semi-skilled Labourer (manual equipment, mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч	1000	1 271	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h / ч	2000	908	1 816 000,00	81,00	73 548,00	81,00	73 548,00	0,00	0,00
e	Operator – excavator	Оператор экскаватора	h / ч	500	1 453	726 500,00	6,00	8 718,00	6,00	8 718,00	0,00	0,00
f	Driver – dump truck	Оператор самосвала	h / ч	500	1 271	635 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
g	Operator – grader	Оператор грейдера	h / ч	500	1 634	817 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
h	Operator – dozer	Оператор бульдозера	h / ч	500	1 453	726 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
i	Operator – asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h / ч	500	1 634	817 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
j	Operator - roller	Оператор уплотнительной техники	h / ч	500	1 271	635 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
k	Driver	Водитель	h / ч	1000	1 271	1 271 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				Sub-total / Под-итог		**11 076 500,00**		**156 351,00**		**156 351,00**		**0,00**

2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Certified quantity	TOTAL AMOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна	5	154 500	772 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна	5	12 610	63 050,00		0,00		0,00	0,00	0,00
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	5	14 686	73 430,00		0,00		0,00	0,00	0,00
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	50	84 331	4 216 550,00		0,00		0,00	0,00	0,00
e	Concrete 40/20	Бетон 40/20	m^3	100	14 133	1 413 300,00		0,00		0,00	0,00	0,00
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m^3	100	13 301	1 330 100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m^3	100	11 283	1 128 300,00		0,00		0,00	0,00	0,00
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m^3	100	8 578	857 800,00		0,00		0,00	0,00	0,00
i	Coarse grain asphalt concrete	Крупнозернистый асфальтобетон	m^3	1000	14 133	14 133 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
j	Fine grain asphalt concrete	Мелкозернистый асфальтобетон	m^3	1000	18 552	18 552 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
k	Asphaltic regulating material (macadam)	Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам)	m^3	1000	13 548	13 548 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
l	Granular sub-base	Подстилающий слой	m^3	2000	1 699	3 398 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
m	Crushed stone base	Щебеночное основание	m^3	2000	2 925	5 850 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
n	Rip-rap	Каменная наброска	m^3	500	5 520	2 760 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
o	Repair Mortar	Раствор для ремонта поверхностей	m^2	100	7 567	756 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				Sub-total / Под-итог		**68 852 730,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

3. EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ

No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
							Certified quantity	TOTAL AMOUNT	Quantity previous	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Backhoe excavator (80 – 90 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90 л/с)	h / ч	50	6 955	347 750,00		0,00		0,00	0,00	0,00
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130 л/с)	h / ч	50	6 955	347 750,00	7,00	48 685,00	7,00	48 685,00	0,00	0,00
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230 л/с)	h / ч	50	9 274	463 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340 л/с)	h / ч	50	12 827	641 350,00		0,00		0,00	0,00	0,00
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч	50	11 620	581 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч	50	13 073	653 650,00		0,00		0,00	0,00	0,00
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч	50	13 799	689 950,00		0,00		0,00	0,00	0,00
h	Motor gracer (110 - 125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125 л/с)	h / ч	50	9 583	479 150,00		0,00		0,00	0,00	0,00
i	Motor gracer (140 - 160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160 л/с)	h / ч	50	10 648	532 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
j	Motor gracer (180 - 210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210 л/с)	h / ч	50	12 827	641 350,00		0,00		0,00	0,00	0,00
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150 л/с)	h / ч	50	9 078	453 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190 л/с)	h / ч	50	10 168	508 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225 л/с)	h / ч	50	11 620	581 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300 л/с)	h / ч	50	13 799	689 950,00		0,00		0,00	0,00	0,00
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400 л/с)	h / ч	50	15 251	762 550,00		0,00		0,00	0,00	0,00
p	4 – 5 tonne vibrating roller (2.5-3.5 t/m roll)	4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч	50	7 263	363 150,00		0,00		0,00	0,00	0,00
q	5 – 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll)	5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч	50	8 715	435 750,00		0,00		0,00	0,00	0,00
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч	50	9 441	472 050,00		0,00		0,00	0,00	0,00
s	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч	50	10 168	508 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
t	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч	50	11 620	581 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
u	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч	50	12 346	617 300,00		0,00		0,00	0,00	0,00
v	Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч	50	7 263	363 150,00		0,00		0,00	0,00	0,00
w	Smooth wheel roller (over 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (более 5,4 т/м укатки)	h / ч	50	7 989	399 450,00		0,00		0,00	0,00	0,00
x	Paving machine =125 BHP	Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h / ч	100	20 335	2 033 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
y	Chip spreader (4 m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч	50	9 441	472 050,00		0,00		0,00	0,00	0,00
z	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч	50	10 168	508 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
aa	Bitumen / emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч	50	2 179	108 950,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ab	Compressor = 14 m³ / minute (including hoses and tools)	Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч	50	3 189	159 450,00	6,00	19 134,00	6,00	19 134,00	0,00	0,00
ac	20 tonne truck	Грузовик 20 тонн	h / ч	50	8 715	435 750,00	27,00	235 305,00	27,00	235 305,00	0,00	0,00
ad	30 tonne truck	Грузовик 30 тонн	h / ч	50	10 168	508 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ae	40 tonne truck	Грузовик 40 тонн	h / ч	50	11 620	581 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

af	Wheeled shovel = 2 m³	Колесный экскаватор £ 2 м³	h / ч	100	7 647	764 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ag	Concrete mixer (indicate size)	Бетономешалка (указать размер)	h / ч	50	8 913	445 650,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ah	Pumping / dewatering (describe)	Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч	50	4 358	217 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ai	Cutting Equipment (describe)	Оборудование для срезки (описать)	h / ч	50	3 631	181 550,00		0,00		0,00	0,00	0,00
aj	Drilling / blasting equipment (describe)	Бурильное / взрывное оборудование (описать)	h / ч	50	15 687	784 360,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ak	Rock crushing equipment (describe)	Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч	50	58 101	2 905 025,00		0,00		0,00	0,00	0,00
al	Cold milling equipment (1.5 metres / deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,5 м.	h / ч	50	25 649	1 282 440,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				Sub-total / Под-итог		**23 503 225,00**		**303 124,00**		**303 124,00**		**0,00**

DAYWORK SUMMARY **СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОДЕННЫХ РАБОТ**

Item No.	Description	Описание	Amount (Tenge) Сумма (тенге)	% Foreign % иностранной валюты
1	Total for daywork: Labor	Итого по поденным работам: Труд	11076 500,00	
2	Total for daywork: Materials	Итого по поденным работам: Материалы	68852 730,00	
3	Total for daywork: Contractor's Equipment	Итого по поденным работам: Оборудование	23503 225,00	
	TOTAL FOR DAYWORK	**Итого по поденным работам**	**103432 455,00**	

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"

Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)

Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 9	3-Aug-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 10	16-Sep-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		248 673,00	1,20746114	0,18111917		237 223,00	1,15186431	0,17277965
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		184,53	1,29932404	0,32483101		184,93	1,30214054	0,32553514
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		103 462,00	1,01558788	0,05077939		105 841,00	1,03894026	0,05194701
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		3 068,00	0,79461279	0,19865320		3 068,00	0,79461279	0,19865320
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		202 407,00	1,24774686	0,12477469		203 233,00	1,25283877	0,12528388
					1,00				1,08015746				1,07419887

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	488 562 055,44	734 618 965,92
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*	390 849 644,35	587 695 172,74
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***31 329 514,69***	***43 606 318,88***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату	31 467 118,42	43 089 054,43
Difference / Разница	-137 603,73	517 264,45

State Type: Dollar

333,17

15-Jun-20	403.38	
29-Jul-20	414,54	

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 9	3-Aug-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 10	16-Sep-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		616,47	0,99729741	0,14959461		572,26	0,92576503	0,13886475
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,46	1,07317118	0,26829279		0,45	1,04654355	0,26163589
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		256,49	0,83882050	0,04194103		255,32	0,83500682	0,04175034
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		7,61	0,65630707	0,16407677		7,40	0,63863836	0,15965959
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		501,78	1,03057123	0,10305712		490,26	1,00691922	0,10069192
					1,00				0,92696232				0,90260249

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	488 562 055,44	734 618 965,92
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	97 712 411,09	146 923 793,18
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***-7 136 687,75***	***-14 310 010,92***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату	-7 108 274,44	-14 413 943,59
Difference / Разница	-28 413,31	103 932,67
	-166 017,04	621 197,12

Total Works	**488 562 055,44**	**734 618 965,92**
Total Price Adj	**24 192 826,94**	**29 296 307,96**
%	**4,95%**	**3,99%**

Contractor / Подрядчик: 'JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 11	19-Oct-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 12	17-Nov-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		237 223,00	1,15186431	0,17277965		237 223,00	1,15186431	0,17277965
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		184,21	1,29707084	0,32426771		184,04	1,29587382	0,32396846
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		111 020,00	1,08977757	0,05448888		116 586,00	1,14441369	0,05722068
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		3 788,00	0,98109298	0,24527325		3 150,00	0,81585082	0,20396270
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		209 540,00	1,29171855	0,12917186		209 568,00	1,29189116	0,12918912
					1,00				1,12598133				1,08712061
									804 168 398,11				129 667 549,85
									643 334 718,49				103 734 039,88
									81 048 166,57				***9 037 372,47***
									81 048 166,57				9 037 372,47
								Difference / Разница	0,00			Difference / Разница	0,00

State Type: Dollar ***333,17***

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	31-Aug-20 420,11 IPC 11	19-Oct-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	29-Sep-20 429,51 IPC 12	17-Nov-20 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		564,67	0,91349083	0,13702362		552,31	0,89349872	0,13402481
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,44	1,02864747	0,25716187		0,43	1,00520659	0,25130165
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		264,26	0,86425268	0,04321263		271,44	0,88771928	0,04438596
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		9,02	0,77805991	0,19451498		7,33	0,63285376	0,15821344
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		498,77	1,02440282	0,10244028		487,92	1,00211724	0,10021172
					1,00				0,93435339				0,88813758
									804 168 398,11				129 667 549,85
									160 833 679,62				25 933 509,97
									-10 558 186,36				***-2 900 985,15***
									-10 558 186,36				-2 900 985,15
								Difference / Разница	0,00			Difference / Разница	0,00
									0,00				0,00

Total Works	**804 168 398,11**
Total Price Adj	**70 489 980,21**
%	**8,77%**

Total Works	**129 667 549,85**
Total Price Adj	**6 136 387,32**
%	**4,73%**

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гохан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 13	12-May-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 14	9-Jun-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		262 434,00	1,27427930	0,19114190		294 864,00	1,43174700	0,21476205
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		182,91	1,28791719	0,32197930		185,38	1,30530911	0,32632728
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		133 575,00	1,31117851	0,06555893		133 575,00	1,31117851	0,06555893
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		4 254,00	1,10178710	0,27544678		3 628,00	0,93965294	0,23491323
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		318 230,00	1,96174284	0,19617428		315 758,00	1,94650409	0,19465041
					1,00				1,25030118				1,23621190

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	579 746 950,01				548 352 509,59
Price of works on 80% / Корректируемая стоимость 80%	463 797 560,01				438 682 007,67
Price adjustment / Корректировка стоимости	***116 089 076,36***				***103 621 909,49***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату	116 089 076,36				***103 621 909,49***
Difference / Разница	0,00			Difference / Разница	0,00

State Type: Dollar

333,17

						24-Mar-21	421,29			21-Apr-21	429,76		
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 13	12-May-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 14	9-Jun-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		622,93	1,00774202	0,15116130		686,11	1,10995707	0,16649356
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,43	1,01852731	0,25463183		0,43	1,01193651	0,25298413
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		317,06	1,03692313	0,05184616		310,81	1,01648675	0,05082434
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		10,10	0,87132951	0,21783238		8,44	0,72846279	0,18211570
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		755,37	1,55141081	0,15514108		734,73	1,50902077	0,15090208
					1,00				1,03061275				1,00331980

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	579 746 950,01				548 352 509,59
Price of works on 20% / Корректируемая стоимость 20%	115 949 390,00				109 670 501,92
Price adjustment / Корректировка стоимости	***3 549 529,29***				***364 084,31***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату	3 549 529,29				364 084,31
Difference / Разница	0,00			Difference / Разница	0,00
	0,00				0,00

Total Works	**579 746 950,01**
Total Price Adj	**119 638 605,65**
%	**20,64%**

Total Works	**548 352 509,59**
Total Price Adj	**103 985 993,80**
%	**18,96%**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 15 29-Jun-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 16 18-Aug-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20	-		0,20000000	-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15	294 864,00	1,43174700	0,21476205	294 864,00	1,43174700	0,21476205
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25	187,77	1,32213773	0,33053443	192,39	1,35466836	0,33866709
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05	133 575,00	1,31117851	0,06555893	133 575,00	1,31117851	0,06555893
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25	3 628,00	0,93965294	0,23491323	2 752,00	0,71276871	0,17819218
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10	345 706,00	2,13111985	0,21311199	376 422,00	2,32046998	0,23204700
					1,00			1,25888063			1,22922724
								1 108 869 762,87			602 759 637,12
								887 095 810,30			482 207 709,70
								229 651 920,42			110 535 143,36
								229 651 920,42			110 535 143,36
							Difference / Разница	0,00		Difference / Разница	0,00
						11-May-21	426,99		30-Jun-21	427,79	

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату
Price of works on 80% / Корректируемая стоимость 80%
Price adjustment / Корректировка стоимости
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 15 29-Jun-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	IPC 16 18-Aug-21 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20	-		0,20000000	-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15	690,56	1,11715766	0,16757365	689,27	1,11506849	0,16726027
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25	0,44	1,03163218	0,25790805	0,45	1,05503835	0,26375959
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05	312,83	1,02308098	0,05115405	312,24	1,02116774	0,05105839
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25	8,50	0,73318853	0,18329713	6,43	0,55511618	0,13877905
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10	809,63	1,66286143	0,16628614	879,92	1,80722080	0,18072208
					1,00			1,02621902			1,00157937
								1 108 869 762,87			602 759 637,12
								221 773 952,57			120 551 927,42
								5 814 695,42			190 396,53
								5 814 695,42			190 396,53
							Difference / Разница	0,00		Difference / Разница	0,00
								0,00			0,00

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату
Price of works on 20% / Корректируемая стоимость 20%
Price adjustment / Корректировка стоимости
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Total Works	1 108 869 762,87
Total Price Adj	235 466 615,84
%	21,23%

Total Works	602 759 637,12
Total Price Adj	110 725 539,89
%	18,37%

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 19	2-May-23	-		IPC 20	2-Jun-23	-	
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		472 084,00	2,29225966	0,34383895		446 310,00	2,16711096	0,32506664
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		241,00	1,69694409	0,42423602		289,00	2,03492466	0,50873116
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		240 379,00	2,35957163	0,11797858		240 379,00	2,35957163	0,11797858
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		3 309,00	0,85703186	0,21425796		6 212,00	1,60890961	0,40222740
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		328 382,00	2,02432529	0,20243253		338 083,00	2,08412753	0,20841275
					1,00				1,50274405				1,76241654
									672 565 636,33				403 248 598,62
									538 052 509,06				322 598 878,90
									270 502 695,72				***245 954 722,61***
								Difference / Разница	270 502 695,72			**Difference** / Разница	245 954 722,61
						14-Mar-23	456,66			14-Apr-23	449,86		

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 19	2-May-23			IPC 20	2-Jun-23		
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		1 033,78	1,67238679	0,25085802		992,11	1,60498012	0,24074702
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,53	1,23805646	0,30951412		0,64	1,50708187	0,37677047
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		526,39	1,72149625	0,08607481		534,34	1,74751807	0,08737590
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		7,25	0,62527330	0,15631832		13,81	1,19157163	0,29789291
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		719,10	1,47690723	0,14769072		751,53	1,54352192	0,15435219
					1,00				1,15045599				1,35713849
									672 565 636,33				403 248 598,62
									134 513 127,27				80 649 719,72
									20 238 306,21				***28 803 118,96***
									0,00				0,00
								Difference / Разница	20 238 306,21			**Difference** / Разница	28 803 118,96
									290 741 001,93				274 757 841,57

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Total Works	**672 565 636,33**
Total Price Adj	**290 741 001,93**
%	**43,23%**

Total Works	**403 248 598,62**
Total Price Adj	**274 757 841,57**
%	**68,14%**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbaital under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 21	14-Aug-23	-		IPC 22	27-Nov-23	-	
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		446 310,00	2,16711096	0,32506664		497 968,00	2,41794248	0,36269137
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		292,00	2,05604844	0,51401211		293,00	2,06308971	0,51577243
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		240 379,00	2,35957163	0,11797858		240 379,00	2,35957163	0,11797858
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		5 166,00	1,33799534	0,33449883		4 457,00	1,15436415	0,28859104
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		323 192,00	1,99233131	0,19923313		343 133,00	2,11525848	0,21152585
					1,00				1,69078930				1,69655927
									537 376 077,77				883 510 933,80
									429 900 862,22				706 808 747,04
									296 970 916,08				***492 334 182,31***
									Difference / Разница 296 970 916,08				Difference / Разница 492 334 182,31
						26-Jun-23	447,05			9-Oct-23	478,43		

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 21	14-Aug-23			IPC 22	27-Nov-23		
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		998,34	1,61506846	0,24226027		1 040,84	1,68381142	0,25257171
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,65	1,53229764	0,38307441		0,61	1,43669836	0,35917459
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		537,70	1,75850236	0,08792512		502,43	1,64316301	0,08215815
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		11,56	0,99715895	0,24928974		9,32	0,80387832	0,20096958
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		722,94	1,48481159	0,14848116		717,21	1,47302775	0,14730278
					1,00				1,31103069				1,24217681
									537 376 077,77				883 510 933,80
									107 475 215,55				176 702 186,76
									33 428 090,80				***42 793 171,75***
									0,00				0,00
									Difference / Разница 33 428 090,80				Difference / Разница 42 793 171,75
									330 399 006,88				535 127 354,06

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Total Works	**537 376 077,77**	**Total Works**	**883 510 933,80**
Total Price Adj	**330 399 006,88**	**Total Price Adj**	**535 127 354,06**
%	**61,48%**	**%**	**60,57%**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 23	27-Dec-23	-		IPC 24	10-Apr-24	-	
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		497 968,00	2,41794248	0,36269137		478 648,00	2,32413194	0,34861979
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		291,00	2,04900718	0,51225180		293,00	2,06308971	0,51577243
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		240 379,00	2,35957163	0,11797858		240 379,00	2,35957163	0,11797858
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		4 457,00	1,15436415	0,28859104		4 836,00	1,25252525	0,31313131
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		363 155,00	2,23868498	0,22386850		359 802,00	2,21801526	0,22180153
					1,00				1,70538129				1,71730364
									293 880 968,32				703 387 673,61
									235 104 774,66				562 710 138,89
									165 838 508,17				***403 634 029,65***
								Difference / Разница	165 838 508,17			**Difference** / Разница	403 634 029,65
						8-Nov-23	464,49			21-Feb-24	452,94		

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 23	27-Dec-23			IPC 24	10-Apr-24		
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		1 072,07	1,73434497	0,26015175		1 056,76	1,70956647	0,25643497
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,63	1,46971457	0,36742864		0,65	1,51755110	0,37938778
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		517,51	1,69247665	0,08462383		530,71	1,73563492	0,08678175
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		9,60	0,82800384	0,20700096		10,68	0,92132256	0,23033064
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		781,84	1,60576692	0,16057669		794,37	1,63151001	0,16315100
					1,00				1,27978187				1,31608613
									293 880 968,32				703 387 673,61
									58 776 193,66				140 677 534,72
									16 444 513,64				***44 466 217,93***
									0,00				0,00
								Difference / Разница	16 444 513,64			**Difference** / Разница	44 466 217,93
									182 283 021,81				448 100 247,58

Total Works	**293 880 968,32**
Total Price Adj	**182 283 021,81**
%	**62,03%**

Total Works	**703 387 673,61**
Total Price Adj	**448 100 247,58**
%	**63,71%**

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*

Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*

Price adjustment / *Корректировка стоимости*

Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гоккан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 26	29-May-24	-		IPC 27	5-Jul-24	-	
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		493 831,00	2,39785479	0,35967822		493 831,00	2,39785479	0,35967822
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		293,00	2,06308971	0,51577243		292,00	2,05604844	0,51401211
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		240 379,00	2,35957163	0,11797858		240 379,00	2,35957163	0,11797858
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		4 836,00	1,25252525	0,31313131		4 836,00	1,25252525	0,31313131
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		359 802,00	2,21801526	0,22180153		359 802,00	2,21801526	0,22180153
					1,00				1,72836207				1,72660175
									1 148 435 917,07				1 008 882 895,73
									918 748 733,66				807 106 316,58
									669 181 725,28				***586 444 862,07***
								Difference / Разница	669 181 725,28			**Difference** / Разница	586 444 862,07
						10-Apr-24	446,14			17-May-24	441,58		

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 26	29-May-24			IPC 27	5-Jul-24		
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		1 106,90	1,79067844	0,26860177		1 118,33	1,80916998	0,27137550
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,66	1,54068139	0,38517035		0,66	1,55127873	0,38781968
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		538,80	1,76208921	0,08810446		544,36	1,78028552	0,08901428
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		10,84	0,93536522	0,23384130		10,95	0,94502432	0,23625608
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		806,48	1,65637725	0,16563772		814,81	1,67348192	0,16734819
					1,00				1,34135560				1,35181373
									1 148 435 917,07				1 008 882 895,73
									229 687 183,41				201 776 579,15
									78 405 007,32				***70 987 770,09***
									0,00				0,00
								Difference / Разница	78 405 007,32			**Difference** / Разница	70 987 770,09
									747 586 732,60				657 432 632,16

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*
Price adjustment / *Корректировка стоимости*
Certified in certificate /Выставлено по сертификату

Total Works	**1 148 435 917,07**
Total Price Adj	**747 586 732,60**
%	**65,10%**

Total Works	**1 008 882 895,73**
Total Price Adj	**657 432 632,16**
%	**65,16%**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbaitai under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 28	26-Jul-24	-		IPC 29	19-Sep-24	-	
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		493 831,00	2,39785479	0,35967822		509 788,00	2,47533589	0,37130038
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		293,00	2,06308971	0,51577243		293,00	2,06308971	0,51577243
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		240 379,00	2,35957163	0,11797858		240 379,00	2,35957163	0,11797858
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		4 840,00	1,25356125	0,31339031		4 840,00	1,25356125	0,31339031
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		359 802,00	2,21801526	0,22180153		359 802,00	2,21801526	0,22180153
					1,00				1,72862107				1,74024323

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	1 066 224 732,43	1 181 818 428,04
Price of works on 80% / Корректируемая стоимость 80%	852 979 785,94	945 454 742,43
Price adjustment / Корректировка стоимости	***621 499 040,67***	***699 866 472,96***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату		
Difference / Разница	621 499 040,67	699 866 472,96

7-Jun-24	446,89	1-Aug-24	473,95

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 28	26-Jul-24			IPC 29	19-Sep-24		
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		1 105,04	1,78767321	0,26815098		1 075,62	1,74007313	0,26101097
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,66	1,53809572	0,38452393		0,62	1,45027872	0,36256968
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		537,89	1,75913195	0,08795660		507,18	1,65869497	0,08293475
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		10,83	0,93456780	0,23364195		10,21	0,88120899	0,22030225
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		805,12	1,65359741	0,16535974		759,16	1,55918587	0,15591859
					1,00				1,33963320				1,28273623

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	1 066 224 732,43	1 181 818 428,04
Price of works on 20% / Корректируемая стоимость 20%	213 244 946,49	236 363 685,61
Price adjustment / Корректировка стоимости	***72 425 063,42***	***66 828 577,85***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату	0,00	0,00
Difference / Разница	72 425 063,42	66 828 577,85
	693 924 104,09	766 695 050,81

Total Works	**1 066 224 732,43**	**Total Works**	**1 181 818 428,04**
Total Price Adj	**693 924 104,09**	**Total Price Adj**	**766 695 050,81**
%	**65,08%**	**%**	**64,87%**

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Furylbaltal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Reconstruction Project under Center – South corridor "Astana-Karaganda-Balkhash-Kapshagay-Almaty" Site km 2152-2214

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 31	30-Sep-24	-		IPC 32	30-Sep-24	-	
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
b	Wages	Заработная плата	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	205 947,00	0,15		509 788,00	2,47533589	0,37130038		509 788,00	2,47533589	0,37130038
d	Diesel Fuel	Топливо летнее		142,02	0,25		293,00	2,06308971	0,51577243		293,00	2,06308971	0,51577243
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		101 874,00	0,05		240 379,00	2,35957163	0,11797858		240 379,00	2,35957163	0,11797858
e	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		3 861,00	0,25		4 840,00	1,25356125	0,31339031		4 840,00	1,25356125	0,31339031
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		162 218,00	0,10		359 802,00	2,21801526	0,22180153		359 802,00	2,21801526	0,22180153
					1,00				1,74024323				1,74024323

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	600 334 602,37		266 570 880,70
Price of works on 80% / *Корректируемая стоимость 80%*	480 267 681,90		213 256 704,56
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***355 514 900,42***		***157 861 831,94***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату			
Difference / Разница	355 514 900,42	**Difference** / Разница	157 861 831,94
12-Aug-24	477,04	12-Aug-24	477,04

State Type: Dollar

333,17

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on August 2017 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 31	30-Sep-24			IPC 32	30-Sep-24		
							Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.		Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,20		-		0,20000000		-		0,20000000
	Wages	Заработная плата		618,14	0,15		1 068,65	1,72880190	0,25932028		1 068,65	1,72880190	0,25932028
	Diesel Fuel	Топливо летнее		0,43	0,25		0,61	1,44088462	0,36022115		0,61	1,44088462	0,36022115
	Bitumen BND 60-90	Битум БНД 60-90		305,77	0,05		503,90	1,64795086	0,08239754		503,90	1,64795086	0,08239754
	Crushed Stone Grade M1000, Size 5-20mm	Щебень М1000, фракции 5-20 мм		11,59	0,25		10,15	0,87550101	0,21887525		10,15	0,87550101	0,21887525
b	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура, AIII 12-14мм		486,89	0,10		754,24	1,54908634	0,15490863		754,24	1,54908634	0,15490863
					1,00				1,27572287				1,27572287

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	600 334 602,37		266 570 880,70
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	120 066 920,47		53 314 176,14
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***33 105 195,72***		***14 699 937,57***
Certified in certificate /Выставлено по сертификату	0,00		0,00
Difference / Разница	33 105 195,72	**Difference** / Разница	14 699 937,57
	388 620 096,14		172 561 769,51

Total Works	**600 334 602,37**	**Total Works**	**266 570 880,70**	**Всего / Total**
Total Price Adj	**388 620 096,14**	**Total Price Adj**	**172 561 769,51**	**6 188 161 116,75**
%	**64,73%**	**%**	**64,73%**	

Contractor / Подрядчик: "JV Todini & SMS"
Contractor's Representative: Gokhan Kaan Erkan
Представитель Подрядчика: Гокхан Каан Эркан

Engineer / Инженер: IRD Engineering Spl (Italy)
Road Engineer: Baybotaev S.
Инженер дорожник: Байботаев С.

IRD Engineering
Consultancy Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в III квартале 2024 года*

	Среднемесячная номинальная заработная плата			Индекс реальной заработной платы, в процентах к	
	тенге	в процентах к			
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу 2023 года	предыдущему кварталу	соответствующему кварталу 2023 года
По всем видам экономической деятельности	390 328	96,8	111,3	95,3	102,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	283 801	112,9	119,9	111,1	110,6
Промышленность	560 826	105,1	113,8	103,4	105
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	854 142	107,1	112,9	105,4	104,2
Обрабатывающая промышленность	471 222	103,4	113,6	101,8	104,8
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	393 270	103,6	120,6	102	111,3
Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	282 964	104,8	118,3	103,1	109,1
Строительство	509 788	103,2	105,3	101,6	97,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	360 192	103,9	113,4	102,3	104,6
Транспорт и складирование	531 960	104,5	112,2	102,9	103,5
Предоставление услуг по проживанию и питанию	332 998	104,8	109,6	103,1	101,1
Информация и связь	673 345	101,8	128,1	100,2	118,2
Финансовая и страховая деятельность	831 462	94,6	124,3	93,1	114,7
Операции с недвижимым имуществом	298 822	101,3	118,7	99,7	109,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность	593 349	107,9	116,1	106,2	107,1
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	359 375	103,1	99,2	101,5	91,5
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	317 275	100,2	105,9	98,6	97,7
Образование	271 982	78,5	109,9	77,3	101,4
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	312 986	99,3	108	97,7	99,6
Искусство, развлечения и отдых	267 218	102,4	118	100,8	108,9
Предоставление прочих видов услуг	330 938	100,1	112,8	98,5	104,1

** Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.*

2. Розничные цены на отдельные виды непродовольственных товаров в августе 2024 года

в тенге за штуку, пару

	Республика Казахстан	Астана	Алматы	Шымкент	Актау	Актобе	Атырау	Жезказган	Кокшетау	Караганда	Конаев	Костанай	Кызылорда	Уральск	Усть-Каменогорск	Павлодар	Петропавловск	Семей	Талдыкорган	Тараз	Туркестан
Мыло хозяйственное 200 г.	385	382	515	477	343	328	372	476	329	322	447	373	288	320	284	304	344	288	306	302	357
Стиральный порошок 500 г.	801	777	892	895	836	784	637	650	798	767	748	882	795	789	819	745	745	682	807	805	785
Шампунь, 200 мл.	1181	1229	1397	1271	1062	1087	1022	1046	1005	1130	1162	1217	996	1186	1161	1073	1185	1017	1188	1109	1039
Зубная паста, 75 мл.	1113	1253	1232	1160	976	1030	1124	1114	985	1007	991	1114	1008	972	1098	963	1159	1077	853	1244	1043
Мыло туалетное 100 г.	528	633	605	553	509	455	632	469	505	417	461	498	449	435	458	425	505	523	503	611	506
Мыло детское, 100 г.	401	446	451	417	385	266	379	346	302	332	443	381	312	315	369	236	415	353	296	346	398
Дрова ,куб м	10637	16432	...	8500	...	...	...	8485	11642	10954	9539	11365	11000	...	13854	11355	10143	6988	7663	10288	7489
Корвалол,25мл	245	272	252	252	241	214	264	239	247	246	235	282	255	249	260	239	229	252	209	222	188
Ингавирин 90 мг, 7 капсул	6175	6643	6049	6425	5868	6270	6469	6318	6350	6140	6100	6433	6046	5998	6496	6318	5901	6115	6157	5520	5671
Ацикловир, 20 таблеток	302	338	307	277	307	303	304	306	303	298	286	346	297	310	313	307	307	297	259	265	257
Азитромицин 500 мг, 3 таблетки	1344	1633	1243	1308	1295	1366	1349	1285	1158	1618	1126	1377	1308	1676	1371	1137	1224	1127	1058	1298	1604
Детримакс Витамин Д3 50 мкг,60 таблеток	4475	4957	4479	4796	4400	4246	4520	4607	4680	4731	4419	4438	4631	4362	4622	4538	4306	4345	4012	3968	3741
Обои виниловые, 10 м	12104	11507	11013	14087	14207	10041	14766	13524	11506	10318	10196	12664	13547	10727	12843	12604	12394	13683	11647	12654	14238
Бензин АИ-92, литр	202	205	205	194	201	191	192	205	205	204	204	202	201	191	204	202	205	203	205	199	196
Бензин АИ-95, АИ-96, литр	254	259	261	249	239	239	236	247	250	251	260	248	245	248	253	255	256	243	261	243	249
Бензин АИ-98, литр	292	297	303	275	284	280	285	...	290	284	...	...	...	282	290	304	...	267	303	282	...
Дизельное топливо летнее, литр*	293	295	295	285	294	287	289	295	295	289	294	294	295	279	293	295	293	292	295	287	289

** При приобритении до 300 литров в сутки.*

Средние цены на отдельные виды строительных материалов, приобретаемых строительными организациями

цена в тенге включая НДС

	Единица измерения	декабрь 2022г.
Песок природный для строительных работ	**куб.м**	
Республика Казахстан		2 816
Павлодарская		1 527
г. Алматы		3 976
Щебень из естественного камня марки М1000, фракции 5-20 мм	**куб.м**	
Республика Казахстан		5 057
Актюбинская		5 240
Восточно-Казахстанская[1)]		4 456
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 10-20 мм	**куб.м**	
Республика Казахстан		3 613
Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-60/90, БНД-60/90	**тонн**	
Республика Казахстан		240 379

[1)] *Включая область Абай.*

[2)] *Включая область Жетісу.*

Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.

Средние цены по видам строительных материалов по республике и по области не публикуются, если они формируются из цен менее чем трех различных базовых объектов, отчитавшихся в отчетном периоде, так как они не считаются репрезентативными, отражающими уровень цен всей совокупности изучаемого явления

№4-7/

16 января 2023 года

Ответственный за выпуск:
Департамент статистики цен

Исп. К. Мукашев
Тел. +7 7172 749294
E-mail: ku.mukashev@aspire.gov.kz

Директор департамента
Қ. Жақыпбекұлы
Тел. +7 7172 749057

3. Средние цены на отдельные виды строительных материалов, приобретаемых строительными организациями

цена в тенге включая НДС

	Единица измерения	Июль 2024г.
Песок природный для строительных работ	куб.м	
Республика Казахстан		2 858
Павлодарская		3 097
Щебень из естественного камня марки М1000, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		4 840
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 5-10 мм	куб.м	
Республика Казахстан		12 180
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 10-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		9 979
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 20-40 мм	куб.м	
Республика Казахстан		8 816
Северо-Казахстанская		4 348
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		10 261
Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-100/130, БНД-100/130	тонна	
Республика Казахстан		169 685
Северо-Казахстанская		172 555
Восточно-Казахстанская		190 552
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 22 мм и более	тонна	
Республика Казахстан		308 215
Кызылординская		320 097
Туркестанская		312 299
г. Астана		291 422
г. Алматы		308 757
г. Шымкент		314 085

Примечание: Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.

менее чем трех различных базовых объектов, отчитавшихся в отчетном периоде, так как они не считаются репрезентативными, отражающими уровень цен всей совокупности изучаемого явления

№5-5/5304
5 августа 2024 года

Ответственный за выпуск:
Департамент статистики цен

Директор
департамента
Қ. Жақыпбекұлы
Тел. +7 7172 749057

Исп.Р. Махсотова
Тел. +7 7172 749782
E-mail: ra.makhsotova@aspire.gov.kz

Адрес: 010000, г.Астана
пр. Мәңгілік ел, 8
Дом Министерств, 4 подъезд

3. Средние цены на отдельные виды строительных материалов, приобретаемых строительными организациями

цена в тенге включая НДС

	Единица измерения	Декабрь 2023г.
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 16-20 мм	тонн	
Республика Казахстан		371 215
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 12-14 мм	тонн	
Республика Казахстан		359 802
Алматинская		329 595
Жамбылская		349 386
Туркестанская		366 523
г. Астана		360 593
г. Алматы		347 239
г. Шымкент		349 803
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 16-20 мм	тонн	
Республика Казахстан		345 051
Алматинская		327 311
Западно-Казахстанская		370 309
Туркестанская		361 521
Восточно-Казахстанская		365 915
г. Астана		355 275
г. Алматы		322 337
г. Шымкент		339 094
Швеллеры высотой до 80 мм, №14, 16, 18, 20	тонн	
Республика Казахстан		509 211
Уголки малого размера (до 50): 50х50	тонн	
Республика Казахстан		424 318
Кызылординская		450 477
г. Шымкент		407 649

Примечание: Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.

Примечание: Средние цены по видам строительных материалов по республике и по области не публикуются, если они формируются из цен менее чем трех различных базовых объектов, отчитавшихся в отчетном периоде, так как они не считаются репрезентативными, отражающими уровень цен всей совокупности изучаемого явления

№5-5/076
5 января 2024 года

Ответственный за выпуск:
Департамент статистики цен

Исп.Р. Махсотова
Тел. +7 7172 749782
E-mail: ra.makhsotova@aspire.gov.kz

Директор департамента
Қ. Жақыпбекұлы
Тел. +7 7172 749057

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Официальные (рыночные) курсы валют на
12.08.2024 - 12.08.2024

	Числовое значение	ДОЛЛАР США
2024-08-12	1	477.04

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» информация о курсах иностранных валют поотношению к тенге, представленная на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан https://nationalbank.kz, является официальным сообщением Национального Банка Республики Казахстан и не требует дополнительногописьменного подтверждения от Национального Банка Республики Казахстан."

Ref. No.: IRD-006/KAZ/1306
Date: 29th of November, 2024

To: Zhambyl regional Branch of "NC "KazAutoZhol"

Attn: **Mrs. Tuganova A.**
Branch Director

Copy: JV "Todini & SMS"

Attn.: **Mr. Gokhan K.E.**
Project Manager

From: **Mr. Nemchenko Yu.V.**
Resident Engineer – Team Leader

Project: "Kurty-Burylbaital" Road Reconstruction Project under "Center South" Corridor Km. 2152-2214

Contract: EBRD/CW-02/2016

Interim Payment Taking Over Certificate for the Work № 33

Dear Madam,

We submit herewith Interim Payment Taking Over Certificate for the Work No.33 certified in accordance with General Conditions of Contract Sub-Clause 14.6.

The total amount of Interim payment due to the Contractor is:

513 641 300,79 (Five hundred and thirteen million, six hundred and fourty-one thousand, three hundred tenge and seventy-nine tiyn) including VAT.

This certificate includes the Works completed between 1th November up to 29th of November 2024.

Attachment: Interim Payment Certificate No.33 – 6 copies.

Yours faithfully,

Yu.Nemchenko

Исх. № IRD-006/KAZ/1306
Дата: 29 ноября 2024 г.

Кому: Жамбылский областой Филиал АО «НК КазАвтоЖол»

Вним.: Директора Филиала **Г-жи Тугановой А.**

Копия: СП «Тодини & СМС»

Вним.: Руководителя Проекта **Г-на Гокхан К.Э.**

От: Резидент Инженер – Руководитель Группы **Г-на Немченко Ю.В.**

Проект: Проект Реконструкции Участка Дороги км 2152-2214 "Курты-Бурылбайтал" в рамках коридора "Центр-Юг"

Контракт: EBRD/CW-02/2016

Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33

Уважаемая Госпожа,

Настоящим мы предоставляем Промежуточный Платежный Сертификат по Завершению работ №33, выданный в соответствии с Подпунктом 14.6 Общих Условий Контракта.

Общая сумма промежуточного платежа, причитающаяся Подрядчику, составляет:

513 641 300,79 тенге (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста тенге семьдесят девять тиын) с учетом НДС.

Этот сертификат включает в себя Работы, выполненные с 1 Ноября по 29 Ноября 2024 года.

Прил.: Промежуточный Сертификат Оплаты №33 – 6 экземпляров.

С уважением,

Ю. Немченко

IRD Engineering Consultant Services for Construction Supervision Road Kurty-Burylbailtal under Centre-South Corridor, km 2152 - 2214

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Национальная компания "КазАвтоЖол",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, дом № 72/1, тел.: +7 (7172) 27-89-25** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Жамбылский филиал акционерного общества "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А.",081129, Республика Казахстан, Жамбылская, Шуский, Шу, Сатпаева, дом № 42, к.204** — **180441006424**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контракт EBRD/CW-02/2016: КМ 2152-2214 (Автодорога Курты-Бурылбайтал) длина 62 км

Номер документа	Дата составления
44	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участка дороги км 2152-2214 "Курты-Бурылбайтал" рамках коридора "Центр-Юг"			тг.	1	513 641 300,79	513 641 300,79
				Итого	1	x	513 641 300,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Савчанчик П.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.