Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта: Строительство газопровода в населенном пункте Онимкер с/о Ж.Нурлыбаев Махтааральского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2025г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	184 388 960	11 628 039							2 329 586	21 742 805,00
Погошения аванса	10 492 805	1 124 229							1 124 229	10 492 805,00
Сумма к оплате	**184 388 960**	**10 503 810**							**1 205 357**	**11 250 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

_____ **Полатов Г.Ж.**

Инженер:
ТОО "ЗКА проект"

_____ **Абишев А.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Радикон"

_____ **Анварбекова Д.Н.**

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технадзор:ТОО "ЗКА проект"
Авторский надзор:ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки -Строительство газопровода в населенном пункте Онимкер с/о Ж.Нурлыбаев Махтааральского района Туркестанской области

Акт выполненных работ № 5

приемки выполненных работ за Февраль 2025 года

Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2022 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности	км		9,672	10564,00	–	102175	–	–	–	102175
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									102175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					102175				

Газопровод среднего давления. Надземный газопровод.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

		Защитный зонт для задвижек на вертикальном газопроводе 7 шт.										
31	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		7	4199,60	63,11	29397	441	24395	4603	36720
		НР - 98%; СП - 8%				651,60	19,34	4561	135		2720	
32	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,0001855	813201,00	–	151	–	151	–	163
		СП - 8%				–	–	–	–		12	
45	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		1	2172,41	152,95	2172	153	182	1818	4310
		НР - 98%; СП - 8%				1836,98	18,42	1837	18		319	
46	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		0,0076	449705,00	–	3418	–	3418	–	3691
		СП - 8%				–	–	–	–		273	

		ГРПШ-13-2ВУ1											
47	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	**установка**		**1**	**21249,99**	**1382,89**	**21250**	**1383**	**229**	**19678**	**44203**
		НР - 98%; СП - 8%				**19637,86**	**442,11**	**19638**	**442**		**3274**	
48	**ТОО"ЗГО" стр.3**	**Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления РДГ-50В с узлом учета СГ16МТ-G-160 DN80 с электронным корректором miniELCOR ГРПШ-13-2ВУ1**	**компл.**		**1**	**260680,36**	**--**	**260680**	**--**		**--**	**260680**
						--	**--**	**--**	**--**	**260680**	**--**	
48.1		*Отпускная цена -*				*257589,29*				*257589,29*		
48.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*3091,07*				*3091,07*		
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1 /АС-2/										
49	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**		**2,53008**	**2026,02**	**--**	**5126**	**--**	**--**	**3691**	**9522**
		НР - 72%; СП - 8%				**2026,02**	**--**	**5126**	**--**		**705**	
50	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$**		**2,53008**	**1110,92**	**--**	**2811**	**--**	**--**	**2024**	**5221**
		НР - 72%; СП - 8%				**1110,92**	**--**	**2811**	**--**		**387**	
51	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**		**0,14**	**41343,35**	**1646,46**	**5788**	**231**	**5308**	**270**	**6542**
		НР - 91%; СП - 8%				**1776,06**	**340,52**	**249**	**48**		**485**	
52	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство**	**$м^3$**		**0,79**	**14014,95**	**2600,38**	**11072**	**2054**	**3540**	**5380**	**17768**
		НР - 91%; СП - 8%				**6934,64**	**548,61**	**5478**	**433**		**1316**	
53	**С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**		**0,8058**	**36646,00**	**--**	**29529**	**--**	**29529**	**--**	**31891**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2362**	
54	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,00294**	**21283,66**	**1969,20**	**63**	**5**	**--**	**54**	**126**
		НР - 91%; СП - 8%				**19314,46**	**842,52**	**57**	**2**		**9**	
55	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,00294**	**481766,00**	**--**	**1416**	**--**	**1416**	**--**	**1529**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
56	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**		**5,1996**	**1175,79**	**27,45**	**6114**	**143**	**3932**	**1915**	**8671**
		НР - 93%; СП - 8%				**392,24**	**3,76**	**2039**	**20**		**642**	
57	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0108**	**343688,90**	**1861,70**	**3712**	**20**	**--**	**3367**	**7646**

		НР - 91%; СП - 8%				341827,20	796,91	3692	9		566		
58	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0108	814490,00	–	8796	–	8796	–	9500
		СП - 8%				–	–	–	–		704	
59	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций		0,06906	142693,75	10087,12	9854	696	383	6083	17212
		НР - 69%; СП - 8%				127063,04	595,67	8775	41		1275	
60	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06906	973588,00	–	67236	–	67236	–	72615
		СП - 8%				–	–	–	–		5379	
61	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000274	813201,00	–	223	–	223	–	241
		СП - 8%				–	–	–	–		18	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,86462	112,57	3,11	210	6	89	80	313
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	115	1		23	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		1,86462	188,52	4,53	352	8	210	94	481
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	134	1		36	
		Ограждение ГРПШ 13 м										
64	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград		13	4137,76	1477,56	53791	19208	429	48989	111002
		НР - 118%; СП - 8%				2627,23	566,32	34154	7362		8222	
65	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	1215,70	44,29	1216	44	56	1325	2744
		НР - 118%; СП - 8%				1116,46	6,39	1116	6		203	
66	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$		0,3	34965,00	–	10490	–	10490	–	11329
		СП - 8%				–	–	–	–		839	
67	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		13,8	1801,00	–	24854	–	24854	–	26842
		СП - 8%				–	–	–	–		1988	
68	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,186	973588,00	–	181087	–	181087	–	195574
		СП - 8%				–	–	–	–		14487	

69	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$		16,2	766,00	–	12409	–	12409	–	13402
		СП - 8%				–	–	–	–		993	
70	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00738	441684,00	–	3260	–	3260	–	3521
		СП - 8%				–	–	–	–		261	
		МС-11,12										
71	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,0044	1012800,00	–	4456	–	4456	–	4813
		СП - 8%				–	–	–	–		357	
		Молниеотвод и заземление ГРПШ-13 /МЗ-3/										
72	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		1,1	3683,68	–	4052	–	–	2917	7527
		НР - 72%; СП - 8%				3683,68	–	4052	–		558	
73	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		1,1	1110,92	–	1222	–	–	880	2270
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	–	1222	–		168	
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,064	41343,35	1646,46	2646	106	2426	123	2991
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	114	22		222	
75	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$		0,45	14014,95	2600,38	6307	1170	2016	3064	10121
		НР - 91%; СП - 8%				6934,64	548,61	3121	247		750	
76	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		0,459	36646,00	–	16821	–	16821	–	18167
		СП - 8%				–	–	–	–		1346	
77	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т		0,04923	229312,86	154214,51	11289	7592	233	4188	16716
		НР - 80%; СП - 8%				70355,38	35992,44	3464	1772		1238	
78	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,04547	1018274,00	–	46301	–	46301	–	50005
		СП - 8%				–	–	–	–		3704	
79	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00628	441684,00	–	2774	–	2774	–	2996
		СП - 8%				–	–	–	–		222	

80	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,00033	813201,00	–	268	–	268	–	289
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,32921	112,57	3,11	150	4	64	57	223
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	82	–		17	
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		1,32921	188,52	4,53	251	6	149	67	343
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	96	1		25	
		ГРПШ 6, 10 /ГСН 17-19/										
83	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		113	21208,24	1382,89	2396531	156266	21187	2223656	4989802
		НР - 98%; СП - 8%				19637,86	442,11	2219078	49958		369615	
90	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		1,00756	148316,79	10087,12	149438	10163	11251	88750	257244
		НР - 69%; СП - 8%				127063,04	595,67	128024	600		19055	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	$м^2$		158,2	112,57	3,11	17809	492	7554	6777	26553
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	9763	59		1966	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		158,2	188,52	4,53	29824	717	17696	7954	40800
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	11411	117		3022	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ										
94	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		44	585,00	–	25740	–	25740	–	27799
		СП - 8%				–	–	–	–		2059	
95	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт		44	2161,23	124,64	95094	5484	6862	84375	193826
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	82748	2479		14358	
96	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		44	12890,00	–	567160	–	567160	–	612533
		СП - 8%				–	–	–	–		45373	
97	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		88	793,22	46,80	69803	4118	2455	62597	142992

		НР - 99%; СП - 8%				718,52	--	63230	--		10592	
98	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		88	557,00	--	49016	--	49016	--	52937
		СП - 8%				--	--	--	--		3921	
99	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.		22	711,00	--	15642	--	15642	--	16893
		СП - 8%				--	--	--	--		1251	
100	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.		22	155,00	--	3410	--	3410	--	3683
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$		3,3	225,15	6,22	743	20	316	283	1108
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	407	2		82	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		3,3	188,52	4,53	622	15	369	166	851
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	238	2		63	
103	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/25 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,044	247258,92	206620,25	10879	9091	92	3139	15139
		НР - 91%; СП - 8%				38556,34	39838,55	1696	1753		1121	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ										
104	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		52,2	585,00	--	30537	--	30537	--	32980
		СП - 8%				--	--	--	--		2443	
105	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт		87	2161,23	124,64	188027	10843	13569	166832	383248
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	163615	4902		28389	
106	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		87	12890,00	--	1121430	--	1121430	--	1211144
		СП - 8%				--	--	--	--		89714	
107	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		174	793,22	46,80	138020	8143	4855	123771	282734
		НР - 99%; СП - 8%				718,52	--	125022	--		20943	

108	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		174	557,00	--	96918	--	96918	--	104671
		СП - 8%				--	--	--	--		7753	
109	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.		29	711,00	--	20619	--	20619	--	22269
		СП - 8%				--	--	--	--		1650	
110	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.		58	155,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%				--	--	--	--		719	
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$		4,06	225,15	6,22	914	25	388	348	1363
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	501	3		101	
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		4,06	188,52	4,53	765	18	454	204	1047
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	293	3		78	
113	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0522	247258,92	206620,25	12907	10786	108	3724	17961
		НР - 91%; СП - 8%				38556,34	39838,55	2013	2080		1330	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ										
114	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		21,6	585,00	--	12636	--	12636	--	13647
		СП - 8%				--	--	--	--		1011	
115	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт		16	2161,23	124,64	34580	1995	2495	30682	70483
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	30090	902		5221	
116	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		16	12890,00	--	206240	--	206240	--	222739
		СП - 8%				--	--	--	--		16499	
117	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		32	793,22	46,80	25383	1498	892	22763	51997
		НР - 99%; СП - 8%				718,52	--	22993	--		3852	

118	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		32	557,00	–	17824	–	17824	–	19250
		СП - 8%				–	–	–	–		1426	
119	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.		16	155,00	–	2480	–	2480	–	2678
		СП - 8%				–	–	–	–		198	
120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,68	225,15	6,22	378	10	161	144	564
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	207	1		42	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1,68	188,52	4,53	317	7	189	84	434
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	121	1		32	
122	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0216	247258,92	206620,25	5341	4463	45	1541	7432
		НР - 91%; СП - 8%				38556,34	39838,55	833	861		551	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ										
123	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		216	585,00	–	126360	–	126360	–	136469
		СП - 8%				–	–	–	–		10109	
124	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт		162	2161,23	124,64	350119	20192	25265	310653	713634
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	304662	9129		52862	
125	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		108	12890,00	–	1392120	–	1392120	–	1503490
		СП - 8%				–	–	–	–		111370	
126	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		324	793,22	46,80	257003	15163	9040	230471	526471
		НР - 99%; СП - 8%				718,52	–	232800	–		38997	
127	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		324	557,00	–	180468	–	180468	–	194905
		СП - 8%				–	–	–	–		14437	
128	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.		162	155,00	–	25110	–	25110	–	27119

		СП - 8%				--	--	--	--		2009	
129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$		16,74	225,15	6,22	3769	104	1599	1434	5619
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	2066	12		416	
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		16,74	188,52	4,53	3156	75	1874	842	4317
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	1207	12		320	
131	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,2	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода		0,216	247258,92	206620,25	53408	44630	450	15409	74323
		НР - 91%; СП - 8%				38556,34	39838,55	8328	8605		5505	
		Защита ГРПШ 6,10 от падения проводов /2шт/										
132	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		2,592	2026,02	--	5251	--	--	3781	9755
		НР - 72%; СП - 8%				2026,02	--	5251	--		723	
133	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта		2,592	1110,92	--	2880	--	--	2073	5349
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	2880	--		396	
134	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$		1,16	13344,55	1721,79	15480	1997	4545	8530	25931
		НР - 91%; СП - 8%				7705,15	375,97	8938	436		1921	
135	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$		1,1832	36646,00	--	43360	--	43360	--	46829
		СП - 8%				--	--	--	--		3469	
136	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций		0,0896	37639,13	16437,32	3372	1473	1006	922	4637
		НР - 69%; СП - 8%				9967,78	4943,48	893	443		344	
137	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		22,4	1801,00	--	40342	--	40342	--	43569
		СП - 8%				--	--	--	--		3227	
138	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		0,05134	82698,63	3656,42	4246	188	296	2620	7415
		НР - 69%; СП - 8%				73277,57	678,85	3762	35		549	

139	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0481	973588,00	--	46830	--	46830	--	50576
		СП - 8%				--	--	--	--		3746	
140	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$		3	952,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
141	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	$м^2$		5,52	225,15	6,22	1243	34	528	473	1853
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	681	4		137	
142	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		5,52	188,52	4,53	1041	25	618	278	1424
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	398	4		105	
143	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м		12	391,43	28,88	4697	347	459	2876	8179
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	3891	103		606	
144	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,01068	403367,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%				--	--	--	--		345	
145	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	2175,36	247,34	17403	1979	2453	9833	29415
		НР - 72%; СП - 8%				1621,32	85,83	12971	687		2179	
146	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,09048	463375,00	--	41926	--	41926	--	45280
		СП - 8%				--	--	--	--		3354	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 113 шт МЗ-										
147	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		565	400,24	35,27	226136	19928	23001	136504	391653
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	11,29	183207	6379		29013	
148	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,7119	486747,00	--	346515	--	346515	--	374236

		СП - 8%				–	–	–	–		27721	
149	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**226**	**2175,36**	**247,34**	**491631**	**55899**	**69314**	**277788**	**830972**
		НР - 72%; СП - 8%				**1621,32**	**85,83**	**366418**	**19398**		**61553**	
150	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**		**2,55606**	**463375,00**	**–**	**1184414**	**–**	**1184414**	**–**	**1279167**
		СП - 8%				–	–	–	–		94753	
151	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**		**90,4**	**2338,34**	**–**	**211386**	**–**	**–**	**152197**	**392671**
		НР - 72%; СП - 8%				**2338,34**	**–**	**211386**	**–**		**29087**	
152	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**		**90,4**	**1110,92**	**–**	**100427**	**–**	**–**	**72307**	**186553**
		НР - 72%; СП - 8%				**1110,92**	**–**	**100427**	**–**		**13819**	
		Окраска труб и опор										
153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**$м^2$**		**1646,9**	**225,15**	**6,22**	**370800**	**10244**	**157296**	**141090**	**552848**
		НР - 69%; СП - 8%				**123,42**	**0,74**	**203260**	**1219**		**40958**	
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**		**1646,9**	**188,52**	**4,53**	**310474**	**7461**	**184222**	**82806**	**424736**
		НР - 69%; СП - 8%				**72,13**	**0,74**	**118791**	**1219**		**31456**	
155	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**		**1**	**14835,34**	**2309,95**	**14835**	**2310**	**2263**	**10160**	**26994**
		НР - 99%; СП - 8%				**10262,47**	**–**	**10262**	**–**		**2000**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**17792558**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4746695**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**439473**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**121968**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6645540**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**260680**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4401504**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1298656**	

Площадка под ГРПШ-13-2ВУ1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

		Снятие растительного грунта 0,2м, устройство корыта под										

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		9,1	63,39	63,39	577	577	--	121	754
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,48	--	168		56	
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		9,1	39,78	39,78	362	362	--	85	483
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	118		36	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		9,08	9302,68	1449,48	84468	13162	69487	5280	96928
		НР - 108%; СП - 8%				200,38	338,06	1819	3070		7180	
4	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		3	6727,44	1103,53	20182	3311	1775	17514	40712
		НР - 108%; СП - 8%				5031,94	373,69	15096	1121		3016	
5	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.		3	6004,00	--	18012	--	18012	--	19453
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
6	С1251-101-0109 251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.		3	7020,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%				--	--	--	--		1685	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									181075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							110336		
		- Накладные расходы	Тенге								23000	
		- Сметная прибыль	Тенге								13414	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									18075808
		ИТОГО ПО АКТУ:			18 075 808							
		Оборудование			260 680							
		прочие затраты			102 175							
		Итого смр без оборудования			17 712 953							
		Временные здания и сооружения	**2,9%**		513 676							
		Итого с временными			18 226 629							
		Дополнительные затраты работ в зимнее время	**0,31%**		56 503							
		Итого с зимними удорожаниями			18 283 131							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**		365 663							
		Итого с непредвиденными			18 648 794							
		в том числе 2022г-51%	**51%**		9 510 885							
		Оборудование			132 947							
		прочие затраты			52 109							
		ИТОГО 2022год-51% К=1			9 695 941							

		НДС 12%		**1 163 513**							
		ИТОГО С НДС на 2022 год		**10 859 454**							
		в том числе 2023г-49%	**49%**	**9 137 909**							
		в том числе 2023год-49% К=1,0450539		**9 549 607**							
		Оборудование		**133 488**							
		прочие затраты		**52 321**							
		ИТОГО 2023 год		**9 735 417**							
		НДС 12%		**1 168 250**							
		ИТОГО с НДС на 2023 год		**10 903 667**							
		НДС 12%	**12%**	**2 331 763**							
		ВСЕГО		**21 763 121**							
		ВСЕГО с пониж.коэф.0,9997797545417		**21 742 805**							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

_____ Полатов Г.Ж.

Технадзор
ТОО "ЗКА проект"

Директор: _____ Абишев А.Т.

Авторский надзор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Инженер-эксперт: _____ Сраилов М.

Подрядчик
ТОО "Радикон"

Директор _____ Анварбекова Д.Н.