Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезқуат», область Ұлытау,г. Жезказган, Промбаза, дом №6, корпус 2 БИН090940006780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Абыз Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор (подряда) контракт: №20 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94976**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение**				**36752**
	Подраздел 1.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]**				**31974**
1	У6124-201-104 6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	11,04	1 896	20932
2	У6101-102-114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1,71	370	633
3	У6124-201-201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9,86	791	7799
4	Ц13-100904-101 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0098	266 347	2610
	Подраздел 1.2.	**Сети к 0,4кВ**				**4778**
5	У6124-201-103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	3,756	1 272	4778
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**30565**

6	У6101-102-114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	16,88	370	6246
7	У6101-201-202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,69	7 539	12741
8	У6101-206-102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,6	3 933	6293
9	У6101-106-305 6101-0106-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.), группа грунта 2	м^3	16,14	59	952
10	У6121-105-101 6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0037	1 171 174	4333
						27659
	Раздел 3.	Канализация бытовая (К1)				
11	У6101-102-114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	21,5	370	7955
12	У6101-201-202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2,16	7 539	16284
13	У6121-105-408 6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,00111	3 080 797	3420
		Итого по акту				94 976
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				8 928
		Итого				103 904
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				312
		Итого				104 215
		Сметная прибыль 5%				5 211
		Непредвиденные работы и затраты-5%				5 211
		Итого				114 637
		2024 год - 100 %, К=1,075				123 235
		Скидка 2 %				2 465
		Итого с учетом				120 770
		НДС 12%				14 492
		Итого с НДС				135 262

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жезкуат"

БИН090940006780

Директор_____ **Кызылбаев Н.К.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**