Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2024 жылғы « 23 »желтоқсан
«____» _____ 2024 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жаңа Арна 2002», Туркестанская область, г. Арыс, ул. Женис, д. 7,
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)

Атынан/в лице ***директора Жорабекова Тулегена Бексултановича***
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісі бойынша/по объекту: ***«Строительство дополнительного корпуса школы №39 в 16 микрорайоне города Шымкент» местонахождение 39 школа в 16 микрорайоне г. Шымкент***
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс беруші/заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства города Шымкент», руководитель Таджибаев Олжас Пердебаевич***
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:

2) қосымша мердігерлік ұйымдар /субподрядными организациями:
ТОО «АЗАТСтройСервис», ГСЛ №17010705 от 13.06.2017г, в лице директора Бекайдарова Магжана Сапарбекулы.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «КДСМ», Лицензия №15013982, от 27.07.2015 г., в лице директора Есимова Мекенбая Суйнбековича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Аль-Строй 2019», Лицензия №24021395 от 17.06.2024 г., в лице директора Өзбековой Маржан Жүсіпбекқызы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Радикон», Лицензия №011889 от 01.08.2023г в лице директора Анварбековой Динары Нурланкызы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Мелиосервис-К», № 02-2022

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а)

ГУ "Управление строительства города Шымкент" №19/134-Н/Қ от 23.11.2022 года

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	Ученических мест	375	375	375	375
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	2,7856		2,7856	
Этажность	этаж	2,3		2,3	
Площадь застройки	м2	1356,98		1356,98	
в т.ч. входной группы, крылец, пандусов:	м2				
Общая площадь здания:	м2	4522,52		4522,52	
в т.ч. общая площадь подземной части	м2				
Полезная площадь здания:	м2	3979,62		3979,62	
в т.ч. полезная площадь подземной части	м2				
Строительный объем: выше 0,000	м3	17308,26		17308,26	
ниже 0,000	м3	2026,409		2026,409	
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Общая протяженность водопроводной сети	объект	100%		100%	
Общая протяженность канализационной сети К1	объект	100%		100%	
Общая протяженность телефонной канализации	объект	100%		100%	
Общая протяженность запроектированных тепловых сетей	объект	100%		100%	
Общая протяженность сетей электроснабжения	объект	100%		100%	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Характеристика здания:
Уровень ответственности – II уровень технически не сложный (30 рабочих дней).
Степень огнестойкости здания - 5 класс опасности.

Площадка строительства расположена в городе Шымкент в 16 микрорайоне на земельном участке школы №39 общей площадью 2,7878 га. Дополнительный корпус к школе N39 на 375 мест сложной формы в плане, состоит из 2-х блоков переменной этажности с чердачной крышей с организованным водостоком, разделенных между собой антисейсмическими швами. Этажность зданий - 2, 3 этажа.

Строительство дополнительного корпуса к школе N39 предназначено для начального образования (с 1 по 4 классы, предшкольный). Здания пристройки сформированы из двух блоков "А", "Б" :
1) блок «А» - входная группа, спортзал;
2) блок «Б» - учебный блок младших классов;
Блок «А» - 2-х этажный из кирпича, с подвалом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 24,5х12,0 м. Высота этажа- 3,30 м. В блоке "А" на 1 этаже расположены: тамбур, помещение охраны, вестибюль, гардеробная, помещение приема пищи (обеденный зал на 67 мест) с умывальной зоной и раздаточной, моечная посуды, охлаждаемая камера для пищевых отходов, комната хранения тележек (термоса), гардеробная персонала с душевой и санузлом, помещение уборочного инвентаря. На 2 этаже расположен: спортзал.

Питание учащихся организовано в помещении приема пищи. Умывальники предусмотрены из расчета 1 кран на 20 мест. Обеденный зал принят из расчета 0,8 м2 на одно посадочное место. Число посадочных мест - 67. Горячее питание транспортируют из столовой существующей школы с помощью грузовой транспортировочной тележки 4-х колесной в нержавеющих термосах объемом 26л. Мытье столовой посуды будет осуществляться в 3-х гнездной моечной ванне. Мытье стаканов предусмотрено в 2-х секционной моечной ванне. Для временного хранения пищевых отходов предусмотрено отдельное помещение с холодильным шкафом. После окончания работы, пищевые отходы в плотно закрытых контейнерах вывозятся специальным транспортом. Для персонала имеется гардеробная с душевой, оборудованная шкафчиками для одежды, обеденным столом. В производственные помещения столовой имеется отдельный вход для загрузки продуктов и входа персонала. Также имеется комната для персонала столовой, душ и санитарный узел.
В техподполье расположены венткамера и сети инженерных коммуникаций.
Для занятий спортом и спортивных мероприятий имеется спортивный зал для младших классов. Спортивный зал используется в зависимости от расстановки спортивного оборудования и степени его трансформации: для оздоровительно-физкультурных мероприятий с элементами игр предназначены комплексные занятия, упражнения на гимнастических снарядах с применением в спортзале съемного трансформируемого оборудования. Применение трансформируемого оборудования, позволяет использовать свободную зону зала для общеразвивающих упражнений.
Спортзал оснащен необходимым технологическим оборудованием и спортивным инвентарем и разметкой площадок для спортивных игр.

Блок «Б» - 3-х этажный из кирпича , с подвалом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 52,87х12,0 м. Высота этажа - 3,30 м. Блок "Б" трехэтажный учебный блок для младших классов, с техподпольем.

В блоке "Б" на 1 этаже расположены: три предшкольных класса, три классных помещения (1-й класс), методический кабинет, кабинет логопеда и психолога, кабинет завуча, санузлы для учащихся, для инвалидов, помещения уборочного инвентаря, две лестничные клетки, рекреации, гардеробная персонала.

На 2 этаже расположены: три классных помещения 2-й класс, два классных помещения

3-й класс, два компьютерных класса, коворкинг для младших классов, инвентарная-инструкторская, две раздевальные с санузлами и душевыми, рекреации, санузлы, помещения уборочного инвентаря, две лестничные клетки. На 3 этаже расположены: классное помещение (3-й класс), три классных помещения 4-й класс, кабинет робототехники, санузлы персонала, учащихся, комната личной гигиены, универсальный санузел, комната техперсонала, два кабинета по предметам лингвистического направления, лаборантская, помещение уборочного инвентаря,
рекреации, лестничные клетки.

В комнате уборочного инвентаря предусматривается шкаф для хранения инвентаря. Световые проемы в учебных помещениях оборудуются регулируемыми устройствами (жалюзи). Учебные и медицинские помещения оснащаются термометрами. Во всех санузлах- дозаторы для мыла, диспенсеры для бумажных полотенец и корзины для мусора.

В техподполье расположены электрощитовая, водомерный узел, теплопункт и сети инженерных коммуникации, лестничные клетки.

Учебные помещения включают рабочую зону, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, активной деятельности.

Для вертикального сообщения между этажами для маломобильных групп населения проектом выполнен лифт пассажирский, грузоподъемностью-630кг, скорость-1,0м/с. размеры кабины - 1200х1400мм, количество остановок – 3.

Наружная отделка- линеарные панели. Внутренняя отделка - окраска водоэмульсионными, акриловыми красками и облицовка керамическими плитками, в зависимости от назначения помещений. Утеплитель наружных стен и покрытия принят согласно теплотехнических расчетов.
Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ПП-80 ГОСТ 9573-2012 толщиной 150 мм. Утеплитель наружных стен из кирпича - минераловатные плиты ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм.

Витражи наружные, внутренние - из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2003. Оконные блоки - поливинилхлоридные по ГОСТ 30674-99. Внутренние дверные блоки - деревянные по ГОСТ 6629-88. Наружные дверные блоки – металлические ГОСТ 31173-2003. Полы - из керамической плитки, плит керамогранита, коммерческий линолеум 34 класса фирмы Tarkett, спортивное покрытие «FORBO SPORTLINE», линолеум Durable с антистатическим покрытием.

Кровля блок «А» - из профнастила ГОСТ 24045-2016 по металлическим фермам покрытия, опирающимся на колонны; в осях "А"-"Б" из металлочерепицы ГОСТ Р 58153-2018 по наслонным деревянным стропилам.

Кровля блок «Б» - из металлочерепицы ГОСТ Р 58153-2018 по наслонным деревянным стропилам; лестницы - монолитные железобетонные по металлическим балкам и косоурам типа Л-1; наружная - по металлическим балкам и косоурам.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: ***март 2024 г.***
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ: ***декабрь 2024 г.***
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: **10 месяцев**

нақты/фактически, ай/месяц: **10 месяцев**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

„Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-і К. Сарбаев

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) — қолы /подпись — Мөрдің орны (болған жағдайда) / Место печати (при наличии)

АО „Казақтелеком." Директор Топеев.Б.А

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) — қолы /подпись — Мөрдің орны (болған жағдайда) / Место печати (при наличии)

ТОО „ОЖТ" ЕнбУГЭС Оспанов Е.А.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) — қолы /подпись — Мөрдің орны (болған жағдайда) / Место печати (при наличии)

ЖКП "Жуатпинуорталық-3"

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) — қолы /подпись — Мөрдің орны (болған жағдайда) / Место печати (при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами *не требуется, согласно Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 9 августа 2019 года №632 «О внесении изменений в приказы Министра по инвестициям и иразвитию РК от 24 апреля 2017 года №234 «Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию» и от 24 апреля 2017 года №235 «Об утверждении форм*

заключений а качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии» Приказ действует с 27 августа 2019 года.

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жетімсіз қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды/Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

С. Арапбай

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

. 09. 2024

қолы/подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда) Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство дополнительного корпуса школы №39 в 16 микрорайоне города Шымкент»***

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жаңа Арна 2002» - Жорабеков Тулеген Бексултанович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)