Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА АБАЯ , 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвразияИнвестСтрой",г. Алматы, Ауезовский район, мкр. Мамыр-4, дом 197А** — **101040009145**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №02 от 02.06.2025 г. к Договору №15-к от 23.01.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000125	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка оборудования и конструкций для игр детей в мкр.Каратал дом №20 г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия			Работа	1	7 752 150,00	7 752 150,00	830 587,50
				Итого	1	x	7 752 150,00	830 587,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаимов Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Барлыбеков А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "ЕвразияИнвестСтрой"
Доп. согл. № 02 от 02.06.2025г. к Договору №15-к от 23.01.2025г.
Наименование строительства и его адрес: Установка оборудования и конструкций для игр детей в мкр.Каратал дом №20 г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия

АКТ №6
приемки выполненных работ
за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Детская площадка, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	1220-0401-0102 Кклим = 1,08	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	125	4290	536 250
2	6101-0109-0102 Кклим = 1,08	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	48	4	192
3	7101-0402-0101 Кклим = 1,08	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	м2	48	1515	72 720
4	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	4,8	18945	90 936
		неучтенные ресурсы				
4.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,392	5242	7 297
4.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,432	5199	2 246
4.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,8	5136	24 653
5	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	4,8	9955	47 784
6.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,896	19177	93 891

7	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,237	64463	15 278
7.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,237	383597	90 912
8	1147-0402-0101 Кклим = 1,08	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	48	7768	372 864
9	7101-0301-0601 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	125	4547	568 375
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	125	0	0
10	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	1 м	125	1896	237 000
11	8601-0602-0502	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	28	35512	994 336
12	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	359699	359 699
13	8601-0302-0306	Скамья антивандальная	шт.	10	71259	712 590
14	8601-0303-0101	Урна квадратная	комплект	10	73343	733 430
15	8601-0106-0303	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	346969	346 969
16	8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133225	133 225
17	8601-0104-0101	Качалка "Балансир"	комплект	1	154023	154 023
18	8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	454911	454 911
19	8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	317199	317 199
20	8601-0216-0123	Тренажер "Жим от груди" с платформой	комплект	1	346364	346 364
21	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	294609	294 609
22	8601-0201-0118	Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	876445	876 445
23	1220-0502-0101 Кклим = 1,08	Ограждения металлические. Ремонт без замены деталей	м2	12	13309	159 708
24	6111-0503-0107 Кклим = 1,04	Очистка поверхности металлической щетками	м2	38	1587	60 306
25	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	38	263	9 994
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	38	1858	70 604
27	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	9,348	790	7 385
		Раздел 4. Освещение, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
28	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,008	1067996	8 544
29	247-306-1001	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм,с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	1 шт.	2	24073	48 146

30	6101-0101-0119 Кклим = 1,08 Коб =6	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3 группа грунта 4	м3	2	483	966
31	1106-0201-0101 Кклим = 1,08 Коб =6	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	47031	94 062
32	6124-0202-0101 Кклим = 1,06	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	2	35497	70 994
33	247-306-0331	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96пвысотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°	1 шт.	2	13459	26 918
34	1133-0204-0103 Кклим = 1,08 Коб =6	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,048	359111	17 237
35	243-701-0359 Коб=6	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х16+1х25+16-0,6/1,0	1 м	48	1082	51 936
36	252-202-0101 Коб=6	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11	1 шт.	2	7118	14 236
37	252-203-0201 Коб=6	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	2	5105	10 210
38	252-207-5102 Коб=6	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный	1 шт.	4	1192	4 768
39	252-207-2312 Коб=6	Крюк типа SOT21.03 сквозной	1 шт.	2	2624	5 248

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**8545460**
Итого с понижающим коэффициентом		
К=0,80996959		**6921562,5**
НДС 12%		830587,5
Итого с НДС:		**7752150**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель: _____ **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:
ТОО "ЕвразияИнвестСтрой"

Директор ЕвразияИнвестСтрой **Шаимов Г.А.**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства 02 мая 2012 г №170

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик : ТОО "ЕвразияИнвестСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Установка оборудования и конструкций для игр детей в мкр.Каратал дом №20 г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия

СПРАВКА №6 от 21 июль 2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

код	код	Доп. согл. № 02 от 02.06.2025г. к Договору №15-к от 23.01.2025г.	Источник финансирования	организационно правовая форма

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Установка оборудования и конструкций для игр детей в мкр.Каратал дом №20 г.Талдыкорган по программе бюджет народного участия	**7 752 150**	6 921 562,50								
за месяц	**7 752 150**	6 921 562,50								
К оплате:	**7 752 150**	6 921 562,50							830 587,50	**7 752 150**

К оплате : Семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____ Барлыбеков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕвразияИнвестСтрой"

_____ Шаимов Г.А.