Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Александра Пушкина, 55/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом №11)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 4

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Участок №№ 1, 8, 9, 10, 11, 15 (6 шт)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | | 1 | 836,75 | 111,36 | 837,00 | 111,00 | 37,00 | 530,00 | 1476,00 | |
| | | | | шт. | | 688,13 | 47,31 | 688,00 | 47,00 | | 109,00 | | |
| 2 | 2 | 247-301-0113 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный | | 1 | 21598,00 | | 21598,00 | | 21598,00 | | 23326,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1728,00 | | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | | 1 | 2040,18 | 0,00 | 2040,00 | 0,00 | 16,00 | 1457,00 | 3777,00 | |
| | | | | шт. | | 2023,92 | 0,00 | 2024,00 | 0,00 | | 280,00 | | |
| 4 | 4 | 247-201-1109 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р скрытый /щит учета ЩУ 1Н-1ф/ | | 1 | 1408,00 | | 1408,00 | | 1408,00 | | 1521,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 113,00 | | |
| 5 | 5 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 9 | 481,37 | 4,64 | 4332,00 | 42,00 | 128,00 | 2998,00 | 7916,00 | |
| | | | | м | | 462,54 | 0,13 | 4163,00 | 1,00 | | 586,00 | | |
| 6 | 6 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | | 9,09 | 44,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 432,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 32,00 | | |
| 7 | 7 | 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 1 | 537,51 | 5,42 | 538,00 | 6,00 | 90,00 | 319,00 | 926,00 | |
| | | | | м | | 441,77 | 1,83 | 442,00 | 2,00 | | 69,00 | | |
| 8 | 8 | 241-102-0106 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | | 1,02 | 519,00 | | 529,00 | | 529,00 | | 571,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 42,00 | | |
| 9 | 9 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 10 | 154,82 | 1,69 | 1548,00 | 17,00 | 141,00 | 1002,00 | 2754,00 | |
| | | | | м | | 139,03 | 0,13 | 1390,00 | 1,00 | | 204,00 | | |
| 10 | 10 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | | 0,011 | 108302,55 | 44526,41 | 1191,00 | 490,00 | | 692,00 | 2034,00 | |
| | | | | км линии | | 63776,14 | 14893,91 | 702,00 | 164,00 | | 151,00 | | |
| 11 | 11 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | | 0,0153 | 298845,00 | | 4572,00 | | 4572,00 | | 4938,00 | |
| | | | | км | | | | | | | 366,00 | | |
| 12 | 12 | 243-106-0304 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х6 (ок)-0,66 | | 0,00612 | 887778,00 | | 5433,00 | | 5433,00 | | 5868,00 | |
| | | | | км | | | | | | | 435,00 | | |
| 13 | 13 | 252-207-1120 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа РА25х100 /ЗАБ-25/ | | 1 | 1129,00 | | 1129,00 | | 1129,00 | | 1219,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 90,00 | | |
| 14 | 14 | 252-207-0704 РСНБ РК 2022 | Кронштейн типа СА1500 анкерный /КА-1500/ | | 2 | 2029,00 | | 4058,00 | | 4058,00 | | 4383,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 325,00 | | |
| 15 | 15 | 252-207-0101 РСНБ РК 2022 | Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут /КСУ 6х180/ | | 100 | 69,00 | | 6900,00 | | 6900,00 | | 7452,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 552,00 | | |
| 16 | 16 | 252-207-0707 РСНБ РК 2022 | Кронштейн типа САВ25 анкерный /КАБ-25/ | | 1 | 607,00 | | 607,00 | | 607,00 | | 656,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 49,00 | | |
| 17 | 17 | 217-109-0103 РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм /крепеж фасадный КФ-10/ | | 10 | 31,00 | | 310,00 | | 310,00 | | 335,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 25,00 | | |
| 18 | 18 | 261-107-0492 РСНБ РК 2022 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | | 3 | 640,00 | | 1920,00 | | 1920,00 | | 2074,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 154,00 | | |
| 19 | 19 | 252-207-0806 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа NC20 /СМ-20/ | | 10 | 125,00 | | 1250,00 | | 1250,00 | | 1350,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 100,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Участок №№ 1, 8, 9, 10, 11, 15 (6 шт)** | | | | | 60600,00 | 666,00 | 50526,00 | 6998,00 | 73008,00 | |
| | | | | | | | | 9409,00 | 215,00 | 0,00 | 5410,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 60600,00 | 666,00 | 50526,00 | 6998,00 | 73008,00 | |
| | | | | | | | | 9409,00 | 215,00 | 0,00 | 5410,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | 657 |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | **73 665** |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д. Табл. Д3 | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | 530 |
| | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | **74 195** |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты 2% | 1 484 |
| | **Итого с непредвиденными затратами** | **75 679** |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,0849057 | 82 105 |
| | Понижающий коэффициент (2%) | 1 642 |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | **80 463** |
| | НДС (12%) | 9 656 |
| | **Итого с НДС** | **90 118** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор** _____ **Ерленов Е.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VAT00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт** _____ **Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300968**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Руководитель** _____ Бекбергенов К.Т.

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Проект №44 от 15.01.2023**
**Эксперт авторского надзора** _____ **Костенко А.Ю.**

Форма по арендованию 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Александра Пушкина, 55/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом №11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 3

**за Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | | 1 | 91446,53 | 16221,59 | 91447,00 | 16221,00 | 4373,00 | 75897,00 | 180731,00 | |
| | | | | котел | | 70851,77 | 6594,22 | 70852,00 | 6594,00 | | 13387,00 | | |
| 2 | 2 | 513-104-0101 РСНБ РК 2022 | Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м² (Navien Deluxe S-16K, 16 кВт) | | 1 | 297501,00 | | 297501,00 | | | | 297501,00 | |
| | | | | комплект | | | | | | 297501,00 | | | |
| 3 | 6 | 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 | Воздухоотводчики. Установка | | 2 | 3441,46 | 437,86 | 6883,00 | 876,00 | 165,00 | 6102,00 | 14024,00 | |
| | | | | шт. | | 2921,17 | 192,31 | 5842,00 | 385,00 | | 1039,00 | | |
| 4 | 7 | 245-405-1502 РСНБ РК 2022 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | | 2 | 3744,00 | | 7488,00 | | 7488,00 | | 8087,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 599,00 | | |
| 5 | 8 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 | Краны воздушные. Установка | | 16 | 602,79 | 0,00 | 9645,00 | 0,00 | 5608,00 | 3956,00 | 14689,00 | |
| | | | | комплект | | 252,29 | 0,00 | 4037,00 | 0,00 | | 1088,00 | | |
| 6 | 9 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 21,948 | 989,42 | 20,98 | 21716,00 | 460,00 | | 21001,00 | 46134,00 | |
| | | | | кВт | | 968,44 | 7,93 | 21255,00 | 174,00 | | 3417,00 | | |
| 7 | 10 | 245-103-0110 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | | 118 | 3065,00 | | 361670,00 | | 361670,00 | | 390604,00 | |
| | | | | секция | | | | | | | 28934,00 | | |
| 8 | 11 | 261-301-0216 РСНБ РК 2022 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | | 0,32 | 7391,00 | | 2365,00 | | 2365,00 | | 2554,00 | |
| | | | | 100 шт. | | | | | | | 189,00 | | |
| 9 | 18 | 1116-0401-0301 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /коллектор труба д-38х2,2мм/ | | 0,8 | 2576,56 | 27,88 | 2061,00 | 23,00 | 1444,00 | 591,00 | 2864,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 743,85 | 9,75 | 595,00 | 8,00 | | 212,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Отопление** | | | | | **800776,00** | **17580,00** | **383113,00** | **107547,00** | **957188,00** | |
| | | | | | | | | **102581,00** | **7161,00** | **297501,00** | **48865,00** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **800776,00** | **17580,00** | **383113,00** | **107547,00** | **957188,00** | |
| | | | | | | | | **102581,00** | **7161,00** | **297501,00** | **48865,00** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **297501,00** | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 5 937 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **963 125** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 4 792 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **967 918** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 13 408 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **981 326** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849037 | | | | | | | | | 1 064 646 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 21 293 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **1 043 353** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 125 202 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 168 556** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор**_____ **Ерденов Е.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ66VTE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт**_____ **Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 960140015369**
**Руководитель**_____ Бекбергенов К.Т.

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**
**Эксперт авторского надзора**_____ **Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Александра Пушкина, 55/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом №11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 1

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Стены, перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 31 | 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 60,3 | 3602,35<br>1848,85 | 40,18<br>16,53 | 217222,00<br>111486,00 | 2423,00<br>997,00 | 103313,00 | 101234,00<br>25477,00 | 343933,00 | |
| 2 | 32 | 232-101-0102 РСНБ РК 2022 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | $м^2$ | 107,94 | 741,00 | | 79984,00 | | 79984,00 | 6399,00 | 86383,00 | |
| 3 | 33 | 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | $м^2$ | 18,69 | 853,00 | | 15943,00 | | 15943,00 | 1275,00 | 17218,00 | |
| 4 | 34 | 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/ | $м^3$ | 2,48436 | 19969,00 | | 49610,00 | | 49610,00 | 3969,00 | 53579,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Стены, перегородки** | | | | | 362759,00<br>111486,00 | 2423,00<br>997,00 | 248850,00<br>0,00 | 101234,00<br>37120,00 | 501113,00 | |
| | | | **Раздел 5: Крыша** | | | | | | | | | | |
| 5 | 54 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 9,6 | 1162,44<br>496,90 | 13,42<br>4,43 | 11159,00<br>4770,00 | 129,00<br>43,00 | 6260,00 | 4428,00<br>1247,00 | 16834,00 | |
| 6 | 56 | 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 20 | 2472,38<br>419,24 | 1746,85<br>359,68 | 49448,00<br>8385,00 | 34937,00<br>7194,00 | 6126,00 | 14332,00<br>5102,00 | 68882,00 | |
| 7 | 58 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | $м^2$ | 9 | 805,42<br>381,13 | 4,29<br>1,46 | 7249,00<br>3430,00 | 38,00<br>13,00 | 3780,00 | 2755,00<br>800,00 | 10804,00 | |
| 8 | 59 | 234-102-0102 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 | $м^3$ | 0,945 | 17627,00 | | 16658,00 | | 16658,00 | 1333,00 | 17991,00 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Крыша** | | | | | 84514,00<br>16585,00 | 35104,00<br>7250,00 | 32824,00<br>0,00 | 21515,00<br>8482,00 | 114511,00 | |
| | | | **Раздел 7: Проемы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 82 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | $м^2$ | 2,1 | 55181,00 | | 115880,00 | | 115880,00 | 9270,00 | 125150,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Проемы (АС-5)** | | | | | 115880,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 115880,00<br>0,00 | 0,00<br>9270,00 | 125150,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 563153,00<br>128071,00 | 37527,00<br>8247,00 | 397554,00<br>0,00 | 122749,00<br>54872,00 | 740774,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 6 667 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **747 441** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 5 382 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **752 823** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 15 056 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **767 879** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 833 076 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 16 662 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **816 415** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 97 970 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **914 385** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор** _____ **Ерденов Е.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VHE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт** _____ **Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Принял (Заказчик):**
**ГКП "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Руководитель** _____ Бекбергенов К.Т.

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**
**Эксперт авторского надзора** _____ **Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Александра Пушкина, 55/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 2

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Внутреннее газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Газопровод внутренний** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2 | 1039,36<br>1011,96 | 0,00<br>0,00 | 2079,00<br>2024,00 | 0,00<br>0,00 | 55,00 | 1518,00<br>288,00 | 3885,00 | |
| 2 | 4 | Т Прайс 1 п.1 | Система автоматического контроля загазованности (СЗ-1, СЗ-2) с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2-1А бытовая КЗЭУГ 15 | к-т | 1 | 27500,00 | | 27500,00 | | 27500,00 | 2200,00 | 29700,00 | |
| 3 | 5 | Т Прайс 1 п.2 | Система автоматического контроля загазованности (СО, СН4) с электромагнитным клапаном DN20, САКС МК-2-1А бытовая КЗЭУГ 20 | к-т | 1 | 29316,96 | | 29317,00 | | 29317,00 | 2345,00 | 31662,00 | |
| 4 | 6 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | 1 | 5874,36<br>4484,40 | 20,09<br>0,00 | 5874,00<br>4484,00 | 20,00<br>0,00 | 1370,00 | 4395,00<br>822,00 | 11091,00 | |
| 5 | 7 | 245-802-0102 РСНБ РК 2022 | Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4Т, производительностью от 0,04 м$^3$/ч до 6 м$^3$/ч | шт. | 1 | 7842,00 | | 7842,00 | | 7842,00 | 627,00 | 8469,00 | |
| 6 | 8 | 1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 2340,59<br>532,27 | 33,77<br>11,74 | 18725,00<br>4258,00 | 270,00<br>94,00 | 14196,00 | 4265,00<br>1839,00 | 24829,00 | |
| 7 | 9 | 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 2397,06<br>532,27 | 33,77<br>11,74 | 11985,00<br>2661,00 | 169,00<br>59,00 | 9155,00 | 2666,00<br>1172,00 | 15823,00 | |
| 8 | 12 | 242-207-3701 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15 | шт. | 1 | 1100,00 | | 1100,00 | | 1100,00 | 88,00 | 1188,00 | |
| 9 | 13 | 242-207-3702 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 20 | шт. | 1 | 1722,00 | | 1722,00 | | 1722,00 | 138,00 | 1860,00 | |
| 10 | 14 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,2 | 708,00 | | 850,00 | | 850,00 | 68,00 | 918,00 | |
| 11 | 15 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,75 | 1229,69<br>1084,60 | 1,51<br>0,73 | 922,00<br>813,00 | 2,00<br>1,00 | 108,00 | 651,00<br>126,00 | 1699,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Газопровод внутренний** | | | | | 107916,00<br>14240,00 | 461,00<br>154,00 | 93215,00<br>0,00 | 13495,00<br>9713,00 | 131124,00 | |
| | | | **Раздел 2: Газопровод ввод** | | | | | | | | | | |
| 12 | 16 | 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 14,433333 | 2397,06<br>532,27 | 33,77<br>11,74 | 34598,00<br>7682,00 | 487,00<br>169,00 | 26428,00 | 7695,00<br>3383,00 | 45676,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 17 | 1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,833333 | 2030,69 | 33,77 | 21999,00 | 366,00 | 15867,00 | 5776,00 | 29997,00 | |
| | | | | | | 532,27 | 11,74 | 5766,00 | 127,00 | | 2222,00 | | |
| 14 | 20 | 242-207-3702 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 20 | шт. | 1 | 1722,00 | | 1722,00 | | 1722,00 | | 1860,00 | |
| | | | | | | | | | | | 138,00 | | |
| 15 | 28 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,38 | 114,41 | 3,19 | 43,00 | 1,00 | 18,00 | 17,00 | 65,00 | |
| | | | | | | 63,47 | 0,38 | 24,00 | 0,00 | | 5,00 | | |
| 16 | 29 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,38 | 190,67 | 4,64 | 72,00 | 1,00 | 43,00 | 20,00 | 99,00 | |
| | | | | | | 74,17 | 0,76 | 28,00 | 0,00 | | 7,00 | | |
| 17 | 31 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 11,8 | 228,84 | 6,38 | 2700,00 | 75,00 | 1127,00 | 1040,00 | 4039,00 | |
| | | | | | | 126,95 | 0,76 | 1498,00 | 9,00 | | 299,00 | | |
| 18 | 32 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 11,8 | 190,67 | 4,64 | 2250,00 | 55,00 | 1320,00 | 610,00 | 3089,00 | |
| | | | | | | 74,17 | 0,76 | 875,00 | 9,00 | | 229,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Газопровод ввод | | | | | 63384,00 | 985,00 | 46525,00 | 15158,00 | 84825,00 | |
| | | | | | | | | 15873,00 | 314,00 | 0,00 | 6283,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 171300,00 | 1446,00 | 139740,00 | 28653,00 | 215949,00 | |
| | | | | | | | | 30113,00 | 468,00 | 0,00 | 15996,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 1 944 | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9% | | | | | | | | | 217 893 | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 1 569 | |
| | | | Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 219 461 | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 4 389 | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 223 851 | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 1,0604; К - 1,0849037 | | | | | | | | | 242 857 | |
| | | | Понижающий коэффициент 0% | | | | | | | | | 4 857 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | | | | | 238 000 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 28 560 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 266 560 | |

**Слал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор** _____ **Ерденов Е.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VTE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт** _____ **Соснов В.П.**
**ИИН 751116300960**

**Приказ (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140013369**
**Руководитель** _____ Бекбергенов К.Т.

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**
**Эксперт авторского надзора** _____ **Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом №11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 5

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Стены, перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/ | т металлических изделий | 0,007 | 582994,79<br>100103,80 | 3540,99<br>1081,32 | 4081,00<br>701,00 | 25,00<br>8,00 | 3355,00 | 659,00<br>379,00 | 5119,00 | |
| 2 | 30 | 1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 | Покрытия из брусков. Устройство | $м^2$ покрытия | 1,1 | 5995,11<br>986,18 | 88,33<br>43,32 | 6595,00<br>1085,00 | 98,00<br>48,00 | 5413,00 | 1065,00<br>613,00 | 8273,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Стены, перегородки** | | | | | **10676,00**<br>**1786,00** | **123,00**<br>**56,00** | **8768,00**<br>**0,00** | **1724,00**<br>**992,00** | **13392,00** | |
| | | | **Раздел 7: Проемы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 3 | 81 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах | $м^2$ | 2,1 | 4445,79<br>3732,69 | 69,94<br>30,11 | 9336,00<br>7839,00 | 147,00<br>63,00 | 1351,00 | 5452,00<br>1183,00 | 15971,00 | |
| 4 | 84 | 223-201-0102 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | $м^2$ | 4,78401 | 9366,00 | | 44807,00 | | 44807,00 | 3585,00 | 48392,00 | |
| 5 | 85 | 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | $м^2$ | 7,41418 | 7373,00 | | 54665,00 | | 54665,00 | 4373,00 | 59038,00 | |
| 6 | 86 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 14 | 527,00 | | 7378,00 | | 7378,00 | 590,00 | 7968,00 | |
| 7 | 87 | 223-502-0903 РСНБ РК 2022 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 6 | 3218,00 | | 19308,00 | | 19308,00 | 1545,00 | 20853,00 | |
| 8 | 88 | 223-502-0401 РСНБ РК 2022 | Защелка врезная ЗЦ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1575,00 | | 1575,00 | | 1575,00 | 126,00 | 1701,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Проемы (АС-5)** | | | | | **137069,00**<br>**7839,00** | **147,00**<br>**63,00** | **129084,00**<br>**0,00** | **5452,00**<br>**11402,00** | **153923,00** | |
| | | | **Раздел 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 96 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 229,1 | 593,53<br>418,47 | 2,40<br>0,78 | 135978,00<br>95871,00 | 550,00<br>179,00 | 39556,00 | 76840,00<br>17024,00 | 229842,00 | |
| 10 | 97 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 206,5 | 605,41 | 4,43 | 125017,00 | 914,00 | 42510,00 | 65613,00 | 205880,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 395,12 | 2,05 | 81592,00 | 423,00 | | 15250,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | **260995,00** | **1464,00** | **82066,00** | **142453,00** | **435722,00** | |
| | | | | | | | | **177463,00** | **602,00** | **0,00** | **32274,00** | | |
| | | | **Раздел 10: Отделка фасада (АС-3)** | | | | | | | | | | |
| 11 | 134 | 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 | **Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** | м² утепляемого покрытия | 2 | 708,78<br>502,83 | 205,95<br>63,48 | 1418,00<br>1006,00 | 412,00<br>127,00 | | 1042,00<br>197,00 | 2657,00 | |
| 12 | 135 | 234-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 /ПЖ-10/** | м³ | 0,309 | 15739,00 | | 4863,00 | | 4863,00 | 389,00 | 5252,00 | |
| 13 | 136 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/** | т металлических изделий | 0,04728 | 582994,79<br>100103,80 | 3540,99<br>1081,32 | 27564,00<br>4733,00 | 167,00<br>51,00 | 22664,00 | 4449,00<br>2561,00 | 34574,00 | |
| 14 | 137 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м² покрытия | 0,9 | 9573,01<br>952,89 | 67,50<br>32,89 | 8616,00<br>858,00 | 61,00<br>30,00 | 7697,00 | 834,00<br>756,00 | 10206,00 | |
| 15 | 138 | 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 | **Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** | м² обшивки стен (за вычетом проемов) | 1,98 | 6670,42<br>620,51 | 24,77<br>11,21 | 13207,00<br>1229,00 | 49,00<br>22,00 | 11930,00 | 1126,00<br>1147,00 | 15480,00 | |
| | | | **Итого по разделу 10:** | | | | | **55668,00** | **689,00** | **47154,00** | **7451,00** | **68169,00** | |
| | | | | | | | | **7826,00** | **230,00** | **0,00** | **5050,00** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **464408,00** | **2423,00** | **267072,00** | **157080,00** | **671206,00** | |
| | | | | | | | | **194914,00** | **951,00** | **0,00** | **49718,00** | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 6 041 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **677 247** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 4 876 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **682 123** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 13 642 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **695 765** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,0849057 | | | | | | | | | 754 840 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 15 097 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **739 743** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 88 769 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **828 512** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор_____ Ерденов Е.А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором_____ Бекбергенов К.Т.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VTB00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт_____ Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом №11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 6

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 245-510-0104 РСНБ РК 2022 | **Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002** | шт. | 16 | 10071,00 | | 161136,00 | | 161136,00 | 12891,00 | 174027,00 | |
| 2 | 5 | 242-207-3002 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20(типа Giacomini)** | шт. | 6 | 3463,00 | | 20778,00 | | 20778,00 | 1662,00 | 22440,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Отопление** | | | | | 181914,00 | 0,00 | 181914,00 | 0,00 | 196467,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14553,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 181914,00 | 0,00 | 181914,00 | 0,00 | 196467,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14553,00 | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 1 768 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **198 235** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 1 427 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **199 662** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 3 993 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **203 656** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 220 947 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 4 419 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **216 528** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 25 983 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **242 512** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор** _____ **Ерденов Е.А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором** _____ **Бекбергенов К.Т.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г**
**Эксперт** _____ **Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**
**Эксперт авторского надзор** _____ **Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 7

за **Май 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Стены, перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | | 5,28 | 805,42 | 4,29 | 4253,00 | 23,00 | 2218,00 | 1616,00 | 6338,00 | |
| | | | | м² | | 381,13 | 1,46 | 2012,00 | 8,00 | | 469,00 | | |
| 2 | 23 | 234-102-0102 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 | | 0,8316 | 17627,00 | | 14659,00 | | 14659,00 | | 15832,00 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 1173,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Стены, перегородки** | | | | | 18912,00 | 23,00 | 16877,00 | 1616,00 | 22170,00 | |
| | | | | | | | | 2012,00 | 8,00 | 0,00 | 1642,00 | | |
| | | | **Раздел 4: Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 3 | 38 | 261-107-0412 РСНБ РК 2022 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | | 0,1084 | 22383,00 | | 2426,00 | | 2426,00 | | 2620,00 | |
| | | | | 1000 м² | | | | | | | 194,00 | | |
| 4 | 41 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 64,4 | 139,81 | 18,86 | 9004,00 | 1214,00 | | 7440,00 | 17760,00 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 120,95 | 4,63 | 7789,00 | 298,00 | | 1316,00 | | |
| 5 | 42 | 261-105-0703 РСНБ РК 2022 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м² /Изоспан-В/ | | 70,84 | 120,00 | | 8501,00 | | 8501,00 | | 9181,00 | |
| | | | | м² | | | | | | | 680,00 | | |
| 6 | 43 | 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 | Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | | 61 | 708,78 | 205,95 | 43236,00 | 12563,00 | | 31782,00 | 81019,00 | |
| | | | | м² утепляемого покрытия | | 502,83 | 63,48 | 30673,00 | 3872,00 | | 6001,00 | | |
| 7 | 44 | 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/ | | 9,4245 | 19969,00 | | 188198,00 | | 188198,00 | | 203254,00 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 15056,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Перекрытие** | | | | | 251365,00 | 13777,00 | 199125,00 | 39222,00 | 313834,00 | |
| | | | | | | | | 38462,00 | 4170,00 | 0,00 | 23247,00 | | |
| | | | **Раздел 5: Крыша** | | | | | | | | | | |
| 8 | 48 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 | Стены. Устройство карнизов | | 5,4 | 12669,50 | 39,98 | 68415,00 | 216,00 | 55257,00 | 11736,00 | 86563,00 | |
| | | | | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | | 2396,82 | 18,02 | 12943,00 | 97,00 | | 6412,00 | | |
| 9 | 49 | 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 | Стены. Устройство фронтонов | | 32,54 | 5073,90 | 46,44 | 165105,00 | 1511,00 | 126506,00 | 33995,00 | 215028,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | | 1139,75 | 21,03 | 37087,00 | 684,00 | | 15928,00 | | |
| 10 | 55 | 224-105-0111 РСНБ РК 2022 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 9,6 | 1989,00 | | 19094,00 | | 19094,00 | 1528,00 | 20622,00 | |
| 11 | 57 | 224-105-0103 РСНБ РК 2022 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 20 | 1177,00 | | 23540,00 | | 23540,00 | 1883,00 | 25423,00 | |
| 12 | 62 | 1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Колпаки над шахтами. Устройство в два канала | колпак | 1 | 20836,12<br>3234,87 | 44,10<br>20,02 | 20836,00<br>3235,00 | 44,00<br>20,00 | 17557,00 | 2995,00<br>1906,00 | 25737,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Крыша | | | | | 296990,00<br>53265,00 | 1771,00<br>801,00 | 241954,00<br>0,00 | 48726,00<br>27657,00 | 373373,00 | |
| | | | Раздел 6: Лестница (АС-7) | | | | | | | | | | |
| 13 | 63 | 1110-0109-0101 РСНБ РК 2022 | Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки | $м^2$ горизонтальной проекции | 3,969 | 10344,72<br>9811,96 | 308,70<br>140,17 | 41058,00<br>38944,00 | 1225,00<br>556,00 | 889,00 | 35550,00<br>6129,00 | 82737,00 | |
| 14 | 64 | 215-204-0501 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,303 | 125144,00 | | 37919,00 | | 37919,00 | 3033,00 | 40952,00 | |
| 15 | 65 | 215-204-0502 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,166 | 125144,00 | | 20774,00 | | 20774,00 | 1662,00 | 22436,00 | |
| 16 | 66 | 215-304-0111 РСНБ РК 2022 | Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм | $м^2$ | 6,2 | 5581,00 | | 34602,00 | | 34602,00 | 2768,00 | 37370,00 | |
| 17 | 67 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | $м^3$ | 0,469 | 1421,77<br>1333,33 | 88,10<br>38,33 | 667,00<br>625,00 | 41,00<br>18,00 | | 579,00<br>100,00 | 1346,00 | |
| 18 | 68 | 236-104-0201 РСНБ РК 2022 | Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 | кг | 18,76 | 418,00 | | 7842,00 | | 7842,00 | 627,00 | 8469,00 | |
| 19 | 69 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 4 | 486,83<br>441,29 | 45,54<br>21,42 | 1947,00<br>1765,00 | 182,00<br>86,00 | | 1740,00<br>295,00 | 3982,00 | |
| 20 | 70 | 234-101-0202 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 0,1648 | 19969,00 | | 3291,00 | | 3291,00 | 263,00 | 3554,00 | |
| 21 | 71 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 6,2 | 1259,42<br>813,00 | 5,11<br>2,40 | 7808,00<br>5041,00 | 32,00<br>15,00 | 2736,00 | 4044,00<br>948,00 | 12800,00 | |
| 22 | 72 | 1115-0403-0901 РСНБ РК 2022 | Полы. Покрытие лаком за 1 раз | $м^2$ отделываемой поверхности | 4,4 | 244,25<br>83,35 | 0,68<br>0,35 | 1075,00<br>367,00 | 3,00<br>2,00 | 705,00 | 295,00<br>110,00 | 1480,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: Лестница (АС-7) | | | | | 156983,00<br>46742,00 | 1483,00<br>677,00 | 108758,00<br>0,00 | 42208,00<br>15935,00 | 215126,00 | |
| | | | Раздел 7: Проемы (АС-5) | | | | | | | | | | |
| 23 | 83 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | $м^2$ | 12,19819 | 2455,95<br>1699,65 | 122,31<br>51,73 | 29958,00<br>20733,00 | 1492,00<br>631,00 | 7734,00 | 19227,00<br>3935,00 | 53120,00 | |
| 24 | 89 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 35,5 | 485,06<br>120,22 | 1,76<br>0,80 | 17220,00<br>4268,00 | 62,00<br>28,00 | 12889,00 | 3867,00<br>1687,00 | 22774,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 90 | 1120-0302-0105 РСНБ РК 2022 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м². Установка | решетка | 2 | 1164,51<br>1149,37 | 11,70<br>3,58 | 2329,00<br>2299,00 | 23,00<br>7,00 | 7,00 | 2260,00<br>367,00 | 4956,00 | |
| 26 | 91 | 246-304-0761 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм | шт. | 2 | 18928,00 | | 37856,00 | | 37856,00 | 3028,00 | 40884,00 | |
| 27 | 92 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 2,2 | 5249,74<br>1629,17 | 21,99<br>5,41 | 11549,00<br>3584,00 | 48,00<br>12,00 | 7917,00 | 3308,00<br>1189,00 | 16046,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Проемы (АС-5)** | | | | | 98912,00<br>30884,00 | 1625,00<br>678,00 | 66403,00<br>0,00 | 28662,00<br>10206,00 | 137780,00 | |
| | | | **Раздел 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 28 | 95 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 46,5 | 985,71<br>542,81 | 6,19<br>2,17 | 45836,00<br>25241,00 | 288,00<br>101,00 | 20307,00 | 20273,00<br>5289,00 | 71398,00 | |
| 29 | 98 | 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м² окрашиваемой поверхности | 69,1 | 507,12<br>316,51 | 2,34<br>1,11 | 35042,00<br>21871,00 | 162,00<br>77,00 | 13009,00 | 17558,00<br>4208,00 | 56808,00 | |
| | | | **Итого по разделу 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | 80878,00<br>47112,00 | 450,00<br>178,00 | 33316,00<br>0,00 | 37831,00<br>9497,00 | 128206,00 | |
| | | | **Раздел 9: Полы (АС-4)** | | | | | | | | | | |
| 30 | 107 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м² стяжки | 50,55 | 1255,49<br>516,97 | 20,63<br>5,98 | 63465,00<br>26133,00 | 1043,00<br>302,00 | 36289,00 | 24849,00<br>7065,00 | 95379,00 | |
| 31 | 108 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 | м² стяжки | 50,55 | 888,05<br>155,77 | 19,69<br>5,94 | 44891,00<br>7874,00 | 995,00<br>300,00 | 36021,00 | 7684,00<br>4206,00 | 56781,00 | |
| 32 | 109 | 1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | м² покрытия | 50,55 | 2057,31<br>421,60 | 51,65<br>14,48 | 103997,00<br>21312,00 | 2611,00<br>732,00 | 80074,00 | 20721,00<br>9978,00 | 134696,00 | |
| 33 | 110 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 54,0885 | 300,81<br>122,17 | 3,08<br>1,23 | 16270,00<br>6608,00 | 167,00<br>67,00 | 9496,00 | 6274,00<br>1803,00 | 24347,00 | |
| 34 | 114 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 5,92 | 4624,21<br>2256,80 | 27,27<br>11,01 | 27375,00<br>13360,00 | 161,00<br>65,00 | 13854,00 | 12620,00<br>3200,00 | 43195,00 | |
| 35 | 115 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение щебнем | м² площади уплотнения | 13,18 | 423,87<br>104,25 | 47,35<br>16,67 | 5587,00<br>1374,00 | 624,00<br>220,00 | 3589,00 | 1498,00<br>567,00 | 7652,00 | |
| 36 | 116 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м³ подстилающего слоя | 1,0544 | 30041,81<br>5322,56 | 12,60<br>0,00 | 31676,00<br>5612,00 | 13,00<br>0,00 | 26051,00 | 5275,00<br>2956,00 | 39907,00 | |
| 37 | 117 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м² покрытия | 13,18 | 1422,30<br>497,69 | 140,57<br>51,23 | 18746,00<br>6560,00 | 1853,00<br>675,00 | 10334,00 | 6801,00<br>2044,00 | 27591,00 | |
| 38 | 118 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м² покрытия | 13,18 | 285,44<br>-28,69 | -10,27<br>-6,02 | -3762,00<br>-378,00 | -135,00<br>-79,00 | -3249,00 | -430,00<br>-335,00 | -4527,00 | |
| 39 | 119 | 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство/прокладка по балкам/ | м² пола | 47,7 | 767,10<br>57,14 | 10,47<br>4,96 | 36591,00<br>2726,00 | 500,00<br>237,00 | 33366,00 | 2784,00<br>3150,00 | 42525,00 | |
| 40 | 120 | 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство | м² покрытия | 47,7 | 781,59<br>696,93 | 49,73<br>24,92 | 37282,00<br>33244,00 | 2372,00<br>1189,00 | 1666,00 | 32366,00<br>5572,00 | 75220,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 121 | 215-304-0111 РСНБ РК 2022 | Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм | м² | 48,9879 | 5581,00 | | 273401,00 | | 273401,00 | 21872,00 | 295273,00 | |
| 42 | 122 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м² окрашиваемой поверхности | 47,7 | 1259,42<br>813,00 | 5,11<br>2,40 | 60074,00<br>38780,00 | 243,00<br>114,00 | 21050,00 | 31116,00<br>7295,00 | 98485,00 | |
| 43 | 123 | 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция ленточная подлаги из плит древесноволокнистых. Устройство/прокладка по балкам/ | м² пола | 6,5 | 767,10<br>57,14 | 10,47<br>4,96 | 4986,00<br>371,00 | 68,00<br>32,00 | 4547,00 | 379,00<br>429,00 | 5794,00 | |
| 44 | 124 | 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м² изолируемой поверхности | 6,5 | 3007,86<br>97,28 | 35,85<br>16,93 | 19551,00<br>632,00 | 233,00<br>110,00 | 18686,00 | 698,00<br>1620,00 | 21869,00 | |
| 45 | 125 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /технониколь/ | м² изолируемой поверхности | 6,5 | 259,78<br>54,71 | 0,83<br>0,38 | 1689,00<br>356,00 | 5,00<br>2,00 | 1328,00 | 337,00<br>162,00 | 2188,00 | |
| 46 | 126 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 6,5 | 4624,21<br>2256,80 | 27,27<br>11,01 | 30057,00<br>14669,00 | 178,00<br>72,00 | 15211,00 | 13856,00<br>3513,00 | 47426,00 | |
| 47 | 127 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 45 | 300,81<br>122,17 | 3,08<br>1,23 | 13536,00<br>5498,00 | 138,00<br>55,00 | 7900,00 | 5220,00<br>1500,00 | 20256,00 | |
| 48 | 128 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /саножок/ | м² поверхности облицовки | 1,75 | 5861,36<br>3544,80 | 24,47<br>13,79 | 10257,00<br>6203,00 | 43,00<br>24,00 | 4011,00 | 4982,00<br>1219,00 | 16458,00 | |
| | | | Итого по разделу 9: Полы (АС-4) | | | | | 795669,00<br>190934,00 | 11112,00<br>4117,00 | 593625,00<br>0,00 | 177030,00<br>77816,00 | 1050515,00 | |
| | | | Раздел 10: Отделка фасада (АС-3) | | | | | | | | | | |
| 49 | 139 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м³ основания | 2,4 | 10102,95<br>1306,75 | 2655,25<br>1112,66 | 24247,00<br>3136,00 | 6372,00<br>2670,00 | 14738,00 | 5400,00<br>2372,00 | 32019,00 | |
| 50 | 144 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/ | т металлических изделий | 0,0276 | 582994,79<br>100103,80 | 3540,99<br>1081,32 | 16091,00<br>2763,00 | 98,00<br>30,00 | 13230,00 | 2597,00<br>1495,00 | 20183,00 | |
| 51 | 145 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м³ древесины в конструкции | 0,1511 | 181061,95<br>36413,55 | 1652,76<br>720,88 | 27358,00<br>5502,00 | 250,00<br>109,00 | 21607,00 | 5050,00<br>2593,00 | 35001,00 | |
| 52 | 146 | 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство /обрешетка/ | м² покрытия | 8,28 | 781,59<br>696,93 | 49,73<br>24,92 | 6472,00<br>5771,00 | 411,00<br>206,00 | 289,00 | 5618,00<br>967,00 | 13057,00 | |
| 53 | 147 | 215-304-0111 РСНБ РК 2022 | Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм | м² | 8,50356 | 5581,00 | | 47458,00 | | 47458,00 | 3797,00 | 51255,00 | |
| 54 | 148 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м² кровли | 10 | 1137,29<br>1023,98 | 30,73<br>11,93 | 11373,00<br>10240,00 | 307,00<br>119,00 | 826,00 | 9530,00<br>1672,00 | 22575,00 | |
| 55 | 149 | 224-103-0906 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | м² | 11,5 | 5725,00 | | 65838,00 | | 65838,00 | 5267,00 | 71105,00 | |
| 56 | 150 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 1,8 | 5249,74<br>1629,17 | 21,99<br>5,41 | 9450,00<br>2933,00 | 40,00<br>10,00 | 6477,00 | 2707,00<br>973,00 | 13130,00 | |
| | | | Итого по разделу 10: | | | | | 208287,00<br>30345,00 | 7478,00<br>3144,00 | 170463,00<br>0,00 | 30902,00<br>19136,00 | 258325,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1907996,00<br>439756,00 | 37719,00<br>13773,00 | 1430521,00<br>0,00 | 406197,00<br>185136,00 | 2499329,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 22 494 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | 2 521 823 | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 18 157 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **2 539 980** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 50 800 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **2 590 780** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 2 810 752 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 56 215 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **2 754 537** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 330 544 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 085 081** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор_____ Ерлеков Е.А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором_____Бекбергенов К.Т.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080172 от 13.04.2023г.**
**Эксперт_____ Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзора_____Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 8

за **Май 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 242-301-1201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15(15ч8р2) | шт. | 9 | 1051,00 | | 9459,00 | | 9459,00 | 757,00 | 10216,00 | |
| 2 | 6 | 242-301-1202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20(15ч8р2) | шт. | 2 | 1247,00 | | 2494,00 | | 2494,00 | 200,00 | 2694,00 | |
| 3 | 7 | 242-301-1203 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25(15ч8р2) | шт. | 1 | 1665,00 | | 1665,00 | | 1665,00 | 133,00 | 1798,00 | |
| 4 | 8 | 242-307-0202 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | 3984,00 | | 3984,00 | | 3984,00 | 319,00 | 4303,00 | |
| 5 | 9 | 1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 2 | 2630,26<br>1888,99 | 157,22<br>18,94 | 5261,00<br>3778,00 | 315,00<br>38,00 | 1168,00 | 3740,00<br>720,00 | 9721,00 | |
| 6 | 10 | 241-116-0204 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм (+ свободный на приварном кольце) | шт. | 1 | 1105,00 | | 1105,00 | | 1105,00 | 88,00 | 1193,00 | |
| 7 | 11 | 241-214-0102 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 1 | 543,00 | | 543,00 | | 543,00 | 43,00 | 586,00 | |
| 8 | 14 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 813,30<br>752,08 | 41,72<br>18,94 | 813,00<br>752,00 | 42,00<br>19,00 | 20,00 | 756,00<br>126,00 | 1695,00 | |
| 9 | 15 | 244-301-0410 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С | шт. | 1 | 23662,00 | | 23662,00 | | 23662,00 | 1893,00 | 25555,00 | |
| 10 | 16 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 1668,50<br>1417,03 | 232,41<br>71,07 | 1669,00<br>1417,00 | 232,00<br>71,00 | 19,00 | 1458,00<br>250,00 | 3377,00 | |
| 11 | 17 | 242-404-0601 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1195,00 | | 1195,00 | | 1195,00 | 96,00 | 1291,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Водопровод В1** | | | | | **51850,00**<br>**5947,00** | **589,00**<br>**128,00** | **45314,00**<br>**0,00** | **5954,00**<br>**4625,00** | **62429,00** | |
| | | | **Раздел 2: Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 12 | 18 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | | 2 | 3275,86 | 82,76 | 6552,00 | 166,00 | 566,00 | 5779,00 | 13317,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 2909,92 | 38,32 | 5820,00 | 77,00 | | 986,00 | | |
| 13 | 19 | 244-101-0302 РСНБ РК 2022 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | комплект | 2 | 19691,00 | | 39382,00 | | 39382,00 | 3151,00 | 42533,00 | |
| 14 | 20 | 244-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14807,00 | | 29614,00 | | 29614,00 | 2369,00 | 31983,00 | |
| 15 | 21 | 244-104-0201 РСНБ РК 2022 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 1783,00 | | 3566,00 | | 3566,00 | 285,00 | 3851,00 | |
| 16 | 22 | 261-301-0370 РСНБ РК 2022 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 0,6 | 524,00 | | 314,00 | | 314,00 | 25,00 | 339,00 | |
| 17 | 23 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 | 4153,03<br>3693,69 | 125,81<br>62,28 | 8306,00<br>7387,00 | 252,00<br>125,00 | 667,00 | 7362,00<br>1253,00 | 16921,00 | |
| 18 | 24 | 244-101-0101 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 2 | 9912,00 | | 19824,00 | | 19824,00 | 1586,00 | 21410,00 | |
| 19 | 25 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 2 | 5326,00 | | 10652,00 | | 10652,00 | 852,00 | 11504,00 | |
| 20 | 26 | 244-104-0408 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 2 | 8214,00 | | 16428,00 | | 16428,00 | 1314,00 | 17742,00 | |
| 21 | 27 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 2 | 922,00 | | 1844,00 | | 1844,00 | 148,00 | 1992,00 | |
| 22 | 28 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 1 | 2009,41<br>1698,31 | 25,88<br>11,56 | 2009,00<br>1698,00 | 26,00<br>12,00 | 285,00 | 1676,00<br>295,00 | 3980,00 | |
| 23 | 29 | 244-102-0501 РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм | шт. | 1 | 6557,00 | | 6557,00 | | 6557,00 | 525,00 | 7082,00 | |
| 24 | 30 | 244-104-0402 РСНБ РК 2022 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм | шт. | 1 | 4061,00 | | 4061,00 | | 4061,00 | 325,00 | 4386,00 | |
| 25 | 31 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 1 | 922,00 | | 922,00 | | 922,00 | 74,00 | 996,00 | |
| 26 | 32 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 1 | 4465,85<br>3693,69 | 493,86<br>237,14 | 4466,00<br>3694,00 | 494,00<br>237,00 | 278,00 | 3852,00<br>665,00 | 8983,00 | |
| 27 | 33 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Смесители. Установка | шт. | 1 | 1361,76<br>1325,94 | 0,18<br>0,00 | 1362,00<br>1326,00 | 0,00<br>0,00 | 36,00 | 1299,00<br>213,00 | 2874,00 | |
| 28 | 34 | 244-102-0203 РСНБ РК 2022 | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм | шт. | 1 | 39946,00 | | 39946,00 | | 39946,00 | 3196,00 | 43142,00 | |
| 29 | 35 | 244-104-0502 РСНБ РК 2022 | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором | шт. | 1 | 9428,00 | | 9428,00 | | 9428,00 | 754,00 | 10182,00 | |
| 30 | 36 | 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов С ВПГ | шт. | 1 | 1583,00 | | 1583,00 | | 1583,00 | 127,00 | 1710,00 | |
| 31 | 37 | 261-302-0262 РСНБ РК 2022 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | шт. | 1 | 745,00 | | 745,00 | | 745,00 | 60,00 | 805,00 | |
| 32 | 38 | 261-301-0370 РСНБ РК 2022 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 0,5 | 524,00 | | 262,00 | | 262,00 | 21,00 | 283,00 | |
| 33 | 39 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | | 1 | 26441,69 | 105,16 | 26442,00 | 105,00 | 24840,00 | 1517,00 | 30196,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 1496,42 | 51,84 | 1496,00 | 52,00 | | 2237,00 | | |
| 34 | 40 | 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | | 1 | 3549,08 | 302,98 | 3549,00 | 303,00 | 310,00 | 3025,50 | 7100,50 | |
| | | | | комплект | | 2936,01 | 151,29 | 2936,00 | 151,50 | | 526,00 | | |
| 35 | 41 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Смесители. Установка | | 1 | 1361,76 | 0,18 | 1362,00 | 0,00 | 35,50 | 1299,50 | 2874,50 | |
| | | | | шт. | | 1325,94 | 0,00 | 1326,00 | 0,00 | | 213,00 | | |
| 36 | 42 | 244-102-0803 РСНБ РК 2022 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм | | 1 | 9602,00 | | 9602,00 | | 9602,00 | | 10370,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 768,00 | | |
| 37 | 43 | 244-104-0504 РСНБ РК 2022 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге | | 1 | 10685,00 | | 10685,00 | | 10685,00 | | 11540,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 855,00 | | |
| 38 | 44 | 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | | 1 | 1583,00 | | 1583,00 | | 1583,00 | | 1709,50 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 126,50 | | |
| 39 | 45 | 261-302-0262 РСНБ РК 2022 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | | 1 | 745,00 | | 745,00 | | 745,00 | | 804,50 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 59,50 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Оборудование** | | | | | **261791,00** | **1346,00** | **234760,50** | **25810,00** | **310610,00** | |
| | | | | | | | | **25683,00** | **654,50** | **0,00** | **23009,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3:** Водопровод ТЗ | | | | | | | | | | |
| 40 | 49 | 242-303-0201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 | | 7 | 2177,00 | | 15239,00 | | 15239,00 | | 16458,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1219,00 | | |
| 41 | 50 | 242-303-0202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | | 1 | 2876,00 | | 2876,00 | | 2876,00 | | 3106,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 230,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 3:** Водопровод ТЗ | | | | | **18115,00** | **0,00** | **18115,00** | 0,00 | **19564,00** | |
| | | | | | | | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 1449,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 42 | 53 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 5,46 | 1909,69 | 0,00 | 10427,00 | 0,00 | | 7507,00 | 19369,00 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1909,69 | 0,00 | 10427,00 | 0,00 | | 1435,00 | | |
| 43 | 54 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 5,46 | 1184,71 | 0,00 | 6469,00 | 0,00 | | 4657,00 | 12016,00 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1184,71 | 0,00 | 6469,00 | 0,00 | | 890,00 | | |
| 44 | 55 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 8,5 | 1154,08 | 1,98 | 9810,00 | 17,00 | 25,00 | 9578,00 | 20939,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 1149,14 | 0,65 | 9768,00 | 6,00 | | 1551,00 | | |
| 45 | 56 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 23 | 1115,09 | 4,85 | 25647,00 | 111,00 | 192,00 | 24871,00 | 54559,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 1101,91 | 1,49 | 25344,00 | 34,00 | | 4041,00 | | |
| 46 | 57 | 1116-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | | 4,2 | 1307,57 | 108,34 | 5492,00 | 455,00 | 124,00 | 5007,00 | 11339,00 | |
| | | | | м труб | | 1169,78 | 46,70 | 4913,00 | 196,00 | | 840,00 | | |
| 47 | 58 | 241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | | 8,415 | 314,00 | | 2642,00 | | 2642,00 | | 2853,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 211,00 | | |
| 48 | 59 | 241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | | 26,928 | 1784,00 | | 48040,00 | | 48040,00 | | 51883,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 3843,00 | | |
| 49 | 60 | 241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | | 2 | 488,00 | | 976,00 | | 976,00 | | 1054,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 78,00 | | |
| 50 | 61 | 241-209-2506 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | | 3 | 583,00 | | 1749,00 | | 1749,00 | | 1889,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 140,00 | | |
| 51 | 62 | 241-209-2501 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой | | 3 | 162,00 | | 486,00 | | 486,00 | | 525,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 39,00 | | |
| 52 | 63 | 241-212-0504 РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная | | 1 | 425,00 | | 425,00 | | 425,00 | | 459,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 34,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 64 | 241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 94,00 | | 188,00 | | 188,00 | 15,00 | 203,00 | |
| 54 | 65 | 241-208-3501 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 79,00 | | 553,00 | | 553,00 | 44,00 | 597,00 | |
| 55 | 66 | 241-208-3503 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 260,00 | | 3120,00 | | 3120,00 | 250,00 | 3370,00 | |
| 56 | 67 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 846,00 | | 846,00 | | 846,00 | 68,00 | 914,00 | |
| 57 | 68 | 241-213-0704 РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 4 | 125,00 | | 500,00 | | 500,00 | 40,00 | 540,00 | |
| 58 | 69 | 241-213-0701 РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 44,00 | | 88,00 | | 88,00 | 7,00 | 95,00 | |
| 59 | 70 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 2 | 931,76<br>438,91 | 110,25<br>50,06 | 1864,00<br>878,00 | 220,00<br>100,00 | 765,00 | 743,00<br>209,00 | 2816,00 | |
| 60 | 71 | 234-303-0621 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 114 мм | м | 2,2 | 8349,00 | | 18368,00 | | 18368,00 | 1469,00 | 19837,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Канализация К1** | | | | | **137690,00**<br>**57799,00** | **803,00**<br>**336,00** | **79087,00**<br>**0,00** | **52363,00**<br>**15204,00** | **205257,00** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **469446,00**<br>**89429,00** | **2738,00**<br>**1118,50** | **377276,50**<br>**0,00** | **84127,00**<br>**44287,00** | **597860,00** | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 5 381 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **603 241** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д. Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 4 343 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **607 584** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 12 152 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **619 736** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 672 355 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 13 447 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **658 908** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 79 069 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **737 977** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор_____ Ерденов Е.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт_____ Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором_____ Бекбергенов К.Т.**

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 9

за **Май 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Внутреннее газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Газопровод внутренний** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 513-301-0101 РСНБ РК 2022 | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | шт. | 1 | 103946,00 | | 103946,00 | | 103946,00 | | 103946,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Газопровод внутренний** | | | | | **103946,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103946,00** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **103946,00** | **0,00** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **103946,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103946,00** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **103946,00** | **0,00** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **103946,00** | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **103 946** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **103 946** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **103 946** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 112 772 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 2 255 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **110 516** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 13 262 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **123 778** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор**_____ Ерденов Б.А.

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором**_____ Бембенеев К.Т.

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт**_____ Соснов В.Н.
**ИИН 751116300960**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзора**_____ Костенко А.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 10

за **Май 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2186,81 | 28,22 | 43736,20 | 564,40 | 31582,60 | 11560,00 | 59719,80 | |
| | | | | | | 579,46 | 10,34 | 11589,20 | 206,80 | | 4423,60 | | |
| 2 | 13 | 1116-0501-0703 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 14 | 720,35 | 1,91 | 10084,90 | 26,74 | 165,06 | 9697,10 | 21364,56 | |
| | | | | | | 706,65 | 0,14 | 9893,10 | 1,96 | | 1582,56 | | |
| 3 | 14 | 241-205-2102 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 22,166667 | 401,00 | | 8888,83 | | 8888,83 | | 9599,93 | |
| | | | | | | | | | | | 711,10 | | |
| 4 | 15 | 241-208-2502 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,8 | 42,00 | | 201,60 | | 201,60 | | 217,73 | |
| | | | | | | | | | | | 16,13 | | |
| 5 | 16 | 241-208-2907 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,6 | 401,00 | | 1443,60 | | 1443,60 | | 1559,09 | |
| | | | | | | | | | | | 115,49 | | |
| 6 | 17 | 241-209-1902 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,8 | 55,00 | | 154,00 | | 154,00 | | 166,32 | |
| | | | | | | | | | | | 12,32 | | |
| 7 | 21 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 140 | 931,76 | 110,25 | 130446,40 | 15435,00 | 53564,00 | 52026,80 | 197071,00 | |
| | | | | | | 438,91 | 50,06 | 61447,40 | 7008,40 | | 14597,80 | | |
| 8 | 22 | 234-303-0110 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С. фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм | м | 154 | 231,00 | | 35574,00 | | 35574,00 | | 38419,93 | |
| | | | | | | | | | | | 2845,93 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Отопление** | | | | | **230529,53** | **16026,14** | **131573,69** | **73283,90** | **328118,36** | |
| | | | | | | | | **82929,70** | **7217,16** | **0,00** | **24304,93** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **230529,53** | **16026,14** | **131573,69** | **73283,90** | **328118,36** | |
| | | | | | | | | **82929,70** | **7217,16** | **0,00** | **24304,93** | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | 2 953 |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | **331 071** |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | 2 384 |
| | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | **333 455** |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты 2% | 6 669 |
| | **Итого с непредвиденными затратами** | **340 124** |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | 369 003 |
| | Понижающий коэффициент (2%) | 7 380 |
| | **Итого с понижающим коэффициентом** | **361 623** |
| | НДС (12%) | 43 395 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 405 017 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор_____ Ерденов Е.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт_____ Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором_____Бекбергенов К.Т.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 18.03.2023**

**Эксперт авторского надзор_____Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 11

за **Май 2025 (месяц, год) на 02-01-04 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 | Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 1 | 9315,16 | 320,81 | 9315,00 | 321,00 | 2994,00 | 4415,00 | 14828,00 | |
| | | | | шкаф | | 6000,18 | 131,78 | 6000,00 | 132,00 | | 1098,00 | | |
| 2 | 2 | 247-201-0409 РСНБ РК 2022 | Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31 | | 1 | 18895,00 | | 18895,00 | | 18895,00 | | 20407,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1512,00 | | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | | 6 | 2040,18 | 0,00 | 12241,00 | 0,00 | 98,00 | 8743,00 | 22663,00 | |
| | | | | шт. | | 2023,92 | 0,00 | 12144,00 | 0,00 | | 1679,00 | | |
| 4 | 4 | 247-204-1632 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С" | | 1 | 1273,00 | | 1273,00 | | 1273,00 | | 1375,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 102,00 | | |
| 5 | 5 | 247-204-1628 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С" | | 4 | 1302,00 | | 5208,00 | | 5208,00 | | 5625,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 417,00 | | |
| 6 | 6 | 247-204-2602 РСНБ РК 2022 | Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА | | 1 | 2757,00 | | 2757,00 | | 2757,00 | | 2978,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 221,00 | | |
| 7 | 9 | 261-303-0101 РСНБ РК 2022 | Держатель светильника /розетка потолочная с крюком РП-1/ | | 0,7 | 607,00 | | 425,00 | | 425,00 | | 459,00 | |
| | | | | 10 шт. | | | | | | | 34,00 | | |
| 8 | 10 | 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка | | 5 | 1117,27 | 12,37 | 5586,00 | 62,00 | 274,00 | 3798,00 | 10135,00 | |
| | | | | шт. | | 1050,15 | 4,86 | 5251,00 | 24,00 | | 751,00 | | |
| 9 | 11 | 247-102-0323 РСНБ РК 2022 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65 /НПП03-60-003/ | | 5 | 6456,00 | | 32280,00 | | 32280,00 | | 34862,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2582,00 | | |
| 10 | 12 | 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 | Патроны настенные или потолочные. Установка | | 10 | 636,10 | 17,55 | 6361,00 | 176,00 | 300,00 | 4290,00 | 11503,00 | |
| | | | | шт. | | 588,51 | 7,29 | 5885,00 | 73,00 | | 852,00 | | |
| 11 | 13 | 247-213-0302 РСНБ РК 2022 | Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А | | 9 | 104,00 | | 936,00 | | 936,00 | | 1011,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 75,00 | | |
| 12 | 14 | 247-213-0304 РСНБ РК 2022 | Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А | | 1 | 158,00 | | 158,00 | | 158,00 | | 171,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 13,00 | | |
| 13 | 15 | 247-106-0103 РСНБ РК 2022 | Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W /лампа накаливания/ | | 10 | 461,00 | | 4610,00 | | 4610,00 | | 4979,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 369,00 | | |
| 14 | 16 | 247-106-0108 РСНБ РК 2022 | Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W /15W/ | | 5 | 646,00 | | 3230,00 | | 3230,00 | | 3488,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 258,00 | | |
| 15 | 17 | 1308-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам | | 1 | 233,80 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | | 168,00 | 434,00 | |
| | | | | шт. | | 233,80 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | | 32,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 18 | 243-906-2201 РСНБ РК 2022 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /колодка клемная СОВ-2,5-103/ | шт. | 1 | 1787,00 | | 1787,00 | | 1787,00 | 143,00 | 1930,00 | |
| 17 | 19 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 11 | 383,54<br>381,77 | 0,49<br>0,22 | 4219,00<br>4199,00 | 5,00<br>2,00 | 14,00 | 3025,00<br>580,00 | 7824,00 | |
| 18 | 20 | 247-212-0104 РСНБ РК 2022 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 438,00 | | 876,00 | | 876,00 | 70,00 | 946,00 | |
| 19 | 21 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9 | 390,00 | | 3510,00 | | 3510,00 | 281,00 | 3791,00 | |
| 20 | 24 | 247-202-0603 РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка монтажная, тип II-У/ | шт. | 35 | 112,00 | | 3920,00 | | 3920,00 | 314,00 | 4234,00 | |
| 21 | 25 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 20 | 383,54<br>381,77 | 0,49<br>0,22 | 7671,00<br>7635,00 | 9,00<br>4,00 | 26,00 | 5501,00<br>1054,00 | 14226,00 | |
| 22 | 26 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 4 | 348,08<br>334,88 | 0,43<br>0,18 | 1392,00<br>1340,00 | 2,00<br>1,00 | 51,00 | 965,00<br>189,00 | 2546,00 | |
| 23 | 27 | 247-214-0116 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 17 | 500,00 | | 8500,00 | | 8500,00 | 680,00 | 9180,00 | |
| 24 | 28 | 247-214-0103 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 4 | 418,00 | | 1672,00 | | 1672,00 | 134,00 | 1806,00 | |
| 25 | 29 | 247-214-0120 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 3 | 691,00 | | 2073,00 | | 2073,00 | 166,00 | 2239,00 | |
| 26 | 30 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 5 | 481,37<br>462,54 | 4,64<br>0,13 | 2407,00<br>2313,00 | 24,00<br>1,00 | 71,00 | 1666,00<br>326,00 | 4399,00 | |
| 27 | 31 | 241-207-0203 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 5,05 | 111,00 | | 561,00 | | 561,00 | 45,00 | 606,00 | |
| 28 | 32 | 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 5 | 537,51<br>441,77 | 5,42<br>1,83 | 2688,00<br>2209,00 | 27,00<br>9,00 | 452,00 | 1597,00<br>343,00 | 4628,00 | |
| 29 | 33 | 241-102-0107 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,1 | 585,00 | | 2984,00 | | 2984,00 | 239,00 | 3223,00 | |
| 30 | 34 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 10 | 154,82<br>139,03 | 1,69<br>0,13 | 1548,00<br>1390,00 | 17,00<br>1,00 | 141,00 | 1002,00<br>204,00 | 2754,00 | |
| 31 | 35 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 206 | 313,45<br>261,70 | 2,56<br>0,09 | 64571,00<br>53910,00 | 528,00<br>19,00 | 10133,00 | 38829,00<br>8273,00 | 111673,00 | |
| 32 | 36 | 243-142-0111 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 | км | 0,00103 | 413650,00 | | 426,00 | | 426,00 | 34,00 | 460,00 | |
| 33 | 37 | 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,00206 | 283466,00 | | 584,00 | | 584,00 | 47,00 | 631,00 | |
| 34 | 38 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,09486 | 372858,00 | | 35369,00 | | 35369,00 | 2830,00 | 38199,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 39 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66-ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 574495,00 | | 70318,00 | | 70318,00 | 5625,00 | 75943,00 | |
| 36 | 40 | 247-202-0603 РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Коробка ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой У194/ | шт. | 32 | 112,00 | | 3584,00 | | 3584,00 | 287,00 | 3871,00 | |
| 37 | 41 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ | 1,8 | 2492,31<br>2492,31 | 0,00<br>0,00 | 4486,00<br>4486,00 | 0,00<br>0,00 | | 3230,00<br>617,00 | 8333,00 | |
| 38 | 42 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | $м^3$ | 1,8 | 1301,18<br>1301,18 | 0,00<br>0,00 | 2342,00<br>2342,00 | 0,00<br>0,00 | | 1686,00<br>322,00 | 4350,00 | |
| 39 | 43 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 3 | 4829,74<br>1320,73 | 224,48<br>66,24 | 14489,00<br>3962,00 | 674,00<br>199,00 | 9854,00 | 2996,00<br>1399,00 | 18884,00 | |
| 40 | 44 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 10 | 988,90<br>264,15 | 32,95<br>10,41 | 9889,00<br>2642,00 | 329,00<br>104,00 | 6918,00 | 1977,00<br>949,00 | 12815,00 | |
| 41 | 45 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 /80 мм2/. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 762,74<br>301,88 | 30,23<br>8,99 | 7627,00<br>3019,00 | 302,00<br>90,00 | 4306,00 | 2238,00<br>789,00 | 10654,00 | |
| 42 | 46 | 1121-0202-0103 РСНБ РК 2022 | Провода установочные. Прокладка в полу | м | 44 | 239,62<br>199,13 | 1,43<br>0,09 | 10543,00<br>8762,00 | 63,00<br>4,00 | 1719,00 | 6311,00<br>1348,00 | 18202,00 | |
| 43 | 47 | 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,03502 | 283466,00 | | 9927,00 | | 9927,00 | 794,00 | 10721,00 | |
| 44 | 48 | 243-142-0114 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2 | км | 0,0103 | 1182558,00 | | 12180,00 | | 12180,00 | 974,00 | 13154,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 395652,00 | 2539,00 | 265394,00 | 92437,00 | 527140,00 | |
| | | | | | | | | 127723,00 | 663,00 | 0,00 | 39051,00 | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 4 744 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **531 884** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д. Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 3 830 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | 535 714 | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 10 714 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **546 428** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 592 823 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 11 856 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **580 967** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 69 716 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **650 682** | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор_____ Ерденов Е.З.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт_____ Соснов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Принял (заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 000130015369**
**Заведующий сектором_____ Бакбергенов К.Т.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзора_____ Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, улица Г.Каирбекова, дом 75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 12

за **Июль 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы, 02-01-01 Общестроительные работы ДОП, 02-01-02 Водопровод и канализация, 02-01-02 Водопровод и канализация ДОП, 02-01-03 Отопление и вентиляция, 02-01-03 Отопление и вентиляция ДОП, 02-01-04 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения, 02-01-05 Внутреннее газоснабжение, 07-01 Благоустройство.**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.06.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отдел 1: 02-01-01 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 100 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | | 17,3 | 2354,61 | 27,89 | 40735,00 | 482,00 | 15406,00 | 20010,00 | 65604,00 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 1436,18 | 9,61 | 24846,00 | 166,00 | | 4860,00 | | |
| 2 | 101 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | | 17,3 | 430,18 | 1,09 | 7442,00 | 19,00 | 1454,00 | 4783,00 | 13203,00 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 345,04 | 0,54 | 5969,00 | 9,00 | | 978,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 8: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | **48177,00** | **501,00** | **16860,00** | **24793,00** | **78807,00** | |
| | | | | | | | | **30815,00** | **175,00** | **0,00** | **5838,00** | | |
| | | | **Раздел 9: Полы (АС-4)** | | | | | | | | | | |
| 3 | 122 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | | 47,7 | 1259,42 | -5,11 | -60074,00 | -243,00 | -21050,00 | -31116,00 | -98485,00 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | -813,00 | -2,40 | -38780,00 | -114,00 | | -7295,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 9: Полы (АС-4)** | | | | | **-60074,00** | **-243,00** | **-21050,00** | **-31116,00** | **-98485,00** | |
| | | | | | | | | **-38780,00** | **-114,00** | **0,00** | **-7295,00** | | |
| | | | **ИТОГО по отделу 1** | | | | | **-11897,00** | **258,00** | **-4190,00** | **-6323,00** | **-19681,00** | |
| | | | | | | | | **-7965,00** | **61,00** | **0,00** | **-1457,00** | | |
| | | | **Отдел 2: 02-01-01 Общестроительные работы ДОП** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Стены, перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 | Проемы. Обрамление угловой сталью | | 0,092352 | 78967,72 | 1557,64 | 7293,00 | 144,00 | | 5201,00 | 13494,00 | |
| | | | | т | | 77410,08 | 814,54 | 7149,00 | 75,00 | | 1000,00 | | |
| 2 | 2 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,092352 | 479350,00 | | 44269,00 | | 44269,00 | | 47811,00 | |
| | | | | т | | | | | | | 3542,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Стены, перегородки** | | | | | **51562,00** | **144,00** | **44269,00** | **5201,00** | **61305,00** | |
| | | | | | | | | **7149,00** | **75,00** | **0,00** | **4542,00** | | |
| | | | **Подраздел 2: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами | | 17,3 | 871,09 | 7,88 | 15070,00 | 136,00 | 5287,00 | 8734,00 | 25708,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м откоса | | 557,63 | 3,31 | 9647,00 | 57,00 | | 1904,00 | | |
| 4 | 4 | 232-101-0102 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 17,3 | 741,00 | | 12819,00 | | 12819,00 | 1026,00 | 13845,00 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Внутренние отделочные работы (АС-5) | | | | | 27889,00 | 136,00 | 18106,00 | 8734,00 | 39553,00 | |
| | | | | | | | | 9647,00 | 57,00 | 0,00 | 2930,00 | | |
| | | | Подраздел 3: Отделка фасада (АС-3) | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1126-0201-0506 РСНБ РК 2022 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее | $м^2$ изолируемой поверхности | 137,94884 | 2415,54 | 25,99 | 333221,00 | 3585,00 | | 251308,00 | 631291,00 | |
| | | | | | | 2389,55 | 7,49 | 329636,00 | 1033,00 | | 46762,00 | | |
| 6 | 6 | Т Прайс | Термопанель "Под травертин" 200х40 | $м^2$ | 137,94884 | 3958,54 | | 546076,00 | | 546076,00 | 43686,00 | 589762,00 | |
| 7 | 7 | Т Прайс | Угол декоративный "Под травертин" | мп | 24,584942 | 6740,22 | | 165708,00 | | 165708,00 | 13257,00 | 178965,00 | |
| 8 | 8 | 261-105-0651 РСНБ РК 2022 | Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола | шт. | 30,731177 | 3023,00 | | 92900,00 | | 92900,00 | 7432,00 | 100332,00 | |
| 9 | 9 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 137,94884 | 377,68 | 1,09 | 52101,00 | 150,00 | 4352,00 | 38137,00 | 97457,00 | |
| | | | | | | 345,04 | 0,54 | 47598,00 | 74,00 | | 7219,00 | | |
| 10 | 10 | 236-202-0402 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений | кг | 34,48721 | 356,00 | | 12277,00 | | 12277,00 | 982,00 | 13259,00 | |
| 11 | 11 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,1245 | 10102,95 | 2655,25 | 1258,00 | 331,00 | 765,00 | 280,00 | 1661,00 | |
| | | | | | | 1306,75 | 1112,66 | 163,00 | 139,00 | | 123,00 | | |
| 12 | 12 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 2,903175 | 29295,28 | 1720,35 | 85049,00 | 4995,00 | 74556,00 | 5963,00 | 98293,00 | |
| | | | | | | 1894,10 | 363,04 | 5499,00 | 1054,00 | | 7281,00 | | |
| 13 | 13 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,024864 | 349794,00 | | 8697,00 | | 8697,00 | 696,00 | 9393,00 | |
| 14 | 14 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,092902 | 455717,00 | | 42337,00 | | 42337,00 | 3387,00 | 45724,00 | |
| | | | Итого по подразделу 3: | | | | | 1339624,00 | 9061,00 | 947668,00 | 295688,00 | 1766137,00 | |
| | | | | | | | | 382896,00 | 2300,00 | 0,00 | 130825,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: | | | | | 1419075,00 | 9341,00 | 1010043,00 | 309623,00 | 1866995,00 | |
| | | | | | | | | 399692,00 | 2432,00 | 0,00 | 138297,00 | | |
| | | | ИТОГО по отделу 2 | | | | | 1419075,00 | 9341,00 | 1010043,00 | 309623,00 | 1866994,52 | |
| | | | | | | | | 399692,00 | 2432,00 | 0,00 | 138297,00 | | |
| | | | Отдел 3: 02-01-02 Водопровод и канализация | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 15 | 4 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 36 | 124,69 | 1,65 | 4489,00 | 59,00 | 106,00 | 4237,00 | 9424,00 | |
| | | | | | | 120,10 | 0,00 | 4324,00 | 0,00 | | 698,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод В1 | | | | | 4489,00 | 59,00 | 106,00 | 4237,00 | 9424,00 | |
| | | | | | | | | 4324,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | | |
| | | | Раздел 3: Водопровод Т3 | | | | | | | | | | |
| 16 | 48 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 22,8 | 124,69 | 1,65 | 2843,00 | 38,00 | 67,00 | 2684,00 | 5969,00 | |
| | | | | | | 120,10 | 0,00 | 2738,00 | 0,00 | | 442,00 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Водопровод Т3 | | | | | 2843,00 | 38,00 | 67,00 | 2684,00 | 5969,00 | |
| | | | | | | | | 2738,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | | |
| | | | ИТОГО по отделу 3 | | | | | 7332,00 | 97,00 | 173,00 | 6921,00 | 15390,52 | |
| | | | | | | | | 7062,00 | 0,00 | 0,00 | 1140,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отдел 4: 02-01-02 Водопровод и канализация ДОП** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 2: Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 17 | 5 | 261-302-0262 РСНБ РК 2022 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | | 1 | 745,00 | | -745,00 | | -745,00 | | -805,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | -60,00 | | |
| 18 | 11 | 261-302-0262 РСНБ РК 2022 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | | 1 | 745,00 | | -745,00 | | -745,00 | | -804,50 | |
| | | | | шт. | | | | | | | -59,50 | | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Оборудование** | | | | | -1490,00 | 0,00 | -1490,00 | 0,00 | -1609,50 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119,50 | | |
| | | | **Итого по разделу 1:** | | | | | -1490,00 | 0,00 | -1490,00 | 0,00 | -1609,50 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119,50 | | |
| | | | **Раздел 2:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 19 | 15 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 4,8 | 2013,20 | 19,89 | 9663,00 | 96,00 | 58,00 | 9321,00 | 20503,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 1981,33 | 0,14 | 9510,00 | 1,00 | | 1519,00 | | |
| 20 | 16 | 241-205-2101 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | | 4,8 | 273,00 | | 1310,00 | | 1310,00 | | 1415,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 105,00 | | |
| 21 | 17 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 8 | 2174,48 | 24,06 | 17396,00 | 193,00 | 93,00 | 16770,00 | 36899,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 2138,75 | 0,23 | 17110,00 | 2,00 | | 2733,00 | | |
| 22 | 18 | 241-205-2102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм | | 8 | 401,00 | | 3208,00 | | 3208,00 | | 3465,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 257,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Водопровод В1** | | | | | 31577,00 | 289,00 | 4669,00 | 26091,00 | 62282,00 | |
| | | | | | | | | 26620,00 | 3,00 | 0,00 | 4614,00 | | |
| | | | **Подраздел 2: Водопровод Т3** | | | | | | | | | | |
| 23 | 19 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 9,12 | 2013,20 | 19,89 | 18360,00 | 181,00 | 109,00 | 17710,00 | 38956,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 1981,33 | 0,14 | 18070,00 | 1,00 | | 2886,00 | | |
| 24 | 20 | 241-205-2101 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | | 9,12 | 273,00 | | 2490,00 | | 2490,00 | | 2689,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 199,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Водопровод Т3** | | | | | 20850,00 | 181,00 | 2599,00 | 17710,00 | 41645,00 | |
| | | | | | | | | 18070,00 | 1,00 | 0,00 | 3085,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 2:** | | | | | 52427,00 | 470,00 | 7268,00 | 43801,00 | 103927,00 | |
| | | | | | | | | 44690,00 | 4,00 | 0,00 | 7699,00 | | |
| | | | **ИТОГО по отделу 4** | | | | | 50937,00 | 470,00 | 5778,00 | 43801,00 | 102313,52 | |
| | | | | | | | | 44690,00 | 4,00 | 0,00 | 7579,50 | | |
| | | | **Отдел 5: 02-01-03 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 25 | 3 | 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | | 16 | 406,25 | 0,85 | 6500,00 | 13,00 | 156,00 | 6210,00 | 13727,00 | |
| | | | | шт. | | 395,65 | 0,39 | 6330,00 | 6,00 | | 1017,00 | | |
| 26 | 19 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 160,8 | 128,34 | 1,70 | 20637,00 | 273,00 | 473,00 | 19494,00 | 43342,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 123,70 | 0,00 | 19891,00 | 0,00 | | 3211,00 | | |
| 27 | 20 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 1,68 | 1229,69 | 1,51 | 2066,00 | 2,00 | 241,00 | 1459,00 | 3807,00 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 1084,60 | 0,73 | 1822,00 | 1,00 | | 282,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Отопление** | | | | | 29203,00 | 288,00 | 870,00 | 27163,00 | 60876,00 | |
| | | | | | | | | 28043,00 | 7,00 | 0,00 | 4510,00 | | |
| | | | **Раздел 2: Вентиляция** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 23 | 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | | 4 | 2543,38 | 48,87 | 10174,00 | 196,00 | 2291,00 | 7611,00 | 19208,00 | |
| | | | | решетка | | 1921,69 | 19,89 | 7687,00 | 80,00 | | 1423,00 | | |
| 29 | 24 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 1,2 | 9199,74 | 75,72 | 11040,00 | 91,00 | 7750,00 | 3170,00 | 15347,00 | |
| | | | | м² поверхности воздуховодов | | 2665,62 | 30,29 | 3199,00 | 36,00 | | 1137,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Вентиляция** | | | | | **21214,00** | **287,00** | **10041,00** | **10781,00** | **34555,00** | |
| | | | | | | | | **10886,00** | **116,00** | **0,00** | **2560,00** | | |
| | | | **ИТОГО по отделу 5** | | | | | **50417,00** | **575,00** | **10911,00** | **37944,00** | **95429,52** | |
| | | | | | | | | **38929,00** | **123,00** | **0,00** | **7070,00** | | |
| | | | **Отдел 6: 02-01-03 Отопление и вентиляция ДОП** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 513-104-0101 РСНБ РК 2022 | Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м² (Navien Deluxe S-16K, 16 кВт) | | 1 | 297501,00 | | -297501,00 | | | | -297501,00 | |
| | | | | комплект | | | | | | -297501,00 | | | |
| 31 | 2 | 245-510-0104 РСНБ РК 2022 | Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 | | 16 | 10071,00 | | -161136,00 | | -161136,00 | | -174027,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | -12891,00 | | |
| 32 | 3 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 20 | 2169,11 | -27,40 | -43382,00 | -548,00 | -31583,00 | -11223,00 | -58973,00 | |
| | | | | м трубопровода | | -562,58 | -10,04 | -11252,00 | -201,00 | | -4368,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Отопление** | | | | | **-502019,00** | **-548,00** | **-192719,00** | **-11223,00** | **-530501,00** | |
| | | | | | | | | **-11252,00** | **-201,00** | **-297501,00** | **-17259,00** | | |
| | | | **Итого по разделу 1:** | | | | | **-502019,00** | **-548,00** | **-192719,00** | **-11223,00** | **-530501,00** | |
| | | | | | | | | **-11252,00** | **-201,00** | **-297501,00** | **-17259,00** | | |
| | | | **Раздел 2:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 33 | 4 | 513-104-0101 РСНБ РК 2022 | Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 160 м² (Oasis RE-16, 16 кВт) | | 1 | 297501,00 | | 297501,00 | | | | 297501,00 | |
| | | | | комплект | | | | | | 297501,00 | | | |
| 34 | 5 | 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | | 20 | 719,92 | 2,59 | 14398,00 | 52,00 | 234,00 | 13833,00 | 30489,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 705,65 | 0,09 | 14113,00 | 2,00 | | 2258,00 | | |
| 35 | 6 | 241-205-2101 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | | 19,8 | 273,00 | | 5405,00 | | 5405,00 | | 5837,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 432,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Отопление** | | | | | **317304,00** | **52,00** | **5639,00** | **13833,00** | **333827,00** | |
| | | | | | | | | **14113,00** | **2,00** | **297501,00** | **2690,00** | | |
| | | | **Итого по разделу 2:** | | | | | **317304,00** | **52,00** | **5639,00** | **13833,00** | **333827,00** | |
| | | | | | | | | **14113,00** | **2,00** | **297501,00** | **2690,00** | | |
| | | | **ИТОГО по отделу 6** | | | | | **-184715,00** | **-496,00** | **-187080,00** | **2610,00** | **-196674,00** | |
| | | | | | | | | **2861,00** | **-199,00** | **0,00** | **-14569,00** | | |
| | | | **Отдел 7: 02-01-04 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** | | | | | | | | | | |
| 36 | 22 | 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | | 1 | 1262,78 | 2,60 | 1263,00 | 2,00 | 22,00 | 893,00 | 2328,00 | |
| | | | | комплект | | 1238,64 | 1,17 | 1239,00 | 1,00 | | 172,00 | | |
| 37 | 23 | 248-304-0306 РСНБ РК 2022 | Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE /Звонок электрический с кнопкой, ЗП-220/ | | 1 | 1499,00 | | 1499,00 | | 1499,00 | | 1619,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 120,00 | | |
| | | | **ИТОГО по отделу 7** | | | | | **2762,00** | **2,00** | **1521,00** | **893,00** | **3944,52** | |
| | | | | | | | | **1239,00** | **1,00** | **0,00** | **292,00** | | |
| | | | **Отдел 8: 02-01-05 Внутреннее газоснабжение** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Газопровод внутренний** | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 1 | 4144,02 | 359,64 | 4144,00 | 359,00 | 1782,00 | 2126,00 | 6772,00 | |
| | | | | | | 2002,04 | 167,39 | 2002,00 | 167,00 | | 502,00 | | |
| 39 | 10 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 13 | 786,51 | 0,00 | 10225,00 | 0,00 | 229,00 | 9796,00 | 21622,00 | |
| | | | | | | 768,88 | 0,00 | 9995,00 | 0,00 | | 1602,00 | | |
| 40 | 11 | 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д 15, 20 мм) | км трубопровода | 0,013 | 39458,43 | 32357,85 | 513,00 | 421,00 | 8,00 | 168,00 | 736,00 | |
| | | | | | | 6452,32 | 7767,60 | 84,00 | 101,00 | | 54,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Газопровод внутренний** | | | | | **14882,00** | **780,00** | **2019,00** | **12090,00** | **29130,00** | |
| | | | | | | | | **12081,00** | **268,00** | **0,00** | **2158,00** | | |
| | | | **Раздел 2: Газопровод ввод** | | | | | | | | | | |
| 41 | 18 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 25,266667 | 786,51 | 0,00 | 19872,00 | 0,00 | 445,00 | 19038,00 | 42023,00 | |
| | | | | | | 768,88 | 0,00 | 19427,00 | 0,00 | | 3113,00 | | |
| 42 | 19 | 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д25мм) | км трубопровода | 0,025267 | 39458,43 | 32357,85 | 997,00 | 817,00 | 16,00 | 327,00 | 1430,00 | |
| | | | | | | 6452,32 | 7767,60 | 163,00 | 196,00 | | 106,00 | | |
| 43 | 27 | 1119-1001-0205 РСНБ РК 2022 | Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400х300 мм. Установка | устройство | 1 | 12693,85 | 769,84 | 12694,00 | 770,00 | 7558,00 | 4576,00 | 18651,00 | |
| | | | | | | 4366,09 | 303,07 | 4366,00 | 303,00 | | 1382,00 | | |
| 44 | 30 | 1124-0203-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | 1 | 9454,12 | 1678,07 | 9454,00 | 1678,00 | 917,00 | 6790,00 | 17544,00 | |
| | | | | | | 6858,73 | 0,00 | 6859,00 | 0,00 | | 1300,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Газопровод ввод** | | | | | **43017,00** | **3265,00** | **8936,00** | **30731,00** | **79648,00** | |
| | | | | | | | | **30815,00** | **499,00** | **0,00** | **5901,00** | | |
| | | | **ИТОГО** по отделу 8 | | | | | **57899,00** | **4045,00** | **10955,00** | **42821,00** | **108777,52** | |
| | | | | | | | | **42896,00** | **767,00** | **0,00** | **8059,00** | | |
| | | | **Отдел 9: 07-01 Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 31,866667 | 139,38 | 133,27 | 4442,00 | 4246,00 | 17,00 | 868,00 | 5735,00 | |
| | | | | | | 5,59 | 32,24 | 178,00 | 1027,00 | | 425,00 | | |
| 46 | 2 | 412-102-0215 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т/км | 764,8 | 29,00 | | 22179,00 | | | 1774,00 | 23953,00 | |
| 47 | 3 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 31,866667 | 67,63 | 67,63 | 2155,00 | 2155,00 | | 452,00 | 2815,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 628,00 | | 208,00 | | |
| 48 | 4 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 31,866667 | 62,61 | 62,61 | 1995,00 | 1995,00 | | 418,00 | 2606,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 581,00 | | 193,00 | | |
| 49 | 5 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 59,163333 | 79,04 | 79,04 | 4676,00 | 4677,00 | | 981,00 | 6110,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 23,03 | 0,00 | 1363,00 | | 453,00 | | |
| 50 | 6 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 59,163333 | 67,63 | 67,63 | 4001,00 | 4002,00 | | 839,00 | 5227,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 1166,00 | | 387,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Вертикальная планировка** | | | | | **39448,00** | **17075,00** | **17,00** | **3558,00** | **46446,00** | |
| | | | | | | | | **178,00** | **4765,00** | **0,00** | **3440,00** | | |
| | | | **Раздел 3: Плиточное покрытие** | | | | | | | | | | |
| 51 | 10 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Устройство основания из щебня толщиной 12 см. | $м^2$ | 22 | 1421,95 | 214,53 | 31282,87 | 4719,61 | 17762,83 | 11014,72 | 45681,61 | |
| | | | | | | 400,01 | 63,57 | 8800,43 | 1398,39 | | 3384,02 | | |
| 52 | 11 | 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 22 | 2796,25 | 252,30 | 61517,72 | 5550,67 | 2263,66 | 49201,18 | 119576,50 | |
| | | | | | | 2441,06 | 100,32 | 53703,39 | 2206,93 | | 8857,60 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 12 | 255-102-0606 РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 22,44 | 3251,00 | | 72952,52 | | 72952,52 | | 78788,58 | |
| | | | | | | | | | | | 5836,06 | | |
| 54 | 13 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8) | м бортового камня | 23 | 2819,95 | 44,68 | 64859,12 | 1027,92 | 37404,19 | 28994,15 | 101361,89 | |
| | | | | | | 1148,99 | 18,25 | 26427,00 | 420,19 | | 7508,62 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Плиточное покрытие** | | | | | **230612,23** | **11298,20** | **130383,20** | **89210,05** | **345408,58** | |
| | | | | | | | | **88930,82** | **4025,51** | **0,00** | **25586,30** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** по отделу 9 | | | | | **270060,23** | **28373,20** | **130400,20** | **92768,05** | **391855,00** | |
| | | | | | | | | **89108,82** | **8790,51** | **0,00** | **29026,30** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** по всем отделам | | | | | | | | | **2368350,12** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 21 315 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | 2 389 665 | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 17 206 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | 2 406 871 | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 48 137 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **2 455 008** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 2 663 452 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 53 269 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | 2 610 183 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 313 222 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2 923 405 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор**_____**Ергенов Е.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "СейсмоСтройЗащита"**
**№ К260УЛ00000112 от 15.04.2020**
**Эксперт**_____**Сесенов В.Н.**
**ИИН: 751146300060**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором**_____**Бекбергенов К.Т.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзора**_____**Костенко А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, улица Г.Каирбекова, дом 75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **71-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 19-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (Дом 11)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 04.03.2025**

# Акт выполненных работ 13

за **Июль 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Включить** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 | Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | | 114,8 | 3107,06 | 10,72 | 356690,00 | 1231,00 | 269222,00 | 68990,00 | 459734,00 | |
| | | | | м² | | 751,20 | 0,00 | 86238,00 | 0,00 | | 34054,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Внутренние отделочные работы (АС-5)** | | | | | **356690,00** | **1231,00** | **269222,00** | **68990,00** | **459734,00** | |
| | | | | | | | | **86238,00** | **0,00** | **0,00** | **34054,00** | | |
| | | | **Подраздел 2: Полы (АС-4)** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | | 47,7 | 2057,31 | 51,65 | 98134,00 | 2464,00 | 75560,00 | 19553,00 | 127102,00 | |
| | | | | м² покрытия | | 421,60 | 14,48 | 20110,00 | 691,00 | | 9415,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Полы (АС-4)** | | | | | **98134,00** | **2464,00** | **75560,00** | **19553,00** | **127102,00** | |
| | | | | | | | | **20110,00** | **691,00** | **0,00** | **9415,00** | | |
| | | | **Подраздел 3: Отделка фасада (АС-3)** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1126-0201-0506 РСНБ РК 2022 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее | | 45,533399 | 2415,54 | 25,99 | 109988,00 | 1183,00 | | 82950,00 | 208373,00 | |
| | | | | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее | | 2389,55 | 7,49 | 108804,00 | 341,00 | | 15435,00 | | |
| 4 | 4 | Т Прайс | Термопанель "Под травертин" 200х40 | | 64,05116 | 3958,54 | | 253549,00 | | 253549,00 | | 273833,00 | |
| | | | | м² | | | | | | | 20284,00 | | |
| 5 | 5 | Т Прайс | Угол декоративный "Под травертин" | | 11,415058 | 6740,22 | | 76940,00 | | 76940,00 | | 83095,00 | |
| | | | | мп | | | | | | | 6155,00 | | |
| 6 | 6 | 261-105-0651 РСНБ РК 2022 | Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола | | 14,268823 | 3023,00 | | 43135,00 | | 43135,00 | | 46586,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3451,00 | | |
| 7 | 7 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | | 64,05116 | 377,68 | 1,09 | 24191,00 | 70,00 | 2021,00 | 17708,00 | 45251,00 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 345,04 | 0,54 | 22100,00 | 35,00 | | 3352,00 | | |
| 8 | 8 | 236-202-0402 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений | | 16,01279 | 356,00 | | 5701,00 | | 5701,00 | | 6157,00 | |
| | | | | кг | | | | | | | 456,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 3:** | | | | | **513504,00** | **1253,00** | **381346,00** | **100658,00** | **663295,00** | |
| | | | | | | | | **130904,00** | **376,00** | **0,00** | **49133,00** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 1: Включить** | | | | | **968328,00** | **4948,00** | **726128,00** | **189201,00** | **1250131,00** | |
| | | | | | | | | **237252,00** | **1067,00** | **0,00** | **92602,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО** по акту | | | | | **968328,00** | **4948,00** | **726128,00** | **189201,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | **237252,00** | **1067,00** | **0,00** | **92602,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** | | | | | | | | | **0** | |
| ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3 | | | Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72% | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%** | | | | | | | | | **0** | |
| ГН ОССС | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **0** | |
| Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **0** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 0,00 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
**Директор_____ Ерденов Е.А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
**БИН 060140015369**
**Заведующий сектором_____ Бекбергенов К.Т.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
**№ KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.**
**Эксперт_____ Осипов В.Н.**
**ИИН 751116300960**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Институт «Агропромпроект»**
**Приказ №4 от 15.03.2023**

**Эксперт авторского надзора_____ Костенко А.Ю.**