Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: № 4/6 от 29.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области,Республики Казахстан

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	36 774 357	32 834 248							3 940 110	36 774 357
Всего по стройке	36 774 357	32 834 248							**3 940 110**	**36 774 357**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.Н.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Сартобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области,Республики Казахстан**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№02-01-01 Строительно-монтажные работы									
		Пневматическое испытание газопровода									
173	**Е11-250126-101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом**	км	3,82	591962,01	460535,14	2261256,68	1759244,23	87252,13	831743,42	3340440,10
					108516,00	130692,00	414760,32	499243,44		247440,00	
		НР - 91%; СП - 8%;									
		Формула объема = (0,001.(1256))+(0,001.(782))+(0,001.(1782))									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,								
174	**Е11-250210-101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	2,038	135063,34	1073129,62	2752603,00	2187038,17	72140,54	912921,04	3958765,94
					24211,00	250140,18	493424,26	509785,69		293241,93	
		НР - 91%; СП - 8%;									
		Формула объема = (0,001.(1256))+(0,001.(782))									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,								
175	**Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	1,782	2466328,06	2008279,32	4394996,60	3578753,75	64552,48	1433346,46	6294610,51
		НР - 91%; СП - 8%;			421824,00	462073,87	751690,37	823415,64		466267,45	
		Формула объема = (1,001.(1782))									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13593816,55**
		№02-03-01 Строительно-монтажные работы									
		Трубопроводы сталь									
108	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 25 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,23	1293998,08	344251,78	297619,56	79177,91	18478,10	235602,56	575879,89
		НР - 99%; СП - 8%;			869406,72	165299,31	199963,55	38018,84		42657,77	
		Формула объема = 0,001.230									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
110	**Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	1,224	1293998,08	344251,78	1583853,65	421364,18	98335,64	1253815,38	3064682,55
		НР - 99%; СП - 8%;			869406,72	165299,31	1064153,83	202326,36		227013,52	
		Формула объема = 0,001.1224									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
112	**Е11-220301-202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 76 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	1,849	1346960,78	369336,96	2490530,48	682904,04	195309,09	1920407,47	4763813,00
		НР - 99%; СП - 8%;			871994,24	177116,38	1612317,35	327488,19		352875,03	
		Формула объема = 0,001.1849									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-220301-202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 89 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км	1,122	1346960,78	369336,96	1511290,00	414396,07	118516,39	1165331,09	2890750,77
		НР - 99%; СП - 8%;			871994,24	177116,38	978377,54	198724,58		214129,68	
		Формула объема = 0,001.1122									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
116	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км	0,014	1448513,11	406786,49	20279,18	5695,01	1832,87	15301,07	38426,67
		НР - 99%; СП - 8%;			910807,04	193166,26	12751,30	2704,33		2846,42	
		Формула объема = 0,001.14									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
118	Е11-220301-204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 133 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км	0,479	1704642,53	463882,23	816523,77	222199,59	84921,71	608851,92	1539405,75
		НР - 99%; СП - 8%;			1063470,72	220458,18	509402,47	105599,47		114030,05	
		Формула объема = 0,001.479									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
140	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м^2	1186,6	286,08	6,52	339462,53	7736,63	147850,36	127630,70	504459,26
		НР - 69%; СП - 8%			154,96	0,93	183875,54	1103,54		37366,03	
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м^2	1186,6	250,95	4,79	297777,27	5683,82	184587,49	74945,66	402542,18
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	107505,96	1103,54		29819,26	
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13779960,07
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								27373776,62

ИТОГО	Тенге	27 373 777
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	27 373 777
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	793 840
Итого с временными	Тенге	28 167 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге		76 053						
		Итого с зимними	Тенге		**28 243 669**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		564 873						
		Итого СМР	Тенге		**28 808 542**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**28 808 542**						
		В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	Тенге		**33 504 334**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		**32 834 248**						
		НДС (12%)	Тенге		3 940 110						
		Всего	Тенге		**36 774 357**						

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мырзахметов М.Н.**