ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Титан-север"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

Наименование строительства и адрес: НА МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 55 КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ № 1 ПЛОЩАДКА №2

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		1	28.07.2016		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2018 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			505181	505181					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	565803	565803	565803	565803					60622

К оплате 565803 тенге (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот три тенге)

В том числе НДС 60622 тенге (Шестьдесят тысяч шестьсот двадцать два тенге)

ГЕНПОДРЯДЧИК: АГАФОНОВ А.И.

СУБПОДРЯДЧИК: РУДНЕВ В.Н.

Генподрядчик : ТОО "Титан-север"

Субподрядчик : ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 1 ПЛОЩАДКА 2 В МИКРОРАЙОНЕ БЕРЕКЕ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ-55 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ №1

А К Т №

за СЕНТЯБРЬ 2016 года

на **ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ,чел-час	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E0122-9-2	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,082	123549,87	51496,99	10131	4223	8670	337,00	28
					61875,00	19453,50	5074	1595	130	95,01	8
2	C130806-198-5 кс=1,02	Труба стальная бесшовная, 76х3,5 мм	м	82,328	502,86	0,00	41399	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	E0122-9-1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,036	121367,16	49858,78	4369	1795	3756	336,00	12
					61425,00	18834,75	2211	678	130	91,99	3
4	C130806-181-5 кс=1,02	Труба стальная бесшовная, 57х3,0 мм	м	36,144	320,28	0,00	11576	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб дим.50 мм	м	6,5	120,70	14,12	785	92	893	0,55	4
					100,35	5,29	652	34	130	0,03	0
6	C130806-181-5 кс=1,02	Труба стальная бесшовная, 57х3,0 мм	м	6,5	320,28	0,00	2082	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

7	Е0122-27-1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,036	217441,03	28558,15	7828	1028	1937	173,00	6
					30600,00	10788,75	1102	388	130	52,69	2
8	Е0122-27-2	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,082	279169,46	31834,58	22892	2610	4856	191,00	16
					33525,00	12026,25	2749	986	130	58,73	5
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	1,69	148,40	0,07	251	0	192	0,65	1
					108,00	0,02	183	0	105	0,00	0
10	Е0125-122-1	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	1313,35	875,72	15760	10509	7711	0,96	12
					204,75	330,75	2457	3969	120	2,12	25
11	Е0119-15-1	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	124,5	78,92	0,00	9826	0	11289	0,33	41
					69,75	0,00	8684	0	130	0,00	0
12	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода газопровода в здание	газовый ввод	4	11480,00	891,86	45920	3567	9196	8,09	32
					1431,00	337,50	5724	1350	130	1,65	7
13	Е0116-12-1	Электроизолирующее фланцевое соединение Ду50мм,Ру16	шт	4	893,06	36,99	3572	148	995	0,96	4
					177,75	13,50	711	54	130	0,07	0
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	3,71	148,40	0,07	551	0	421	0,65	2
					108,00	0,02	401	0	105	0,00	0

15	С130806-182-1	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	14,056	314,00	0,00	4414	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С130806-182-1	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (Продувочный штуцер)	м	3,2	90,00	0,00	288	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО		Тенге			181643	23972	49915		158
							29947	9055	--		50
		ИТОГО : в ценах 2001 года					181643				
		ИТОГО в ценах 2016 года к=	2,7811768				505181				
		НДС 12%					60622				
		ВСЕГО					565803				

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____