Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716

Наименование строительства и его адрес:Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16

Договор №202 от 28.04.2018г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ИЮНЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16	887 190,08	792 134,00							95 056,08	887 190,08
Итого к оплате:	887 190,08	792 134,00							95 056,08	887 190,08

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Смайлов С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716**

Наименование объекта: **Административное здание г. Нур-Султан, район «Байконур», ул. Ш. Иманбаевой, район здания №16**

Акт выполненных работ № 1

за ИЮНЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета на Общестроительные работы (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
		НР - 72%; СП - 8%			244,66	--	212854	--		29293	
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	11057	112		1881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под перегородки									
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,02483	44086,92	13802,98	1095	342	139	522	1747
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	614	111		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	0,4	17019,63	2725,32	6808	1090	2146	2792	10368
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	3572	306		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,120736	100550,00	--	12140	--	12140	--	13111

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,09932	44086,92	13802,98	4379	1371	552	2089	6986
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	2456	446		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,09932	521841,00	--	51829	--	51829	--	55975
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				531371	12882	216259	220580	812113
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								812 113

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**812 113**			
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	16 242			
Итого СМР	Тенге				828 355			
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				828 355			
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				833 826			
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**792 134,00**			
НДС, 12%	Тенге			12%	95 056,08			
Итого к оплате	Тенге				**887 190,08**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Смайлов С.