1 экземпляр в бухгалтер.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Сейфулина, 38, тел.: 2-21-42	100240014651
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабек-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666	060540003598

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12 от 14.03.2024г (Строит-во админ здания в с.Мартук)

Номер документа	Дата составления
00000000109	27.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области			усл	1	20 527 000,00	20 527 000,00	2 199 321,43
				Итого	1	x	20 527 000,00	2 199 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

Наименование стройки - Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

Основание: Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№ 12 Доп соглаш. №1	от 14.03.2024 г. от 03.05.2024г.	Наименование	Код	наименов.	код

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**134 812 713,94**									
Акт 1 (Смета 2-01-02-01)		**780131,93**		**696546,37**					**83585,56**	**780131,93**
Акт 2 (Смета 2-01-03-01)		**9844688,79**		**8789900,70**					**1054788,08**	**9844688,79**
Акт 3(Смета 2-01-04-03)		**2027220,37**		**1810018,18**					**217202,18**	**2027220,37**
Акт 4 (Смета 4-01-02-02)		**1074133,28**		**959047,57**					**115085,71**	**1074133,28**
Акт 5 (Смета 4-01-02-02)		**6800825,64**		**6072165,75**					**728659,89**	**6800825,64**
ИТОГО:		**20527000,00**		**18 327 678,57**					**2199321,43**	**20 527 000,00**

Итого к оплате: 20 527 000 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 2199321,43

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

_____Суйндыков М.М.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурная часть зданияя**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Раздел 4: Наружные проемы					
1	62	6108-0102-0105	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой**	м²	5	8 189,0	40 945,0	
2	63	6108-0102-0107	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	57,75	7 762,0	448 255,5	
3	66	6108-0105-0204	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	25,1	4 313,0	108 256,3	
			Итого по разделу 4: Наружные проемы				597 457	
			ИТОГО по акту				597 456,8	
		Итого по акту					597 456,8	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрвление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			41224,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Итого				**638681,32**	
			Сметная прибыль	**5%**			**31934,07**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**12773,63**	
			Итого				**683389,01**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**734643,19**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**696546,37**	
			НДС	**12%**			**83585,56**	
			Итого с НДС				**780131,93**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Конструктивная часть здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №2

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-03-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Покрытие					
1	1	6107-0104-0104	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	276	10 235,0	2 824 860,0	
2	2	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9,14	100 268,0	916 449,52	
3	3	6107-0115-0311	Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия	$м^2$	276	821,0	226 596,0	
4	4	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	9,14	3 967,0	36 258,38	
5	5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,016	120 106,0	1 921,696	
6	6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,061	1 629 070,0	99 373,27	
7	7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый		0,009	107 485,0	967,365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
8	8	6111-0402-0303	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	300	494,0	148 200,0	
9	9	234-305-2102	**Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм**	$м^2$	330	336,0	110 880,0	
10	10	6111-0402-0105	**Утепление покрытия плитами, минплита насухо**	$м^2$	300	1 780,0	534 000,0	
11	11	234-101-0303	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$**	$м^3$	61,8	25 157,0	1 554 702,6	
12	12	6111-0403-0203	**Устройство гидроизоляции насухо в один слой**	$м^2$	350	156,0	54 600,0	
13	13	234-305-2102	**Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм**	$м^2$	385	336,0	129 360,0	
			Итого по разделу 1: Покрытие				6 638 169	
			Раздел 2: Крыши					
14	18	6107-0101-0214	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	3,28	261 685,0	858 327	
15	19	1110-0210-0101	**Кобылка. Установка**	$м^3$ **древесины в конструкции**	0,23	78 815,0	18 127	
16	20	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,23	108 002,0	24 840	
			Итого по разделу 2: Крыши				901 295	
			ИТОГО по акту				7 539 463,541	
		Итого по акту					7 539 463,541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	**6,9%**			**520222,98**	
			Итого				**8059686,53**	
			Сметная прибыль	**5%**			**402984,33**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**161193,73**	
			Итого				**8623864,58**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**9270654,43**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**8789900,70**	
			НДС	**12%**			**1054788,08**	
			Итого с НДС				**9844688,79**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутренние инженерные системы отопления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-04-03 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление					
1	1	6114-0103-0505	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 15 мм.**	м	26	2 012,0	52 312,0	
2	2	241-205-2201	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	25,74	442,0	11 377,08	
3	3	6114-0103-0508	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм.**	м	92	2 021,0	185 932,0	
4	4	241-205-2202	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	91,08	680,0	61 934,4	
5	5	6114-0103-0315	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	м	84	5 986,0	502 824,0	
6	6	241-205-2203	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**		83,16	1 109,0	92 224,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
7	7	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	7 925,0	15 850,0	
8	8	241-205-2205	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	1,892	2 802,0	5 301,384	
9	9	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 408,0	4 408,0	
10	10	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553,0	16 553,0	
11	11	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	32,2	2 773,0	89 290,6	
12	12	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	208	2 231,0	464 048,0	
13	13	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	34	1 056,0	35 904,0	
14	14	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	17	737,0	12 529,0	
15	15	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	17	120,0	2 040,0	
			Итого по разделу 1: Отопление				1 552 528	
			ИТОГО по акту				1 552 528	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			0,00		

		Итого по акту					1 552 527,904	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			107124,43	
			Итого				1659652,33	
			Сметная прибыль	5%			82982,62	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			33193,05	
			Итого				1775827,99	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**1909015,09**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**1810018,18**	
			НДС	**12%**			**217202,18**	
			Итого с НДС				**2027220,37**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____Суйндыков М.М.

_____Ешимкупов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за Август 2024 (месяц, год) на 4-01-02-02 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0102	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	8	482,0	3 856,0	
2	2	6101-0102-0202	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	4	506,0	2 024,0	
3	3	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	6,6	350,0	2 310,0	
4	4	6101-0101-0302	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	4	76,0	304,0	
5	5	6101-0206-0101	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	4	3 481,0	13 924,0	
6	6	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	4	4 883,0	19 532,0	
7	7	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**		8	94,0	752,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	8	610,0	4 880,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				47 582,0	
			Раздел 2: Монтажные работы					
9	9	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	148	770,0	113 960	
10	10	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	47	1 059,0	49 773	
11	11	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	47	721,0	33 887	
11	12	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0	77 435,0	24 779	
12	13	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	49	526,0	25 774	
13	14	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49,98	6 377,0	318 722	
14	15	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	49	995,0	48 755	
15	16	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x16 (ок)-1	км	0,09792	1 058 400,0	103 639	
16	17	6124-0201-2501	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	35 420,0	70 840	
17	18	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТпН-1-10/25	шт.	2	17 473,0	34 946	
18	19	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	64	22,0	1 408	
19	20	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	64	40,0	2 560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				**829 043**	
			ИТОГО по акту				**876 625**	
		Итого по акту					**822 615,0**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	**6,9%**			**56760,44**	
			Итого				**879375,44**	
			Сметная прибыль	**5%**			**43968,77**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**17587,51**	
			Итого				**940931,72**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**1011501,59**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**959047,57**	
			НДС	**12%**			**115085,71**	
			Итого с НДС				**1074133,28**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за Август 2024 (месяц, год) на 4-01-02-03 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ВЛ-10 кВ					
1	70	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	18	7 328,0	131 904	
2	71	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12	3 481,0	41 772	
3	72	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6	4 883,0	29 298	
4	73	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	6	3 824,0	22 944	
5	74	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95	22,0	2 090	
6	75	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	95	40,0	3 800	
7	76	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	95	770,0	73 150	
8	77	6124-0201-0104	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	102	1 893,0	193 086	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	78	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	102	721,0	73 542	
10	79	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000шт	0	77 435,0	36 782	
11	80	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18	3 553,0	63 954	
12	81	241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	18,36	3 316,0	60 882	
13	82	6124-0201-0804	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	18	2 376,0	42 768	
14	83	6124-0201-0605	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	5	3 544,0	17 720	
15	84	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,005	4 115 802,0	21 851	
			Итого по разделу 1: ВЛ-10 кВ				815 542	
			Раздел 2: КТПГ 10/0,4 кВ					
16	95	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	267 720,0	267 720,0	
17	96	515-101-3303	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	2 185 789,0	2 185 789,0	
18	97	515-102-0405	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258,0	2 085 258,0	
19	98	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 380,0	5 380,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	99	247-301-0346	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	80 547,0	80 547,0	
21	100	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,5	18 283,0	9 141,5	
22	100.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,145	8 613,0	1 248,885	
23	100.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,045	8 490,0	382,05	
24	100.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм	$м^3$	0,5	6 830,0	3 415,0	
25	101	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	7 949,0	15 898,0	
26	102	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,1	37 063,0	40 769,3	
27	103	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	9,45	7 328,0	69 249,6	
28	104	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,45	3 824,0	36 136,8	
29	105	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50x50x5 мм	шт.	8	11 010,0	88 080,0	
30	106	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	27	1 513,0	40 851,0	
			Итого по разделу 2: КТПГ 10/0,4 кВ				4 929 866	
			ИТОГО по акту				5 745 409	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			4271047,00		
		Итого по акту					5 745 409	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	**6,9%**			**101730,95**	
			Итого				**5847139,58**	
			Сметная прибыль	**5%**			**78804,63**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**31521,85**	
			Итого				**5957466,06**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**6404276,02**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**6072165,75**	
			НДС	**12%**			**728659,89**	
			Итого с НДС				**6800825,64**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.