Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Сейфулина, 38, тел.: 2-21-42** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабөк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666** — **060540003598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12 от 14.03.2024г (Строит-во админ здания в с.Мартук)

Номер документа	Дата составления
00000000050	21.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области			усл	1	42 857 142,94	42 857 142,94	4 591 836,74
				Итого	1	x	42 857 142,94	4 591 836,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

Наименование стройки - Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

Основание: Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата				
		№ 12 Доп соглаш. №1	от 14.03.2024 г. от 03.05.2024г.	Наименование	Код	наименов.	код

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3							
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты			
							на приобретение	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 857 142,94**									
Акт 1 (Смета 2-01-01-01)		**1144100,83**		**1021518,60**					**122582,23**	**1144100,83**
Акт 2 (Смета 2-01-01-02)		**16355203,75**		**14602860,49**					**1752343,26**	**16355203,75**
Акт 3(Смета 2-01-02-01)		**2608497,46**		**2329015,59**					**279481,87**	**2608497,46**
Акт 4 (Смета 5-01-01-01)		**17593608,78**		**15708579,26**					**1885029,51**	**17593608,78**
Акт 5 (Смета 6-01-01-01)		**2357533,30**		**2104940,45**					**252592,85**	**2357533,30**
Акт 6 (Смета 6-01-02-02)		**1103306,44**		**985095,04**					**118211,40**	**1103306,44**
Акт 7 (Смета7-01-01-01)		**1694892,38**		**1513296,77**					**181595,61**	**1694892,38**
ИТОГО:		**42857142,94**		**38 265 306,19**					**4591836,74**	**42 857 142,94**

Итого к оплате: 42 857 142,89 (Сорок два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок две) тенге 94 тиын в т.ч. НДС 4591836,74

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Суйндыков М.М.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	334,7	455,0	152 289,0	
2	2	6101-0102-0208	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	93,3	529,0	49 356,0	
3	3	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	13,2	8 794,0	116 081,0	
4	4	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	153,945	700,0	107 762,0	
5	5	6101-0101-0302	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	93	76,0	7 068,0	
6	6	6101-0106-0105	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	227,6	64,0	14 566,0	
7	7	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	75,9	3 824,0	290 242,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	227,6	610,0	138 836,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				876 199,0	
			ИТОГО по акту				876 199,0	
		Итого по акту					876 199,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			60457,73	
			Итого				936656,73	
			Сметная прибыль	5%			46832,84	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			18733,13	
			Итого				1002222,70	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			1077389,40	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			1021518,60	
			НДС	12%			122582,23	
			Итого с НДС				1144100,83	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **197 Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-02 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Фундаменты					
1	1	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	58,8	7 328,0	430 886,0	
2	2	6104-0101-0107	Демонтаж фундаментов под колонны массой более 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	14	21 967,0	307 538,0	
3	3	411-103-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	73,5	760,0	55 860,0	
4	4	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	20	16 903,0	338 060,0	
5	5	6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	64	7 589,0	485 696,0	
6	6	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	31,11	60 896,0	1 894 475,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	6104-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	11	5 732,0	63 052,0	
8	8	6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	183	7 589,0	1 388 787,0	
9	9	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	107,17	37 063,0	3 972 042,0	
10	10	1106-0201-0101	Фундаменты монолитные участки бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,4	55 014,0	297 076,0	
11	11	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки сетка арматурная Сф-1, Сф-2	т	0,5988	62 874,0	37 649,0	
12	12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5988	349 863,0	209 498,0	
13	13	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	450	4 743,0	2 134 350,0	
14	14	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	9	16 903,0	152 127,0	
15	15	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	12,1	29 275,0	354 228,0	
16	16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,2815	29 780,0	365 743,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,118	325 550,0	38 415,0	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				12 525 481,0	
			ИТОГО по акту				12 525 481,0	
		Итого по акту					12 525 481,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			864258,19	
			Итого				13389739,19	
			Сметная прибыль	5%			669486,96	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			267794,78	
			Итого				14327020,93	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			15401547,50	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			14602860,49	
			НДС	12%			1752343,26	
			Итого с НДС				16355203,75	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №3

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Раздел 2: Стены					
1	18	1108-0301-0113	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), при высоте этажа свыше 4 м**	м³ кладки	28,448258	70 222,0	1 997 693,57328	
			Итого по разделу 2: Стены				1 997 694	
			ИТОГО по акту				1 997 693,573276	
		Итого по акту					1 997 693,573276	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			137840,86	
			Итого				2135534,43	
			Сметная прибыль	5%			106776,72	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			42710,69	
			Итого				2285021,84	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			2456398,48	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			2329015,59	
			НДС	12%			279481,87	
			Итого с НДС				2608497,46	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сулейманов М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №4

за Июнь 2024 (месяц, год) на 5-01-01-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	143	7 328,0	1 047 904,0	
2	2	6101-0103-0204	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	49	799,0	39 151,0	
3	3	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	80,85	350,0	28 298,0	
4	4	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	49	76,0	3 724,0	
5	5	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	94	3 824,0	359 456,0	
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 (песок)	$м^3$	49	3 481,0	170 569,0	
7	7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	49	4 883,0	239 267,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 888 369,0	
			Раздел 2: Кабельная-канализация связи					
8	8	6125-0704-0203	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	1 195	1 047,0	1 251 165,0	
10	10	243-502-0105	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,55448	264 038,0	410 442,0	
11	11	241-207-0508	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	793	11 305,0	8 964 865,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	241-207-0511	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	м	6	22 318,0	133 908,0	
			Итого по разделу 2: Кабельная-канализация связи				10 760 380,0	
			Раздел 3: Колодцы					
32	32	225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	10,0	77 037,0	770 370,0	
32	33	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4	42 694,0	17 078,0	
33	34	261-101-0382	Кольцо опорное железобетонное ОК-1	$м^3$	0,45	83 788,0	37 705,0	
			Итого по разделу 3: Колодцы				825 153,0	
			ИТОГО по акту				13 473 902,0	
		Итого по акту					13 473 902,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			929699,24	
			Итого				14403601,24	
			Сметная прибыль	5%			720180,06	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			288072,02	
			Итого				15411853,32	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			16567742,32	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			15708579,26	
			НДС	12%			1885029,51	
			Итого с НДС				17593608,78	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек Курылыс"

_____ Алиев Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №5

за Июнь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Хозпитьевой водопровод					
1	6	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	297,5	455,0	135 363,0	
2	7	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м^3	9,2	14 162,0	130 290,0	
3	8	6101-0102-0208	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	26,3	529,0	13 913,0	
4	9	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	43,395	350,0	15 188,0	
5	10	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	26,3	76,0	1 999,0	
6	11	6101-0106-0202	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	230	103,0	23 690,0	
7	12	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	76,7	3 824,0	293 301,0	
8	13	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	230	610,0	140 300,0	
9	14	6121-0401-0202	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники (ВРЕЗКА)	шт.	1	6 537,0	6 537,0	
10	15	241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	4 359,0	4 359,0	
11	16	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	4,32	10 376,0	44 824,0	
12	17	6121-0105-0101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм	км	0,01	1 142 007,0	11 420,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	18	6121-0105-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,044	1 199 697,0	52 787,0	
14	19	241-201-0806	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	10,1	288,0	2 909,0	
15	20	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	44,44	652,0	28 975,0	
16	21	6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	7	4 434,0	31 038,0	
17	22	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	3	515,0	1 545,0	
18	23	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0	1 117,0	
19	24	241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	1 108,0	1 108,0	
20	25	241-210-0121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х40 мм	шт.	1	1 640,0	1 640,0	
21	26	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 999,0	1 999,0	
22	27	6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 598,0	11 196,0	
23	28	242-106-0101	Задвижка чугунная фланцевая 30ч39р DN 40 мм	шт.	1	12 962,0	12 962,0	
24	29	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	27 902,0	27 902,0	
25	30	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	23 663,0	4 726,0	
26	31	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612,0	5 224,0	
27	32	241-214-0204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	2	750,0	1 500,0	
28	33	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	902,0	1 804,0	
29	34	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1 673,0	3 346,0	
			Итого по разделу 2: Хозпитьевой водопровод				1 012 962,0	
			Раздел 3: Колодцы					
30	38	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2,14	78 225,0	167 402,0	
31	39	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	24 696,0	24 696,0	
32	40	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	36 067,0	72 134,0	
33	41	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-2	шт.	1	82 060,0	82 060,0	
34	42	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 067,0	8 067,0	
35	43	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0	31 145,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	44	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	12	785,0	9 420,0	
37	45	241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм (гильза)	м	1	1 343,0	1 343,0	
38	46	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2,14	78 225,0	167 402,0	
39	47	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	24 696,0	24 696,0	
40	48	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	36 067,0	72 134,0	
41	49	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	82 060,0	82 060,0	
42	50	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 067,0	8 067,0	
43	51	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0	31 145,0	
44	52	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	12	785,0	9 420,0	
45	53	241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм (гильза)	м	1	1 343,0	1 343,0	
			Итого по разделу 3: Колодцы				792 533,0	
			ИТОГО по акту				1 805 495,0	

		Итого по акту					1 805 495,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			124579,16	
			Итого				1930074,16	
			Сметная прибыль	5%			96503,71	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			38601,48	
			Итого				2065179,35	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			2220067,80	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			2104940,45	
			НДС	12%			252592,85	
			Итого с НДС				2357533,30	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанов Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

_____ Суйндыков М.М.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

_____ Ешимулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №6

за Июнь 2024 (месяц, год) на 6-01-02-02 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Производственая и хозфекальная канализация					
1	1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	0,4	455,0	182,0	
2	2	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м^3	9,2	14 162,0	130 290,0	
3	3	6101-0106-0202	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	10,1	103,0	1 040,0	
4	4	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	3,3	3 824,0	12 619,0	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	10,1	610,0	6 161,0	
6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,42	10 376,0	4 358,0	
7	7	6122-0204-0101	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	5,2	2 439,0	12 683,0	
8	8	6114-0801-0101	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 486,0	10 486,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм (гильза)	м	1	10 180,0	10 180,0	
			Итого по разделу 1: Производственая и хозфекальная канализация				188 000,0	
			Раздел 2: Септик V=3 м^3					
10	10	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	23,6	490,0	11 564,0	
11	11	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м^3	1,1	14 162,0	15 578,0	
12	12	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	10,7	580,0	6 206,0	
13	13	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	17,655	350,0	6 179,0	
14	14	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	10,7	76,0	813,0	
15	15	6101-0106-0202	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	18,5	103,0	1 906,0	
16	16	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	6,2	3 824,0	23 709,0	
17	17	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	18,5	610,0	11 285,0	
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	3,8	382,0	1 452,0	
19	18.янв	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,1938	6 830,0	1 324,0	
19	19	6122-0401-0107	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м^3	1,662	86 508,0	143 776,0	
20	20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 067,0	8 067,0	
21	21	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11 603,0	11 603,0	
22	22	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16 308,0	16 308,0	
23	23	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	17 303,0	34 606,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
24	24	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23 263,0	23 263,0	
25	25	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25 650,0	25 650,0	
26	26	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	1	24 903,0	24 903,0	
27	27	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	12	785,0	9 420,0	
28	28	6114-0801-0102	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	15 976,0	15 976,0	
29	29	241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	9 320,0	9 320,0	
30	30	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм (гильза)	м	0,3	10 215,0	3 064,0	
31	31	6122-0701-0101	Установка люка	шт.	1	9 265,0	9 265,0	
32	32	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0	31 145,0	
33	33	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	0,5	9 866,0	4 933,0	
34	34	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,51	28 867,0	14 722,0	
35	35	6114-0101-0313	Прокладка вентиляционного трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	2,6	29 723,0	77 280,0	
36	36	6118-0204-0102	Установка над вентиляционной трубой зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 250 мм	шт.	1	6 157,0	6 157,0	
37	37	6105-0201-0101	Устройство горловины из кирпича, М100	$м^3$	0,0234	34 602,0	810,0	
38	38	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,006	30 462,0	183,0	
38	39	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,012	75 593,0	907,0	
39	40	1110-0301-0301	Установка утепленной крышки люка	$м^2$ щитов	0,4	2 990,0	1 196,0	
40	41	261-103-0133	Крышка люка деревянная	$м^2$	0,4	6 168,0	2 467,0	
41	42	1110-0102-0206	Крышка. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	0,4	5 795,0	2 318,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	43	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21	4 743,0	99 603,0	
			Итого по разделу 2: Септик V=3 $м^3$				656 957,0	
			ИТОГО по акту				844 957,0	
		Итого по акту					844 957,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			58302,03	
			Итого				903259,03	
			Сметная прибыль	5%			45162,95	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			18065,18	
			Итого				966487,17	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			1038973,70	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			985095,04	
			НДС	12%			118211,40	
			Итого с НДС				1103306,44	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №7

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **7-01-01-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0104-0201	Срезка растительного слоя 0,2 м с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	307,2	149,0	45 772,8	
							0,0	
2	2	6101-0104-0209	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	$м^3$	307,2	125,0	38 400,0	
							0,0	
3	3	6101-0101-0204	Разработка грунта лишний растительный слой с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	267,4	478,0	127 817,2	
							0,0	
4	4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	320,88	350,0	112 308,0	
							0,0	
5	5	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	267,4	76,0	20 322,4	
							0,0	
6	6	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	39,7	169,0	6 709,3	
							0,0	
7	7	6101-0104-0210	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	39,7	142,0	5 637,4	
							0,0	
8	8	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	78,65	169,0	13 291,85	
							0,0	
9	9	6101-0104-0210	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202		78,65	142,0	11 168,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$			0,0	
10	10	6101-0109-0102	Планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)		1 536	4,0	6 144,0	
				$м^3$			0,0	
11	11	6101-0101-0205	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2		738,1	580,0	428 098,0	
				$м^3$			0,0	
12	12	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1 217,865	350,0	426 252,75	
				т*км			0,0	
13	13	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3		738,1	76,0	56 095,6	
				$м^3$				
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 298 018	
			ИТОГО по акту				1 298 018	

		Итого по акту					1 298 018	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			89563,21	
			Итого				1387580,81	
			Сметная прибыль	5%			69379,04	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			27751,62	
			Итого				1484711,47	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			1596064,83	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			1513296,77	
			НДС	12%			181595,61	
			Итого с НДС				1694892,38	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

_____Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММп Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____Суйндыков М.М.

_____Ешимкулов Н.Т.