Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурная часть здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 2-01-02-01 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3: Прочие конструктивные элементы стен					
1	46	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	16,0	9 195,0	147 120,0	искл
2	47	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	шт.	0,665289	86 302,0	57 416	искл
			Итого по разделу 3: Прочие конструктивные элементы стен				204 536	
			Раздел 4: Наружные проемы					
3	68	6112-0401-0202	Устройство отлива наружных из ПВХ шириной до 250 мм, отлив	м	25,1	1 895,0	47 564,5	
4	69	223-501-0203	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 130 мм	м	26,355	721,0	19 001,955	
5	70	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,5	3 541,0	30 098,5	
			Итого по разделу 4: Наружные проемы				96 665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Внутренние проемы					
6	81	6107-0302-0101	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	33,02	3 541,0	116 923,82	
7	82	223-301-0106	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м^2**	33,02	115 757,0	3 822 296,14	
8	83	223-203-0102	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м^2**	5,67	55 810,0	316 442,7	**искл замена на алюмин**
9	84	1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	40,3	1 214,0	48 924,2	
			Итого по разделу 5: Внутренние проемы				4 304 587	
			Раздел 6: Наружная отделка фасада					
10	87	6110-0203-0201	**Устройство покрытий мелких (декоративный карнизный элемент) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	36	7 934,0	285 624,0	**искл**
11	88	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	36	257,0	9 252,0	**искл**
12	89	6111-0501-0519	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-16 за 2 раза**	**м^2**	72	466,0	33 552,0	**искл**
			Итого по разделу 6: Наружная отделка фасада				328 428,0	
			Раздел 7: Внутренняя отделка стен					
13	102	6112-0301-0204	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	**м^2**	32,4	1 231,0	39 884,4	**искл**
14	103	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	44,5	112,0	4 984,0	**искл**
15	104	6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная перегородок из игипсокартона подготовленных под окраску за 2 раза**	**м^2**	64,8	1 165,0	75 492,0	
16	105	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,02041	250 310,0	5 109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка стен				**125 469**	
			Раздел 9: Полы					
17	125.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**		1,59528	33 144,0	52 874	
18	129.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,59528	33 144,0	52 874	
19	135	6109-0401-0401	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	27,4	1 294,0	35 455,6	**искл замена пластик**
20	136	232-201-1210	**Керамогранитный плинтус типа Kerama Marazzi матовая, размерами 30х7 см коллекции ALLEY**	м	27,674	2 722,0	75 329	
21	137	6109-0401-0801	**Устройство плинтуса из МДФ**	м	19,5	492,0	9 594,0	
22	138	233-204-0103	**Плинтус из МДФ**	м	19,5	1 510,0	29 445,0	
23	139	235-202-0302	**Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	3	3 337,0	10 011,0	
24	145.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,09956	33 144,0	36 444	
25	149.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,09956	33 144,0	36 444	
26	153	6109-0306-0104	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	53,9	6 861,0	369 807,9	
27	154	6109-0401-0801	**Устройство плинтуса из МДФ**	м	34,1	492,0	16 777,2	
28	155	233-204-0103	**Плинтус из МДФ**	м	34,1	1 510,0	51 491,0	
29	156	235-202-0302	**Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	7	3 337,0	23 359,0	
30	166.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,18564	33 144,0	6 153	
31	170.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,18564	33 144,0	6 153	
32	174	6109-0306-0104	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	9,1	6 861,0	62 435,1	
33	176	6109-0401-0401	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	18,7	1 294,0	24 197,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	177	232-201-1210	Керамогранитный плинтус типа Kerama Marazzi матовая, размерами 30х7 см коллекции ALLEY	м	18,887	2 722,0	51 410,414	
35	183.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,9482	33 144,0	64 571	
36	189	6109-0401-0801	Устройство плинтуса из МДФ	м	88,5	492,0	43 542,0	
37	190	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	88,5	1 510,0	133 635,0	
38	191	235-202-0302	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	18	3 337,0	60 066,0	
			Итого по разделу 9: Полы				1 252 068	
			ИТОГО по акту				6 311 713	

Смета 2-01-03-01 Конструктивная часть здания

			Раздел 1: Покрытие					
39	14	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,64	8 809,0	5 637,76	
40	15	223-207-0201	Люк стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный	$м^2$	0,64	64 311,0	41 159,04	
41	16	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	723,0	1 446,0	
42	17	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3 656,0	7 312,0	
			Итого по разделу 1: Покрытие				55 555	
			Раздел 3: Прочие констуктивные элементы					
43	27	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	27	6 861,0	185 247	
44	28	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	27,54	3 065,0	84 410	
45	29	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	17,7	2 897,0	51 277	
46	30	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2215	1 145 627,0	253 756	
47	31	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками		11,2	1 519,0	17 013	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
48	32	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	11,2	329,0	3 685	
49	33	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,2	257,0	2 878	
50	34	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	22,4	199,0	4 458	
51	41	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	4	6 861,0	27 444	
52	42	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,08	3 065,0	12 505	
53	43	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	4	2 897,0	11 588	
54	44	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0584	1 145 627,0	66 905	
55	45	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	2,89	1 519,0	4 390	
56	46	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	2,89	329,0	951	
57	47	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,89	257,0	743	
58	48	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,78	199,0	1 150	
			Итого по разделу 3: Прочие констуктивные элементы				728 399	
			ИТОГО по акту				783 954	

Смета 2-01-04-01 Внутренние инженерные системы водоснабжения

			Раздел 1: Водопровод					
59	14	242-404-0804	Фильтр для отчистки воды в трубопроводах сисем отпления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553,0	16 553,0	
60	15	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	354,0	4 248,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод				20 801,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**20 801,0**	

Смета 2-01-04-02 Внутренние инженерные системы канализации

			Раздел 1: Канализация					
61	5	241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**802,0**	**802,0**	
62	6	6115-0102-0101	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**2**	**9 188,0**	**18 376,0**	
63	7	244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**2**	**52 145,0**	**104 290,0**	
64	8	244-101-0701	**Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**2**	**14 800,0**	**29 600,0**	
65	9	244-104-0801	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**2 261,0**	**4 522,0**	
66	10	6115-0103-0103	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2**	**11 421,0**	**22 842,0**	
67	11	244-101-0103	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**комплект**	**2**	**20 809,0**	**41 618,0**	
68	12	244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**2**	**7 894,0**	**15 788,0**	
69	13	244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**2**	**1 553,0**	**3 106,0**	
70	14	6115-0104-0201	**Установка смесителя**	**шт.**	**2**	**3 902,0**	**7 804,0**	
71	15	244-104-0409	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**2**	**9 414,0**	**18 828,0**	
			Итого по разделу 1: Канализация				**267 576,0**	
			ИТОГО по акту				**267 576,0**	

Смета 2-01-04-03 Внутренние инженерные системы отопления

			Раздел 1: Отопление					
72	10	261-302-0263	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		**1**	**16 553,0**	**16 553,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
			Итого по разделу 1: Отопление				**16 553,0**	
			ИТОГО по акту				**16 553,0**	

Смета 2-01-04-04 Внутренние инженерные системы вентиляции

			Раздел 1: Вентиляция					
73	1	6118-0301-0201	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	шт.	1	20 843,0	20 843,0	
74	2	246-401-0401	**Вентилятор канальный ВК-150 для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В**	комплект	1	133 611,0	133 611,0	
75	3	6118-0101-0109	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	м^2	4,9	7 308,0	35 809,0	
76	4	246-102-0106	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м^2	4,9	8 322,0	40 778,0	
77	5	6118-0101-0109	**Прокладка отвода 90 гр. класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	м^2	0,3	7 308,0	2 192,0	
78	6	246-102-0106	**Отвод 90 гр. класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м^2	0,3	8 322,0	2 497,0	
79	7	6118-0202-0205	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм**	шт.	2	6 943,0	13 886,0	
80	8	6118-0202-0101	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	шт.	1	5 852,0	5 853,0	
81	9	246-304-0507	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм**	шт.	1	5 563,0	5 563,0	
82	10	6118-0301-0201	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	шт.	1	20 843,0	20 843,0	
83	11	246-401-0401	**Вентилятор канальный ВК-100 для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В**	комплект	1	133 611,0	133 611,0	
84	12	6118-0101-0109	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	м^2	0,5	7 308,0	3 654,0	
85	13	246-102-0106	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**		0,5	8 322,0	4 161,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	14	6118-0202-0205	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм**	$м^2$ шт.	1	6 943,0	6 943,0	
87	15	6118-0202-0101	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.**	шт.	1	5 852,0	5 853,0	
88	16	246-304-0507	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм**	шт.	1	5 563,0	5 563,0	
			Итого по разделу 1: Вентиляция				441 661,0	
			ИТОГО по акту				441 661,0	

Смета 2-01-04-05 Внутренние инженерные системы электроосвещения

			Раздел 1: Электроосвещение					
89	1	6119-0201-0101	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	255	1 464,0	373 320	
90	2	6119-0201-0102	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2**	м	290	1 612,0	467 480	
91	3	243-106-0601	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	км	0,2601	259 758,0	67 563	
92	4	243-106-0602	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1**	км	0,2958	399 052,0	118 040	
93	5	247-202-0603	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	45	123,0	5 535	
94	6	261-303-0102	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	45	42,0	1 890	
95	7	6119-0402-0101	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	45	1 115,0	50 175	
96	8	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	15	478,0	7 170	
97	9	247-212-0713	**Выключатель скрытой установки NEW3, двухклавишный, проходной 10А, 250В**	шт.	5	1 613,0	8 065	
98	10	247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	25	422,0	10 550	
99	11	6119-0401-0101	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**		46	2 188,0	100 648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
100	12	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220B-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	11	3 345,0	36 795	
110	13	247-102-0114	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	7	23 462,0	164 234	
111	14	247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	28	23 306,0	652 568	
112	15	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной PBO42/36B 12м, IP 54	шт.	1	7 781,0	7 781	
113	16	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	1	1 084,0	1 084	
114	17	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 769,0	15 769	
115	18	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377,0	8 377	
116	19	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	10	8 468,0	84 680	
117	20	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	10 888,0	10 888	
118	21	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	702,0	2 106	
119	22	247-204-2401	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА	шт.	6	6 857,0	41 142	
120	23	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 769,0	15 769	
121	24	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0	6 763	
122	25	247-204-1825	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	1	10 888,0	10 888	
123	26	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	702,0	2 106	
124	27	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А		1	7 387,0	7 387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
125	28	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0	18 901	
			Итого по разделу 1: Электроосвещение				2 297 674	
			ИТОГО по акту				2 297 674	

Смета 2-01-04-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения

			Раздел 1: Силовое электрооборудование					
126	1	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	210	1 612,0	338 520,0	
127	2	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,2142	399 052,0	85 476,9384	
128	3	6119-0301-0205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	30	839,0	25 170,0	
129	4	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	30	111,0	3 330,0	
130	5	6119-0101-0104	Прокладка в проложенной трубе кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	30	796,0	23 880,0	
131	6	243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,0102	1 057 321,0	10 784,6742	
132	7	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,02	1 502 696,0	30 053,92	
133	8	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 158,0	5 790,0	
134	9	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	490,0	2 450,0	
135	10	6119-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	55 713,0	55 713,0	
136	11	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196,0	1 915 196,0	
137	12	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного		1	5 380,0	5 380,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
138	13	247-301-0311	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	31 204,0	31 204,0	
139	14	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	15 769,0	15 769,0	
140	15	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377,0	8 377,0	
141	16	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	8 468,0	67 744,0	
142	17	247-204-1825	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	1	10 888,0	10 888,0	
143	18	247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	7	4 744,0	33 208,0	
144	19	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,2	7 328,0	30 777,6	
145	20	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4,2	3 824,0	16 060,8	
146	21	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 409,0	22 227,0	
147	22	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1 513,0	18 156,0	
148	23	6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 318,0	19 770,0	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование				2 775 926	
			ИТОГО по акту				2 775 926	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1 915 196	

Смета 2-01-04-07 Внутренние сети газоснабжения

			Раздел 1: Внутре..ние сети газоснабжения					
149	1	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	19	2 125,0	40 375,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	2	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	19	463,0	8 797,0	
151	3	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	9 168,0	27 504,0	
152	4	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 464,0	5 464,0	
153	5	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 751,0	11 502,0	
154	6	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	3	137,0	411,0	
155	7	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	428,0	856,0	
156	8	6118-0202-0101	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1	5 853,0	5 853,0	
157	9	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	4 175,0	4 175,0	
158	10	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	19	2 252,0	42 788,0	
159	11	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	3,04	1 519,0	4 617,76	
160	12	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	3,04	329,0	1 000,16	
161	13	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,04	257,0	781,28	
162	14	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,08	199,0	1 209,92	
163	15	6125-1001-0102	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 5 кг	шт.	1	8 211,0	8 211,0	
164	16	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	7 685,0	7 685,0	
165	17	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг		2	5 449,0	10 898,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
166	18	290-000-0004	**Сигнализатор загазованности СЗ-1**	шт	1	34 821,0	34 821,0	
167	19	290-000-0005	**Сигнализатор загазованности СЗ-2**	шт	1	40 179,0	40 179,0	
168	20	6117-0301-0301	**Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм**	шт.	2	17 967,0	35 934,0	
169	21	290-000-0006	**Клапан запорный термочувствительный УЗТГ-20**	шт	1	21 429,0	21 429,0	
170	22	290-000-0007	**Клапан электромагнитный Ду20**	шт	1	22 321,0	22 321,0	
171	23	6118-0101-0301	**Прокладка газоходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	2,8	7 959,0	22 285,2	
172	24	246-103-0101	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	$м^2$	2,8	5 616,0	15 724,8	
173	25	6118-0206-0107	**Установка люка герметического**	шт.	1	9 103,0	9 103,0	
174	26	246-301-0701	**Люк для осмотра**	шт.	1	219,0	219,0	
175	27	6118-0208-0401	**Установка кронштейнов под под дымовую трубу**	кг	8,1	294,0	2 381,4	
176	28	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0081	453 626,0	3 674,3706	
177	29	6118-0204-0301	**Установка над дымовой трубой зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	1	10 325,0	10 325,0	
178	30	6111-0101-0901	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$	0,7	99 727,0	69 808,9	
179	31	234-201-0101	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30**	$м^3$	0,7	24 996,0	17 497,2	
180	32	6111-0301-0202	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	$м^2$	7,5	9 141,0	68 557,5	
181	33	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0609	561 903,0	34 219,8927	
182	34	6118-0203-0801	**Установка клапан дымовой диаметр до 250 мм**	шт.	1	6 778,0	6 778,0	
183	35	246-303-0301	**Клапан дымовой из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 160 мм**		1	5 392,0	5 392,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
184	36	6114-0202-0101	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	1	9 168,0	9 168,0	
185	37	242-202-0302	**Кран шаровый ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	5 751,0	5 751,0	
186	38	6114-0102-0306	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	0,5	3 846,0	1 923,0	
187	39	241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	0,5	343,0	171,5	
			Итого по разделу 1: Внутренние сети газоснабжения				619 792	
			ИТОГО по акту				619 792	

Смета 2-01-04-08 Пожарная сигнализация

			Раздел 1: Пожарная сигнализация					
188	1	6125-0601-0106	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей**	шт.	1	85 241,0	85 241,0	
189	2	248-303-0205	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	шт.	1	56 059,0	56 059,0	
190	3	6125-0601-0206	**Монтаж конструкции для установки извещателя**	шт.	24	2 067,0	49 608,0	
191	4	6125-0601-0202	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	шт.	24	10 134,0	243 216,0	
192	5	248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	24	4 087,0	98 088,0	
193	6	6125-0702-1212	**Монтаж коробки ответвительной**	шт.	4	1 067,0	4 268,0	
194	7	248-306-0101	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	4	281,0	1 124,0	
195	8	6124-0302-0904	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3**	шт.	2	15 231,0	30 462,0	
196	9	248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	2 277,0	4 554,0	
197	10	6119-0302-0101	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	247	1 084,0	267 748,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	11	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	254,41	96,0	24 423,36	
199	12	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	247	299,0	73 853,0	
200	13	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,25194	266 097,0	67 040,47818	
201	14	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2	841,0	1 682,0	
202	15	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,00206	98 588,0	203,09128	
							0,0	
203	16	6124-0105-0101	Монтаж аккумулятора	шт.	1	11 737,0	11 737,0	
204	17	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752,0	25 752,0	
205	18	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2 833,0	5 666,0	
206	19	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	4 281,0	8 562,0	
207	20	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	2	2 984,0	5 968,0	
208	21	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	4 138,0	8 276,0	
209	22	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	35	1 464,0	51 240,0	
210	23	243-305-0505	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13	км	0,0357	569 474,0	20 330,2218	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация				1 145 101	
			ИТОГО по акту				1 145 101	

Смета 2-01-04-09 Телефонизация

			Раздел 1: Телефонизация					
211	1	6125-0702-1212	Монтаж коробки распределительной	шт.	1	1 067,0	1 067,0	
212	2	290-000-0001	Телефонная распределительная коробка на 20 пар КРТП-20	шт	1	28 929,0	28 929,0	
213	3	6119-0402-0101	Установка телефонной розетки		11	1 158,0	12 738,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
214	4	247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	11	1 654,0	18 194,0	
215	5	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	640	1 084,0	693 760,0	
216	6	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	659,2	96,0	63 283,2	
217	7	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) кабеля, сечение до 6 мм2	м	640	299,0	191 360,0	
218	8	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,6528	287 975,0	187 990,08	
219	9	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	17	1 367,0	23 239,0	
220	10	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	17,17	65,0	1 116,05	
221	11	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе кабеля одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	10	372,0	3 720,0	
222	12	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,0102	287 975,0	2 937,345	
			Итого по разделу 1: Телефонизация				1 228 334	
			ИТОГО по акту				1 228 334	

Смета 2-01-04-10 Видеонаблюдение

			Раздел 1: Видеонаблюдение					
223	1	6125-0408-0623	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	12 120,0	12 120,0	
224	2	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5 578,0	5 578,0	
225	3	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	7	15 742,0	110 194,0	
226	4	6125-0801-0102	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	18 342,0	36 684,0	
227	5	6119-0302-0102	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	100	1 193,0	119 300,0	
228	6	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	300	1 464,0	439 200,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	7	248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988,0	61 988,0	
230	8	248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0	67 834,0	
231	9	248-402-0203	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	7	37 287,0	261 009,0	
232	10	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0	109 973,0	
233	11	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	281,0	2 529,0	
234	12	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	103	101,0	10 403,0	
235	13	290-000-0002	Кабель комбинированный КВК-П 2-2_0,75	м	300	375,0	112 500,0	
236	14	290-000-0003	Настенный кронштейн Hik Vision DS1292ZJ	шт	2	4 861,0	9 722,0	
			Итого по разделу 1: Видеонаблюдение				1 359 034,0	
			ИТОГО по акту				1 359 034,0	

Смета 2-01-05-01 Технологическое оборудование

			Раздел 1: Технолокическое оборудование					
237	1	522-101-1201-0002	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000х600х750 мм	шт.	2	26 686,0	53 372,0	
238	2	522-101-1201-0003	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм	шт.	5	45 129,0	225 645,0	
239	3	522-101-1201-0005	Стол компьютерный выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 900х600х760мм	шт.	1	25 492,0	25 492,0	
240	4	522-101-1207-0001	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200х1500х750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	141 721,0	141 721,0	
241	5	522-101-1207-0002	Стол для конференций 4-х местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 1380х1380х750мм	шт.	1	147 455,0	147 455,0	
242	6	521-103-0302-0001	Стол для ксерокса из HPL-пластика, размер 800х800х720 мм		1	62 397,0	62 397,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
243	7	522-101-1212-0003	Стол для косультаций с бенч-системой одноместный 1580x680x750 мм	шт.	4	117 504,0	470 016,0	
244	8	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.	2	31 250,0	62 500,0	
245	9	522-101-1217-0032	Стол письменный 1000x500x750 мм	шт.	1	22 321,0	22 321,0	
246	10	522-101-1224-0021	Кресло кожзам с деревянными подлокотниками, крестовина дерево, модель для руководителя Честерфилд	шт.	1	136 206,0	136 206,0	
247	11	522-101-1224-0003	Кресло с колесами, модель "FB-88". Высота: 1160 мм, высота спинки: 700 мм, ширина: 480 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - хром металл + JL; подлокотники - хром 196/506; обивка - сетка, гобелен	шт.	12	45 643,0	547 716,0	
248	12	521-208-0102-0003	Стул-табурет с колесами регулируемый без верхней спинки типа Suno	шт.	3	23 840,0	71 520,0	
249	13	521-103-0303-0004	Стул офисный пластиковый, каркас хром	шт.	17	25 201,0	428 417,0	
250	14	522-101-1227-0005	Кресло офисное типа Suno, обивка гобелен	шт.	12	30 384,0	364 608,0	
251	15	522-101-1229-0001	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800x500x2000 мм	шт.	5	104 054,0	520 270,0	
252	16	522-101-1232-0004	Шкаф закрытый полуостекленный для документов 755x356x2000мм	шт.	4	70 319,0	281 276,0	
253	17	521-108-0507-0001	Стеллаж металлический для канцелярских товаров 1800_1500_500 мм	шт.	3	54 250,0	162 750,0	
254	18	521-108-0507-0003	Серверный стеллаж металлический 1800_1000_500 мм	шт.	4	35 429,0	141 716,0	
255	19	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	2	8 588,0	17 176,0	
256	20	521-101-0401-0028	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430мм_90мм_395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	15	602 424,0	9 036 360,0	
257	21	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	15	9 031,0	135 465,0	
258	22	521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	10	98 125,0	981 250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	23	521-101-0419-0002	Принтер А3 цветной Xerox VersaLink C7000N,HiQ LED, 35/35 стр/мин (A4)/ 19/19 стр/мин (A3), 520+100 стр., 1.05GHz DualCore, 2GB, PostScript 3, PCL5c/6, USB 3.0, 10/100/1000 ethernet, optional wi-fi, 1200x2400DPI, VersaLink C7000 (C7000EUD)	шт.	1	949 286,0	949 286,0	
260	24	6118-0506-0101	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	3	46 442,0	139 326,0	
261	25	6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	3	25 499,0	76 497,0	
262	26	580-000-0001	Кондиционер TCL TFC-07 CHSA/TPG	шт	3	151 786,0	455 358,0	
263	27	6119-0603-0102	Установка электрополотенцесушителя	шт.	2	241,0	482,0	
264	28	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	2	31 625,0	63 250,0	
			Итого по разделу 1: Технолокическое оборудование				15 719 851,0	
			ИТОГО по акту				15 719 851,0	

Смета 4-01-01-01 Наружное освещение территории административного здания

			Раздел 1: Земляные работы					
265	1	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	15,7	482,0	7 567,4	
266	2	6101-0102-0202	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	8,4	506,0	4 250,4	
267	3	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13,86	350,0	4 851,0	
268	4	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	8,4	76,0	638,4	
269	5	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	8,4	3 481,0	29 240,4	
270	6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8,4	4 883,0	41 017,2	
271	7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	15,7	94,0	1 475,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	15,7	610,0	9 577,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				98 617,6	
			Раздел 2: Монтажные работы					
273	9	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	148	770,0	113 960,0	
274	10	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	124	1 059,0	131 316,0	
275	11	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	124	721,0	89 404,0	
276	12	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый1 размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000шт	1	77 435,0	51 184,535	
277	13	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	24	526,0	12 624,0	
278	14	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	24,48	1 310,0	32 068,8	
279	15	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	995,0	23 880,0	
280	16	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных в опорах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	995,0	29 850,0	
281	17	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,18156	735 249,0	133 491,80844	
282	18	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	129	22,0	2 838,0	
283	19	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	129	40,0	5 160,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				625 777	
			Раздел 3: Опора освещения					
284	20	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные, сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	7	30 980,0	216 860,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	21	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,0931	8 493,0	790,6983	
286	22	247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	7	94 143,0	659 001,0	
287	23	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	шт.	7	16 518,0	115 626,0	
288	24	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	7	34 666,0	242 662,0	
289	25	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	8 779,0	61 453,0	
290	26	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15 087,0	105 609,0	
291	27	247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7	207 031,0	1 449 217,0	
292	28	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	8 468,0	59 276,0	
293	29	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	7	766,0	5 362,0	
294	30	247-216-1001	Основание для предохранителя 1_10A LFB16-10A-R	шт.	7	1 502,0	10 514,0	
295	31	243-906-2210	Съемный предохранитель D01 10A	шт.	7	909,0	6 363,0	
296	32	252-207-3003	Комплект крышек защитных для клемников PMR2680.4	шт.	7	2 888,0	20 216,0	
297	33	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	7	13 562,0	94 934,0	
298	34	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,252	24 474,0	6 167,448	
299	35	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	7	11 010,0	77 070,0	
300	36	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		11	1 513,0	16 643,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
			Итого по разделу 3: Опора освещения				**3 147 764**	
			ИТОГО по акту				**3 872 159**	

Смета 4-01-02-03 Электроснабжение 10 кВ

			Раздел 1: ВЛ-10 кВ					
301	**1**	**1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**54 976,0**	**164 928**	
302	**2**	**225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**6**	**64 236,0**	**385 416**	
303	**3**	**1133-0101-0110**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,3**	**34 920,0**	**10 476**	
304	**4**	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П-3и)**	**м^3**	**0,3**	**49 998,0**	**14 999**	
305	**5**	**252-207-0531**	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**32 790,0**	**98 370**	
306	**6**	**252-207-3941**	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**3 799,0**	**22 794**	
307	**7**	**252-207-3942**	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**1 647,0**	**4 941**	
308	**8**	**252-207-0201**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**2 243,0**	**6 729**	
309	**9**	**252-207-2002**	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**1 266,0**	**3 798**	
310	**10**	**252-207-3925**	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**12 290,0**	**36 870**	
311	**11**	**252-207-0268**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**11 525,0**	**69 150**	
312	**12**	**252-207-3910**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**1 647,0**	**9 882**	
313	**13**	**252-102-0225**	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**3**	**2 990,0**	**8 970**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	14	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0	201	
315	15	290-000-0001	Крепление провода СШ-2	шт	3	871,0	2 613	
316	16	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001	349 536,0	350	
317	17	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649,0	3 894	
318	18	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375,0	3 375	
319	19	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	32	4 842,0	154 944	
320	20	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	16	1 818,0	29 088	
321	21	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	16	1 276,0	20 416	
322	22	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	16	5 218,0	83 488	
323	23	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 038,0	63 114	
324	24	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 927,0	11 781	
325	25	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864,0	101 184	
326	26	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 534,0	7 602	
327	27	252-207-3918	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 168,0	9 504	
328	28	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1 800,0	16 200	
329	29	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0	5 400	
330	30	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 647,0	19 764	
331	31	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	2 990,0	35 880	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	32	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	67,0	804	
333	33	290-000-0001	Крепление провода СШ-2	шт	3	871,0	2 613	
334	34	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375,0	3 375	
335	35	6124-0103-0601	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	3	6 280,0	18 840	
336	36	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	3	25 524,0	76 572	
337	37	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	183 716,0	551 148	
338	38	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,018	471 990,0	8 496	
339	39	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,65	998,0	1 647	
340	40	252-206-0513	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 400Г-1	шт.	18	5 333,0	95 994	
341	41	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	26 686,0	80 058	
342	42	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	64 236,0	192 708	
343	43	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 541,0	64 623	
344	44	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243,0	6 729	
345	45	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	9	2 990,0	26 910	
346	46	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	67,0	603	
347	47	290-000-0001	Крепление провода СШ-2	шт	3	871,0	2 613	
348	48	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003	349 536,0	1 049	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	49	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	649,0	1 947	
350	50	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	84 791,0	169 582	
351	51	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	64 236,0	385 416	
352	52	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790,0	65 580	
353	53	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 799,0	15 196	
354	54	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0	3 294	
355	55	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0	4 486	
356	56	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 266,0	2 532	
357	57	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290,0	49 160	
358	58	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525,0	69 150	
359	59	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647,0	6 588	
360	60	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	4	2 990,0	11 960	
361	61	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0	268	
362	62	290-000-0001	Крепление провода СШ-2	шт	4	871,0	3 484	
363	63	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0013	349 536,0	454	
364	64	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649,0	3 894	
365	65	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,0	2 250	
366	66	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	24	1 276,0	30 624	
367	67	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		12	1 306,0	15 672	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
368	68	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,29333	566 847,0	166 273	
369	69	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,88	333 336,0	293 336	
370	83	6124-0201-0605	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	17	3 544,0	60 248	
371	84	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,13984	4 115 802,0	574 282	
372	85	6124-0201-2202	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	71 993,0	287 972	
373	86	243-903-8202	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗКВТнН-10-35-50	шт.	4	64 177,0	256 708	
374	87	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	6,66	1 519,0	10 117	
375	88	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	6,66	329,0	2 191	
376	89	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,66	257,0	1 712	
377	90	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	13,32	199,0	2 651	
378	91	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	78	1 257,0	98 046	
379	92	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	7 409,0	111 135	
380	93	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	32	379,0	12 128	
381	94	6111-0501-0102	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой		32	330,0	10 560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
			Итого по разделу 1: ВЛ-10 кВ				**5 269 797**	
			Раздел 3: Ограждение КТПГ 5_4 м Н=2 м					
382	107	6104-0801-0206	**Установка металлических оград высота, до 2 м из сетчатых панелей**	м	17	19 198,0	326 366,0	
383	108	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т секция ограждения СО-1**	т	0,04	1 123 774,0	44 950,96	
384	109	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т секция ограждения СО-2**	т	0,0887	1 123 774,0	99 678,7538	
385	110	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,3191	422 485,0	134 814,9635	
386	111	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0029	378 552,0	1 097,8008	
387	112	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0032	483 068,0	1 545,8176	
388	113	6111-0503-0107	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	13,6	1 519,0	20 658,4	
389	114	6111-0503-0109	**Обеспыливание поверхности металлической**	$м^2$	13,6	329,0	4 474,4	
390	115	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,6	257,0	3 495,2	
391	116	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	13,6	199,0	2 706,4	
392	117	6104-0801-0309	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	3 507,0	3 507,0	
393	118	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,0404	1 123 774,0	45 400,4696	
394	119	261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	1,1	316,0	347,6	
395	120	6111-0503-0107	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	1,65	1 519,0	2 506,35	
396	121	6111-0503-0109	**Обеспыливание поверхности металлической**		1,65	329,0	542,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
397	122	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,65	257,0	424,05	
398	123	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,3	199,0	656,7	
			Итого по разделу 3: Ограждение КТПГ 5_4 м Н=2 м				693 174	
			ИТОГО по акту				5 962 971	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			551148,00		

Смета 6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения

			Раздел 1: Демонтажные работы					
399	1	6101-0102-0208	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,1	529,0	4 813,9	
400	2	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	15,015	350,0	5 255,25	
401	3	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	9,1	76,0	691,6	
402	4	6121-0701-0101	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,8	57 208,0	160 182,4	
403	5	412-102-0205	Перевозка ТБО самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7	350,0	2 450,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				173 393,15	
			Раздел 2: Хозпитьевой водопровод					
404	35	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 573,0	12 573,0	
405	36	244-404-0203	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	677 392,0	677 392,0	
406	37	241-505-0404	Тройник фланцевый ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207 562,0	207 562,0	
			Итого по разделу 2: Хозпитьевой водопровод				897 527,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**1 070 920**	

Смета 6-01-03-03 Наружные сети газопровод надземный стальной низкого давления

			Раздел 1: Газопровод надземный стальной					
407	1	6114-0102-0401	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.**	м	17	4 021,0	68 357,0	
408	2	241-112-0111	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	шт.	2	226,0	452,0	
409	3	6114-0202-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	2	9 251,0	18 502,0	
410	4	242-202-0304	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	6 193,0	12 386,0	
411	5	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,001	453 626,0	453,626	
412	6	261-301-0221	**Хомуты для крепления труб**	шт.	2	549,0	1 098,0	
413	7	6114-0102-0401	**Прокладка футляра трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.**	м	0,5	8 103,0	4 051,5	
414	8	6111-0503-0107	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	2	1 519,0	3 038,0	
415	9	6111-0503-0109	**Обеспыливание поверхности металлической**	$м^2$	2	329,0	658,0	
416	10	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2	257,0	514,0	
417	11	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2	199,0	398,0	
418	12	6117-0401-0201	**Испытание газопровода пневматическое**	м	17	2 252,0	38 284,0	
419	13	1339-0201-0402	**Трубопроводы, диаметром до 38 мм. Контроль**	стык	2	1 580,0	3 160,0	
			Итого по разделу 1: Газопровод надземный стальной				151 352,126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: ГРПШ-6					
420	14	6101-0110-0102	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	1	3 142,0	3 142,0	
421	15	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,081	54 246,0	4 393,926	
422	16	6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	0,96	4 743,0	4 553,28	
423	17	1109-0305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,016	413 343,0	6 613,488	
424	18	214-203-0201	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 8**	т	0,01551	474 009,0	7 351,87959	
425	19	214-101-0102	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,00048	387 012,0	186,0	
426	20	6111-0503-0107	**Очистка поверхности металлической щетками**	м^2	0,73	1 519,0	1 108,87	
427	21	6111-0503-0109	**Обеспыливание поверхности металлической**	м^2	0,73	329,0	240,17	
428	22	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	0,73	257,0	187,61	
429	23	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м^2	1,46	199,0	290,54	
430	24	6117-0301-0101	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	65 897,0	65 897,0	
431	24	580-000-0001 (пл)	**Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-6 с регулятором РДГБ-6**	шт.	1	53 571,0	53 571,0	
432	26	6114-0102-0401	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.**	м	1,5	3 872,0	5 808,0	
433	27	241-115-0102	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм**	шт.	1	163,0	163,0	
434	28	241-114-0101	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	шт.	1	331,0	331,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	29	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7 952,0	7 952,0	
436	30	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525,0	3 525,0	
437	31	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	186,0	372,0	
438	32	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533,0	533,0	
439	33	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	1	391,0	391,0	
440	34	6114-0102-0403	Прокладка футляра для трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,8	12 008,0	9 606,4	
441	35	6121-0201-0139	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0008	5 490 886,0	4 392,7088	
442	36	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 89 мм	шт.	1	7 708,0	7 708,0	
443	37	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	0,5	1 519,0	759,5	
444	38	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	0,5	329,0	164,5	
445	39	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,5	257,0	128,5	
446	40	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5	199,0	99,5	
			Итого по разделу 2: ГРПШ-6				189 469,87239	
			Раздел 3: Опора стальная под трубопровод Ф57_3,5 мм Н=2,2 м					
447	41	6101-0110-0102	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	2	3 142,0	6 284,0	
448	42	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,014	16 903,0	236,642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	43	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,222	55 014,0	67 227,108	
450	44	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1,25	4 743,0	5 928,75	
451	45	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02936	413 343,0	12 136	
452	46	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,7	1 983,0	11 303	
453	47	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00296	387 012,0	1 146	
454	48	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549,0	1 098	
455	49	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м^2	1,48	1 519,0	2 248	
456	50	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м^2	1,48	329,0	486,92	
457	51	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,48	257,0	380,36	
458	52	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	2,96	199,0	589,04	
			Итого по разделу 3: Опора стальная под трубопровод Ф57_3,5 мм Н=2,2 м				109 063	
			ИТОГО по акту				449 885	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			53571,00		

Смета 7-01-01-02 Покрытие территории

			Раздел 1: Покрытия внутри территории					
459	3	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов с расходом материала 0,5 л на 1 м^2	т	0,314	223 151,0	70 069,414	
460	4	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	570	477,0	271 890,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	5	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	55,63	27 760,0	1 544 288,8	
462	6	7101-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	1 140	9,0	10 260,0	
463	7	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,79	27 760,0	382 810,4	
464	8	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	147	5 363,0	788 361,0	
465	9	255-101-0101	Камень бортовой дорожный БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м^3	6,32	48 264,0	305 028,48	
			Итого по разделу 1: Покрытия внутри территории				3 372 708,094	
			Раздел 2: Покрытия вне территории					
466	17	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов с расходом материала 0,5 л на 1 м^2	т	0,104	223 151,0	23 207,704	
467	18	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	189	477,0	90 153,0	
468	19	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,45	27 760,0	512 172,0	
469	20	7101-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	378	9,0	3 402,0	
470	21	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,57	27 760,0	126 863,2	
			Итого по разделу 2: Покрытия вне территории				755 797,904	
			Раздел 3: Покрытия для ТБО					
471	29	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м^3	1,6	8 072,0	12 915,2	
472	29	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,632	27 897,0	45 527,904	
			Итого по разделу 3: Покрытия для ТБО				58 443,104	
			ИТОГО по акту				4 186 949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 7-01-01-03 Металлическая ограда					
			Раздел 1: Ограждение 151 м					
473	6	1109-0701-0127	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**4,0122447**	**717 746,0**	**2 879 547**	
474	14	6104-0801-0301	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**127 976,0**	**255 952**	
475	16	6103-0701-0807	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0025**	**1 040 631,0**	**2 602**	
476	19	6103-0701-0808	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,05304**	**307 609,0**	**16 316**	
477	24	6104-0801-0309	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**3 507,0**	**3 507**	
478	25	6103-0701-0807	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,01326**	**1 040 631,0**	**13 799**	
			Итого по разделу 1: Ограждение 151 м				**3 171 722**	
			ИТОГО по акту				**3 171 722**	
			Смета 7-01-01-04 Малые архитектрурные формы					
			Раздел 1: Благоустройство					
479	1	8601-0106-0304	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**496 025,0**	**496 025,0**	
480	2	8601-0302-0303	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**146 347,0**	**439 041,0**	
481	3	8601-0303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2**	**23 545,0**	**47 090,0**	
482	4	8601-0307-0405	**Контейнер для ТБО "Стандарт" без крышки**	**шт.**	**2**	**59 124,0**	**118 248,0**	
			Итого по разделу 1: Благоустройство				**1 100 404,0**	
			ИТОГО по акту				**1 100 404,0**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**165168,00**	
			Смета 7-01-01-05 Озеленение Территории					
			Раздел 1: Благоустройство					
483	1	6113-0112-0104	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную**	**м²**	**166,15**	**1 964,0**	**326 318,6**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
484	2	6113-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	166,15	683,0	113 480,45	
485	3	6113-0118-0402	Уход за газоном партерным	$м^2$	166,15	3 586,0	595 813,9	
486	4	6113-0113-0201	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	$м^2$	33	2 294,0	75 702,0	
487	5	6113-0113-0301	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на $м^2$	$м^2$	33	7 464,0	246 312,0	
488	6	254-105-0101	Петуния	шт.	528	60,0	31 680,0	
489	7	6113-0118-0401	Цветники из многолетников. Уход	$м^2$	33	4 233,0	139 689,0	
490	8	6113-0102-0212	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%	яма	40	12 934,0	517 360,0	
491	9	6113-0103-0107	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	40	26 358,0	1 054 320,0	
492	10	254-101-0103	Ель колючая Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	16	42 376,0	678 016,0	
493	11	254-103-0603	Вяз мелколистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	24	10 891,0	261 384,0	
			Итого по разделу 1: Благоустройство				4 040 075,95	
			ИТОГО по акту				4 040 075,95	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2685083,00	
		Итого по акту					56 843 052	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			3736899,86	
			Итого				60579951,86	
			Сметная прибыль	5%			2894743,44	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			1157897,38	
			Итого				64632592,68	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			69480037,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Коэффициент к договорной цене	**0,98**			**71434318,05**	
			НДС	**12%**			**8572118,17**	
			Итого с НДС				**80006436,21**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.