Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Сейфулина, 38, тел.: 2-21-42**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666**	**060540003598**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №12 от 14.03.2024г (Строит-во админ здания в с.Мартук)

Номер документа	Дата составления
00000000141	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области			усл	1	38 000 000,00	38 000 000,00	4 071 428,57
				Итого	1	x	38 000 000,00	4 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

Наименование стройки - Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

Основание: Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№ 12 Доп соглаш. №1	от 14.03.2024 г. от 03.05.2024г.	Наименование	Код	наименов.	код

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**172 812 713,94**									
Акт 1 (Смета 2-01-02-01)		**22223226,94**		**19842166,91**					**2381060,03**	**22223226,94**
Акт 2(Смета 2-01-03-01)		**1638599,06**		**1463034,88**					**175564,19**	**1638599,06**
Акт 3 (Смета 2-01-04-01)		**445899,51**		**398124,56**					**47774,95**	**445899,51**
Акт 4(Смета 2-01-04-02)		**113430,67**		**101277,38**					**12153,29**	**113430,67**
Акт 5 (Смета 2-01-04-03)		**2827570,69**		**2524616,69**					**302954,00**	**2827570,69**
Акт 6 (Смета 7-01-01-02)		**9529375,69**		**8508371,15**					**1021004,54**	**9529375,69**
Акт 7 (Смета 7-01-01-03)		**1221897,45**		**1090979,87**					**130917,58**	**1221897,45**
ИТОГО:		**38000000,00**		**33 928 571,43**					**4071428,57**	**38 000 000,00**

Итого к оплате: 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 40 71428,57

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Суиндыков М.М.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурная часть здания

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Раздел 4: Наружные проемы					
1	57	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,89	11 833,0	22 364	
2	58	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55 191,0	104 311	
3	59	223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	5 469,0	5 469	
4	60	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	723,0	1 446	
5	61	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3 656,0	7 312	
			Итого по разделу 4: Наружные проемы				140 902	
			Раздел 5: Внутренние проемы					
6	73	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	16,8	6 228,0	104 630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость.	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
7	74	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7	$м^2$	2,94	21 858,0	64 263	
8	75	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	$м^2$	1,68	46 953,0	78 881	
9	76	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$	9,45	45 631,0	431 213	
10	77	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	2,73	57 246,0	156 282	
11	78	223-504-0302	Петли дверные	шт.	16	723,0	11 568	
12	79	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	6	4 759,0	28 554	
13	80	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	2	3 235,0	6 470	
			Итого по разделу 5: Внутренние проемы				881 860	
			Раздел 6: Наружная отделка фасада					
14	85	6112-0102-0104	Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены	$м^2$	33	13 755,0	453 915,0	
15	86	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	33	2 938,0	96 954,0	
			Итого по разделу 6: Наружная отделка фасада				550 869,0	
			Раздел 7: Внутренняя отделка стен					
16	90	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	790,9	2 780,0	2 198 702	
17	91	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	8 856,4982	71,0	628 811	
18	92	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)		790,9	1 408,0	1 113 587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
			4	5	6	7	13	14
				$м^2$				
19	93	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 174,1841	112,0	243 509	
20	94	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску за 2 раза	$м^2$	1 581,8	1 165,0	1 842 797	
21	95	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,996534	250 310,0	249 442	
22	96	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	68,8	4 136,0	284 557	
23	97	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	879,452	71,0	62 441	
24	98	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, дверных и оконных откосов под окраску (финишный слой)	$м^2$	68,6	1 408,0	96 589	
25	99	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	188,5814	112,0	21 121	
26	100	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску за 2 раза	$м^2$	137,2	1 165,0	159 838	
27	101	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1	250 310,0	25 031	
28	106	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	73,4	2 780,0	204 052	
29	107	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	821,9332	71,0	58 357	
30	108	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	73,4	7 872,0	577 805	
31	109	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	74,868	2 523,0	188 892	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка стен				7 955 531	
			Раздел 8: Внутренняя отделка потолков					
32	110	6112-0501-0103	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	227,6	5 199,0	1 183 292	
33	111	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		227,6	4 122,0	938 167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	14
34	112	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	$м^2$	828,3	731,0	605 487	
35	113	261-404-0518	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	м	1,59	41 910,0	66 637	
36	114	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	159	101,0	16 059	
37	115	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	9,1	6 510,0	59 241	
38	116	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	9,373	776,0	7 273	
39	117	6112-0301-0303	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	9,1	2 143,0	19 501	
40	118	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12,5	112,0	1 400	
41	119	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	2	145,0	290	
42	120	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	9,1	1 306,0	11 885	
43	120.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006279	250 310,0	1 572	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка потолков				2 910 805	
			Раздел 9: Полы					
44	121	6101-0206-0102	Подсыпка под полы вручную, группа грунта 2	$м^3$	11,7	3 824,0	44 741	
45	122	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	11,7	610,0	7 137	
46	123	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	78,2	382,0	29 872	
47	124	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		4	6 830,0	27 320	

№ п/п	№ позиции смете	Шифр норм, цен ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
				$м^3$				
48	125	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	78,2	1 465,0	114 563	
49	126	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,6	33 144,0	53 030	
50	127	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	938,4	31,0	29 090	
51	128	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,8	33 144,0	159 091	
52	129	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	78,2	1 465,0	114 563	
53	130	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,6	33 144,0	53 030	
54	131	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-78,2	31,0	-2 424	
55	132	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	-0,4	33 144,0	-13 258	
56	133	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	78,2	6 861,0	536 530	
57	134	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	79,764	3 065,0	244 477	
58	140	6101-0206-0102	Подсыпка под полы вручную, группа грунта 2	$м^3$	3,8	3 824,0	14 531	
59	141	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	3,8	610,0	2 318	
60	142	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	53,9	382,0	20 590	
61	143	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,7	6 830,0	18 441	
62	144	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,39	30 991,0	167 041	
63	145	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	53,9	1 465,0	78 964	
64	146	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,1	33 144,0	36 458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, цен и расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в текущих ценах	Общая стоимость	Страна происхождения
65	147	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	646,8	31,0	20 051	
66	148	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,3	33 144,0	109 375	
67	149	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	53,9	1 465,0	78 964	
68	150	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,1	33 144,0	36 458	
69	151	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-53,9	31,0	-1 671	
70	152	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	-0,3	33 144,0	-9 943	
71	157	6101-0206-0102	Подсыпка под полы вручную, группа грунта 2	$м^3$	1,4	3 824,0	5 354	
72	158	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,4	610,0	854	
73	159	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,1	382,0	3 476	
74	160	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,46	6 830,0	3 142	
75	161	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,91	30 991,0	28 202	
76	162	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	9,1	5 249,0	47 766	
77	163	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	10,192	435,0	4 434	
78	164	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	9,1	2 947,0	26 818	
79	165	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	10,192	435,0	4 434	
80	166	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9,1	1 465,0	13 332	
81	167	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,19	33 144,0	6 297	

№ п.п.	№ позиции сметы	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, т. тенге	Общая стоимость,	Страна происхождения
82	168	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	109,2	31,0	3 385	
83	169	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,56	33 144,0	18 561	
84	170	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9,1	1 465,0	13 332	
85	171	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,19	33 144,0	6 297	
86	172	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-53,9	31,0	-1 671	
87	173	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	-0,05	33 144,0	-1 657	
88	175	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,282	3 065,0	28 449	
89	178	6101-0206-0102	Подсыпка под полы вручную, группа грунта 2	$м^3$	14,3	3 824,0	54 683	
90	179	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	14,3	610,0	8 723	
91	180	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	95,5	382,0	36 481	
92	181	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,49	6 830,0	3 347	
93	182	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	9,55	30 991,0	295 964	
94	183	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	95,5	1 465,0	139 908	
95	184	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,95	33 144,0	64 631	
96	185	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1 146	31,0	35 526	
97	186	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,84	33 144,0	193 561	
98	187	6109-0307-0402	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	95,5	1 705,0	162 828	

99	188	203-201-0302	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	$м^2$	99,32	14 133,0	1 403 690	
			Итого по разделу 9: Полы				4 579 484	
			ИТОГО по акту				17 019 452	
			Итого по акту				17 019 452	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			1174342,19	
			Итого				18193794,30	
			Сметная прибыль	5%			909689,71	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			363875,89	
			Итого				19467359,90	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			20927411,89	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			19842166,91	
			НДС	12%			2381060,03	
			Итого с НДС				22223226,94	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №2

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-03-01 Конструктивная часть здания

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Прочие констуктивные элементы					
			Крыльцо №1					
1	21	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	8	18 283,0	146 264	
2	22	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8	6 889,0	55 112	
3	23	6103-0601-0103	Бетонирование железобетонных ступеней с площадкой	$м^3$	5	62 826,0	314 130	
4	24	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	5	28 437,0	142 185	
5	25	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15	62 874,0	9 431	
6	26	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	349 863,0	52 479	
			Крыльцо №2					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	35	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3	18 283,0	54 849	
8	36	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3	6 889,0	20 667	
9	37	6103-0601-0103	Бетонирование железобетонных ступеней с площадкой	$м^3$	2	62 826,0	125 652	
10	38	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2	28 437,0	56 874	
11	39	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0222	62 874,0	1 396	
12	40	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0222	349 863,0	7 767	
			Отмостка					
13	49	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,16	18 283,0	39 491	
14	50	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,16	8 432,0	18 213	
15	51	6103-0101-0106	Устройство отмостки бетонной толщ. 80 мм В7,5	$м^3$	5,76	8 072,0	46 495	
16	52	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,8752	27 897,0	163 900	
			Итого по разделу 3: Прочие констуктивные элементы				1 254 906	
			ИТОГО по акту				1 254 906	
		Итого по акту					1 254 906	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			86588,51	
			Итого				1341494,39	
			Сметная прибыль	5%			67074,72	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			26829,89	
			Итого				1435399,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**1543053,92**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**1463034,88**	
			НДС	**12%**			**175564,19**	
			Итого с НДС				**1638599,06**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №3

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-01 Внутренние инженерные системы водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод					
1	1	6114-0103-0404	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.**	м	2	4 693,0	9 386,0	
2	2	241-205-1104	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	2	671,0	1 342,0	
3	3	6114-0103-0403	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.**	м	7	4 822,0	33 754,0	
4	4	241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	7	396,0	2 772,0	
5	5	6114-0103-0402	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	м	3	4 832,0	14 496,0	
6	6	241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		3	236,0	708,0	

	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
7	7	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	14	9 168,0	128 352,0	
8	8	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, DN 20	шт.	5	6 289,0	31 445,0	
9	9	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, DN 15	шт.	8	6 125,0	49 000,0	
10	10	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16ч3р DN 25	шт.	1	6 689,0	6 689,0	
11	11	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 296,0	2 296,0	
12	12	244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,УВК-20 DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	35 559,0	35 559,0	
13	13	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм	шт.	1	4 408,0	4 408,0	
14	14	242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	21 281,0	21 281,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод				341 488,0	
			ИТОГО по акту				341 488,0	
		Итого по акту					341 488,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			23562,67	
			Итого				365050,67	
			Сметная прибыль	5%			18252,53	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			7301,01	
			Итого				390604,22	
			2024 г.-100% К=1,075	1,075			419899,54	
			Коэффициент к договорной цене	0,95			398124,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС	12%			47774,95	
			Итого с НДС				445899,51	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суиндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №4

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-02 Внутренние инженерные системы канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Канализация					
1	1	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8	3 359,0	26872	
2	2	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	3 246,0	38952	
3	3	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	7,984	551,0	4399	
4	4	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	11,976	1 390,0	16647	
			Итого по разделу 1: Канализация				86870	
			ИТОГО по акту				86 870	
		Итого по акту					86 869,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	**6,9%**			**5994,02**	
			Итого				**92863,84**	
			Сметная прибыль	**5%**			**4643,19**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**1857,28**	
			Итого				**99364,31**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**106816,63**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**101277,38**	
			НДС	**12%**			**12153,29**	
			Итого с НДС				**113430,67**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-04-03Внутренние инженерные системы отопления**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление					
1	16	6114-0204-0101	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	шт.	58	1 734,0	100 572,0	
2	17	242-204-0301	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	34	6 125,0	208 250,0	
3	18	242-204-0302	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	8	6 289,0	50 312,0	
4	19	242-204-0303	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	18	7 384,0	132 912,0	
5	20	241-101-0212	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм (гильза)**	м	10	3 316,0	33 160,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	202	354,0	71 508,0	
7	22	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2	362,0	724,0	
8	23	6116-0101-0206	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	256 952,0	513 904,0	
9	24	513-104-0430	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 20 кВт, КСГ-20 с водоподогревателем	комплект	2	219 590,0	439 180,0	
10	25	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	75 173,0	75 173,0	
11	26	511-402-0102	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт	шт.	1	290 813,0	290 813,0	
12	27	6115-0201-0101	Установка бака для воды, масса до 0,5 т	бак	1	70 459,0	70 459,0	
13	28	244-204-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3	шт.	1	226 047,0	226 047,0	
			Итого по разделу 1: Отопление				2 213 014	
			ИТОГО по акту				2 213 014,0	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			439180,00		
		Итого по акту					2 213 014,0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			122394,55	
			Итого				2335408,55	
			Сметная прибыль	5%			94811,43	
			Непредвиденные работы и затраты	2%			46708,17	
			Итого				2476928,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**2662697,75**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**2524616,69**	
			НДС	**12%**			**302954,00**	
			Итого с НДС				**2827570,69**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суйндыков М.М.

Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.

Акт выполненных работ №6

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **7-01-01-02Покрытие территории**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Покрытия внутри территории					
1	1	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 150 мм	$м^3$	85,5	11 079,0	947 255	
2	2	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	570	2 103,0	1 198 710	
3	10	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 100 мм	$м^3$	35	11 079,0	387 765	
4	11	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из бетонной плитки с подготовкой	$м^2$	350	3 986,0	1 395 100	
5	12	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	350	3 259,0	1 140 650	
6	13	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	75	5 363,0	402 225	
7	14	255-101-0101	Камень бортовой дорожный БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,2	48 264,0	57 917	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Покрытия внутри территории				**5 529 621**	
			Раздел 2: Покрытия вне территории					
8	15	7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 150 мм**	$м^3$	28,35	11 079,0	314 090	
9	16	7101-0403-0201	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	189	2 103,0	397 467	
10	22	7101-0301-0602	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	95	5 363,0	509 485	
11	23	255-101-0101	**Камень бортовой дорожный БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	$м^3$	4,08	48 264,0	196 917	
12	24	7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 100 мм**	$м^3$	1,7	11 079,0	18 834	
13	25	6113-0301-0101	**Устройство дорожки и площадки из бетонной плитки с подготовкой**	$м^2$	17	3 986,0	67 762	
14	26	255-102-0609	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	17	3 259,0	55 403	
15	27	7101-0301-0602	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	34	5 363,0	182 342	
16	28	255-101-0101	**Камень бортовой дорожный БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,54	48 264,0	26 063	
			Итого по разделу 2: Покрытия вне территории				**1 768 363**	
			ИТОГО по акту				**7 297 984**	

		Итого по акту					**7 297 984**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	**6,9%**			**503560,89**	
			Итого				**7801544,82**	
			Сметная прибыль	**5%**			**390077,24**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**156030,90**	
			Итого				**8347652,96**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**8973726,93**	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**8508371,15**	
			НДС	**12%**			**1021004,54**	
			Итого с НДС				**9529375,69**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская обл., Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина,38 тел: 2-21-42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор№12 от 14.03.2024 г. Доп соглаш. №1 от 03.05.2024г.**

Акт выполненных работ №7

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-01-03 Металлическая ограда

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Ограждение 151 м					
1	1	6104-0801-0212	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	м	44	12 090,0	531 960	
2	3	6103-0701-0807	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0675	1 040 631,0	70 243	
3	6	1109-0701-0127	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,46	717 746,0	333 576	
			Итого по разделу 1: Ограждение 151 м				935 779	
			ИТОГО по акту				935 779	
		Итого по акту					935 779	
			Общеплощадочные затраты на организацию и упрпвление строительно-монтажными работами по стройке	6,9%			64568,74	
			Итого				1000347,56	
			Сметная прибыль	5%			50017,38	

...ы	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**20006,95**	
			Итого				**1070371,89**	
			2024 г.-100% К=1,075	**1,075**			**1150649,78**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,95**			**1090979,87**	
			НДС	**12%**			**130917,58**	
			Итого с НДС				**1221897,45**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____ Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора ТОО "ММП Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Суйндыков М.М.

_____ Ешимкулов Н.Т.