Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Ген.Подрядчик: **ТОО "Зерттеу-СК"**
Суб.Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: 128-ми квартирный жилой дом №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		28/08-1	28.08.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные и внутренние сети газоснабжения		19 630 904,89	17 527 593,65							2103311,24	19 630 904,89

Ген.Подрядчик: _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик: Рудиев В.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Ген.Подрядчик : **ТОО "Зерттеу-СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб.Подрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 128-ми квартирного жилого дома №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **128-ми квартирный жилой дом №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28/08-1** от **28.08.2020**

Акт приемки выполненных работ №1
За декабрь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Локальная смета 02-01-09 Внутреннее газоснабжение									
1	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	128	44039		5636992		5636992	450959	6087951
2	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	776	751,33 691,8	37,97 13,37	583029 536839	29464 10379	16725	536273 89544	1208846
3	С123-010201-0108 груп. В	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (22х2,0мм)	м	472	241,74		114101		114101	9128	123229
4	С123-010201-0112 груп. В	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	304	353,94		107598		107598	8608	116206
5	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,6	537		41671		41671	3334	45005
6	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,8	1540,24 1511,66	20,21 0,24	50520 49583	663 8	274	48599 7929	107048
7	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,8	129		4231		4231	338	4570
		Итого по разделу: 1. Локальная смета 02-01-09 Внутреннее газоснабжение									7692855
		Раздел: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
8	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	150,912	220,36 10,87	209,5 48,21	33255 1640	31615 7275	0	6419 3174	42848

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,16	2108,2	0	38285	0	0	27565	71118
					2108,2	0	38285	0		5268	
10	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	28,576	1103,96	1103,96	31547	31547	0	15182	50467
					0	737,88	0	21086		3738	
11	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,512	29,33	29,33	660	660	0	164	890
					0	10,13	0	228		66	
12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,512	150,78	73,13	3394	1646	0	1781	5589
					77,65	32,21	1748	725		414	
13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,16	725,7	0	13179	0	0	9489	24481
					725,7	0	13179	0		1813	
14	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2768	688284,38	223766,85	190517	61939	3021	149547	367270
					453602	92127,76	125557	25501		27205	
15	С123-010301-0141 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	277,9072	2301,12		639498		639498		690658
										51160	
16	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,07	669269,98	208210,38	46849	14575	616	37300	90881
					452256	85981,98	31658	6019		6732	
17	С123-010301-0124 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	70,28	1726,86		121364		121364		131073
										9709	
18	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,346	1028461,9	220,8	355848	76	275940	79055	469695
					230728	61,35	79832	21		34792	
19	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,07	799826,55	132,48	55988	9	41350	14485	76111
					208984	36,81	14629	3		5638	
20	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	2256		902		902		975
										72	
21	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования (физический), избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	37	20894,28	18831,96	773088	696783	32723	164790	1012909
					1177,92	3716,36	43583	137505		75030	
22	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	333,12	509,81	0	169828	0	3989	162522	358938
					497,84	0	165839	0		26588	
23	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство,(засыпка газопровода)	м3 основания	110,24	2662	154,56	293459	17039	170497	109551	435250
					960,84	42,95	105923	4734		32241	
24	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10	1693		16930		16930		18284
										1354	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4	2256		9024		9024		9746
1	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	10	4273,42 1223,04	96,96 12,27	42734 12230	970 123	29534	722 12106 4387	59227
26	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59,5	751,33 691,8	37,97 13,37	44704 41162	2259 796	1282	41119 6866	92689
27	С123-010301-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	59,5	1233		73363		73363		79232
28	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,6	759,95 691,8	37,97 13,37	14895 13559	744 262	592	5869 13545 2275	30715
29	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	19,6	1693		33183		33183		35837
30	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	112	908,93 820,66	45,57 15,64	101800 91913	5103 1751	4784	2655 91791 15487	209079
31	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	112	2256		252672		252672		272886
32	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	191,1	509,81 497,84	0 0	97425 95136	0 0	2289	20214 93234 15253	205911
33	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	63	287		18081		18081		19527
34	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565		1130		1130	1446	1220
35	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	784		5488		5488	90	5927
36	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	363		2904		2904	439	3136
37	Е11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2064,63 1658,16	108,59 24,54	26840 21556	1412 319	3873	232 21438 3862	52140
38	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр дл-0,7м)	м	18,2	650		11830		11830		12776
		Итого по разделу: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.								946	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									4937485
											12630340,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									
39	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	128	16517,86		2114286		2114286		2283429
										169143	
40	С ТОО"ТеплоТехСнаб"	Краны шаровые стандартнопроходные латунные газовые PN 16, DN 15 ГАЛЛОП	шт	128	820,54		105029		105029		113431
										8402	
41	С ТОО"СТ-эксперт"	Система автоматического контроля загазованности "Кенарь"	шт	128	34038		4356864		4356864		4705413
										348549	
42	С121-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	192	343		65856		65856		71124
										5268	
43	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	96	888,63	387,08	85308	37160	1267	60258	157211
					488,35	258,9	46881	24854		11645	
44	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	128	6066,9	108,09	776563	13836	35426	714294	1610126
					5682,04	12,27	727301	1571		119269	
		Итого по разделу: 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									8940734
		Раздел: 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
45	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	10	13038,28	1834,42	130383	18344	17547	97288	245884
					9449,12	377,92	94491	3779		18214	
46	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 (76) мм в здания. Устройство	газовый ввод	4	16599,86	2528,38	66399	10114	14425	43138	118301
					10465,28	428,22	41861	1713		8763	
47	Е11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром 76 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	5984,53	146,87	23938	587	15910	7339	33780
					1860,04	12,27	7440	49		2502	
48	С123-021104-0101 /прим.	Штуцеры длиной 100 мм (Продувочный штуцер)	шт.	28	573		16044		16044		17328
										1284	
49	Ц13-131001-1309	Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм	шт.	28	6847,64	100,26	191734	2807	1100	114993	331266
					6708,1	24,54	187827	687		24538	
50	С123-040902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10945		109450		109450		118206
										8756	
51	С123-040902-3814	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	22720		90880		90880		98150
										7270	
52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0168	336566,66	104239,28	5654	1751	96	4236	10681
					226592	28076,89	3807	472		791	
53	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,8	953		16010		16010		17291
										1281	
54	Е11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2064,63	108,59	4129	217	596	3298	8022
					1658,16	24,54	3316	49		594	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-040902-3804	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	7920		118800		118800	9504	128304
56	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	15	4273,42 1223,04	96,96 12,27	64101 18346	1454 184	44301	18159 6581	88841
		Итого по разделу: 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.	**Тенге**								**1216054**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**								**12630340,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**								**10156788,00**
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ.									**0,86893974**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коэф.	**Тенге**								**8825636,72**
		ИТОГО ПО АКТУ:									**21455976,72**
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф. согласно договора	**0,8169096134**								**17527593,65**
		НДС 12%									**2103311,24**
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**19630904,89**

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу-СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)