Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Ген.Подрядчик: **ТОО "Зерттеу-СК"**
Суб.Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: 128-ми квартирный жилой дом №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО

Справка № 3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма				
		28/08-1	28.08.2020							
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		2 869 096,28	503 546,35							60425,56	563 971,92

Ген.Подрядчик: _____ **Махина Е.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер для индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик: _____ **Рулиев В.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Ген.Подрядчик : **ТОО "Зерттеу-СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб.Подрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 128-ми квартирного жилого дома №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **128-ми квартирный жилой дом №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28/08-1** от **28.08.2020**

Акт приемки выполненных работ №3
За май 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	37,728	220,36	209,5	8314	7904	0	1605	10712
					10,87	48,21	410	1819		793	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,54	2108,2	0	9571	0	0	6891	17779
					2108,2	0	9571	0		1317	
3	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	7,144	1103,96	1103,96	7887	7887	0	3795	12617
					0	737,88	0	5271		935	
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,628	29,33	29,33	165	165	0	41	223
					0	10,13	0	57		16	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,628	150,78	73,13	849	412	0	445	1397
					77,65	32,21	437	181		104	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,54	725,7	0	3295	0	0	2372	6120
					725,7	0	3295	0		453	
7	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0692	688284,38	223766,85	47629	15485	755	37387	91817
					453602	92127,76	31389	6375		6801	
8	С123-010301-0141 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	69,4768	2301,12		159874		159874		172664
										12790	
13	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	6048,8	3250,29	6049	3250	208	3516	10331

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			врезка		2590,98	961,03	2591	961		765	
16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		83,28	509,81	0	42457	0	997	40631	89735
			м газопровода		497,84	0	41460	0		6647	
17	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (Табличка указывающая)		0,14	110751		15505		15505		16746
			100 шт.							1240	
18	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство,(засыпка газопровода)		27,56	2662	154,56	73365	4260	42624	27388	108813
			м3 основания		960,84	42,95	26481	1184		8060	
21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (окраска наружный со звездочкой)		38,4	868,92	0,99	33366	38	6364	21586	59349
			м2 окрашиваемой поверхности		702,2	0,47	26965	18		4396	
30	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		16,8	509,81	0	8565	0	201	8196	18101
			м газопровода		497,84	0	8364	0		1341	
		Итого по разделу: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									616404
		ИТОГО ПО АКТУ:									616404,00
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф. согласно договора	0,8169096134								503546,3533
		НДС 12%									60425,56
		ВСЕГО ПО АКТУ:									563971,92

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу-СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)