Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Ген.Подрядчик: **ТОО "Зерттеу-СК"**
Суб.Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: 128-ми квартирный жилой дом №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/09-02	01.09.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные и внутренние сети газоснабжения		12 633 477,03	11 279 890,20							1353586,82	12 633 477,03

Ген.Подрядчик: _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик: Руднев В.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Ген.Подрядчик : **ТОО "Зерттеу-СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб.Подрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 128-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **128-ми квартирный жилой дом №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/09-12** от **01.09.2020**

Акт приемки выполненных работ №1
За декабрь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									
1	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	128	44039		5636992		5636992	450959	6087951
		Итого по разделу: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									6087951
		Раздел: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
2	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	153,765	220,36 / 10,87	209,5 / 48,21	33884 / 1671	32213 / 7413	0	6540 / 3234	43658
3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,886	2108,2 / 2108,2	0 / 0	31383 / 31383	0 / 0	0	22596 / 4318	58296
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,433	34,21 / 0	34,21 / 11,82	3470 / 0	3470 / 1199	0	863 / 347	4679
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	101,433	150,78 / 77,65	73,13 / 32,21	15295 / 7876	7418 / 3267	0	8023 / 1865	25183
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,886	797,04 / 797,04	0 / 0	11865 / 11865	0 / 0	0	8543 / 1633	22040
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство,(засыпка газопровода)	м3 основания	40,5	2662 / 960,84	154,56 / 42,95	107811 / 38914	6260 / 1739	62637	40247 / 11845	159902
8	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,1011	688284,38	223766,85	69586	22623	1104	54622	134144

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		453602	92127,76	45859	9314		9937	
9	С123-010301-0141 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	101,5044	2301,12		233574		233574		252260
										18686	
10	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0216	669269,98	208210,38	14456	4497	190	11510	28043
					452256	85981,98	9769	1857		2077	
11	С123-010301-0124 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	21,6864	1726,86		37449		37449		40445
										2996	
12	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1011	1028461,9	220,8	103977	22	80629	23099	137243
					230728	61,35	23327	6		10166	
13	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0216	799826,55	132,48	17276	3	12759	4470	23486
					208984	36,81	4514	1		1740	
14	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования (физический), избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	18	20894,28	18831,96	376097	338975	15919	80168	492767
					1177,92	3716,36	21203	66894		36501	
		Итого по разделу: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									**1422146**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									**7510097**
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									
15	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	128	16517,86		2114286		2114286		2283429
										169143	
16	С ТОО"ТеплоТехСнаб"	Краны шаровые стандартнопроходные латунные газовые PN 16, DN 15 ГАЛЛОП	шт	128	820,54		105029		105029		113431
										8402	
17	С ТОО"СТ-эксперт"	Система автоматического контроля загазованности "Кенарь"	шт	128	34038		4356864		4356864		4705413
										348549	
18	С121-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	192	343		65856		65856		71124
										5268	
		Итого по разделу: 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									**7173397**
		Раздел: 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
19	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2	12904,28	1834,42	25809	3669	3241	19458	48887
					9449,12	377,92	18898	756		3621	
20	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 (76) мм в здания. Устройство	газовый ввод	4	15894,86	2528,38	63579	10114	11605	43138	115255
					10465,28	428,22	41861	1713		8537	
21	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	2	4273,42	96,96	8547	194	5907	2421	11845
					1223,04	12,27	2446	25		877	
22	Е11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	4	5984,53	146,87	23938	587	15910	7339	33780
					1860,04	12,27	7440	49		2502	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-021104-0101 /прим.	Штуцеры длиной 100 мм (Продувочный штуцер)		6	573		3438		3438		3713
			шт.							275	
24	Ц13-131001-1309	Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм		6	6847,64	100,26	41086	602	236	24641	70985
			шт.		6708,1	24,54	40249	147		5258	
25	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)		0,0072	336133,16	104239,28	2420	751	38	1815	4574
			км трубопровода		226592	28076,89	1631	202		339	
26	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,2	953		6862		6862		7411
			м							549	
		Итого по разделу: 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									**296450**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**								**7510097,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**								**7469847,00**
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ.									**0,8715720386**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коэф.	**Тенге**								**6510509,78**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14020606,78**
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф. согласно договора	**0,8045222566**								**11279890,2**
		НДС 12%	**Тенге**								**1353586,82**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12633477,03**

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу-СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рудяев В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)