Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Ген.Подрядчик: **ТОО "Зерттеу-СК"**
Суб.Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: 128-ми квартирный жилой дом №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО

Справка № 2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/09-02	01.09.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные и внутренние сети газоснабжения		8 289 668,01	7 401 489,30							888178,72	8 289 668,01

Ген.Подрядчик: **Махиня Е.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик: **Руднев В.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Кузенко ВО

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Зерттеу-СК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 128-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **128-ми квартирный жилой дом №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/09-12** от **01.09.2020**

Акт выполненных работ №2

За май 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									
5	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		779	751,33	37,97	585283	29578	16790	538347	1213519
			м трубопровода		691,8	13,37	538915	10419		89890	
6	С123-010201-0108 груп. В	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (22х2,0мм)		472	241,74		114101		114101		123229
			м							9128	
7	С123-010201-0112 груп. В	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		304	353,94		107598		107598		116206
			м							8608	
8	С123-010201-0127 груп. В	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	696,66		2090		2090		2257
			м							167	
10	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		779	509,81	0	397142	0	9329	380057	839376
			м газопровода		497,84	0	387813	0		62176	
11	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка		32,8	1540,24	20,21	50520	663	274	48599	107048
			м трубопровода		1511,66	0,24	49583	8		7929	
12	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		32,8	129		4231		4231		4570
			м							338	
		Итого по разделу: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									2406205
		Раздел: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		358,785	220,36	209,5	79062	75164	0	15260	101868
			м3 грунта		10,87	48,21	3899	17296		7546	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,734	2108,2	0	73226	0	0	52723	136025
					2108,2	0	73226	0		10076	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,677	34,21	34,21	8096	8096	0	2014	10918
					0	11,82	0	2797		809	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	236,677	150,78	73,13	35687	17309	0	18721	58761
					77,65	32,21	18378	7623		4353	
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,734	797,04	0	27684	0	0	19933	51427
					797,04	0	27684	0		3809	
6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство,(засыпка газопровода)	м3 основания	94,5	2662	154,56	251559	14606	146154	93909	373106
					960,84	42,95	90799	4058		27637	
7	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2359	688284,38	223766,85	162366	52787	2575	127450	313002
					453602	92127,76	107005	21733		23185	
8	С123-010301-0141 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	236,8436	2301,12		545006		545006		588606
										43600	
9	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0504	669269,98	208210,38	33731	10494	444	26856	65434
					452256	85981,98	22794	4333		4847	
10	С123-010301-0124 груп. В	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	50,6016	1726,86		87382		87382		94372
										6991	
11	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,2359	1028461,9	220,8	242614	52	188133	53899	320234
					230728	61,35	54429	14		23721	
12	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0504	799826,55	132,48	40311	7	29772	10429	54800
					208984	36,81	10533	2		4059	
13	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6048,8	3250,29	6049	3250	208	3516	10331
					2590,98	961,03	2591	961		765	
14	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	2256		902		902		975
										72	
15	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования (физический), избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	23	20894,28	18831,96	480568	433135	20341	102437	629646
					1177,92	3716,36	27092	85476		46640	
16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	409,4	509,81	0	208716	0	4903	199737	441130
					497,84	0	203814	0		32676	
20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (окраска наружный со звездочкой)	м2 окрашиваемой поверхности	3,18	868,92	0,99	2763	3	527	1788	4915
					702,2	0,47	2233	1		364	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	11	1693		18623		18623	1490	20113
22	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	5	2256		11280		11280	902	12182
29	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	19,2	509,81 497,84	0 0	9788 9558	0 0	230	9367 1532	20688
33	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59,5	751,33 691,8	37,97 13,37	44704 41162	2259 796	1282	41119 6866	92689
34	С123-010301-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	49,1	1233		60540		60540	4843	65384
35	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,2	759,27 691,8	37,97 13,37	16856 15358	843 297	655	15342 2576	34774
36	С123-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	22,2	1693		37585		37585	3007	40591
37	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	96	907,82 820,66	45,57 15,64	87150 78783	4374 1501	3993	78678 13266	179095
38	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	96	2256		216576		216576	17326	233902
39	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	177,7	509,81 497,84	0 0	90593 88465	0 0	2128	86696 14183	191472
40	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	287		14924		14924	1194	16118
41	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565		1130		1130	90	1220
42	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	784		17248		17248	1380	18628
43	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	363		3267		3267	261	3528
44	Е11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2064,63 1658,16	108,59 24,54	26840 21556	1412 319	3873	21438 3862	52140
46	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр дл-0,7м)	м	17,5	650		11375		11375	910	12285

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (окраска наружный со звездочкой)	м2 окрашиваемой поверхности	33,49	868,92	0,99	29100	33	5550	18826	51760
					702,2	0,47	23517	16		3834	
		Итого по разделу: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									4302119
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									6708324
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									
7	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	96	888,65	387,08	85311	37160	1270	60258	157214
					488,35	258,9	46881	24854		11645	
8	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	128	6066,9	108,09	776563	13836	35426	714294	1610126
					5682,04	12,27	727301	1571		119269	
		Итого по разделу: 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09. Внутреннее газоснабжение.									1767340
		Раздел: 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									
9	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	9	12904,28	1834,42	116138	16510	14587	87559	219993
					9449,12	377,92	85042	3401		16296	
10	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 (76) мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	15894,86	2528,38	15895	2528	2901	10785	28814
					10465,28	428,22	10465	428		2134	
11	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	9	4273,42	96,96	38461	873	26581	10895	53303
					1223,04	12,27	11007	110		3948	
12	Е11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений (электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	1	5984,53	146,87	5985	147	3978	1835	8445
					1860,04	12,27	1860	12		626	
13	С123-021104-0101 /прим.	Штуцеры длиной 100 мм (Продувочный штуцер)	шт.	26	573		14898		14898		16090
										1192	
14	Ц13-131001-1309	Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм	шт.	26	6847,64	100,26	178039	2607	1021	106780	307602
					6708,1	24,54	174411	638		22785	
15	С123-040902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	10945		120395		120395		130027
										9632	
16	С123-040902-4501	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	18592		92960		92960		100397
										7437	
17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,012	336133,16	104239,28	4034	1251	64	3025	7624
					226592	28076,89	2719	337		565	
18	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	953		11436		11436		12351
										915	
19	Е11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2064,63	108,59	2065	109	298	1649	4011
					1658,16	24,54	1658	25		297	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	С123-040902-3804	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	7920		110880		110880		119750
										8870	
21	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	14	4273,42	96,96	59828	1357	41348	16948	82918
					1223,04	12,27	17123	172		6142	
		Итого по разделу: 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-03. Наружное газоснабжение.									1091325
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								6708324,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								2858665,00
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ.									0,8715720386
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коэф.	Тенге								2491532,48
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9199856,48
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф. согласно договора	0,8045222566								7401489,297
		НДС 12%	Тенге								888178,72
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								8289668,01

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу-СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)