Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/2 от 14.05.2015 г.

АКТ № 2 от 17 июля 2015 г.
выполненных работ за июль 2015 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения Р-45
«Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар- Курчатов» км 148-164, 194+800-215 (с устройством ШПО)

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км 148-164 (протяженность 16 км)								
		РЕМОНТ ПУЧИН								
5	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3*	5	408,12	169,62	2 041	848	1 613	1,55	8
				238,5	4,07	1 193	20	133	0,0136	
6	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований *м3*	45	66,76	51,26	3 004	2 307	1 504	0,117	5
				15,5	9,62	698	433	133	0,0356	2
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	20	89,76	68,13	1 795	1 363	908	0,144	3
				21,38	12,76	428	255	133	0,0438	1
8	калькуляция	Песок природный *м3*	22,0	1264,27		27 814				
9	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2*	100	26,72	22,3	2 672	2 230	1 595	0,0286	3
				4,32	7,67	432	767	133	0,02711	3
10	калькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм *м3*	18,9	1825,29		34 498				
11	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	100	39,21	34,06	3 921	3 406	2 148	0,033	3

		м2							
			5	11,15	500	1 115	133	0,03927	4
12 калькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	1,0	1959,38		1 959				
		м3							
13 калькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	12,6	1825,29		22 999				
		м3							
14 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	100	15,17	5,88	1 517	588	1 153	0,0451	5
		м2							
			7,02	1,65	702	165	133	0,00618	1
15 калькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	7,12	3741,35		26 638				
		т							
16 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	400	0,29	0,02	116	8	106	0,00136	1
		м2							
			0,19	0,01	76	4	133	0,00003	
17 калькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	4,76	3741,35		17 809				
		т							
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ШПО								
18 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	22,08	339,59	339,59	7 498	7 498	4 139	0,58	13
		т							
				140,94		3 112	133	0,58	13
19 калькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	22,7424	17830,93		405 518				
		т							
20 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	5600	253,4	150,08	1 419 040	840 448	1 142 002	0,546	3 058
		т смеси							
			97,2	56,13	544 320	314 328	133	0,1989	1 114
21 калькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	5 656,0	3741,35		21 161 076				
		т							
22 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	110400	10,05	6,59	1 109 520	727 536	728 287	0,0211	2 329
		м2							
			3,33	1,63	367 632	179 952	133	0,00591	652

23	калькуляция	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД							
		т	78,928	18646,01		1 471 692			
24	калькуляция	Битумная адгезионная присадка							
		т	0,56	174768,02		97 870			
25	калькуляция	Щебень черный							
		т	2 208,0	2634,19		5 816 292			
		РЕМОНТ И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН							
26	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /снятие ПСП/							
		м3 грунта	48000	4,85	4,85	232 800	232 800	78 221	
					1,68		80 640	97	0,0055	264
27	Е1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	12000	6,01	6,01	72 120	72 120	24 211	
					2,08		24 960	97	0,00681	82
28	Е1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов в грунтах 2 группы механизированным способом							
		м2	272000	1,41	1,41	383 520	383 520	79 152	
					0,3		81 600	97	0,00099	269
29	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т							
		м3	12000	14	14	168 000	168 000	55 872	
					4,8		57 600	97	0,01567	188
30	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см до 4 проходов К=3,000							
		м3	36000	1,39	1,39	50 040	50 040	14 666	
					0,42		15 120	97	0,00137	49
31	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /обратная надвижка ПСП/							
		м3 грунта	48000	4,85	4,85	232 800	232 800	78 221	
					1,68		80 640	97	0,0055	264
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							
32	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	16	4503,7	1692,25	72 059	27 076	23 026	3,18	51

	км линии		450	632,07	7 200	10 113	133	2,85	46
33 1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	102,4	263		26 931				
	кг								
	км 194+800-215 (протяженность 20,2 км)								
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ И ШПО								
38 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,7845	339,59	339,59	266	266	148	0,58	
	т			140,94		111	133	0,58	
39 калькуляц ия	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,8080	18052,87		14 587				
	т								
40 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	196,12	253,4	150,08	49 697	29 434	39 996	0,546	107
	т смеси		97,2	56,13	19 063	11 009	133	0,1989	39
41 калькуляц ия	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	198,08	3880,06		768 562				
	т								
42 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	141400	10,05	6,59	1 421 070	931 826	932 788	0,0211	2 984
	м2 покрытия		3,33	1,63	470 862	230 482	133	0,00591	836
43 калькуляц ия	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	100,382	18867,95		1 894 003				
	т								
44 калькуляц ия	Битумная адгезионная присадка	0,713	174937,97		124 731				
	т								
45 калькуляц ия	Щебень черный	2 828,0	2772,9		7 841 761				
	т								
	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
52 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	20,2	4503,7	1692,25	90 975	34 183	29 071	3,18	64
	км линии		450	632,07	9 090	12 768	133	2,85	58

53	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	129,28	263	34 001		
		кг					
		Всего прямые затраты			45 113 212	3 748 297	8 634
					1 422 196	1 105 194	3 885
		Стоимость: материалов, тенге			39 942 719		
		Накладные расходы, тенге с К=0,74			2 396 732		
		- заработная плата, тенге			359510		
		- трудоемкость, чел-ч			1198		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2850597		
		Всего по смете			50 360 541		
		Итого в текущих ценах на 01.01.2015 год К=2,557			128771904		
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%			131347343,07		
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			15761681,17		
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**147109024,24**		

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО " НК "КазАвтоЖол" — Токкожин А.К.

Куратор — Кабылдин А.К.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения — Кабылдин А.К.

Начальник отдела правовой,
экономической работы и мониторинга — Кабулова К.К.

Начальник отдела контроля качества
и приемки работ — Жаксылыков А.А.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" — **Шарипов Т.К.**

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/2 от 14.05.2015 г.

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения Р-45 «Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар- Курчатов» км 148-164, 194+800-215 (с устройством ШПО)

Акт выполненных работ № 2 за июль 2015 г.
от 17 июля 2015 г.

№ п/п	№ Акт выполненных работ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	2	Средний ремонт	147109024,24
		Всего	147109024,24
		В том числе НДС 12%	15761681,17

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Токкожин А.К.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория" Шарипов Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.