		Итого по акту в ценах 2001 года					3789764,25				
		Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234					8466333,33				
		Обязательные платежи в бюджет 2%					169326,67				
		Итого:					8635660,00				
		Налог на добавленную стоимость 12%:					1036279,20				
		Итого по акту:					9671939,20				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района"

Руководитель отдела Кулаков Н.И.

Технадзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Подрядчик: ТОО "Камила"

Директор Кривицкий Г.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
Подрядчик: ТОО "Камила"
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей с котельной для детского сада в с.Петровка Астраханского района Акмолинской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июль 2015 года

Договор № 18 от 14 мая 2015 года

В сметных ценах 2001 г.

в тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость ед., в тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда, челч. рабочих - строителей	
					Всего	Экс Машин	Всего	тенге	тенге	машинистов	
					Осн з/пл	В т.ч. з/п	з/пл рабочих	в т.ч. з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	см 1-1 Подготовка территории строительства										
1	Сборник на изыс.работы стр.22 табл.19 п.1	Разбивка основных осей трассы проложением теодолитных ходов	км	0,461	2988,00	0,00	1377	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Сборник на изыс.работы стр.24 табл.22 п.6 в г.ч. - стр.25 табл.23 п.2	Проложение нивелирного одиночного хода	км	2,4	1446,00	0,00	3470	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Сборник на изыс.работы стр.23 табл.21 п.1	Изготовление и закладка геодезических знаков	шт	2	1494,00	0,00	2988	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Сборник на изыс.работы стр.26 табл.24 п.5	Закладка стенной марки	шт	1	647,00	0,00	647	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
	см 1-2и1 Снятие растительного слоя грунта										
1	E0101-24-1	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (во временный отвал 20м)	м3	100	7,91	7,91	791	791	249	0	0
					0,00	2,57	0	257	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	100	7,32	7,32	732	732	231	0	0
					0,00	2,38	0	238	97	0,01	1
3	E0101-24-1	Обратное перемещение растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (временный отвал 20м)	м3	30,30	7,91	7,91	240	240	76	0	0
					0,00	2,57	0	78	97	0,01	0
4	E0101-24-9	Обратное перемещение растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	30,30	7,32	7,32	222	222	70	0	0
					0,00	2,38	0	72	97	0,01	0
5	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 (лишний грунт)	м3	67,609	32,56	30,98	2201	2095	691	0,01	1
					1,53	9,01	103	609	97	0,03	2
6	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (лишний грунт)	т	121,975	35,53	35,53	4334	4334	867	0	0
					0,00	7,11	0	867	100	0,15	18
7	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	69,7	3,08	2,66	215	185	89	0	0
					0,39	0,93	27	65	97	0	0
	см 2-1и3 Установка блочно-модульной котельной										

2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
					27,84	26,18	545	513	168	0,01	0
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	19,594	1,66	7,20	33	141	97	0,03	1
					447,75	0,00	271	0	307	2,96	2
2	E0101-103-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3м	м3	1	447,75	0,00	271	0	113	0	0
					134,10	0,00	303	0	343	0,97	2
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,2625	134,10	0,00	303	0	113	0	0
					6,48	6,48	55	55	17	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	8,4875	0,00	2,10	0	18	97	0,01	0
					9,24	9,24	106	106	33	0	0
5	E0101-24-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м (до 30м)	м3	11,45	0,00	3,00	0	34	97	0,01	0
					9,51	9,51	109	109	37	0	0
6	E0101-24-14 K=2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,45	0,00	3,30	0	38	97	0,01	0
					21,56	4,52	189	40	145	0,11	1
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,75	17,03	0,00	149	0	97	0	0
					2357,77	100,89	5894	252	478	0,85	2
8	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,5	123,75	38,25	309	96	118	0,18	0
					10050,62	353,46	102516	3605	7695	3,6	37
9	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм	м3	10,2	585,00	133,52	5967	1362	105	0,65	7
					189,00	0,00	1928	0	0	0	0
10	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4 за 2 кг/см2	м3	10,2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					441,00	0,00	4498	0	0	0	0
11	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	10,2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					65900,00	0,00	3394	0	0	0	0
12	C12041-73	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, д.12мм	т	0,0515	0,00	625,01	0	32	0	0	0
					9751,19	2162,21	231	51	73	17,3	0
13	E0109-34-5	Монтаж	т	0,02365	3015,00	415,31	71	10	90	1,56	0
					119700,00	0,00	2831	0	0	0	0
14	C11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,02365	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					63600,00	0,00	22578	0	0	0	0
15	C11011-906	Швеллеры из горячекатаного проката, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N10-40	т	0,355	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					25,65	5,38	5	1	4	0,13	0
16	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,2	20,27	0,00	4	0	97	0	0
					13785,72	1588,34	5514	635	1147	13,2	5
17	E0106-35-2	Устройство приямка при толщине стен до 100мм (примерительно)	м3	0,4	2187,00	542,77	875	217	105	2	1
					258,72	9,95	259	10	69	0,36	0
18	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (толщ 30мм)	м2	1	52,20	3,74	52	4	123	0,02	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1	78,69	1,34	79	1	2	0,01	0
					1,26	0,50	1	1	123	0	0
20	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	25,65	5,38	23	5	18	0,13	0
					20,27	0,00	18	0	97	0	0
21	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	4,5	2069,65	0,00	9313	0	2640	2,99	13
					477,00	0,00	2147	0	123	0	0
22	E0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских	м3	0,98	9533,16	196,62	9342	193	357	1,79	2
					272,25	74,27	267	73	105	0,36	0
23	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 д 5мм	т	0,0205	41200,00	0,00	845	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	м2	4,5	404,52	14,76	1820	66	321	0,35	2
					52,43	5,54	236	25	123	0,03	0
25	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4 за 2 кг/см2	м3	1,83	189,00	0,00	346	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	1,83	441,00	0,00	807	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м3	15,7	96,83	2,62	1520	41	224	0,07	1
					10,51	0,99	165	16	124	0	0
28	E0106-1-16	Устройство бетонной подготовки (100мм)	м3	1,57	8388,97	66,01	13171	104	364	1,35	2
					195,75	24,93	307	39	105	0,12	0
29	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,5	2357,77	100,89	8252	353	669	0,85	3
					123,75	38,25	433	134	118	0,18	1
30	E0106-1-16	Устройство бетонной подготовки В 7,5	м3	0,54	8388,97	66,01	4530	36	125	1,35	1
					195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
31	E0106-2-6	Укладка жаропорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	м3	4,6	2974,23	184,92	13681	851	1794	1,74	8
					301,50	69,86	1387	321	105	0,34	2
32	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование	м3	3	1726,56	257,71	4748	709	2097	4,05	11
					634,50	91,69	1745	252	105	0,4	1
33	C143001-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 12,5 (М-150)	м3	0,3857	8290,00	0,00	3197	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
34	C143001-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 15 (М-200)	м3	2,40555	8480,00	0,00	20399	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
35	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,35	133,00	0,00	978	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
36	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4 за 2 кг/см2	м3	7,35	189,00	0,00	1389	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	7,35	441,00	0,00	3241	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля классов А-III, д.12мм	т	0,28304	65900,00	0,00	18652	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
39	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д.5мм	т	0,0117	41200,00	0,00	482	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
40	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,05538	119700,00	0,00	6629	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2886	27935,09	9375,11	8062	2706	4802	91	26
					16380,00	2107,33	4727	608	90	7,36	2
42	Е0109-57-7	Монтаж опоры	т	0,2886	9507,65	4789,77	2744	1382	1089	16,5	5
					2857,50	1335,47	825	385	90	5,03	1
43	С11011-906	Швеллеры из горячекатного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N18-40	т	0,2544	63600,00	0,00	16180	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
44	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,00678	47200,00	0,00	320	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	С11011-874	Прокат листовой горячекатный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12мм	т	0,02736	63600,00	0,00	1740	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,01668	70437,87	304,24	1175	5	171	58	1
					9675,00	114,75	161	2	105	0,56	0
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,25449	21,80	0,05	267	1	64	0,03	0
					5,81	0,02	71	0	90	0	0
48	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	12,25449	20,61	0,02	253	0	45	0,02	0
					4,05	0,00	50	0	90	0	0
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	49,8	245,44	3,82	12223	190	2279	0,21	10
					37,35	1,44	1860	72	118	0,01	0
112	Прайс-лист	Материалы Блочно-модульной котельной	к-т	1	2388119,26	0,00	2388119	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
	см 6-1ч3 Водопровод и канализация										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	771,8096	27,84	26,18	21487	20206	6633	0,01	8
					1,66	7,20	1281	5557	97	0,03	23
2	Е0101-12-14 т.ч.л-3.56 к=1.4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	349	38,97	36,65	13606	12796	4200	0,02	7
					2,32	10,08	810	3519	97	0,04	14
3	Е0101-163-8 т.ч.л-3.177 к= 1.15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3м сильно налипающего на инструмент	м3	23,8704	514,91	0,00	12291	0	13889	3,4	81
					514,91	0,00	12291	0	113	0	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,328	134,10	0,00	3128	0	3535	0,97	23
					134,10	0,00	3128	0	113	0	0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	754,272	6,48	6,48	4888	4888	1536	0	0
					0,00	2,10	0	1584	97	0,01	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	367,23	3,79	3,24	1392	1190	570	0	0
					0,48	1,12	176	411	97	0	0
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	777,6	21,55	4,52	16757	3515	12845	0,11	86
					17,03	0,00	13243	0	97	0	0
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,06	1868,20	152,52	11321	924	1661	1,02	6
					153,68	57,15	931	346	130	0,28	2
9	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	106,38	289,15	289,15	30760	30760	19257	0	0
					0,00	186,52	0	19853	97	0,86	91
10	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм	км	0,1092	51202,26	20326,01	5591	2220	5136	179	20
					30825,00	5353,43	3366	585	130	20,64	2
11	C130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), P 1МПа, SDR 17 Dв 54,9мм	м	122,412	188,00	0,00	23013	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков-переходов	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
14	Прайс-лист	Втулка под фланец диам 63мм PN10	шт	2	312,73	0,00	625	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	E011-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288,00	13,50	288	14	130	0,07	0
16	E0122-8-4	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам 125мм	км	0,012	82713,01	12499,51	993	150	1000	328	4
					59400,00	4722,75	713	57	130	23,06	0
17	C130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4мм	м	12,0	889,00	0,00	10711	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	E0122-20-4	Нанесение мешма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 125мм	км	0,012	272632,04	34082,84	3272	409	817	227,5	3
					39487,50	12874,50	474	154	130	62,88	1
19	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам 150мм	м	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,9	11
					156,38	0,14	1877	2	130	0	0
20	E0122-48-1	Заделка бетоном концов футляра диам до125мм	шт	1	720,51	87,33	721	87	270	1,25	1
					206,04	1,45	206	1	130	0	0
22	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	шт	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
					144,00	2,25	576	9	130	0,01	0
23	Прайс-лист	Клиновая задвижка диам 50мм "400Е2", Hawle	шт	2	13478,98	0,00	26958	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Прайс-лист	Вентиль диам 32мм "400Е2" Hawle	шт	2	5569,91	0,00	11140	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50мм	шт	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
					63,00	0,00	126	0	130	0	0
26	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100мм	шт	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
					126,00	0,00	252	0	130	0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 10,0 Мпа (10 кгс/см2). Ду 65мм	шт	4	342,00	0,00	1368	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 10,0 Мпа (10 кгс/см2). Ду 100мм	шт	6	492,00	0,00	2952	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	Е0106-1-22	Устройство бетонных упоров (применительно)	м3	0,2	9871,94	98,32	1974	20	154	4,41	1
					695,25	37,15	139	7	105	0,18	0
31	* Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3,43	18695,30	2104,76	57265	7219	13314	13,9	48
					2362,50	623,48	8103	2139	130	2,48	9
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,43	133,00	0,00	456	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
33	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,25	28000,00	0,00	35000	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
34	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м. Да 2000мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,59	10593,00	0,00	6250	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
35	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м. Да 2000мм (ГОСТ 8020-90)	м	2,67	9630,00	0,00	25712	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
36	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29м. Да 1000мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,58	8580,00	0,00	4976	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	Е0108-8-5	Наращивание кирпичем горловины	м3	0,0265	11737,51	386,73	311	10	66	10,4	0
					1953,00	144,00	52	4	118	0,71	0
38	С11011-773	Скобы ходовые	шт	10	221,00	0,00	2210	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
39	С131104-12	Люк чугунный тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	шт	1	9260,00	0,00	9260	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
40	С12068-31	Крышка деревянная термоизоляционная	м2	0,3	1910,00	0,00	573	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см	м2	5,35	322,09	12,52	1723	67	302	0,24	1
					38,03	4,39	203	23	133	0,02	0
43	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5мм	м	1	1880,00	0,00	1880	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
44	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4мм	м	1	889,00	0,00	889	0	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1	21,80	0,05	24	0	6	0,03	0
					5,81	0,02	6	0	90	0	0
64	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 2м в мокрых грунтах	м3	2,87	12913,91	1265,69	37063	3633	7562	9,16	26
					1552,73	474,08	4456	1361	130	2,32	7

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					133,00	0,00	382	0	0	0	0
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,87	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					28000,00	0,00	32200	0	0	0	0
66	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, крупные	м3	1,15	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					10593,00	0,00	6250	0	0	0	0
67	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м, Дв 2000мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					9630,00	0,00	17141	0	0	0	0
68	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69м, Дв 2000мм (ГОСТ 8020-90)	м	1,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					3490,00	0,00	3106	0	0	0	0
69	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м, Дв 700мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					9260,00	0,00	9260	0	0	0	0
70	С131104-12	Люк чугунный тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	шт	1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					1910,00	0,00	573	0	0	0	0
71	С12068-31	Крышка деревянная термоизоляционная	м2	0,3	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					1020,00	0,00	204	0	0	0	0
72	С130809-86	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2пс-БСт4пс, 152х4мм	м	0,2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					21,80	0,05	3	0	1	0,03	0
73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13	5,81	0,02	1	0	90	0	0
					322,09	12,52	1723	67	302	0,24	1
74	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из каменного или известнякового щебня толщиной 12см	м2	5,35	38,03	4,39	203	23	133	0,02	0
							3205856	109361	127324		471
		Итого прямые затраты:					75713	41846			197
		Стоимость оборудования, тенге					0				
		Стоимость материалов, тенге					3020782				
		Накладные расходы, тенге					127324				
		- нормативная трудоемкость в накладных расходах					64				
		- заработная плата в накладных расходах					19099				
		Стоимость демонтируемых материалов					14401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					200855				
		Всего по акту в ценах 2001 года:					3534036				
		Сметная заработная плата, тенге					136658				
		Нормативная трудоемкость, чел-час					732				
		Временные здания и сооружения 3,4%					120157				
		Выслуга лет, доп оплачиваемые отпуска 1,4%					51159				
		Зимнее удорожание работ 2,31%					84412				