Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, д. 21** — **060140007229**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** — **050840000334**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 ДСП от 01.07.2024

Номер документа	Дата составления
515	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей к школе на 1500 мест в мкр.Сарыарка г.Кокшетау Акмолинской области (без электроснабжения)			услуга	1	77 543 733,05	77 543 733,05
				Итого	1	x	77 543 733,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", г.Кокшетау,ул.Момышулы 21, БИН 060140007229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", г.Астана, ул.Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1, ВП-16, БИН 050840000334

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к школе на 1500 мест в мкр.Сарыарка г.Кокшетау Акмолинской области (без электроснабжения)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
060140007229	050840000334			8 ДСП	от 01.07.24 г.		
				доп.соглашения: ДС №1 от 15.08.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**77 543 733,05**	**77 543 733,05**	**69 235 475,94**				**8 308 257,11**	**77 543 733,05**
в том числе: за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года	**77 543 733,05**	**77 543 733,05**	**69 235 475,94**				**8 308 257,11**	**77 543 733,05**

Заказчик: **Заместитель Руководителя ГУ "Отдела строительства города Кокшетау", БИН 060140007229** **Кожательников Р.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Заместитель Генерального директора по стратегическим проектам ТОО "Integra Construction KZ" , БИН 050840000334** **Кайролла Ә.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Эксперт ТОО "Technical Supervision Department", БИН 230140015018** **Шукуров А. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Технический надзор: ТОО "Technical Supervision Department"

Авторский надзор: ТОО "АТ-Сервисплан"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

СТРОЙКА: "Строительство инженерных сетей к школе на 1500 мест в мкр.Сарыарка г.Кокшетау Акмолинской области (без электроснабжения)"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024г.

№ п/п	Наименование акта	Локальная смета №	Сумма, тенге с НДС
1	Наружные сети водопровода и канализации	02-02	49 932 186,00
2	Тепловые сети	02-03	27 611 547,05
	ИТОГО:		**77 543 733,05**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора по стратегическим проектам

(подпись) **Қайролла Ә.Т.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Integra Construction KZ"

Стройка Строительство инженерных сетей к школе на 1500 мест в мкр.Сарыарка г.Кокшетау Акмолинской области

Объект Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) № 8 ДСП от 01.07.2024

АКТ выполненных работ за сентябрь 2024 года №1

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	02-02	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**				37262846
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				19998086
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	11 620,6	376	4369346
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	359,4	7 965	2862621
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	197	10 283	2025751
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	630	4 156	2618280
5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	10 772	98	1055656
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	10 772	656	7066432
	Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД В1**				17264760
		ТРУБОПРОВОДЫ				
7	6121-0105-0409	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр	км	0,72	3 229 444	2325200
8	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	727,2	7 566	5501995
9	6121-0601-0105	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров	шт.	1	55 416	55416
10	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм	шт.	2	25 494	50988

1	2	3	4	5	6	7
11	519-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,корпус из ВЧШГ,с электроприводом AUMA,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	2 584 861	5169722
12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,01948	3 884 297	75666
20	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	57,6	10 283	592301
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-2шт				
21	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,88	78 257	460151
22	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1	21 908	2191
23	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	55 410	110820
24	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	38 217	76434
25	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	41 405	248430
26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 574	9148
27	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 158	26316
28	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80704
29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных=ОТМОСТКА	$м^3$	1,602	45 394	72721
30	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0714	1 146 761	81879
31	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,0706	3 552	7355
32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	23,2	4 271	99087
		ГИЛЬЗЫ				
33	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	1,6	23 698	37917
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			37 262 846
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:				5 169 722
		ИТОГО СМР:				32 093 124
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				2 342 798
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				103 308
		Сметная прибыль 5%				1 726 961
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				794 179
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				42 230 092
		коэфф. 3 квартала, к = 1.0557 70%				44 582 308
		коэфф. 4 квартала, к = 1.075 30%				0
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				44 582 308
		НДС 12%				5 349 877

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**49 932 186**

Подрядчик

ТОО "Integra Construction KZ"

Заместитель Генерального директора по стратегическим проектам

_____ Қайролла Ә.Т.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель

_____ Кожагельдинов Р.Е.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Technical Supervision Department"

_____ Шукулов А. Т.

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "АТ-Сервисплан"

_____ Әліпбек Ө.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Integra Construction KZ"

Стройка Строительство инженерных сетей к школе на 1500 мест в мкр.Сарыарка г.Кокшетау Акмолинской области

Объект Тепловые сети

Договор подряда (контракт) № 8 ДСП от 01.07.2024

АКТ выполненных работ за сентябрь 2024 года №2

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	02-03	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**				**20 279 057**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**3 368 992**
1	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 862,98**	**379**	**706 069**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**57,97**	**9 558**	**554 077**
3	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**1 242,0**	**84**	**104 328**
4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**313,0**	**3 784**	**1 184 392**
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 242,0**	**656**	**814 752**
6	**1101-0107-1301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**40,103**	**134**	**5 374**
	Раздел 2.	**Трубопроводы**				**4 421 418**
7	**6123-0104-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм**	**км**	**0,1615**	**5 819 203**	**939 801**
8	**241-402-0119** *СпрСЦ 05.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**161,5**	**21 558**	**3 481 617**
	Раздел 3.	**Теплотрасса**				**12 488 647**
		Канал КЛ 152х76				

1	2	3	4	5	6	7
9	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	114,6	37 446	4 291 312
10	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	69,6	77 625	5 402 700
11	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	45,0	62 103	2 794 635

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20 279 057**
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:				**-**
		ИТОГО СМР:				**20 279 057**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				**1 480 371**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				**65 278**
		Сметная прибыль 5%				**1 091 235**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**436 494**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**23 352 436**
		коэфф. 3 квартала, к = 1.0557 70%				**24 653 167**
		коэфф. 4 квартала, к = 1.075 30%				**-**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**24 653 167,01**
		НДС 12%				**2 958 380,04**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС				**27 611 547,05**

Подрядчик
ТОО "Integra Construction KZ"

Заместитель Генерального директора по стратегическим проектам

Қайролла Ә.Т.

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель

Кожагельдинов Р.Е.

Директор ТОО "Technical Supervision"

Шалаев Р.Е.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "АТ-Сервисплан"

Әліпбек Ө.Н.