Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«11» сентября 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АйТемір- Құрылыс», ЗКО г.Уральск, ул. Ихсанова 87 дом 11 кв**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шоканова Е.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Киши Айдархан Жангалинского района ЗКО»»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Исатайского района», в лице руководителя Сыдихов Ж.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РТК-Строй».**
наименование организации
в лице **директора Исламгалиев Г.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженер+», №15/23**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области», № 135 от 28.12.2023 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение

Точка подключение установлено запорной арматуры Ø32.

Наружные сети хоз-питьевого водопровода из полиэтиленовых труб ПНД тип "С" SDR17-Ø40х2,4 – 177 п.м.

Канализация

Наружные сети канализации выполняются из труб РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм. – 36 п.м.

Наружное газоснабжение

Газопровод запроектирован надземным и подземным способом.

Надземная часть газопровода принята из стальных водогазопроводных и электросварных труб Ø25х2,8 – 3 п.м..

Подземный трубопровод принят из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100 газ SDR17 Ø32х2,4 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Наружное электроснабжение

ВЛ-10кВ.

Проектом предусмотрен монтаж проектируемой КТПН мощностью 40кВА. с последующим подключением ее к проектируемой трассе ВЛ-10/0,4кВ

Так же предусматривается электроснабжение путем строительства ВЛ-10кВ, от сущ. ВЛ-10кВ проводом марки АС сечением 50/8мм2 по проектируемым железобетонным опорам.

Общая протяженность ВЛ-10кВ – 112,6м.

ВЛИ-0,4кВ

Проектом предусматривается электроснабжение путем строительства КЛИ-0,4кВ, от проектируемой трансформаторной подстанций КТПН-40кВА кабелем марки АВБбШв 3х10мм2 по проектируемой траншеи Т-1.

Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ – 46,6м.

Наружные слаботочные сети
Телефонизация
Проектом предусматривается что голосовой связи будет прелоставоены по беспроводной технологии CDMA.
Подключение услуг передачи данных возможно по средством радиомоста. Для установки антенн радиомоста проекта предусмотрен установка железобетонных опор длиной по 17 м на проектируемом объекте и рядом со зданием узла телекомуникации в с. Карасу, Казталовского района.
Смонтирована опора железобетонная СК 22.1-1.0.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**июнь 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ ____**август 2024 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **2** месяц:
по норме или по проекту организации строительства_**2**_ месяц;
фактически_**2**_ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Жангалинского ОГК [signature] Тансымбетов Т.

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Батыс Қазақстан
өндірістік филиалы
Жаңақала газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Начальник Жангалинского РЭС

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Киши Айдархан Жангалинского района ЗКО»»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шоканов Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.