Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган"

Заказчик: Акционерное общество "НК "КазАвтоЖол"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Договор № 19-04-25/9 от 10.12.2019 года

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика № 29

Статьи оплаты	Период с "23" сентября 2024 года по "27" сентября 2024 года Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	Размер выплаты					
1	Итого по ВОР	20 198 452 603.17	19 896 158 421.30	302 294 181.87	20 198 452 603.17	100.00%
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	Корректировка стоимости					
4	Авансовый платеж	5 570 672 277.88	5 570 672 277.88		5 570 672 277.88	
5	Материалы на стройплощадке		0.00	0.00	0.00	
6	Другие выплаты Подрядчику					
II	Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)	20 198 452 603.17	25 466 830 699.18	302 294 181.87	25 769 124 881.05	
II,I	Сумма не облагаемая НДС	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)	2 423 814 312.38	3 056 019 683.89	36 275 301.82	3 092 294 985.71	
IV	Итого включая НДС, (II+III)	22 622 266 915.55	28 522 850 383.07	338 569 483.69	28 861 419 866.76	
V	Вычеты					
7	Гарантия исполнения 5% (с НДС) (1+2+5)*5%*1,12	1 131 113 345.78	1 060 053 320.03	71 060 025.75	1 131 113 345.78	100.00%
8	Возврат аванса на мобилизацию		5 941 614 504.78	297 538 446.45	6 239 152 951.23	100.00%
9	Другие отчисления				0.00	
VI	Совокупный итог, (7+8+9)	1 131 113 345.78	7 001 667 824.81	368 598 472.20	7 370 266 297.01	
VII	Возврат удержаний (частичный возврат)			30 028 988.51	30 028 988.51	
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)	21 491 153 569.77	21 521 182 558.26	0.00	21 521 182 558.26	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью					

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:
Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Договор: № 19-04-25/9 от 10.12.2019 года
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
«27» сентября 2024 г

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	ВДЦ	Подготовительные работы	0.00
2	ВДЦ	Переустройство сетей	14 861 993.72
3	ВДЦ	Земельное полотно	47 482 695.12
4	ВДЦ	Дорожная одежда	0.00
5	ВДЦ	Транспортная развязка на ПК 0+67,06	60 761 655.45
6	ВДЦ	Транспортная развязка ПК 32+20	0.00
7	ВДЦ	Пересечения и Примыкания	2 179 301.71
8	ВДЦ	Малые ИССО	56 774 600.88
9	ВДЦ	Путепровод на ПК 0+67	4 993 512.17
10	ВДЦ	Эстакада ПК 30+75	23 448 375.47
11	ВДЦ	Обустройство дороги	91 792 047.35
12	ВДЦ	Временная объездная дорога	0.00
		Итого	**302 294 181.87**
		НДС (12%)	36 275 301.82
		Итого с НДС	**338 569 483.69**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Заместитель директора _____ **Акжолов А.К.**

Генподрядчик:
Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта

_____ **Абилов И.А.**

промежуточный сертификат оплаты подрядчика

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционi Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

общий счет

№ п.п	Раздел №	Наименование работ	Сумма договора, без НДС (тенге)	Сумма выполненного объема работ, без НДС (тенге)		
				Первоначально	В настоящее время	К дате
1	ВДЦ	Подготовительные работы	92 688 036.39	92 688 036.39	0.00	92 688 036.39
2	ВДЦ	Переустройство сетей	539 832 537.20	524 970 543.48	14 861 993.72	539 832 537.20
3	ВДЦ	Земельное полотно	622 941 572.17	575 458 877.05	47 482 695.12	622 941 572.17
4	ВДЦ	Дорожная одежда	2 268 959 812.29	2 268 959 812.29	0.00	2 268 959 812.29
5	ВДЦ	Развязка ПК 0+67,06	973 601 048.90	912 839 393.45	60 761 655.45	973 601 048.90
6	ВДЦ	Развязка ПК 32+20	855 945 656.32	855 945 656.32	0.00	855 945 656.32
7	ВДЦ	Пересечения и Примыкания	88 806 309.75	86 627 008.04	2 179 301.71	88 806 309.75
8	ВДЦ	Исскуственные сооружения	202 472 943.07	145 698 342.19	56 774 600.88	202 472 943.07
9	ВДЦ	Путепровод ПК 0+67	157 630 176.49	152 636 664.32	4 993 512.17	157 630 176.49
10	ВДЦ	Эстакада ПК 30+75	4 764 240 349.76	4 740 791 974.29	23 448 375.47	4 764 240 349.76
11	ВДЦ	Обустройство дороги	1 517 519 884.28	1 425 727 836.93	91 792 047.35	1 517 519 884.28
12	ВДЦ	Временная объездная дорога	290 985 578.65	290 985 578.65	0.00	290 985 578.65
		ВСЕГО ПО ВДЦ, без НДС:	**12 375 623 905.27**	**12 073 329 723.41**	**302 294 181.87**	**12 375 623 905.27**
		ИТОГО БЕЗ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	**12 375 623 905.27**	**12 073 329 723.41**	**302 294 181.87**	**12 375 623 905.27**
		ИЗ СТРОКИ «ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ» НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		НДС 12%:	**1 485 074 868.63**	**1 448 799 566.80**	**36 275 301.82**	**1 485 074 868.63**
		ИТОГО С НДС:	**13 860 698 773.90**	**13 522 129 290.21**	**338 569 483.69**	**13 860 698 773.90**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционi Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Подготовительные работы	Еди. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	29 926.01	1 423.73	42 606 561.06	29 926.01	42 606 561.06			29 926.01	42 606 561.06	100.00%
2	Киркование существующего основания из песчано-гравийной смеси	м3	19 657.47	2 229.63	43 828 884.84	19 657.47	43 828 884.84			19 657.47	43 828 884.84	100.00%
3	Демонтаж существующих сигнальных столбиков	шт	15.00	666.19	9 992.85	15.00	9 992.85		-	15.00	9 992.85	100.00%
4	Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	18.00	50 635.77	911 443.86	18.00	911 443.86		-	18.00	911 443.86	100.00%
5	Демонтаж сущ. металлического ограждения	пм	60.00	10 127.92	607 675.20	60.00	607 675.20		-	60.00	607 675.20	100.00%
6	Разборка километровых столбов	шт	3.00	13 602.22	40 806.66	3.00	40 806.66		-	3.00	40 806.66	100.00%
7	Демонтаж существующих труб и мостиков на дороге и съездах	шт	2.00	507 446.12	1 014 892.24	2.00	1 014 892.24		-	2.00	1 014 892.24	100.00%
8	Демонтаж существующих круглых труб отв. 1x1,0	шт	0.30	787 992.29	236 397.69	0.30	236 397.69			0.30	236 397.69	100.00%
9	Демонтаж существующих круглых труб отв.2x4x2,5	шт	1.00	3 431 382.00	3 431 382.00	1.00	3 431 382.00		-	1.00	3 431 382.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**92 688 036.39**		**92 688 036.39**		**-**		**92 688 036.39**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Переустройство сетей	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Наружные сети											
1	Переустройство контактной сети	шт	1.00	87 199 662.21	87 199 662.21	1.00	87 199 662.21		-	1.00	87 199 662.21	100.00%
	Наружные сети электроснабжения											
2	Установка оборудования. Подстанции комплектные трансформаторные	шт	4.00	3 876 819.65	15 507 278.60	4.00	15 507 278.60			4.00	15 507 278.60	100.00%
3	Строительство КЛ-10/0,4 кВ	шт	1.00	42 326 151.53	42 326 151.53	1.00	42 326 151.53		-	1.00	42 326 151.53	100.00%
4	Строительство ВЛ-10 кВ до ТП№2, ТП4	шт	1.00	52 839 150.14	52 839 150.14	1.00	52 839 150.14		-	1.00	52 839 150.14	100.00%
5	Строительство ВЛ-10 кВ (стальные конструкции, линейная арматура)	шт	1.00	63 254.85	63 254.85	1.00	63 254.85		-	1.00	63 254.85	100.00%
6	Строительство ВЛ-10 кВ до ТП№1	шт	1.00	2 366 765.73	2 366 765.73	1.00	2 366 765.73		-	1.00	2 366 765.73	100.00%
7	Строительство ВЛ-10 кВ (стальные конструкции, линейная арматура)	шт	1.00	63 254.85	63 254.85	1.00	63 254.85		-	1.00	63 254.85	100.00%
8	Строительство ВЛ-10 кВ до ТП№4	шт	1.00	2 127 746.43	2 127 746.43	1.00	2 127 746.43		-	1.00	2 127 746.43	100.00%
9	Заземление опор	шт	91.00	6 650.03	605 152.73	91.00	605 152.73		-	91.00	605 152.73	100.00%
	Переустройство существующих сетей ВЛ-10 кВ											
10	Строительство ВЛи-0,4 кВ	шт	1.00	17 184 580.85	17 184 580.85	1.00	17 184 580.85		-	1.00	17 184 580.85	100.00%
11	Ответвления к вводам в здания	шт	4.00	120 874.83	483 499.32	4.00	483 499.32		-	4.00	483 499.32	100.00%
12	Заземление опор	шт	156.00	9 811.00	1 530 516.00	156.00	1 530 516.00		-	156.00	1 530 516.00	100.00%
	Внутреннее электроосвещение				-		-		-	-	-	
13	Установка светильников	шт	35.00	27 874.30	975 600.50		-	35.00	975 600 50	35.00	975 600.50	100.00%
14	Силовое оборудование	шт	13.00	605 079.66	7 866 035.58		-	13.00	7 866 035.58	13.00	7 866 035.58	100.00%
15	Прокладка кабеля	м	1 012.00	5 948.97	6 020 357.64			1 012.00	6 020 357.64	1 012.00	6 020 357.64	100.00%
	Наружное электоросвещение				-		-		-	-	-	
16	Наружное освещение	опора	308.00	538 410.05	165 830 295.40	308.00	165 830 295.40		-	308.00	165 830 295.40	100.00%
17	Силовое оборудование. Шкаф ШУНО	шт	2.00	4 458 223.35	8 916 446.70	2.00	8 916 446.70		-	2.00	8 916 446.70	100.00%
18	Прокладка кабеля	мп	9 727.00	7 051.44	68 589 356.88	9 727.00	68 589 356.88		-	9 727.00	68 589 356.88	100.00%
	Объекты траспортного хозяйства и связи				-	-	-		-	-	-	
19	Связь и сигнализация на железной дороге, вынос кабеля СЦБ	шт	1.00	1 108 198.71	1 108 198.71	1.00	1 108 198.71			1.00	1 108 198.71	100.00%
20	Связь и сигнализация на железной дороге, ст. Шамалган-Аксенгир реконструкция ЭЦ	шт	1.00	456 353.99	456 353.99	1.00	456 353.99			1.00	456 353.99	100.00%
21	Связь и сигнализация на железной дороге, Перегон Шамалган-Аксентгир реконструкция автоблокировки	шт	1.00	24 791 525.34	24 791 525.34	1.00	24 791 525.34		-	1.00	24 791 525.34	100.00%
22	Светофорная сигнализация на примыкании трасса Алматы1 - Шамалган - съезд С-1	шт	1.00	16 430 458.12	16 430 458.12	1.00	16 430 458.12		-	1.00	16 430 458.12	100.00%

23	Светофорная сигнализация на примыкании трасса Алматы1 - Шамалган - съезд С-4	шт	1.00	16 550 895.10	16 550 895.10	1.00	16 550 895.10		-	1.00	16 550 895.10	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**539 832 537.20**		**524 970 543.48**		**14 861 993.72**		**539 832 537.20**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционти Дженерали С.п.А." / ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Земельное полотно	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
1	Устройство уступов по откосам в предварительно разрыхленных грунтах	м3	535.00	5 769.03	3 086 431.05	535.00	3 086 431.05	-	-	535.00	3 086 431.05	100.00%
1.1 Нов.	Снятие растительного слоя	м3	69 300.00	256.70	17 789 310.00	69 300.00	17 789 310.00		-	69 300.00	17 789 310.00	100.00%
2	Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	626.00	536.34	335 748.84	626.00	335 748.84	-	-	626.00	335 748.84	100.00%
3	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	69 664.00	1 772.91	123 508 002.24	69 664.00	123 508 002.24		-	69 664.00	123 508 002.24	100.00%
4	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	62 412.80	610.08	38 076 801.02	62 412.80	38 076 801.02		-	62 412.80	38 076 801.02	100.00%
5	Планировка верха земляного полотна насыпи механизированным способом	м2	11 026.84	184.08	2 029 820.71	11 026.84	2 029 820.71		-	11 026.84	2 029 820.71	100.00%
6	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	419 556.00	383.18	160 765 468.08	419 556.00	160 765 468.08	-	-	419 556.00	160 765 468.08	100.00%
6.1 Нов.	Стабилизация плодородного слоя грунта проитивоэрозионными геоматами с механическим креплением	м2	45 013.99	3 170.90	142 734 860.89	43 321.17	137 367 095.11	1 692.82	5 367 765.78	45 013.99	142 734 860.89	100.00%
7	Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га	-	7 046 035.18	-	-	-		-	-	-	
7.1 Нов.	Посев трав с послепосевным уходом	га	7.81	5 395 476.24	42 114 929.34			7.81	42 114 929.34	7.81	42 114 929.34	100.00%
8	Восстановление земель грунтовых резервов	м2	502 500.00	184.08	92 500 200.00	502 500.00	92 500 200.00		-	502 500.00	92 500 200.00	100.00%
									-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				622 941 572.17		**575 458 877.05**		47 482 695.12		**622 941 572.17**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Дорожная одежда	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Основная дорога 5,32 км											
1	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	17 215.29	6 428.87	110 674 861.42	17 215.29	110 674 861.42	-	-	17 215.29	110 674 861.42	100.00%
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	102 736.92	639.88	65 739 300.37	102 736.92	65 739 300.37		-	102 736.92	65 739 300.37	100.00%
3	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	27 191.79	10 409.66	283 057 300.38	27 191.79	283 057 300.38		-	27 191.79	283 057 300.38	100.00%
4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	105 365.97	6 372.34	671 427 785.27	105 365.98	671 427 785.27			105 365.97	671 427 785.27	100.00%
5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	99 421.41	5 752.98	571 969 383.30	99 421.41	571 969 383.30			99 421.41	571 969 383.30	100.00%
6	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	101 653.55	4 382.03	445 448 888.18	101 653.55	445 448 888.18		-	101 653.55	445 448 888.18	100.00%
7	Устройство присыпных обочин	м3	13 224.96	2 114.27	27 961 136.18	13 224.96	27 961 136.18			13 224.96	27 961 136.18	100.00%
8	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	26 064.13	1 067.04	27 811 473.54	26 064.13	27 811 473.54		-	26 064.13	27 811 473.54	100.00%
	Дорожная одежда на разделительной полосе					-	-			-	-	
9	Заполнение разделительной полосы гравийно-песчаной смесью	м3	2 726.60	6 410.09	17 477 751.39	2 726.60	17 477 751.39		-	2 726.60	17 477 751.39	100.00%
10	Устройство плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип - В, толщиной - 5 см	м2	14 260.89	3 323.21	47 391 932.26	14 260.89	47 391 932.26		-	14 260.89	47 391 932.26	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**2 268 959 812.29**		**2 268 959 812.29**		**-**		**2 268 959 812.29**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Транспортная развязка на ПК 0+67,06	Един. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Земляные работы											
1	Устройство уступов по откосам в предварительно разрыхленных грунтах	м3	2 108.00	5 845.34	12 321 976.72	2 108.00	12 321 976.72		-	2 108.00	12 321 976.72	100.00%
2	Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	2 270.00	536.57	1 218 013.90	2 270.00	1 218 013.90		-	2 270.00	1 218 013.90	100.00%
2.1 Нов	Разработка с погрузкой грунта в самосвалы и транспортировкой на 7 км	м3	13 966.91	1 945.04	27 166 204.59	13 966.91	27 166 204.59		-	13 966.91	27 166 204.59	100.00%
2.2 Нов	Устройство основания из ПГС	м3	13 966.91	6 772.37	94 589 103.04	13 966.91	94 589 103.04		-	13 966.91	94 589 103.04	100.00%
3	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	45 364.00	383.18	17 382 577.52	45 364.00	17 382 577.52	-	-	45 364.00	17 382 577.52	100.00%
3.1	Стабилизация плодородного слоя грунта проитивоэрозионными геоматами с механическим креплением	м2	19 316.80	3 170.90	61 251 641.12	19 316.80	61 251 641.12	-	-	19 316.80	61 251 641.12	100.00%
4	Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га		5 724 949.66	-		-		-	-	-	
4.1 Нов	Посев трав с послепосевным уходом	га	11.50	5 400 060.76	62 100 698.74			11.50	62 100 698.74	11.50	62 100 698.74	100.00%
	Дорожная одежда				-		-	-	-	-	-	
	Тип I (км 42+336,32 - 43+978,75)				-		-	-	-	-	-	
5	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	1 880.47	6 428.87	12 089 316.45	1 880.47	12 089 316.45		-	1 880.47	12 089 316.45	100.00%
6	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	5 776.92	639.88	3 696 535.57	5 776.92	3 696 535.57		-	5 776.92	3 696 535.57	100.00%
7	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	1 547.13	10 409.66	16 105 051.09	1 547.13	16 105 051.09	-	-	1 547.13	16 105 051.09	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	5 374.43	6 359.35	34 177 881.42	5 374.43	34 177 881.42	-	-	5 374.43	34 177 881.42	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	5 363.09	5 752.57	30 851 550.64	5 363.09	30 851 550.64	-	-	5 363.09	30 851 550.64	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	17 915.49	4 381.97	78 505 139.72	17 915.49	78 505 139.72	-	-	17 915.49	78 505 139.72	100.00%
11	Устройство присыпных обочин	м3	5 724.03	2 053.05	11 751 719.79	5 724.03	11 751 719.79	-	-	5 724.03	11 751 719.79	100.00%
12	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	7 334.07	1 099.61	8 064 616.71	7 334.07	8 064 616.71	-	-	7 334.07	8 064 616.71	100.00%
	Дорожная одежда на право и лево поворотних съездах				-		-		-	-	-	
13	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	7250	6 428.87	46 610 464.70	7 250.18	46 610 464.70		-	7 250.18	46 610 464.70	100.00%
14	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	22 160.36	639.88	14 179 971.16	22 160.36	14 179 971.16		-	22 160.36	14 179 971.16	100.00%
15	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	5 936.10	10 409.66	61 792 803.87	5 936.10	61 792 803.87		-	5 936.10	61 792 803.87	100.00%

16	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	20 050.06	6 365.03	127 619 233.40	20 050.06	127 619 233.40		-	20 050.06	127 619 233.40	100.00%
17	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	18 791.76	5 753.58	108 119 894.50	18 791.76	108 119 894.50		-	18 791.76	108 119 894.50	100.00%
18	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	18 791.76	4 382.03	82 346 056.07	18 791.76	82 346 056.07		-	18 791.76	82 346 056.07	100.00%
19	Устройство присыпных обочин	м3	4 279.22	2 039.20	8 726 185.42	4 279.22	8 726 185.42		-	4 279.22	8 726 185.42	100.00%
20	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	5 182.02	1 098.74	5 693 692.65	5 182.02	5 693 692.65		-	5 182.02	5 693 692.65	100.00%
	Дорожная одежда на разделительной полосе				-	-	-		-	-	-	
21	Заполнение разделительной полосы гравийно-песчаной смесью	м3	136.40	6 410.09	874 336.28	136.40	874 336.28		-	136.40	874 336.28	100.00%
22	Устройство плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип - В, толщиной - 5 см	м2	722.39	4 372.13	3 158 382.99	722.39	3 158 382.99		-	722.39	3 158 382.99	100.00%
	Водосбросные сооружения с проезжей части дорог				-	-	-		-	-	-	
23	Продольные прикромочные лотки из монолитного бетона	м	1 762.00	13 053.37	23 000 037.94	1 862.00	24 305 374.94	- 100.00	- 1 305 337.00	1 762.00	23 000 037.94	100.00%
24	Водосброс на обочине при одностороннем уклоне из м	шт	53.00	58 398.73	3 095 132.69	55.00	3 211 930.15	- 2.00	- 116 797.46	53.00	3 095 132.69	100.00%
25	Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	пм	561.70	21 128.64	11 867 957.09	548.40	11 586 946.18	13.30	281 010.91	561.70	11 867 957.09	100.00%
26	Гасители у подошвы насыпи из монолитного бетона	шт	53.00	98 959.87	5 244 873.11	55.00	5 442 792.85	- 2.00	- 197 919.74	53.00	5 244 873.11	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**973 601 048.90**		**912 839 393.45**		**60 761 655.45**		**973 601 048.90**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А." / ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Транспортная развязка ПК 32+20	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Земляные работы											
1	Устройство уступов по откосам в предварительно разрыхленных грунтах	м3	658.00	5 845.34	3 846 233.72	658.00	3 846 233.72		-	658.00	3 846 233.72	100.00%
2	Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	854.00	536.75	458 384.50	854.00	458 384.50		-	854.00	458 384.50	100.00%
2.1 Нов.	Разработка с погрузкой грунта в самосвалы и транспортировкой на 7 км	м3	14 569.96	1 945.04	28 339 151.11	14 569.96	28 339 151.11		-	14 569.96	28 339 151.11	100.00%
2.2 Нов.	Устройство основания из ПГС	м3	14 569.96	6 772.37	98 673 146.46	14 569.96	98 673 146.46		-	14 569.96	98 673 146.46	100.00%
3	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	17 027.00	383.18	6 524 405.86	17 027.00	6 524 405.86	-		17 027.00	6 524 405.86	100.00%
3.1 Нов.	Стабилизация плодородного слоя грунта проитивоэрозионными геоматами с механическим креплением	м2	11 856.21	3 170.90	37 594 856.29	11 856.21	37 594 856.29	-	-	11 856.21	37 594 856.29	100.00%
4	Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га		7 025 444.45	-		-		-	-	-	
	Земляные работы на примыканиях улиц к существующей а/д Алматы-1 - ст. Шамалган - Узынагаш								-	-	-	
5	Снятие ПРС	м3	1 021.00	256.70	262 090.70	1 021.00	262 090.70		-	1 021.00	262 090.70	100.00%
6	Подготовка основания земляного полотна	м3	312.00	648.65	202 378.80	312.00	202 378.80		-	312.00	202 378.80	100.00%
7	Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	73.00	301.79	22 030.67	73.00	22 030.67		-	73.00	22 030.67	100.00%
8	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	218.00	1 248.46	272 164.28	218.00	272 164.28		-	218.00	272 164.28	100.00%
9	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	290.00	616.09	178 666.10	290.00	178 666.10		-	290.00	178 666.10	100.00%
10	Планировка верха земляного полотна насыпи механизированным способом	м2	949.00	184.08	174 691.92	949.00	174 691.92		-	949.00	174 691.92	100.00%
11	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	760.00	383.18	291 216.80	760.00	291 216.80		-	760.00	291 216.80	100.00%
12	Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га		7 522 766.80	-		-		-	-	-	
	Дорожная одежда											
	Тип I (км 24+340 - 23+880)											
13	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	2 209.13	6 428.87	14 202 209 58	2 209.13	14 202 209.58		-	2 209.13	14 202 209.58	100.00%
14	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	6 948.43	639.88	4 446 161 39	6 948.43	4 446 161.39		-	6 948.43	4 446 161.39	100.00%
15	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	1 852.64	10 409.66	19 285 361.96	1 852.64	19 285 361.96		-	1 852.64	19 285 361.96	100.00%
16	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	6 559.79	6 356.99	41 700 519.43	6 559.79	41 700 519.43		-	6 559.79	41 700 519.43	100.00%
17	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	6 283.26	5 751.93	36 140 871.69	6 283.26	36 140 871.69	-	-	6 283.26	36 140 871.69	100.00%
18	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	6 283.26	4 382.05	27 533 559.48	6 283.26	27 533 559.48	-	-	6 283.26	27 533 559.48	100.00%
19	Устройство присыпных обочин	м3	674.55	1 521.15	1 026 091.73	674.55	1 026 091.73	-	-	674.55	1 026 091.73	100.00%
20	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	1 375.64	1 071.66	1 474 218.36	1 375.64	1 474 218.36	-	-	1 375.64	1 474 218.36	100.00%
	Дорожная одежда на право и лево поворотних съездах (С1, С2, С3, С4, С5, С6)											
21	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	26 332.54	639.88	16 849 665.70	26 332.54	16 849 665.70		-	26 332.54	16 849 665.70	100.00%
22	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	7 010.20	10 409.66	72 973 790.22	7 010.20	72 973 790.22		-	7 010.20	72 973 790.22	100.00%
23	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	24 583.07	6 358.94	156 322 267.15	24 583.07	156 322 267.15		-	24 583.07	156 322 267.15	100.00%

24	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	23 337.64	5 752.46	134 248 840.59	23 337.64	134 248 840.59		-	23 337.64	134 248 840.59	100.00%
25	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	23 337.64	4 382.01	102 265 771.86	23 337.64	102 265 771.86		-	23 337.64	102 265 771.86	100.00%
26	Устройство присыпных обочин	м3	5 361.31	1 435.46	7 695 946.05	5 361.31	7 695 946.05		-	5 361.31	7 695 946.05	100.00%
27	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	8 601.12	1 067.43	9 181 093.52	8 601.12	9 181 093.52		-	8 601.12	9 181 093.52	100.00%
	Дорожная одежда на примыканиях улиц к существующей а/д Алматы-1 - ст. Шамалган - Узынагаш											
28	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 20 см	м3	183.20	6 428.87	1 177 768.98	183.20	1 177 768.98		-	183.20	1 177 768.98	100.00%
29	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной - 15 см	м2	888.00	639.88	568 213.44	888.00	568 213.44		-	888.00	568 213.44	100.00%
30	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	219.28	10 409.78	2 282 629.12	219.28	2 282 629.12		-	219.28	2 282 629.12	100.00%
31	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 6 см	м2	748.00	3 517.79	2 631 306.92	748.00	2 631 306.92		-	748.00	2 631 306.92	100.00%
32	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -5 см	м2	748.00	3 180.21	2 378 797.08	748.00	2 378 797.08		-	748.00	2 378 797.08	100.00%
33	Устройство присыпных обочин	м3	190.20	1 550.74	294 950.75	190.20	294 950.75		-	190.20	294 950.75	100.00%
34	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	416.45	938.62	390 888.30	416.45	390 888.30		-	416.45	390 888.30	100.00%
	Водосбросные сооружения с проезжей части дорог											
35	Продольные прикромочные лотки из монолитного бетона	м	1 142.00	13 052.72	14 906 206.24	1 142.00	14 906 206.24		-	1 142.00	14 906 206.24	100.00%
36	Водосброс на обочине при одностороннем уклоне из монолитного бетона	шт	32.00	53 699.87	1 718 395.84	32.00	1 718 395.84		-	32.00	1 718 395.84	100.00%
36.1 Нов	Устройство блоков Б5	шт	8.00	14 122.43	112 979.48	8.00	112 979.48		-	8.00	112 979.48	100.00%
37	Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	пм	190.00	21 113.22	4 011 511.80	190.00	4 011 511.80		-	190.00	4 011 511.80	100.00%
38	Гасители у подошвы насыпи из монолитного бетона	шт	35.00	93 892.07	3 286 222.45	35.00	3 286 222.45	-	-	35.00	3 286 222.45	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**855 945 656.32**		**855 945 656.32**		-		**855 945 656.32**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционе Дженерали С.п.А." / ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Пересечения и Примыкания	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Земляные работы											
1	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	4 114.00	383.18	1 576 402.52	4 114.00	1 576 402.52		-	4 114.00	1 576 402.52	100.00%
2.1 Нов.	Посев трав с послепосевным уходом	га	0.40	5 448 254.27	2 179 301.71			0.4	2 179 301.71	0.40	2 179 301.71	100.00%
	Дорожная одежда а пределах закруглений по типу основной дороги											
3	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	648.60	6 428.87	4 169 765.08	648.60	4 169 765.08			648.60	4 169 765.08	100.00%
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	2 013.00	639.88	1 288 078.44	2 013.00	1 288 078.44			2 013.00	1 288 078.44	100.00%
5	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	526.01	10 409.66	5 475 635.40	526.01	5 475 635.40		-	526.01	5 475 635.40	100.00%
6	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	1 909.00	6 356.11	12 133 813.99	1 909.00	12 133 813.99			1 909.00	12 133 813.99	100.00%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	1 807.00	5 752.55	10 394 857.85	1 807.00	10 394 857.85		-	1 807.00	10 394 857.85	100.00%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	1 807.00	4 382.13	7 918 508.91	1 807.00	7 918 508.91		-	1 807.00	7 918 508.91	100.00%
9	Устройство присыпных обочин	м3	210.50	2 326.51	489 730.36	210.50	489 730.36		-	210.50	489 730.36	100.00%
10	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	561.97	1 048.63	589 298.60	561.97	589 298.60		-	561.97	589 298.60	100.00%
	Дорожная одежда на примыканиях 3 категории											
11	Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 20 см	м3	1 040.00	6 428.87	6 686 024.80	1 040.00	6 686 024.80		-	1 040.00	6 686 024.80	100.00%
12	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной - 15 см	м2	4 607.00	639.88	2 947 927.16	4 607.00	2 947 927.16		-	4 607.00	2 947 927.16	100.00%
13	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	903.53	10 409.66	9 405 446.98	903.53	9 405 446.98		-	903.53	9 405 446.98	100.00%
14	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 6 см	м2	2 607.00	3 562.25	9 286 785.75	2 607.00	9 286 785.75		-	2 607.00	9 286 785.75	100.00%
15	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -5 см	м2	3 470.00	3 178.69	11 030 054.30	3 470.00	11 030 054.30		-	3 470.00	11 030 054.30	100.00%

16	Устройство присыпных обочин	м3	723.04	2 217.28	1 603 182.13	723.04	1 603 182.13		-	723.04	1 603 182.13	100.00%
17	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	1 555.88	1 048.60	1 631 495.77	1 555.88	1 631 495.77		-	1 555.88	1 631 495.77	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**88 806 309.75**		**86 627 008.04**		**2 179 301.71**		**88 806 309.75**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструцциони Дженералі С.п.А." / ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов Т.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Малые ИССО	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Устройство круглых железобетонных труб d=1.5м на бетонном основании ТИП III, водонепроницаемость W6 (11шт/414.28м)	**шт**	**11.00**									
1	Земляные работы под тело трубы и оголовки	м3	62.11	1 255.74	77 999.04	62.11	77 999.04		-	62.11	77 999.04	100.00%
2	Земляные работы при устройстве прогалов	м3	28.31	700.01	19 817.28	28.31	19 817.28		-	28.31	19 817.28	100.00%
3	Земляные работы при устройстве укреплений	м3	12.98	1 255.82	16 300.54	12.98	16 300.54		-	12.98	16 300.54	100.00%
	Тело трубы								-			
4	Щебеночная подготовка под тело трубы	м3	3.48	18 731.80	65 186.67	3.48	65 186.67		-	3.48	65 186.67	100.00%
5	Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона В20	м3	8.04	64 487.81	518 482.00	8.04	518 482.00		-	8.04	518 482.00	100.00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	12.30	60 513.27	744 313.22	12.30	744 313.22		-	12.30	744 313.22	100.00%
	Оголовки								-			
7	Устройство щебеночных подушек	м3	11.00	18 731.90	206 050.90	11.00	206 050.90		-	11.00	206 050.90	100.00%
8	Устройство подушки из ПГС под оголовки трубы	м3	13.00	12 822.74	166 695.62	13.00	166 695.62		-	13.00	166 695.62	100.00%
9	Сооружение входных и выходных оголовков круглых ж/б труб	м3	10.92	34 070.78	372 052.92	10.92	372 052.92		-	10.92	372 052.92	100.00%
10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой	м2	117.39	6 341.21	744 394.64	117.39	744 394.64		-	117.39	744 394.64	100.00%
11	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15.79	18 167.20	286 860.09	15.79	286 860.09		-	15.79	286 860.09	100.00%
12	Замена непригодного грунта дренирующим грунтом	м3	24.00	23 401.55	561 637.20	24.00	561 637.20		-	24.00	561 637.20	100.00%
13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	38.40	1 235.62	47 447.80	38.40	47 447.80		-	38.40	47 447.80	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе								-			
14	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	169.07	8 851.90	1 496 590.73	169.07	1 496 590.73	-	-	169.07	1 496 590 73	100.00%
15	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	548.68	9 372.83	5 142 684.36	548.68	5 142 684.36	-	-	548.68	5 142 684.36	100.00%
16	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	168.85	11 519.12	1 945 003.41	168.85	1 945 003.41	-	-	168.85	1 945 003.41	100.00%
17	Устройство монолитного бетона укрепления, бетон В20, на подготовке из щебня	м3	77.68	104 169.82	8 091 911.62	77.68	8 091 911.62	-	-	77.68	8 091 911.62	100.00%
18	Расчистка русла	м3	31.58	230.44	7 277.30	31.58	7 277.30	-	-	31.58	7 277.30	100.00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2х2,0м на бетонном основании ТИП III, (ПК47+95.00 канал) (1шт/55.95м)	**шт**	**1.00**									
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
19	Устройство каменной наброски	м3	139.88	20 354.75	2 847 222.43		-	139.88	2 847 222.43	139.88	2 847 222.43	100.00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.4х2,5м на бетонном основании ТИП III, (ПК7+50,00; ПК49+30,00) (2шт/93,11м)	**шт**	**2.00**									
20	Земляные работы при устройстве укреплений	м3	60.72	1 255.86	76 255.82	60.72	76 255.82	-	-	60.72	76 255.82	100.00%
	Тело трубы и оголовки											
21	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17.20	79 567.04	1 368 553.09	17.20	1 368 553.09		-	17.20	1 368 553.09	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
22	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	96.32	8 851.91	852 615.97	96.32	852 615.97	-	-	96.32	852 615.97	100.00%
23	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	222.88	9 372.83	2 089 016.35	222.88	2 089 016.35	-	-	222.88	2 089 016.35	100.00%
24	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	95.68	11 519.13	1 102 150.36	95.68	1 102 150.36	-	-	95.68	1 102 150.36	100.00%
25	Монолитный бетон укрепления, бетон В20 на щебеночной подушке	м3	37.02	103 720.68	3 839 739.57	37.02	3 839 739.57	-	-	37.02	3 839 739.57	100.00%
26	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	349 828.63	419 794.36	1.20	419 794.36	-	-	1.20	419 794.36	100.00%
27	Расчистка русла	м3	606.81	230.41	139 815.09	606.81	139 815.09	-	-	606.81	139 815.09	100.00%

	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.4х2,5м (подземный пешеходный переход) на бетонном основании ТИП III, (ПК9+18,50; ПК19+33,00) (2шт/72,04м)	**шт**	**2.00**									
	Тело трубы и оголовки											
28	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17.20	64 487.80	1 109 190.16	17.20	1 109 190.16		-	17.20	1 109 190.16	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
29	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	96.32	8 851.91	852 615.97	96.32	852 615.97	-	-	96.32	852 615.97	100.00%
30	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	222.88	9 372.83	2 089 016.35	222.88	2 089 016.35	-	-	222.88	2 089 016.35	100.00%
31	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	95.68	11 519.13	1 102 150.36	95.68	1 102 150.36	-	-	95.68	1 102 150.36	100.00%
32	Монолитный бетон укрепления, бетон В20 на щебеночной подушке	м3	37.02	103 452.69	3 829 818.58	37.02	3 829 818.58	-	-	37.02	3 829 818.58	100.00%
33	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	349 828.63	419 794.36	1.20	419 794.36	-	-	1.20	419 794.36	100.00%
	Устройство покрытия из тротуарной брусчатки размером 300х300х60											
34	Снятие растительного слоя	м3	8.00	103.82	830.56			8.00	830.56	8.00	830.56	100.00%
35	Земляные работы	м3	16.00	582.30	9 316.80			16.00	9 316.80	16.00	9 316.80	100.00%
36	Планировка площади	м2	80.00	21.29	1 703.20		-	80.00	1 703.20	80.00	1 703.20	100.00%
37	Устройство щебеночного основания под фундамент	м3	12.00	16 588.12	199 057.44		-	12.00	199 057.44	12.00	199 057.44	100.00%
38	Устройство покрытия из тротуарной брусчатки	м2		13 044.32	-		-	-	-	-	-	
39	Устройство прохода из тротуарной брусчатки	м2		13 044 32	-		-	-	-	-	-	
39.1	Бетонирование пешеходного прохода монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на щебеночной подготовке	м2	320.00	11 519.13	3 686 121.60			320.00	3 686 121.60	320.00	3 686 121.60	100.00%
40	Устройство пешеходного ограждения внутри подземного перехода	м	144.08	19 499.14	2 809 436.09		-	144.08	2 809 436.09	144.08	2 809 436.09	100.00%
41	Отделочные работы	м2	648.36	8 407.37	5 451 002.41		-	648.36	5 451 002.41	648.36	5 451 002.41	100.00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2х4х2,5м на бетонном основании ТИП III, (ПК0+00,00 сущ.дорога ПК13+72.50) (1шт/23,26м)	**шт**	**1.00**						-	-	-	
41.1 Нов.	Вывоз излишков местного грунта автосамосвалами	м3	465.20	1 895.05	881 577.26	465.20	881 577.26	-	-	465.20	881 577.26	100.00%
41.2 Нов.	Устройство подушки из ПГС под оголовки трубы	м3	465.20	12 822.69	5 965 115.38	465.20	5 965 115.38	-	-	465.20	5 965 115.38	100.00%
42	Земляные работы под тело трубы и оголовки	м3	496.52	1 255.89	623 574.50	496.52	623 574.50	-	-	496.52	623 574.50	100.00%
43	Земляные работы при устройстве прогалов	м3	1 020.80	699.99	714 549.79	1 020.80	714 549.79	-	-	1 020.80	714 549.79	100.00%
44	Земляные работы при устройстве укреплений	м3	59.00	1 197.71	70 664.89	59.00	70 664.89	-	-	59.00	70 664.89	100.00%
	Тело трубы и оголовки							-				
45	Щебеночная подготовка под тело трубы	м3	23.26	18 731.88	435 703.53	23.26	435 703.53	-	-	23.26	435 703.53	100.00%
46	Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона В20	м3	86.07	64 487.80	5 550 464.95	86.07	5 550 464.95	-	-	86.07	5 550 464.95	100.00%
47	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	166.52	27 114.83	4 515 161.49	166.52	4 515 161.49	-	-	166.52	4 515 161.49	100.00%
48	Устройство подушки из ПГС под оголовки трубы	м3	84.00	12 822.69	1 077 105.96	84.00	1 077 105.96	-	-	84.00	1 077 105.96	100.00%
49	Устройство монолитного фундамента из бетона В20	м3	27.40	64 487.80	1 766 965.72	27.40	1 766 965.72	-	-	27.40	1 766 965.72	100.00%
50	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	29 213.59	897 441.48	30.72	897 441.48	-	-	30.72	897 441.48	100.00%
51	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой	м2	457.23	6 341.21	2 899 391.45	457.23	2 899 391.45	-	-	457.23	2 899 391.45	100.00%
52	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	92.19	14 999.01	1 382 758.73	92.19	1 382 758.73	-	-	92.19	1 382 758.73	100.00%
53	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	7.90	64 487.79	509 453.54	7.90	509 453.54	-	-	7.90	509 453.54	100.00%
54	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	315.24	1 240.58	391 080.44	315.24	391 080.44	-	-	315.24	391 080.44	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе							-				
55	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	52.90	8 851.90	468 265.51	52.90	468 265.51	-	-	52.90	468 265.51	100.00%
56	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	54.00	9 372.82	506 132.28	54.00	506 132.28	-	-	54.00	506 132.28	100.00%
57	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	184.90	11 519.13	2 129 887.14	184.90	2 129 887.14	-	-	184.90	2 129 887.14	100.00%
58	Монолитный бетон укрепления, бетон В20, на щебеночной подушке	м3	27.50	101 378.27	2 787 902.43	27.50	2 787 902.43	-	-	27.50	2 787 902.43	100.00%
59	Устройство асфальтовых планок	м3	1.70	349 829.26	594 709.74	1.70	594 709.74	-	-	1.70	594 709.74	100.00%
60	Устройство каменной наброски	м3	562.00	19 956.54	11 215 575.48		-	562.00	11 215 575.48	562.00	11 215 575.48	100.00%
61	Расчистка русла	м3	50.00	230.41	11 520.50		-	50.00	11 520.50	50.00	11 520.50	100.00%
	Устройство круглых железобетонных труб d=1.0м на ТР ПК32+20 съезд на ПК2+07, водонепроницаемость W6 (1шт/19,16м)	**шт**	**1.00**									
62	Земляные работы при устройстве укреплений	м3	9.13	1 291.23	11 788 93	9.13	11 788.93	-	-	9.13	11 788.93	100.00%

	Тело трубы и оголовки				-			-				
63	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	0.50	28 726.42	14 363.21	0.50	14 363.21	-	-	0.50	14 363.21	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе							-				
64	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	11.00	8 851.93	97 371.23	11.00	97 371.23	-	-	11.00	97 371.23	100.00%
65	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	18.40	9 372.80	172 459.52	18.40	172 459.52	-	-	18.40	172 459.52	100.00%
66	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	23.30	11 519.13	268 395.73	23.30	268 395.73	-	-	23.30	268 395.73	100.00%
67	Монолитный бетон укрепления, бетон В20, на щебеночной подушке	м3	5.42	98 952.40	536 322.01	5.42	536 322.01	-	-	5.42	536 322.01	100.00%
68	Устройство упоров из монолитного бетона, В20	м3	1.10	64 487.76	70 936.54	1.10	70 936.54	-	-	1.10	70 936.54	100.00%
69	Устройство асфальтовых планок	м3	1.80	349 828.63	629 691.53	1.80	629 691.53	-	-	1.80	629 691.53	100.00%
70	Устройство каменной наброски	м3	2.70	19 956.55	53 882.69		-	2.70	53 882.69	2.70	53 882.69	100.00%
	Лестничные сходы на трубах							-				
71	Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ж/б труб Н=5 м, шириной 0,75 м (104,8 пм)	шт	8.00	1 869 095.17	14 952 761.36		-	8.00	14 952 761.36	8.00	14 952 761.36	100.00%
72	Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ж/б труб Н=6 м, шириной 0,75 м (35,4 пм)	шт	3.00	2 660 171.06	7 980 513.18		-	3.00	7 980 513.18	3.00	7 980 513.18	100.00%
73	Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ж/б труб Н=7 м, шириной 0,75 м (55,5 пм)	шт	3.00	2 518 552.38	7 555 657.14		-	3.00	7 555 657.14	3.00	7 555 657.14	100.00%
	Водосбросные сооружения с проезжей части дорог							-	-			
74	Продольные прикромочные лотки из монолитного бетона	пм	3 274.00	10 523.99	34 455 543.26	3 274.00	34 455 543.26	-	-	3 274.00	34 455 543.26	100.00%
74.1	Щебеночная подготовка	м3	242.78	18 731.80	4 547 706.40	242.78	4 547 706.40	-	-	242.78	4 547 706.40	100.00%
75	Водосброс на обочине при одностороннем уклоне из монолитного бетона	шт	88.00	57 877.02	5 093 177.76	88.00	5 093 177.76	-	-	88.00	5 093 177.76	100.00%
76	Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	пм	805.02	21 122.05	17 003 672.69	805.02	17 003 672.69	-	-	805.02	17 003 672.69	100.00%
77	Гасители у подошвы насыпи из монолитного бетона	шт	88.00	100 315.63	8 827 775.44	88.00	8 827 775.44	-	-	88.00	8 827 775.44	100.00%
	Оросительная система		-					-				
	Устройство земляного арыка		-					-				
78	Снятие ПРС	м3	-	404.47	-		-	-	-	-	-	
79	Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	-	728.79	-		-	-	-	-	-	
80	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой до 1 км	м3	-	954.19	-		-	-	-	-	-	
81	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	-	652.40	-		-	-	-	-	-	
82	Планировка откосов насыпи и полотна механизированным способом	м2	-	184.08	-		-	-	-	-	-	
83	Устройство щебеночных подушек под лотки из щефня фр.20-40	м3	-	18 731.88	-		-	-	-	-	-	
84	Устройство лотков монолитных из бетона В25	м3	-	86 604.67	-		-	-	-	-	-	
85	Водоприемные колодцы	шт	-	598 604.50	-		-	-	-	-	-	
86	Устройство шандоров ЗЩ-Р 1000х2000 размером 1050х2063х2282	шт	-	422 402.67	-		-	-	-	-	-	
			-					-				
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**202 472 943.07**		**145 698 342.19**		**56 774 600.88**		**202 472 943.07**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Асколов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта_____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А." / ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта_____ Абилов М.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Обустройство дороги	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Дорожные знаки по основной дороге											
1	Установка дорожных знаков	шт	196.00	21 700.80	4 253 356.80	186.00	4 036 348.80	10.00	217 008.00	196.00	4 253 356.80	100.00%
2	Стойки круглые металлические	шт	196.00	23 364.42	4 579 426.32	186.00	4 345 782.12	10.00	233 644.20	196.00	4 579 426.32	100.00%
3	Установка сборных фундаментов Ф-1, Ф-2, Ф-3, ФМ6	шт	183.00	59 814.48	10 946 049.84	173.00	10 347 905.04	10.00	598 144.80	183.00	10 946 049.84	100.00%
4	Устройство присыпных берм из грунта	м3	2 762.00	11 001.53	30 386 225.86	2 737.00	30 111 187.61	25.00	275 038.25	2 762.00	30 386 225.86	100.00%
5	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900 мм	шт	14.00	16 482.88	230 760.32	14.00	230 760.32	-	-	14.00	230 760.32	100.00%
6	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 500x2250 мм	шт	1.00	36 913.61	36 913.61	1.00	36 913.61	-	-	1.00	36 913.61	100.00%
7	Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм	шт	19.00	17 797.76	338 157.44	18.00	320 359.68	1.00	17 797.76	19.00	338 157.44	100.00%
8	Знаки дорожные односторонние круглые Д=700 мм	шт	45.00	17 096.48	769 341.60	39.00	666 762.72	6.00	102 578.88	45.00	769 341.60	100.00%
9	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 700x1400 мм	шт	9.00	34 789.11	313 101.99	9.00	313 101.99	-	-	9.00	313 101.99	100.00%
9.1 Нов.	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 700x1200 мм	шт	1.00	25 093.71	25 093.71			1.00	25 093.71	1.00	25 093.71	100.00%
10	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 600x300 мм	шт	23.00	10 981.92	252 584.16	22.00	241 602.24	1.00	10 981.92	23.00	252 584.16	100.00%
11	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 200x300 мм	шт	12.00	4 328.88	51 946.56	12.00	51 946.56	-	-	12.00	51 946.56	100.00%
12	Знаки дорожные односторонние круглые Д=900 мм	шт	14.00	26 701.00	373 814.00	14.00	373 814.00	-	-	14.00	373 814.00	100.00%
13	Знаки дорожные односторонние квадратные В=600 мм	шт	52.00	13 018.00	676 936.00	52.00	676 936.00	-	-	52.00	676 936.00	100.00%
14	Знаки дорожные односторонние квадратные В=900 мм	шт	17.00	27 290.76	463 942.92	17.00	463 942.92	-	-	17.00	463 942.92	100.00%
15	Знаки дорожные односторонние треугольные А=1200 мм	шт	4.00	27 707.77	110 831.08	4.00	110 831.08	-	-	4.00	110 831.08	100.00%
16	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 800x400 мм	шт	5.00	13 525.03	67 625.15	5.00	67 625.15	-	-	5.00	67 625.15	100.00%
17	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 450x900 мм	шт	1.00	14 821.98	14 821.98	1.00	14 821.98	-	-	1.00	14 821.98	100.00%
18	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 900x1800 мм	шт	6.00	57 040.80	342 244.80	6.00	342 244.80	-	-	6.00	342 244.80	100.00%
19	Знаки односторонние индивидуального проектирования	м2	96.70	29 588.58	2 861 215.69	93.70	2 772 449.95	3.00	88 765.74	96.70	2 861 215.69	100.00%
	Дорожная разметка по основной дороге		-		-			-	-	-	-	
20	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части сплошной линией 1.1 шириной 0,15 м	пм	32 361.00	713.47	23 088 602.67	32 361.00	23 088 602.67	-	-	32 361.00	23 088 602.67	100.00%
21	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части сплошной линией 1.1 шириной 0,10 м	пм	9 309.00	484.95	4 514 399.55	7 691.00	3 729 750.45	1 618.00	784 649.10	9 309.00	4 514 399.55	100.00%
22	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.5 шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	11 584.00	198.94	2 304 520.96	11 584.00	2 304 520.96	-	-	11 584.00	2 304 520.96	100.00%
23	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.5 шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	163.00	141.73	23 101.99	163.00	23 101.99	-	-	163.00	23 101.99	100.00%
24	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.6 шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	пм	300.00	370.54	111 162.00	300.00	111 162.00	-	-	300.00	111 162.00	100.00%
25	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.7 шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	пм	39.00	256.14	9 989.46	39.00	9 989.46	-	-	39.00	9 989.46	100.00%
26	Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.8 шириной 0,20 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	2 790.00	256.14	714 630.60	2 790.00	714 630.60	-	-	2 790.00	714 630.60	100.00%
27	Устройство разметки проезжей части вручную	м2	2 045.30	15 749.40	32 212 247.82	1 380.30	21 738 896.82	665.00	10 473 351.00	2 045.30	32 212 247.82	100.00%
	Барьерное ограждение		-		-			-	-	-	-	
28	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (У-3)	пм	15 418.00	41 579.48	641 072 422.64	15 387.00	639 783 458.76	31.00	1 288 963.88	15 418.00	641 072 422.64	100.00%
29	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (начальный)	пм	-	40 629.42	-	216.00	8 775 954.72	- 216.00	- 8 775 954.72	-	-	
29.1 Нов.	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (начальный)	пм	216.00	42 008.32	9 073 797.12			216.00	9 073 797.12	216.00	9 073 797.12	100.00%
30	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (концевой)	пм	-	42 779.17	-	144.00	6 160 200.48	- 144.00	- 6 160 200.48	-	-	
30.1 Нов.	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (концевой)	пм	144.00	44 672.28	6 432 808.32			144.00	6 432 808.32	144.00	6 432 808.32	100.00%
31	Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (У-3)	пм	2 968.00	69 633.89	206 673 385.52	2 968.00	206 673 385.52	-	-	2 968.00	206 673 385.52	100.00%
32	Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (концевой)	пм	-	47 309.54	-	50.00	2 365 477.00	- 50.00	- 2 365 477.00	-	-	
32.1 Нов.	Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (концевой)	пм	50.00	52 380.11	2 619 005.50			50.00	2 619 005.50	50.00	2 619 005.50	100.00%
33	Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (У-5)	пм	4 922.00	66 765.79	328 621 218.38	4 922.00	328 621 218.38	-	-	4 922.00	328 621 218.38	100.00%
33.1 Нов	Монтаж концевых секций (закругления)	пм	126.00	37 565.47	4 733 249.22			126.00	4 733 249.22	126.00	4 733 249.22	100.00%
34	Элементы световозвращающие	шт	6 336.00	1 404.98	8 901 953.28	6 336.00	8 901 953.28	-	-	6 336.00	8 901 953.28	100.00%

35	Устройство ограждений пешеходных металлических	м	1 590.48	28 095.14	44 684 758.27	1 190.00	33 433 216.60	400.48	11 251 541.67	1 590.48	44 684 758.27	100.00%
36	Устройство сетчатого ограждения 11ПО-СЖ	м	9 010.00	7 413.56	66 796 175.60	4 144.00	30 721 792.67	4 866.00	36 074 382.93	9 010.00	66 796 175.60	100.00%
37	Устройство шумозащитного экрана	м	-	295 938.89	-	-	-	-	-	-	-	
38	Установка пластикового дорожного буфера	шт	10.00	86 019.91	860 199.10	9.00	774 179.19	1.00	86 019.91	10.00	860 199.10	100.00%
	Тротуары ТИП 1 вдоль дороги		-		-			-	-	-	-	
39	Устройство основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см	м2	2 839.72	2 274.79	6 459 774.16	2 340.04	5 323 099.59	499.68	1 136 674.57	2 839.72	6 459 774.16	100.00%
40	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	2 839.72	3 581.24	10 169 730.66	2 340.04	8 380 244.85	499.68	1 789 485.81	2 839.72	10 169 730.66	100.00%
41	Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.20.8	пм	1 294.50	8 693.87	11 254 214.71	1 418.34	12 330 863.57	- 123.84	- 1 076 648.86	1 294.50	11 254 214.71	100.00%
41.1	Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.30.18	пм	937.50	8 693.87	8 150 503.13	1 040.03	9 041 885.62	- 102.53	- 891 382.49	937.50	8 150 503.13	100.00%
41.2	Устройство блоков Б-5	шт	670.50	14 122.43	9 469 092.45	378.31	5 342 658.26	292.19	4 126 434.19	670.50	9 469 092.45	100.00%
	Тротуары ТИП 2 на земляном полотне		-		-	-	-	-	-	-	-	
42	Земляные работы	м3	918.47	1 577.36	1 448 757.84	918.47	1 448 757.84	-	-	918.47	1 448 757.84	100.00%
43	Устройство основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см	м2	557.78	2 550.13	1 422 398.76	557.78	1 422 398.76		-	557.78	1 422 398.76	100.00%
44	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	557.78	3 581.32	1 997 570.76	557.78	1 997 570.76		-	557.78	1 997 570.76	100.00%
45	Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.20.8	пм	743.70	8 693.60	6 465 430.32	743.70	6 465 430.32	-	-	743.70	6 465 430.32	100.00%
46	Устройство присыпных обочин	м3	49.08	2 611.60	128 177.33	49.08	128 177.33	-	-	49.08	128 177.33	100.00%
47	Укрепление обочин ПГС, толщ.15 см	м2	371.85	1 048.60	389 921.91	371.85	389 921.91	-	-	371.85	389 921.91	100.00%
	Устройство дорожной одежды на тротуарах под Эстакадой		-		-			-	-	-	-	
47.1 Нов.	Устройство основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см	м2	1 813.50	2 274.79	4 125 331.67		-	1 813.50	4 125 331.67	1 813.50	4 125 331.67	100.00%
47.2 Нов	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 813.50	3 581.24	6 494 578.74		-	1 813.50	6 494 578.74	1 813.50	6 494 578.74	100.00%
47.3 Нов	Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.20.8	пм	806.00	8 693.87	7 007 259.22		-	806.00	7 007 259.22	806.00	7 007 259.22	100.00%
47.4 Нов	- монолитный бетон фундамента В20 F200 W4	м3	19.67	64 487.81	1 268 243.07		-	19.67	1 268 243.07	19.67	1 268 243.07	100.00%
47.5 Нов	- засыпка пазух ПГС с уплотнением (вручную)	м3	43.71	15 165.27	662 864.70		-	43.71	662 864.70	43.71	662 864.70	100.00%
47.6 Нов	Укрепление обочин ПГС, толщ.15 см	м2	61.05	1 048.60	64 017.03			61.05	64 017.03	61.05	64 017.03	100.00%
								-	-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**1 517 519 884.28**		**1 425 727 836.93**		**91 792 047.35**		**1 517 519 884.28**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструцциони Дженерали С.п.А." / ТОО "СП" Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Путепровод на ПК 0+67	Еди. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Сооружение опор											
1	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	580.00	4 421.42	2 564 423.60	580.00	2 564 423.60		-	580.00	2 564 423.60	100.00%
	Пролетное строение											
2	Установка фасадной панели, стеклофибробетон B30 F200 W8	м3		21 252.24	-	-	-		-	-	-	
3	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	2 650.00	4 421.42	11 716 763.00	2 650.00	11 716 763.00		-	2 650.00	11 716 763.00	100.00%
	Мостовое полотно											
4	Устройство штраб 20х80мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм		6 522.33	-		-		-	-	-	
5	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из мелкозернистой плотной а/б смеси	м2	850.00	5 027.08	4 273 018.00	850.00	4 273 018.00		-	850.00	4 273 018.00	100.00%
6	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО\400 из оцинкованной стали	м	132.00	90 190.74	11 905 177.68	132.00	11 905 177.68		-	132.00	11 905 177.68	100.00%
7	Устройство металлического барьерного ограждения 11-ДО\400 из оцинкованной стали	м	64.00	99 537.78	6 370 417.92	64.00	6 370 417.92		-	64.00	6 370 417.92	100.00%
7.1 Нов	Металлическое перильное ограждение на путепроводе	пм	67.20	42 682.32	2 868 251.90	67.20	2 868 251.90		-	67.20	2 868 251.90	100.00%
8	Устройство деформационного шва	пм	65.12	509 813.02	33 199 023.86	65.12	33 199 023.86		-	65.12	33 199 023.86	100.00%
	Сопряжение путепровода с насыпью											
9	Устройство щебеночной подушки под переходные плиты, щебень фр. 5-20	м3	18.40	19 914.92	366 434.53	18.40	366 434.53		-	18.40	366 434.53	100.00%
10	Укладка переходных плит, длиной 8 м, объемом 3,7 м3 , массой 9,3т	шт	44.00	131 977.07	5 806 991.08	44.00	5 806 991.08		-	44.00	5 806 991.08	100.00%
11	плита ПК 800.98.40-ТАIII-51	шт	8.00	546 245.50	4 369 964.00	8.00	4 369 964.00		-	8.00	4 369 964.00	100.00%
12	плита ПК 800.124.40-ТАIII-51	шт	36.00	723 643.39	26 051 162.04	36.00	26 051 162.04		-	36.00	26 051 162.04	100.00%
13	Устройство тротуарных переходных плит длиной 2 м	шт	4.00	17 211.49	68 845.96	4.00	68 845.96		-	4.00	68 845.96	100.00%
14	плита ПГ200.75.15	шт	4.00	37 990.69	151 962.76	4.00	151 962.76		-	4.00	151 962.76	100.00%
15	Омоноличивание переходных плит, бетон B30 F200 W6	м3	9.20	130 206.91	1 197 903.57	9.20	1 197 903.57		-	9.20	1 197 903.57	100.00%
16	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой	м2	420.00	6 699.61	2 813 836.20	420.00	2 813 836.20		-	420.00	2 813 836.20	100.00%
17	Устройство подушки из фракционированного щебня по способу заклинки	м3	300.00	19 914.92	5 974 476.00	300.00	5 974 476.00		-	300.00	5 974 476.00	100.00%
18	Устройство асфальтобетонного покрытия из черного щебня, сред.толщ. 20 см.	м2	270.00	9 218.57	2 489 013.90	270.00	2 489 013.90		-	270.00	2 489 013.90	100.00%
19	Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой пористой а/б смеси сред.толщ 10 см	м2	406.00	5 486.81	2 227 644.86	406.00	2 227 644.86		-	406.00	2 227 644.86	100.00%
20	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной а/б смеси толщ 9 см	м2	406.00	5 592.36	2 270 498.16	406.00	2 270 498.16		-	406.00	2 270 498.16	100.00%
21	Устройство покрытия на тротуарах из мелкозернистой а/б смеси, толщ 5 см	м2	63.00	4 429.26	279 043.38	63.00	279 043.38		-	63.00	279 043.38	100.00%
	Укрепительные работы											
22	Песчано гравийная смесь	м3	2 970.00	2 381.37	7 072 668.90	2 970.00	7 072 668.90		-	2 970.00	7 072 668.90	100.00%
23	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2		19 013.53	-		-		-	-	-	
23.1 Нов	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см	м2	673.50	18 455.60	12 429 848.31	673.50	12 429 848.31		-	673.50	12 429 848.31	100.00%
24	Устройство монолитных бетонных упоров 0,4х0,5м из бетона B20 F200 W8	м3	52.00	26 986.56	1 403 301.12	52.00	1 403 301.12		-	52.00	1 403 301.12	100.00%

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Путепровод на ПК 0+67	Еди. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Подпорные стенки											
25	Окраска не засыпаемых бетонных поверхностей опор краской ПХВ	м2	410.00	1 730.47	709 492.70	410.00	709 492.70		0.00	410.00	709 492.70	100.00%
26	Водоотвод с насыпи	шт	2.00	1 145 598.28	2 291 196.56	2.00	2 291 196.56		0.00	2.00	2 291 196.56	100.00%
26.1Нов	Устройство блоков Б5	шт	125.00	14 122.43	1 765 304.33	125.00	1 765 304.33		-	125.00	1 765 304.33	100.00%
27	Лестничные сходы	шт	2.00	2 496 756.08	4 993 512.16		-	2.00	4 993 512.16	2.00	4 993 512.16	100.00%
					-							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**157 630 176.49**		**152 636 664.32**		**4 993 512.17**		**157 630 176.49**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Ажжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Эстакада ПК 30+75	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
1	Подготовительные работы. Планировка площадки	м2	46 500.00	22.49	1 045 785.00	46 500.00	1 045 785.00		-	46 500.00	1 045 785.00	100.00%
	Сооружение устоев											
2	Покраска тела опор перхлорвиниловой краской за 2 раза с устройством подмостей	м2	1 073.00	4 421.42	4 744 183.66	1 073.00	4 744 183.66			1 073.00	4 744 183.66	100.00%
3	Водосливные устройства	шт	4.00	33 968.57	135 874.28	4.00	135 874.28		-	4.00	135 874.28	100.00%
	Сооружение промежуточных опор											
4	Покраска тела опор перхлорвиниловой краской за 2 раза с устройством подмостей	м²	17 374.00	4 421.42	76 817 751.08	17 374.00	76 817 751.08		-	17 374.00	76 817 751.08	100.00%
5	Водосливные устройства	шт	22.00	30 358.40	667 884.80	22.00	667 884.80		-	22.00	667 884.80	100.00%
	Пролетное строение									-	-	
6	Поперечное объединение балок, межбалочное заполнение и монолитная накладная плита, бетон В40	м3	530.59	455 804.80	241 845 468.83	530.59	241 845 468.83		-	530.59	241 845 468.83	100.00%
7	Монолитные соеденительные плиты, бетон В30	м3	49.70	356 693.65	17 727 674.41	49.70	17 727 674.41		-	49.70	17 727 674.41	100.00%
8	Укладка 5 слоев рубероида под соединительную плиту	м2	1 135.00	1 612.03	1 829 654.05	1 135.00	1 829 654.05		-	1 135.00	1 829 654.05	100.00%
9	Металлическое ограждение безопасности на путепроводе барьерного типа У-6 (11МО)	мп		57 746.45	-	-	-		-	-	-	
9.1 Нов	Металлическое ограждение безопасности на путепроводе барьерного типа У-6 (11МО)	мп	1 324.00	90 190.74	119 412 539.76	1 324.00	119 412 539.76		-	1 324.00	119 412 539.76	100.00%
10	Металлическое ограждение безопасности на сопряжении барьерного типа У-6 (11МО)	мп	30.00	167 243.00	5 017 290.00	30.00	5 017 290.00		-	30.00	5 017 290.00	100.00%
11	Металлическое перильное ограждение на путепроводе	мп	665.815	42 682.32	28 418 528.89	665.82	28 418 528.89		-	665.82	28 418 528.89	100.00%
12	Деформационный шов	мп	235.20	545 007.83	128 185 841.62	235.20	128 185 841.62		-	235.20	128 185 841.62	100.00%
	Проезжая часть											
13	Устройство оклеечной гидроизоляции из рулонного наплавляемого материала "Техноэластмост-Б"	м2	8 200.00	15 840.12	129 888 984.00	8 200.00	129 888 984.00		-	8 200.00	129 888 984.00	100.00%
14	материал "Техноэластмост-Б"	м2	9 020.00	5 426.89	48 950 547.80	9 020.00	48 950 547.80		-	9 020.00	48 950 547.80	100.00%
15	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство	м2	871.20	15 840.12	13 799 912.54	871.20	13 799 912.54		-	871.20	13 799 912.54	100.00%
16	материал "Техноэластмост-Б"	м2		2 368.15	-	-	-		-	-	-	
16.1 Нов	материал "Техноэластмост-Б"	м2	968.00	5 426.89	5 253 229.52	968.00	5 253 229.52		-	968.00	5 253 229.52	100.00%
17	Устройство защитного слоя из бетона толщ. 4 см, бетон В30	м2	8 200.00	2 547.63	20 890 566.00	8 200.00	20 890 566.00		-	8 200.00	20 890 566.00	100.00%
18	Устройство ЩМА-20 на модифицированном битуме, толщ. 8 см	м2	8 200.00	7 012.26	57 500 532.00	8 200.00	57 500 532.00		-	8 200.00	57 500 532.00	100.00%
19	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого плотного а/б тип Б, марки I,Толщиной 4 см	м2	880.00	2 813.97	2 476 293.60	880.00	2 476 293.60		-	880.00	2 476 293.60	100.00%
20	Прорезка штрабы 30х80 мм, между проезжей частью и барьером безопасности	пм		16 485.90	-	1 364.00	22 486 767.60	- 1 364.00	- 22 486 767.60	-	-	
21	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	24 962.00	4 421.42	110 367 486.04	24 962.00	110 367 486.04		-	24 962.00	110 367 486.04	100.00%
22	Изготовление и монтаж удерживающего устройства из оцинкованного металла	шт	144.00	23 780.11	3 424 335.84	144.00	3 424 335.84		-	144.00	3 424 335.84	100.00%
23	Устройство водоотвода с проезжей части из металлической трубы д. 150 мм	пм	661.50	9 022.63	5 968 469.75	661.50	5 968 469.75		-	661.50	5 968 469.75	100.00%
	Монтажное пролетное строение											
24	Устройство монолитной плиты из бетона В40	м3	1 425.60	1 054 109.04	1 502 737 847.42	1 425.60	1 502 737 847.42		-	1 425.60	1 502 737 847.42	100.00%
	Сопряжение с насыпью											
25	Заустойная засыпка из ПГС	м3	3 920.00	640.33	2 510 093.60	3 920.00	2 510 093.60		-	3 920.00	2 510 093.60	100.00%
26	Песчано-гравийная смесь	м3	4 782.40	2 381.38	11 388 711.71	4 782.40	11 388 711.71		-	4 782.40	11 388 711.71	100.00%
27	Устройство подушки из фракционного щебня по способу заклинки фр. 20-40	м2	326.00	6 620.29	2 158 214.54	326.00	2 158 214.54		-	326.00	2 158 214.54	100.00%
28	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты, h=10 см, фр. 20-40	м3	20.14	31 210.61	628 581.69	20.14	628 581.69		-	20.14	628 581.69	100.00%
29	Изготовление и монтаж сборных ж.б переходных плит ПП 1-90, Р=7,3 м с усиленным армированием из бетона В30 на сульфастойком цементе	м3	135.76	280 152.18	38 033 459.96	135.76	38 033 459.96		-	135.76	38 033 459.96	100.00%

30	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	426.00	9 843.02	4 193 126.52	426.00	4 193 126.52		-	426.00	4 193 126.52	100.00%
31	Омоноличивание переходных плит, бетон В30 F200 W6	м3	9.20	212 853.62	1 958 253.30	9.20	1 958 253.30		-	9.20	1 958 253.30	100.00%
32	Устройство основания из черного щебня, толщиной 20 см	м2	400.00	8 568.99	3 427 596.00	400.00	3 427 596.00		-	400.00	3 427 596.00	100.00%
33	Устройство горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 10 см	м2	400.00	5 694.65	2 277 860.00	400.00	2 277 860.00		-	400.00	2 277 860.00	100.00%
34	Устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме, h=9 см	м2	400.00	7 808.20	3 123 280.00	400.00	3 123 280.00		-	400.00	3 123 280.00	100.00%
35	Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I, толщ. 4 см	м2	48.00	2 945.32	141 375.36	48.00	141 375.36		-	48.00	141 375.36	100.00%
36	Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 10 см	м2	48.00	962.61	46 205.28	48.00	46 205.28		-	48.00	46 205.28	100.00%
37	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными толщ. 10 см на щебеночной подготовке из фракционного щебня 20-40, толщ. 10 см	м2	1 200.00	13 776.70	16 532 040.00	1 200.00	16 532 040.00	-	-	1 200.00	16 532 040.00	100.00%
38	Устройство сборных блоков упора У-1, У-2 при укреплении откосов земляного полотна	м	40.00	20 893.24	835 729.60	40.00	835 729.60			40.00	835 729.60	100.00%
39	Блоки упора У-1	шт	4.00	27 571.06	110 284.24	4.00	110 284.24			4.00	110 284.24	100.00%
40	Блоки упора У-2	шт	17.00	35 747.12	607 701.04	17.00	607 701.04			17.00	607 701.04	100.00%
	Подпорные стенки (Устой №1)											
	Земляные работы											
41	Разработка котлована с погрузкой грунта в самосвалы и транспортировкой на 7 км	м3	3 979.54	1 945.04	7 740 364.48	3 979.54	7 740 364.48		-	3 979.54	7 740 364.48	100.00%
42	Устройство основания под подпорные стенки из ПГС, средней толщиной 3,5 м	м3	26 483.00	6 772.37	179 352 674.71	26 483.00	179 352 674.71	-	-	26 483.00	179 352 674.71	100.00%
43	Обратная засыпка котлованов грунтом	м3	2 432.00	882.38	2 145 948.16	2 432.00	2 145 948.16		-	2 432.00	2 145 948.16	100.00%
44	Вывоз излишков местного грунта автосамосвалами	м3	14 666.00	1 895.05	27 792 803.30	14 666.00	27 792 803.30		-	14 666.00	27 792 803.30	100.00%
45	Отсыпка пазух между стенками и насыпью дороги из ПГС, средней толщиной 9 м	м3	10 193.00	3 841.95	39 160 996.35	10 193.00	39 160 996.35		-	10 193.00	39 160 996 35	100.00%
	Устройство подпорной стенки											
46	Подушки бетонные под фундаменты, толщ. 20 см, бетон В20	м3	518.20	134 793.85	69 850 173.07	518.20	69 850 173.07		-	518.20	69 850 173 07	100.00%
47	Бетонирование подпорных стен, бетон В25	м3	3 540.00	409 856.19	1 450 890 912.60	3 540.00	1 450 890 912.60		-	3 540.00	1 450 890 912.60	100.00%
48	Выравнивание верха подпорной стенки бетоном В25	м3	3.03	93 793.06	284 192.97	3.03	284 192.97		-	3.03	284 192.97	100.00%
49	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	6 657.00	9 843.02	65 524 984.14	6 657.00	65 524 984.14	-	-	6 657.00	65 524 984.14	100.00%
50	Заделка швов пенополистеролом	м2	188.00	80 536.83	15 140 924.04	188.00	15 140 924.04		-	188.00	15 140 924.04	100.00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб	м2	120.60	15 840.13	1 910 319.68	120.60	1 910 319.68		-	120.60	1 910 319.68	100.00%
52	Материал "Техноэластмост-С"	м2	134.00	2 395.93	321 054.62	134.00	321 054.62		-	134.00	321 054.62	100.00%
53	Установка стальных сварных перил	мп	329.82	59 601.04	19 657 615.01	329.82	19 657 615.01		-	329.82	19 657 615.01	100.00%
54	Окраска бетонных поверхностей подпорных стен перхлорвиниловыми красками	м2	7 054.00	4 421.42	31 188 696.68	7 054.00	31 188 696.68			7 054.00	31 188 696.68	100.00%
	Пристенный дренаж											
55	Устройство дренажа за устоями мостов	м дренажа	335.80	57 309.14	19 244 409.21	335.80	19 244 409.21		-	335.80	19 244 409.21	100.00%
56	Устройство прослойки из геотекстиля 160/м2	м2	1 145.10	485.54	555 991.85	1 145.10	555 991.85		-	1 145.10	555 991.85	100.00%
57	Устройство закрытого дренажа из труб д. 20 см, длиной 167,9 м	м дренажа	491.50	36 638.86	18 007 999.69	491.50	18 007 999.69		-	491.50	18 007 999.69	100.00%
	Водоотвод вдоль подпорных стен у опоры №1											
58	Устройство системы линейного водоотвода "Standartpark" в бетонной подготовке	пм	333.00	143 197.07	47 684 624.31	333.00	47 684 624.31	-	-	333.00	47 684 624.31	100.00%
59	Водоотвод с проезжей части на подходах	шт	4.00	4 841 276.27	19 365 105.08	4.00	19 365 105.08		-	4.00	19 365 105.08	100.00%
59.1 Нов	Водоотвод с проезжей вдоль подпорной стены	п.м	375.04	10 523.99	3 946 917.21	375.04	3 946 917.21		-	375.04	3 946 917.21	100.00%
59.2 Нов	Устройство щебеночной подготовки	м3	28.13	18 731.80	526 888.07	28.13	526 888.07		-	28.13	526 888.07	100.00%
	Благоустройство											
60	Планировка откосов с засевом трав	м2		998.86	-		-		-	-	-	
61	Стабилизация плодородного слоя грунта проитивоэрозионными геоматами с механическим креплением	м2	3 815.00	3 170.90	12 096 983.50	3 815.00	12 096 983.50		-	3 815.00	12 096 983.50	100.00%
62	Устройство слоя основания из песка, толщ. 10 см	м2		977.97	-		-		-	-	-	
63	Асфальтобетонное покрытие тех.дорожек толщ. 4 см	м2		3 581.33	-		-		-	-	-	
	Подпорная стенка (Устой №13)											
	Устройство подпорной стенки											
64	Выравнивание верха подпорной стенки бетоном В25	м3	12.00	93 793.15	1 125 517.80	12.00	1 125 517.80		-	12.00	1 125 517.80	100.00%
65	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	7.26	9 842.90	71 459.45	7.26	71 459.45		-	7.26	71 459.45	100.00%
66	Заделка швов пенополистеролом	м2	36.20	80 536.82	2 915 432.88	36.20	2 915 432.88		-	36.20	2 915 432.88	100.00%
67	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб	м2	45.00	15 840.14	712 806.30	45.00	712 806.30		-	45.00	712 806.30	100.00%
68	Материал "Техноэластмост-С"	м2	50.00	2 395.91	119 795.50	50.00	119 795.50		-	50.00	119 795.50	100.00%
69	Окраска бетонных поверхностей подпорных стен перхлорвиниловыми красками	м2	694.00	4 421.42	3 068 465.48	694.00	3 068 465.48			694.00	3 068 465.48	100.00%
	Лестничные сходы											

70	Лестничные сходы №1, №2	шт	2.00	3 954 910.10	7 909 820.20		-	2.00	7 909 820.20	2.00	7 909 820.20	100.00%
71	Лестничные сходы №8, №9	шт	2.00	8 153 122.80	16 306 245.60		-	2.00	16 306 245.60	2.00	16 306 245.60	100.00%
72	Лестничные сходы №6, №7	шт		115 375 285.35	-		-		-	-	-	
73	Лестничные сходы №3, №4	шт		118 723 195.63	-		-		-	-	-	
74	Лестничные сходы №5	шт		124 981 574.38	-		-		-	-	-	
75	Установка лифтов в комплекте	шт		144 791.59	-		-		-	-	-	
	Лифт для лиц с ограниченными возможностями ПП-ВП-406Ш высота подъема 13,5м	шт		25 339 260.20	-							
	Укрепительные работы и расчистка русла											
76	Расчистка и планировка русла	м2	365.96	22.49	8 230.44	215.00	4 835.35	150.96	3 395.09	365.96	8 230.44	100.00%
77	Отсыпка насыпи из ПГС	м3	1 212.77	3 529.73	4 280 750.65	712.50	2 514 932.63	500.27	1 765 818.02	1 212.77	4 280 750.65	100.00%
78	Устройство укрепления берега монолитным ж/б, толщ 10 см, бетон В20 на слое щебня фр. 20-40, толщ 10 см	м2	1 040.00	13 977.01	14 536 090.40	611.00	8 539 953.11	429.00	5 996 137.29	1 040.00	14 536 090.40	100.00%
79	Изготовление и установка блоков упоров У-2, 0,х0,5х2 м	м	69.60	43 920.22	3 056 847.31	37.60	1 651 400.27	32.00	1 405 447.04	69.60	3 056 847.31	100.00%
80	Блок упора У-2	шт	174.00	35 747.11	6 219 997.14	94.00	3 360 228.34	80.00	2 859 768.80	174.00	6 219 997.14	100.00%
81	Каменная рисберма из камня фр. 200-400 мм	м3	523.51	21 084.44	11 037 915.19	64.00	1 349 404.16	459.51	9 688 511.03	523.51	11 037 915.19	100.00%
	Технологический переезд через ж/д пути								-			
82	Демонтаж временного переезда	шт	2.00	588 601.72	1 177 203.44	2.00	1 177 203.44	-	-	2.00	1 177 203.44	100.00%
83	Монтаж и демонтаж временных шлагбаумов	шт	1.00	128 977.49	128 977.49	1.00	128 977.49	-	-	1.00	128 977.49	100.00%
	Обустройство опор для бетонирования ригеля								-			
84	Демонтаж временных опор	шт	2.00	16 532 600.36	33 065 200.72	2.00	33 065 200.72	-	-	2.00	33 065 200.72	100.00%
85	Испытание эстакады на динамическую нагрузку	тенге		11 029 821.31	11 029 821.31		11 029 821.31	-	-	-	11 029 821.31	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**4 764 240 349.76**		**4 740 791 974.29**		**23 448 375.47**		**4 764 240 349.76**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженераль С.п.А." / ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.Э.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

№ п/п	Временная объездная дорога	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Устройство временной объездной дороги серповидного профиля с покрытием из фрезерованного материала с добавлением ПГС	км	4.40									
1	Снятие растительного слоя	м3	13 427.62	117.57	1 578 685.28	13 427.62	1 578 685.28	-	-	13 427.62	1 578 685.28	100.00%
2	Устройство насыпи земляного полотна из выемки и грунтового резерва с последующим уплотнением	м3	35 643.05	2 365.26	84 305 080.44	35 643.05	84 305 080.44	-	-	35 643.05	84 305 080.44	100.00%
3	Устройство покрытия из ПГС серповидного профиля толщиной 15 см	км	0.897	5 022 119.71	4 504 841.38	0.90	4 504 841.38	-	-	0.90	4 504 841.38	100.00%
4	Устройство покрытия из фрезерованного асфальтобетона с транспортировкой до 5 км серповидного профиля толщиной 15 см	км	2.738	2 655 125.45	7 269 733.48	2.74	7 269 733.48	-		2.74	7 269 733.48	100.00%
5	Устройство ж/б труб д. 1,0 м	шт	3.00	449 996.01	1 349 988.03	3.00	1 349 988.03	-		3.00	1 349 988.03	100.00%
6	Разборка временной объездной дороги	км	4.395	2 381 260.08	10 465 638.05	4.40	10 465 638.05	-		4.40	10 465 638.05	100.00%
	Восстановление существующей дорожной одежды после строительства дороги									-		
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	51 750.00	531.85	27 523 237.50	51 750.00	27 523 237.50		-	51 750.00	27 523 237.50	100.00%
8	Устройство покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II толщиной - 0.05м.	м2	52 911.88	2 910.28	153 988 374.49	52 911.88	153 988 374.49		-	52 911.88	153 988 374.49	100.00%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщиной 6 см	м2		579.88	-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**290 985 578.65**		**290 985 578.65**		-		**290 985 578.65**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Аужолов А.К.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:

Консорциум АО "Тодини Коструционн Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1

Договор № 19-04-25/9 от 10.12.2019 года пункт 4.11

Номер сертификата: 29

Дата сертификата: «27» сентября 2024 г

Материалы на Объекте

№ п/п	Наименование			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы находящиеся на Объекте в настоящий момент			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% от стоимости	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% от стоимости	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% от стоимости	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% от стоимости	
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	2 469.00					0.00	0.00				0	0.00	0.00	ТОО ADA INSAAT
2	ЩПС С-4	м3	10 409.66					0.00	0.00				0	0.00	0.00	ТОО "АДА Иншаат"
3	Барьерное ограждение 11ДО (У-3)	пм	39 362.29					0.00	0.00				0	0.00	0.00	ТОО "ТОЧИНВЕСТ"
	ПГС	м3	3 039.41					0.00	0.00				0	0.00	0.00	ТОО "КРГ СЕРВИС"
	Итого					0.00			0.00			0.00			0.00	

Текущий месяц	0.00

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Акжосов А.К.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Бегешев А.Ж.

Подрядчик:
Консорциум АО "Години Кострушони Дженерали С.п.А." / ТОО "СП "Сауе Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 29 «27» сентября 2024 г

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (через г. Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-2446 (км42-49) с обходом станции Шамалган", Участок 1						
Алматинская область в т.ч.:						
Консорциум АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"						
Подготовительные работы						
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	29 926.01	29 926.01	-	29 926.01	0.00
Киркование существующего основания из песчано-гравийной смеси	м3	19 657.47	19 657.47	-	19 657.47	0.00
Демонтаж существующих сигнальных столбиков	шт	15.00	15.00	-	15.00	0.00
Демонтаж существующих дорожных знаков со стойками	шт	18.00	18.00	-	18.00	0.00
Демонтаж сущ. металлического ограждения	пм	60.00	60.00	-	60.00	0.00
Разборка километровых столбов	шт	3.00	3.00	-	3.00	0.00
Демонтаж существующих труб и мостиков на дороге и съездах	шт	2.00	2.00	-	2.00	0.00
Демонтаж существующих круглых труб отв. 1х1,0	шт	0.30	0.30	-	0.30	0.00
Демонтаж существующих круглых труб отв.2х4х2,5	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Переустройство сетей						
Наружные сети						
Переустройство контактной сети	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Наружные сети электроснабжения						
Установка оборудования. Подстанции комплектные трансформаторные	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Строительство КЛ-10/0,4 кВ	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Строительство ВЛ-10 кВ до ТП№2, ТП4	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Строительство ВЛ-10 кВ (стальные конструкции, линейная арматура)	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Строительство ВЛ-10 кВ до ТП№1	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Строительство ВЛ-10 кВ (стальные конструкции, линейная арматура)	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Строительство ВЛ-10 кВ до ТП№4	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Заземление опор	шт	91.00	91.00	-	91.00	0.00
Переустройство существующих сетей ВЛ-10 кВ						
Строительство ВЛи-0,4 кВ	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Ответвления к вводам в здания	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Заземление опор	шт	156.00	156.00	-	156.00	0.00
Внутреннее электроосвещение	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Установка светильников	шт	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
Силовое оборудование	шт	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
Прокладка кабеля						
Наружное электоросвещение	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Наружное освещение	опора	308.00	308.00	-	308.00	0.00
Силовое оборудование. Шкаф ШУНО	шт	2.00	2.00	-	2.00	0.00
Прокладка кабеля	мп	9 727.00	9 727.00	-	9 727.00	0.00
Объекты траспортного хозяйства и связи	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Связь и сигнализация на железной дороге, вынос кабеля СЦБ	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Связь и сигнализация на железной дороге, ст. Шамалган-Аксенгир реконструкция ЭЦ	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Связь и сигнализация на железной дороге, Перегон Шамалган-Аксентгир реконструкция автоблокировки	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Светофорная сигнализация на примыкании трасса Алматы1 - Шамалган - съезд С-1	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Светофорная сигнализация на примыкании трасса Алматы1 - Шамалган - съезд С-4	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Земельное полотно						
Устройство уступов по откосам в предварительно разрыхленных грунтах	м3	535.00	535.00	-	535.00	0.00
Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	626.00	626.00	-	626.00	0.00
Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	69 664.00	69 664.00	-	69 664.00	0.00
Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	62 412.80	62 412.80	-	62 412.80	0.00

Планировка верха земляного полотна насыпи механизированным способом	м2	11 026.84	11 026.84	-	11 026.84	0.00
Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	419 556.00	419 556.00	-	419 556.00	0.00
Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Восстановление земель грунтовых резервов	м2	502 500.00	502 500.00	-	502 500.00	0.00
Дорожная одежда						
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	17 215.29	17 215.29	-	17 215.29	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	102 736.92	102 736.92	-	102 736.92	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	27 191.79	27 191.79	-	27 191.79	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	105 365.97	105 365.98	-	105 365.98	-0.01
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	99 421.41	99 421.41	-	99 421.41	0.00
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	101 653.55	101 653.55	-	101 653.55	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	13 224.96	13 224.96	-	13 224.96	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	26 064.13	26 064.13	-	26 064.13	0.00
Дорожная одежда на разделительной полосе	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Заполнение разделительной полосы гравийно-песчаной смесью	м3	2 726.60	2 726.60	-	2 726.60	0.00
Устройство плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип - В, толщиной - 5 см	м2	14 260.89	14 260.89	-	14 260.89	0.00
Транспортная развязка на ПК 0+67,06						
Земляные работы						
Устройство уступов по откосам в предварительно разрыхленных грунтах	м3	2 108.00	2 108.00	-	2 108.00	0.00
Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	2 270.00	2 270.00	-	2 270.00	0.00
Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	45 364.00	45 364.00	-	45 364.00	0.00
Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Дорожная одежда						
Тип I (км 42+336,32 - 43+978,75)						
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	1 880.47	1 880.47	-	1 880.47	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси ф	м2	5 776.92	5 776.92	-	5 776.92	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	1 547.13	1 547.13	-	1 547.13	0.00
Дорожная одежда				-		
Тип I (км 42+336,32 - 43+978,75)				-		
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	17 915.49	17 915.49	-	17 915.49	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	5 724.03	5 724.03	-	5 724.03	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	7 334.07	7 334.07	-	7 334.07	0.00
Дорожная одежда на право и лево поворотних съездах	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	7 250.18	7 250.18	-	7 250.18	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	22 160.36	22 160.36	-	22 160.36	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	5 936.10	5 936.10	-	5 936.10	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупноз	м2	20 050.06	20 050.06	-	20 050.06	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	18 791.76	18 791.76	-	18 791.76	0.00
Дорожная одежда на право и лево поворотных съездах				-		
Устройство присыпных обочин	м3	4 279.22	4 279.22	-	4 279.22	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщин	м2	5 182.02	5 182.02	-	5 182.02	0.00
Дорожная одежда на разделительной полосе						
Заполнение разделительной полосы гравийно-песчаной смесью	м3	136.40	136.40	-	136.40	0.00
Устройство плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II Тип - В, толщиной - 5 см	м2	722.39	722.39	-	722.39	0.00
Водосбросные сооружения с проезжей части дорог						
Продольные прикромочные лотки из монолитного бетона	м	1 762.00	1 862.00	- 100.00	1 762.00	0.00
Водосброс на обочине при одностороннем уклоне из монолитного бе	шт	53.00	55.00	- 2.00	53.00	0.00
Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	пм	561.70	548.40	13.30	561.70	0.00
Гасители у подошвы насыпи из монолитного бетона	шт	53.00	55.00	- 2.00	53.00	0.00

Транспортная развязка ПК 32+20						
Земляные работы						
Устройство уступов по откосам в предварительно разрыхленных грунтах	м3	658.00	658.00	-	658.00	0.00
Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	854.00	854.00	-	854.00	0.00
Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	17 027.00	17 027.00	-	17 027.00	0.00
Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Земляные работы на примыканиях улиц к существующей а/д Алматы-1 - ст. Шамалган - Узынагаш						
Снятие ПРС	м3	1 021.00	1 021.00	-	1 021.00	0.00
Подготовка основания земляного полотна	м3	312.00	312.00	-	312.00	0.00
Устройство насыпи земляного полотна из выемки	м3	73.00	73.00	-	73.00	0.00
Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	218.00	218.00	-	218.00	0.00
Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	290.00	290.00	-	290.00	0.00
Планировка верха земляного полотна насыпи механизированным способом	м2	949.00	949.00	-	949.00	0.00
Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	760.00	760.00	-	760.00	0.00
Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Дорожная одежда						
Тип I (км 24+340 - 23+880)						
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	2 209.13	2 209.13	-	2 209.13	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	6 948.43	6 948.43	-	6 948.43	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	1 852.64	1 852.64	-	1 852.64	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	6 559.79	6 559.79	-	6 559.79	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	6 283.26	6 283.26	-	6 283.26	0.00
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	6 283.26	6 283.26	-	6 283.26	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	674.55	674.55	-	674.55	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	1 375.64	1 375.64	-	1 375.64	0.00
Дорожная одежда на право и лево поворотних съездах (С1, С2, С3, С4, С5, С6)						
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	26 332.54	26 332.54	-	26 332.54	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	7 010.20	7 010.20	-	7 010.20	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	24 583.07	24 583.07	-	24 583.07	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	23 337.64	23 337.64	-	23 337.64	0.00
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	23 337.64	23 337.64	-	23 337.64	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	5 361.31	5 361.31	-	5 361.31	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	8 601.12	8 601.12	-	8 601.12	0.00
Дорожная одежда на примыканиях улиц к существующей а/д Алматы-1 - ст. Шамалган - Узынагаш						
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 20 см	м3	183.20	183.20	-	183.20	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной - 15 см	м2	888.00	888.00	-	888.00	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	219.28	219.28	-	219.28	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 6 см	м2	748.00	748.00	-	748.00	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -5 см	м2	748.00	748.00	-	748.00	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	190.20	190.20	-	190.20	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	416.45	416.45	-	416.45	0.00

Водосбросные сооружения с проезжей части дорог						
Продольные прикромочные лотки из монолитного бетона	м	1 142.00	1 142.00	-	1 142.00	0.00
Водосброс на обочине при одностороннем уклоне из монолитного бетона	шт	32.00	32.00	-	32.00	0.00
Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	пм	190.00	190.00	-	190.00	0.00
Гасители у подошвы насыпи из монолитного бетона	шт	35.00	35.00	-	35.00	0.00
Пересечения и Примыкания						
Земляные работы						
Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом	м2	4 114.00	4 114.00	-	4 114.00	0.00
Укрепление откосов земляного полотна обратной надвижкой растительного грунта с посевом трав и послепосевным уходом	га	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Дорожная одежда а пределах закруглений по типу основной дороги						
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 28 см	м3	648.60	648.60	-	648.60	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-80мм С4 толщиной - 20см	м2	2 013.00	2 013.00	-	2 013.00	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	526.01	526.01	-	526.01	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 12см	м2	1 909.00	1 909.00	-	1 909.00	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Марки I Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -10см	м2	1 807.00	1 807.00	-	1 807.00	0.00
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме толщиной - 5см.	м2	1 807.00	1 807.00	-	1 807.00	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	210.50	210.50	-	210.50	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	561.97	561.97	-	561.97	0.00
Дорожная одежда на примыканиях 3 категории						
Устройство подстилающего слоя из гравийно - песчаной смеси (природная), толщиной 20 см	м3	1 040.00	1 040.00	-	1 040.00	0.00
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной - 15 см	м2	4 607.00	4 607.00	-	4 607.00	0.00
Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	903.53	903.53	-	903.53	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной - 6 см	м2	2 607.00	2 607.00	-	2 607.00	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б, на битуме 70/100, толщиной -5 см	м2	3 470.00	3 470.00	-	3 470.00	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	723.04	723.04	-	723.04	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см	м2	1 555.88	1 555.88	-	1 555.88	0.00
Малые ИССО						
Устройство круглых железобетонных труб d=1.5м на бетонном основании ТИП III, водонепроницаемость W6 (11шт/414.28м)	*шт*	*11.00*				
Земляные работы под тело трубы и оголовки	м3	62.11	62.11	-	62.11	0.00
Земляные работы при устройстве прогалов	м3	28.31	28.31	-	28.31	0.00
Земляные работы при устройстве укреплений	м3	12.98	12.98	-	12.98	0.00
Тело трубы						
Щебеночная подготовка под тело трубы	м3	3.48	3.48	-	3.48	0.00
Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона В20	м3	8.04	8.04	-	8.04	0.00
Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	12.30	12.30	-	12.30	0.00
Оголовки						
Устройство щебеночных подушек	м3	11.00	11.00	-	11.00	0.00
Устройство подушки из ПГС под оголовки трубы	м3	13.00	13.00	-	13.00	0.00
Сооружение входных и выходных оголовков круглых ж/б труб	м3	10.92	10.92	-	10.92	0.00
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой	м2	117.39	117.39	-	117.39	0.00
Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15.79	15.79	-	15.79	0.00
Замена непригодного грунта дренирующим грунтом	м3	24.00	24.00	-	24.00	0.00
Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	38.40	38.40	-	38.40	0.00
Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						
Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	169.07	169.07	-	169.07	0.00
Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	548.68	548.68	-	548.68	0.00
Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	168.85	168.85	-	168.85	0.00
Устройство монолитного бетона укрепления, бетон В20, на подготовке из щебня	м3	77.68	77.68	-	77.68	0.00
Расчистка русла	м3	31.58	31.58	-	31.58	0.00

Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2х2,0м на бетонном основании ТИП III, (ПК47+95.00 канал) (1шт/55.95м)	*шт*	*1.00*				
Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						
Устройство каменной наброски	м3	139.88	0.00	139.88	139.88	0.00
Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.4х2,5м на бетонном основании ТИП III, (ПК7+50,00; ПК49+30,00) (2шт/93,11м)	*шт*	*2.00*				
Земляные работы при устройстве укреплений	м3	60.72	60.72	-	60.72	0.00
Тело трубы и оголовки						
Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17.20	17.20	-	17.20	0.00
Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						
Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	96.32	96.32	-	96.32	0.00
Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	222.88	222.88	-	222.88	0.00
Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	95.68	95.68	-	95.68	0.00
Монолитный бетон укрепления, бетон В20 на щебеночной подушке	м3	37.02	37.02	-	37.02	0.00
Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	1.20	-	1.20	0.00
Расчистка русла	м3	606.81	606.81	-	606.81	0.00
Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.4х2,5м (подземный пешеходный переход) на бетонном основании ТИП III, (ПК9+18,50; ПК19+33,00) (2шт/72,04м)	*шт*	*2.00*	*2.00*	-	*2.00*	*0.00*
Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17.20	17.20	-	17.20	0.00
Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						
Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	96.32	96.32	-	96.32	0.00
Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	222.88	222.88	-	222.88	0.00
Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	95.68	95.68	-	95.68	0.00
Монолитный бетон укрепления, бетон В20 на щебеночной подушке	м3	37.02	37.02	-	37.02	0.00
Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	1.20	-	1.20	0.00
Устройство покрытия из тротуарной брусчатки размером 300х300х60						
Снятие растительного слоя	м3	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
Земляные работы	м3	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
Планировка площади	м2	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
Устройство щебеночного основания под фундамент	м3	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
Устройство покрытия из тротуарной брусчатки	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство прохода из тротуарной брусчатки	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство пешеходного ограждения внутри подземного перехода	м	144.08	0.00	144.08	144.08	0.00
Отделочные работы	м2	648.36	0.00	648.36	648.36	0.00
Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2х4х2,5м на бетонном основании ТИП III, (ПК0+00,00 сущ.дорога ПК13+72.50) (1шт/23,26м)	*шт*	*1.00*	*0.00*	-	*0.00*	*1.00*
Земляные работы под тело трубы и оголовки	м3	496.52	496.52	-	496.52	0.00
Земляные работы при устройстве прогалов	м3	1 020.80	1 020.80	-	1 020.80	0.00
Земляные работы при устройстве укреплений	м3	59.00	59.00	-	59.00	0.00
Тело трубы и оголовки						
Щебеночная подготовка под тело трубы	м3	23.26	23.26	-	23.26	0.00
Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона В20	м3	86.07	86.07	-	86.07	0.00
Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	166.52	166.52	-	166.52	0.00
Устройство подушки из ПГС под оголовки трубы	м3	84.00	84.00	-	84.00	0.00
Устройство монолитного фундамента из бетона В20	м3	27.40	27.40	-	27.40	0.00
Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	30.72	-	30.72	0.00
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой	м2	457.23	457.23	-	457.23	0.00
Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	92.19	92.19	-	92.19	0.00
Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	7.90	7.90	-	7.90	0.00
Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	315.24	315.24	-	315.24	0.00
Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						
Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	52.90	52.90	-	52.90	0.00
Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	54.00	54.00	-	54.00	0.00
Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	184.90	184.90	-	184.90	0.00

Монолитный бетон укрепления, бетон В20, на щебеночной подушке	м3	27.50	27.50	-	27.50	0.00
Устройство асфальтовых планок	м3	1.70	1.70	-	1.70	0.00
Устройство каменной наброски	м3	562.00	0.00	562.00	562.00	0.00
Расчистка русла	м3	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
Устройство круглых железобетонных труб d=1.0м на ТР ПК32+20 съезд на ПК2+07, водонепроницаемость W6 (1шт/19.16м)	*шт*	*1.00*	*1.00*	-	*1.00*	*0.00*
Земляные работы при устройстве укреплений	м3	9.13	9.13	-	9.13	0.00
Тело трубы и оголовки						
Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	0.50	0.50	-	0.50	0.00
Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе						
Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	11.00	11.00	-	11.00	0.00
Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20, толщиной 8 см, на слое щебня толщиной 10 см	м2	18.40	18.40	-	18.40	0.00
Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 на щебеночной подготовке, толщиной 12 см	м2	23.30	23.30	-	23.30	0.00
Монолитный бетон укрепления, бетон В20, на щебеночной подушке	м3	5.42	5.42	-	5.42	0.00
Устройство упоров из монолитного бетона, В20	м3	1.10	1.10	-	1.10	0.00
Устройство асфальтовых планок	м3	1.80	1.80	-	1.80	0.00
Устройство каменной наброски	м3	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00
Лестничные сходы на трубах						
Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ж/б труб Н=5 м, шириной 0,75 м (104,8 пм)	шт	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ж/б труб Н=6 м, шириной 0,75 м (35,4 пм)	шт	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ж/б труб Н=7 м, шириной 0,75 м (55,5 пм)	шт	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
Водосбросные сооружения с проезжей части дорог						
Продольные прикромочные лотки из монолитного бетона	пм	3 274.00	3 274.00	-	3 274.00	0.00
Водосброс на обочине при одностороннем уклоне из монолитного бетона	шт	88.00	88.00	-	88.00	0.00
Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	пм	805.02	805.02	-	805.02	0.00
Гасители у подошвы насыпи из монолитного бетона	шт	88.00	88.00	-	88.00	0.00
Оросительная система						
Устройство земляного арыка						
Снятие ПРС	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой до 1 км	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Планировка откосов насыпи и полотна механизированным способом	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство щебеночных подушек под лотки из щефня фр.20-40	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство лотков монолитных из бетона В25	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Водоприемные колодцы	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство шандоров ЗЩ-Р 1000х2000 размером 1050х2063х2282	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Путепровод на ПК 0+67						
Сооружение опор						
Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	580.00	580.00	-	580.00	0.00
Пролетное строение			0.00	-		
Установка фасадной панели, стеклофибробетон В30 F200 W8	м3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	2 650.00	2 650.00	-	2 650.00	0.00
Мостовое полотно						
Устройство штраб 20х80мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из мелкозернистой плотной а/б смеси	м2	850.00	850.00	-	850.00	0.00
Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО\400 из оцинкованной стали	м	132.00	132.00	-	132.00	0.00
Устройство металлического барьерного ограждения 11-ДО\400 из оцинкованной стали	м	64.00	64.00	-	64.00	0.00
Устройство деформационного шва	пм	65.12	65.12	-	65.12	0.00
Сопряжение путепровода с насыпью						
Устройство щебеночной подушки под переходные плиты, щебень фр. 5-20	м3	18.40	18.40	-	18.40	0.00
Укладка переходных плит, длиной 8 м, объемом 3,7 м3 , массой 9,3т	шт	44.00	44.00	-	44.00	0.00
плита ПК 800.98.40-ТАШ-51	шт	8.00	8.00	-	8.00	0.00
плита ПК 800.124.40-ТАШ-51	шт	36.00	36.00	-	36.00	0.00
Устройство тротуарных переходных плит длиной 2 м	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00

плита ПТ200.75.15	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Омоноличивание переходных плит, бетон В30 F200 W6	м3	9.20	9.20	-	9.20	0.00
Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой	м2	420.00	420.00	-	420.00	0.00
Устройство подушки из фракционированного щебня по способу заклинки	м3	300.00	300.00	-	300.00	0.00
Устройство асфальтобетонного покрытия из черного щебня, сред.толщ. 20 см.	м2	270.00	270.00	-	270.00	0.00
Устройство асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой пористой а/б смеси сред.толщ 10 см	м2	406.00	406.00	-	406.00	0.00
Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной а/б смеси толщ 9 см	м2	406.00	406.00	-	406.00	0.00
Устройство покрытия на тротуарах из мелкозернистой а/б смеси, толщ 5 см	м2	63.00	63.00	-	63.00	0.00
Укрепительные работы						
Песчано гравийная смесь	м3	2 970.00	2 970.00	-	2 970.00	0.00
Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство монолитных бетонных упоров 0,4х0,5м из бетона В20 F200 W8	м3	52.00	52.00	-	52.00	0.00
Подпорные стенки						
Окраска не засыпаемых бетонных поверхностей опор краской ПХВ	м2	410.00	410.00	-	410.00	0.00
Водоотвод с насыпи	шт	2.00	2.00	-	2.00	0.00
Лестничные сходы	шт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Эстакада ПК 30+75						
Подготовительные работы. Планировка площадки	м2	46 500.00	46 500.00	-	46 500.00	0.00
Сооружение устоев						
Покраска тела опор перхлорвиниловой краской за 2 раза с устройством подмостей	м2	1 073.00	1 073.00	-	1 073.00	0.00
Водосливные устройства	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Сооружение промежуточных опор						
Покраска тела опор перхлорвиниловой краской за 2 раза с устройством подмостей	м²	17 374.00	17 374.00	-	17 374.00	0.00
Водосливные устройства	шт	22.00	22.00	-	22.00	0.00
Пролетное строение						
Поперечное объединение балок, межбалочное заполнение и монолитная накладная плита, бетон В40	м3	530.59	530.59	-	530.59	0.00
Монолитные соеденительные плиты, бетон В30	м3	49.70	49.70	-	49.70	0.00
Укладка 5 слоев рубероида под соединительную плиту	м2	1 135.00	1 135.00	-	1 135.00	0.00
Металлическое ограждение безопасности на путепроводе барьерного типа У-6 (11МО)	мп	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Металлическое ограждение безопасности на сопряжении барьерного типа У-6 (11МО)	мп	30.00	30.00	-	30.00	0.00
Металлическое перильное ограждение на путепроводе	мп	665.82	665.82	-	665.82	0.00
Деформационный шов	мп	235.20	235.20	-	235.20	0.00
Проезжая часть						
Устройство оклеечной гидроизоляции из рулонного наплавляемого материала "Техноэластмост-Б"	м2	8 200.00	8 200.00	-	8 200.00	0.00
материал "Техноэластмост-Б"	м2	9 020.00	9 020.00	-	9 020.00	0.00
Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство	м2	871.20	871.20	-	871.20	0.00
материал "Техноэластмост-Б"	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Устройство защитного слоя из бетона толщ. 4 см, бетон В30	м2	8 200.00	8 200.00	-	8 200.00	0.00
Устройство ЩМА-20 на модифицированном битуме, толщ. 8 см	м2	8 200.00	8 200.00	-	8 200.00	0.00
Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого плотного а/б тип Б, марки I,Толщиной 4 см	м2	880.00	880.00	-	880.00	0.00
Прорезка штрабы 30х80 мм, между проезжей частью и барьером безопасности	пм	0.00	1 364.00	- 1 364.00	0.00	0.00
Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	24 962.00	24 962.00	-	24 962.00	0.00
Изготовление и монтаж удерживающего устройства из оцинкованного металла	шт	144.00	144.00	-	144.00	0.00
Устройство водоотвода с проезжей части из металлической трубы д. 150 мм	пм	661.50	661.50	-	661.50	0.00
Монтажное пролетное строение			0.00	-		
Устройство монолитной плиты из бетона В40	м3	1 425.60	1 425.60	-	1 425.60	0.00
Песчано-гравийная смесь			0.00	-		
Заустойная засыпка из ПГС	м3	3 920.00	3 920.00	-	3 920.00	0.00
Песчано-гравийная смесь	м3	4 782.40	4 782.40	-	4 782.40	0.00
Устройство подушки из фракционного щебня по способу заклинки фр. 20-40	м2	326.00	326.00	-	326.00	0.00
Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты, h=10 см, фр. 20-40	м3	20.14	20.14	-	20.14	0.00

Изготовление и монтаж сборных ж.б переходных плит ПП 1-90, Р=7,3 м с усиленным армированием из бетона В30 на сульфастойком цементе	м3	135.76	135.76	-	135.76	0.00
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	426.00	426.00	-	426.00	0.00
Омоноличивание переходных плит, бетон В30 F200 W6	м3	9.20	9.20	-	9.20	0.00
Устройство основания из черного щебня, толщиной 20 см	м2	400.00	400.00	-	400.00	0.00
Устройство горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 10 см	м2	400.00	400.00	-	400.00	0.00
Устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на модифицированном битуме, h=9 см	м2	400.00	400.00	-	400.00	0.00
Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I, толщ. 4 см	м2	48.00	48.00	-	48.00	0.00
Укрепление обочин из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 10 см	м2	48.00	48.00	-	48.00	0.00
Укрепление откосов бетонными плитами монолитными толщ. 10 см на щебеночной подготовке из фракционного щебня 20-40, толщ. 10 см	м2	1 200.00	1 200.00	-	1 200.00	0.00
Устройство сборных блоков упора У-1, У-2 при укреплении откосов земляного полотна	м	40.00	40.00	-	40.00	0.00
Блоки упора У-1	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Блоки упора У-2	шт	17.00	17.00	-	17.00	0.00
Подпорные стенки (Устой №1)						
Земляные работы						
Разработка котлована с погрузкой грунта в самосвалы и транспортировкой на 7 км	м3	3 979.54	3 979.54	-	3 979.54	0.00
Устройство основания под подпорные стенки из ПГС, средней толщиной 3,5 м	м3	26 483.00	26 483.00	-	26 483.00	0.00
Обратная засыпка котлованов грунтом	м3	2 432.00	2 432.00	-	2 432.00	0.00
Вывоз излишков местного грунта автосамосвалами	м3	14 666.00	14 666.00	-	14 666.00	0.00
Отсыпка пазух между стенками и насыпью дороги из ПГС, средней толщиной 9 м	м3	10 193.00	10 193.00	-	10 193.00	0.00
Устройство подпорной стенки						
Подушки бетонные под фундаменты, толщ. 20 см, бетон В20	м3	518.20	518.20	-	518.20	0.00
Бетонирование подпорных стен, бетон В25	м3	3 540.00	3 540.00	-	3 540.00	0.00
Выравнивание верха подпорной стенки бетоном В25	м3	3.03	3.03	-	3.03	0.00
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	6 657.00	6 657.00	-	6 657.00	0.00
Заделка швов пенополистеролом	м2	188.00	188.00	-	188.00	0.00
Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб	м2	120.60	120.60	-	120.60	0.00
Материал "Техноэластмост-С"	м2	134.00	134.00	-	134.00	0.00
Установка стальных сварных перил	мп	329.82	329.82	-	329.82	0.00
Окраска бетонных поверхностей подпорных стен перхлорвиниловыми красками	м2	7 054.00	7 054.00	-	7 054.00	0.00
Пристенный дренаж						
Устройство дренажа за устоями мостов	м дренажа	335.80	335.80	-	335.80	0.00
Устройство прослойки из геотекстиля 160/м2	м2	1 145.10	1 145.10	-	1 145.10	0.00
Устройство закрытого дренажа из труб д. 20 см, длиной 167,9 м	м дренажа	491.50	491.50	-	491.50	0.00
Водоотвод вдоль подпорных стен у опоры №1						
Устройство системы линейного водоотвода "Standartpark" в бетонной подготовке	пм	333.00	333.00	-	333.00	0.00
Водоотвод с проезжей части на подходах	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Благоустройство						
Планировка откосов с засевом трав	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Стабилизация плодородного слоя грунта проитивоэрозионными геоматами с механическим креплением	м2	3 815.00	3 815.00	-	3 815.00	0.00
Устройство слоя основания из песка, толщ. 10 см	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Асфальтобетонное покрытие тех.дорожек толщ. 4 см	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Подпорная стенка (Устой №13)						
Устройство подпорной стенки						
Выравнивание верха подпорной стенки бетоном В25	м3	12.00	12.00	-	12.00	0.00
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	7.26	7.26	-	7.26	0.00
Заделка швов пенополистеролом	м2	36.20	36.20	-	36.20	0.00
Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб	м2	45.00	45.00	-	45.00	0.00
Материал "Техноэластмост-С"	м2	50.00	50.00	-	50.00	0.00
Окраска бетонных поверхностей подпорных стен перхлорвиниловыми красками	м2	694.00	694.00	-	694.00	0.00
Лестничные сходы						
Лестничные сходы №1, №2	шт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Лестничные сходы №8, №9	шт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Лестничные сходы №6, №7	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Лестничные сходы №3, №4	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00

Лестничные сходы №5	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Установка лифтов в комплекте	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Лифт для лиц с ограниченными возможностями ПП-ВП-406Ш высота подъема 13,5м	шт	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Укрепительные работы и расчистка русла						
Расчистка и планировка русла	м2	365.96	215.00	150.96	365.96	0.00
Отсыпка насыпи из ПГС	м3	1 212.77	712.50	500.27	1 212.77	0.00
Устройство укрепления берега монолитным ж/б, толщ 10 см, бетон В20 на слое щебня фр. 20-40, толщ 10 см	м2	1 040.00	611.00	429.00	1 040.00	0.00
Изготовление и установка блоков упоров У-2, 0,х0,5х2 м	м	69.60	37.60	32.00	69.60	0.00
Блок упора У-2	шт	174.00	94.00	80.00	174.00	0.00
Технологический переезд через ж/д пути						
Демонтаж временного переезда	шт	2.00	2.00	-	2.00	0.00
Монтаж и демонтаж временных шлагбаумов	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Обустройство опор для бетонирования ригеля						
Демонтаж временных опор	шт	2.00	2.00	-	2.00	0.00
Испытание эстакады на динамическую нагрузку	тенге	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Обустройство дороги						
Дорожные знаки по основной дороге						
Установка дорожных знаков	шт	196.00	186.00	10.00	196.00	0.00
Стойки круглые металлические	шт	196.00	186.00	10.00	196.00	0.00
Установка сборных фундаментов Ф-1, Ф-2, Ф-3, ФМ6	шт	183.00	173.00	10.00	183.00	0.00
Устройство присыпных берм из грунта	м3	2 762.00	2 737.00	25.00	2 762.00	0.00
Знаки дорожные односторонние треугольные А=900 мм	шт	14.00	14.00	-	14.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 500х2250 мм	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Знаки дорожные односторонние квадратные В=700 мм	шт	19.00	18.00	1.00	19.00	0.00
Знаки дорожные односторонние круглые Д=700 мм	шт	45.00	39.00	6.00	45.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 700х1400 мм	шт	9.00	9.00	-	9.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 600х300 мм	шт	23.00	22.00	1.00	23.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 200х300 мм	шт	12.00	12.00	-	12.00	0.00
Знаки дорожные односторонние круглые Д=900 мм	шт	14.00	14.00	-	14.00	0.00
Знаки дорожные односторонние квадратные В=600 мм	шт	52.00	52.00	-	52.00	0.00
Знаки дорожные односторонние квадратные В=900 мм	шт	17.00	17.00	-	17.00	0.00
Знаки дорожные односторонние треугольные А=1200 мм	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 800х400 мм	шт	5.00	5.00	-	5.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 450х900 мм	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 900х1800 мм	шт	6.00	6.00	-	6.00	0.00
Знаки односторонние индивидуального проектирования	м2	96.70	93.70	3.00	96.70	0.00
Дорожная разметка по основной дороге						
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части сплошной линией 1.1 шириной 0,15 м	пм	32 361.00	32 361.00	-	32 361.00	0.00
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части сплошной линией 1.1 шириной 0,10 м	пм	9 309.00	7 691.00	1 618.00	9 309.00	0.00
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.5 шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	11 584.00	11 584.00	-	11 584.00	0.00
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.5 шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	163.00	163.00	-	163.00	0.00
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.6 шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	пм	300.00	300.00	-	300.00	0.00
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.7 шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	пм	39.00	39.00	-	39.00	0.00
Дорожная разметка из термопластика по проезжей части прерывистой линией 1.8 шириной 0,20 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	2 790.00	2 790.00	-	2 790.00	0.00
Устройство разметки проезжей части вручную	м2	2 045.30	1 380.30	665.00	2 045.30	0.00
Барьерное ограждение						
Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (У-3)	пм	15 418.00	15 387.00	31.00	15 418.00	0.00
Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (начальный)	пм	0.00	216.00	- 216.00	0.00	0.00
Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (концевой)	пм	0.00	144.00	- 144.00	0.00	0.00
Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (У-3)	пм	2 968.00	2 968.00	-	2 968.00	0.00

Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (концевой)	пм	0.00	50.00	- 50.00	0.00	0.00
Установка металлического барьерного ограждения 11ДД (У-5)	пм	4 922.00	4 922.00	-	4 922.00	0.00
Элементы световозвращающие	шт	6 336.00	6 336.00	-	6 336.00	0.00
Устройство ограждений пешеходных металлических	м	1 590.48	1 190.00	400.48	1 590.48	0.00
Устройство сетчатого ограждения 11ПО-СЖ	м	9 010.00	4 144.00	4 866.00	9 010.00	0.00
Устройство шумозащитного экрана	м	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Установка пластикового дорожного буфера	шт	10.00	9.00	1.00	10.00	0.00
Тротуары ТИП 1 вдоль дороги						
Устройство основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см	м2	2 839.72	2 340.04	499.68	2 839.72	0.00
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	2 839.72	2 340.04	499.68	2 839.72	0.00
Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.20.8	пм	1 294.50	1 418.34	- 123.84	1 294.50	0.00
Тротуары ТИП 2 на земляном полотне						
Земляные работы	м3	918.47	918.47	-	918.47	0.00
Устройство основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см	м2	557.78	557.78	-	557.78	0.00
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	557.78	557.78	-	557.78	0.00
Установка сборных бетонных бортовых камней БР100.20.8	пм	743.70	743.70	-	743.70	0.00
Устройство присыпных обочин	м3	49.08	49.08	-	49.08	0.00
Укрепление обочин ПГС, толщ.15 см	м2	371.85	371.85	-	371.85	0.00
Временная объездная дорога						
Снятие растительного слоя	м3	13 427.62	13 427.62	-	13 427.62	0.00
Устройство насыпи земляного полотна из выемки и грунтового резерва с последующим уплотнением	м3	35 643.05	35 643.05	-	35 643.05	0.00
Устройство покрытия из ПГС серповидного профиля толщиной 15 см	км	0.90	0.90	-	0.90	0.00
Устройство покрытия из фрезерованного асфальтобетона с транспортировкой до 5 км серповидного профиля толщиной 15 см	км	2.74	2.74	-	2.74	0.00
Устройство ж/б труб д. 1,0 м	шт	3.00	3.00	-	3.00	0.00
Разборка временной объездной дороги	км	4.40	4.40	-	4.40	0.00
Восстановление существующей дорожной одежды после строительства дороги						
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	51 750.00	51 750.00	-	51 750.00	0.00
Устройство покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II толщиной - 0.05м.	м2	52 911.88	52 911.88	-	52 911.88	0.00
Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщиной 6 см	м2	0.00	0.00	-	0.00	0.00

Руководитель проекта

Консорциум АО "Тодини Коструционi Дженерали С.п.А."/ ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Абилов И.А.

Заместитель директора

Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Акжолов А.К.