Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Барьер Плюс"**
ПОДРЯДЧИК: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительства жилого комплекса по адресу : г.Актау, микрорайон 20, дом 6 »**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 12/18	от 23.06.2022 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства жилого комплекса по адресу : г.Актау, микрорайон 20, участок №3 »	**1 800 000 000,00**	**1 800 000 000**							**1 800 000 000**	**1 800 000 000,00**
За отчетный месяц		**1 800 000 000**							**1 800 000 000**	**1 800 000 000,00**
Всего к оплате с НДС		**1 800 000 000**							**1 800 000 000**	**1 800 000 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 4

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительства жилого комплекса по адресу : г.Актау, микрорайон 20, дом 6 »**

(наименование, адрес)

Объект: «Строительства жилого комплекса по адресу : г.Актау, микрорайон 20, участок №3 »

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 12/18 от 23.06.2022 года.

АКТ №

приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за апрель 2022 года
работы на «Строительства жилого комплекса по адресу : г.Актау, микрорайон 20, дом 6 »

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15012,04**		**241,88**	**231,41**	**3631151**	**3473908**	**1457**	**906482**	**4900644**
		НР - 72%, СП - 8%				**10,38**	**73,49**	**155786**	**1103217**		**363011**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	852,12	969,04	351,52	825741	299539	749	447245	1374825
		НР - 72%; СП - 8%			616,64	112,33	525453	95721		101839	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	284,04	3612,60	--	1026123	--	--	738808	1906126
		НР - 72%; СП - 8%			3612,60	--	1026123	--		141195	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	284,04	241,88	231,41	68704	65729	27	17151	92724
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	73,49	2948	20874		6868	
5	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	25837,12	47,00	--	1214345	--		--	1311492
		СП - 8%			--	--	--	--		97148	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16148,2	19,27	16,03	311241	258806	1045	120474	466253
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	51390	115935		34537	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7385,04	241,88	231,41	1786313	1708958	717	445936	2410828
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	73,49	76638	542718		178580	
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11816,064	47,00	--	555355	--		--	599783
		СП - 8%			--	--	--	--		44428	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5533,52	32,88	32,88	181930	181930	--	54951	255831
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,79	--	76320		18950	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5533,52	18,94	18,94	104787	104787	--	31650	147353
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,94	--	43959		10915	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5533,52	190,55	84,81	1054389	469319	--	595905	1782317
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	585070	242576		132023	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1851,52	987,66	--	1828672	--	--	1316644	3396942
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	1828672	--		251625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12588750	6562975	3995	4675246	18645118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4252079	**2241319**	**--**	**1381119**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**12588750**				
	Материалы		тенге				**3996**				
	Всего заработная плата		тенге					**6493399**			
	Транспортные расходы		тенге				**1769700**				
		Накладные расходы	тенге				**4675247**				
		Сметная прибыль	тенге				**1381120**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**18645117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4684**
		Сметная заработная плата	тенге					**6493399**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**18645117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4684**
		Сметная заработная плата	тенге					**6493399**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1122,88**	**19581,41**	**1153,47**	**21987570**	**1295205**	**18918776**	**1923344**	**25823787**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**1773589**	**339976**		**1912873**	
14	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**5742**	**24357,03**	**1846,13**	**139858066**	**10600482**	**107162368**	**22508342**	**175355721**
		НР - 91%; СП - 8%			**3848,00**	**459,64**	**22095216**	**2639225**		**12989313**	
15	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,70984**	**224072,00**	**--**	**383127**	**--**	**383127**	**--**	**413777**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30650**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**51,60144**	**224072,00**	**--**	**11562438**	**--**	**11562438**	**--**	**12487433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**924995**	
17	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16588**	**943,74**	**20,47**	**15654720**	**339498**	**9530323**	**5431482**	**22773098**
		НР - 93%; СП - 8%			**348,74**	**3,34**	**5784899**	**55404**		**1686896**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**189445922**	**12235185**	**147557032**	**29863168**	**236853816**
							29653704	**3034605**	**--**	**17544727**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**189445922**				
	Материалы		тенге				**135611467**				
	Всего заработная плата		тенге					**32688309**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**11945565**				
		Накладные расходы	тенге				**29863167**				
		Сметная прибыль	тенге				**17544727**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**236853816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21749**
		Сметная заработная плата	тенге					**32688309**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**236853816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21749**
		Сметная заработная плата	тенге					**32688309**			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	347,072	33403,10	4868,33	11593280	1689660	7356927	2716557	15454624
		НР - 91%; СП - 8%			7337,65	1263,53	2546693	438535		1144787	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	3,21552	224072,00	--	720508	--	720508	--	778149
		СП - 8%			--	--	--	--		57641	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	8,360352	224072,00	--	1873321	--	1873321	--	2023186
		СП - 8%			--	--	--	--		149866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14187109	1689660	9950756	2716557	18255959
							2546693	438535	--	1352294	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14187109				
	Материалы		тенге				7356927				
	Всего заработная плата		тенге					2985228			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2593829				
		Накладные расходы	тенге				2716557				
		Сметная прибыль	тенге				1352293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18255959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	тенге					2985228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				18255959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	тенге					2985228			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1454,64	34556,08	2644,90	50266652	3847381	27418080	18234806	73981575
		НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	19001191	1037057		5480117	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	9,840512	224072,00	--	2204983	--	2204983	--	2381382
		СП - 8%			--	--	--	--		176399	
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	15,312	20285,49	89,60	310611	1372	285969	25045	362509
		НР - 105%; СП - 8%			1519,70	38,08	23270	583		26853	
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009**	шт.	15,312	256,00	--	3920	--	3920	--	4233
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	12,76	147096,07	1325,02	1876946	16907	644894	1028419	3137794
		НР - 84%; СП - 8%			95230,80	718,10	1215145	9163		232429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки кирпичные (л.16)									
		==========									
26	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**10,208**	**26290,60**	**2077,69**	**268374**	**21209**	**192777**	**54330**	**348520**
		НР - 91%; СП - 8%			**5328,00**	**520,64**	**54388**	**5315**		**25816**	
27	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**61,217376**	**1133,54**	**12,27**	**69392**	**751**	**35949**	**30784**	**108190**
		НР - 93%; СП - 8%			**534,04**	**6,68**	**32692**	**409**		**8014**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**55000879**	**3887621**	**30786572**	**19373384**	**80324203**
							20326687	**1052527**	**--**	**5949942**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**54996959**				
	Материалы		тенге				**28577669**				
	Всего заработная плата		тенге					**21379213**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2204983**				
		Накладные расходы	тенге				**19373384**				
		Сметная прибыль	тенге				**5949627**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**80319970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14730**
		Сметная заработная плата	тенге					**21379213**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**3920**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3920**				
		Сметная прибыль	тенге				**314**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**4233**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**80324204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14730**
		Сметная заработная плата	тенге					**21379213**			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**2552**	**52503,87**	**1927,19**	**133989876**	**4918197**	**72340719**	**52849662**	**201786701**
		НР - 91%; СП - 8%			**22230,00**	**527,27**	**56730960**	**1345592**		**14947163**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**7,50288**	**224072,00**	**--**	**1681185**	**--**	**1681185**	**--**	**1815680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134495**	
30	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**1,201992**	**745510,32**	**1465,32**	**896097**	**1761**	**787323**	**98157**	**1073795**
		НР - 91%; СП - 8%			**89030,00**	**708,60**	**107013**	**852**		**79540**	
31	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**1,201992**	**96078,00**	**--**	**115485**	**--**	**115485**	**--**	**124724**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9239**	
32	**1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**2,552**	**108924,58**	**747,96**	**277976**	**1909**	**98699**	**149848**	**462050**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			69501,60	400,80	177368	1023		34226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**136960620**	**4921867**	**75023411**	**53097667**	**205262950**
							57015341	**1347466**	**--**	**15204663**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**136960620**				
	Материалы		тенге				**73226741**				
	Всего заработная плата		тенге					**58362808**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1796670**				
		Накладные расходы	тенге				**53097667**				
		Сметная прибыль	тенге				**15204663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**205262950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40818**
		Сметная заработная плата	тенге					**58362808**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**205262950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40818**
		Сметная заработная плата	тенге					**58362808**			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Монолитный приямок									
33	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**1,68**	**45796,55**	**6026,55**	**76938**	**10125**	**32883**	**34666**	**120533**
		НР - 91%; СП - 8%			**20196,33**	**2479,28**	**33930**	**4165**		**8928**	
34	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,06112**	**960410,32**	**1465,32**	**58700**	**90**	**40034**	**16944**	**81696**
		НР - 91%; СП - 8%			**303930,00**	**708,60**	**18576**	**43**		**6052**	
35	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,06112**	**96078,00**	**--**	**5872**	**--**	**5872**	**--**	**6342**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**470**	
36	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,1264**	**605175,73**	**9899,34**	**76494**	**1251**	**67330**	**7848**	**91090**
		НР - 93%; СП - 8%			**62604,00**	**4158,30**	**7913**	**526**		**6747**	
37	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,92**	**943,74**	**20,47**	**11249**	**244**	**6848**	**3903**	**16365**
		НР - 93%; СП - 8%			**348,74**	**3,34**	**4157**	**40**		**1212**	
		Монолитная лестница									
38	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,66**	**19581,41**	**1153,47**	**12924**	**761**	**11121**	**1130**	**15179**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**1042**	**200**		**1124**	
39	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**5,14**	**34556,08**	**2644,90**	**177618**	**13595**	**96882**	**64433**	**261415**
		НР - 91%; СП - 8%			**13062,47**	**712,93**	**67141**	**3664**		**19364**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,09328**	**224072,00**	**--**	**20901**	**--**	**20901**	**--**	**22574**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1672**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00384	286692,87	2297,78	1101	9	897	181	1384
		НР - 91%; СП - 8%			50808,50	887,16	195	3		103	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	943,74	20,47	9437	205	5745	3274	13729
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	3487	33		1017	
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,36124	116901,45	23043,23	42229	8324	1284	24319	71872
		НР - 69%; СП - 8%			90303,95	7261,67	32621	2623		5324	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,048	92326,97	1467,00	4432	70	3256	1026	5895
		НР - 90%; СП - 8%			23046,00	708,60	1106	34		437	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,048	8766,77	46,44	421	2	288	119	583
		НР - 90%; СП - 8%			2731,64	22,90	131	1		43	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	8,4	1790,13	59,88	15037	503	9531	4773	21395
		НР - 92%; СП - 8%			595,65	21,95	5003	184		1585	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	526783,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Перекрытие на отм. -0,95 ==========									
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,36	49792,81	1927,19	167304	6475	86136	69583	255837
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	74693	1772		18951	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н ==========									
49	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,05	56417,91	2962,65	59239	3111	29195	25189	91182
		НР - 91%; СП - 8%			25650,00	712,14	26933	748		6754	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00264	224072,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				742512	44765	420818	257388	1079895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							276930	**14037**	**--**	**79992**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**700283**				
	Материалы		тенге				**390145**				
	Всего заработная плата		тенге					**255722**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**29388**				
		Накладные расходы	тенге				**233069**				
		Сметная прибыль	тенге				**74668**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1008020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	тенге					**255722**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**42229**				
	Материалы		тенге				**1284**				
	Всего заработная плата		тенге					**35245**			
		Накладные расходы	тенге				**24319**				
		Сметная прибыль	тенге				**5324**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**71872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	тенге					**35245**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**1079892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	тенге					**290967**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				**408925791**	**29342073**	**263742584**	**109983410**	**560421941**
							114071434	**8128489**	**--**	**41512737**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**408879642**				
	Материалы		тенге				**245166946**				
	Всего заработная плата		тенге					**122164678**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**18570436**				
	Транспортные расходы		тенге				**1769700**				
		Накладные расходы	тенге				**109959092**				
		Сметная прибыль	тенге				**41507099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**560345833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84165**
		Сметная заработная плата	тенге					**122164678**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**42229**				
	Материалы		тенге				**1284**				
	Всего заработная плата		тенге					**35245**			
		Накладные расходы	тенге				**24319**				
		Сметная прибыль	тенге				**5324**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**71872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	тенге					**35245**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**3920**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3920**				
		Сметная прибыль	тенге				**314**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**4233**				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				**560421939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84189**
		Сметная заработная плата	тенге					**122199923**			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	85,6	33403,10	4868,33	2859305	416729	1814473	669997	3811647
		НР - 91%; СП - 8%			7337,65	1263,53	628103	108158		282344	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,63	224072,00	--	141165	--	141165	--	152459
		СП - 8%			--	--	--	--		11293	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,8144	224072,00	--	406556	--	406556	--	439081
		СП - 8%			--	--	--	--		32524	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,228	745510,32	1465,32	169976	334	149343	18619	203683
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	20299	162		15088	
55	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,228	96078,00	--	21906	--	21906	--	23658
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	117,94	40447,33	5497,81	4770359	648411	2175405	1930742	7237188
		НР - 91%; СП - 8%			16504,52	1485,09	1946543	175152		536088	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,566	224072,00	--	350897	--	350897	--	378968
		СП - 8%			--	--	--	--		28072	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,29274	960410,32	1465,32	281151	429	191750	81154	391289
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	88972	207		28984	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,474	745510,32	1465,32	353372	695	310477	38708	423446
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	42200	336		31366	
60	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,76674	96078,00	--	73667	--	73667	--	79560
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	234,0925	29683,35	2538,40	6948650	594220	4944121	1457015	9078119
		НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	1410309	156374		672453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	264,52952	9823,51	2792,24	2598609	738630	457708	1484882	4410171
		НР - 93%; СП - 8%			5301,00	734,80	1402271	194376		326679	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	243,3671584	49113,11	--	11952517	--	11952517	--	12908719
		СП - 8%			--	--	--	--		956201	
64	СТ11011-250	Клей	кг	7142,29704	38,00	--	271407	--	271407	--	293120
		СП - 8%			--	--	--	--		21713	
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,3368	30421,91	12214,43	40668	16328	2864	18535	63939
		НР - 69%; СП - 8%			16065,17	4028,82	21476	5386		4736	
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	1,252	167300,00	--	209460	--	209460	--	226216
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01296	526783,00	--	6827	--	6827	--	7373
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	260	1133,54	12,27	294719	3190	152680	130745	459502
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	138849	1737		34037	
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,3	47144,55	4520,08	14143	1356	7187	5404	21111
		НР - 91%; СП - 8%			18667,50	1127,33	5600	338		1564	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0132	224072,00	--	2958	--	2958	--	3194
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	1190	166,50	7,05	198141	8394	119210	88628	309710
		НР - 118%; СП - 8%			59,28	3,84	70537	4571		22941	
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	970	333,93	12,27	323910	11900	192541	148619	510331
		НР - 118%; СП - 8%			123,16	6,68	119469	6480		37802	
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	1	60692,76	531,38	60693	531	23138	31339	99394
		НР - 84%; СП - 8%			37024,16	283,90	37024	284		7363	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43) ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	29947,74	2281,29	179686	13688	117981	46979	244799
		НР - 91%; СП - 8%			8002,80	601,46	48017	3609		18133	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00144	224072,00	--	323	--	323	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00522	224072,00	--	1170	--	1170	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				32532235	2454835	24097731	6151366	41778288
							5979670	657168	--	3094686	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32491567				
	Материалы		тенге				10656013				
	Всего заработная плата		тенге					6609976			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13438852				
		Накладные расходы	тенге				6132831				
		Сметная прибыль	тенге				3089952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				41714349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4583
		Сметная заработная плата	тенге					6609976			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				40668				
	Материалы		тенге				2864				
	Всего заработная плата		тенге					26862			
		Накладные расходы	тенге				18535				
		Сметная прибыль	тенге				4736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				63939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					26862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				41778288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4600
		Сметная заработная плата	тенге					6636838			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)									
77	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	52503,87	1927,19	58804	2158	31748	23194	88558
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	24898	591		6560	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0768	224072,00	--	17209	--	17209	--	18585
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,47444	224072,00	--	554453	--	554453	--	598809
		СП - 8%			--	--	--	--		44356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,11024**	**745510,32**	**1465,32**	**82185**	**162**	**72208**	**9002**	**98482**
		НР - 91%; СП - 8%			**89030,00**	**708,60**	**9815**	**78**		**7295**	
81	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,11024**	**96078,00**	**--**	**10592**	**--**	**10592**	**--**	**11439**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**847**	
82	**1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,5**	**108924,58**	**747,96**	**54462**	**374**	**19337**	**29359**	**90527**
		НР - 84%; СП - 8%			**69501,60**	**400,80**	**34751**	**200**		**6706**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**777705**	**2694**	**705547**	**61555**	**906400**
							69463	**869**	**--**	**67141**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**777705**				
		Материалы	тенге				**123295**				
		Всего заработная плата	тенге					**70332**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**582253**				
		Накладные расходы	тенге				**61556**				
		Сметная прибыль	тенге				**67141**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**906401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	тенге					**70332**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**906401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	тенге					**70332**			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)									
83	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**18,468**	**109393,37**	**1568,59**	**2020277**	**28969**	**1449703**	**499500**	**2721359**
		НР - 90%; СП - 8%			**29326,70**	**725,30**	**541605**	**13395**		**201582**	
84	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,037296**	**633971,00**	**--**	**23645**	**--**	**23645**	**--**	**25536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1892**	
85	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**18,468**	**9069,69**	**64,18**	**167499**	**1185**	**145787**	**19006**	**201425**
		НР - 90%; СП - 8%			**1111,50**	**31,97**	**20527**	**590**		**14920**	
86	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**3,28**	**92326,97**	**1467,00**	**302832**	**4812**	**222429**	**70124**	**402793**
		НР - 90%; СП - 8%			**23046,00**	**708,60**	**75591**	**2324**		**29836**	
87	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**590**	**316,62**	**2,98**	**186808**	**1756**	**160191**	**23163**	**226769**
		НР - 90%; СП - 8%			**42,14**	**1,48**	**24861**	**876**		**16798**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	590	1790,13	59,88	1056179	35327	669418	335233	1502725
		НР - 92%; СП - 8%			595,65	21,95	351434	12950		111313	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	70	3320,90	14,84	232463	1039	136304	87801	345885
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	95120	316		25621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				3989704	73087	2807477	1034827	5426492
							1109138	30451	--	401962	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3989704				
	Материалы		тенге				2783834				
	Всего заработная плата		тенге					1139589			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23645				
		Накладные расходы	тенге				1034826				
		Сметная прибыль	тенге				401962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5426492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	тенге					1139589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				5426492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	тенге					1139589			
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
90	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	54	56417,91	2962,65	3046567	159983	1501484	1295436	4689363
		НР - 91%; СП - 8%			25650,00	712,14	1385100	38456		347360	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,66459	224072,00	--	148916	--	148916	--	160829
		СП - 8%			--	--	--	--		11913	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15552	960410,32	1465,32	149363	228	101868	43113	207875
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	47267	110		15398	
93	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15552	96078,00	--	14942	--	14942	--	16137
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,94714	37708,64	10961,71	224259	65191	25043	107733	358551
		НР - 69%; СП - 8%			22536,03	3717,71	134025	22110		26559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**5,94714**	**700123,00**	**--**	**4163729**	**--**	**4163729**	**--**	**4496828**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**333098**	
96	**ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**5,94714**	**4445,00**	**--**	**26435**	**--**	**26435**	**--**	**28550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2115**	
97	**1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60**	**3925,60**	**38,77**	**235536**	**2326**	**113248**	**96954**	**359089**
		НР - 80%; СП - 8%			**1999,36**	**20,51**	**119962**	**1231**		**26599**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**8009747**	**227728**	**6095665**	**1543236**	**10317222**
							1686354	**61906**	**--**	**764237**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**3595324**				
		Материалы	тенге				**1716600**				
		Всего заработная плата	тенге					**1592125**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**163858**				
		Накладные расходы	тенге				**1435503**				
		Сметная прибыль	тенге				**402466**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**5433293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1103**
		Сметная заработная плата	тенге					**1592125**			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**4414423**				
		Материалы	тенге				**25043**				
		Всего заработная плата	тенге					**156135**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**4190165**				
		Накладные расходы	тенге				**107733**				
		Сметная прибыль	тенге				**361772**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**4883928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	тенге					**156135**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**10317221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1205**
		Сметная заработная плата	тенге					**1748260**			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты									
		==========									
98	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**15,3564**	**29683,35**	**2538,40**	**455829**	**38981**	**324332**	**95580**	**595522**
		НР - 93%; СП - 8%			**6024,58**	**668,00**	**92516**	**10258**		**44113**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,56	25259,09	1214,85	115181	5540	78404	29813	156594
		НР - 91%; СП - 8%			6850,20	334,29	31237	1524		11600	
100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0279	960410,32	1465,32	26795	41	18274	7734	37292
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	8480	20		2762	
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	15,3	400,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	130808,88	1232,47	65404	616	17399	40087	113931
		НР - 84%; СП - 8%			94777,20	668,00	47389	334		8439	
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	130	2655,51	15,75	345216	2048	300039	40158	416204
		НР - 92%; СП - 8%			331,76	4,01	43129	521		30830	
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	113,75	1936,16	68,74	220238	7819	181928	30790	271110
		НР - 91%; СП - 8%			268,05	29,39	30491	3344		20082	
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	113,75	-367,38	-13,51	-41790	-1536	-36360	-4144	-49608
		НР - 91%; СП - 8%			-34,24	-5,79	-3894	-659		-3675	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,25024	18750,10	1550,74	4692	388	8	4080	9474
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	4296	187		702	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классА-I, d 8 мм (анкер)	т	0,00064	224072,00	--	143	--	143	--	155
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Вентиляционные шахты									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,36399	756348,80	6442,13	1788001	15229	1639234	162327	2106354
		НР - 118%; СП - 8%			56488,60	1703,40	133538	4027		156026	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,92748	98,77	2,47	12142	303	4963	4772	18268
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	6876	41		1353	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	122,92748	173,25	3,53	21297	434	12825	5603	29053
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	8038	82		2152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	111,26	2233,08	15,12	248452	1682	125039	110377	387535
		НР - 90%; СП - 8%			1094,11	8,18	121731	910		28706	
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	114,0415	1646,00	--	187712	--	187712	--	202729
		СП - 8%			--	--	--	--		15017	
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	300	98,77	2,47	29632	740	12112	11647	44581
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	16780	100		3302	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	300	173,25	3,53	51976	1060	31299	13674	70902
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	19617	200		5252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				3537044	73345	2903471	552498	4416706
							560223	20890	--	327162	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3537044				
		Материалы	тенге				2709501				
		Всего заработная плата	тенге					581113			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				193976				
		Накладные расходы	тенге				552499				
		Сметная прибыль	тенге				327163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4416706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	тенге					581113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				4416706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	тенге					581113			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				48846434	2831689	300352475	119326892	623267049
							9404847	771285	--	46167925	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				44391343				
		Материалы	тенге				17989243				
		Всего заработная плата	тенге					9993135			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				14402584				
		Накладные расходы	тенге				9217214				
		Сметная прибыль	тенге				4288685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				57897241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6942
		Сметная заработная плата	тенге					9993135			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				4455091				
		Материалы	тенге				27907				
		Всего заработная плата	тенге					182996			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4190165				
		Накладные расходы	тенге				126267				
		Сметная прибыль	тенге				366509				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				4947867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	тенге					182996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				**62845109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7060**
		Сметная заработная плата	тенге					**10176132**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**623267049**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**123476281**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**32173762**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**8899773**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**300352475**		
		- Перевозка грузов	тенге				**1769700**				
		- Накладные расходы	тенге							**119326892**	
		- Сметная прибыль	тенге							**46167925**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-2

на общестроительные работы - АР

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ (л.5)										
1	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**200,7568**		**2852,81**	**148,50**	**572721**	**29813**	**23922**	**480106**	**1137054**
		НР - 90%; СП - 8%				**2585,15**	**72,05**	**518986**	**14465**		**84226**	
2	**СТ12064-4**	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**	**м2**	**200,7568**		**30000,00**	**--**	**6022704**	**--**	**6022704**	**--**	**6504520**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481816**	
3	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**111,12**		**1874,04**	**56,14**	**208243**	**6239**	**13740**	**228255**	**471418**
		НР - 120%; СП - 8%				**1694,24**	**17,54**	**188264**	**1948**		**34920**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**6803668**	**36052**	**6060366**	**708361**	**8112992**
								707250	**16414**	**--**	**600962**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**6803668**				
		Материалы	тенге					**37662**				
		Всего заработная плата	тенге						**723664**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**6022704**				
		Сдача и испытание	тенге					**9262**				
		Накладные расходы	тенге					**708361**				
		Сметная прибыль	тенге					**600962**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**8112992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**433**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					723664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8112992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	тенге					723664			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ (л.4)									
		Тип Б									
4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	420,7744	291,79	34,75	122778	14624	69470	42176	178150
		НР - 94%; СП - 8%			91,94	14,70	38684	6184		13196	
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	42,07744	22181,74	7,20	933351	303	735616	185586	1208452
		НР - 94%; СП - 8%			4692,12	--	197432	--		89515	
6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,7744	779,73	44,60	328091	18766	108816	191125	560754
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	200509	2816		41537	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	420,7744	805,71	32,56	339023	13702	143319	178104	558497
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	182002	7471		41370	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	420,7744	382,97	22,03	161145	9270	142877	13103	188188
		НР - 94%; СП - 8%			21,38	11,74	8998	4941		13940	
		Тип И									
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	503,5588	291,79	34,75	146934	17501	83138	50473	213200
		НР - 94%; СП - 8%			91,94	14,70	46295	7400		15793	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	50,35588	22181,74	7,20	1116981	363	880342	222099	1446207
		НР - 94%; СП - 8%			4692,12	--	236276	--		107126	
11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	503,5588	779,73	44,60	392641	22459	130225	228727	671078
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	239957	3370		49709	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	503,5588	805,71	32,56	405724	16398	171517	213145	668378
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	217809	8940		49509	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	503,5588	382,97	22,03	192849	11094	170987	15681	225212
		НР - 94%; СП - 8%			21,38	11,74	10768	5913		16682	
		Тип Г									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8045,088	291,79	34,75	2347489	279604	1328260	806384	3406183
		НР - 94%; СП - 8%			91,94	14,70	739625	118231		252310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	8045,088	2150,85	150,32	17303750	1209360	15460260	1133971	19912739
		НР - 108%; СП - 8%			78,82	51,69	634130	415843		1475018	
16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	8045,088	283,61	5,37	2281675	43227	2233829	27789	2494221
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	2,62	4619	21111		184757	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	643,60704	10780,33	1910,99	6938296	1229927	3035031	3068621	10807471
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	2673338	591153		800553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				33010729	2886597	24693687	6376984	42538730
							5430442	1193373	--	3151015	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				33010729				
	Материалы		тенге				24693690				
	Всего заработная плата		тенге					6623815			
		Накладные расходы	тенге				6376985				
		Сметная прибыль	тенге				3151017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				42538730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4760
		Сметная заработная плата	тенге					6623815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42538730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4760
		Сметная заработная плата	тенге					6623815			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1567,5328	1636,33	69,24	2564998	108539	1094571	1165421	4028853
		НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	1361888	94888		298434	
19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1140,2764	652,63	6,14	744184	7004	124156	493607	1336814
		НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	613024	3985		99023	
20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	2141,6528	220,11	2,33	471409	4993	111668	285994	817995
		НР - 80%; СП - 8%			165,64	1,28	354748	2745		60592	
21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	566,1564	509,40	1,78	288400	1007	129449	126797	448412
		НР - 80%; СП - 8%			278,98	0,97	157944	552		33216	
22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	20775,3656	132,88	1,72	2760727	35696	381237	1890784	5023633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**112,82**	**0,95**	**2343794**	**19687**		**372121**	
		Утепление по наружным стенам (л.2) ==========									
23	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2393,3396**	**943,74**	**20,47**	**2258685**	**48983**	**1375049**	**783662**	**3285734**
		НР - 93%; СП - 8%			**348,74**	**3,34**	**834653**	**7994**		**243388**	
24	**1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**71,8576**	**42914,24**	**1368,21**	**3083714**	**98316**	**763177**	**1719896**	**5187899**
		НР - 76%; СП - 8%			**30925,34**	**567,80**	**2222221**	**40801**		**384289**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**12172117**	**304540**	**3979307**	**6466161**	**20129340**
							7888271	**170651**	**--**	**1491063**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**12172117**				
	Материалы		тенге				**3979306**				
	Всего заработная плата		тенге					**8058923**			
		Накладные расходы	тенге				**6466161**				
		Сметная прибыль	тенге				**1491062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**20129341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5418**
		Сметная заработная плата	тенге					**8058923**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**20129341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5418**
		Сметная заработная плата	тенге					**8058923**			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2) ==========									
25	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,6244262**	**97497,51**	**25827,99**	**158378**	**41956**	**16222**	**80820**	**258333**
		НР - 69%; СП - 8%			**61683,38**	**10422,37**	**100200**	**16930**		**19136**	
26	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,6244262**	**540169,00**	**--**	**877465**	**--**	**877465**	**--**	**947662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70197**	
27	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**250,02**	**98,77**	**2,47**	**24695**	**617**	**10094**	**9707**	**37154**
		НР - 69%; СП - 8%			**55,93**	**0,33**	**13984**	**84**		**2752**	
28	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**250,02**	**173,25**	**3,53**	**43317**	**883**	**26085**	**11396**	**59090**
		НР - 69%; СП - 8%			**65,39**	**0,67**	**16349**	**167**		**4377**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1103854**	**43455**	**929866**	**101923**	**1302239**
							130533	**17181**	**--**	**96462**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**945477**				
	Материалы		тенге				**36179**				
	Всего заработная плата		тенге					**30584**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**877465**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				**21103**				
		Сметная прибыль	тенге				**77326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1043906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**30584**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**158378**				
	Материалы		тенге				**16222**				
	Всего заработная плата		тенге					**117130**			
		Накладные расходы	тенге				**80820**				
		Сметная прибыль	тенге				**19136**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**258333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	тенге					**117130**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**1302239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	тенге					**147714**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ									
		Дверцы доступа к счетчикам ==========									
29	**1219-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**	**отверстие**	**277,8**	**1050,12**	**46,36**	**291723**	**12877**	**--**	**200769**	**531891**
		НР - 72%; СП - 8%			**1003,76**	**--**	**278846**	**--**		**39399**	
30	**1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**	**блок**	**277,8**	**614,58**	**65,68**	**170731**	**18246**	**45948**	**102146**	**294708**
		НР - 90%; СП - 8%			**383,50**	**25,05**	**106537**	**6959**		**21830**	
31	**2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**225,018**	**485,00**	**--**	**109134**	**--**	**109134**	**--**	**117864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8731**	
32	**СТ11011-818**	**Петля врезная**	**шт**	**555,6**	**50,00**	**--**	**27780**	**--**	**27780**	**--**	**30002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2222**	
33	**СТ11011-819**	**Задвижка**	**шт**	**277,8**	**96,00**	**--**	**26669**	**--**	**26669**	**--**	**28802**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**626037**	**31123**	**209531**	**302915**	**1003267**
							385383	**6959**	**--**	**74316**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**626037**				
	Материалы		тенге				**45949**				
	Всего заработная плата		тенге					**392342**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**163583**				
		Накладные расходы	тенге				**302915**				
		Сметная прибыль	тенге				**74316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1003268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	тенге					**392342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**1003268**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	тенге					392342			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
		Утепление чердачного перекрытия (л.4) ==========									
34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	4235,524	780,04	27,18	3303866	115137	2127158	996819	4644739
		НР - 92%; СП - 8%			250,64	5,18	1061571	21928		344055	
35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	м2	9963,76	4626,09	1109,16	46093257	11051404	9121729	21788507	73312305
		НР - 69%; СП - 8%			2601,44	567,80	25920124	5657423		5430541	
36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	2522,424	1049,03	55,27	2646099	139421	834475	1573916	4557617
		НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	1672203	38575		337601	
37	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	389,714508	24129,00	--	9403421	--	9403421	--	10155695
		СП - 8%			--	--	--	--		752274	
38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	7441,336	648,25	57,40	4823822	427103	2461763	1889919	7250840
		НР - 92%; СП - 8%			260,03	16,03	1934956	119304		537099	
39	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	1149,686412	18551,00	--	21327833	--	21327833	--	23034059
		СП - 8%			--	--	--	--		1706227	
40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	9963,76	653,39	108,57	6510185	1081775	2595613	2903154	10166407
		НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	2832797	322806		753067	
41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	9963,76	254,95	24,16	2540287	240744	2142165	213675	2974278
		НР - 92%; СП - 8%			15,80	7,52	157378	74878		220317	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	14,353	18750,10	1550,74	269120	22258	450	234020	543392
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	246412	10753		40251	
43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	1,085272	72083,96	2586,12	78231	2807	4722	49236	137664
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	70702	655		10197	
44	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	1,085272	540169,00	--	586230	--	586230	--	633129
		СП - 8%			--	--	--	--		46898	
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5) ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1946,452	653,39	108,57	1271785	211328	507061	567140	1986040
		НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	553396	63061		147114	
46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1407,52	339,94	32,22	478468	45345	403481	40246	560211
		НР - 92%; СП - 8%			21,06	10,02	29642	14103		41497	
47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	1407,52	2055,73	117,42	2893483	165269	2081841	636524	3812407
		НР - 92%; СП - 8%			459,23	32,33	646373	45501		282401	
48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	538,932	927,87	15,21	500058	8197	371600	113218	662339
		НР - 92%; СП - 8%			223,15	5,20	120261	2803		49062	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1295104	960410,32	1465,32	124383	190	84831	35903	173109
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	39362	92		12823	
50	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,668	2082,00	--	34703	--	34703	--	37479
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
		Теле-радиомачта (л.11)									
51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,8508	42332,80	17562,81	36017	14942	2802	16017	56197
		НР - 69%; СП - 8%			21477,50	5806,48	18273	4940		4163	
52	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,42	1340,00	--	32723	--	32723	--	35341
		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
53	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,42144	526783,00	--	222007	--	222007	--	239768
		СП - 8%			--	--	--	--		17761	
		Узлы кровли (л.24,25)									
54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	119	718,44	26,56	85494	3161	58334	22926	117094
		НР - 92%; СП - 8%			201,68	7,73	23999	920		8674	
55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	98428,16	1161,33	44293	523	30101	12545	61385
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	13669	271		4547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	26,5	2655,51	15,75	70371	417	61162	8186	84842
		НР - 92%; СП - 8%			331,76	4,01	8792	106		6285	
57	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,5763	208738,00	--	120296	--	120296	--	129919
		СП - 8%			--	--	--	--		9624	
58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	532,2532	3320,90	14,84	1767562	7898	1036409	667603	2629978
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	723255	2400		194813	
59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	87	747,00	220,82	64989	19211	22408	39458	112803
		НР - 118%; СП - 8%			268,63	115,73	23370	10069		8356	
		Чаша водосточной воронки (л.25) ==========									
60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0942	78598,64	2586,12	7404	244	409	4697	13069
		НР - 69%; СП - 8%			71661,48	603,62	6751	57		968	
61	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6	1682,00	--	12783	--	12783	--	13806
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	1,008	11944,82	32,82	12040	33	11778	291	13318
		НР - 118%; СП - 8%			226,80	17,87	229	18		987	
63	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,144	23657,00	--	3407	--	3407	--	3679
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				105364616	13557407	55703695	31814000	148152909
							36103513	6390662	--	10974292	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				105230181				
	Материалы		тенге				23952360				
	Всего заработная плата		тенге					42392797			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31730620				
		Накладные расходы	тенге				31744051				
		Сметная прибыль	тенге				10957939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				147932171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25302
		Сметная заработная плата	тенге					42392797			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				121651				
	Материалы		тенге				7933				
	Всего заработная плата		тенге					101378			
		Накладные расходы	тенге				69951				
		Сметная прибыль	тенге				15328				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				206930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					101378			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				12783				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12783				
		Сметная прибыль	тенге				1023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				13806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				148152907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25372
		Сметная заработная плата	тенге					42494175			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ (л.10)									
		Тип Л									
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	415,18	805,71	32,56	334516	13520	141414	175736	551072
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	179582	7371		40820	
65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	415,18	423,54	34,48	175847	14315	--	159209	361860
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	161532	7840		26804	
66	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	12,829062	18551,00	--	237992	--	237992	--	257031
		СП - 8%			--	--	--	--		19039	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	415,18	805,71	32,56	334516	13520	141414	175736	551072
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	179582	7371		40820	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	415,18	478,72	27,54	198753	11433	176222	16161	232107
		НР - 94%; СП - 8%			26,73	14,68	11098	6094		17193	
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3819656	18750,10	1550,74	7162	592	12	6228	14461
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	6558	286		1071	
70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	415,18	3144,26	23,93	1305433	9937	1085035	203001	1629109
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	210461	5498		120675	
		Тип К									
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	33,87	805,71	32,56	27289	1103	11536	14336	44956
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	14650	601		3330	
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	33,87	423,54	34,48	14345	1168	--	12988	29520
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	13178	640		2187	
73	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	1,046583	18551,00	--	19415	--	19415	--	20968
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	33,87	805,71	32,56	27289	1103	11536	14336	44956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	14650	601		3330	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,87	382,97	22,03	12971	746	11501	1055	15148
		НР - 94%; СП - 8%			21,38	11,74	724	398		1122	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0311604	18750,10	1550,74	584	48	1	508	1180
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	535	23		87	
77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,87	779,73	44,60	26410	1511	8759	15384	45138
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	16140	227		3344	
		Тип Л1									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1678,6	805,71	32,56	1352469	54663	571744	710513	2228020
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	726062	29803		165039	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1678,6	-95,74	-5,51	-160715	-9245	-142496	-13068	-187685
		НР - 94%; СП - 8%			-5,35	-2,94	-8974	-4928		-13903	
80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1678,6	3144,26	23,93	5277952	40176	4386870	820747	6586596
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	850906	22230		487896	
		Тип К1									
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,08	805,71	32,56	104807	4236	44306	55060	172656
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	56265	2310		12789	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	130,08	-191,49	-11,02	-24909	-1433	-22085	-2025	-29089
		НР - 94%; СП - 8%			-10,69	-5,87	-1391	-764		-2155	
83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	130,08	779,73	44,60	101428	5802	33640	59085	173354
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	61986	870		12841	
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура) ==========									
84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,17	291,79	34,75	9387	1118	5311	3225	13620
		НР - 94%; СП - 8%			91,94	14,70	2958	473		1009	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,217	22181,74	7,20	71359	23	56241	14189	92391
		НР - 94%; СП - 8%			4692,12	--	15095	--		6844	
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,17	805,71	32,56	25920	1048	10957	13617	42700
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	13915	571		3163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,17	382,97	22,03	12320	709	10923	1002	14388
		НР - 94%; СП - 8%			21,38	11,74	688	378		1066	
		Тип К3									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,05	805,71	32,56	12126	490	5126	6370	19976
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	6510	267		1480	
89	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,05	423,54	34,48	6374	519	--	5771	13117
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	5855	284		972	
90	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,465045	18551,00	--	8627	--	8627	--	9317
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,05	805,71	32,56	12126	490	5126	6370	19976
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	6510	267		1480	
92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,05	382,97	22,03	5764	332	5110	469	6731
		НР - 94%; СП - 8%			21,38	11,74	322	177		499	
93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013846	18750,10	1550,74	260	21	1	226	524
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	238	10		39	
		Тип К4 (площадки)									
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,25	805,71	32,56	99304	4014	41979	52169	163591
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	53311	2188		12118	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	123,25	-191,49	-11,02	-23601	-1358	-20925	-1919	-27561
		НР - 94%; СП - 8%			-10,69	-5,87	-1318	-724		-2042	
		Тип К4 (ступени)									
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,31	805,71	32,56	55038	2224	23267	28914	90668
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	29547	1213		6716	
		Плинтусы									
97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	633,45	414,74	1,84	262718	1166	15634	231760	534036
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	245918	635		39558	
98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2156,41	361,30	0,92	779116	1984	447180	311170	1177509
		НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	329952	1080		87223	
99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,284	659998,16	19085,12	187439	5420	161862	20557	224636
		НР - 91%; СП - 8%			70975,00	8567,60	20157	2433		16640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**10897833**	**181395**	**7493235**	**3118880**	**15138049**
							3223198	**95725**	**--**	**1121337**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10897833**				
	Материалы		тенге				**7227206**				
	Всего заработная плата		тенге					**3318923**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**266034**				
		Накладные расходы	тенге				**3118880**				
		Сметная прибыль	тенге				**1121337**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**15138050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2453**
		Сметная заработная плата	тенге					**3318923**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**15138050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2453**
		Сметная заработная плата	тенге					**3318923**			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
100	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**87,78**	**3060,04**	**578,49**	**268611**	**50779**	**94568**	**124936**	**425030**
		НР - 90%; СП - 8%			**1404,24**	**177,19**	**123264**	**15554**		**31484**	
101	**СТ12063-4**	**Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)**	**м2**	**15,78**	**30000,00**	**--**	**473400**	**--**	**473400**	**--**	**511272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37872**	
102	**СТ12063-1**	**Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами**	**м2**	**72**	**26768,00**	**--**	**1927296**	**--**	**1927296**	**--**	**2081480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154184**	
103	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**292,8**	**4369,67**	**119,61**	**1279441**	**35023**	**736644**	**474159**	**1893888**
		НР - 90%; СП - 8%			**1734,20**	**65,13**	**507774**	**19070**		**140288**	
104	**СТ121-090102-0111**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	**м2**	**72**	**3640,00**	**--**	**262080**	**--**	**262080**	**--**	**283046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20966**	
105	**СТ121-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**99**	**4010,00**	**--**	**396990**	**--**	**396990**	**--**	**428749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31759**	
106	**СТ121-090102-0110**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**44,8**	**3780,00**	**--**	**169344**	**--**	**169344**	**--**	**182892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13548**	
107	**СТ121-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**77**	**4250,00**	**--**	**327250**	**--**	**327250**	**--**	**353430**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26180**	
108	**1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке**	**м2 площади остекления**	**47,8152**	**3185,58**	**35,05**	**152319**	**1676**	**94693**	**45265**	**213390**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1170,13	13,19	55950	631		15807	
109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,2	2852,81	148,50	6276	327	262	5261	12460
		НР - 90%; СП - 8%			2585,15	72,05	5687	159		923	
110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	2,2	30000,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	40	585,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
		Окна, двери балконные									
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2 ==========									
112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	53,98	3944,81	193,35	212941	10437	100306	96926	334656
		НР - 90%; СП - 8%			1893,26	101,84	102198	5497		24789	
113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	63,35	3309,91	194,43	209683	12317	95000	98016	332314
		НР - 90%; СП - 8%			1615,88	103,24	102366	6540		24616	
114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	110	2502,49	191,41	275274	21055	123718	127671	435181
		НР - 90%; СП - 8%			1186,37	103,24	130501	11356		32236	
115	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	53,98	23630,00	--	1275547	--	1275547	--	1377591
		СП - 8%			--	--	--	--		102044	
116	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	173,35	24942,00	--	4323696	--	4323696	--	4669591
		СП - 8%			--	--	--	--		345896	
117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	135	1374,48	118,26	185555	15965	56534	109700	318876
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	113056	8834		23620	
118	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	50,01	1156,00	--	57812	--	57812	--	62436
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**57,6**	**4084,80**	**200,87**	**235285**	**11570**	**115952**	**102512**	**364821**
		НР - 90%; СП - 8%			**1870,88**	**106,59**	**107763**	**6140**		**27024**	
120	**2109-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**57,6**	**24047,00**	**--**	**1385107**	**--**	**1385107**	**--**	**1495916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110809**	
121	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,7**	**3320,90**	**14,84**	**181653**	**812**	**106512**	**68610**	**270285**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**74329**	**247**		**20021**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**13694959**	**159961**	**12212111**	**1253056**	**16143856**
							1322888	**74026**	**--**	**1195843**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**13694959**				
	Материалы		тенге				**1524187**				
	Всего заработная плата		тенге					**1396915**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**10687922**				
		Накладные расходы	тенге				**1253057**				
		Сметная прибыль	тенге				**1195841**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**16143856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**954**
		Сметная заработная плата	тенге					**1396915**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**16143856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**954**
		Сметная заработная плата	тенге					**1396915**			
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)									
		ПОТОЛКИ									
122	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2467,61**	**377,03**	**2,95**	**930368**	**7267**	**171428**	**604528**	**1657688**
		НР - 80%; СП - 8%			**304,62**	**1,62**	**751673**	**3987**		**122792**	
		СТЕНЫ									
123	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**952,21**	**2556,54**	**93,54**	**2434364**	**89066**	**1205903**	**970515**	**3677268**
		НР - 80%; СП - 8%			**1196,58**	**77,45**	**1139395**	**73748**		**272390**	
124	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1247,43**	**377,03**	**2,95**	**470321**	**3674**	**86660**	**305602**	**837997**
		НР - 80%; СП - 8%			**304,62**	**1,62**	**379987**	**2015**		**62074**	
125	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**688,95**	**773,13**	**5,09**	**532649**	**3508**	**123956**	**325683**	**926999**
		НР - 80%; СП - 8%			**588,12**	**2,78**	**405185**	**1918**		**68667**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540,66	1391,53	3,62	752347	1957	361991	311574	1149035
		НР - 80%; СП - 8%			718,38	1,98	388399	1069		85114	
127	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	221,52	3841,61	38,35	850994	8495	435067	329651	1275096
		НР - 80%; СП - 8%			1839,26	20,91	407432	4632		94452	
128	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	48,02	1327,79	5,52	63760	265	15458	44808	117254
		НР - 93%; СП - 8%			1000,35	3,01	48037	144		8686	
		Утепление по наружным стенам (л.2) ==========									
129	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	188,68	30888,02	1570,97	5827951	296411	425520	4002707	10617110
		НР - 76%; СП - 8%			27061,80	851,70	5106020	160699		786453	
130	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	193,316	24129,00	--	4664522	--	4664522	--	5037684
		СП - 8%			--	--	--	--		373162	
		Отделка фасада									
131	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1902,766	837,85	2,15	1594241	4085	413390	1096461	2905958
		НР - 93%; СП - 8%			618,45	1,17	1176766	2224		215256	
132	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1926,11	20507,98	38,77	39500632	74684	35966077	2799504	45684146
		НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	3459871	39508		3384011	
133	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2080,1988	381,00	--	792556	--	792556	--	855960
		СП - 8%			--	--	--	--		63404	
134	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1926,11	239,05	1,59	460440	3058	187881	216888	731514
		НР - 80%; СП - 8%			139,92	0,84	269501	1608		54186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				58875145	492469	44850409	11007921	75473709
							13532268	291553	--	5590647	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				58875145				
	Материалы		тенге				39393331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					13823821			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5457078				
		Накладные расходы	тенге				11007920				
		Сметная прибыль	тенге				5590645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				75473711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8881
		Сметная заработная плата	тенге					13823821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				75473711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8881
		Сметная заработная плата	тенге					13823821			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
135	1126-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки**	м2 изолируемой поверхности	1,2	501,80	2,76	602	3	133	356	1035
		НР - 76%; СП - 8%			388,64	1,50	466	2		77	
		Лестничные ограждения (л.17) ==========									
136	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,07175	97497,51	25827,99	104493	27681	10703	53323	170441
		НР - 69%; СП - 8%			61683,38	10422,37	66109	11170		12625	
137	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	1,07175	540169,00	--	578926	--	578926	--	625240
		СП - 8%			--	--	--	--		46314	
		Узлы стен (л.26)									
138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	38,5	3320,90	14,84	127855	571	74968	48290	190237
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	52316	174		14092	
139	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,159	659998,16	19085,12	104940	3035	90620	11509	125765
		НР - 91%; СП - 8%			70975,00	8567,60	11285	1362		9316	
140	1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	2,487	21601,31	1280,57	53722	3185	13258	29405	89778
		НР - 76%; СП - 8%			14989,59	567,80	37279	1412		6650	
141	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	2,487	24129,00	--	60009	--	60009	--	64810
		СП - 8%			--	--	--	--		4801	
142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	80	805,71	32,56	64457	2605	27249	33862	106185
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	34603	1420		7866	
143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	80	191,49	11,02	15319	881	13583	1246	17890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			10,69	5,87	855	470		1325	
144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,148	18750,10	1550,74	2775	230	4	2413	5603
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	2541	111		415	
145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	136,6	27358,22	1570,97	3737133	214595	308067	2531418	6770035
		НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	3214471	116342		501484	
146	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	6,83	24129,00	--	164801	--	164801	--	177985
		СП - 8%			--	--	--	--		13184	
147	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,6	20507,98	38,77	2801391	5297	2550719	198541	3239926
		НР - 80%; СП - 8%			1796,30	20,51	245375	2802		239995	
148	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	147,528	381,00	--	56208	--	56208	--	60705
		СП - 8%			--	--	--	--		4497	
149	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	136,6	239,05	1,59	32654	217	13324	15382	51879
		НР - 80%; СП - 8%			139,92	0,84	19113	114		3843	
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19) ==========									
		Люк ЛК 1									
150	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,294	98428,16	1161,33	28938	341	19667	8196	40105
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	8930	177		2971	
151	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,294	8766,77	46,44	2577	14	1760	729	3571
		НР - 90%; СП - 8%			2731,64	22,90	803	7		265	
152	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	2,1	4907,01	14,96	10305	31	7709	2322	13637
		НР - 90%; СП - 8%			1221,48	7,25	2565	15		1010	
153	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,075	24129,00	--	1810	--	1810	--	1954
		СП - 8%			--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00708	778938,82	6622,76	5515	47	4924	656	6665
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	544	12		494	
156	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,0264	11944,82	32,82	315	1	308	8	349
		НР - 118%; СП - 8%			226,80	17,87	6	--		26	
157	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0066	23657,00	--	156	--	156	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
158	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,88	233,14	1,23	671	4	321	314	1064
		НР - 90%; СП - 8%			120,31	0,67	346	2		79	
		Стремянка СТ 1									
159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04233	91104,47	27875,39	3856	1180	500	1808	6118
		НР - 69%; СП - 8%			51404,43	10512,31	2176	445		453	
160	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04233	133700,00	--	5660	--	5660	--	6112
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		Слуховое окно									
161	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,10113	98428,16	1161,33	9954	117	6765	2819	13795
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	3072	61		1022	
162	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,10113	8766,77	46,44	887	5	606	251	1228
		НР - 90%; СП - 8%			2731,64	22,90	276	2		91	
163	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,96	2233,08	15,12	8843	60	4450	3929	13793
		НР - 90%; СП - 8%			1094,11	8,18	4333	32		1022	
164	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,04059	208738,00	--	8473	--	8473	--	9150
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,726	3320,90	14,84	12374	55	7256	4674	18411
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	5063	17		1364	
166	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,09	11944,82	32,82	1075	3	1052	26	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			226,80	17,87	20	2		88	
167	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,09	23657,00	--	2129	--	2129	--	2299
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
168	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
169	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	1024,00	2,70	9523	25	1903	6087	16859
		НР - 80%; СП - 8%			816,62	1,48	7595	14		1249	
		Стремянка СТ 2									
170	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06348	91104,47	27875,39	5783	1770	750	2712	9175
		НР - 69%; СП - 8%			51404,43	10512,31	3263	667		680	
171	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06348	133700,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
172	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,000324	98428,16	1161,33	32	--	22	9	44
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	10	--		3	
		Балконные ограждения (л.20) ==========									
173	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,27324	97497,51	25827,99	319133	84541	32687	162853	520545
		НР - 69%; СП - 8%			61683,38	10422,37	201905	34115		38559	
174	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,27324	540169,00	--	1768103	--	1768103	--	1909551
		СП - 8%			--	--	--	--		141448	
175	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,506	21847,51	1776,55	98445	8005	79164	12261	119562
		НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	11276	2197		8856	
176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20724	960410,32	1465,32	199035	304	135745	57451	277006
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	62986	147		20519	
		Парапетные ограждения (л.21) ==========									
177	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,32325	97497,51	25827,99	31516	8349	3228	16083	51407
		НР - 69%; СП - 8%			61683,38	10422,37	19939	3369		3808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,32325	540169,00	--	174610	--	174610	--	188578
		СП - 8%			--	--	--	--		13969	
		Встроенные шкафы (л. 22)									
		==========									
179	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	169,63	2233,08	15,12	378797	2565	190638	168284	590847
		НР - 90%; СП - 8%			1094,11	8,18	185594	1388		43766	
180	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	172	48,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
181	СТ11011-819	Петли	шт	344	96,00	--	33024	--	33024	--	35666
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
182	СТ11011-811	Ручка	шт	172	339,00	--	58308	--	58308	--	62973
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
		Решетки (л.23)									
183	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,34778	72083,96	2586,12	25069	899	1513	15778	44115
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	22657	210		3268	
		Зонты (л.27)									
184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,12	3320,90	14,84	66817	299	39178	25236	99417
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	27340	91		7364	
185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	275	98,77	2,47	27163	678	11104	10676	40866
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	15381	92		3027	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	275	173,25	3,53	47644	971	28690	12535	64993
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	17983	184		4814	
		Отмостка (л.26)									
187	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,8	3052,20	1137,13	45173	16829	25708	7652	57050
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	2636	4449		4226	
188	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	99	1325,07	3,17	131182	314	108201	24621	168267
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	22667	130		12464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				11452002	385706	6752517	3473715	16119772
							4313780	183204	--	1194059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10948004**				
	Материалы		тенге				**3767094**				
	Всего заработная плата		тенге					**4130959**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2921892**				
		Накладные расходы	тенге				**3221157**				
		Сметная прибыль	тенге				**1133533**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**15302694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2625**
		Сметная заработная плата	тенге					**4130959**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**503998**				
	Материалы		тенге				**49382**				
	Всего заработная плата		тенге					**366025**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14147**				
		Накладные расходы	тенге				**252557**				
		Сметная прибыль	тенге				**60524**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**817079**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**225**
		Сметная заработная плата	тенге					**366025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**16119774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2850**
		Сметная заработная плата	тенге					**4496984**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				**200910592**	**14808062**	**162884724**	**64623916**	**344114863**
							58881030	**7042129**	**--**	**25489996**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**200272160**				
	Материалы		тенге				**75910127**				
	Всего заработная плата		тенге					**65455756**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**51227128**				
		Накладные расходы	тенге				**50647980**				
		Сметная прибыль	тенге				**20073611**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**270993751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40499**
		Сметная заработная плата	тенге					**65455756**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**625649**				
	Материалы		тенге				**57315**				
	Всего заработная плата		тенге					**467403**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14147**				
		Накладные расходы	тенге				**322508**				
		Сметная прибыль	тенге				**75853**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1024010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**295**
		Сметная заработная плата	тенге					**467403**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**12783**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**12783**				
		Сметная прибыль	тенге				**1023**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**13806**				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				**272031567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40794**
		Сметная заработная плата	тенге					**65923159**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**344114863**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**73037527**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**18078706**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**8439747**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**162884724**		
		- Накладные расходы	тенге							**64623916**	
		- Сметная прибыль	тенге							**25489996**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-3

на ОВ отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**10802,8**		**1564,41**	**19,95**	**16899963**	**215562**	**11326320**	**5344625**	**24024155**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**5358081**	**95618**		**1779567**	
2	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**3051**		**1707,78**	**19,95**	**5210426**	**60881**	**3636280**	**1509465**	**7257482**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**1513265**	**27005**		**537591**	
3	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**180,8**		**1404,26**	**19,95**	**253891**	**3608**	**160608**	**89450**	**370808**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**89675**	**1600**		**27467**	
4	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**113**		**1975,12**	**19,95**	**223189**	**2255**	**164887**	**55906**	**301422**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**56047**	**1000**		**22328**	
5	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**700,6**		**2120,35**	**19,95**	**1485517**	**13980**	**1124046**	**346618**	**1978706**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**347491**	**6201**		**146571**	
6	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**49,72**		**2120,35**	**19,95**	**105424**	**992**	**79771**	**24599**	**140424**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**24661**	**440**		**10402**	
7	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**14897,92**		**107,63**	**1,07**	**1603493**	**15866**	**10514**	**1545571**	**3400989**
		НР - 98%; СП - 8%				**105,86**	**--**	**1577113**	**--**		**251925**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	815,7696	17074,03	178,72	13928473	145798	12918522	925250	16042021
		НР - 98%; СП - 8%			1059,31	98,04	864153	79980		1188298	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	723,2	331,35	--	239630	--	78822	157592	428999
		НР - 98%; СП - 8%			222,36	--	160808	--		31778	
10	ТПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	723,2	300,00	--	216960	--	216960	--	234317
		СП - 8%			--	--	--	--		17357	
11	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	447,48	718,00	--	321291	--	321291	--	346994
		СП - 8%			--	--	--	--		25703	
12	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	94,92	1092,00	--	103653	--	103653	--	111945
		СП - 8%			--	--	--	--		8292	
13	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	27,12	3954,00	--	107232	--	107232	--	115811
		СП - 8%			--	--	--	--		8579	
14	ТПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	85,88	8071,00	--	693137	--	693137	--	748588
		СП - 8%			--	--	--	--		55451	
15	ТПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	94,92	11047,00	--	1048581	--	1048581	--	1132468
		СП - 8%			--	--	--	--		83886	
16	ТПРАЙС лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	49,72	13150,00	--	653818	--	653818	--	706123
		СП - 8%			--	--	--	--		52305	
17	ТПРАЙС лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	18,08	19608,00	--	354513	--	354513	--	382874
		СП - 8%			--	--	--	--		28361	
18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	777,44	1491,87	--	1159841	--	30221	847215	2167621
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	1129620	--		160565	
19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	13,56	1512,69	--	20512	--	809	14777	38112
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	19703	--		2823	
20	2305-1207-0512 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	54,24	37127,00	--	2013768	--	2013768	--	2174870
		СП - 8%			--	--	--	--		161101	
21	2305-1207-0513 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	13,56	53992,00	--	732132	--	732132	--	790702
		СП - 8%			--	--	--	--		58571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТПРАЙС лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	723,2	2887,00	--	2087878	--	2087878	--	2254909
		СП - 8%			--	--	--	--		167030	
		Муфтовая арматура									
23	ТПРАЙС лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	723,2	2772,00	--	2004710	--	2004710	--	2165087
		СП - 8%			--	--	--	--		160377	
24	ТПРАЙС лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	723,2	1723,00	--	1246074	--	1246074	--	1345759
		СП - 8%			--	--	--	--		99686	
25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1062,2	537,00	--	570401	--	570401	--	616034
		СП - 8%			--	--	--	--		45632	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска за 2 раза	м2	2169,6	1090,87	1,17	2366749	2529	289909	1660561	4349495
		НР - 80%; СП - 8%			956,08	0,64	2074311	1390		322185	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	2124,4	708,78	76,68	1505742	162888	565143	658468	2337347
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	777711	88694		173137	
28	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	596,64	165,00	--	98446	--	98446	--	106321
		СП - 8%			--	--	--	--		7876	
29	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	646,36	181,00	--	116991	--	116991	--	126350
		СП - 8%			--	--	--	--		9359	
30	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	198,88	234,00	--	46538	--	46538	--	50261
		СП - 8%			--	--	--	--		3723	
31	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	124,3	286,00	--	35550	--	35550	--	38394
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
32	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	770,66	421,00	--	324448	--	324448	--	350404
		СП - 8%			--	--	--	--		25956	
33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	3186,6	40,00	--	127464	--	127464	--	137661
		СП - 8%			--	--	--	--		10197	
		Лестничная клетка									
34	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	610,2	1564,41	19,95	954600	12176	639771	301893	1357013
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	302653	5401		100519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	158,2	1707,78	19,95	270170	3157	188547	78269	376314
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	78466	1400		27875	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	768,4	107,63	1,07	82704	818	542	79717	175415
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	81344	--		12994	
37	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	9,04	1092,00	--	9872	--	9872	--	10661
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	13,56	331,35	--	4493	--	1478	2955	8044
		НР - 98%; СП - 8%			222,36	--	3015	--		596	
39	ТПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	13,56	300,00	--	4068	--	4068	--	4393
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
40	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	36,8832	17074,03	178,72	629745	6592	584082	41833	725304
		НР - 98%; СП - 8%			1059,31	98,04	39071	3616		53726	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,2	537,00	--	24272	--	24272	--	26214
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска за 2 раза	м2	58,76	1090,87	1,17	64099	69	7851	44974	117799
		НР - 80%; СП - 8%			956,08	0,64	56179	38		8726	
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	768,4	708,78	76,68	544630	58917	204413	238169	845423
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	281300	32081		62624	
44	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	м	671,22	165,00	--	110751	--	110751	--	119611
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
45	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	174,02	181,00	--	31498	--	31498	--	34017
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	1152,6	40,00	--	46104	--	46104	--	49792
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**80623453**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				14834666				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					706088			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					344464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**45142686**		
		- Накладные расходы	тенге							**13967907**	
		- Сметная прибыль	тенге							**5972108**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на тепловой пункт

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**4,52**		**1564,41**	**19,95**	**7071**	**90**	**4739**	**2236**	**10052**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**2242**	**40**		**745**	
2	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**45,2**		**1404,26**	**19,95**	**63473**	**902**	**40152**	**22362**	**92702**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**22419**	**400**		**6867**	
3	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**67,8**		**2120,35**	**19,95**	**143760**	**1353**	**108779**	**33544**	**191488**
		НР - 98%; СП - 8%				**495,99**	**8,85**	**33628**	**600**		**14184**	
4	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**31,64**		**3026,35**	**43,11**	**95754**	**1364**	**64610**	**29749**	**135542**
		НР - 98%; СП - 8%				**941,21**	**18,20**	**29780**	**576**		**10040**	
5	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	**м**	**226**		**3594,81**	**51,61**	**812427**	**11664**	**548431**	**251998**	**1149579**
		НР - 98%; СП - 8%				**1116,51**	**21,28**	**252332**	**4809**		**85154**	
6	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**149,16**		**107,63**	**1,07**	**16054**	**159**	**105**	**15474**	**34051**
		НР - 98%; СП - 8%				**105,86**	**--**	**15790**	**--**		**2522**	
7	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**226**		**108,47**	**1,07**	**24515**	**241**	**349**	**23446**	**51798**
		НР - 98%; СП - 8%				**105,86**	**--**	**23925**	**--**		**3837**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	375,16	708,78	76,68	265908	28765	99803	116283	412765
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	137340	15663		30575	
9	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	м	4,972	253,00	--	1258	--	1258	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
10	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	49,72	317,00	--	15761	--	15761	--	17022
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
11	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	74,58	475,00	--	35426	--	35426	--	38260
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
12	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	34,804	629,00	--	21892	--	21892	--	23643
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
13	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	248,6	798,00	--	198383	--	198383	--	214253
		СП - 8%			--	--	--	--		15871	
14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	562,74	40,00	--	22510	--	22510	--	24310
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	226	537,00	--	121362	--	121362	--	131071
		СП - 8%			--	--	--	--		9709	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 100 мм	1шт	40,68	2672,83	118,39	108731	4816	12123	91288	216020
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	33,40	91792	1359		16002	
17	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	40,68	17229,00	--	700876	--	700876	--	756946
		СП - 8%			--	--	--	--		56070	
18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	9,04	56730,80	218,94	512846	1979	471782	38673	595641
		НР - 98%; СП - 8%			4323,53	41,78	39085	378		44122	
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч: ==========									
19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	9,04	1491,87	--	13487	--	352	9851	25205
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	13135	--		1867	
20	ТПРАЙС лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	4,52	46311,00	--	209326	--	209326	--	226072
		СП - 8%			--	--	--	--		16746	
21	ТПРАЙС лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	4,52	9332,00	--	42181	--	42181	--	45555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	4,52	689,19	29,34	3115	133	95	2858	6451
		НР - 99%; СП - 8%			638,72	--	2887	--		478	
23	ТПРАЙС лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	4,52	6207,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	9,04	2672,83	118,39	24162	1070	2694	20286	48005
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	33,40	20398	302		3556	
25	ТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	9,04	11196,00	--	101212	--	101212	--	109309
		СП - 8%			--	--	--	--		8097	
26	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	18,08	2583,00	--	46701	--	46701	--	50437
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	22,6	1512,69	--	34187	--	1349	24628	63520
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	32838	--		4705	
28	ТПРАЙС лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	9,04	64837,00	--	586126	--	586126	--	633017
		СП - 8%			--	--	--	--		46890	
29	ТПРАЙС лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	9,04	10802,00	--	97650	--	97650	--	105462
		СП - 8%			--	--	--	--		7812	
30	ТПРАЙС лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	4,52	111781,00	--	505250	--	505250	--	545670
		СП - 8%			--	--	--	--		40420	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	13,56	2642,16	87,72	35828	1189	4042	30207	71318
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	30597	226		5283	
32	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	13,56	10233,00	--	138759	--	138759	--	149860
		СП - 8%			--	--	--	--		11101	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,52	2642,16	87,72	11943	396	1348	10069	23773
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	10199	75		1761	
34	ТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	9,04	5564,00	--	50299	--	50299	--	54322
		СП - 8%			--	--	--	--		4024	
35	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	18,08	1384,00	--	25023	--	25023	--	27025
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч: ==========									
36	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	9,04	1491,87	--	13487	--	352	9851	25205
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	13135	--		1867	
37	ТПРАЙС лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	4,52	103681,28	--	468639	--	468639	--	506131
		СП - 8%			--	--	--	--		37491	
38	ТПРАЙС лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	4,52	86463,00	--	390813	--	390813	--	422078
		СП - 8%			--	--	--	--		31265	
39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	4,52	689,19	29,34	3115	133	95	2858	6451
		НР - 99%; СП - 8%			638,72	--	2887	--		478	
40	ТПРАЙС лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	4,52	6207,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
41	ТПРАЙС лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	4,52	1387,00	--	6269	--	6269	--	6771
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	4,52	2642,16	87,72	11943	396	1348	10069	23773
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	10199	75		1761	
43	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	4,52	11217,00	--	50701	--	50701	--	54757
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,52	2642,16	87,72	11943	396	1348	10069	23773
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	10199	75		1761	
45	ТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	4,52	8062,00	--	36440	--	36440	--	39355
		СП - 8%			--	--	--	--		2915	
46	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	9,04	1785,00	--	16136	--	16136	--	17427
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
47	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	4,52	1491,87	--	6743	--	175	4926	12602
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	6568	--		934	
48	ТПРАЙС лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	4,52	75416,00	--	340880	--	340880	--	368151
		СП - 8%			--	--	--	--		27270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,52	25833,57	464,04	116768	2097	18440	95080	228795
		НР - 98%; СП - 8%			21290,10	174,48	96231	789		16948	
50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	4,52	23107,13	2801,47	104444	12663	68254	20899	135371
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	1216,80	23527	5500		10027	
51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт	9,04	3087,41	17,42	27910	157	12069	11293	42339
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	--	15684	--		3136	
52	ТПРАЙС лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	4,52	462906,00	--	2092335	--	2092335	--	2259722
		СП - 8%			--	--	--	--		167387	
53	ТПРАЙС лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	4,52	7038,00	--	31812	--	31812	--	34357
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных трубдиам. 80 мм (гребенка)	м	5,424	4483,61	74,98	24319	407	17219	6720	33522
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	6693	164		2483	
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,424	108,47	1,07	588	6	8	563	1243
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	574	--		92	
56	ТПРАЙС лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	4,52	1387,00	--	6269	--	6269	--	6771
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч: ==========									
57	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до32 мм	шт	4,52	1512,69	--	6837	--	269	4926	12704
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	6568	--		941	
58	ТПРАЙС лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	4,52	7000,00	--	31640	--	31640	--	34171
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	9,04	689,19	29,34	6230	265	191	5716	12902
		НР - 99%; СП - 8%			638,72	--	5774	--		956	
60	ТПРАЙС лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	9,04	11472,00	--	103707	--	103707	--	112003
		СП - 8%			--	--	--	--		8297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,52	2642,16	87,72	11943	396	1348	10069	23773
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	10199	75		1761	
62	ТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	4,52	3896,00	--	17610	--	17610	--	19019
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
63	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,04	1029,00	--	9302	--	9302	--	10046
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов диам. до 25 мм	1шт	27,12	2642,16	87,72	71655	2379	8081	60415	142636
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	61195	453		10566	
65	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	27,12	7091,00	--	192308	--	192308	--	207693
		СП - 8%			--	--	--	--		15385	
66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	4,52	4776,55	337,37	21590	1525	362	15400	39949
		НР - 75%; СП - 8%			4359,00	183,70	19703	830		2959	
67	ТПРАЙС лист	Погодный компенсатор ECL210	шт	4,52	77328,00	--	349523	--	349523	--	377484
		СП - 8%			--	--	--	--		27962	
68	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	13,56	1491,87	--	20230	--	527	14777	37807
		НР - 75%; СП - 8%			1453,00	--	19703	--		2801	
69	ТПРАЙС лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	9,04	11790,00	--	106582	--	106582	--	115108
		СП - 8%			--	--	--	--		8527	
70	ТПРАЙС лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	4,52	11790,00	--	53291	--	53291	--	57554
		СП - 8%			--	--	--	--		4263	
71	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	31,64	718,00	--	22718	--	22718	--	24535
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
72	ТПРАЙС лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	4,52	45462,00	--	205488	--	205488	--	221927
		СП - 8%			--	--	--	--		16439	
73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	63,28	2029,15	--	128404	--	95732	32019	173257
		НР - 98%; СП - 8%			516,31	--	32672	--		12834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	комплект	36,16	2969,44	--	107375	--	87724	19258	136764
		НР - 98%; СП - 8%			543,45	--	19651	--		10131	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12350029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1119549				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					74943			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					32391			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9182865		
		- Накладные расходы	тенге							1057860	
		- Сметная прибыль	тенге							914820	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализацию

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод хозяйственно-питьевой										
		==========										
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	63,28		3026,35	43,11	191507	2728	129219	59497	271085
		НР - 98%; СП - 8%				941,21	18,20	59560	1152		20080	
2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	4,52		1877,62	22,78	8487	103	5840	2539	11908
		НР - 98%; СП - 8%				562,79	10,35	2544	47		882	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	67,8		107,63	1,07	7297	72	48	7034	15478
		НР - 98%; СП - 8%				105,86	--	7177	--		1147	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	1550,36		1773,35	14,27	2749337	22122	19015	2654221	5835842
		НР - 98%; СП - 8%				1746,82	0,12	2708200	189		432285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1202,32	1914,07	17,16	2301319	20632	13596	2221988	4885172
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	2267091	244		361865	
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	67,8	2090,02	20,30	141703	1376	833	136726	300704
		НР - 98%; СП - 8%			2057,44	0,32	139494	22		22274	
7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	153,68	2313,85	24,05	355592	3697	2472	342508	753948
		НР - 98%; СП - 8%			2273,71	0,49	349423	75		55848	
8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	18,08	2513,33	27,75	45441	502	403	43658	96227
		НР - 98%; СП - 8%			2463,25	0,73	44536	13		7128	
9	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	2510,72892	135,00	--	338948	--	338948	--	366064
		СП - 8%			--	--	--	--		27116	
10	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм	м	63,5964	216,00	--	13737	--	13737	--	14836
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
11	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 40,2 мм	м	143,99816	333,00	--	47951	--	47951	--	51787
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
12	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм	м	17,10368	513,00	--	8774	--	8774	--	9476
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	4443,16	19,00	--	84420	--	84420	--	91174
		СП - 8%			--	--	--	--		6754	
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	355,498	537,00	--	190902	--	190902	--	206175
		СП - 8%			--	--	--	--		15272	
15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	2458,88	708,78	76,68	1742817	188535	654123	762141	2705354
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	900159	102658		200397	
16	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	69,608	486,00	--	33829	--	33829	--	36536
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
17	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	19,888	460,00	--	9148	--	9148	--	9880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
18	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	169,048	319,00	--	53926	--	53926	--	58240
		СП - 8%			--	--	--	--		4314	
19	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	74,58	286,00	--	21330	--	21330	--	23036
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
20	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	1322,552	242,00	--	320058	--	320058	--	345662
		СП - 8%			--	--	--	--		25605	
21	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	1049,092	185,00	--	194082	--	194082	--	209609
		СП - 8%			--	--	--	--		15527	
22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	3688,32	40,00	--	147533	--	147533	--	159335
		СП - 8%			--	--	--	--		11803	
23	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	198,88	718,00	--	142796	--	142796	--	154220
		СП - 8%			--	--	--	--		11424	
24	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	253,12	1092,00	--	276407	--	276407	--	298520
		СП - 8%			--	--	--	--		22113	
25	ТПРАЙС лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	180,8	899,00	--	162539	--	162539	--	175542
		СП - 8%			--	--	--	--		13003	
26	ТПРАЙС лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	542,4	899,00	--	487618	--	487618	--	526627
		СП - 8%			--	--	--	--		39009	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,52	2642,16	87,72	11943	396	1348	10069	23773
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	10199	75		1761	
28	2304-0101-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	4,52	128235,00	--	579622	--	579622	--	625992
		СП - 8%			--	--	--	--		46370	
29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	9,04	1588,00	--	14356	--	14356	--	15504
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	316,4	711,63	30,67	225160	9704	5692	210747	470779
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	209764	5284		34873	
31	ТПРАЙС лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	316,4	8162,00	--	2582457	--	2582457	--	2789053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		206597	
32	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	180,8	620,00	--	112096	--	112096	--	121064
		СП - 8%			--	--	--	--		8968	
33	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	135,6	391,00	--	53020	--	53020	--	57261
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
34	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	9,04	21576,99	--	195056	--	190527	4438	215454
		НР - 98%; СП - 8%			501,00	--	4529	--		15960	
		Водомерный узел 1:									
35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	4,52	711,63	30,67	3217	139	81	3011	6725
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	2997	75		498	
36	ТПРАЙС лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	4,52	8854,00	--	40020	--	40020	--	43222
		СП - 8%			--	--	--	--		3202	
37	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4,52	3626,00	--	16390	--	16390	--	17701
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
38	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,52	2969,44	--	13422	--	10966	2407	17095
		НР - 98%; СП - 8%			543,45	--	2456	--		1266	
39	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	4,52	718,00	--	3245	--	3245	--	3505
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
40	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	13,56	6235,00	--	84547	--	84547	--	91310
		СП - 8%			--	--	--	--		6764	
		Горячее водоснабжение									
41	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	9,04	1564,41	19,95	14142	180	9478	4472	20104
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	4484	80		1489	
42	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,04	1707,78	19,95	15438	180	10774	4472	21504
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	4484	80		1593	
43	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	18,08	1404,26	19,95	25389	361	16061	8945	37081
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	8967	160		2747	
44	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	13,56	2120,35	19,95	28752	271	21755	6709	38298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	6726	120		2837	
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	49,72	107,63	1,07	5351	53	35	5158	11350
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	5263	--		841	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1830,6	1773,35	14,27	3246302	26121	22452	3133992	6890718
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	3197729	223		510424	
47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	2183,16	1914,07	17,16	4178711	37463	24688	4034663	8870443
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	4116560	443		657070	
48	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	153,68	2090,02	20,30	321194	3120	1887	309913	681595
		НР - 98%; СП - 8%			2057,44	0,32	316187	50		50489	
49	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	149,16	2313,85	24,05	345134	3588	2400	332434	731773
		НР - 98%; СП - 8%			2273,71	0,49	339146	73		54205	
50	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	9,04	2513,33	27,75	22721	251	202	21829	48113
		НР - 98%; СП - 8%			2463,25	0,73	22268	7		3564	
51	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	3673,86504	135,00	--	495972	--	495972	--	535650
		СП - 8%			--	--	--	--		39678	
52	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм	м	144,15184	216,00	--	31137	--	31137	--	33628
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
53	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 40,2 мм	м	139,76292	333,00	--	46541	--	46541	--	50264
		СП - 8%			--	--	--	--		3723	
54	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм	м	8,55184	513,00	--	4387	--	4387	--	4738
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
55	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	513,698	537,00	--	275856	--	275856	--	297924
		СП - 8%			--	--	--	--		22068	
56	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	6544,96	19,00	--	124354	--	124354	--	134303
		СП - 8%			--	--	--	--		9948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	3878,16	708,78	76,68	2748780	297358	1031686	1202054	4266901
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	1419736	161913		316067	
58	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	24,86	460,00	--	11436	--	11436	--	12350
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
59	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	164,076	319,00	--	52340	--	52340	--	56527
		СП - 8%			--	--	--	--		4187	
60	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	188,936	286,00	--	54036	--	54036	--	58359
		СП - 8%			--	--	--	--		4323	
61	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	2421,364	242,00	--	585970	--	585970	--	632848
		СП - 8%			--	--	--	--		46878	
62	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	1466,74	185,00	--	271347	--	271347	--	293055
		СП - 8%			--	--	--	--		21708	
63	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	5817,24	57,95	--	337084	--	337084	--	364051
		СП - 8%			--	--	--	--		26967	
64	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	370,64	718,00	--	266120	--	266120	--	287409
		СП - 8%			--	--	--	--		21290	
65	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	144,64	1092,00	--	157947	--	157947	--	170583
		СП - 8%			--	--	--	--		12636	
66	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	9,04	1585,00	--	14328	--	14328	--	15475
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
67	ТПРАЙС лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	542,4	899,00	--	487618	--	487618	--	526627
		СП - 8%			--	--	--	--		39009	
68	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	180,8	8268,29	30,91	1494907	5589	1305137	183456	1812632
		НР - 98%; СП - 8%			1018,70	16,70	184181	3019		134269	
69	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	316,4	711,63	30,67	225160	9704	5692	210747	470779
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	209764	5284		34873	
70	ТПРАЙС лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	316,4	8162,00	--	2582457	--	2582457	--	2789053
		СП - 8%			--	--	--	--		206597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	45,2	620,00	--	28024	--	28024	--	30266
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
72	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	271,2	391,00	--	106039	--	106039	--	114522
		СП - 8%			--	--	--	--		8483	
		Водомерный узел 2:									
73	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	4,52	711,63	30,67	3217	139	81	3011	6725
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	2997	75		498	
74	ТПРАЙС лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	4,52	15020,00	--	67890	--	67890	--	73322
		СП - 8%			--	--	--	--		5431	
75	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4,52	2390,00	--	10803	--	10803	--	11667
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
76	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,52	2969,44	--	13422	--	10966	2407	17095
		НР - 98%; СП - 8%			543,45	--	2456	--		1266	
77	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	4,52	1092,00	--	4936	--	4936	--	5331
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
78	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	9,04	3954,00	--	35744	--	35744	--	38604
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
		Водомерный узел 3:									
79	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	4,52	711,63	30,67	3217	139	81	3011	6725
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	2997	75		498	
80	ТПРАЙС лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	4,52	8162,00	--	36892	--	36892	--	39844
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
81	ТПРАЙС лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4,52	863,00	--	3901	--	3901	--	4213
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
82	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,52	2969,44	--	13422	--	10966	2407	17095
		НР - 98%; СП - 8%			543,45	--	2456	--		1266	
83	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	4,52	718,00	--	3245	--	3245	--	3505
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
84	ТПРАЙС лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	9,04	1585,00	--	14328	--	14328	--	15475
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
		Канализация бытовая									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	63,28	14969,19	53,52	947250	3386	862492	81153	1110675
		НР - 98%; СП - 8%			1285,90	22,71	81372	1437		82272	
86	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	м2	27,12	821,94	--	22291	--	1147	16915	42342
		НР - 80%; СП - 8%			779,64	--	21144	--		3136	
87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1188,76	1017,11	1,49	1209098	1770	2829	1181076	2581388
		НР - 98%; СП - 8%			1013,24	0,57	1204499	681		191214	
88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	1649,8	980,70	3,61	1617957	5959	9052	1573008	3446243
		НР - 98%; СП - 8%			971,60	1,31	1602946	2165		255277	
89	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 63 мм	10м	1186,38248	188,00	--	223040	--	223040	--	240883
		СП - 8%			--	--	--	--		17843	
90	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1646,5004	550,00	--	905575	--	905575	--	978021
		СП - 8%			--	--	--	--		72446	
91	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	1600,08	196,00	--	313616	--	313616	--	338705
		СП - 8%			--	--	--	--		25089	
92	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	1803,48	837,00	--	1509513	--	1509513	--	1630274
		СП - 8%			--	--	--	--		120761	
93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	158,878	537,00	--	85317	--	85317	--	92143
		СП - 8%			--	--	--	--		6825	
94	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	1080,28	19,00	--	20525	--	20525	--	22167
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
95	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	971,8	31,00	--	30126	--	30126	--	32536
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
96	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	м	424,88	45001,58	1708,95	19120270	726099	4762873	10656378	32158780
		НР - 76%; СП - 8%			32082,70	918,50	13631298	390252		2382132	
97	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7,684	11038,00	--	84816	--	84816	--	91601
		СП - 8%			--	--	--	--		6785	
		Приборы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	180,8	3577,56	99,66	646823	18018	40030	586730	1332236
		НР - 98%; СП - 8%			3256,50	54,91	588775	9928		98684	
99	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	180,8	4612,00	--	833850	--	833850	--	900558
		СП - 8%			--	--	--	--		66708	
100	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение	комплект	180,8	3011,99	75,12	544568	13582	59966	468962	1094613
		НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	471020	7513		81082	
101	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	180,8	4595,00	--	830776	--	830776	--	897238
		СП - 8%			--	--	--	--		66462	
102	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	180,8	4387,22	198,48	793210	35885	97061	666525	1576513
		НР - 98%; СП - 8%			3651,90	109,87	660264	19864		116779	
103	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	180,8	837,00	--	151330	--	151330	--	163436
		СП - 8%			--	--	--	--		12106	
104	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка купальных стальных ванн	комплект	180,8	3874,98	391,60	700597	70801	41021	614046	1419815
		НР - 98%; СП - 8%			3256,50	209,09	588775	37803		105171	
105	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей	шт	180,8	1202,59	0,12	217429	22	6052	207128	458522
		НР - 98%; СП - 8%			1169,00	--	211355	--		33965	
106	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	180,8	8619,00	--	1558315	--	1558315	--	1682980
		СП - 8%			--	--	--	--		124665	
		Канализация механически загрязненных вод напорная ==========									
107	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	18,08	2390,48	36,74	43220	664	31324	11312	58895
		НР - 98%; СП - 8%			621,24	17,20	11232	311		4363	
108	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,52	493,00	--	2228	--	2228	--	2407
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18,08	107,63	1,07	1946	19	13	1876	4127
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	1914	--		306	
110	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,52	537,00	--	2427	--	2427	--	2621
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	м2	4,068	1090,87	1,17	4438	5	544	3114	8155
		НР - 80%; СП - 8%			956,08	0,64	3889	3		604	
112	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,52	25833,57	464,04	116768	2097	18440	95080	228795
		НР - 98%; СП - 8%			21290,10	174,48	96231	789		16948	
113	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	4,52	3087,41	17,42	13955	79	6034	5646	21170
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	--	7842	--		1568	
114	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	шт	9,04	66328,00	--	599605	--		--	599605
					--	--	--	--	599605	--	
		Канализация дождевая									
115	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м трубопровода	542,4	4483,61	74,98	2431912	40667	1721951	672001	3352226
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	669294	16421		248313	
116	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	542,4	1682,00	--	912317	--	912317	--	985302
		СП - 8%			--	--	--	--		72985	
117	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	м	542,4	108,47	1,07	58835	578	838	56271	124314
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	57419	--		9208	
118	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	54,24	1975,12	19,95	107131	1082	79147	26835	144683
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	26902	480		10717	
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	54,24	107,63	1,07	5838	58	38	5627	12382
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	5742	--		917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	9,04	1017,11	1,49	9195	13	22	8982	19630
		НР - 98%; СП - 8%			1013,24	0,57	9160	5		1454	
121	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	248,6	708,78	76,68	176204	19061	66134	77055	273519
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	91009	10379		20261	
122	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина50 мм	м2	72,32	11898,00	--	860463	--	860463	--	929300
		СП - 8%			--	--	--	--		68837	
123	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	372,9	40,00	--	14916	--	14916	--	16109
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	1шт	18,08	2672,83	118,39	48325	2140	5388	40572	96009
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	33,40	40797	604		7112	
125	ТПРАЙС лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	18,08	9192,00	--	166191	--	166191	--	179487
		СП - 8%			--	--	--	--		13295	
126	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	36,16	2884,00	--	104285	--	104285	--	112628
		СП - 8%			--	--	--	--		8343	
127	2302-0103-3415 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	49,72	751,00	--	37340	--	37340	--	40327
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
128	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	54,24	1647,00	--	89333	--	89333	--	96480
		СП - 8%			--	--	--	--		7147	
129	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	шт	81,36	1096,00	--	89171	--	89171	--	96304
		СП - 8%			--	--	--	--		7134	
130	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб,за 2 раза	м2	157,748	680,91	1,17	107412	184	21079	69000	190525
		НР - 80%; СП - 8%			546,12	0,64	86149	101		14113	
131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	45,2	537,00	--	24272	--	24272	--	26214
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	13,56	1916,00	--	25981	--	25981	--	28059
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
133	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм**	1соедин.	24,86	7573,73	152,92	188283	3802	121508	62120	270436
		НР - 98%; СП - 8%			2533,10	16,70	62973	415		20032	
134	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Колпак от воронки ВУ-100**	т	0,21696	1533969,02	550902,61	332810	119524	77871	174336	547718
		НР - 99%; СП - 8%			624149,20	187508,86	135415	40682		40572	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**113418495**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**36921946**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1700016**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**821269**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**32547564**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**599605**		
		- Накладные расходы	тенге							**33292412**	
		- Сметная прибыль	тенге							**8356957**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-6

на электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование и монтажные работы										
1	5108-0401-0502 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительные панели,=типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**	шт	5		194841,00	--	880681	--		--	880681
						--	--	--	--	880681	--	
2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	шт	5		28882,74	3822,21	130550	17276	81905	27997	171231
		НР - 72%; СП - 8%				6940,00	1662,96	31369	7517		12684	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	шт	68		9315,76	277,05	631609	18784	142293	344723	1054438
		НР - 72%; СП - 8%				6940,00	121,68	470532	8250		78107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	9	1934,30	181,30	17486	1639	163	11821	31651
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	15684	733		2345	
5	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	81	7851,00	--	638757	--		--	638757
					--	--	--	--	638757	--	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	81	3011,29	21,67	244998	1763	109398	96363	368670
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	133837	--		27309	
7	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	5	2681,00	--	12118	--		--	12118
					--	--	--	--	12118	--	
8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	5	2051,72	356,36	9274	1611	115	5963	16456
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	7548	733		1219	
9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	181	2931,03	1010,44	529929	182688	36690	314909	912426
		НР - 72%; СП - 8%			1717,65	701,45	310551	126823		67587	
10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	127	2232,92	711,39	282599	90033	25684	166012	484499
		НР - 72%; СП - 8%			1318,60	503,24	166882	63690		35889	
11	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	5	1634,76	141,51	7389	640	318	4778	13140
		НР - 72%; СП - 8%			1422,70	45,43	6431	205		973	
12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	68	870,08	11,84	58992	802	550	41739	108788
		НР - 72%; СП - 8%			850,15	4,87	57640	330		8058	
13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной	шт	362	1828,31	12,42	661116	4490	349212	222711	954533
		НР - 72%; СП - 8%			850,15	5,27	307414	1907		70706	
14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	791	2064,40	356,36	1632939	281881	30088	1043497	2890551
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1320970	128332		214115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	181	7096,47	41,23	1283042	7454	398527	631484	2067688
		НР - 72%; СП - 8%			4851,00	--	877061	--		153162	
16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	429	519,66	3,56	223140	1530	5557	156059	409536
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	216053	697		30336	
17	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	610	519,66	3,56	317094	2175	7897	221769	581972
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	307022	990		43109	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2567	618,65	3,56	1588308	9149	64673	1093429	2896276
		НР - 72%; СП - 8%			589,90	1,62	1514486	4165		214539	
19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	14	635,67	4,33	8620	59	91	6114	15912
		НР - 72%; СП - 8%			624,60	1,62	8470	22		1179	
20	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	41	582,72	3,44	23705	140	274	16805	43751
		НР - 72%; СП - 8%			572,55	1,22	23291	49		3241	
21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,3825276	110600,15	16033,34	42308	6133	918	27128	74990
		НР - 72%; СП - 8%			92169,00	6327,36	35257	2420		5555	
22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	т	0,05424	696225,82	20668,26	37763	1121	33200	2801	43810
		НР - 72%; СП - 8%			63460,00	8274,24	3442	449		3245	
23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	1356	420,95	15,28	570813	20715	177347	272737	911033
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	372751	6050		67484	
24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	226	548,19	22,40	123891	5063	60357	43353	180623
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	7,71	58471	1742		13379	
25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	29673,8	334,00	10,30	9911127	305631	1448465	5968385	17149873
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	8157031	132393		1270361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	542,4	386,52	30,01	209650	16278	26730	125209	361648
		НР - 72%; СП - 8%			307,23	13,38	166642	7260		26789	
27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	26803,6	100,34	0,89	2689373	23879	498423	1568119	4598090
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	0,41	2167071	10872		340599	
28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	904	118,73	1,78	107329	1611	18012	63676	184686
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	87706	733		13680	
29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	904	138,67	3,56	125354	3221	19809	74729	216089
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	102324	1467		16007	
30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 Мм2	м	55776,8	49,54	0,89	2763073	49692	909559	1315040	4404362
		НР - 72%; СП - 8%			32,34	0,41	1803822	22623		326249	
31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	1808	105,76	7,13	191205	12886	32142	109471	324731
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	3,24	146177	5867		24054	
32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	1572,96	512,85	193,86	806693	304936	107731	361364	1261501
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	68,58	394026	107868		93445	
33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	99	1865,08	89,09	185463	8859	10539	122471	332569
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	40,56	166065	4033		24635	
34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	27	1235,07	89,09	33495	2416	19303	9270	46187
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	11776	1100		3421	
		Обогрев водосточных труб									
35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	14	23870,00	--	323677	--		--	323677
					--	--	--	--	323677	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	14	44587,00	--	604600	--		--	604600
					--	--	--	--	604600	--	
37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	27	874,05	--	23704	--	177	17645	44657
		НР - 75%; СП - 8%			867,50	--	23527	--		3308	
38	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	249	334,00	10,30	83033	2561	12134	50002	143678
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	68338	1109		10643	
39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	249	100,34	0,89	24944	221	4624	14544	42647
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	0,41	20099	101		3159	
40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1175	49,54	0,89	58217	1047	19164	27707	92799
		НР - 72%; СП - 8%			32,34	0,41	38006	477		6874	
41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	14	7096,47	41,23	96228	559	29889	47361	155077
		НР - 72%; СП - 8%			4851,00	--	65780	--		11487	
42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	461	721,87	392,01	332813	180734	59687	116647	485417
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	151,00	92392	69617		35957	
43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	27	1865,08	89,09	50581	2416	2875	33401	90701
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	40,56	45290	1100		6719	
44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	9	11281,00	--	101980	--	101980	--	110139
		СП - 8%			--	--	--	--		8158	
45	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	45	48820,00	--	2206664	--	2206664	--	2383197
		СП - 8%			--	--	--	--		176533	
46	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	23	37161,00	--	839839	--	839839	--	907026
		СП - 8%			--	--	--	--		67187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТПРАЙС.ЛИСТ "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	181	11462,00	--	2072330	--	2072330	--	2238116
		СП - 8%			--	--	--	--		165786	
48	ТПРАЙС.ЛИСТ "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	127	1517,00	--	191992	--	191992	--	207351
		СП - 8%			--	--	--	--		15359	
49	ТПРАЙС.ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	5	5564,00	--	25149	--	25149	--	27161
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
50	ТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	362	132,00	--	47731	--	47731	--	51550
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
51	ТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	131	142,00	--	18613	--	18613	--	20102
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
52	ТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	163	132,00	--	21479	--	21479	--	23197
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
53	ТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	68	121,00	--	8204	--	8204	--	8860
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
54	ТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	362	96,00	--	34714	--	34714	--	37491
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
55	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ	шт	610	86,00	--	52477	--	52477	--	56675
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
56	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	шт	1790	86,00	--	153933	--	153933	--	166248
		СП - 8%			--	--	--	--		12315	
57	ТПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	шт	610	40,00	--	24408	--	24408	--	26361
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
58	ТПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	610	55,00	--	33561	--	33561	--	36246
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
59	ТПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	181	40,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	181	2581,00	--	466645	--	466645	--	503976
		СП - 8%			--	--	--	--		37332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	4	38957,00	--	140516	--	140516	--	151758
		СП - 8%			--	--	--	--		11241	
62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	1	154872,00	--	138604	--	138604	--	149693
		СП - 8%			--	--	--	--		11088	
63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	4	57838,00	--	256199	--	256199	--	276695
		СП - 8%			--	--	--	--		20496	
64	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	шт	610	90,00	--	54918	--	54918	--	59311
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	429	373,00	--	160166	--	160166	--	172979
		СП - 8%			--	--	--	--		12813	
66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	610	435,00	--	265437	--	265437	--	286672
		СП - 8%			--	--	--	--		21235	
67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	2567	466,00	--	1196390	--	1196390	--	1292101
		СП - 8%			--	--	--	--		95711	
68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	14	320,00	--	4339	--	4339	--	4686
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	41	320,00	--	13018	--	13018	--	14059
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
70	ТПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	3607	202,00	--	728606	--	728606	--	786894
		СП - 8%			--	--	--	--		58288	
71	ТПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	176,28	1160,00	--	204485	--	204485	--	220844
		СП - 8%			--	--	--	--		16359	
72	ТПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	68	510,00	--	34578	--	34578	--	37344
		СП - 8%			--	--	--	--		2766	
73	ТПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	118	686,00	--	80619	--	80619	--	87068
		СП - 8%			--	--	--	--		6449	
74	ТПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524	м	176,28	1055,00	--	185975	--	185975	--	200853
		СП - 8%			--	--	--	--		14878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	1,4916	106701,00	--	159155	--	159155	--	171888
		СП - 8%			--	--	--	--		12732	
76	ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,08136	433189,00	--	35244	--	35244	--	38064
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
77	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	30,3292	52662,00	--	1597196	--	1597196	--	1724972
		СП - 8%			--	--	--	--		127776	
78	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	50,4432	84710,00	--	4273043	--	4273043	--	4614887
		СП - 8%			--	--	--	--		341843	
79	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжениедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	2,712	132568,00	--	359524	--	359524	--	388286
		СП - 8%			--	--	--	--		28762	
80	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	2,712	326164,00	--	884557	--	884557	--	955321
		СП - 8%			--	--	--	--		70765	
81	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001	м	282500	195,00	--	55087500	--	55087500	--	59494500
		СП - 8%			--	--	--	--		4407000	
82	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5424	808,00	--	4382592	--	4382592	--	4733199
		СП - 8%			--	--	--	--		350607	
		Обогрев водосточных труб									
83	ТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	461,04	28254,00	--	13026224	--	13026224	--	14068322
		СП - 8%			--	--	--	--		1042098	
84	ТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	452	319,00	--	144188	--	144188	--	155723
		СП - 8%			--	--	--	--		11535	
85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	14	3967,00	--	53793	--	53793	--	58096
		СП - 8%			--	--	--	--		4303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	1000м	1,0848	52662,00	--	57128	--	57128	--	61698
		СП - 8%			--	--	--	--		4570	
87	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	1000м	0,339	84710,00	--	28717	--	28717	--	31014
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	
88	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001**	м	2486	195,00	--	484770	--	484770	--	523552
		СП - 8%			--	--	--	--		38782	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**144198506**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**19801232**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1572095**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**721722**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**95088952**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**2459834**		
		- Накладные расходы	тенге							**14777233**	
		- Сметная прибыль	тенге							**10499158**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-8

на слаботочные устройства

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
		Оборудование и монтажные работы										
1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	коробка	40,68		4842,14	1144,44	196978	46556	14551	96971	317465
		НР - 61%; СП - 8%				3340,00	567,80	135871	23098		23516	
2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная**	шт.	190		1413,13	--	268269	--	2873	161892	464574
		НР - 61%; СП - 8%				1398,00	--	265396	--		34413	
3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	шт	5		26473,34	3803,58	119659	17192	11886	60457	194526
		НР - 61%; СП - 8%				20040,00	1887,10	90581	8530		14409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	шт	14	16051,71	2356,20	217661	31950	27195	106365	349948
		НР - 61%; СП - 8%			11690,00	1169,00	158516	15852		25922	
5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	шкаф	4,52	24925,80	2995,74	112665	13541	23296	50353	176059
		НР - 61%; СП - 8%			16776,00	1486,30	75828	6718		13041	
6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	542,4	427,54	39,93	231898	21657	26058	139581	401198
		НР - 72%; СП - 8%			339,57	17,85	184183	9680		29718	
7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	18532	334,00	10,30	6189737	190874	904602	3727400	10710507
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	5094261	82682		793371	
8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	542,4	420,95	15,28	228325	8286	70939	109095	364413
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	149100	2420		26994	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6237,6	370,18	157,90	2309024	984886	282459	1009406	3583905
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	1041679	360274		265474	
		Материалы,не учтенные ценником									
10	ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	1,7176	108274,00	--	185971	--	185971	--	200849
		СП - 8%			--	--	--	--		14878	
11	ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	4,52	64342,00	--	290826	--	290826	--	314092
		СП - 8%			--	--	--	--		23266	
12	ТПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	шт	5	8093,00	--	36580	--	36580	--	39507
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
13	ТПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	190	192,00	--	36449	--	36449	--	39365
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
14	ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	14	5983,00	--	81129	--	81129	--	87620
		СП - 8%			--	--	--	--		6490	
15	ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	5	9046,00	--	40888	--	40888	--	44159
		СП - 8%			--	--	--	--		3271	
		РАДИОФИКАЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	4,52	249439,73	1279,08	1127468	5781	1105822	11427	1230007
		НР - 61%; СП - 8%			3510,00	634,60	15865	2868		91112	
17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	13,56	17209,91	--	233366	--	85493	112384	373410
		НР - 76%; СП - 8%			10905,10	--	147873	--		27660	
18	ТЦЕНА фирмы	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	14	1517,00	--	20571	--	20571	--	22216
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	14	3326,82	--	45112	--	2086	26246	77066
		НР - 61%; СП - 8%			3173,00	--	43026	--		5709	
20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	шт	791	855,25	--	676499	--	3358	410616	1174084
		НР - 61%; СП - 8%			851,00	--	673141	--		86969	
21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	791	141,00	--	111531	--	111531	--	120453
		СП - 8%			--	--	--	--		8922	
22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	407	531,00	--	216011	--	216011	--	233292
		СП - 8%			--	--	--	--		17281	
23	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	шт	407	1413,13	--	574862	--	6156	346911	995515
		НР - 61%; СП - 8%			1398,00	--	568706	--		73742	
24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	27	908,01	89,09	24625	2416	1375	15792	43651
		НР - 72%; СП - 8%			768,20	40,56	20834	1100		3233	
25	2404-0101-0504 РСНБ РК 2015	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ	100шт	0	287,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка провода под слоем штукатурки по стенам или в бороздах	м	7910	416,26	2,67	3292610	21141	1224994	1480392	5154842
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	1,22	2046475	9625		381840	
27	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	7,232	67245,00	--	486316	--	486316	--	525221
		СП - 8%			--	--	--	--		38905	
28	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,678	107409,00	--	72823	--	72823	--	78649
		СП - 8%			--	--	--	--		5826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	27	98195,20	--	2663054	--	--	1624463	4630518
		НР - 61%; СП - 8%			98195,20	--	2663054	--		343001	
30	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	шт	5	98195,20	--	443842	--	--	270744	771753
		НР - 61%; СП - 8%			98195,20	--	443842	--		57167	
31	ТПРАЙС.ЛИСТ ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	14	9003,00	--	122081	--	122081	--	131847
		СП - 8%			--	--	--	--		9766	
32	ТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	14	14202,00	--	192579	--	192579	--	207985
		СП - 8%			--	--	--	--		15406	
33	ТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	5	19069,00	--	86192	--	86192	--	93087
		СП - 8%			--	--	--	--		6895	
34	ТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	14	497,00	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	14	390216,00	--	5291329	--	--	3227711	9200563
		НР - 61%; СП - 8%			390216,00	--	5291329	--		681523	
36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	14	37403,00	--	507185	--		--	507185
					--	--	--	--	507185	--	
37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	68	20335,20	--	1378727	--	--	841023	2397330
		НР - 61%; СП - 8%			20335,20	--	1378727	--		177580	
38	ТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	14	3269,00	--	44328	--	44328	--	47874
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
39	ТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	14	3269,00	--	44328	--	44328	--	47874
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
40	ТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	14	3269,00	--	44328	--	44328	--	47874
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
41	ТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	14	3269,00	--	44328	--	44328	--	47874
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
42	ТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	14	3269,00	--	44328	--	44328	--	47874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
43	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	шт	339	1413,13	--	479052	--	5130	289092	829596
		НР - 61%; СП - 8%			1398,00	--	473922	--		61452	
44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/,аттенюатор телевизионный /АТ/	шт	475	25464,80	--	12085594	--	--	7372212	21014431
		НР - 61%; СП - 8%			25464,80	--	12085594	--		1556625	
45	ТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	136	100,00	--	13560	--	13560	--	14645
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
46	ТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	339	89,00	--	30171	--	30171	--	32585
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
47	ТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	339	1857,00	--	629523	--	629523	--	679885
		СП - 8%			--	--	--	--		50362	
48	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	14	2051,72	356,36	27821	4832	344	17889	49367
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	22645	2200		3657	
49	ТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	14	266,00	--	3607	--	3607	--	3896
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	7458	370,18	157,90	2760790	1177582	337722	1206899	4285103
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	1245486	430762		317415	
51	ТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	678	287,00	--	194586	--	194586	--	210153
		СП - 8%			--	--	--	--		15567	
52	ТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	6780	142,00	--	962760	--	962760	--	1039781
		СП - 8%			--	--	--	--		77021	
		Материалы,не учтенные ценником									
53	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные среднеготипа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	542,4	319,00	--	173026	--	173026	--	186868
		СП - 8%			--	--	--	--		13842	
54	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001	м	185320	195,00	--	36137400	--	36137400	--	39028392
		СП - 8%			--	--	--	--		2890992	
55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	1	38957,00	--	52297	--	52297	--	56481
		СП - 8%			--	--	--	--		4184	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								112934776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				34315935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2526695**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**955809**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**44541673**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**507185**		
		- Накладные расходы	тенге							**22715321**	
		- Сметная прибыль	тенге							**8327968**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-9

на газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	1301,76		2021,42	43,11	2631400	56118	1350058	1223942	4163769
		НР - 98%; СП - 8%				941,21	18,20	1225224	23696		308427	
2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	45,2		3026,35	43,11	136791	1949	92299	42498	193632
		НР - 98%; СП - 8%				941,21	18,20	42543	823		14343	
3	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/,20х2 мм**	м	574,04		219,00	--	125715	--	125715	--	135772
		СП - 8%				--	--	--	--		10057	
4	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/,26х2,2 мм**	м	668,96		400,00	--	267584	--	267584	--	288991
		СП - 8%				--	--	--	--		21407	
5	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,5 мм**	м	31,64		451,00	--	14270	--	14270	--	15411
		СП - 8%				--	--	--	--		1142	
6	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 38х3 мм**	м	27,12		572,00	--	15513	--	15513	--	16754
		СП - 8%				--	--	--	--		1241	
7	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 57х3,5 мм**	м	45,2		1220,00	--	55144	--	55144	--	59556
		СП - 8%				--	--	--	--		4412	
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	1346,96		691,11	--	930902	--	18128	894519	1971455
		НР - 98%; СП - 8%				677,66	--	912774	--		146034	
9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 80 мм**	м	12,204		4483,61	74,98	54718	915	38744	15120	75425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	15059	369		5587	
10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	27,12	3026,35	43,11	82075	1169	55380	25499	116179
		НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	25526	494		8606	
11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	90,4	2021,42	43,11	182736	3897	93754	84996	289151
		НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	85085	1646		21419	
12	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 89х3,5 мм	м	12,204	1950,00	--	23798	--	23798	--	25702
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
13	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 48х2,5 мм	м	27,12	728,00	--	19743	--	19743	--	21323
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
14	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,5 мм	м	54,24	451,00	--	24462	--	24462	--	26419
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
15	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 25х2 мм	м	36,16	400,00	--	14464	--	14464	--	15621
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	13,56	5121,48	102,39	69447	1388	45473	22356	99147
		НР - 98%; СП - 8%			1665,60	16,70	22586	226		7344	
17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	180,8	55728,49	269,93	10075711	48803	9707751	338923	11247805
		НР - 98%; СП - 8%			1765,25	147,58	319157	26682		833171	
18	2309-0101-0200 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	180,8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков	1счетчик	180,8	6933,63	30,67	1253600	5545	1128190	120427	1483949
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	119865	3019		109922	
20	ТПРАЙС лист "Точмаш"	Счетчики газа СГК-1,6	шт	180,8	6583,00	--	1190206	--	1190206	--	1285423
		СП - 8%			--	--	--	--		95217	
21	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	194,36	674,00	--	130999	--	130999	--	141479
		СП - 8%			--	--	--	--		10480	
22	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,68	674,00	--	27418	--	27418	--	29612
		СП - 8%			--	--	--	--		2193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,56**	**739,00**	**--**	**10021**	**--**	**10021**	**--**	**10823**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска труб за 2 раза**	**м2**	**259,448**	**1090,87**	**1,17**	**283024**	**302**	**34669**	**198575**	**520127**
		НР - 80%; СП - 8%			**956,08**	**0,64**	**248053**	**166**		**38528**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22233525**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3015871**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**120087**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**57122**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**14483783**		
		- Накладные расходы	тенге							**2966855**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1646929**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

на Лифты

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-030501-0108 1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**6**		**865824,12**	**13524,72**	**5194945**	**81148**	**262948**	**--**	**5194945**
						808474,86	**3254,93**	**4850849**	**19530**		**--**	
2	Ц13-030501-0109 1303-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**12**		**-57589,16**	**-287,26**	**-691070**	**-3447**	**-59005**	**--**	**-691070**
						-52384,82	**-52,55**	**-628618**	**-631**		**--**	
3	Ц13-030501-0110 1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**38,64**		**-10599,62**	**-73,78**	**-409569**	**-2851**	**-58063**	**--**	**-409569**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-9023,16	-12,82	-348655	-495		--	
4	Цена поставки	Лифт пассажирский "FUJI ZY" (Китай)	компл	6	16119165,09	--	96714991	--		--	96714991
					--	--	--	--	96714991	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								100809297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3873576				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74850			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145880		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						96714991		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-11

на вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	шт	30		2845,15	56,14	85355	1684	32844	50326	146535
		НР - 98%; СП - 8%				1694,24	17,54	50827	526		10854	
2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	43,2		5855,94	58,31	252977	2519	148960	100599	381862
		НР - 98%; СП - 8%				2349,50	26,70	101498	1154		28286	
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,6		5645,43	46,22	54196	444	33101	20435	80602
		НР - 98%; СП - 8%				2151,17	20,97	20651	201		5971	
4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,8		6225,34	48,12	197966	1530	128029	67588	286798
		НР - 98%; СП - 8%				2151,17	17,61	68407	560		21244	
5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	м2	5,175		5052,23	48,12	26145	249	18648	7192	36004
		НР - 98%; СП - 8%				1400,55	17,61	7248	91		2667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99	655,00	--	64845	--	64845	--	70033
		СП - 8%			--	--	--	--		5188	
7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	шт	10	4530,04	56,14	45300	561	27797	16775	67042
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	16942	175		4966	
8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,4	5855,94	58,31	119461	1189	70342	47505	180324
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	47930	545		13357	
9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	5645,43	46,22	40647	333	24826	15327	60452
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	15488	151		4478	
10	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	м2	11,6	6225,34	48,12	72214	558	46702	24655	104618
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	17,61	24954	204		7749	
11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11	5904,70	46,22	64952	508	43970	20291	92062
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	20474	231		6819	
12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	42	655,00	--	27510	--	27510	--	29711
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16 ==========									
13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	шт	25	3097,55	56,14	77439	1404	33679	41938	128927
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	42356	438		9550	
14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	60	5855,94	58,31	351356	3498	206888	139721	530363
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	140970	1602		39286	
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16	5645,43	46,22	90327	739	55169	34059	134337
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	34419	335		9951	
16	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	53	6225,34	48,12	329943	2550	213381	112646	477996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	17,61	114012	933		35407	
17	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	м2	7,9375	5052,23	48,12	40102	382	28603	11031	55224
		НР - 98%; СП - 8%			1400,55	17,61	11117	140		4091	
18	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
		СП - 8%			--	--	--	--		6288	
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15 ==========									
19	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	шт	30	4530,04	56,14	135901	1684	83390	50326	201125
		НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	50827	526		14898	
20	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	71,4	5855,94	58,31	418114	4163	246197	166268	631132
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	167754	1907		46751	
21	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,6	5645,43	46,22	121941	998	74478	45980	181355
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	46465	453		13434	
22	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24	6225,34	48,12	149408	1155	96625	51010	216451
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	17,61	51628	423		16033	
23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	33	5904,70	46,22	194855	1525	131907	60872	276186
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	61423	692		20458	
24	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	м2	13,35	5904,70	46,22	78828	617	53363	24626	111730
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	24848	280		8276	
25	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	180	655,00	--	117900	--	117900	--	127332
		СП - 8%			--	--	--	--		9432	
26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	25,8	52088,11	2671,05	1343873	68913	411517	678811	2184499
		НР - 76%; СП - 8%			33466,80	1152,30	863443	29729		161815	
27	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	25,026	11038,00	--	276237	--	276237	--	298336
		СП - 8%			--	--	--	--		22099	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7175924**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1983682**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**97205**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**41297**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**2775508**		
		- Накладные расходы	тенге								**1787981**	
		- Сметная прибыль	тенге								**531549**	
		Итого в ценах 2022 года										**1 561 125 917**
		Временные здания и сооружения	0,4%									9 210 643
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**1 570 336 559**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,3371%									5 293 692
		Итого с доп.затратами										**1 575 630 252**
		Непредвиденные работы и затраты	2%									31 512 605
		Итого с непредвиденными затратами										**1 607 142 857**
		Итого в текущих ценах										**1 607 142 857**
		Итого										**1 607 142 857**
		НДС	12%									192 857 143
		Итого с НДС										**1 800 000 000**
		К оплате:										**1 800 000 000**

Сдал (Подрядчик)
СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СУ-1_____ Журжанов Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____Утеньязов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**1 570 336 559**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,3371%									5 293 692
		Итого с доп.затратами										**1 575 630 252**
		Непредвиденные работы и затраты	2%									31 512 605
		Итого с непредвиденными затратами										**1 607 142 857**
		Итого в текущих ценах										**1 607 142 857**
		Итого										**1 607 142 857**
		НДС	12%									192 857 143
		Итого с НДС										**1 800 000 000**
		К оплате:										**1 800 000 000**

Сдал (Подрядчик)
СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СУ-1_____ Журжанов Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)