Заказчик : ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Инженер: ТОО "Эксперт-МК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область,

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Справка №2

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	от 02.08.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное	34 670 863,04	18 357 128,61							2 202 855,43	20 559 984,04

Заказчик

ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития

И.о.руководителя _____ Әли Қ. Р.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Эксперт- МК"

_____ **Омаров М.К.**

194020

Заказчик: ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»
Инженер: ТОО "Эксперт-МК""
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: № 51 от 02.08.2021 г.

Форма-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные рботы										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки										
1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	5,4		41351,51	19,20	223298	104	141585	58759	304621
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15112,79	0,00	81609	0		22565	
2	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,17		99751,29	1306,85	16958	222	11950	3520	22116
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				28152,00	605,70	4786	103		1638	
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	перегородок (за вычетом проемов)	30,2		5306,10	137,36	160244	4148	94877	44795	221442
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2027,13	32,98	61219	996		16403	
4	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	239,1		3175,99	39,02	759379	9330	389035	262532	1103664
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1509,89	15,11	361015	3613		81753	
5	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015 к-2,26	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	154,81		671,00	--	103878	--	103878	–	112188
		СП - 8%				--	--	--	--		8310	
6	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015 к-2,26	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	385,556		502,00	--	193549	--	193549	–	209033
		СП - 8%				--	--	--	--		15484	
7	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,6		3190,74	69,72	30631	669	10444	14251	48472
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2033,11	28,60	19518	275		3591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13	3716,30	69,72	48312	906	20975	19298	73018
		НР - 72%; СП - 8%			2033,11	28,60	26430	372		5409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015 к-4,49	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	101,474	502,00	--	50940	--	50940	--	55015
		СП - 8%			--	--	--	--		4075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1587189	15379	1017233	403153	2149570
							554577	5358	--	159227	
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									
		Стены									
47	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1250,8	1560,31	27,54	1951636	34447	650704	931133	3113390
		НР - 72%; СП - 8%			1012,54	21,39	1266485	26755		230621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1951636	34447	650704	931133	3113390
							1266485	26755	--	230621	
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									
		Стены									
58	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	625,7	1560,31	27,54	976286	17232	325508	465790	1557442
		НР - 72%; СП - 8%			1012,54	21,39	633546	13384		115366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				976286	17232	325508	465790	1557442
							633546	13384	--	115366	
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Окна									
67	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	9,12	26622,00	--	242702	--	242702	--	262118
		СП - 8%			--	--	--	--		19416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				242702	--	242702	--	262118
							--	--	0	19416	
		РАЗДЕЛ 9.кровля здания									
170	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	745	301,45	15,77	224580	11749	143263	52176	298896
		НР - 72%; СП - 8%			93,38	3,89	69568	2898		22140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	760	895,27	26,93	680405	20467	58581	438460	1208371
		НР - 72%; СП - 8%			791,26	10,02	601358	7615		89509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	2110-0104-0607 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	874	2076,00	--	1814424	--	1814424	--	1959578
		СП - 8%			--	--	--	--		145154	
173	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	629	604,73	168,95	380375	106270	29757	200082	626894
		НР - 72%; СП - 8%			388,47	53,33	244348	33545		46437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	97,1805	21148,00	--	2055173	--	2055173	--	2219587
		СП - 8%			--	--	--	--		164414	
175	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2	629	301,45	15,77	189612	9920	120956	44052	252357
		НР - 72%; СП - 8%			93,38	3,89	58736	2447		18693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	110	249,49	6,40	27443	704	21936	3664	33596
		НР - 72%; СП - 8%			43,67	2,60	4803	286		2489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	27,36	2208,56	50,47	60426	1380	48986	7652	73524
		НР - 72%; СП - 8%			367,68	20,74	10060	567		5446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности ----------	81,2	3875,85	31,09	314719	2524	161836	109143	457771
		НР - 72%; СП - 8%			1851,71	15,14	150359	1229		33909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	3775,226667	42,39	3,37	160030	12722	--	110111	291753
		НР - 72%; СП - 8%			39,02	1,49	147307	5625		21611	
180	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	1057,063467	355,00	--	375258	--	375258	--	405279
		СП - 8%			--	--	--	--		30021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	36,5	960,14 384,09	14,65 3,72	35045 14019	535 136	20491	10192 3619	48856
181	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	24,09	2177,00 --	-- --	52444 --	-- --	52444	-- 4196	56640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5858456 1300556	166271 54348	4391628 --	975531 546720	7933102
		РАЗДЕЛ 11.Фасада									
234	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	456,8551851	3962,62 2328,72	17,66 3,27	1810343 1063888	8068 1494	738388	767075 206193	2783612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1810343 1063888	8068 1494	738388 --	767075 206193	2783612
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				12183911 4819052	241398 101339	7123460 --	3542682 1258128	17799233
		ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Внутринее инженерные сети ВК									
		РАЗДЕЛ 6. В1									
28	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	58	1802,96 521,64	26,04 10,43	104572 30255	1510 605	72807	22219 10143	136935
29	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	11,3	1840,31 521,64	26,04 10,43	20796 5895	294 118	14607	4329 2010	27135
30	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2135,77 521,64	26,04 10,43	21358 5216	260 104	15882	3831 2015	27204
31	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	24,8	4567,19 803,55	60,43 24,61	113266 19928	1498 610	91840	14788 10244	138298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				259992 61294	3562 1437	195136 --	45167 24412	329572
		РАЗДЕЛ 7. Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	37,14	1600,07	22,87	59427	849	41504	12532	77716
		НР - 72%; СП - 8%			459,72	8,92	17074	331		5757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				59427	849	41504	12532	77716
							17074	331	--	5757	
		РАЗДЕЛ 8. Канализация К1, К2									
76	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	41,5	942,98	1,73	39134	72	98	28071	72582
		НР - 72%; СП - 8%			938,89	0,58	38964	24		5376	
77	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	33,5	909,92	4,22	30482	141	181	21747	56408
		НР - 72%; СП - 8%			900,31	1,32	30160	44		4178	
78	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 к-0,998	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбомSDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	41,417	306,00	--	12674	--	12674	--	13688
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
79	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 к-0,998	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбомSDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	33,433	921,00	--	30792	--	30792	--	33255
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
80	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	388,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
81	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	105,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
82	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	314,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
83	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
84	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	702,00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
85	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	211,00	--	1899	--	1899	--	2051
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
84	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	573,00	--	573	--	573	--	619
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
85	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
86	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	106,00	--	212	--	212	--	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
87	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
88	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	202,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
89	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Ревизия полипропиленовая PP- R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт.	5	707,00	--	3535	--	3535	--	3818
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
90	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	612,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
91	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Ревизия полипропиленовая PP- R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
92	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R пер еходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	226,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**141538**	**213**	**72201**	**49818**	**206665**
							69124	**68**	**--**	**15307**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**460957**	**4624**	**308841**	**107517**	**613953**
							147492	**1836**	**--**	**45476**	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/2 ОСР	Тенге	17 799 233	
2-1-2/1 ВК	Тенге	613 953	
ИТОГО	Тенге	**18 413 186**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**18 413 186**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	220 958	
Итого	Тенге	**18 634 145**	
зимнее удорожание 2,2%	Тенге	409 951	
Итого в сметная стоимость без оборуд.	Тенге	19 044 096	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	380 882	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**19 424 978**	
в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	**20 396 809**	**0**
С понижающим коэффициентом К=0,90000000718321	Тенге	**18 357 128,61**	
НДС 12%	Тенге	2 202 855,43	
Всего	Тенге	**20 559 984,04**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГКП "Каражалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и

Ошаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Эксперт-МК"

Омаров М.К.