Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом 112, тел.: 87142-56-86-34** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас - Құрылыс-ІІ",Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, дом № 9б** — **061140007390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №186 от 10.08.2023

Номер документа	Дата составления
3	22.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"			Работа	1	101 171 114,96	101 171 114,96	10 839 762,32
				Итого	1	x	101 171 114,96	10 839 762,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Омарбеков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Муханов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Справка КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		186	10.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"	**101 171 114,96**	**90 331 352,64**							**10 839 762,32**	**101 171 114,96**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Зам. руководителя _____ **Муханов Б.Б.**
БИН 170740004625

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Курылыс Сапа"

_____ Кемалов Б. У.
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**
БИН 061140007390

Программный комплекс АВС (2022.10)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №1-1
за декабрь 2023 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-2-1 - Блочно-модульная котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под котельную												
Земляные работы												
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	92,33818	221,94	221,94	20494	20494	--	3404	25809
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	4728		1911	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	2,85582	2990,77	--	8541	--	--	6150	15866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	8541	--		1175	
3	3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/погрузка и перевозка лишнего грунта	м^3 грунта	62,24	272,77	272,77	16977	16977	--	2820	21381
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,93	--	3917		1584	
4	4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	497,92	55,00	--	27386	--		--	29577
			СП - 8%			--	--	--	--		2191	
5	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	26,3632	37,92	37,92	1000	1000	--	206	1303
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	287		96	
6	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	26,3632	16,76	16,76	442	442	--	91	576
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,81	--	127		43	
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,5908	1301,18	--	8576	--	--	6175	15931
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	8576	--		1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	26,3632	245,59	118,76	6475	3131	--	3405	10670
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	3344	1386		790	
			ФМ-1. ТС.АС-5									
9	9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	39,38	12033,80	2655,25	473891	104564	317867	88607	607498
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	51460	43817		45000	
10	10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	25,52	43899,56	2635,16	1120317	67249	976502	83254	1299856
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	76566	14922		96286	
11	11	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,490827	354275,00	--	173888	--	173888	--	187799
			СП - 8%			--	--	--	--		13911	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0756	376202,00	--	28441	--	28441	--	30716
			СП - 8%			--	--	--	--		2275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11376	366376,62	1981,38	41679	226	--	37811	85849
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	41454	97		6359	
14	14	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,11376	959622,00	--	109167	--	109167	--	117900
			СП - 8%			--	--	--	--		8733	
15	15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,29904	190,67	4,64	629	16	368	171	864
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	245	3		64	
16	18	С1241-102-0232 241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,4	11153,00	--	4461	--	4461	--	4818
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
17	19	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,4	15564,00	--	6226	--	6226	--	6724
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ФМ2										
18	22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,03	12033,80	2655,25	12395	2735	8314	2318	15890
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	1346	1146		1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	23	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	20,7	49991,04	891,92	1034815	18462	878350	132113	1260282
			НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	138003	7175		93354	
20	24	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18744	331233,00	--	62086	--	62086	--	67053
			СП - 8%			--	--	--	--		4967	
21	25	С1241-101-0304 241-101-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	5,2	1510,00	--	7852	--	7852	--	8480
			СП - 8%			--	--	--	--		628	
22	26	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02826	497505,00	--	14059	--	14059	--	15184
			СП - 8%			--	--	--	--		1125	
23	27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13584	825163,72	3390,51	112090	461	41951	63587	189731
			НР - 91%; СП - 8%			512943,21	1456,02	69678	198		14054	
			РАЗДЕЛ 2. Котельная									
24	30	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	21,4	44675,67	21075,21	956059	451009	76528	525442	1600021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			**20024,40**	**6957,31**	**428522**	**148886**		**118520**	
25	**31**	**Прайс п.1**	**Блочно-модульная котельная 1,24 мВт**	**шт**	**1**	**52322658,93**	**--**	**52322659**	**--**		**--**	**52322659**
						--	**--**	**--**	**--**	**52322659**	**--**	
26	**32**	**Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	**т**	**3,6**	**116377,55**	**6313,40**	**418959**	**22729**	**148061**	**176019**	**642576**
			НР - 69%; СП - 8%			**68935,84**	**1925,15**	**248169**	**6931**		**47598**	

	ИТОГО:	**Тенге**										**58 585 013**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге						**1 075 904**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							**709 495**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**233 620**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**2 854 121**		
	- Оборудование	Тенге								**52 322 659**		
	- Перевозка	Тенге						**27 386**				
	- Накладные расходы	Тенге									**1 131 573**	
	- Сметная прибыль	Тенге									**463 876**	

Всего	**58 585 013**
Временные здания и сооружения (1,5%)	93 935
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	82 632
Итого	**58 761 580**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**128 778**
Итого в текущих ценах 2022г.	**58 890 358**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**63 542 696**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-3 177 135
Итого в текущих ценах	**60 365 561**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12 %)					7 243 867				
			Итого					**67 609 428**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-Ш"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист
отдела технадзора _____ **Жаукин С.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ **Кемалов Б.У.**
аттестат № KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №1-2
за декабрь 2023 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроснабжения и освещения												
			РАЗДЕЛ 1. КТПН-250									
1	1	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	113999,29	54391,25	113999	54391	7003	53796	181219
			НР - 72%; СП - 8%			52604,64	22112,33	52605	22112		13424	
2	2	515-102-0414 515-102-0414 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2036847,00	--	2036847	--		--	2036847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--	2036847	--	
3	3	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2365559,00	--	2365559	--		--	2365559
						--	--	--	--	2365559	--	
			Фундамент КТПН ЭС.АС-5									
4	24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,47	12033,80	2655,25	41757	9214	28009	7808	53530
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	4534	3861		3965	
5	25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,62	43899,56	2635,16	71117	4269	61988	5285	82514
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	4860	947		6112	
6	26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01092	366376,62	1981,38	4001	21	--	3630	8241
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	3979	9		610	
7	27	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01092	959622,00	--	10479	--	10479	--	11317
			СП - 8%			--	--	--	--		838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия ВЛ-10кВ									
8	44	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	23003,59	11727,37	115018	58637	4274	63196	192471
			НР - 80%; СП - 8%			10421,35	5377,73	52107	26889		14257	
9	45	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	5	69413,00	--	347065	--	347065	--	374830
			СП - 8%			--	--	--	--		27765	
10	46	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	5	63172,00	--	315860	--	315860	--	341129
			СП - 8%			--	--	--	--		25269	
11	47	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	5	4381,17	2375,16	21906	11875	--	11937	36551
			НР - 80%; СП - 8%			2006,01	978,29	10030	4891		2707	
12	48	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м^3	0,25	65338,00	--	16335	--	16335	--	17642
			СП - 8%			--	--	--	--		1307	
13	49	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	14072,00	--	14072	--	14072	--	15198
			СП - 8%			--	--	--	--		1126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	50	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	23936,00	--	119680	--	119680	--	129254
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
15	51	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29980,00	--	59960	--	59960	--	64757
			СП - 8%			--	--	--	--		4797	
16	52	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3323,00	--	13292	--	13292	--	14355
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
17	53	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
18	54	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2096,00	--	16768	--	16768	--	18109
			СП - 8%			--	--	--	--		1341	
19	55	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1682,00	--	13456	--	13456	--	14532
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
20	56	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1728,00	--	8640	--	8640	--	9331
			СП - 8%			--	--	--	--		691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	57	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200,00	--	2400	--	2400	--	2592
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
22	58	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	5	10431,00	--	52155	--	52155	--	56327
			СП - 8%			--	--	--	--		4172	
23	59	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909,00	--	67636	--	67636	--	73047
			СП - 8%			--	--	--	--		5411	
24	60	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10620,00	--	42480	--	42480	--	45878
			СП - 8%			--	--	--	--		3398	
25	61	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
			СП - 8%			--	--	--	--		2882	
26	62	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00	--	6834	--	6834	--	7381
			СП - 8%			--	--	--	--		547	
27	63	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2309,00	--	6927	--	6927	--	7481
			СП - 8%			--	--	--	--		554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	64	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
29	65	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15,1	1477,00	--	22303	--	22303	--	24087
			СП - 8%			--	--	--	--		1784	
30	66	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,00176	477252,00	--	840	--	840	--	907
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
31	67	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4829,74	224,48	33808	1572	22991	6990	44062
			НР - 72%; СП - 8%			1320,73	66,24	9245	464		3264	
32	68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,37	1204,05	29,04	57036	1375	35853	18598	81685
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	19808	189		6051	
33	69	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	42	4606,00	--	193452	--	193452	--	208928
			СП - 8%			--	--	--	--		15476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	70	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	42	55,00	--	2310	--	2310	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
35	71	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	10	544,00	--	5440	--	5440	--	5875
			СП - 8%			--	--	--	--		435	
36	72	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	48	699,00	--	33552	--	33552	--	36236
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
37	73	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1339,00	--	16068	--	16068	--	17353
			СП - 8%			--	--	--	--		1285	
38	74	С1261-404-0611 261-404-0611 РСНБ РК 2022	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	2234,00	--	26808	--	26808	--	28953
			СП - 8%			--	--	--	--		2145	
39	75	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	2271,11	111,36	4542	223	422	2874	8009
			НР - 72%; СП - 8%			1948,32	47,31	3897	95		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	76	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10084,54	257,81	20169	515	4067	11361	34052
			НР - 72%; СП - 8%			7793,28	96,24	15587	192		2522	
41	77	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/прим. с приводом	шт.	2	186876,00	--	373752	--		--	373752
						--	--	--	--	373752	--	
42	78	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассыошиновка	м кабеля	15	405,44	158,25	6082	2374	786	2696	9480
			НР - 72%; СП - 8%			194,83	54,78	2922	822		702	
43	79	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,0153	411216,00	--	6292	--	6292	--	6795
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
44	80	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	979,00	--	1958	--	1958	--	2115
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
45	81	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1038,00	--	1038	--	1038	--	1121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
46	82	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1026,00	--	1026	--	1026	--	1108
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
47	83	С1252-206-0305 252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	931,00	--	2793	--	2793	--	3016
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
48	84	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
49	85	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
50	86	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11116,19	381,33	11116	381	8848	1461	13583
			НР - 72%; СП - 8%			1886,76	141,94	1887	142		1006	
51	87	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1,5	756,54	80,66	1135	121	589	334	1586
			НР - 72%; СП - 8%			283,01	26,02	425	39		117	
52	88	С1261-404-0477 261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	609,00	--	1218	--	1218	--	1315
			СП - 8%			--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	89	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,34	165045,09	81441,41	56115	27690	999	29637	92612
			НР - 80%; СП - 8%			80665,25	28294,48	27426	9620		6860	
54	90	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,0404	411216,00	--	427829	--	427829	--	462055
			СП - 8%			--	--	--	--		34226	
55	91	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,001	452626,00	--	453	--	453	--	489
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
56	92	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8035,93	1224,95	24108	3674	2899	13749	40886
			НР - 72%; СП - 8%			5844,96	520,46	17535	1561		3029	
57	93	515-301-1102 515-301-1102 РСНБ РК	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	34415,00	--	103245	--		--	103245
						--	--	--	--	103245	--	

ИТОГО:	**Тенге**								**7 818 468**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226 847				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176 332			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71 833			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 458 581		
- Оборудование	Тенге						4 505 651		
- Накладные расходы	Тенге							233 352	
- Сметная прибыль	Тенге							217 702	

Всего **7 818 468**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения (1,5%)					49 692				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)					43 713				
			Итого					**7 911 873**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**68 124**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**7 979 997**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079					**8 610 417**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-430 521				
			Итого в текущих ценах					**8 179 896**				
			НДС (12 %)					981 588				
			Итого					**9 161 484**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ Омарбеков А. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ Кемалов Б.У.
аттестат № KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист
отдела технадзора _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №1-3
за декабрь 2023 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и канализации												
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
			Колодцы водопроводные д-1500 = 1шт									
1	**63**	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**21289,00**	**--**	**21289**	**--**	**21289**	**--**	**22992**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1703**	
2	**64**	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**17816,00**	**--**	**17816**	**--**	**17816**	**--**	**19241**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1425**	
3	**65**	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**22579,00**	**--**	**45158**	**--**	**45158**	**--**	**48771**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3613**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	66	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11059,00	--	11059	--	11059	--	11944
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
5	67	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36391,00	--	36391	--	36391	--	39302
			СП - 8%			--	--	--	--		2911	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
			Колодцы канализационные д-1500 = 9шт.									
6	86	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	21289,00	--	170312	--	170312	--	183937
			СП - 8%			--	--	--	--		13625	
7	87	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	17816,00	--	195976	--	195976	--	211654
			СП - 8%			--	--	--	--		15678	
8	88	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22579,00	--	45158	--	45158	--	48771
			СП - 8%			--	--	--	--		3613	
9	89	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	36391,00	--	291128	--	291128	--	314418
			СП - 8%			--	--	--	--		23290	

ИТОГО:	**Тенге**									**901 030**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**834 287**		
- Сметная прибыль	Тенге								**66 743**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего					**901 030**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					13 515				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)					11 889				
			Итого					**926 434**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 529**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**944 963**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079					**1 019 615**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-50 981				
			Итого в текущих ценах					**968 634**				
			НДС (12 %)					116 236				
			Итого					**1 084 870**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Irgetas-Kurylys-II"
БИН 061140007390

Директор_____Омарбеков А. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Kurylys Sapa"

_____ Кемалов Б.У.
аттестат № KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.
ГПЭК № 26-04 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №1-4
за декабрь 2023 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-3 - Стокоприемник 96м3												
РАЗДЕЛ 2. Устройство стокоприемника												
1	11	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	24	34136,00	--	819264	--	819264	--	884805
			СП - 8%			--	--	--	--		65541	
2	12	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	24	24368,00	--	584832	--	584832	--	631619
			СП - 8%			--	--	--	--		46787	
3	13	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	24	16175,00	--	388200	--	388200	--	419256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		31056	
4	14	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	24	9864,00	--	236736	--	236736	--	255675
			СП - 8%			--	--	--	--		18939	
5	15	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	48	11059,00	--	530832	--	530832	--	573299
			СП - 8%			--	--	--	--		42467	
6	17	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	24	36391,00	--	873384	--	873384	--	943255
			СП - 8%			--	--	--	--		69871	
ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:				**Тенге**								**3 707 909**
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						**3 433 248**		
- Сметная прибыль				Тенге							**274 661**	

Всего	**3 707 909**
Временные здания и сооружения (1,5%)	55 619
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	48 926
Итого	**3 812 454**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 249**
Итого в текущих ценах 2022г.	**3 888 703**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**4 195 911**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-209 796
Итого в текущих ценах	**3 986 115**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

НДС (12 %) 478 334

Итого **4 464 449**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ Омарбеков А. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ Кемалов Б.У.
аттестат № KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист _____ Жаукин С.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №1-5
за декабрь 2023 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-4 - Газоснабжение. Наружные газопроводы												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка ПСП**	**$м^3$ грунта**	**3,62**	**54,88**	**54,88**	**199**	**199**	**--**	**41**	**259**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,73**	**--**	**57**		**19**	
2	2	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/восстанволение ПСП**	**$м^3$ грунта**	**3,62**	**54,88**	**54,88**	**199**	**199**	**--**	**41**	**259**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,73**	**--**	**57**		**19**	
3	3	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**152,86**	**221,94**	**221,94**	**33926**	**33925**	**--**	**5634**	**42725**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**51,20**	**--**	**7826**		**3164**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,71	2990,77	--	14087	--	--	10142	26168
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	14087	--		1938	
5	5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/мягкий грунт	$м^3$ основания	7,07	2732,76	1531,38	19321	10827	16	11909	33728
			НР - 93%; СП - 8%			1199,13	612,05	8478	4327		2498	
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19,29	1301,18	--	25100	--	--	18072	46626
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	25100	--		3454	
7	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	130,93	37,92	37,92	4965	4965	--	1025	6469
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	1423		479	
8	8	С1211-401-0101 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,08	3599,00	--	3887	--	3887	--	4198
			СП - 8%			--	--	--	--		311	
9	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	130,93	245,59	118,76	32155	15550	--	16911	52991
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	16606	6882		3925	

РАЗДЕЛ 2. Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	14	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	587232,99	274022,75	294	137	--	196	529
			НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	157	41		39	
11	15	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,505	1297,00	--	655	--	655	--	707
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
12	16	Е11-220801-0205 1122-0801-	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1622,49	163,62	4867	491	--	4334	9937
			НР - 99%; СП - 8%			1458,87	0,40	4377	1		736	
13	17	С1241-215-0303 241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	6810,00	--	6810	--	6810	--	7355
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
14	18	С1241-211-0606 241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
15	19	С1241-210-0611 241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%			--	--	--	--		347	

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								237 552
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68 805				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66 293			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20 614			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16 554		
- Накладные расходы	Тенге							68 305	
- Сметная прибыль	Тенге							17 594	

Всего	**237 552**
Временные здания и сооружения (1,5%)	3 563
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	3 134
Итого	**244 249**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4 885
Итого в текущих ценах 2022г.	**249 134**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**268 816**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-13 441
Итого в текущих ценах	**255 375**
НДС (12 %)	30 645
Итого	**286 020**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист
отдела технадзора _____ **Жаукин С.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ **Кемалов Б.У.**
Аттестат № KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20-о от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №1-6
за декабрь 2023 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы Лист ГП-5									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка ПСП** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3295,26	54,88 --	54,88 15,73	180844 --	180844 51834	-- 	37336 17465	235643
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3295,26	161,50 --	161,50 46,29	532184 --	532184 152538	-- 	109831 51373	693388
3	3	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/вывоз ПСП** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	1431,54	256,65 --	256,65 59,21	367405 --	367405 84761	-- 	61027 34271	462703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8589,24	55,00	--	472408	--		--	510201
			СП - 8%			--	--	--	--		37793	
5	7	Е11-010104-0106 1101-0104-	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	4976,65	67,96	67,96	338213	338213	--	69823	440683
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	96945		32647	
6	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	4976,65	182,87	182,87	910080	910080	--	187819	1185737
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,42	--	260876		87838	
7	9	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/недостаток грунта	$м^3$ грунта	10097,418	256,65	256,65	2591502	2591502	--	430453	3263687
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,21	--	597868		241732	
8	10	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	80779,344	55,00	--	4442864	--		--	4798293
			СП - 8%			--	--	--	--		355429	
9	11	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18368,538	113,28	113,28	2080788	2080788	--	444886	2727728
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,64	--	617918		202054	
10	12	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18368,538	42,52	42,52	781030	781030	--	238240	1100826
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	331001		81556	

ИТОГО:	**Тенге**								**15 418 889**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7 782 046**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2 193 741**			
- Перевозка	Тенге				**4 915 272**				
- Накладные расходы	Тенге							**1 579 415**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 142 158**	

Всего	**15 418 889**
Временные здания и сооружения (1,5%)	231 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	203 452
Итого	**15 853 624**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**317 072**
Итого в текущих ценах 2022г.	**16 170 696**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**17 448 181**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-872 409,61
Итого в текущих ценах	**16 575 771,39**
НДС (12 %)	1 989 092,57
Итого	**18 564 863,96**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ Омарбеков А. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ Кемалов Б. У.
ИИН 900526301378
аттестат №KZ62VJE00058415 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ Жаукин С. А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.