Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
170740004625	061140007390			186	10.08.2023г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"	**299 113 835,00**	**83 026 629,00**	**83 026 629,00**				**8 895 710,25**	**83 026 629,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Зам. руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
БИН 170740004625

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VHE00058445 от 19.10.2020г.

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**
БИН 061140007390

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №3-1
за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы Лист ГП-5

1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка ПСП	$м^3$ грунта	3539,74	54,88	54,88	194261	194261	--	40105	253128
			НР - 32% СП - 8%			--	15,73	--	55680		18761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3539,74	161,50	161,50	571668	571668	--	117980	744833
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,29	--	163855		55185	
3	3	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/вывоз ПСП	м³ грунта	1538,46	256,65	256,65	394846	394846	--	65584	497260
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,21	--	91092		36831	
4	4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9230,76	55,00	--	507692	--		--	548307
			СП - 8%			--	--	--	--		40615	
5	5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП	м³ грунта	3865	54,88	54,88	212111	212111	--	43790	276386
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	60796		20485	
6	6	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3865	161,50	161,50	624198	624198	--	128820	813274
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,29	--	178911		60255	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-010104-0106 1101-0104-	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	5348,35	67,96	67,96	363474	363474	--	75037	473596
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	104186		35085	
8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	5348,35	182,87	182,87	978053	978053	--	201847	1274298
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,42	--	280361		94398	
9	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/недостаток грунта	м^3 грунта	10851,582	256,65	256,65	2785059	2785059	--	462603	3507449
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,21	--	642522		259787	
10	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	86812,656	55,00	--	4774696	--		--	5156672
		СП - 8%			--	--	--	--		381976	
11	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	19740,462	113,28	113,28	2236200	2236200	--	478114	2931459
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,64	--	664069		217145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	19740,462	42,52	42,52	839364	839364	--	256034	1183047
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	355723		87648	
13	13	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	20320	2,30	2,30	46736	46736	--	9754	60960
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,66	--	13411		4470	
14	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПСП для огорода	$м^3$ грунта	106	54,88	54,88	5817	5817	--	1201	7580
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	1667		562	
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4									
			Плиточное покрытие 1452$м^2$									
15	29	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1481,04	3028,00	--	4484589	--	4484589	--	4843356
			СП - 8%			--	--	--	--		358767	
			Установка бортовых камней Лист ГП-3									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	34	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	33,21	14214,12	2257,33	472051	74966	386248	30899	543186
			НР - 108%; СП - 8%			326,32	535,17	10837	17773		40236	
17	35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	468	6507,20	44,68	3045370	20910	2486733	589970	3926169
			НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	537727	8541		290829	
18	36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1325	4509,63	44,68	5975260	59201	4393647	1670322	8257228
			НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	1522412	24181		611647	
			РАЗДЕЛ 4. МАФ ГП-3									
19	52	У86-010302-0407 8601-0302-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад"	шт.	8	27290,00	193,00	218320	1544	194920	20268	257675
			НР - 91%; СП - 8%			2732,00	52,00	21856	416		19087	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	53	У86-010106-0304 8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**436187,00**	**4712,00**	**436187**	**4712**	**417137**	**14470**	**486709**
			НР - 91%; СП - 8%			**14338,00**	**1563,00**	**14338**	**1563**		**36053**	
21	54	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**8**	**38224,00**	**87,00**	**305792**	**696**	**289568**	**14283**	**345681**
			НР - 91%; СП - 8%			**1941,00**	**21,00**	**15528**	**168**		**25606**	

РАЗДЕЛ 5. Ограждение индивидуальное 160секций

Секции ограждения

22	64	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**210,7785**	**4880,94**	**1574,96**	**1028797**	**331968**	**106457**	**846798**	**2025642**
			НР - 115%; СП - 8%			**2800,91**	**603,73**	**590372**	**127253**		**150048**	

			ИТОГО:	**Тенге**								**38 413 895**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 713 070**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9 745 784**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2 792 168**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12 759 299**		
			- Оборудование	Тенге						**0**		
			- Перевозка	Тенге				**5 282 388**				
			- Накладные расходы	Тенге							**5 067 879**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 845 476**	

Всего **38 413 895**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Временные здания и сооружения (1,5%)					576 208				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)					506 871				
		Итого					**39 496 974**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					789 939				
		Итого в текущих ценах 2022г.					**40 286 913**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079					**43 469 579**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 173 479				
		Итого в текущих ценах					**41 296 100**				
		НДС (12 %)					4 955 532				
		Итого					**46 251 632**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Irgetas-Kurylys-II"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области РК"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301373
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Ростенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ірғетас-Құрылыс-ІІ"
ИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №3-2
за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 7-1-2 - Групповые площадки - 12 шт.												
РАЗДЕЛ 2. Оборудование групповой площадки Лист ГП-6												
1	3	У86-010302-0408 8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой**	шт.	36	39637,00	193,00	1426932	6948	1321632	91204	1639587
			НР - 91% СП - 5%			2732,00	52,00	98352	1872		121451	
2	6	У86-010103-0302 8601-0103-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка разборная "Спираль"**	комплект	12	142330,00	1521,00	1707960	18252	1600848	86399	1937908
			НР - 91% СП - 5%			7405,00	507,00	88860	6084		143549	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8	У86-010106-0106 8601-0106-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	комплект	12	658197,00	615,00	7898364	7380	7611444	256827	8807607
			НР - 91% СП - 8%			23295,00	224,00	279540	2688		652415	
4	9	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	комплект	12	188501,00	327,00	2262012	3924	2064564	177264	2634418
			НР - 91% СП - 8%			16127,00	106,00	193524	1272		195142	

ИТОГО:	**Тенге**											15 019 520
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей	Тенге							660 276				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								36 504			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге								11 916			
- Материалов. изделий и конструкций	Тенге									12 598 488		
- Оборудование	Тенге									0		
- Перевозка	Тенге							0				
- Накладные расходы	Тенге										611 694	
- Сметная прибыль	Тенге										1 112 557	

Всего	**15 019 520**
Временные здания и сооружения (1,5%)	225 293
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	198 183
Итого	**15 442 996**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**308 860**
Итого в текущих ценах 2022г.	**15 751 856**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**16 996 253**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-849 813

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах **16 146 440**

НДС (12 %) 1 937 573

Итого **18 084 013**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390

Директор_____ Омарбеков А. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ Кемалов Б. У.
ИИН 900525021378
аттестат №KZ62VJE00058446 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектурных
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора Жаукин С. А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ірғетас-Құрылыс-ІІ"
ИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №3-3
за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 7-1-3 - Учебно-физкультурная площадка для ОДВО												
РАЗДЕЛ 2. Оборудование площадки Лист ГП-7												
1	9	У86-010302-0408 8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой**	шт.	8	39637,00	193,00	317096	1544	293696	20268	364353
			НР - 91%, СП - 8%			2732,00	52,00	21856	416		26989	
2	10	У86-010103-0204 8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	шт.	1	121958,00	270,00	121958	270	113292	7708	140039
			НР - 91%; СП - 8%			8396,00	74,00	8396	74		10373	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	У86-010103-0304 8601-0103-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"**									
				комплект	**2**	**97418,00**	**217,00**	**194836**	**434**	**176858**	**16092**	**227803**
			НР - 91%; СП - 8%			**8772,00**	**70,00**	**17544**	**140**		**16874**	
4	12	У86-010210-0102 8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей**									
				комплект	**1**	**150036,00**	**2370,00**	**150036**	**2370**	**139195**	**6401**	**168952**
			НР - 69%; СП - 8%			**8471,00**	**806,00**	**8471**	**806**		**12515**	
5	13	У86-010209-0104 8601-0209-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная для детей**									
				комплект	**2**	**233310,00**	**2345,00**	**466620**	**4690**	**438632**	**17127**	**522447**
			НР - 69%; СП - 8%			**11649,00**	**762,00**	**23298**	**1524**		**38700**	

		ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**1 423 594**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**79 565**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9 308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2 960**			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге							**1 161 673**		
		- Оборудование	Тенге							**0**		
		- Перевозка	Тенге					**0**				
		- Накладные расходы	Тенге								**67 596**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**105 451**	

Всего	**1 423 594**
Временные здания и сооружения (1,5%)	21 354
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	18 784
Итого	**1 463 732**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 275**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах 2022г.	**1 493 007**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**1 610 955**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-80 548
Итого в текущих ценах	**1 530 407**
НДС (12 %)	183 649
Итого	**1 714 056**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Irgetas-Kurylys-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора_____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Kurylys Sapa"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №20 от 06.09.2023г.

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ірғетас-Құрылыс-ІІ"
ИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №3-4
за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	6	1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/недостаток грунта**	м3 грунта	13000	256,65	256,65	3 336 450	3 336 450	--	554 206	4 201 908
						--	59,21	--	769 730		311 252	
			НР - 72%; СП - 8%									
			Кэтр и Кэм=1,11									
2	7	412-102-0208	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.**	1 т·км	166400	40	-	6 656 000	-	-	-	7 188 480
			Расстояние перевозки 8 км Коб =8			-	-	-	-	-	532 480	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1101-0201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%* *Кзтр и Кэм=1,11*	м3 уплотненного грунта	13000	113,28 --	113,28 33,64	1 472 640 --	1 472 640 437 320	--	314 870 143 001	1 930 511
9	1101-0201-0308	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%* *Кзтр и Кэм=1,11*	м3 уплотненного грунта	13000	42,52 --	42,52 18,02	552 760 --	552 760 234 260	--	168 667 57 714	779 141
		ИТОГО:	Тенге								14 100 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 361 850			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 441 310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
		- Оборудование	Тенге						0		
		- Перевозка	Тенге				6 656 000				
		- Накладные расходы	Тенге							1 037 743	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 044 447	

Всего	**14 100 040**
Временные здания и сооружения (1,5%)	211 501
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	186 050
Итого	**14 497 591**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**289 952**
Итого в текущих ценах 2022г.	**14 787 543**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**15 955 759**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-797 788				
	Итого в текущих ценах					**15 157 971**				
	НДС (12 %)					1 818 957				
	Итого					**16 976 928**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора_____ **Жаукин С. А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Косенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.