Заказчик : ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Инженер: ТОО "Эксперт-МК"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное

Справка №7

Стоимости выполненных работ и затрат за январь 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	от 02.08.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное	121 240 406,56	32 475 108,90							3 897 013,07	36 372 121,97

Заказчик

ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»

Руководитель _____ Әли Қ. Р.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Эксперт- МК"

_____ **Омаров М.К.**

Заказчик: ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района» **Форма-2**

Инженер: ТОО "Эксперт-МК""

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор: № 51 от 02.08.2021 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное

А К Т № 7

приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Общестроительные работы										
		Раздел: 15. Стены, перегородки										
10	Е11-100402-1001 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами (и один лист в середине). Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	4371,87	66,1	109297	1652	40635	48732	170671	
					2680,37	26,96	67009	674		12642		
11	С122-030201-0105 к-5,6	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	140	502		70280		70280		75902	
										5622		
12	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	673,15	303,44	2693	1214	683	766	3736	
					198,87	67,13	795	269		277		
13	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,056	83948		4701		4701		5077	Казахстан
										376		
14	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (низ лестничных маршей)	м2 стен (за вычетом проемов)	17,28	1681,69	18,08	29060	312	9340	14060	46570	
					1123,1	6,94	19407	120		3450		
15	С122-030201-0305 к-1,05	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	18,144	681		12356		12356		13344	
										988		
16	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (обшивка воздуховода)	м2 стен (за вычетом проемов)	45,3	1681,69	18,08	76181	819	24485	36857	122081	
					1123,1	6,94	50876	314		9043		
17	С122-030201-0105 к-1,05	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	45,3	502		22741		22741		24560	
										1819		
		Итого по разделу: 15. Стены, перегородки									461941	
		Раздел: 16. Устройство металлических перемычек										
18	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,2	24302,06	4866,55	102069	20440	0	65300	180758	
					19435,51	2158,27	81629	9065		13389		
19	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,136638	234832,73	2128,09	32087	291	5776	18823	54983	
					190430,24	901,82	26020	123		4073		
20	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,12876	330179		42514		42514		45915	Казахстан
										3401		
21	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010524	633851		6671		6671		7205	Казахстан
										534		
22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,533839	109,51	3,04	606	17	302	208	879	
					51,84	0,34	287	2		65		
23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,533839	166,28	4,3	920	24	561	244	1257	
					60,61	0,67	335	4		93		
24	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	3279,23	43,87	11805	158	5653	4369	17468	
					1665,03	20,65	5994	74		1294		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,20016	295048,87 246246,56	36665,83 11630,82	59057 49289	7339 2328	2429	37164 7698	103919	
26	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15432	330179		50953		50953	4076	55029	Казахстан
27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01377	633851		8728		8728	698	9426	Казахстан
28	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01059	288244		3053		3053	244	3297	Казахстан
29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00903	262504		2370		2370	190	2560	Казахстан
30	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01245	288483		3592		3592	287	3879	Казахстан
31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,10648	109,51 51,84	3,04 0,34	888 420	25 3	443	305 95	1288	
32	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	8,10648	166,28 60,61	4,3 0,67	1348 491	34 5	822	358 136	1842	
33	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,35	3279,23 1665,03	43,87 20,65	14265 7243	191 90	6831	5280 1564	21109	
34	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,016436	234832,73 190430,24	2128,09 901,82	3860 3130	35 15	695	2264 490	6614	
35	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0134	286810		3843		3843	307	4150	Казахстан
36	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003036	633851		1924		1924	154	2078	Казахстан
37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7461944	109,51 51,84	3,04 0,34	82 39	2 0	41	28 9	119	
38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	0,7461944	166,28 60,61	4,3 0,67	124 45	3 0	76	33 13	170	
39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,53	3279,23 1665,03	43,87 20,65	1738 882	23 11	832	643 190	2571	
		Итого по разделу: 16. Устройство металлических перемычек									**526516**	
		Раздел: 17. Внутренняя отделка - 1 этаж										
40	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм. Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	-354,020	1937,38 1301,52	30,44 24,1	-685871 -460764	-10776 -8532	-214331	-337893 -81901	-1105665	
43	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	-98,900	2721,15 1415,86	17,94 6,94	-269122 -140028	-1774 -686	-127319	-101315 -29635	-400071	
44	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм. Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	-98,900	1937,38 1301,52	30,44 24,1	-191607 -128720	-3010 -2384	-59876	-94395 -22880	-308882	
45	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВДВА-27)		83,000	530,86	3,7	44061	307	13601	21819	71150	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м2 окрашиваемой поверхности			363,29	1,82	30153	151		5270		
50	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		30,62	3622,89	43,36	110933	1328	57403	38050	160902	
		м2 поверхности облицовки			1704,84	21,05	52202	645		11919		
		Итого по разделу: 17. Внутренняя отделка - 1 этаж									-1582567	
		Раздел: 18. Внутренняя отделка - 2 этаж										
55	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм. Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	-85	1937,38	30,44	-164677	-2587	-51461	-81128	-265469	
					1301,52	24,1	-110629	-2048		-19664		
56	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВДВА-27)		-85	530,86	3,7	-45123	-315	-13929	-22344	-72864	
		м2 окрашиваемой поверхности			363,29	1,82	-30879	-155		-5397		
		Итого по разделу: 18. Внутренняя отделка - 2 этаж									-338333	
		Раздел: 19. Откосы										
61	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	-41,5665855	3472,35	40,94	-144334	-1701	-62487	-58718	-219296	
					1928,1	33,89	-80144	-1408		-16244		
		Итого по разделу: 19. Откосы									-219296	
		Раздел: 20. Проемы										
67	С121-090201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	-9,120	26622		-242793		-242793		-262216	Казахстан
										-19423		
77	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,72	1582,94	223,95	10637	1505	2410	5368	17285	
					1000,39	109,05	6723	733		1280		
79	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	9,18507	2477,77	529,56	22758	4864	6870	8887	34177	
					1200,26	143,51	11024	1318		2532		
80	С121-090102-0213	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП, ДН 24-15БП, ДН 21-15ВП. ДН 24-15ВП (24-13) СТ РК 943-92	м2	9,18507	16499		151544		151544		163668	Казахстан
										12124		
81	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	430		2580		2580		2786	
										206		
82	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5658		16974		16974		18332	
										1358		
87	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1473,71	2,97	5895	12	0	4236	10941	
					1470,74	0	5883	0		810		
88	С121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	3966		15864		15864		17133	
										1269		
96	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,36	1839,65	222,47	6181	748	1588	3023	9940	
					1144,48	105,25	3845	354		736		
100	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3645,78	671,72	2333	430	902	799	3383	
					1564,44	168,53	1001	108		251		
101	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	33114		21193		21193		22888	Казахстан
										1695		
102	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	430		860		860		929	
										69		
103	С121-090404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3285		3285		3285		3548	
										263		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 20. Проемы									42794	
		Раздел: 21. Полы 1-го этажа										
106	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		-28,3	784,81	26,81	-22210	-759	-8149	-9850	-34625	
			м2 покрытия		470,05	13,34	-13302	-377		-2565		
107	С122-060101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77		-28,8660	2351		-67864		-67864		-73293	
			м2							-5429		
132	Е11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо		126	7646,22	26,81	963424	3378	933955	19996	1062094	
			м2 покрытия		207,07	13,34	26091	1681		78674		
133	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		134,82	298,73	1,03	40275	138	21013	13817	58419	
			м плинтусов		141,84	0,5	19123	67		4327		
134	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство		50,6	239,82	0,56	12135	28	778	8157	21915	
			м		223,89	0	11329	0		1623		
135	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,079442	288483		22918		22918		24751	Казахстан
			т							1833		
136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,05	109,51	3,04	444	12	221	152	644	
			м2		51,84	0,34	210	1		48		
137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		4,05	166,28	4,3	673	18	411	179	920	
			м2		60,61	0,67	245	3		68		
138	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		-53,4	890,84	13,94	-47571	-744	-24561	-16297	-68977	
			м2 пола		416,96	6,91	-22265	-369		-5109		
139	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		-53,4	2246,93	46,54	-119986	-2485	-79677	-28090	-159922	
			м2 покрытия		708,31	22,3	-37824	-1191		-11846		
140	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		53,4	630,83	44,54	33686	2379	923	22728	60927	
			м2 покрытия		569,01	22,13	30385	1182		4513		
141	С121-070509-0505	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм		54,8418	962		52758		52758		56979	Казахстан
			м2							4221		
142	Е11-110101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2		53,4	8001,84	26,81	427298	1431	397205	21149	484323	
			м2 покрытия		536,74	13,34	28662	712		35876		
143	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		57,138	298,73	1,03	17069	59	8906	5856	24759	
			м плинтусов		141,84	0,5	8105	29		1834		
144	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		-118,2	890,84	13,94	-105297	-1648	-54365	-36073	-152680	
			м2 пола		416,96	6,91	-49284	-817		-11310		
145	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство		-118,2	10645,72	79,07	-1258324	-9346	-1153776	-71819	-1436554	
			м2 покрытия		805,43	38,47	-95201	-4547		-106411		
146	Е12-070101-0606	Полы паркетные. Циклевка		118,2	462,81	16,74	54704	1979	4280	34881	96752	
			м2		409,86	0	48445	0		7167		
147	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		118,2	42,39	3,37	5010	398	0	3448	9135	
			м2 обработанной поверхности		39,02	1,49	4612	176		677		
148	С122-040601-0801	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		29,55	355		10490		10490		11329	
			кг							839		
149	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12 К=3	Полы. Покрытие лаком за 1 раз (за 3 раза)		118,2	674,16	1,86	79686	220	55316	17467	104925	
			м2 отделываемой поверхности		204,31	0,93	24149	110		7772		
154	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,424	23150,04	9,6	9816	4	7968	1327	12034	
			м3 подстилающего слоя		4347,9	0	1844	0		891		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Е11-110101-1701 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство		5,3	2725,85	237,73	14447	1260	3560	7260	23444	
			м2 покрытия		1816,43	86,01	9627	456		1737		
156	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		0,37	16234,84	6709,94	6007	2483	0	3348	10103	
			м3		9524,9	3041,96	3524	1126		748		
		Итого по разделу: 21. Полы 1-го этажа									137402	
		Раздел: 22. Полы 2-го этажа										
159	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		-73,400	784,81	26,81	-57605	-1968	-21135	-25546	-89804	
			м2 покрытия		470,05	13,34	-34502	-979		-6652		
160	С122-060101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77		-74,868	2351		-176015		-176015		-190096	
			м2							-14081		
162	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,2	785,2	36,88	1727	81	765	663	2581	
			м2 стяжки		400,8	17,88	882	39		191		
163	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,2	195,78	12,53	431	28	381	25	492	
			м2 стяжки		9,91	5,91	22	13		36		
164	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях		2,2	4188,18	166,2	9214	365	6137	2072	12189	
			м2 покрытия		1232,56	75,54	2712	166		903		
165	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		2,354	1564,05	16,35	3682	38	2887	554	4575	
			м		321,37	5,69	756	13		339		
166	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,1	785,2	36,88	10286	483	4553	3949	15374	
			м2 стяжки		400,8	17,88	5250	234		1139		
167	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		13,1	195,78	12,53	2565	164	2271	149	2931	
			м2 стяжки		9,91	5,91	130	77		217		
168	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях		13,1	4188,18	166,2	54865	2178	36541	12338	72579	
			м2 покрытия		1232,56	75,54	16147	990		5376		
169	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (ступени)		33,36	665,38	1,65	22197	55	7431	10612	35434	
			м2 окрашиваемой поверхности		440,99	0,81	14711	27		2625		
		Итого по разделу: 22. Полы 2-го этажа									-133745	
		Раздел: 23. Кровля здания										
188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка)		0,232	88473,15	33226,52	20526	7709	2770	9002	31890	
			т конструкций		43305,21	10586,18	10047	2456		2362		
189	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,232	581949		135012		135012		145813	Казахстан
			т							10801		
		Итого по разделу: 23. Кровля здания									177703	
		Раздел: 25. Фасад										
240	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		30,3	67,68	0,34	2051	10	118	1388	3714	
			м2 фасада (без вычета проемов)		63,45	0,17	1922	5		275		
244	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка		14	506,89	9,79	7096	137	128	4951	13011	
			решетка		487,96	3,18	6831	45		964		
245	С123-050306-1886	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 700 мм		14	7399		103586		103586		111873	Казахстан
			шт.							8287		
247	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		0,14	7385,66	2963,06	1034	415	0	581	1744	
			м2 ниш		4422,6	1343,31	619	188		129		
248	Е12-190101-0501	Гнезда на фасадах после разборки лесов. Заделка		2	858,59	376,15	1717	753	459	557	2456	
			отверстие		252,72	133,79	505	268		182		
249	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (эвакуационная лестница)		0,310634	88473,15	33226,52	27483	10321	3709	12053	42699	
			т конструкций		43305,21	10586,18	13452	3288		3163		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,310634	581949		180773		180773	14462	195235	Казахстан
251	СССЦ РК 8.04-08-2020.Обш.ч.т.6	**Доплата на применение марки стали С245**	т	0,310634	5772		1793		1793	143	1936	
252	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	13,512579	166,28 60,61	4,3 0,67	2247 819	58 9	1370	596 227	3070	
		Итого по разделу: 25. Фасад									375738	
		Раздел: 26. Входные группы										
253	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	35,84	802,79 621,85	100,33 42,53	28772 22287	3596 1524	2889	17144 3673	49589	
254	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,418683	581949		243652		243652	19492	263144	Казахстан
255	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	18,2127105	166,28 60,61	4,3 0,67	3028 1104	78 12	1846	804 307	4139	
262	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,79	3034,83 1256,05	1494,35 342,55	2398 992	1181 271	225	909 265	3572	
263	С121-020101-2603	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,8058	18956		15275		15275	1222	16497	
264	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,64	785,2 400,8	36,88 17,88	5214 2661	245 119	2308	2002 577	7793	
265	Е11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	6,64	1305,5 893,34	120,27 56,36	8669 5932	798 374	1938	4540 1057	14266	
266	С121-040509-0101 к-1.02	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	6,7728	1824		12354		12354	988	13342	
267	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	0,22	34543,34 7464,37	1985,13 465,88	7600 1642	436 102	5521	1256 708	9564	
268	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,63	10028,87 3848,96	2175,19 925,38	6318 2425	1370 583	2523	2166 679	9163	
269	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1,59	3034,83 1256,05	1494,35 342,55	4825 1997	2376 545	452	1830 532	7187	
270	С121-020101-2603	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,6218	18956		30743		30743	2459	33202	
271	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	0,78	34543,34 7464,37	1985,13 465,88	26944 5822	1548 363	19573	4454 2512	33910	
272	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,15	10028,87 3848,96	2175,19 925,38	1504 577	326 139	601	516 162	2182	
273	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,3	3034,83 1256,05	1494,35 342,55	910 377	449 103	85	345 100	1355	
274	С121-020101-2603	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,306	18956		5801		5801	464	6265	
		Итого по разделу: 26. Входные группы									475170	
		Раздел: 28. Вывоз мусора										
278	С341-040104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,6562	738		6388			511	6899	
279	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	43,281	45		1948			156	2104	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 28. Вывоз мусора									9003	
		ИТОГО по общестроительным работам:					247974	53644	627838	-310631	-67673	
							-441849	10408		-5015		
		Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения										
		Раздел: 33. В1										
9	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	28080,06	148,12	84240	444	79616	3118	94347	
					1393,11	50,48	4179	151		6989		
10	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	2158,63	35,52	6476	106	56	4578	11938	
					2104,5	14,81	6314	44		884		
11	С123-080307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	3	16514		49542		49542		53505	
										3963		
12	С123-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	7708		46248		46248		49948	
										3700		
13	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный)	кран	1	36025,15	0	36025	0	35561	334	39268	
					464,37	0	464	0		2909		
14	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (внутренний)	кран	1	23510,15	0	23510	0	23046	334	25752	
					464,37	0	464	0		1908		
19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,3	100,34	1,56	7957	124	52	5602	14644	
					98,12	0	7781	0		1085		
20	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,8	101,01	1,56	2505	39	33	1752	4598	
					98,12	0	2433	0		341		
21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,1	109,51	3,04	1106	30	552	379	1604	
					51,84	0,34	524	3		119		
22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	10,1	166,28	4,3	1679	44	1024	446	2295	
					60,61	0,67	612	7		170		
23	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	667,43	34,29	667	34	19	454	1211	
					614,36	16,82	614	17		90		
24	С123-030301-0311	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18700		18700		18700		20196	
										1496		
25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2562,08	0	2562	0	2198	262	3050	
					364,3	0	364	0		226		
26	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804		868	
										64		
27	Ц13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1433,23	83,65	1433	83	4	969	2594	
					1346	0,19	1346	0		192		
28	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00061	340191		208		208		225	Казахстан
										17		
34	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,586	100,34	1,56	59	1	0	41	108	
					98,12	0	57	0		8		
35	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1371,5	199,52	1372	199	14	879	2431	
					1157,55	63,13	1158	63		180		
36	С123-041013-0102	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8450		8450		8450		9126	Казахстан
										676		
37	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434		5736		5736		6195	Казахстан
										459		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)		24,764	743,16	3,93	18404	97	16417	1373	21359	
			кг изделия		76,31	0,7	1890	17		1582		
		Итого по разделу: 33. В1									365262	
		Раздел: 34. ТЗ										
39	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005		15	1149		17235		17235		18614	
			шт.							1379		
41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		37,14	100,34	1,56	3727	58	25	2624	6859	
			м трубопровода		98,12	0	3644	0		508		
42	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка		5	12419,48	578,51	62097	2893	241	43402	113939	
			комплект		11792,8	263,34	58964	1317		8440		
43	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003		2	85809		171618				171618	
			комплект						171618			
		Отпускная цена			85809		171618					
		Сметная стоимость оборудования					*171618*					
44	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003		2	31871		63742				63742	
			комплект						63742			
		Отпускная цена			31871		63742					
		Сметная стоимость оборудования					*63742*					
45	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003		1	31263		31263				31263	
			комплект						31263			
		Отпускная цена			31263		31263					
		Сметная стоимость оборудования					*31263*					
		Итого по разделу: 34. ТЗ									406035	
		Раздел: 35. Оборудование										
46	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		8	4139,69	222,43	33117	1779	4276	20122	57498	
			комплект		3382,73	110,66	27062	885		4259		
47	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		8	17441		139528		139528		150690	Казахстан
			комплект							11162		
48	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		4	797,34	0	3189	0	1588	1153	4689	
			м подводок		400,34	0	1601	0		347		
49	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		5	3349,19	111,68	16746	559	1096	11065	30036	
			комплект		3018,41	55,31	15092	277		2225		
50	С123-030102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		5	9997		49985		49985		53984	Казахстан
			шт.							3999		
51	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		5	4543		22715		22715		24532	
			шт.							1817		
52	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94		5	871		4355		4355		4703	Казахстан
			шт.							348		
53	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		3	2075,29	276,09	6226	828	800	3605	10617	
			комплект		1532,42	136,69	4597	410		786		
54	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		3	17151		51453		51453		55569	
			шт.							4116		
55	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		3	1100		3300		3300		3564	Казахстан
			шт.							264		
56	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала		3	567		1701		1701		1837	Казахстан
			шт.							136		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1117,02	0,18	3351	1	100	2340	6146	
					1083,53	0	3251	0		455		
58	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8703		26109		26109		28198	Казахстан
										2089		
59	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	5	1117,02	0,18	5585	1	167	3901	10245	
					1083,53	0	5418	0		759		
60	С123-030102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	5	6797		33985		33985		36704	
										2719		
61	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3349,19	111,68	6698	224	438	4426	12014	
					3018,41	55,31	6037	111		890		
62	С123-030102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	6487		12974		12974		14012	Казахстан
										1038		
63	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4543		9086		9086		9813	
										727		
64	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	871		1742		1742		1881	Казахстан
										139		
65	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1704,61	79,39	1705	79	232	1032	2956	
					1393,56	39,31	1394	39		219		
66	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	10916		10916		10916		11789	Казахстан
										873		
67	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8731,16	42,57	17462	85	15953	1056	19999	
					712,03	21,05	1424	42		1481		
68	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1117,02	0,18	1117	0	33	780	2049	
					1083,53	0	1084	0		152		
69	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2986		2986		2986		3225	
										239		
70	Е11-160801-0102	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	975,74	0	976	0	139	603	1705	
					836,89	0	837	0		126		
71	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (воронка)	т конструкций	0,0039	425814,24	174622,62	1661	681	39	749	2603	
					241250,45	25349	941	99		193		
72	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041496	342267		1420		1420		1534	
										114		
73	С123-020601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888		888		888		959	
										71		
		Итого по разделу: 35. Оборудование									563551	
		ИТОГО:					1138341	8389	703785	117379	1334848	
							159546	3482	266623	79128		
		Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции										
		Раздел: 4. Отопление										
4	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	-43	539,78	0,69	-23210	-30	-808	-16119	-42475	
					520,31	0,34	-22373	-15		-3146		
7	С123-051309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	6	25655		153930		153930		166244	
										12314		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	С123-051309-0106	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	27395		82185		82185	6575	88760	
10	С123-040902-3208	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2533		10132		10132	811	10943	
11	С123-040902-3209	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3852		15408		15408	1233	16641	
12	С123-040902-3210	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6137		6137		6137	491	6628	
19	С123-051309-0109	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	54341		108682		108682	8695	117377	
20	С123-040902-3112	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12113		24226		24226	1938	26164	
		Итого по разделу: 4. Отопление									390282	
		Раздел: 5. Вентиляция										
		ИТОГО:					377490	-30	399892	-16119	390282	
							-22373	-15		28911		
		Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения										
		Раздел: 13. Оборудование светотехническое										
70	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	25	1760,88	77,69	44022	1943	25176	12751	61315	
					676,13	32,27	16903	807		4542		
71	С123-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2179		8716		8716	697	9413	
72	С123-070101-1802	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1092		22932		22932	1835	24767	
73	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	70,00	1342,15	58,3	93950	4081	419	65640	172358	
					1277,87	24,51	89451	1716		12767		
74	С123-070106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	56,00	15728		880768		880768	70462	951230	Казахстан
		Итого по разделу: 13. Оборудование светотехническое									1219083	
		Раздел: 16. Заземление и молниезащита										
112	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	873,83	0	5505	0	0	3964	10227	
					873,83	0	5505	0		758		
		Итого по разделу: 16. Заземление и молниезащита									10227	
		ИТОГО:					1055893	6024	938011	82355	1229310	
							111859	2523		91061		
		Технологическое оборудование										
		Раздел: 16. Заземление и молниезащита										
1	Прайс стр.25	Стол с двумя подвесными тумбами (1500x700x750мм) СО1-17 (поставка заказчика)	шт	9	40342,66		0		363084		363084	
2	Прайс стр.25	Стул полумягкий (400x380xh460мм) СП92-03 (поставка заказчика)	шт	42	8598,39		0		361132		361132	
3	Прайс стр.14	Компьютер (системный блок, монитор 17", мышь, клавиатура) ACER AM1930 (поставка заказчика)	комплект	4	207174,47		0		828698		828698	
4	Прайс стр.14	Музыкальный центр LG CJ44 (поставка заказчика)	шт	1	56902,41		0		56902		56902	
5	Прайс стр.19	Зеркала для танцевального зала (h=2м) (поставка заказчика)	м2	15	5511,79		0		82677		82677	
6	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка (решетка для вытирания обуви)		0,01517	603272,08	11419,2	9152	174	8098	680	10619	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		т металлических изделий			58033,49	4189,42	880	64		787		
7	Прайс стр.25	Стеллаж универсальный (100x500x2100мм) мод.712 (поставка заказчика)	шт	7	22589,29		0		158125		158125	
8	Прайс стр.25	Шкаф для одежды (800x432x1800мм) мод.417 (поставка заказчика)	шт	7	38202,1		0		267415		267415	
9	Прайс стр.25	Скамья для переодевания (1200x320x320мм) (поставка заказчика)	шт	3	6738,84		0		20217		20217	
10	Прайс стр.25	Шкаф для одежды (325x550x1800мм) мод.490 (поставка заказчика)	шт	20	44672,57		0		893451		893451	
11	Прайс стр.25	Скамья гимнастическая (2000x300x240мм) Вар.2 (поставка заказчика)	шт	3	25498,79		0		76496		76496	
12	Прайс стр.25	Стол-тумба с полкой (1050x500x760мм) Boss2 (поставка заказчика)	шт	2	245599,75		0		491200		491200	
13	Прайс стр.25	Вешалка напольная на 24 крючка (1640x510x1600мм) мод.14 (поставка заказчика)	шт	5	21855,59		0		109278		109278	
14	Прайс стр.7	Подъемник лестничный гусеничный М8 (поставка заказчика)	шт	2	1102357,14		0		2204714		2204714	
15	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	118	984,33 776,22	132,46 65,91	116150 91593	15630 7777	8927	71547 15016	202713	
16	Прайс стр.25	Кресла для зрительных залов (560x650xh460/h960мм) (поставка заказчика)	шт	118	19220,77		0		2268051		2268051	
17	Прайс стр.25	Банкетка 3-х местная (1300x416x460мм) Б94-03 (поставка заказчика)	шт	4	14449,01		0		57796		57796	
18	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	5	1501,49 1398	85,04 32,68	7507 6990	425 163	92	5150 1013	13670	
19	Прайс стр.16	Электросушитель BXG-200 (поставка заказчика)	шт	5	20962,86		0		104814		104814	
20	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	6	442,22 433,41	0,18 0	2653 2600	1 0	52	1872 362	4887	
21	Прайс стр.9	Поручень для инвалидов прямой (l=600мм) ППР-09.01.600 (поставка заказчика)	шт	1	11326,27		0		11326		11326	
22	Прайс стр.11	Травмобезопасный крючок для костылей, тростей (поставка заказчика)	шт	2	5367,21		0		10734		10734	
23	Прайс стр.9	Поручень для инвалидов прямой (l=1200мм) 8810 (поставка заказчика)	шт	1	11737,39		0		11737		11737	
24	Прайс стр.9	Поручень для инвалидов откидной с бумагодержателем (l=840мм) ПО-06.02.840.100.250 (поставка заказчика)	шт	1	33251,43		0		33251		33251	
25	Прайс стр.12	Тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов" (150x150мм) (поставка заказчика)	шт	1	2773,96		0		2774		2774	
26	Прайс стр.9	Поручень для инвалидов прямой (l=800мм) ППР-09.01.800 (поставка заказчика)	шт	1	11638		0		11638		11638	
27	Прайс стр.25	Вешалка гардеробная на 24 крючка (1600x600x2200мм) мод.10 (поставка заказчика)	шт	2	76614,72		0		153229		153229	
28	Прайс стр.25	Трюмо стол (гримировальный с зеркалом) (1000x560x750мм) Т2 (поставка заказчика)	шт	4	46232,14		0		184929		184929	
29	Прайс стр.10	Мнемосхема здания с настенным креплением с применением плосковыпуклого шрифта и Азбуки Бройля (поставка заказчика)		1	45178,57		0				45179	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт						45179			
30	Прайс стр.15	Крючок-вешалка для полотенец (на 2 крючка) VINTAGE 008 (поставка заказчика)		2	1084,29		0				2169	
			шт						2169			
31	Прайс стр.26	Кресло поворотное Мод.210 (поставка заказчика)		2	31182,25		0				62364	
			шт						62364			
32	Прайс стр.25	Стол приставка закругленная (700x600x720мм) (поставка заказчика)		1	12659,94		0				12660	
			шт						12660			
33	Прайс стр.25	Шкаф для документов (760x540x1940мм) мод.411 (поставка заказчика)		3	29121,2		0				87364	
			шт						87364			
34	Прайс стр.11	Лента маркировочная в сигнальных цветах не скользящая, ширина 5 см (поставка заказчика)		1	13282,5		0				13282	
			рулон						13282			
35	Прайс стр.12	Стенд уличный с визуальной и тактильной информацией по зданию (1200x800мм) (поставка заказчика)		1	178636,07		0				178636	
			шт						178636			
36	Прайс стр.25	Стол обеденный 4-х местный (800x800x750мм) С94-18 (поставка заказчика)		1	19496,36		0				19496	
			шт						19496			
37	Прайс стр.13	Шкаф рековый Soundking DF138 (поставка заказчика)		1	59726,07		0				59726	
			шт						59726			
38	Прайс стр.25	Стол со стационарной тумбой (1200x700x750мм) (поставка заказчика)		3	36118,46		0				108355	
			шт						108355			
39	Прайс стр.12	Знак "Доступность объекта для всех категорий инвалидности" (поставка заказчика)		1	4960,61		0				4961	
			шт						4961			
40	Прайс стр.14	Синтезатор Denn DEK610 Blak (поставка заказчика)		1	40651,68		0				40652	
			шт						40652			
41	Прайс стр.25	Табурет поворотный Т99-01 (поставка заказчика)		1	12690,66		0				12691	
			шт						12691			
42	Прайс стр.14	Ноутбук Aser Extensa EX2519-C298 (поставка заказчика)		1	288833,84		0				288834	
			шт						288834			
43	Прайс стр.25	Шкаф для учебно-наглядных пособий мод.413 (поставка заказчика)		12	66512,8		0				798154	
			шт						798154			
44	Прайс стр.26	Стол ученический одноместный с регулируемыми параметрами высоты (700x500x640/760) Вар. № 2 (поставка заказчика)		6	11432,89		0				68597	
			шт						68597			
45	Прайс стр.25	Крючок-вешалка для полотенец (на 2 крючка) VINTAGE 008 (поставка заказчика)		2	1084,29		0				2169	
			шт						2169			
46	Прайс стр.25	Шкаф для уборочного инвентаря (600x500x1656мм) (поставка заказчика)		1	76928,26		0				76928	
			шт						76928			
47	Прайс стр.	Примерочная с зеркалом (900x900x2000) (поставка заказчика)		2	86562,14		0				173124	
			шт						173124			
48	Прайс стр.21	Падуга портальная (арлекин) 10000x1500 (поставка заказчика)		1	464834,19		0				464834	
			шт						464834			
49	Прайс стр.21	Кулиса портальная 2500x6500 (поставка заказчика)		2	77201,14		0				154402	
			шт						154402			
50	Ц13-290102-0303	Оборудование сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса. Монтаж оборудования		2	15210	0	30420	0	0	21902	56508	
			комплект		15210	0	30420	0		4186		
51	Прайс стр.21	Занавес антрактный раздвижной 11500x6500 (поставка заказчика)		2	382838,7		0				765677	
			шт						765677			
52	Прайс стр.21	Кулиса поплановая 2500x6100 (поставка заказчика)		4	106219,34		0				424877	
			шт						424877			
53	Прайс стр.21	Падуга поплановая 11500x1300 (поставка заказчика)		2	224194,14		0				448388	
			шт						448388			
54	Ц13-290102-0302	Оборудование сценических подъемов: дорога поплановаго занавеса. Монтаж оборудования		1	11480	0	11480	0	0	8266	21326	
			комплект		11480	0	11480	0		1580		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Прайс стр.21	Занавес фоновый 10500x6100 (поставка заказчика)	шт	1	796859,64		0		796860		796860	
56	Ц13-310101-1308	Шкаф усилителей, тип 50У-157. Монтаж оборудования	шт.	2	13997,19 13460	0 0	27994 26920	0 0	1074	19382 3790	51166	
57	Прайс стр.6	Двухполосная концертная акустическая система B-52 Professional MX-1818 (поставка заказчика)	шт	2	207821,43		0		415643		415643	
58	Ц13-310101-1309	Шкаф микрофонных усилителей, тип 50У-251. Монтаж оборудования	шт.	1	8227,48 7554	0 0	8227 7554	0 0	673	5439 1093	14759	
59	Прайс стр.6	Усилитель мощности LNM HX5600 (поставка заказчика)	шт	1	347875		0		347875		347875	
60	Ц13-310101-0901	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35. Монтаж оборудования	шт.	1	56907,11 52494	4,2 0	56907 52494	4 0	4409	37796 7576	102279	
61	Прайс стр.6	Активный микшерный пульт. 8 моно линейных/микрофонных входа Tum MF-80 (поставка заказчика)	шт	1	173485,71		0		173486		173486	
62	Ц13-310101-1308	Шкаф усилителей, тип 50У-157. Монтаж оборудования	шт.	2	13997,19 13460	0 0	27994 26920	0 0	1074	19382 3790	51166	
63	Прайс стр.6	Двухполосная акустическая система LNM Protech RX12 (поставка заказчика)	шт	2	86742,86		0		173486		173486	
64	Ц13-100411-0101	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	17498 17498	0 0	17498 17498	0 0	0	12599 2408	32505	
65	Прайс стр.6	Стойка для акустической системы (поставка заказчика)	пара	1	27107,14		0		27107		27107	
66	Прайс стр.6	Радиомикрофон (2 микрофона в комплекте) A KG WMS Pro Mini 2 (поставка заказчика)	шт	2	105717,86		0		211436		211436	
67	Прайс стр.6	Стойки микрофонные (поставка заказчика)	шт	4	16264,29		0		65057		65057	
68	Прайс стр.6	Комплект проводов, разъемов и коммутационных соединений (поставка заказчика)	компл	1	542142,86		0		542143		542143	
69	Ц13-080306-0606 Изм. и доп. вып. 18	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	10968,59 10072	0 0	10969 10072	0 0	897	7252 1458	19679	
70	Прайс стр.6	Следящая LED пушка Involight LEDFS150 (поставка заказчика)	шт	1	450882,14		0		450882		450882	
71	Прайс стр.6	Стойка для театральной пушки (поставка заказчика)	шт	1	13553,57		0		13554		13554	
72	Ц13-080306-0606 Изм. и доп. вып. 18	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	8	10968,59 10072	0 0	87749 80576	0 0	7173	58015 11661	157425	
73	Прайс стр.6	Прожектор направленного света для лампы - фары 3, PAR64 1000W (поставка заказчика)	шт	8	14457,14		0		115657		115657	
74	Прайс стр.6	Лампа-фара 230В/1000Вт (поставка заказчика)	шт	16	16264,29		0		260229		260229	
75	Ц13-080306-0307 Изм. и доп. вып. 17	Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт. Монтаж оборудования	шт.	1	12116,89 11184	0 0	12117 11184	0 0	933	8052 1614	21783	
76	Прайс стр.6	Диммер (силовой блок) 6 каналов по 2,2 кВт Behringer LD 6230 EU (поставка заказчика)	шт	1	127403,57		0		127404		127404	
77	Прайс стр.6	Контроллер управления светом Daslight LR512 (поставка заказчика)	шт	1	142764,29		0		142764		142764	
78	Ц13-080306-0606 Изм. и доп. вып. 18	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	10	10968,59 10072	0 0	109686 100720	0 0	8966	72518 14576	196780	
79	Прайс стр.6	Прожектор. Количество мощность светодиодов (красных - 12, синих - 12, зеленых - 12) 3 Вт 3Wx36Вт Big Dipper LP002 (поставка заказчика)	шт	10	34335,71		0		343357		343357	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	Ц13-080306-0605 Изм. и доп. вып. 18	**Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями. Монтаж оборудования**	шт.	2	16822,79	0	33646	0	10984	16317	53960	
					11331	0	22662	0		3997		
81	Прайс стр.6	**Вращающаяся голова, интеллектуальный светодинамический прибор с полным движением корпуса Involight MH210S (поставка заказчика)**	шт	2	413835,71		0				827671	
									827671			
82	Прайс стр.6	**Струбцина монтажная для световых приборов (поставка заказчика)**	шт	26	3162,5		0				82225	
									82225			
83	С123-080305-0104	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	6	5433		32598		32598		35206	
										2608		
84	С123-080305-0203	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	14178		28356		28356		30624	
										2268		
85	Е11-090403-0601 Изм. и доп. вып. 18 прим.	**Роллеты защитные для окон. Установка**	м2 роллет	52,5	490,9	0,61	25772	32	1020	17799	47057	
					470,87	0	24721	0		3486		
86	Прайс стр.24	**Противопожарная штора с автоматикой и блоком управления 10500x5000x250 (поставка заказчика)**	шт	1	2617160,31		0				2617160	
									2617160			
87	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,135869	105664,84	27132,16	14357	3687	341	8152	24310	
					76020,75	7312,74	10329	994		1801		
88	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,135869	553070		75145		75145		81157	Казахстан
										6012		
89	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	7,0787749	166,28	4,3	1177	31	718	312	1608	
					60,61	0,67	429	5		119		
90	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,47166	105385,94	27132,16	49706	12797	1053	28300	84246	
					76020,75	7312,74	35856	3449		6240		
91	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	324	148,02	0,82	47958	266	0	34432	88981	
					147,2	0,4	47693	130		6591		
92	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,47166	553070		260861		260861		281730	Казахстан
										20869		
93	С121-130201-0315	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	31,08	1052		32696		32696		35312	Казахстан
										2616		
94	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	17,592918	166,28	4,3	2925	76	1783	776	3997	
					60,61	0,67	1066	12		296		
		Итого по разделу: 16. Заземление и молниезащита									22536636	
		ИТОГО:					21952883	33123	487923	455940	22536636	
							620657	12594	20811183	127813		
		Благоустройство										
		Раздел: 21. Асфальтобетонное покрытие площадок и проездов в границах участка - 119,6 м2										
3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,288	1675,52	0	483	0	0	347	896	
					1675,52	0	483	0		66		
4	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,288	5670,95	1588,13	1633	458	1113	120	1893	
					219,24	359,61	63	104		140		
5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	32	1833,38	31,78	58668	1017	32948	18069	82876	
					771,99	12,26	24704	392		6139		
		Итого по разделу: 21. Асфальтобетонное покрытие площадок и проездов в границах участка - 119,6 м2									85665	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 23. Малые архитектурные формы										
8	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	25800	80	51600	160	48586	3274	59264	
					1427	18	2854	36		4390		
		Итого по разделу: 23. Малые архитектурные формы									59264	
		Раздел: 24. Озеленение										
9	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	96,5	610,19	0	58883	0	14764	31766	97901	
					457,19	0	44119	0		7252		
10	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2.Посадка	м2	96,5	4037,92	468,63	389659	45223	202687	109738	539349	
					1468,91	110,51	141750	10664		39952		
		Итого по разделу: 24. Озеленение									637250	
		ИТОГО:					560926	46858	300098	163314	782179	
							213973	11196		57939		
		Корректировочная смета №1										
		Раздел: 55. Внутренняя отделка - 1 этаж										
1	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	98,9	1714,87	178,96	169600	17699	0	115618	308035	
					1535,91	87,76	151901	8679		22817		
2	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	98,9	4935		488072		488072		527118	
										39046		
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	450	1648,32	100,51	741745	45229	197532	384534	1216381	
					1108,85	77,98	498984	35091		90102		
		Итого по разделу: 55. Внутренняя отделка - 1 этаж									2051534	
		Раздел: 56. Внутренняя отделка - 2 этаж										
4	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	85	1714,87	178,96	145764	15212	0	99368	264743	
					1535,91	87,76	130552	7460		19611		
5	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	85	4935		419475		419475		453033	
										33558		
		Итого по разделу: 56. Внутренняя отделка - 2 этаж									717776	
		Раздел: 57. Откосы										
6	Е11-340108-0703 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	82,68	8629,7	9,53	321724	788	242137	56911	408926	
					953,06	2,96	78799	245		61633		
7	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	165,35	461,63	1,1	76331	182	62792	9681	92893	
					80,78	0,54	13357	89		6881		
		Итого по разделу: 57. Откосы									501819	
		Раздел: 58. Полы 1-го этажа										
8	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	23,6	4188,18	166,2	98841	3923	65830	22227	130753	
					1232,56	75,54	29088	1783		9685		
9	Е11-110101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	4,7	8001,84	26,81	37609	126	34960	1861	42628	
					536,74	13,34	2523	63		3158		
		Итого по разделу: 58. Полы 1-го этажа									173381	
		Раздел: 59. Полы 2-го этажа										
10	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	47,8	4395,49	12,27	210104	586	197057	9182	236829	
					260,68	6,11	12461	292		17543		
11	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	15	4188,18	166,2	62823	2493	41841	14127	83106	
					1232,56	75,54	18488	1133		6156		
		Итого по разделу: 59. Полы 2-го этажа									319935	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 60. Кровля здания										
12	С121-100104-0707 к-1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	874	2483		2170142		2170142	173611	2343753	
		Итого по разделу: 60. Кровля здания									2343753	
		Раздел: 61. Кровля главного входа										
13	С121-100104-0707 к-1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,4	2483		102796		102796	8224	111020	
		Итого по разделу: 61. Кровля главного входа									111020	
		Раздел: 62. Фасад										
14	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	18,2	67,68 / 63,45	0,34 / 0,17	1232 / 1155	6 / 3	71	834 / 165	2231	
15	С121-100105-0304 к-1,1	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	20,02	2177		43584		43584	3487	47071	
16	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	130,3	2146,79 / 528,1	7,08 / 1,44	279727 / 68812	923 / 188	209992	49680 / 26353	355759	
		Итого по разделу: 62. Фасад									405061	
		Раздел: 63. Покрытие площадок и проездов в границах участка - 119,6 м2										
17	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,372	5790,77 / 3088,67	1000,58 / 403,8	48480 / 25858	8377 / 3381	14245	21052 / 5563	75095	
18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	119,6	1287,9 / 1151,82	128,96 / 38,09	154033 / 137758	15424 / 4556	852	102466 / 20520	277019	
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	119,6	2356		281778		281778	22542	304320	Казахстан
20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,63	1675,52 / 1675,52	0 / 0	1056 / 1056	0 / 0	0	760 / 145	1961	
21	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,63	5670,95 / 219,24	1588,13 / 359,61	3573 / 138	1001 / 227	2434	263 / 307	4143	
22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70	1833,38 / 771,99	31,78 / 12,26	128337 / 54039	2224 / 858	72073	39526 / 13429	181292	
		Итого по разделу: 63. Покрытие площадок и проездов в границах участка - 119,6 м2									843830	
		Раздел: 64. Покрытие площадок и проездов вне границ участка - 408,8 м2										
23	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,616	5790,77 / 3088,67	1000,58 / 403,8	165709 / 88385	28632 / 11555	48691	71957 / 19013	256679	
24	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	408,8	1287,9 / 1151,82	128,96 / 38,09	526494 / 470864	52719 / 15571	2911	350233 / 70138	946865	
25	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	408,8	2356		963133		963133	77051	1040184	Казахстан
		Итого по разделу: 64. Покрытие площадок и проездов вне границ участка - 408,8 м2									2243728	
	С121-100104-0607 к-1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	874	-2076		-1814424		-1814424	-145154	-1959578	
	С121-100104-0607 к-1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		41,4	-2076		-85946		-85946		-92822	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2							-6876		
		ИТОГО:					**7914040**	**150315**	**6478489**	**965746**	**7537769**	
							1285234	**56083**		**710383**		
		ВСЕГО:									**33671976**	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**21077806**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**151130,04**					
		Итого с временными									**33823105,88**	
		Зимние удорожания			**2,2 %**		**280396,60**					
		Итого с зимними удорожаниями									**34103502,48**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**260513,93**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**34364016,41**	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**36083454,33**	
		НДС			**12 %**		**4330014,52**					
		Итого с НДС									**40413468,85**	
		Скидка			**10%**		**4041346,89**					
		Итого с НДС									**36372121,97**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района

Оли К. Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Эксперт-МК"

Омаров М.К.