Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		186	10.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за январь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"	**216 087 206,00**	**102 603 652,71**							**12 312 438,33**	**114 916 091,04**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Зам. руководителя _____ **Муханов Б.Б.**
БИН 170740004625

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**
БИН 061140007390

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-1
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-2-1 - Блочно-модульная котельная. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под котельную												
ФМ-1. ТС.АС-5												
1	16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,44	1204,05	29,04	16182	391	10171	5277	23175
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	5620	54		1717	
2	17	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	1728,90	1,47	3458	3	32	3765	7801
			НР - 110%; СП - 8%			1711,55	--	3423	--		578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отмостка фм-1									
3	20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**5,64**	**12097,05**	**2655,25**	**68227**	**14975**	**45882**	**12690**	**87391**
			НР - 93%; СП - 8%			**1306,75**	**1112,66**	**7370**	**6275**		**6473**	
4	28	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м^3 кладки**	**0,3**	**53845,85**	**3402,59**	**16154**	**1021**	**12292**	**2843**	**20517**
			НР - 93%; СП - 8%			**9470,85**	**720,88**	**2841**	**216**		**1520**	
5	29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**30,7**	**1204,05**	**29,04**	**36964**	**892**	**23234**	**12053**	**52938**
			НР - 93%; СП - 8%			**418,16**	**4,00**	**12838**	**123**		**3921**	

ИТОГО:	**Тенге**									**191 822**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**32 092**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17 282**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6 668**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**91 611**			
- Накладные расходы	Тенге							**36 628**		
- Сметная прибыль	Тенге							**14 209**		

Всего	**191 822**
Временные здания и сооружения (1,5%)	2 877
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	2 531
Итого	**197 230**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 945**
Итого в текущих ценах 2022г.	**201 175**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**217 068**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-10 853
Итого в текущих ценах	**206 215**
НДС (12 %)	24 746
Итого	**230 961**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-2
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроснабжения и освещения												
			РАЗДЕЛ 1. КТПН-250									
1	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**20,79**	**2492,31**	**--**	**51815**	**--**	**--**	**37307**	**96252**
			НР - 72%; СП - 8%			**2492,31**	**--**	**51815**	**--**		**7130**	
2	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**20,79**	**1301,18**	**--**	**27052**	**--**	**--**	**19477**	**50251**
			НР - 72%; СП - 8%			**1301,18**	**--**	**27052**	**--**		**3722**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	6	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	196	472,32	201,35	92575	39464	11104	40258	143461
			НР - 72%; СП - 8%			214,32	70,96	42007	13908		10627	
4	7	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	63	405,44	158,25	25543	9970	3299	11322	39814
			НР - 72%; СП - 8%			194,83	54,78	12274	3451		2949	
5	8	С1243-113-1147 243-113-1147 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мс)-1	км	0,15606	6701671,00	--	1045863	--	1045863	--	1129532
			СП - 8%			--	--	--	--		83669	
6	9	С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,14484	993650,00	--	143920	--	143920	--	155434
			СП - 8%			--	--	--	--		11514	
7	10	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,03774	709252,00	--	26767	--	26767	--	28908
			СП - 8%			--	--	--	--		2141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	11	Ц13-080201-1903 1308-0201-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6095,62	111,36	24382	445	557	16970	44660
			НР - 72%; СП - 8%			5844,96	47,31	23380	189		3308	
9	12	С1243-903-7203 243-903-7203 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	4	17555,00	--	70220	--	70220	--	75838
			СП - 8%			--	--	--	--		5618	
10	13	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	227282,65	--	13637	--	501	9983	25510
			НР - 76%; СП - 8%			218935,29	--	13136	--		1890	
11	14	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	6506,00	--	390360	--	390360	--	421589
			СП - 8%			--	--	--	--		31229	
		Дизельные электростанции										
12	15	Ц13-131201-0101 1313-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1,25	286922,17	19812,35	358653	24765	30300	188458	590880
			НР - 61%; СП - 8%			242870,40	4287,43	303588	5359		43769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16	Прайс п.2	Генератор мощностью 180кВт/225кВА, 380В, 3фазы EDR-250	шт	1	7499642,86	--	7499643	--		--	7499643
						--	--	--	--	7499643	--	
		Заземление КТПН и ДЭС										
14	17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	22,5	2492,31	--	56077	--	--	40375	104169
			НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	56077	--		7716	
15	18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,5	1301,18	--	29277	--	--	21079	54385
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	29277	--		4028	
16	19	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	125	988,90	32,95	123613	4119	86475	24710	160189
			НР - 72%; СП - 8%			264,15	10,41	33019	1301		11866	
17	20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4829,74	224,48	77276	3592	52552	15978	100714
			НР - 72%; СП - 8%			1320,73	66,24	21132	1060		7460	
		Заземление опоры ВЛ-10кВ с реклоузером										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	21	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4829,74	224,48	24149	1122	16423	4993	31473
			НР - 72%; СП - 8%			1320,73	66,24	6604	331		2331	
19	22	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	10	539,44	71,75	5394	717	1847	2198	8199
			НР - 72%; СП - 8%			283,01	22,24	2830	222		607	
20	23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	988,90	32,95	10878	363	7609	2174	14097
			НР - 72%; СП - 8%			264,15	10,41	2906	115		1044	
		Фундамент ФМ-1 под ДЭС ЭС.АС-6										
21	28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,13	12097,05	2655,25	37864	8311	25463	7043	48499
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	4090	3483		3593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	29	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,8	44661,82	2635,16	80391	4743	70248	5872	93164
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	5400	1052		6901	
23	30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10498	331233,00	--	34773	--	34773	--	37555
			СП - 8%			--	--	--	--		2782	
		Отмостка										
24	31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,2	11765,85	2655,25	49417	11152	32777	9450	63577
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	5488	4673		4709	
		РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение										
25	94	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	28	12802,34	6780,52	358466	189855	--	198605	601636
			НР - 80%; СП - 8%			6021,82	2844,45	168611	79645		44566	
26	95	С1247-306-0104 247-306-0104 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	28	80356,00	--	2249968	--	2249968	--	2429965
			СП - 8%			--	--	--	--		179997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	96	С1247-306-0928 247-306-0928 СпрСЦ 09.2022	Фундамент закладной анкерный 3Ф-300-М30-2050-4 (3Ф4)	шт.	28	36041,00	--	1009148	--	1009148	--	1089880
			СП - 8%			--	--	--	--		80732	
28	97	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,8	36627,00	--	102556	--	102556	--	110760
			СП - 8%			--	--	--	--		8204	
29	98	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	28	8286,75	4694,89	232029	131456	682	116245	376136
			НР - 80%; СП - 8%			3567,53	1621,98	99891	45415		27862	
30	99	С1247-103-0304 247-103-0304 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60, мощность 60 Вт, IP67	шт.	28	41314,00	--	1156792	--	1156792	--	1249335
			СП - 8%			--	--	--	--		92543	
31	100	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	28	11173,00	--	312844	--	312844	--	337872
			СП - 8%			--	--	--	--		25028	
		ИТОГО:		**Тенге**								**17 213 377**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				908 577				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					430 074			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					160 204			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						6 883 048		
		- Оборудование		Тенге						7 499 643		
		- Перевозка		Тенге				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Генге							772 497	
			- Сметная прибыль	Генге							719 535	

Всего	**17 213 377**
Временные здания и сооружения (1,5%)	145 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	128 173
Итого	**17 487 256**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 752**
Итого в текущих ценах 2022г.	**17 687 008**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**19 084 282**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-954 214
Итого в текущих ценах	**18 130 068**
НДС (12 %)	2 175 608
Итого	**20 305 676**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ Омарбеков А. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ Кемалов Б. У.
ИИН 900525301378
аттестат №KZ52VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора: _____ Жаукин С. А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-3
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 5-1-1 - Наружные сети связи												
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	15,84	221,94 --	221,94 51,20	3516 --	3516 811	--	584 328	4428
2	2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	15,66	37,92 --	37,92 10,87	594 --	594 170	--	123 57	774
3	3	С1211-401-0101 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м^3	3,78	3599,00 --	-- --	13604 --	-- --	13604	-- 1088	14692
4	4	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ	Люки чугунные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	3390,44 2292,99	647,30 264,06	10171 6879	1942 792	1350	7594 1421	19187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С1244-201-1801 244-201-1801 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110//Смотровое устройство, камера оперативного доступа(КОД) ЗКСП 2/4	шт.	3	479774,00	--	1439322	--	1439322	--	1554468
			СП - 8%			--	--	--	--		115146	
6	6	Е11-340201-0301 1134-0201-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	километр трубопровода	0,134	227282,65	--	30456	--	1119	22296	56973
			НР - 76%; СП - 8%			218935,29	--	29337	--		4220	
7	7	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	68	6506,00	--	442408	--	442408	--	477801
			СП - 8%			--	--	--	--		35393	
8	8	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	66	239,00	--	15774	--	15774	--	17036
			СП - 8%			--	--	--	--		1262	
9	9	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,066	36920,96	23932,12	2437	1579	--	780	3474
			НР - 61%; СП - 8%			12988,84	6385,83	857	421		257	
10	10	С1249-101-0301 249-101-0301 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	66	9,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	68	390,36	89,91	26544	6114	83	14796	44648
			НР - 61%; СП - 8%			299,22	57,48	20347	3909		3308	
12	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	442,69	190,56	13723	5908	1775	5852	21142
			НР - 72%; СП - 8%			194,83	67,38	6040	2089		1566	
13	13	С1243-502-0112 243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	0,10098	211657,00	--	21373	--	21373	--	23083
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								2238345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				63460				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					19653			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					8192			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1937404		
		- Накладные расходы		Тенге							52025	
		- Сметная прибыль		Тенге							165804	

Всего	**2 238 345**
Временные здания и сооружения (1,5%)	33 575
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	29 535
Итого	**2 301 455**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах 2022г. **2 347 484**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079 **2 532 935**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 -126 647

Итого в текущих ценах **2 406 288**

НДС (12 %) 288 755

Итого **2 695 043**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ірғетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №20 от 06.09.2023г.

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-4
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)									
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**2357,208252**	**244,13**	**244,13**	**575465**	**575465**	**--**	**95585**	**724723**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**56,32**	**--**	**132758**		**53674**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	72,903348	3439,38	--	250742	--	--	180534	465778
			НР - 72%; СП - 8%			3439,38	--	250742	--		34502	
3	3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	503,93713	300,05	300,05	151206	151207	--	25116	190427
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,22	--	34883		14105	
4	4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4031,49704	55,00	--	221732	--		--	239471
			СП - 8%			--	--	--	--		17739	
5	5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	503,93713	5785,39	258,39	2915473	130212	1995037	817290	4031386
			НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	790224	35321		298623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1482,616898	37,92	37,92	56221	56221	--	11609	73256
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	16116		5426	
7	7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1482,616898	16,76	16,76	24849	24848	--	5130	32381
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,81	--	7131		2402	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	370,6542244	1301,18	--	482288	--	--	347247	895897
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	482288	--		66362	
9	9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	502,559802	3599,00	--	1808713	--	1808713	--	1953410
			СП - 8%			--	--	--	--		144697	
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1482,616898	245,59	118,76	364116	176075	--	191495	600060
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	188040	77926		44449	
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,065	587232,99	274022,75	38170	17812	--	25473	68734
			НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	20359	5372		5091	
12	12	С1241-201-0811 241-201-0811 РСНБ РК 2022 К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	65,65	1386,00	--	90991	--	90991	--	98270
			СП - 8%			--	--	--	--		7279	
13	13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,065	98720,76	--	6417	--	806	5555	12929
			НР - 99%; СП - 8%			86319,15	--	5611	--		958	
14	14	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	547056,50	248426,20	19147	8695	--	13152	34883
			НР - 99%; СП - 8%			298630,30	80950,29	10452	2833		2584	
15	15	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022 К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	35,35	371,00	--	13115	--	13115	--	14164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1049	
16	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035	89432,74	--	3130	--	109	2991	6611
			НР - 99%; СП - 8%			86319,15	--	3021	--		490	
17	17	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1799,22	275,76	3598	552	--	3019	7147
			НР - 99%; СП - 8%			1523,46	1,40	3047	3		529	
18	18	С1241-208-0209 241-208-0209 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	2	1236,00	--	2472	--	2472	--	2670
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
19	19	Е11-070101-0108 1107-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций	1	2443,91	1307,67	2444	1307	--	1942	4737
			НР - 118%; СП - 8%			1136,24	509,41	1136	509		351	
20	20	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,15	66971,45	--	10046	--	10046	--	10850
			СП - 8%			--	--	--	--		804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	ССЦ РК 8.04-08-2022	Надбавка на марку бетона с В15 до В25	$м^3$	0,15	3427,00	--	514	--	514	--	555
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
22	22	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10917,62	5927,01	10918	5927	419	6522	18836
			НР - 99%; СП - 8%			4571,52	2016,84	4572	2017		1395	
23	23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1903,68	11,84	24748	154	2623	21795	50266
			НР - 99%; СП - 8%			1690,06	3,40	21971	44		3723	
24	24	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	2191264,71	966662,05	28486	12567	1526	18652	50909
			НР - 99%; СП - 8%			1107131,76	342134,74	14393	4448		3771	
25	25	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	13	19400,00	--	252200	--	252200	--	272376
			СП - 8%			--	--	--	--		20176	
26	26	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17761,26	2226,70	35523	4453	19331	11702	51003
			НР - 99%; СП - 8%			5869,27	40,67	11739	81		3778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	5889227,88 692283,69	418870,27 80628,12	76560 9000	5445 1048	62115	9947 6921	93428
28	28	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,09645	36920,96 12988,84	23932,12 6385,83	3561 1253	2308 616	--	1140 376	5077
29	29	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	96,45	82,00 --	-- --	7909 --	-- --	7909	-- 633	8542
		Арматура водопроводной сети Лист НВК-5										
30	30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00214	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	3159 1602	1504 481	53	2063 418	5639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
32	32	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2853,31	132,30	2853	132	307	2449	5726
			ИР - 99%; СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		424	
33	33	С1242-106-0104 242-106-0104 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	1	17308,00	--	17308	--	17308	--	18693
			СП - 8%			--	--	--	--		1385	
34	34	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1617,37	99,90	4852	300	242	4267	9848
			ИР - 99%; СП - 8%			1436,56	--	4310	--		729	
35	35	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3344,00	--	10032	--	10032	--	10835
			СП - 8%			--	--	--	--		803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *ПР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,004	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	5905 2995	2812 900	98	3855 781	10541
37	37	С1241-113-0216 241-113-0216 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х 4,0-40х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	3184,00 --	-- --	3184 --	-- --	3184	-- 255	3439
38	38	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	1	12060,00 --	-- --	12060 --	-- --	12060	-- 965	13025
39	39	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1799,22 1523,46	275,76 1,40	1799 1523	275 1	--	1510 265	3573
40	40	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1409,00 --	-- --	1409 --	-- --	1409	-- 113	1522
41	41	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	3	3344,00	--	10032	--	10032	--	10835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
42	42	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**									
			НР - 99%; СП - 8%	**фланец**	**2**	**1617,37**	**99,90**	**3235**	**200**	**162**	**2844**	**6566**
						1436,56	--	**2873**	--		**486**	
43	43	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**4249,00**	--	**8498**	--	**8498**	--	**9178**
						--	--	--	--		**680**	
44	44	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**									
			НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**1799,22**	**275,76**	**3598**	**552**	--	**3019**	**7147**
						1523,46	**1,40**	**3047**	**3**		**529**	
45	45	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**2452,00**	--	**4904**	--	**4904**	--	**5296**
						--	--	--	--		**392**	
46	46	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**4249,00**	--	**8498**	--	**8498**	--	**9178**
						--	--	--	--		**680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,2	10777,00	--	2155	--	2155	--	2327
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			Арматура водопроводной сети Лист НВК-6									
48	48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1476275,76	702859,40	5905	2812	98	3855	10541
			НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	2995	900		781	
49	49	С1241-113-0216 241-113-0216 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х 4,0-40х4,0 мм	шт.	1	3184,00	--	3184	--	3184	--	3439
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
50	50	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2853,31	132,30	2853	132	307	2449	5726
			НР - 99%; СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		424	
51	51	С1242-106-0104 242-106-0104 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	1	17308,00	--	17308	--	17308	--	18693
			СП - 8%			--	--	--	--		1385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	844,02	49,95	844	50	28	759	1731
			НР - 99%; СП - 8%			766,17	--	766	--		128	
53	53	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1769,00	--	3538	--	3538	--	3821
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
54	54	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10664,00	--	10664	--	10664	--	11517
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
55	55	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1558,00	130,61	1558	130	--	1414	3209
			НР - 99%; СП - 8%			1427,39	0,40	1427	--		238	
56	56	С1241-214-0103 241-214-0103 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
57	57	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1769,00	--	1769	--	1769	--	1911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
58	58	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1799,22	275,76	3598	552	--	3019	7147
			НР - 99%; СП - 8%			1523,46	1,40	3047	3		529	
59	59	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
60	60	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
61	61	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	0,6	10777,00	--	6466	--	6466	--	6983
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
			Колодцы водопроводные д-1500 = 1шт									
62	62	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,995	68719,88	13668,46	137096	27269	56945	63549	216696
			НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	52882	11309		16052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	68	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6316,00	--	6316	--	6316	--	6821
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
64	69	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9864,00	--	19728	--	19728	--	21306
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
65	70	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,024	53890,50	3402,59	1293	81	985	227	1642
			НР - 93%; СП - 8%			9470,85	720,88	227	17		122	
66	71	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
67	72	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0259	994397,00	--	25755	--	25755	--	27815
			СП - 8%			--	--	--	--		2060	
68	73	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами/деревянная крышка	$м^2$	0,6789465	4910,28	188,37	3334	128	2994	240	3860
			НР - 90%; СП - 8%			311,91	80,92	212	55		286	
			Отмостка колодцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	74	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3,76	1835,80	214,53	6903	807	4592	1883	9488
			НР - 108%; СП - 8%			400,01	63,57	1504	239		703	
70	75	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-3 к объему	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	11,28	121,53	7,38	1371	84	1187	133	1624
			НР - 108%; СП - 8%			8,89	2,00	100	23		120	
71	76	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3,76	1881,00	4,50	7073	17	6024	1121	8850
			НР - 108%; СП - 8%			274,60	1,57	1032	6		656	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
72	77	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	120	198,52	26,21	23822	3145	5097	16694	43758
			НР - 99%; СП - 8%			129,83	10,70	15580	1284		3241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	78	С1241-204-0104 241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	122,4	2457,00	--	300737	--	300737	--	324796
			СП - 8%			--	--	--	--		24059	
74	79	С1241-211-3004 241-211-3004 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	20	1200,00	--	24000	--	24000	--	25920
			СП - 8%			--	--	--	--		1920	
75	80	С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	40	291,00	--	11640	--	11640	--	12571
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
76	81	Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	25482,22	2310,05	25482	2310	674	22856	52205
			НР - 98%; СП - 8%			22497,93	824,77	22498	825		3867	
77	82	С1244-501-0303 244-501-0303 РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с	шт.	1	559939,00	--	559939	--	559939	--	604734
			СП - 8%			--	--	--	--		44795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	83	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,12	36920,96	23932,12	4431	2872	--	1418	6317
			НР - 61%; СП - 8%			12988,84	6385,83	1559	766		468	
79	84	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	120	82,00	--	9840	--	9840	--	10627
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Колодцы канализационные д-1500 = 9шт.										
80	85	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	9,615	60965,31	10986,72	586181	105638	283064	239065	891266
			НР - 99%; СП - 8%			20538,64	4576,25	197479	44001		66020	
81	90	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	6316,00	--	75792	--	75792	--	81855
			СП - 8%			--	--	--	--		6063	
82	91	С1225-101-0104 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9864,00	--	9864	--	9864	--	10653
			СП - 8%			--	--	--	--		789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	94	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,216	53890,50	3402,59	11640	735	8859	2047	14782
			НР - 93%; СП - 8%			9470,85	720,88	2046	156		1095	
84	95	С1222-506-0401 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1488	994397,00	--	147966	--	147966	--	159803
			СП - 8%			--	--	--	--		11837	
			Отмостка колодцев									
85	96	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	15,04	1835,80	214,53	27610	3226	18368	7530	37951
			НР - 108%; СП - 8%			400,01	63,57	6016	956		2811	
86	97	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	45,12	121,53	7,38	5483	333	4749	531	6495
			НР - 108%; СП - 8%			8,89	2,00	401	90		481	

			ИТОГО:	**Тенге**								12 869 026
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 148 797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 329 344			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383 241			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 031 206		
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Перевозка	Тенге				221 732				
			- Накладные расходы	Тенге							2 184 693	
			- Сметная прибыль	Тенге							953 255	

Всего	**12 869 026**
Временные здания и сооружения (1,5%)	193 035
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	169 807
Итого	**13 231 868**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**264 637**
Итого в текущих ценах 2022г.	**13 496 505**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**14 562 729**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-728 136
Итого в текущих ценах	**13 834 593**
НДС (12 %)	1 660 151
Итого	**15 494 744**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора_____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-5
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-2 - Наружные сети теплоснабжения												
			Теплосеть арматура									
1	10	С1242-208-3802 242-208-3802 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**201198,00**	**--**	**402396**	**--**	**402396**	**--**	**434588**
			СП - 8%			--	--	--	--		32192	
2	12	С1242-208-3706 242-208-3706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**2**	**413286,00**	**--**	**826572**	**--**	**826572**	**--**	**892698**
			СП - 8%			--	--	--	--		66126	
			Теплосеть: другие изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	13	С1241-413-0107 241-413-0107 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	14388,00	--	28776	--	28776	--	31078
			СП - 8%			--	--	--	--		2302	
4	14	С1241-413-0108 241-413-0108 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	18491,00	--	36982	--	36982	--	39941
			СП - 8%			--	--	--	--		2959	
			Теплосеть: трубы, тройники, отводы, переходы									
5	15	С1241-406-0507 241-406-0507 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм/108х45	шт.	1	34237,00	--	34237	--	34237	--	36976
			СП - 8%			--	--	--	--		2739	
6	16	С1241-406-0507 241-406-0507 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм/108х45	шт.	1	34237,00	--	34237	--	34237	--	36976
			СП - 8%			--	--	--	--		2739	
7	17	С1241-406-0135 241-406-0135 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	37437,00	--	74874	--	74874	--	80864
			СП - 8%			--	--	--	--		5990	
8	18	С1241-405-0204 241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	8	45137,00	--	361096	--	361096	--	389984
			СП - 8%			--	--	--	--		28888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	19	С1241-405-0308 241-405-0308 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	61320,00	--	122640	--	122640	--	132451
			СП - 8%			--	--	--	--		9811	
10	20	С1241-407-0116 241-407-0116 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	25906,00	--	51812	--	51812	--	55957
			СП - 8%			--	--	--	--		4145	
11	23	С1241-402-0209 241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	70	15099,00	--	1056930	--	1056930	--	1141484
			СП - 8%			--	--	--	--		84554	
			Ж/б канал КЛ 98х50 - ТС.АС-3									
12	34	С1225-203-0105 225-203-0105 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 12 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	6,41	60549,00	--	388119	--	388119	--	419169
			СП - 8%			--	--	--	--		31050	
13	35	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,87	79847,00	--	69467	--	69467	--	75024
			СП - 8%			--	--	--	--		5557	
14	36	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	10,42	79847,00	--	832006	--	832006	--	898566
			СП - 8%			--	--	--	--		66560	
15	37	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	5,74	144055,00	--	826876	--	826876	--	893026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		66150	
			Смотровой колодец СК-1 1 шт									
16	52	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м^3**	**0,53**	**43296,00**	**--**	**22947**	**--**	**22947**	**--**	**24783**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1836**	
17	53	С1225-203-0704 225-203-0704 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3**	**шт.**	**2**	**32212,00**	**--**	**64424**	**--**	**64424**	**--**	**69578**
			СП - 8%			--	--	--	--		**5154**	
18	54	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**0,316**	**160619,00**	**--**	**50756**	**--**	**50756**	**--**	**54816**
			СП - 8%			--	--	--	--		**4060**	
19	55	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**9864,00**	**--**	**9864**	**--**	**9864**	**--**	**10653**
			СП - 8%			--	--	--	--		**789**	
20	56	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6316,00**	**--**	**6316**	**--**	**6316**	**--**	**6821**
			СП - 8%			--	--	--	--		**505**	
			Дренажный колодец ДК-1 1. ТС.АС-10 шт									
21	83	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6316,00**	**--**	**6316**	**--**	**6316**	**--**	**6821**
			СП - 8%			--	--	--	--		**505**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	84	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9579,00	--	19158	--	19158	--	20691
			СП - 8%			--	--	--	--		1533	
23	85	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36391,00	--	36391	--	36391	--	39302
			СП - 8%			--	--	--	--		2911	
24	86	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17816,00	--	17816	--	17816	--	19241
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
25	87	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22579,00	--	90316	--	90316	--	97541
			СП - 8%			--	--	--	--		7225	
26	88	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21289,00	--	21289	--	21289	--	22992
			СП - 8%			--	--	--	--		1703	
			ИТОГО:	**Тенге**								5 932 021
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 492 613		
			- Сметная прибыль	Тенге							439 408	

Всего	**5 932 021**
Временные здания и сооружения (1,5%)	88 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	78 273
Итого	**6 099 274**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 985**
Итого в текущих ценах 2022г.	**6 221 259**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**6 712 738**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-335 637
Итого в текущих ценах	**6 377 101**
НДС (12 %)	765 252
Итого	**7 142 353**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора_____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Форма 2В

Программный комплекс АВС (2022.10)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-6
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-3 - Стокоприемник 96м3												
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**612,264**	**244,13**	**244,13**	**149472**	**149472**	**--**	**24827**	**188241**
			НР - 72%; СП - 8%			--	56,32	--	34483		13941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	18,936	3439,38	--	65128	--	--	46892	120982
			НР - 72%; СП - 8%			3439,38	--	65128	--		8962	
3	3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	251,2	272,77	272,77	68520	68520	--	11382	86295
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,93	--	15808		6393	
4	4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2009,6	55,00	--	110528	--		--	119370
			СП - 8%			--	--	--	--		8842	
5	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	304	37,92	37,92	11528	11527	--	2380	15021
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	3304		1113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	304	16,76	16,76	5095	5095	--	1052	6639
			ПР - 72%; СП - 8%			--	4,81	--	1462		492	
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	76	1301,18	--	98890	--	--	71201	183698
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	98890	--		13607	
8	8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	15,87	3599,00	--	57116	--	57116	--	61685
			СП - 8%			--	--	--	--		4569	
9	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	304	245,59	118,76	74659	36103	--	39265	123038
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	38556	15978		9114	
			РАЗДЕЛ 2. Устройство стокоприемника									
10	10	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,68	56898,00	13668,46	2826693	679050	830774	1582504	4761933
			НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	1316869	281621		352736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	18	ССЦ РК 8.04-08-2021 в ценах 2022г. п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	49,68	284,00	--	14109	--	14109	--	15238
			СП - 8%			--	--	--	--		1129	
12	19	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	18,38	41086,99	2635,16	755179	48434	651601	59961	880351
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	55144	10747		65211	
13	20	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5439	455717,00	--	247864	--	247864	--	267693
			СП - 8%			--	--	--	--		19829	
14	22	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00164	497505,00	--	816	--	816	--	881
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
15	23	С1217-101-0102 217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000552	367006,00	--	203	--	203	--	219
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
16	24	С1241-102-0234 241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	16,28	20158,00	--	328172	--	328172	--	354426
			СП - 8%			--	--	--	--		26254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	25	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	60	1396,00	--	83760	--	83760	--	90461
						--	--	--	--		6701	
			СП - 8%									
18	26	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	10,8	4910,28	188,37	53031	2034	47628	3818	61397
						311,91	80,92	3369	874		4548	
			НР - 90%; СП - 8%									
19	27	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	10,8	33825,70	2256,66	365318	24372	36134	240039	653786
						28223,30	1021,24	304812	11029		48428	
			НР - 76%; СП - 8%									
20	28	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,5832	31059,00	--	18114	--	18114	--	19563
						--	--	--	--		1449	
			СП - 8%									
21	29	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,38424	994397,00	--	382087	--	382087	--	412654
						--	--	--	--		30567	
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	30	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	$м^2$	11,14296	470,49	5,47	5243	61	4651	375	6068
			НР - 69%; СП - 8%			47,69	1,14	531	13		449	
		Разное										
23	31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	12,35	12033,80	2655,25	148617	32792	99687	27788	190518
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	16138	13741		14112	

ИТОГО:	**Тенге**											8 620 157
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1 899 437**						
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1 057 460**					
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**389 060**					
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2 802 716**				
- Оборудование	Тенге							0				
- Перевозка	Тенге					**110 528**						
- Накладные расходы	Тенге										**2 111 484**	
- Сметная прибыль	Тенге										**638 527**	

Всего	**8 620 157**
Временные здания и сооружения (1,5%)	129 302
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	113 743
Итого	**8 863 202**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 264**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах 2022г. **9 040 466**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079 **9 754 663**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 -487 733

Итого в текущих ценах **9 266 930**

НДС (12 %) 1 112 032

Итого **10 378 962**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-7
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории												
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение индивидуальное 160секций									
			Секции ограждения									
1	**63**	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**11,52**	**5641,51**	**1468,15**	**64990**	**16913**	**45615**	**6961**	**77707**
			НР - 108%; СП - 8%			**213,71**	**345,78**	**2462**	**3983**		**5756**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	64	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	129,2215	4880,94	1574,96	630722	203519	65265	519145	1241857
			НР - 118%; СП - 8%			2800,91	603,73	361938	78015		91989	
3	65	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	19	973588	--	18498172	--	18498172	--	19978026
			СП - 8%			--	--	--	--		1479854	
4	66	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	16	36627	--	586032	--	586032	--	632915
			СП - 8%			--	--	--	--		46883	
		ИТОГО:		**Тенге**								21 930 505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				364 400				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					220 432			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					81 998			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						19 195 084		
		- Оборудование		Тенге						0		
		- Перевозка		Тенге				0				
		- Накладные расходы		Тенге							526 106	
		- Сметная прибыль		Тенге							1 624 482	

Всего	**21 930 505**
Временные здания и сооружения (1,5%)	328 958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	289 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	**22 548 836**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**450 977**
Итого в текущих ценах 2022г.	**22 999 813**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**24 816 798**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 240 839,93
Итого в текущих ценах	**23 575 958,07**
НДС (12 %)	2 829 114,97
Итого	**26 405 073,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №20 от 06.09.2023г.

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-8
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 7-1-2 - Групповые площадки - 12 шт.												
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование групповой площадки Лист ГП-6									
1	4	У86-010301-0103 8601-0301-0103 УСН РК	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский**	**шт.**	**24**	**118726,00**	**--**	**2849424**	**--**	**2849424**	**--**	**3077378**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**227954**	
2	5	У86-010113-0109 8601-0113-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)**	**комплект**	**12**	**1188612,00**	**1300,00**	**14263344**	**15600**	**13686948**	**515096**	**15960716**
			НР - 91%; СП - 8%			**46733,00**	**437,00**	**560796**	**5244**		**1182275**	
			ИТОГО:	**Тенге**								**19 038 094**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**560 796**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15 600**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5 244**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16 536 372**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							**515 096**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 410 229**	

Всего	**19 038 094**
Временные здания и сооружения (1,5%)	285 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	251 208
Итого	**19 574 873**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**391 497**
Итого в текущих ценах 2022г.	**19 966 370**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**21 543 713**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 077 186
Итого в текущих ценах	**20 466 527**
НДС (12 %)	2 455 983
Итого	**22 922 510**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор_____ **Омарбеков А. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №20 от 06.09.2023г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области
Договор подряда №186 от 10.08.2023г.

Акт выполненных работ №2-9
за январь 2024 года
от 26 января 2024 года

Составлен(а) 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 2. Водопропускные лотки									
1	10	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%**	м3 основания	19,5	6 691,65	1 531,37	130 487	29 862	77 242	32 846	176 400
						1 199,13	612,05	23 383	11 935	-	13 067	
			Кзтр и Кэм=1,11									
2	11	1107-0601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (лоток Л11-8 -44шт + плита перекрытия П11-8 -44шт) НР=118%**	м3 сборных конструкций	51,04	16 493,88	3 844,35	841 848	196 216	327 176	454 713	1 400 286
						6 239,35	1 310,62	318 456	66 894	-	103 725	
			Кзтр и Кэм=1,11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	12	225-203-0104	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 Коб =44**	**1 м3**	**31,68**	**54 382** -	**-** -	**1 722 822** -	**-** -	**1 722 822** -	**-** 137 826	**1 860 648**
4	13	225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**19,36**	**160 619** -	**-** -	**3 109 584** -	**-** -	**3 109 584** -	**-** 248 767	**3 358 351**
5	14	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%** *Кзтр и Кэм=1,11*	**м2 поверхности**	**558**	**1 204,05** 418,16	**29,04** 4,00	**671 860** 233 333	**16 204** 2 232	**422 322** -	**219 075** 71 275	**962 210**

	ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**										**7 757 895**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**575 172**					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**242 282**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**81 061**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5 659 146**			
	- Оборудование	Тенге							**0**			
	- Перевозка	Тенге					**0**					
	- Накладные расходы	Тенге									**706 634**	
	- Сметная прибыль	Тенге									**574 660**	

Всего	**7 757 895**
Временные здания и сооружения (1,5%)	116 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	102 365
Итого	**7 976 628**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**159 533**
Итого в текущих ценах 2022г.	**8 136 161**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079	**8 778 918**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-438 946
Итого в текущих ценах	**8 339 972**
НДС (12 %)	1 000 797
Итого	**9 340 769**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технадзора _____ **Жаукин С. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №20 от 06.09.2023г.