*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом 112, тел.: 87142-56-86-34** | **170740004625**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас - Құрылыс-II",Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Мкр-н Алтын ауыл, дом № 21** | **061140007390**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №186 от 10.08.2023г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 15 | 31.07.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)" | | | Работа | 1 | 99 175 999,00 | 99 175 999,00 | 10 625 999,89 |
| | | | | Итого | 1 | x | 99 175 999,00 | 10 625 999,89 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Омарбеков А.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Аймагамбетов Д.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

# СПРАВКА №4
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## (по ресурсному методу)
## за июль 2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование программы/ | Код |
| 170740004625 | 061140007390 | | | 186 | 10.08.2023г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)" | **398 289 834,00** | **297 118 719,04** | **99 175 999,00** | | | | **10 625 999,89** | **99 175 999,00** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**Зам. руководителя** _____ **Аймагамбетов Д.В.**
БИН 170740004625

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900522301378
аттестат №KZ62VJE0005844 от 19.10.2020г.

**Подрядчик:**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**

**Директор** _____ **Омарбеков А. Ж.**
БИН 061140007390

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-1
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроснабжения и освещения** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия КЛ-10кВ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 1,44 | 2492,31 | -- | 3589 | -- | -- | 2584 | 6667 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2492,31 | -- | 3589 | -- | | 494 | |
| 2 | 34 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1,44 | 1301,18 | -- | 1874 | -- | -- | 1349 | 3481 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 1874 | -- | | 258 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 8 | 472,32 | 201,35 | 3779 | 1611 | 453 | 1643 | 5856 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 214,32 | 70,96 | 1715 | 568 | | 434 | |
| 4 | 36 | Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 17 | 405,44 | 158,25 | 6892 | 2690 | 890 | 3055 | 10743 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,83 | 54,78 | 3312 | 931 | | 796 | |
| 5 | 37 | Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 25 | 405,44 | 158,25 | 10136 | 3957 | 1308 | 4493 | 15799 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,83 | 54,78 | 4871 | 1370 | | 1170 | |
| 6 | 38 | С1243-124-0705 243-124-0705 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х50/35 (мк)-10 | км | 0,0255 | 7299147,00 | -- | 186128 | -- | 186128 | -- | 201018 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14890 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 39 | Ц13-080201-1904 1308-0201-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 6095,62 | 111,36 | 12191 | 223 | 278 | 8485 | 22330 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5844,96 | 47,31 | 11690 | 95 | | 1654 | |
| 8 | 40 | С1243-903-1302 243-903-1302 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М | шт. | 1 | 32000,00 | -- | 32000 | -- | 32000 | -- | 34560 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2560 | |
| 9 | 41 | С1243-903-1402 243-903-1402 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М | шт. | 1 | 36470,00 | -- | 36470 | -- | 36470 | -- | 39388 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2918 | |
| 10 | 42 | Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,006 | 227282,65 | -- | 1364 | -- | 50 | 998 | 2551 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 218935,29 | -- | 1314 | -- | | 189 | |
| 11 | 43 | С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 6 | 6506,00 | -- | 39036 | -- | 39036 | -- | 42159 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3123 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 12 | 101 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 760 | 442,69 | 190,56 | 336444 | 144826 | 43547 | 143480 | 518320 |
| | | | *НР - 43% СП - 8%* | | | 194,83 | 67,38 | 148071 | 51209 | | 38395 | |
| 13 | 102 | Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 101 | 405,44 | 158,25 | 40949 | 15983 | 5288 | 18152 | 63829 |
| | | | *НР - 43% СП - 8%* | | | 194,83 | 54,78 | 19678 | 5533 | | 4728 | |
| 14 | 103 | С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,87822 | 588104,00 | -- | 516485 | -- | 516485 | -- | 557804 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41319 | |
| 15 | 104 | С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 | км | 0,37128 | 118399,00 | -- | 43959 | -- | 43959 | -- | 47476 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3517 | |
| 16 | 105 | С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,84 | 5671,00 | -- | 4764 | -- | 4764 | -- | 5145 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 381 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 106 | Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,678 | 227282,65 | -- | 154098 | -- | 5660 | 112813 | 288264 |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | | | 218935,29 | -- | 148438 | -- | | 21353 | |
| 18 | 107 | С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 678 | 239,00 | -- | 162042 | -- | 162042 | -- | 175005 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12963 | |
| 19 | 108 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 28 | 2040,18 | -- | 57125 | -- | 455 | 40802 | 105761 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2023,92 | -- | 56670 | -- | | 7834 | |
| 20 | 109 | С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 28 | 710,00 | -- | 19880 | -- | 19880 | -- | 21470 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1590 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Молниезащита и заземление БМК** | | | | | | | | | |
| 21 | 110 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 4,32 | 2492,31 | -- | 10767 | -- | -- | 7752 | 20001 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2492,31 | -- | 10767 | -- | | 1482 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 111 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 4,32 | 1301,18 | -- | 5621 | -- | -- | 4047 | 10442 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1301,18 | -- | 5621 | -- | | 773 | |
| 23 | 112 | Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,0022 | 241968,29 | 162213,07 | 532 | 356 | 11 | 200 | 790 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 75012,25 | 38370,35 | 165 | 84 | | 59 | |
| 24 | 113 | С1252-301-1312 252-301-1312 РСНБ РК 2022 | Молниеприемный стержень L=4м, D=20 мм | шт. | 1 | 48256,00 | -- | 48256 | -- | 48256 | -- | 52116 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3860 | |
| 25 | 114 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 30 | 988,90 | 32,95 | 29667 | 988 | 20755 | 5930 | 38445 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 264,15 | 10,41 | 7924 | 312 | | 2848 | |
| 26 | 115 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4829,74 | 224,48 | 14489 | 674 | 9853 | 2996 | 18884 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1320,73 | 66,24 | 3962 | 199 | | 1399 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 116 | Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | м | 3 | 539,44 | 71,75 | 1618 | 216 | 553 | 659 | 2460 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 283,01 | 22,24 | 849 | 67 | | 182 | |
| 28 | 117 | Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 2 | 754,24 | 30,23 | 1508 | 60 | 769 | 502 | 2171 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 339,62 | 8,99 | 679 | 18 | | 161 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | | 2 312 935 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 431 189 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 171 584 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 60 386 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1 178 890 | | |
| | | - Оборудование | Тенге | | | | | | | 0 | | |
| | | - Перевозка | Тенге | | | | | 0 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 359 940 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 171 330 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2 312 935** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 34 694 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 30 519 |
| **Итого** | **2 378 148** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **47 563** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2022г.** | | | | | **2 425 711** | | | | |
| | | | **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | | | | | **2 617 342** | | | | |
| | | | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | | | | | -130 867 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | **2 486 475** | | | | |
| | | | НДС (12 %) | | | | | 298 377 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **2 784 852** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор** _____ **Омарбеков А. Ж.**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора** _____ **Жаукин С. А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт** _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

_____ **Костенко А.Ю.**

**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-2
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и канализации** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Канализация К1** | | | | | | | | | |
| | | | **Колодцы канализационные д-1500 = 9шт.** | | | | | | | | | |
| 1 | 92 | С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **5** | **36368,00** | **--** | **181840** | **--** | **181840** | **--** | **196387** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **14547** | |
| 2 | 93 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **комплект** | **4** | **54902,00** | **--** | **219608** | **--** | **219608** | **--** | **237177** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **17569** | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **433 564** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **401 448** | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **32 116** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Всего** | **433 564** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 6 503 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 5 721 |
| **Итого** | **445 788** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **8 916** |
| **Итого в текущих ценах 2022г.** | **454 704** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | **490 626** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | -24 531 |
| **Итого в текущих ценах** | **466 095** |
| НДС (12 %) | 55 931 |
| **Итого** | **522 026** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор_____ Омарбеков А. Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт_____ Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VIE00058445 от 19.10.2020г.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора _____ Жаукин С. А.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

**_____ Костенко А.Ю.**
**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

Программный комплекс АВС (2022.10)

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-3
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета 6-1-2 - Наружные сети теплоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 2,36709 | 2990,77 | -- | 7079 | -- | -- | 5097 | 13150 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2990,77 | -- | 7079 | -- | | 974 | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/погрузка и перевозка лишнего грунта | $м^3$ грунта | 28,636 | 272,77 | 272,77 | 7811 | 7811 | -- | 1297 | 9837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 62,93 | -- | 1802 | | 729 | |
| 3 | 3 | С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 229,088 | 55,00 | -- | 12600 | -- | | -- | 13608 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 63,1224 | 37,92 | 37,92 | 2394 | 2393 | -- | 494 | 3119 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,87 | -- | 686 | | 231 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 63,1224 | 16,76 | 16,76 | 1058 | 1058 | -- | 218 | 1379 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 4,81 | -- | 304 | | 102 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 15,7806 | 1301,18 | -- | 20533 | -- | -- | 14784 | 38142 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 20533 | -- | | 2825 | |
| 7 | 7 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,58 | 3599,00 | -- | 38077 | -- | 38077 | -- | 41123 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3046 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 63,1224 | 245,59 | 118,76 | 15502 | 7497 | -- | 8153 | 25547 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 126,83 | 52,56 | 8006 | 3318 | | 1892 | |
| | | | Теплосеть арматура | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка | шт. | 2 | 21228,40 | 5363,15 | 42457 | 10726 | 565 | 34356 | 82958 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15582,83 | 1768,51 | 31166 | 3537 | | 6145 | |
| 10 | 11 | Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка | шт. | 2 | 29279,54 | 8617,98 | 58559 | 17236 | 934 | 45391 | 112266 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 20194,53 | 2730,32 | 40389 | 5461 | | 8316 | |
| | | | Теплосеть: трубы, тройники, отводы, переходы | | | | | | | | | |
| 11 | 21 | Е11-240108-0104 1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная | км труб | 0,021 | 1334045,59 | 446229,42 | 28015 | 9371 | 411 | 20975 | 52909 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 868220,41 | 140670,72 | 18233 | 2954 | | 3919 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,049 | 1804826,74 | 750151,21 | 88437 | 36757 | 1328 | 59184 | 159431 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1027589,16 | 192454,74 | 50352 | 9430 | | 11810 | |
| | | Теплосеть: материалы | | | | | | | | | | |
| 13 | 24 | С1234-305-1606 234-305-1606 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 25 мм/Полиэтиленовый мат 2000х1000х45 | $м^2$ | 8 | 20274,00 | -- | 162192 | -- | 162192 | -- | 175167 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12975 | |
| 14 | 25 | С1241-408-0102 241-408-0102 РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм | комплект | 2 | 5833,00 | -- | 11666 | -- | 11666 | -- | 12599 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |
| 15 | 26 | С1241-408-0105 241-408-0105 РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм | комплект | 27 | 7979,00 | -- | 215433 | -- | 215433 | -- | 232668 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17235 | |
| 16 | 27 | С1241-408-0107 241-408-0107 РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм | комплект | 10 | 11804,00 | -- | 118040 | -- | 118040 | -- | 127483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км кабеля | 0,05 | 36920,96 | 23932,12 | 1846 | 1196 | -- | 591 | 2632 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12988,84 | 6385,83 | 649 | 319 | | 195 | |
| 18 | 29 | С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | м | 50 | 82,00 | -- | 4100 | -- | 4100 | -- | 4428 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 19 | 30 | Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции** | км трубопровода | 0,07 | 41577,66 | -- | 2910 | -- | 493 | 2393 | 5727 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 34527,66 | -- | 2417 | -- | | 424 | |
| 20 | 31 | Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,07 | 768724,81 | 622141,68 | 53811 | 43550 | 759 | 17100 | 76584 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135741,90 | 132704,38 | 9502 | 9289 | | 5673 | |
| | | | **Ж/б канал КЛ 98х50 - ТС.АС-3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 к-2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 35,1 | 6628,54 | 485,81 | 232662 | 17052 | 188276 | 30472 | 284185 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 778,74 | 144,82 | 27334 | 5083 | | 21051 | |
| 22 | 33 | Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | $м^3$ сборных конструкций | 13,02 | 16493,88 | 3844,35 | 214750 | 50053 | 83461 | 115995 | 357204 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6239,35 | 1310,61 | 81236 | 17064 | | 26460 | |
| 23 | 38 | ССЦ РК 8.04-08-2021 в ценах 2022г. п.2.3.4 | Надбавка на сульфатостойкость | $м^3$ | 13,02 | 284,00 | -- | 3698 | -- | 3698 | -- | 3994 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296 | |
| 24 | 39 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 63,3333333 | 1221,53 | 34,13 | 77364 | 2162 | 44438 | 30118 | 116080 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 485,75 | 20,14 | 30764 | 1276 | | 8599 | |
| 25 | 40 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | $м^2$ стяжки | 63,3333333 | 374,34 | 12,10 | 23708 | 767 | 22201 | 1092 | 26784 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 11,68 | 6,66 | 740 | 422 | | 1984 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 41 | Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-3 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | $м^2$ поверхности | 74,82 | 8113,38 | 20,14 | 607043 | 1507 | 564930 | 38104 | 696758 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 542,72 | 4,88 | 40606 | 365 | | 51612 | |
| 27 | 42 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 58,82 | 1204,05 | 29,04 | 70822 | 1708 | 44518 | 23093 | 101428 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 418,16 | 4,00 | 24596 | 235 | | 7513 | |
| 28 | 43 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 10,58 | 1301,18 | -- | 13766 | -- | -- | 9912 | 25572 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 13766 | -- | | 1894 | |
| 29 | 44 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,58 | 3599,00 | -- | 38077 | -- | 38077 | -- | 41123 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3046 | |
| | | | **Смотровой колодец СК-1 1 шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м$^3$ грунта | 6,5286432 | 244,13 | 244,13 | 1594 | 1594 | -- | 265 | 2007 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 56,32 | -- | 368 | | 149 | |
| 31 | 46 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 0,2019168 | 3439,38 | -- | 694 | -- | -- | 500 | 1290 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3439,38 | -- | 694 | -- | | 96 | |
| 32 | 47 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 5,384448 | 37,92 | 37,92 | 204 | 205 | -- | 42 | 266 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,87 | -- | 59 | | 20 | |
| 33 | 48 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,346112 | 1301,18 | -- | 1752 | -- | -- | 1261 | 3254 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 1752 | -- | | 241 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 49 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 5,384448 | 245,59 | 118,76 | 1322 | 639 | -- | 695 | 2179 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 126,83 | 52,56 | 683 | 283 | | 161 | |
| 35 | 50 | Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 1,04 | 6691,66 | 1531,38 | 6959 | 1593 | 4119 | 1752 | 9408 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1199,13 | 612,05 | 1247 | 637 | | 697 | |
| 36 | 51 | Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство | $м^3$ конструкции | 1,326 | 23956,41 | 4896,27 | 31766 | 6493 | 4726 | 26958 | 63421 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 15495,33 | 1733,46 | 20547 | 2299 | | 4698 | |
| 37 | 57 | ССЦ РК 8.04-08-2021 в ценах 2022г. п.2.3.4 | Надбавка на сульфатостойкость | $м^3$ | 1,326 | 284,00 | -- | 377 | -- | 377 | -- | 407 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| 38 | 58 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 54902,00 | -- | 54902 | -- | 54902 | -- | 59294 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4392 | |
| | | | **Отмостка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 59 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 2,61 | 502,92 | 47,35 | 1313 | 124 | 917 | 297 | 1738 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 104,25 | 16,67 | 272 | 44 | | 129 | |
| 40 | 60 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,261 | 32541,94 | 1720,35 | 8493 | 449 | 7550 | 536 | 9751 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1894,10 | 363,04 | 494 | 95 | | 722 | |
| | | | Смотровой колодец СК-2 1 шт | | | | | | | | | |
| 41 | 61 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | $м^3$ грунта | 6,5286432 | 244,13 | 244,13 | 1594 | 1594 | -- | 265 | 2007 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 56,32 | -- | 368 | | 149 | |
| 42 | 62 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 0,2019168 | 3439,38 | -- | 694 | -- | -- | 500 | 1290 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3439,38 | -- | 694 | -- | | 96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 63 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 5,384448 | 37,92 | 37,92 | 204 | 205 | -- | 42 | 266 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,87 | -- | 59 | | 20 | |
| 44 | 64 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1,346112 | 1301,18 | -- | 1752 | -- | -- | 1261 | 3254 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 1752 | -- | | 241 | |
| 45 | 65 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 5,384448 | 245,59 | 118,76 | 1322 | 639 | -- | 695 | 2179 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 126,83 | 52,56 | 683 | 283 | | 161 | |
| 46 | 66 | Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,38 | 6691,66 | 1531,38 | 2543 | 582 | 1505 | 640 | 3438 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1199,13 | 612,05 | 456 | 233 | | 255 | |
| 47 | 67 | Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство | $м^3$ конструкции | 1,246 | 23956,41 | 4896,27 | 29850 | 6101 | 4442 | 25331 | 59596 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 15495,33 | 1733,46 | 19307 | 2160 | | 4414 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 68 | С1221-102-0101<br>221-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 0,53 | 43296,00 | -- | 22947 | -- | 22947 | -- | 24783 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1836 | |
| 49 | 69 | С1225-203-0704<br>225-203-0704<br>РСНБ РК 2022 | Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3 | шт. | 2 | 32212,00 | -- | 64424 | -- | 64424 | -- | 69578 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5154 | |
| 50 | 70 | С1225-202-1104<br>225-202-1104<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 0,316 | 160619,00 | -- | 50756 | -- | 50756 | -- | 54816 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4060 | |
| 51 | 71 | С1225-101-0201<br>225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6316,00 | -- | 6316 | -- | 6316 | -- | 6821 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 52 | 72 | ССЦ РК 8.04-08-2021 в ценах 2022г. п.2.3.4 | Надбавка на сульфатостойкость | $м^3$ | 1,246 | 284,00 | -- | 354 | -- | 354 | -- | 382 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 53 | 73 | С1244-202-0102<br>244-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 54902,00 | -- | 54902 | -- | 54902 | -- | 59294 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4392 | |
| | | | **Отмостка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 74 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем | м$^2$ площади уплотнения | 2,61 | 502,92 | 47,35 | 1313 | 124 | 917 | 297 | 1738 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 104,25 | 16,67 | 272 | 44 | | 129 | |
| 55 | 75 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 0,261 | 32541,94 | 1720,35 | 8493 | 449 | 7550 | 536 | 9751 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1894,10 | 363,04 | 494 | 95 | | 722 | |
| | | | **Дренажный колодец ДК-1 1. ТС.АС-10 шт** | | | | | | | | | |
| 56 | 76 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м$^3$ грунта | 38,121 | 244,13 | 244,13 | 9306 | 9307 | -- | 1546 | 11720 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 56,32 | -- | 2147 | | 868 | |
| 57 | 77 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 1,1709 | 3439,38 | -- | 4027 | -- | -- | 2900 | 7481 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3439,38 | -- | 4027 | -- | | 554 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 78 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 31,44 | 37,92 | 37,92 | 1192 | 1192 | -- | 246 | 1553 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,87 | -- | 342 | | 115 | |
| 59 | 79 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 7,86 | 1301,18 | -- | 10227 | -- | -- | 7364 | 18998 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 10227 | -- | | 1407 | |
| 60 | 80 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 31,44 | 245,59 | 118,76 | 7721 | 3733 | -- | 4061 | 12724 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 126,83 | 52,56 | 3988 | 1652 | | 943 | |
| 61 | 81 | Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м$^3$ конструкций колодца | 2,635 | 61236,32 | 15499,63 | 161358 | 40841 | 53261 | 83252 | 264179 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 25524,23 | 6389,77 | 67256 | 16837 | | 19569 | |
| 62 | 82 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 54902,00 | -- | 54902 | -- | 54902 | -- | 59294 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4392 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 89 | ССЦ РК 8.04-08-2021 в ценах 2022г. п.2.3.4 | Надбавка на сульфатостойкость | м$^3$ | 2,635 | 284,00 | -- | 748 | -- | 748 | -- | 808 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 64 | 90 | Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,03 | 366376,62 | 1981,38 | 10991 | 59 | -- | 9971 | 22639 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 364395,24 | 849,58 | 10932 | 25 | | 1677 | |
| 65 | 91 | С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,03 | 959622,00 | -- | 28789 | -- | 28789 | -- | 31092 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2303 | |
| 66 | 92 | С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,04479 | 994397,00 | -- | 44539 | -- | 44539 | -- | 48102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3563 | |
| 67 | 93 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 2,16891 | 190,67 | 4,64 | 414 | 10 | 243 | 112 | 568 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,17 | 0,76 | 161 | 2 | | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 94 | Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м$^3$ | 3,44 | 46640,15 | 2734,28 | 160442 | 9406 | 128780 | 23442 | 198595 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6469,75 | 1018,90 | 22256 | 3505 | | 14711 | |
| 69 | 95 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,34 | 40952,86 | 1720,35 | 54877 | 2305 | 50034 | 2752 | 62240 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1894,10 | 363,04 | 2538 | 486 | | 4610 | |
| 70 | 96 | С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02168 | 354275,00 | -- | 7681 | -- | 7681 | -- | 8295 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 614 | |
| 71 | 97 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м$^3$ основания | 0,73 | 12033,80 | 2655,25 | 8785 | 1938 | 5893 | 1643 | 11262 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1306,75 | 1112,66 | 954 | 812 | | 834 | |
| 72 | 98 | С1261-107-0711 261-107-0711 РСНБ РК 2022 | Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84 | кг | 0,22 | 1016,00 | -- | 224 | -- | 224 | -- | 242 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 99 | Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 25,1 | 4440,31 | 11,23 | 111452 | 282 | 94085 | 15953 | 137597 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 680,69 | 2,71 | 17085 | 68 | | 10192 | |
| 74 | 100 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 15,7 | 1664,79 | 102,82 | 26137 | 1614 | 6757 | 15272 | 44722 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1131,59 | 84,35 | 17766 | 1324 | | 3313 | |
| 75 | 101 | Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | $м^3$ кладки | 1,884 | 53890,50 | 3402,59 | 101530 | 6410 | 77277 | 17857 | 128938 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9470,85 | 720,88 | 17843 | 1358 | | 9551 | |
| 76 | 102 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 4,4 | 1149,82 | 35,28 | 5059 | 156 | 2743 | 2113 | 7746 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 490,80 | 20,14 | 2160 | 89 | | 574 | |
| 77 | 103 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 4,4 | 4647,43 | 10,68 | 20449 | 47 | 18964 | 1349 | 23541 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 326,84 | 2,71 | 1438 | 12 | | 1744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 104 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 4,4 | 1149,82 | 35,28 | 5059 | 156 | 2743 | 2113 | 7746 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 490,80 | 20,14 | 2160 | 89 | | 574 | |
| | | | Водонепроницаемый ввод ТС.АС-12 | | | | | | | | | |
| 79 | 107 | Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка | гильза | 2 | 1728,90 | 1,47 | 3458 | 3 | 32 | 3765 | 7801 |
| | | | *НР - 110%; СП - 8%* | | | 1711,55 | -- | 3423 | -- | | 578 | |
| 80 | 108 | С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 1,4 | 12388,00 | -- | 17343 | -- | 17343 | -- | 18730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1387 | |
| 81 | 109 | С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщинойот 4 до 22 мм | т | 0,01634 | 497505,00 | -- | 8129 | -- | 8129 | -- | 8779 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 650 | |
| 82 | 110 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,54512 | 114,41 | 3,19 | 177 | 5 | 74 | 68 | 265 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,47 | 0,38 | 98 | 1 | | 20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 111 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,54512 | 190,67 | 4,64 | 295 | 7 | 173 | 80 | 405 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,17 | 0,76 | 115 | 1 | | 30 | |
| 84 | 112 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,26 | 45036,94 | 1720,35 | 11710 | 447 | 10771 | 534 | 13224 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1894,10 | 363,04 | 492 | 94 | | 979 | |
| 85 | 113 | Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 | 7438,78 | -- | 14878 | -- | 6661 | 8053 | 24765 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4108,52 | -- | 8217 | -- | | 1834 | |
| 86 | 114 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 0,66 | 1204,05 | 29,04 | 795 | 20 | 499 | 259 | 1138 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 418,16 | 4,00 | 276 | 3 | | 84 | |

| | | | | | | | | | 4 481 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 650 127 | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 309 573 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 97 419 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2 451 646 | | |
| - Оборудование | Тенге | | | | | | 0 | | |
| - Перевозка | Тенге | | | | 12 600 | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 725 397 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 331 945 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **4 481 282** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 67 219 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 59 131 |
| Итого | 4 607 632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **92 153** |
| **Итого в текущих ценах 2022г.** | **4 699 785** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | **5 071 068** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | -253 553 |
| **Итого в текущих ценах** | **4 817 515** |
| НДС (12 %) | 578 102 |
| **Итого** | **5 395 617** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор** _____ **Омарбеков А. Ж.**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора** _____ **Жаркин С. А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт** _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900122300378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

_____ **Костенко А.Ю.**
**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

Программный комплекс АВС (2022.10)

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-4
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Локальная смета 6-1-3 - Стокоприемник 96м3** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Устройство стокоприемника** | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **24** | **6316,00** | **--** | **151584** | **--** | **151584** | **--** | **163711** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12127 | |
| 2 | 21 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **комплект** | **24** | **54902,00** | **--** | **1317648** | **--** | **1317648** | **--** | **1423060** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105412 | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **1 586 771** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1 469 232 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 117 539 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего** | | | | | **1 586 771** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | | | 23 802 | | | | |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | | | | | 20 937 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **1 631 510** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **32 630** | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022г.** | | | | | **1 664 140** | | | | |
| | | | **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | | | | | **1 795 607** | | | | |
| | | | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | | | | | -89 780 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | **1 705 827** | | | | |
| | | | НДС (12 %) | | | | | 204 699 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **1 910 526** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор_____ Омарбеков А. Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт_____ Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VIE00058445 от 19.10.2020г.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора _____ Жаукин С. А.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

**_____ Костенко А.Ю.**
**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

# Акт выполненных работ №4-5
# за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Локальная смета 6-1-4 - Газоснабжение. Наружные газопроводы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **10** | **Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** | **стык** | **25** | **21885,87** | **19950,43** | **547147** | **498761** | **327** | **181694** | **787148** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1922,34** | **6064,20** | **48059** | **151605** | | **58307** | |
| **2** | **11** | **С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022** | **Пленка радиографическая РТ-5** | **дм2** | **275** | **419,00** | **--** | **115225** | **--** | **115225** | **--** | **124443** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9218** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,1357 | 1318929,82 | 1102160,90 | 178979 | 149563 | 1524 | 51607 | 249033 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 205542,03 | 212371,64 | 27892 | 28819 | | 18447 | |
| 4 | 13 | Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** | врезка | 1 | 15512,83 | 2426,15 | 15513 | 2426 | 2145 | 10832 | 28453 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10941,54 | -- | 10942 | -- | | 2108 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Стальной подземный газопровод выского даления** | | | | | | | | | |
| 5 | 20 | Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,1335 | 1092105,46 | 330061,10 | 145796 | 44063 | 3198 | 116097 | 282845 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 738087,84 | 140337,79 | 98535 | 18735 | | 20951 | |
| 6 | 21 | С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 134,034 | 2123,00 | -- | 284554 | -- | 284554 | -- | 307318 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22764 | |
| 7 | 22 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0024 | 1476275,76 | 702859,40 | 3543 | 1687 | 59 | 2313 | 6325 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 748688,23 | 224921,55 | 1797 | 540 | | 469 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 4 | 693,00 | -- | 2772 | -- | 2772 | -- | 2994 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 222 | |
| 9 | 24 | Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0008 | 1190574,89 | 387803,53 | 952 | 310 | 23 | 742 | 1830 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 773234,88 | 163999,34 | 619 | 131 | | 136 | |
| 10 | 25 | С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 0,5 | 2864,00 | -- | 1432 | -- | 1432 | -- | 1547 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 11 | 26 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 19,5 | 1903,68 | 11,84 | 37122 | 231 | 3935 | 32692 | 75400 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1690,06 | 3,40 | 32956 | 66 | | 5585 | |
| 12 | 27 | Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0008 | 1129102,70 | 221,48 | 903 | -- | 630 | 270 | 1267 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 341237,31 | 60,07 | 273 | -- | | 94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 | **Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | **0,0187** | **2556500,14** | **259657,06** | **47807** | **4856** | **40772** | **3612** | **55532** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **116544,45** | **78537,07** | **2179** | **1469** | | **4113** | |
| 13 | 29 | **Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | **м кабеля** | **248,3** | **7,79** | **0,86** | **1934** | **214** | **--** | **1309** | **3501** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **6,93** | **0,39** | **1721** | **97** | | **258** | |
| 14 | 30 | **С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м** | **м** | **113,3** | **17,00** | **--** | **1926** | **--** | **1926** | **--** | **2080** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **154** | |
| 15 | 31 | **С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022** | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2** | **км** | **0,1335** | **28877,00** | **--** | **3855** | **--** | **3855** | **--** | **4163** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **308** | |
| | | **Футляр д159 ГСН-5** | | | | | | | | | | |
| 16 | 32 | **Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0187** | **1630389,43** | **578234,21** | **30488** | **10813** | **1518** | **22265** | **56973** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **970936,98** | **231732,45** | **18157** | **4333** | | **4220** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 33 | С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм | м | 18,7 | 5822,00 | -- | 108871 | -- | 108871 | -- | 117581 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8710 | |
| 18 | 34 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубка контрольная. Устройство. Ковер | шт. | 1 | 11048,62 | 3296,50 | 11049 | 3297 | 2439 | 6424 | 18871 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5313,33 | 1175,68 | 5313 | 1176 | | 1398 | |
| 19 | 35 | Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Пункт контрольный. Устройство. Уличный лючо | шт. | 1 | 9393,26 | 1021,31 | 9393 | 1021 | 4084 | 4642 | 15157 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4288,09 | 400,49 | 4288 | 400 | | 1123 | |
| 20 | 36 | С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00453 | 968090,00 | -- | 4385 | -- | 4385 | -- | 4736 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 351 | |
| 21 | 37 | С1241-229-0401 241-229-0401 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм | шт. | 11 | 7442,00 | -- | 81862 | -- | 81862 | -- | 88411 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6549 | |
| 22 | 38 | Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | $м^3$ изоляции | 0,01 | 100931,68 | 7536,33 | 1009 | 75 | 501 | 334 | 1450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 43266,91 | 620,76 | 433 | 6 | | 107 | |
| 23 | 39 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | $м^3$ | 0,03 | 3599,00 | -- | 108 | -- | 108 | -- | 117 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 24 | 40 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | 0,31 | 46531,24 | 1720,35 | 14425 | 534 | 13304 | 637 | 16267 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1894,10 | 363,04 | 587 | 113 | | 1205 | |
| 25 | 41 | С1241-704-0201 241-704-0201 РСНБ РК 2022 | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм** | комплект | 2 | 26974,00 | -- | 53948 | -- | 53948 | -- | 58264 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4316 | |

## РАЗДЕЛ 4. Устройство выхода провода-спутника из земли ГСН-7-1шт

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42 | Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Стойки столбов. Монтаж** | т конструкций | 0,0011432 | 39096,90 | 17438,42 | 45 | 20 | 13 | 13 | 62 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10632,16 | 5271,15 | 12 | 6 | | 5 | |
| 27 | 43 | С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (детали крепления труб:полки, основания, хомут и ложемент)** | т | 0,0011432 | 1012960,00 | -- | 1158 | -- | 1158 | -- | 1251 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 44 | Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 0,2 | 405,44 | 158,25 | 81 | 32 | 10 | 36 | 126 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,83 | 54,78 | 39 | 11 | | 9 | |
| 29 | 45 | С1243-101-0152 243-101-0152 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х35(ок)-1 | км | 0,0002 | 2508969,00 | -- | 502 | -- | 502 | -- | 542 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Устройство выхода провода-спутника из земли под ковер ГСН-8-1шт** | | | | | | | | | |
| 30 | 46 | Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стойки столбов. Монтаж/5.905-25.05 УГ 1.01.00 СБ Подушка | т конструкций | 0,09 | 39096,90 | 17438,42 | 3519 | 1569 | 993 | 988 | 4867 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10632,16 | 5271,15 | 957 | 474 | | 361 | |
| 31 | 47 | С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (детали крепления труб:полки, основания, хомут и ложемент) | т | 0,09 | 1012960,00 | -- | 91166 | -- | 91166 | -- | 98459 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7293 | |
| 32 | 48 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,7 | 50623,11 | 1801,54 | 35436 | 1261 | 28426 | 5487 | 44197 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8212,89 | 400,83 | 5749 | 281 | | 3274 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 49 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубка контрольная. Устройство. Ковер | шт. | 1 | 11048,62 | 3296,50 | 11049 | 3297 | 2439 | 6424 | 18871 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5313,33 | 1175,68 | 5313 | 1176 | | 1398 | |
| 34 | 50 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,02 | 1301,18 | -- | 26 | -- | -- | 19 | 48 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 26 | -- | | 4 | |
| 35 | 51 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,02 | 3599,00 | -- | 72 | -- | 72 | -- | 78 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Протектор ПМ-10У ГСН-9 - 2шт** | | | | | | | | | |
| 36 | 52 | Е11-250129-0401<br>1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 2 | 42863,24 | 18546,13 | 85726 | 37093 | 10445 | 45323 | 141533 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19094,22 | 5808,76 | 38188 | 11618 | | 10484 | |
| 37 | 53 | С1261-404-0616<br>261-404-0616 РСНБ РК 2022 | Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 15661,00 | -- | 31322 | -- | 31322 | -- | 33828 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2506 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 54 | Ц13-080201-0801<br>1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | м кабеля | 20 | 405,44 | 158,25 | 8109 | 3165 | 1047 | 3594 | 12640 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,83 | 54,78 | 3897 | 1096 | | 936 | |
| 39 | 55 | С1243-105-0305<br>243-105-0305 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66** | км | 0,02 | 872378,00 | -- | 17448 | -- | 17448 | -- | 18844 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1396 | |
| 40 | 56 | Е11-250129-0101<br>1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка** | колонка | 2 | 46452,81 | 5918,26 | 92906 | 11837 | 9967 | 69594 | 175500 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 35551,08 | 2687,27 | 71102 | 5375 | | 13000 | |
| 41 | 57 | С1244-203-0101<br>244-203-0101 РСНБ РК 2022 | **Колонка КИП** | шт. | 2 | 44986,00 | -- | 89972 | -- | 89972 | -- | 97170 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7198 | |
| | | | **Опозновательный столбик 4шт** | | | | | | | | | |
| 42 | 58 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | $м^3$ | 0,28 | 46954,17 | 1801,54 | 13147 | 504 | 10343 | 2195 | 16569 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8212,89 | 400,83 | 2300 | 112 | | 1227 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 59 | Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 4 | 7130,06 | 1174,57 | 28520 | 4699 | 2367 | 24891 | 57684 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 5363,52 | 398,38 | 21454 | 1594 | | 4273 | |
| 44 | 60 | С1251-101-0223 251-101-0223 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм | шт. | 4 | 4011,00 | -- | 16044 | -- | 16044 | -- | 17328 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1284 | |
| 45 | 61 | С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20 | шт. | 4 | 6514,00 | -- | 26056 | -- | 26056 | -- | 28140 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2084 | |
| 46 | 62 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 5,4 | 1204,05 | 29,04 | 6502 | 157 | 4087 | 2120 | 9312 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 418,16 | 4,00 | 2258 | 22 | | 690 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Установка задвижки д50 в грунте** | | | | | | | | | |
| 47 | 63 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2293,10 | 132,30 | 2293 | 132 | 156 | 2044 | 4684 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2004,84 | 60,07 | 2005 | 60 | | 347 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 64 | С1242-101-2104 242-101-2104 РСНБ РК 2022 | Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм | шт. | 1 | 152213,00 | -- | 152213 | -- | 152213 | -- | 164390 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| 49 | 65 | С1242-108-0303 242-108-0303 РСНБ РК 2022 | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1400 до 2350 мм | шт. | 1 | 37236,00 | -- | 37236 | -- | 37236 | -- | 40215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2979 | |
| 50 | 66 | Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Пункт контрольный. УстройствоУличный лючок (ковер) неподвижный для газа | шт. | 1 | 9393,26 | 1021,31 | 9393 | 1021 | 4084 | 4642 | 15157 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4288,09 | 400,49 | 4288 | 400 | | 1123 | |
| 51 | 67 | С1241-229-0401 241-229-0401 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм/прим. Опорная плита AVK 80/46 для уличного неподвижного лючка | шт. | 1 | 7442,00 | -- | 7442 | -- | 7442 | -- | 8037 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 595 | |
| 52 | 68 | С1245-708-0103 245-708-0103 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25/прим. Ключ AVK Т-образный для задвижки AVK DN50 | шт. | 1 | 5308,00 | -- | 5308 | -- | 5308 | -- | 5733 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 69 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,11 | 42509,38 | 1720,35 | 4676 | 189 | 4279 | 226 | 5294 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1894,10 | 363,04 | 208 | 40 | | 392 | |
| 54 | 70 | Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,73 | 3340,21 | 242,90 | 2438 | 177 | 1977 | 317 | 2975 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 389,37 | 72,41 | 284 | 53 | | 220 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Стальной надземный газопровод выского даления** | | | | | | | | | |
| 55 | 71 | Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическимиспытанием | км трубопровода | 0,0017 | 1092105,46 | 330061,10 | 1857 | 562 | 40 | 1478 | 3602 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 738087,84 | 140337,79 | 1255 | 239 | | 267 | |
| 56 | 72 | С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 1,7068 | 2123,00 | -- | 3624 | -- | 3624 | -- | 3914 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |
| 57 | 73 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | тфасонных частей | 0,0005 | 1476275,76 | 702859,40 | 738 | 351 | 13 | 482 | 1318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 748688,23 | 224921,55 | 374 | 112 | | 98 | |
| 58 | 74 | С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм** | **шт.** | **1** | **693,00** | **--** | **693** | **--** | **693** | **--** | **748** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 59 | 75 | С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Соединение изолирующеесварное СИ-50с** | **шт.** | **1** | **2226,00** | **--** | **2226** | **--** | **2226** | **--** | **2404** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 60 | 76 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижкаил и клапан** | **1** | **2293,10** | **132,30** | **2293** | **132** | **156** | **2044** | **4684** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2004,84 | 60,07 | 2005 | 60 | | 347 | |
| 61 | 77 | С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** | **шт.** | **1** | **39658,00** | **--** | **39658** | **--** | **39658** | **--** | **42831** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3173 | |
| 62 | 78 | С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022 | **Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **шт.** | **2** | **1850,00** | **--** | **3700** | **--** | **3700** | **--** | **3996** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 79 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз** | $м^2$ | 0,36 | 228,84 | 6,38 | 82 | 2 | 34 | 32 | 123 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 126,95 | 0,76 | 46 | -- | | 9 | |
| 64 | 80 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к-2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | $м^2$ | 0,36 | 190,67 | 4,64 | 69 | 1 | 41 | 19 | 95 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,17 | 0,76 | 27 | -- | | 7 | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | 3 398 955 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 415 538 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 784 052 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 230 219 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1 340 154 | | |
| | | | - Оборудование | Тенге | | | | | | 0 | | |
| | | | - Перевозка | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 607 438 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 251 776 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **3 398 955** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 50 984 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 44 849 |
| **Итого** | **3 494 788** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **69 896** |
| **Итого в текущих ценах 2022г.** | **3 564 684** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** **3 846 294**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 -192 315

**Итого в текущих ценах** **3 653 979**

НДС (12 %) 438 477

**Итого** **4 092 456**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор** _____ **Омарбеков А. Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт** _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VPE00038445 от 29.10.2020г.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора** _____ **Жаукин С. А.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

_____ **Костенко А.Ю.**

**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-6
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### Локальная смета 6-1-5 - Система оперативного дистанционного контроля

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Е11-240108-0504 1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля | терминал | 2 | 1044,80 | 0,88 | 2090 | 2 | 29 | 2039 | 4460 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1029,54 | 0,40 | 2059 | 1 | | 330 | |
| 2 | 2 | С1245-403-0201 245-403-0201 РСНБ РК 2022 | Терминал коммутационный системы ОДККТ-11 | шт. | 1 | 13371,00 | -- | 13371 | -- | 13371 | -- | 14441 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1070 | |
| 3 | 3 | С1245-403-0204 245-403-0204 РСНБ РК 2022 | Терминал коммутационный системы ОДККТ-13 | шт. | 1 | 13371,00 | -- | 13371 | -- | 13371 | -- | 14441 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1070 | |
| 4 | 4 | Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами** | м | 12 | 533,02 | 3,45 | 6396 | 42 | 548 | 4184 | 11427 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 483,84 | 0,47 | 5806 | 6 | | 846 | |
| 5 | 5 | Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 6 | 154,82 | 1,69 | 929 | 10 | 85 | 601 | 1653 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 139,03 | 0,13 | 834 | 1 | | 122 | |
| 6 | 6 | С1243-122-0302 243-122-0302 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой с изоляциейи оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,01836 | 502556,00 | -- | 9227 | -- | 9227 | -- | 9965 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 738 | |
| 7 | 7 | С1261-301-1732 261-301-1732 РСНБ РК 2022 | **Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм** | шт. | 12 | 774,00 | -- | 9288 | -- | 9288 | -- | 10031 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 8 | 8 | Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 6 | 566,17 | 4,68 | 3397 | 28 | 86 | 2365 | 6223 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 547,16 | 0,28 | 3283 | 2 | | 461 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 6,12 | 44,00 | -- | 269 | -- | 269 | -- | 291 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 10 | 10 | Е11-240108-0502 1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж | ковер | 2 | 54908,24 | 17,09 | 109816 | 34 | 108836 | 946 | 119623 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 472,77 | 5,21 | 946 | 10 | | 8861 | |
| 11 | 11 | С1261-404-0209 261-404-0209 РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 1,2 | 300,00 | -- | 360 | -- | 360 | -- | 389 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | **192941** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 12928 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 116 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 20 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 155472 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10135 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 14292 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **192 941** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 2 894 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 2 546 |
| **Итого** | **198 381** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **3 968** |
| **Итого в текущих ценах 2022г.** | **202 349** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | **218 335** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | -10 917 |
| **Итого в текущих ценах** | **207 418** |
| НДС (12 %) | 24 890 |
| **Итого** | **232 308** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор** _____ **Омарбеков А. Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт** _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525305378
аттестат №KZ62VJE00038445 от 19.10.2020г.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора** _____ **Жаукин С. А.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

_____ **Костенко А.Ю.**
**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

Программный комплекс АВС (2022.10) Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-7
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство территории | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4** | | | | | | | | | |
| | | | **Асфальтобетонное покрытие проезда 3349м$^2$** | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м$^3$ материала основания в плотном теле** | **401,88** | **5641,51** | **1468,15** | **2267210** | **590020** | **1591304** | **242836** | **2710849** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **213,71** | **345,78** | **85886** | **138962** | | **200803** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Основания из щебня 2фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | $м^2$ основания | 3349 | 1725,15 | 286,54 | 5777527 | 959622 | 4648010 | 505565 | 6785743 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 50,73 | 89,05 | 169895 | 298228 | | 502651 | |
| 3 | 20 | Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-3 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** | $м^2$ основания | 3349 | 296,71 | 40,27 | 993682 | 134864 | 858818 | 47790 | 1124795 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 13,21 | -- | 44240 | | 83323 | |
| | | | **Плиточное покрытие 1452$м^2$** | | | | | | | | | |
| 4 | 26 | Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство** | $м^3$ материала основания в плотном теле | 174,24 | 11495,42 | 2257,33 | 2002962 | 393317 | 1552787 | 162115 | 2338283 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 326,32 | 535,17 | 56858 | 93248 | | 173207 | |
| 5 | 27 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | $м^3$ | 116,16 | 3599,00 | -- | 418060 | -- | 418060 | -- | 451505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33445 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | $м^2$ покрытия | 1452 | 3296,22 | 273,87 | 4786111 | 397659 | 1457837 | 2852251 | 8249436 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2018,33 | 71,41 | 2930615 | 103687 | | 611074 | |
| | | | **Асфальтобетонное покрытие тротуара 762м$^2$** | | | | | | | | | |
| 7 | 30 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 76,2 | 5641,51 | 1468,15 | 429883 | 111873 | 301725 | 46044 | 514001 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 213,71 | 345,78 | 16285 | 26348 | | 38074 | |
| 8 | 31 | Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 76,2 | 11495,42 | 2257,33 | 875951 | 172009 | 679076 | 70897 | 1022596 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 326,32 | 535,17 | 24866 | 40780 | | 75748 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение Лист ГП-3** | | | | | | | | | |
| 9 | 44 | С1254-104-0403 254-104-0403 РСНБ РК 2022 | Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м/спирея,кизильник | шт. | 1257 | 13630,00 | -- | 17132910 | -- | 17132910 | -- | 18503543 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1370633 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 47 | Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | $м^2$ | 4028,213 | 404,47 | 14,17 | 1 629 291 | 57 080 | -1 | 1 397 017 | 3 268 410 |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 390,30 | 3,80 | 1 572 212 | 15 307 | | 242 105 | |
| 11 | 48 | Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-3 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать | $м^2$ | 4028,213 | 239,66 | 0,50 | 965 402 | 2 014 | 1 | 847 781 | 1 958 233 |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 239,16 | 0,00 | 963 387 | 0 | | 145 055 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. МАФ ГП-3** | | | | | | | | | |
| 12 | 51 | С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 3 | 141236,00 | -- | 423708 | -- | 423708 | -- | 457605 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33897 | |
| 13 | 56 | У86-010306-0101 8601-0306-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Береке" | шт. | 12 | 50477,00 | -- | 605724 | -- | 605724 | -- | 654182 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48458 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Ограждение индивидуальное 160секций** | | | | | | | | | |
| | | | **Секции ограждения** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 64 | Е11-070111-0111<br>1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м огряд | 140 | 4880,94 | 1574,96 | 683332 | 220494 | 70711 | 562446 | 1345440 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2800,91 | 603,73 | 392127 | 84522 | | 99662 | |
| 15 | 65 | С1222-525-0101<br>222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 6,28 | 973588 | -- | 6114133 | -- | 6114133 | -- | 6603263 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 489131 | |
| 16 | 67 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 733,12 | 190,67 | 4,64 | 139784 | 3402 | 82006 | 37902 | 191902 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,17 | 0,76 | 54376 | 557 | | 14215 | |
| 17 | 68 | Е11-130301-0411<br>1113-0301-0411 РСНБ | Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 | $м^2$ | 182,0736 | 281,09 | 3,19 | 51179 | 581 | 40152 | 7256 | 63110 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,37 | 0,38 | 10446 | 69 | | 4676 | |
| | | | Ворота 2шт | | | | | | | | | |
| 18 | 69 | Е11-070111-0202<br>1107-0111-0202 РСНБ | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных | шт. | 2 | 42993,88 | 12312,00 | 85988 | 24624 | 11658 | 70416 | 168917 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 24853,12 | 4984,26 | 49706 | 9969 | | 12512 | |
| 19 | 70 | С1222-525-0101<br>222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,7022 | 973588,00 | -- | 683653 | -- | 683653 | -- | 738345 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54692 | |
| 20 | 71 | С1212-101-0701<br>212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,12 | 36627,00 | -- | 77649 | -- | 77649 | -- | 83861 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6212 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м$^2$ | 20,3638 | 190,67 | 4,64 | 3883 | 94 | 2279 | 1053 | 5331 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,17 | 0,76 | 1510 | 15 | | 395 | |
| | | | **Калитки 4шт** | | | | | | | | | |
| 22 | 73 | Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** | шт. | 4 | 18146,97 | 169,72 | 72588 | 679 | 6593 | 77360 | 161944 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 16329,10 | 60,79 | 65316 | 243 | | 11996 | |
| 23 | 74 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,31848 | 973588,00 | -- | 310068 | -- | 310068 | -- | 334873 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24805 | |
| 24 | 75 | С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м$^3$ | 1,76 | 36627,00 | -- | 64464 | -- | 64464 | -- | 69621 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5157 | |
| 25 | 76 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м$^2$ | 9,23592 | 190,67 | 4,64 | 1761 | 43 | 1033 | 477 | 2418 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,17 | 0,76 | 685 | 7 | | 179 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | | **57 808 206** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6 394 170 | | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3 068 375 | | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 348 585 | | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 37 134 358 | | | |
| - Оборудование | Тенге | | | | | | 0 | | | |
| - Перевозка | Тенге | | | | 0 | | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6 929 206 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **4 282 105** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **57 808 206** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 867 123 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 762 779 |
| **Итого** | **59 438 108** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 188 762** |
| **Итого в текущих ценах 2022г.** | **60 626 870** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | **65 416 393** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | -3 270 820 |
| **Итого в текущих ценах** | **62 145 573** |
| НДС (12 %) | 7 457 469 |
| **Итого** | **69 603 042** |
| **Итого** | **69 603 042** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Ірғетас-Құрылыс-И"**
**БИН 061140007390**

**Директор_____ Омарбеков А. Ж.**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора_____ Жаукин С. А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт_____ Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VUE00058445 от 19.10.2020г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

**_____ Костенко А.Ю.**
**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-8
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### Локальная смета 7-1-2 - Групповые площадки - 12 шт.

### РАЗДЕЛ 3. Навес Лист ГП.АС-4

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство** | м$^3$ | 32,4 | 45442,27 | 1393,98 | 1472330 | 45165 | 1217027 | 207293 | 1813993 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6485,75 | 544,93 | 210138 | 17656 | | 134370 | |
| 2 | 17 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м$^3$ древесины в конструкции | 1,92 | 183463,38 | 1652,76 | 352250 | 3173 | 279163 | 64168 | 449732 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 36413,55 | 720,88 | 69914 | 1384 | | 33313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Стойки навеса** | | | | | | | | | |
| 3 | 22 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | т конструкций | 2,70624 | 36143,56 | 15649,81 | 97813 | 42352 | 8051 | 41736 | 150713 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17518,91 | 4832,14 | 47410 | 13077 | | 11164 | |
| 4 | 23 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 2,70624 | 1018274,00 | -- | 2755694 | -- | 2755694 | -- | 2976150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 220456 | |
| | | | **Покрытие навеса** | | | | | | | | | |
| 5 | 25 | Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 4,190784 | 44034,76 | 13922,55 | 184540 | 58346 | 23218 | 83942 | 289961 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24572,07 | 4457,14 | 102976 | 18679 | | 21479 | |
| 6 | 26 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 4,190784 | 973588,00 | -- | 4080097 | -- | 4080097 | -- | 4406505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326408 | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | 10 087 054 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 430 438 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 149 036 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 50 796 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8 363 250 | | |
| | | | - Оборудование | Тенге | | | | | | 0 | | |
| | | | - Перевозка | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 397 139 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 747 190 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Всего** | | | | | **10 087 054** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | | | 151 306 | | | | |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | | | | | 133 099 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **10 371 459** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **207 429** | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022г.** | | | | | **10 578 888** | | | | |
| | | | **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | | | | | **11 414 620** | | | | |
| | | | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | | | | | -570 731 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | **10 843 889** | | | | |
| | | | НДС (12 %) | | | | | 1 301 267 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **12 145 156** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор_____ Омарбеков А. Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт_____ Кемалов Б. У.**
ИИН 900523301378
аттестат №KZ62VUE00058445 от 19.10.2020г.

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора_____ Жаукин С. А.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

**_____ Костенко А.Ю.**
**Приказ №20 от 06.09.2023г.**

Программный комплекс АВС (2022.10)

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112; тел 87142-56-86-34
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-ІІ"**
БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел 87780027161
**Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**
**Договор подряда №186 от 10.08.2023г.**

## Акт выполненных работ №4-9
## за июль 2024 года

Составлен(а) 2022г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Локальная смета 7-1-3 - Учебно-физкультурная площадка для ОДВО** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Покрытие площадок Лист ГП-7** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Тартановое покрытие** | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **$м^3$ материала основания в плотном теле** | **25,5** | **5641,51** | **1468,15** | **143859** | **37437** | **100972** | **15408** | **172009** |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **213,71** | **345,78** | **5450** | **8817** | | **12741** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 255 | 1835,80 | 214,53 | 468129 | 54705 | 311421 | 127671 | 643464 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 400,01 | 63,57 | 102003 | 16210 | | 47665 | |
| 3 | 3 | Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2 | Основания под тротуары из кирпичногоили известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 225 | -243,06 | -14,77 | -54689 | -3323 | -47365 | -5292 | -64780 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,78 | -4,00 | -4001 | -900 | | -4799 | |
| 4 | 4 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 225 | 2397,37 | 4,50 | 539408 | 1012 | 476611 | 67109 | 655038 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 274,60 | 1,57 | 61785 | 353 | | 48521 | |
| 5 | 5 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 | $м^2$ покрытия | 255 | 769,07 | -- | 196113 | -- | 173548 | 24370 | 238122 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 88,49 | -- | 22565 | -- | | 17638 | |
| | | | **Установка бортовых камней Лист ГП-3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 1,17 | 14214,12 | 2257,33 | 16631 | 2641 | 13608 | 1089 | 19137 |
| | | | *НР - 108%: СП - 8%* | | | 326,32 | 535,17 | 382 | 626 | | 1418 | |
| 7 | 8 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 65 | 4509,63 | 44,68 | 293126 | 2904 | 215538 | 81940 | 405072 |
| | | | *НР - 108%: СП - 8%* | | | 1148,99 | 18,25 | 74684 | 1186 | | 30005 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | 2 068 062 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 262 868 | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 95 376 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 26 292 | | | |
| - Материалов. изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1 244 333 | | |
| - Оборудование | Тенге | | | | | | 0 | | |
| - Перевозка | Тенге | | | | 0 | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 312 295 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 153 189 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2 068 062** |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 31 021 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%) | 27 288 |
| **Итого** | **2 126 371** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **42 527** |
| **Итого в текущих ценах 2022г.** | **2 168 898** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,079** | **2 340 241** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95 | -117 012 |
| **Итого в текущих ценах** | **2 223 229** |
| НДС (12 %) | 266 787 |
| **Итого** | **2 490 016** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
**БИН 061140007390**

**Директор** _____ **Омарбеков А. Ж.**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Главный специалист отдела технадзора** _____ **Жаукин С. А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

**Эксперт** _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900523301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Институт Агропромпроект"**

_____ **Костенко А.Ю.**

**Приказ №20 от 06.09.2023г.**