ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Энергодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 20 июня 2019 г.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА -20)

за июнь 2019г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. измер.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1.Востановление изношеных верхних слоев покрытия.								
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5см, с перевозкой на 5 км	м2	260 000	38 755 600,00	46 500,00	6 931 290,00	18%	46 500,00	6 931 290,00
2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия 0,5 л/м2	тн	130	14 723 533,50	15,43	1 747 570,17	12%	15,43	1 747 570,17
3	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного / асфальтобетона толщиной 5см покрытия ЩМА-20	м2	260 000	572 348 400,00	30 850,00	67 911 339,00	12%	30 850,00	67 911 339,00
	2.Ресайклирование на отдельных участках								
4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см	м2	6 000	3 286 260,00					
5	Устройство оснований с использованием до 75% материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте толщиной 15 см (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-10мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 10-20мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 20-40мм М600 - 0,0225м3, портландцемента ПЦ 400 - 0,0075тн)	м2	6 000	4 945 140,00					
6	Розлив битумной эмульсии 0,5 л/м2	тн	3	339 773,67					
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М2 с применением асфальтоукладчика	тн	588	10 839 397,80					

	3. Устройство остановочных площадок и автопавильонов км 1237, км 1239, км 1241								
8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами емкостью ковша 1 м3	м3	226,8	38 199,92					
9	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	85,05	304 311,45					
10	Устройство оснований из фракционного щебня 40-70 мм М1200 толщиной 15 см	м2	567	561 330,00					
11	Розлив битумной эмульсии	тн	0,708	78 200,46					
12	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М II.	м2	567	1 585 144,89					
13	Розлив вяжущего: битумной эмульсии	тн	0,2835	33 546,28					
14	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	567	1 161 193,32					
15	Разработка грунта 1 группы бульдозерами 59 кВт (80лс)	м3	226,8	12 015,86					
16	Перевозка груза вне карьеров с транспортом на 5 км	тн	1997,46	274 051,51					
17	Послойное уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн	м3	1 336,5	187 243,65					
18	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	108	386 427,24					
19	Устройство песчаного основания	м3	9,66	42 612,10					
20	Установка бортовых камней БР 100.30.15 из бетона класса В30	м	276	1 206 978,36					
21	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	360	606 074,40					
22	Устройство остановочных комплексов (автопавильонов) тип МО (без отделки)	шт	6	11 479 702,56					
	4. Устройство светофорного объекта км 1236+600								
23	Установка светофорного объекта	шт	1	8 265 186,31					
24	Интегрированный транспортный контроллер	шт	1	2 624 740,26					
25	Светофор пешеходный 2х210 мм светодиодный (220 V)	шт	8	2 119 068,32					
26	Светофор транспортный d300-300-300	шт	10	3 778 544,60					
27	Кнопка вызова пешехода Push-button TOUCH	шт	4	1 801 869,48					

28	Датчик ITVP HV 220V AC	шт	2	1 437 416,96					
	5. Укрепление обочин								
29	Укрепление разделительной полосы и обочин h-0,05 м фрезерованным материалом	м2	126 000	32 511 780,00	3 000,00	774 090,00	2%	3 000,00	774 090,00
	6.Разметка проезжей части								
30	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15м краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	56	3 443 157,20					
31	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	28	829 210,48					
	Итого			**720 006 110,58**		**77 364 289,17**			**77 364 289,17**
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**14 164 889,42**		**1 547 285,78**			**1 547 285,78**
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**734 171 000,00**		**78 911 574,95**			**78 911 574,95**
	НДС 12%			**88 100 520,00**		**9 469 388,99**			**9 469 388,99**
	Всего с НДС			**822 271 520,00**		**88 380 963,94**			**88 380 963,94**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **С.Т.Исламов**

ПОДРЯДЧИК:

Зам. Директора
ТОО "Компания Энергодор" **Сатбалдиев А.И.**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопастности движения А.Н.Сулейменов

Проверил
Гл.специалист ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

Приложение

к акту выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения Акмолинской области

№	Наименование работ*	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполненно в настоящем акте
ТОО "Компания Энергодор" работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Екатеринбург-Алматы" км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках ЩМА-20)						
1	верхний слой покрытия	км	14	1,66	11,8	1,66

Заместитель Директора Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" С.Т. Исламов

Заместитель Директора ТОО "Компания Энергодор" А.И. Сатбалдиев