Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Проманалит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция с установкой системы экологического мониторинга на ТЭЦ в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Источник 0001.ИИС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44 от 25.12.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2025 (месяц, год) на КостанайТЭЦ Суммарная смета для стройки - КостанайТЭЦ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв. 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-1: Источник 0001. ИИС. Автоматизация система мониторинга [2-1-1]					
1	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка/блок-контейнер SH-14 PA-SH14X-HAV-HN,габаритами ДхШхВ 4500x2200x2750 с системой ОПС,кондиционером и обогревателем	т блок-боксов	1,5	123 554,0	185 331,0	
2	2	Прайс-лист переч.	Блок-контейнер SH-14 PA-SH14X-HAV-HN,габаритами ДхШхВ 4500x2200x2750 с системой ОПС,кондиционером и обогревателем	шт	1	2294 505,0	2294 505,0	
3	3	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1	13 206,0	13 206,0	
4	4	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	17 852,0	26 778,0	
5	5	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,725	5 750,0	9 919,0	Казахстан
6	6	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	9 108,0	27 324,0	
7	7	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78(ФБС 24.4.6)	$м^3$	1,65	40 005,0	66 008,0	Казахстан
8	8	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,083585	33 309,0	2 784,0	
9	9	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый(СКЦ-1Р 125/1200/50)	шт.	6	388,0	2 328,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой(Эмалью КО-174)	$м^2$	14,4	318,0	4 579,0	
11	11	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001008	675 666,0	681,0	
12	12	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,011376	1436 740,0	16 344,0	
13	13	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	2 031,0	71 085,0	
14	14	1311-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	48 458,0	48 458,0	
15	15	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	1079 890,0	10 799,0	Казахстан
16	16	Прайс-лист переч.	Информационно-измерительная система СГК-510"SOLER"PA-S510X-E1P401-GDFBBCAU000000 в составе:Газоанализатор SOLER800GasAnalyzer;комплект баллонов ПГС с регулятором давления;ЗИП на 1 годобслуживания;размеры шкафа 800x800x2000	шт	1	130551 106,0	130551 106,0	
17	17	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	19 805,0	19 805,0	
18	18	Прайс-лист переч.	Блок удаленной диагностики RD-54	шт	1	2494 135,0	2494 135,0	
19	19	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(Медиаконвертер DMC-G20SC-BXD)	шт.	1	5 547,0	5 547,0	
20	20	Прайс-лист переч.	Медиаконвертер DMC-G20SC-BXD в комплекте порты10/100/1000 Base-T/1000 Base-Lx разъем SC,адаптер питания	шт	1	11 396,0	11 396,0	
21	21	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	3 346,0	6 692,0	
22	22	Прайс-лист переч.	Кросс оптический(собраный) FODB-16X в комплекте кассета до 16 адаптеров SC,степеньзащиты IP54,пластиковый корпус 2 гермоввода для оптических кабелей	шт	2	5 792,81	11 586,0	
23	23	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	19 805,0	19 805,0	
24	24	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
25	25	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	3 346,0	20 076,0	
26	26	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091,0	2 091,0	
27	27	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016,0	2 016,0	
28	28	247-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	3	770,0	2 310,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	29	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766,0	766,0	
30	30	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования(патрубок с фланцем,заглушка фланцевая,комплект метизов,прокладки-цена включена в стоимость Зонда пробоотборного GAS 222.21)	шт.	2	4 187,0	8 374,0	
31	31	1311-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях/Пробоотборный зонд GAS 222/21)/	шт.	2	27 380,0	54 760,0	
32	32	Прайс-лист переч.	Зонд пробоотборный GAS 222.21 в комплекте:патрубок с фланцем(L=250мм);заглушка фланцевая	шт	2	6532 098,02	13064 196,0	
33	33	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования(патрубок с фланцем,заглушка фланцевая,комплект метизов,прокладки-цена включена в стоимость расходомера SOLER FLOW100)	шт.	2	4 187,0	8 374,0	
34	34	1311-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	27 380,0	54 760,0	
35	35	Прайс-лист переч.	Расходомер газа термомассовый SOLER FLOW100,PA-S100X-B2	шт	2	7337 566,0	14675 132,0	
36	36	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	2	4 187,0	8 374,0	
37	37	Прайс-лист переч.	Референтный патрубок с фланцем (L=250мм),в комплекте с заглушкой	шт	2	4 617,0	9 234,0	
38	38	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	10 379,0	20 758,0	
39	39	Прайс-лист переч.	Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДИВ1320-АГ14-М20-11N-t4070-А01--12,5...12,5кПа-IP65-КВМ15Ви в комплекте с кабельным вводом под металлорукав	шт	2	914 007,5	1828 015,0	
40	40	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	10 379,0	20 758,0	
41	41	Прайс-лист переч.	Термопреобразователь сопротивления ДТС035М-РТ100.0,5.630...И(5)	шт	2	61 126,0	122 252,0	
42	42	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(гильза защитная ГЗ.16.1.1.630)	шт.	2	6 874,0	13 748,0	
43	43	Прайс-лист переч.	Гильза защитная ГЗ.16.1.1.630	шт	2	12 795,9	25 592,0	
44	44	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	2	4 187,0	8 374,0	
45	45	Прайс-лист переч.	Монтажный патрубок для установки датчиков давления и температуры,L=330мм	шт	2	338 483,4	676 967,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	46	1126-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	/ДЕМОНТАЖ/Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	5 657,0	11 314,0	
47	47	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	/ДЕМОНТАЖ/Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,2	91 383,0	18 277,0	
48	48	1126-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	9 469,0	18 938,0	
49	49	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0318	535 941,0	17 043,0	
50	50	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,2	197 436,0	39 487,0	
51	51	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,194	16 436,0	3 189,0	Казахстан
52	52	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(установка в ТП6/0,4 1 секция панель №7)	шт.	1	3 346,0	3 346,0	
53	53	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615,0	2 615,0	
54	54	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	0,1	823,0	82,0	
55	55	Прайс-лист переч.	DIN-рейка перфорированная 35х7,5мм,L=0,1м.	шт	1	2 470,4	2 470,0	
56	56	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами/ линия автоматическая нагреваемая для транспортировки жидкости и газа к аналитическому оборудованию/	м	32	2 502,0	80 064,0	
57	57	Прайс-лист переч.	Линия автоматическая нагреваемая для транспортировки жидкости и газа к аналитическому оборудованию PA-SL10X-H140-PTF-L23,длина-23м	шт	1	1348 748,0	1348 748,0	
58	58	Прайс-лист переч.	Линия автоматическая нагреваемая для транспортировки жидкости и газа к аналитическому оборудованию PA-SL10X-H140-PTF-L9,длина-9м	шт	1	527 771,0	527 771,0	
59	59	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	1 247,0	81 055,0	
60	60	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	317	1 160,0	367 720,0	
61	61	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2 097,0	20 970,0	
62	62	1308-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	3 302,0	99 060,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	63	252-204-0923 *СпрСЦ 06.2024*	Зажим заземляющий SU-L1	шт.	3	3 525,0	10 575,0	
64	64	214-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	10 м	3	5 652,0	16 956,0	
65	65	243-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	50	673,0	33 650,0	Казахстан
66	66	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	8	520,0	4 160,0	Казахстан
67	67	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	72	306,0	22 032,0	Казахстан
68	68	Прайс-лист переч.	Кабель монтажный с медной луженой и оболочкой из ПВХ МКЭШнг 4х0,75	м	144	781,65	112 558,0	
69	69	Прайс-лист переч.	Кабель монтажный с медной луженой и оболочкой из ПВХ МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	8	2 036,15	16 289,0	
70	70	Прайс-лист переч.	Кабель оптоволоконный ИКБ-Т-А8-2,7	м	140	308,8	43 232,0	
71	71	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	2 801,0	28 010,0	
72	72	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	10	242,0	2 420,0	Казахстан
73	73	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	58	863,0	50 054,0	
74	74	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	шт.	28	906,0	25 368,0	
75	75	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,189	451 631,0	85 358,0	
76	76	243-907-1226 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	30	3 337,0	100 110,0	Казахстан
77	77	243-907-2104 *РСНБ РК 2022*	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	30	965,0	28 950,0	Казахстан
78	78	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	25	1 041,0	26 025,0	
79	79	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	25	343,0	8 575,0	
80	80	Прайс-лист переч.	Подвес ПКТ 160	шт	25	101,33	2 533,0	
81	81	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	300,0	300,0	
82	82	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	24	2 647,0	63 528,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	83	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	24	218,0	5 232,0	
84	84	Прайс-лист переч.	Хомут трубный с гайкой 59-66	шт	10	144,75	1 448,0	
85	85	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования(уголок 45х45х4)	т	0,0135	465 090,0	6 279,0	
86	86	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т(уголок 45х45х4)	т	0,0135	1147 327,0	15 489,0	Казахстан
87	87	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	5	823,0	4 115,0	
88	88	243-907-2909 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	5	1 498,0	7 490,0	Казахстан
89	89	1311-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования(АРМ оператора)	шт.	1	117 947,0	117 947,0	
90	90	Прайс-лист переч.	АРМ оператора	шт	1	651 711,0	651 711,0	
91	91	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования(сервер)	шт.	1	77 712,0	77 712,0	
92	92	Прайс-лист переч.	Сервер HPE ML30 Gen10 Plus (Tower 4LFF)/4-core intel Xeon E-2314 (2.8GHz)/32GB EUDIMM/1x480GB SSD SATA RI (nhs)/4x1TB SATA 7.2K Server (nhs)/VROC SATA/RAID 0,1,10/3x1GbE/350W(P44718-421)	шт	1	1195 768,0	1195 768,0	
93	93	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования(сервер)	шт.	1	77 712,0	77 712,0	
94	94	Прайс-лист переч.	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-L	шт	1	48 092,0	48 092,0	
95	95	Прайс-лист переч.	Операционная система Microsoft Windows Server 2022	шт	1	238 127,0	238 127,0	
96	96	Прайс-лист переч.	Simple Scada Professional 1000 тегов	шт	1	466 778,0	466 778,0	
97	97	Прайс-лист переч.	Монитор AOC 24B2XHM2	шт	1	77 319,0	77 319,0	
98	98	Прайс-лист переч.	Клавиатура Delux DLK-6010UB, Black, USB	шт	1	4 734,0	4 734,0	
99	99	Прайс-лист переч.	Манипулятор "Мышь"Delux DLM-375OUB black USB	шт	1	2 838,0	2 838,0	
100	100	Прайс-лист переч.	СТОЛ КУЛ-004	шт	1	40 093,0	40 093,0	
101	101	Прайс-лист переч.	Кресло МИ-6 Z	шт	1	17 597,0	17 597,0	
102	102	Прайс-лист переч.	Саундбар Genius SoundBar100	шт	1	7 280,0	7 280,0	
103	103	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	5 547,0	5 547,0	
104	104	Прайс-лист переч.	Управляемый коммутатор, 8 LAN-портов, HPE 1820-8G	шт	1	202 986,0	202 986,0	
105	105	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	3 346,0	6 692,0	
106	106	Прайс-лист переч.	Медиаконвертер D-LINK DMC-G20SC-BXU,порты10/100/1000Base-Lx разъем SC в комплекте с адаптером питания	шт	2	24 959,5	49 919,0	
107	107	1310-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение	перемычка	7	1 465,0	10 255,0	
108	108	Прайс-лист переч.	Патч-корд SC/UPC-SC/UPC Simplex 2.0мм 1 м, LSZH(SC/UPC-SC/UPC SM 9/125 Simplex)	шт	3	3 763,5	11 290,0	
109	109	Прайс-лист переч.	Патч-корд SHIP Cat.5e UTP RJ45 2 метра	шт	4	1 862,45	7 450,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	110	1311-0402-0201 *РСНБ РК 2022*	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	20	1 295,0	25 900,0	
111	111	Прайс-лист переч.	Быстромонтируемый коннектор SC/UPC,	шт	20	1 881,75	37 635,0	
			ИТОГО по смете 2-1-1: Источник 0001. ИИС. Автоматизация система мониторинга [2-1-1]				173274 036	
			Локальная смета №2-1-2. Источник 0001.ИИС. Конструкции металлические [2-1-2]					
112	1	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1352	97 873,0	13 232,0	
113	2	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1352	1184 085,0	160 088,0	Казахстан
114	3	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,1856	127 188,0	150 794,0	
115	4	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,1856	1127 111,0	1336 303,0	Казахстан
116	5	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2496	301 219,0	75 184,0	
117	6	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2496	1146 761,0	286 232,0	Казахстан
118	7	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,416	333 587,0	138 772,0	
119	8	222-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки до 50 кг	т	0,416	1084 503,0	451 153,0	Казахстан
120	9	СТССЦРК	Поправка на марку стали С245	тн	1,5184	7 791,0	11 830,0	
121	10	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	47,75	385,0	18 384,0	
122	11	1113-0301-1411 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	$м^2$	47,75	841,0	40 158,0	
123	12	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2	3 757,0	7 514,0	
124	13	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,21195	36 979,0	7 838,0	
125	14	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,226998	24 297,0	5 515,0	Казахстан
126	15	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,216	36 979,0	7 987,0	
127	16	212-101-0513 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,22032	23 447,0	5 166,0	Казахстан
128	17	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	762,0	3 048,0	
129	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000287	954 056,0	274,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	19	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,54	205 527,0	110 985,0	
			ИТОГО по смете 2-1-2: Источник 0001.ИИС. Конструкции металлические [2-1-2]				2830 457	
			Смета 2-2-1: Источник 0002. ИИС. Автоматизация система мониторинга [2-2-1]					
131	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка/блок-контейнер SH-14 PA-SH14X-HAV-HN,габаритами ДхШхВ 4500x2200x2750 с системой ОПС,кондиционером и обогревателем**	т блок-боксов	1,5	123 554,0	185 331,0	
132	2	Прайс-лист переч.	**Блок-контейнер SH-14 PA-SH14X-HAV-HN,габаритами ДхШхВ 4500x2200x2750 с системой ОПС,кондиционером и обогревателем**	шт	1	2294 505,0	2294 505,0	
133	3	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	3	9 108,0	27 324,0	
134	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78(ФБС 24.4.6)**	$м^3$	1,65	40 005,0	66 008,0	Казахстан
135	5	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	0,083585	33 309,0	2 784,0	
136	6	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый(СКЦ-1Р 125/1200/50)**	шт.	6	388,0	2 328,0	Казахстан
137	7	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой(Эмалью КО-174)**	$м^2$	14,4	318,0	4 579,0	
138	8	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,001008	675 666,0	681,0	
139	9	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	т	0,011376	1436 740,0	16 344,0	
140	10	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	2 031,0	40 620,0	
141	11	1311-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	48 458,0	48 458,0	
142	12	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,01	1079 890,0	10 799,0	Казахстан
143	13	Прайс-лист переч.	**Информационно-измерительная система СГК-510"SOLER"PA-S510X-E1P401-GDFBBCAU000000 в составе:Газоанализатор SOLER800GasAnalyzer;комплект баллонов ПГС с регулятором давления;ЗИП на 1 годобслуживания;размеры шкафа 800x800x2000**	шт	1	105595 662,0	105595 662,0	
144	14	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	19 805,0	19 805,0	
145	15	Прайс-лист переч.	**Блок удаленной диагностики RD-54**	шт	1	2494 135,0	2494 135,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	16	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(Медиаконвертер DMC-G20SC-BXD)	шт.	1	5 547,0	5 547,0	
147	17	Прайс-лист переч.	Медиаконвертер DMC-G20SC-BXD в комплекте порты10/100/1000 Base-T/1000 Base-Lx разъем SC,адаптер питания	шт	1	11 396,0	11 396,0	
148	18	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 346,0	3 346,0	
149	19	Прайс-лист переч.	Кросс оптический(собраный) FODB-16X в комплекте кассета до 16 адаптеров SC,степеньзащиты IP54,пластиковый корпус 2 гермоввода для оптических кабелей	шт	1	5 792,0	5 792,0	
150	20	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	19 805,0	19 805,0	
151	21	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
152	22	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	3 346,0	20 076,0	
153	23	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091,0	2 091,0	
154	24	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016,0	2 016,0	
155	25	247-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	3	770,0	2 310,0	
156	26	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766,0	766,0	
157	27	1312-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования(патрубок с фланцем,заглушка фланцевая,комплект метизов,прокладки-цена включена в стоимость Зонда пробоотборного GAS 222.21)	шт.	1	15 550,0	15 550,0	
158	28	1311-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях/Пробоотборный зонд GAS 222/21)/	шт.	1	75 081,0	75 081,0	
159	29	Прайс-лист переч.	Зонд пробоотборный GAS 222.21 в комплекте:Патрубок с фланцем (L=700 мм) - 1 шт;Опорная пластина - 1 шт.;Заглушка фланцевая - 1 шт.;Металлический козырек - 1 шт.	шт	1	6532 098,0	6532 098,0	
160	30	1312-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования(патрубок с фланцем(L=700мм)-1шт;заглушка фланцевая-1шт;Опорная пластина - 1 шт.;Металлический козырек - 1 шт.)	шт.	2	15 550,0	31 100,0	
161	31	1311-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	75 081,0	150 162,0	
162	32	Прайс-лист переч.	Расходомер газа термомассовый SOLER FLOW100,PA-S100X-B2	шт	2	7337 566,0	14675 132,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	33	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	28 439,0	28 439,0	
164	34	Прайс-лист переч.	Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДИВ1320-АГ14-М20-11N-t4070-А01--12,5...12,5кПа-IP65-КВМ15Ви в комплекте с кабельным вводом под металлорукав	шт	1	914 007,0	914 007,0	
165	35	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	28 439,0	28 439,0	
166	36	Прайс-лист переч.	Термопреобразователь сопротивления ДТС035М-РТ100.0,5.1250..И [5]	шт	1	61 126,0	61 126,0	
167	37	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(гильза защитная ГЗ.16.1.1.630)	шт.	1	18 799,0	18 799,0	
168	38	Прайс-лист переч.	Гильза защитная ГЗ.16.1.1.1250	шт	1	15 078,12	15 078,0	
169	39	1312-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования	шт.	1	17 525,0	17 525,0	
170	40	Прайс-лист переч.	Монтажный патрубок для установки датчиков давления и температуры,L=780мм в комплекте с металлическим козырьком	шт	1	540 660,55	540 661,0	
171	41	1312-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	17 598,0	17 598,0	
172	42	Прайс-лист переч.	Референтный патрубок с фланцем (L=700мм),в комплекте с заглушкой и опорной плитой	шт	1	6 531,0	6 531,0	
173	43	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(установка в ТП6/0,4 3 секция панель №9)	шт.	1	3 346,0	3 346,0	
174	44	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615,0	2 615,0	
175	45	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	0,1	823,0	82,0	
176	46	Прайс-лист переч.	DIN-рейка перфорированная 35х7,5мм,L=0,1м.	шт	1	2 470,4	2 470,0	
177	47	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	2 502,0	50 040,0	
178	48	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	м	6	2 617,0	15 702,0	
179	49	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. *Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.*	м	7	2 732,0	19 124,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	50	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.** *Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.*	м	15	3 077,0	46 155,0	
181	51	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.** *Производство работ на высоте свыше 30 до 60 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4.*	м	12	3 421,0	41 052,0	
182	52	Прайс-лист переч.	**Линия автоматическая нагреваемая для транспортировки жидкости и газа к аналитическому оборудованию PA-SL10X-H140-PTF-L60,длина-60м**	шт	1	3518 471,0	3518 471,0	
183	53	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	106	1 247,0	132 182,0	
184	54	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.** *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	м кабеля	57	1 196,0	68 172,0	
185	55	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.** *Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.*	м кабеля	28	1 232,0	34 496,0	
186	56	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.** *Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.*	м кабеля	60	1 340,0	80 400,0	
187	57	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.** *Производство работ на высоте свыше 30 до 60 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4.*	м кабеля	60	1 448,0	86 880,0	
188	58	1308-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	15	3 302,0	49 530,0	
189	59	252-204-0923 *СпрСЦ 06.2024*	**Зажим заземляющий SU-L1**	шт.	2	3 525,0	7 050,0	
190	60	214-212-0108 *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм**	10 м	1,5	5 652,0	8 478,0	
191	61	243-106-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66**	м	40	673,0	26 920,0	Казахстан
192	62	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66**	м	8	520,0	4 160,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	63	243-201-4303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	м	60	1 340,0	80 400,0	Казахстан
194	64	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	72	306,0	22 032,0	Казахстан
195	65	Прайс-лист переч.	Кабель монтажный с медной луженой и оболочкой из ПВХ МКЭШнг 19х0,75	м	60	1 051,85	63 111,0	
196	66	Прайс-лист переч.	Кабель монтажный с медной луженой и оболочкой из ПВХ МКЭШнг 4х0,75	м	60	781,65	46 899,0	
197	67	Прайс-лист переч.	Кабель монтажный с медной луженой и оболочкой из ПВХ МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	8	2 036,15	16 289,0	
198	68	Прайс-лист переч.	Кабель оптоволоконный ИКБ-Т-А8-2,7	м	50	308,8	15 440,0	
199	69	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	2 801,0	56 020,0	
200	70	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	20	242,0	4 840,0	Казахстан
201	71	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	48	863,0	41 424,0	
202	72	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. *Производство работ на высоте свыше 30 до 60 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4.(отм.+40)*	шт.	60	1 209,0	72 540,0	
203	73	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,504	451 631,0	227 622,0	
204	74	243-907-1226 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	80	3 337,0	266 960,0	Казахстан
205	75	243-907-2104 *РСНБ РК 2022*	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	80	965,0	77 200,0	Казахстан
206	76	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	40	1 993,0	79 720,0	
207	77	Прайс-лист переч.	Стойка настенная,СНП200	м	40	1 225,55	49 022,0	
208	78	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	10	823,0	8 230,0	
209	79	243-907-2909 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм	м	10	1 498,0	14 980,0	Казахстан
210	80	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования(уголок 45х45х4)	т	0,0135	465 090,0	6 279,0	
211	81	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	!!! НЕТ ПОЗИЦИИ С ТАКИМ ШИФРОМ В НСИ: *Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т(уголок 45х45х4)*	т	0,0135	1147 327,0	15 489,0	Казахстан
212	82	Прайс-лист переч.	Хомут трубный с гайкой 59-66	шт	40	144,75	5 790,0	
213	83	Прайс-лист переч.	Основание одиночной полки К1158	шт	15	627,25	9 409,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	84	1308-0201-1207 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	15	176,0	2 640,0	
215	85	243-907-0503 *РСНБ РК 2022*	**Полка кабельная марки К 1161 У3**	шт.	15	627,0	9 405,0	
216	86	Прайс-лист переч.	**Подвес ПКТ 160**	шт	15	101,33	1 520,0	
217	87	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	26	2 647,0	68 822,0	
218	88	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15**	м	20	218,0	4 360,0	
219	89	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	4	278,0	1 112,0	
220	90	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32**	м	2	606,0	1 212,0	
221	91	1310-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение**	перемычка	3	1 465,0	4 395,0	
222	92	Прайс-лист переч.	**Патч-корд SC/UPC-SC/UPC Simplex 2.0мм 1 м, LSZH(SC/UPC-SC/UPC SM 9/125 Simplex)**	шт	1	3 763,5	3 764,0	
223	93	Прайс-лист переч.	**Патч-корд SHIP Cat.5e UTP RJ45 2 метра**	шт	2	1 862,45	3 725,0	
224	94	1311-0402-0201 *РСНБ РК 2022*	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	разъем	10	1 295,0	12 950,0	
225	95	Прайс-лист переч.	**Быстромонтируемый коннектор SC/UPC,**	шт	10	1 881,75	18 818,0	
			ИТОГО по смете 2-2-1: Источник 0002. ИИС. Автоматизация система мониторинга [2-2-1]				**139522 220**	
			Итого по суммарной смете				**315626 713**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**306050 174**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9%)			9576539*9/100	861 889	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			9576539+306050174+0+861889	**316488 602**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			10438428*0,3/100	31 315	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			10469743*5/100	523 487	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			316519917*3/100	9495 598	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**326539 002**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557			326539002*1,0557	**344727 224**	
			НДС (12%)			344727224*12/100	41367 267	
			Итого с НДС			344727224+41367267	**386094 491**	

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Плотников В.В.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проманалит"

Исупов И.В.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ARSHA-MS" Беляев Г.В., № KZ11VJE00042097 от 05.11.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Атриум Строй Инвест", Домаев Алексей Николаевич, Приказ №4 от 20.01.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)