Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***

Подрядчик: ***ТОО "Компания Энергодор"***

Наименование строительства и его адрес: ***работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20)***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 2 от 01 июля 2019г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
16	17	14-05-20-14/19	30.05.2019	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20)	167 668 857,08								17 964 520,40	
в том числе: в текущем месяце за - июль	79 287 893,14	70 792 761,73							8 495 131,41	79 287 893,14
выдача аванса	246 681 456,00									
Погашение аванса	50 300 657,12									23 786 367,94
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	8 383 442,86									3 964 394,66
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	57 447 626,56									
Итого к оплате:	**51 537 130,54**									**51 537 130,54**

Заказчик
Директор Акмолинского областного филиала
АО НК "КазАвтоЖол"

Абдуллин Т.Т.

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "Компания Энергодор"

Сатбалдиев А.И.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Энергодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 01 июля 2019 г.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА -20)

за июль 2019г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. измер.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1.Востановление изношеных верхних слоев покрытия.								
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5см, с перевозкой на 5 км	м2	260 000	38 755 600,00	111 600,00	16 635 096,00	43%	65 100,00	9 703 806,00
2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия 0,5 л/м2	тн	130	14 723 533,50	27,99	3 170 090,02	22%	12,56	1 422 519,85
3	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5см покрытия ЩМА-20	м2	260 000	572 348 400,00	55 960,00	123 186 986,40	22%	25 110,00	55 275 647,40
	2.Ресайклирование на отдельных участках								
4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см	м2	6 000	3 286 260,00					
5	Устройство оснований с использованием до 75% материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте толщиной 15 см (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-10мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 10-20мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 20-40мм М600 - 0,0225м3, портландцемента ПЦ 400 - 0,0075тн)	м2	6 000	4 945 140,00					
6	Розлив битумной эмульсии 0,5 л/м2	тн	3	339 773,67					
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М2 с применением асфальтоукладчика	тн	588	10 839 397,80					
	3. Устройство остановочных площадок и автопавильонов км 1237, км 1239, км 1241								

8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами емкостью ковша 1 м3	м3	226,8	38 199,92					
9	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	85,05	304 311,45					
10	Устройство оснований из фракционного щебня 40-70 мм М1200 толщиной 15 см	м2	567	561 330,00					
11	Розлив битумной эмульсии	тн	0,708	78 200,46					
12	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М II.	м2	567	1 585 144,89					
13	Розлив вяжущего: битумной эмульсии	тн	0,2835	33 546,28					
14	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	567	1 161 193,32					
15	Разработка грунта 1 группы бульдозерами 59 кВт (80лс)	м3	226,8	12 015,86					
16	Перевозка груза вне карьеров с транспортом на 5 км	тн	1997,46	274 051,51					
17	Послойное уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн	м3	1 336,5	187 243,65					
18	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	108	386 427,24					
19	Устройство песчаного основания	м3	9,66	42 612,10					
20	Установка бортовых камней БР 100.30.15 из бетона класса В30	м	276	1 206 978,36					
21	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	360	606 074,40					
22	Устройство остановочных комплексов (автопавильонов) тип МО (без отделки)	шт	6	11 479 702,56					
	4. Устройство светофорного объекта км 1236+600								
23	Установка светофорного объекта	шт	1	8 265 186,31					
24	Интегрированный транспортный контроллер	шт	1	2 624 740,26					
25	Светофор пешеходный 2x210 мм светодиодный (220 V)	шт	8	2 119 068,32					
26	Светофор транспортный d300-300-300	шт	10	3 778 544,60					
27	Кнопка вызова пешехода Push-button TOUCH	шт	4	1 801 869,48					
28	Датчик ITVP HV 220V AC	шт	2	1 437 416,96					
	5. Укрепление обочин								

29	Укрепление разделительной полосы и обочин h-0,05 м фрезерованным материалом	м2	126 000	32 511 780,00	14 637,00	3 776 785,11	12%	11 637,00	3 002 695,11
	6.Разметка проезжей части								
30	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15м краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	56	3 443 157,20					
31	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	28	829 210,48					
	Итого			**720 006 110,58**		**146 768 957,53**			**69 404 668,36**
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**14 164 889,42**		**2 935 379,15**			**1 388 093,37**
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**734 171 000,00**		**149 704 336,68**			**70 792 761,73**
	НДС 12%			**88 100 520,00**		**17 964 520,40**			**8 495 131,41**
	Всего с НДС			**822 271 520,00**		**167 668 857,08**			**79 287 893,14**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **С.Т.Исламов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопастности движения А.Н.Сулейменов

Проверил
Гл.специалист ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Зам. Директора
ТОО "Компания Энергодор" **Сатбалдиев А.И.**

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Акмолинской области
Катпенов З.А.
Сертификат качество материалов и работ

Приложение

к акту выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения Акмолинской области

№	Наименование работ*	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполненно в настоящем акте
ТОО "Компания Энергодор" работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Екатеринбург-Алматы" км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках ЩМА-20)						
1	верхний слой покрытия	км	14	3,01	21,5	3,01

Заместитель Директора Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" С.Т. Исламов

Заместитель Директора ТОО "Компания Энергодор" А.И. Сатбалдиев