**ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Энергодор"**

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 19 июля 2019 г.

**Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА -20)**

**за июль 2019г**

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед. измер. | Объем | Договорная цена, тенге | Выполнение | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала строительства | | | за отчетный период | |
| | | | | | Объем | Сумма | % | Объем | Сумма |
| | **1.Востановление изношеных верхних слоев покрытия.** | | | | | | | | |
| 1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5см, с перевозкой на 5 км | м2 | 260 000 | 38 755 600,00 | 174 345,00 | 25 987 865,70 | 67% | 62 745,00 | 9 352 769,70 |
| 2 | Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия 0,5 л/м2 | тн | 130 | 14 723 533,50 | 70,46 | 7 980 155,16 | 54% | 42,47 | 4 810 065,14 |
| 3 | Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5см покрытия ЩМА-20 | м2 | 260 000 | 572 348 400,00 | 140 905,00 | 310 179 812,70 | 54% | 84 945,00 | 186 992 826,30 |
| | **2.Ресайклирование на отдельных участках** | | | | | | | | |
| 4 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см | м2 | 6 000 | 3 286 260,00 | | | | | |
| 5 | Устройство оснований с использованием до 75% материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте толщиной 15 см (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-10мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 10-20мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 20-40мм М600 - 0,0225м3, портландцемента ПЦ 400 - 0,0075тн) | м2 | 6 000 | 4 945 140,00 | | | | | |
| 6 | Розлив битумной эмульсии 0,5 л/м2 | тн | 3 | 339 773,67 | | | | | |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М2 с применением асфальтоукладчика | тн | 588 | 10 839 397,80 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3. Устройство остановочных площадок и автопавильонов км 1237, км 1239, км 1241** | | | | | | | | |
| 8 | Разработка грунта 2 группы экскаваторами емкостью ковша 1 м3 | м3 | 226,8 | 38 199,92 | | | | | |
| 9 | Устройство подстилающих слоев из ПГС | м3 | 85,05 | 304 311,45 | | | | | |
| 10 | Устройство оснований из фракционного щебня 40-70 мм М1200 толщиной 15 см | м2 | 567 | 561 330,00 | | | | | |
| 11 | Розлив битумной эмульсии | тн | 0,708 | 78 200,46 | | | | | |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М II. | м2 | 567 | 1 585 144,89 | | | | | |
| 13 | Розлив вяжущего: битумной эмульсии | тн | 0,2835 | 33 546,28 | | | | | |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II. | м2 | 567 | 1 161 193,32 | | | | | |
| 15 | Разработка грунта 1 группы бульдозерами 59 кВт (80лс) | м3 | 226,8 | 12 015,86 | | | | | |
| 16 | Перевозка груза вне карьеров с транспортом на 5 км | тн | 1997,46 | 274 051,51 | | | | | |
| 17 | Послойное уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн | м3 | 1 336,5 | 187 243,65 | | | | | |
| 18 | Устройство подстилающих слоев из ПГС | м3 | 108 | 386 427,24 | | | | | |
| 19 | Устройство песчаного основания | м3 | 9,66 | 42 612,10 | | | | | |
| 20 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 из бетона класса В30 | м | 276 | 1 206 978,36 | | | | | |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II. | м2 | 360 | 606 074,40 | | | | | |
| 22 | Устройство остановочных комплексов (автопавильонов) тип МО (без отделки) | шт | 6 | 11 479 702,56 | | | | | |
| | **4. Устройство светофорного объекта км 1236+600** | | | | | | | | |
| 23 | Установка светофорного объекта | шт | 1 | 8 265 186,31 | | | | | |
| 24 | Интегрированный транспортный контроллер | шт | 1 | 2 624 740,26 | | | | | |
| 25 | Светофор пешеходный 2х210 мм светодиодный (220 V) | шт | 8 | 2 119 068,32 | | | | | |
| 26 | Светофор транспортный d300-300-300 | шт | 10 | 3 778 544,60 | | | | | |
| 27 | Кнопка вызова пешехода Push-button TOUCH | шт | 4 | 1 801 869,48 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Датчик ITVP HV 220V AC | шт | 2 | 1 437 416,96 | | | | | |
| | **5. Укрепление обочин** | | | | | | | | |
| 29 | Укрепление разделительной полосы и обочин h-0,05 м фрезерованным материалом | м2 | 126 000 | 32 511 780,00 | 40 002,00 | 10 321 716,06 | 32% | 25 365,00 | 6 544 930,95 |
| | **6.Разметка проезжей части** | | | | | | | | |
| 30 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,15м краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков | км | 56 | 3 443 157,20 | | | | | |
| 31 | Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков | км | 28 | 829 210,48 | | | | | |
| | **Итого** | | | **720 006 110,58** | | **354 469 549,62** | | | **207 700 592,09** |
| | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | **14 164 889,42** | | **7 089 390,99** | | | **4 154 011,84** |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | **734 171 000,00** | | **361 558 940,61** | | | **211 854 603,93** |
| | **НДС 12%** | | | **88 100 520,00** | | **43 387 072,87** | | | **25 422 552,47** |
| | **Всего с НДС** | | | **822 271 520,00** | | **404 946 013,48** | | | **237 277 156,40** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Директор**
**Акмолинского ОФ АО "НК" "КазАвтоЖол"** **Т.Т.Абдуллин**

**Принял**
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Р. А. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопастности движения

А.Н.Сулейменов

Проверил
Гл.специалист ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

**ПОДРЯДЧИК:**

**Коммерческий директор**
**ТОО "Компания Энергодор"** **Жанабильев А.А.**

**И.о. директора филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Акмолинской области**

**Волков А.В.**
Согласовано качество материалов и работ

Приложение
к акту выполненных работ №3 от 19 июля 2019 года
по среднему ремонту автодорог республиканского значения Акмолинской области

| № | Наименование работ* | ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | Выполненно в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Компания Энергодор" работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Екатеринбург-Алматы" км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках ЩМА-20) | | | | | | |
| 1 | верхний слой покрытия | км | 14 | 7,58 | 54,1 | 4,57 |

Директор Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" Т.Т. Абдуллин

Коммерческий директор ТОО "Компания Энергодор" А.А. Жанабильев

Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***

Подрядчик: ***ТОО "Компания Энергодор"***

Наименование строительства и его адрес: ***работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20)***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

**СПРАВКА № 3 от 19 июля 2019г.**

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

| код | код | договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 16 | 17 | 14-05-20-14/19 | 30.05.2019 | РБ | 091 | АО | 16 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА - 20) | 404 946 013,48 | | | | | | | | 43 387 072,87 | |
| в том числе: в текущем месяце за - июль | 237 277 156,40 | 211 854 603,93 | | | | | | | 25 422 552,47 | 237 277 156,40 |
| выдача аванса | 246 681 456,00 | | | | | | | | | |
| Погашение аванса | 121 483 804,04 | | | | | | | | | 71 183 146,92 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 20 247 300,68 | | | | | | | | | 11 863 857,82 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС | 108 984 757,10 | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **154 230 151,66** | | | | | | | | | **154 230 151,66** |

**Заказчик**
**Директор Акмолинского областного филиала**
**АО НК "ҚазАвтоЖол"** Абдуллин Т.Т.

**Подрядчик**
**Коммерческий директор**
**ТОО "Компания Энергодор"** Жанабильев А.А.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",г.Астана, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1** | **090140000306** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, поселок Железнодорожный, переулок Кобда, дом № 10** | **030740000614** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) № 14-05-20-14/19 от 30.05.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000153** | **19.07.2019** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы по среднем ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Екатеринбург Алматы" км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20) | | | Услуга | 1 | 237 277 156,40 | 237 277 156,40 |
| | | | | Итого | 1 | x | 237 277 156,40 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ком. директор / А. Жан / Жанабильев А.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2019

М.П.