Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*

Подрядчик: *ТОО "Компания Энергодор"*

Наименование строительства и его адрес: *работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20)*

Утверждена приказом Председателя Агекства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 5 от 20 августа 2019г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
16	17	14-05-20-14/19	30.05.2019	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА - 20)	687 267 016,25								73 635 751,74	
в том числе: в текущем месяце за - август	115 000 294,74	102 678 834,59							12 321 460,15	115 000 294,74
выдача аванса	246 681 456,00									
Погашение аванса	206 180 104,87									34 500 088,42
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	34 363 350,82									5 750 014,74
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	371 973 368,98									
Итого к оплате:	74 750 191,58									74 750 191,58

Заказчик
Директор Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Абдуллин Т.Т.

Подрядчик
Коммерческий директор
ТОО "Компания Энергодор"

Жанабильев А.А.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Энергодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 20 августа 2019 г.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА -20)

за август 2019г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. измер.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1.Востановление изношеных верхних слоев покрытия.								
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5см, с перевозкой на 5 км	м2	260 000	38 755 600,00	260 000,00	38 755 600,00	100%	54 962,00	8 192 635,72
2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия 0,5 л/м2	тн	130	14 723 533,50	114,31	12 946 516,27	88%	17,10	1 936 710,95
3	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5см покрытия ЩМА-20	м2	260 000	572 348 400,00	228 605,00	503 237 330,70	88%	34 200,00	75 285 828,00
	2.Ресайклирование на отдельных участках								
4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см	м2	6 000	3 286 260,00	6 000,00	3 286 260,00	100%		
5	Устройство оснований с использованием до 75% материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте толщиной 15 см (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-10мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 10-20мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 20-40мм М600 - 0,0225м3, портландцемента ПЦ 400 - 0,0075тн)	м2	6 000	4 945 140,00	6 000,00	4 945 140,00	100%		
6	Розлив битумной эмульсии 0,5 л/м2	тн	3	339 773,67	3,00	339 773,67	100%		
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М2 с применением асфальтоукладчика	тн	588	10 839 397,80	588,00	10 839 397,80	100%		
	3. Устройство остановочных площадок и автопавильонов км 1237, км 1239, км 1241								
8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами емкостью ковша 1 м3	м3	226,8	38 199,92	226,8	38 199,92	100%	226,8	38 199,92
9	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	85,05	304 311,45	85,05	304 311,45	100%	85,05	304 311,45

10	Устройство оснований из фракционного щебня 40-70 мм М1200 толщиной 15 см	м2	567	561 330,00	567	561 330,00	100%	567	561 330,00
11	Розлив битумной эмульсии	тн	0,708	78 200,46	0,708	78 200,46	100%	0,708	78 200,46
12	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М II.	м2	567	1 585 144,89	567	1 585 144,89	100%	567	1 585 144,89
13	Розлив вяжущего: битумной эмульсии	тн	0,2835	33 546,28	0,2835	33 546,28	100%	0,2835	33 546,28
14	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	567	1 161 193,32	567	1 161 193,32	100%	567	1 161 193,32
15	Разработка грунта 1 группы бульдозерами 59 кВт (80лс)	м3	226,8	12 015,86	226,8	12 015,86	100%	226,8	12 015,86
16	Перевозка груза вне карьеров с транспортом на 5 км	тн	1997,46	274 051,51	1997,46	274 051,51	100%	1997,46	274 051,51
17	Послойное уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн	м3	1 336,5	187 243,65	1 336,5	187 243,65	100%	1 336,5	187 243,65
18	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	108	386 427,24	108	386 427,24	100%	108	386 427,24
19	Устройство песчаного основания	м3	9,66	42 612,10	9,66	42 612,10	100%	9,66	42 612,10
20	Установка бортовых камней БР 100.30.15 из бетона класса В30	м	276	1 206 978,36	276	1 206 978,36	100%	276	1 206 978,36
21	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	360	606 074,40	360	606 074,40	100%	360	606 074,40
22	Устройство остановочных комплексов (автопавильонов) тип МО (без отделки)	шт	6	11 479 702,56					
	4. Устройство светофорного объекта км 1236+600								
23	Установка светофорного объекта	шт	1	8 265 186,31					
24	Интегрированный транспортный контроллер	шт	1	2 624 740,26					
25	Светофор пешеходный 2x210 мм светодиодный (220 V)	шт	8	2 119 068,32					
26	Светофор транспортный d300-300-300	шт	10	3 778 544,60					
27	Кнопка вызова пешехода Push-button TOUCH	шт	4	1 801 869,48					
28	Датчик ITVP HV 220V AC	шт	2	1 437 416,96					
	5. Укрепление обочин								
29	Укрепление разделительной полосы и обочин h-0,05 м фрезерованным материалом	м2	126 000	32 511 780,00	80 502,00	20 771 931,06	64%	34 000,00	8 773 020,00
	6.Разметка проезжей части								

30	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15м краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	56	3 443 157,20					
31	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	28	829 210,48					
	Итого			**720 006 110,58**		**601 599 278,94**			**100 665 524,11**
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**14 164 889,42**		**12 031 985,57**			**2 013 310,48**
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**734 171 000,00**		**613 631 264,51**			**102 678 834,59**
	НДС 12%			**88 100 520,00**		**73 635 751,74**			**12 321 460,15**
	Всего с НДС			**822 271 520,00**		**687 267 016,25**			**115 000 294,74**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ф.А.Абилов

Принял
Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А.Н.Сулейменов

Проверил
Гл.специалист ОПЭРиМ Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Коммерческий директор
ТОО "Компания Энергодор" **Жанабильев А.А.**

И.о. директора филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Акмолинской области
Волков А.В.
Согласовано качество материалов и работ